→ Sábado 08/agosto/2026
Personal obra: 1 Residente, 1 SST, 1 Social, 1 ambiental, 1 Maestro, 1 almacenista, 2 regoladoras, 2 oficiales, 3 ayudantes.
Clima: Soleado
Actividades: Frente #20: Se realiza el vaciado del sardinel; Frente 15: Versalles Se realiza retiro de escombros de la demolición y excavación del pavimento existente.

Ing. Jefferson
Residente obra.

Nos. Interventoría

→ Lunes 10/agosto/2026
Personal obra: 1 Residente, 1 SST, 1 Social, 1 ambiental, 1 maestro, 1 almacenista, 9 reguladores, 5 oficiales, 11 ayudantes.
Actividades: Frente 28: Estábamos a la espera de "Mixer's" para vaciado de pavimento, a las 7:34 ocurre el movimiento sísmico, se paran actividades en todos los frentes de trabajo y se despacha el personal aprox 10:30am.

Ing. Jefferson
Residente obra

Nos. Interventoría

→ Martes 11/agosto/2026
Personal obra: 1 Residente, 1 SST, 1 Social, 1 ambiental, 1 Maestro, 1 almacenista, 9 reguladores, 5 oficiales, 11 ayudantes
Actividades: Frente 15: Se continúa excavación, demolición y retiro de escombros, se avanza en la excavación hasta encontrar terreno competente ya que existe (Mat) tierra negra. Frente #1: Se continúa con excavación a mano y nivelación de terreno; en Frente 20: Se realiza retiro de escombros existentes y desencofrado de sardinel; Frente 25: Se hace el vaciado de los pisos de Sumideros; Frente 28: Se realiza vaciado de placa de concreto con Mixer 29,10m.

Ing. Jefferson

Nos. Interventoría

Miércoles 12/agosto/2026
Personal obra: 1 Residente, 1 director obra, 1 ambiental, 1 SST, 1 Soccal, 1 almacenista, 1 Maestro, 9 reguladoras, 5 oficiales, 11 ayudantes.
Clima: Soleado
Actividades: Frente #1: Se avanza en excavación y nivelación de terreno; Frente 15: avanzamos en excavación, retiro de tierra; Frente 34: avanzamos en el vaciado del andén; Frente 20: iniciamos con arreglo de huellas (X) en concreto después del vaciado - demolición con cincel de dos secciones; En frente 25 continuamos con sumideros con la fabricación de la formaleta (cajón) para vaciado de las paredes; Frente 28: Se realizaron los cortes en las juntas del pavimento.

Ing Residente Obra

NOS INTERVENTORIA.

Jueves 13/agosto/2026.
Personal obra: 1 Residente, 1 director obra, 1 ambiental, 1 SST, 1 Soccal, 1 almacenamiento, 1 Maestro, 9 regoladores, 5 oficiales, 11 ayudantes
Clima: Soleado
Actividades: FRENTE 1: CONTINÚA COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR. SE RECIBE VISITA DE PERSONAL DE AGUAS DE MANIZALES, LLEGAN SIN AVISAR Y REALIZAN INSPECCIÓN A TUBERÍA DE ALCANTARILLADO INDICANDO QUE SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES, ESTO AL PERSONAL DE OBRA, SIN DAR TIEMPO QUE LLEGUE LA BITÁCORA PARA RECOLECTAR SU FIRMA.
FRENTE 15: CONTINÚA INSTALACIÓN DE AFIRMADO PARA SUSTITUCIÓN DE MATERIAL ORGÁNICO. SE NOTIFICA AL CONTRATISTA QUE DICHO MATERIAL DEBE SER INSTALADO EN CAPAS DE ENTRE 6 Y 8 cm, DEBIDAMENTE HUMECTADO Y QUE SE DEBEN TOMAR DENSIDADES ANTES DE PROCEDER CON INSTALACIÓN DE SUBBASE PARA LA FUNDICIÓN DE PAVIMENTO. SE NOTIFICA QUE SE DEBEN REPARAR LOS TUBOS DAÑADOS DURANTE LA EXCAVACIÓN Y REALIZAR LOS CARLOS ENCONTRADOS. SE

HAN SOLICITADO VISITAS DE AGUAS DE MANIZALES Y CHEC PARA REVISIONES PUNTUALES EN SITIO PERO AÚN SIN QUE SE HAYA PRESENTADO. SE REVISA EL MANTENIMIENTO HECHO PUNTO 29.

PUNTO 29: INSTALACIÓN DE SIKAFLOOR-122 PARA PARCHE DE HUECOS PRESENTADOS EN PAVIMENTO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE. INICIA DEMOLICIÓN 2° TRAMO.

PUNTO 25: VACIADO DE PANELES DE SUMIDERO MANGA-TORRECHA.

PUNTO 20: ADECUACIÓN DE FORMALETA PARA VACIADO DE CONCRETO MR-42 RECLINADO A 7 DÍAS, PARA VACIADO MAÑANA VIERNES.

PUNTO 34: INSTALACIÓN DE AFINADO PARA ANDENES.

RES. INTERVENTORÍA.

Luis Felipe
RES OBRA

VIERNES 14 DE AGOSTO 2026

PERSONAL: 1 RESIDENTE, 1 SST, 1 AMBIENTAL, 1 SOCIAL, 1 TOPOGRAFO, 5 OFICIALES, 11 AYUDANTES, 8 REBULLIDORES.

EQUIPO: RETROEXCAVADORA, 4 MIXER, BOMBA VIBRATORIA, VIBRADORES, VIBRADOR DE CONCRETO, MOTOBOMBA MOTOR

CLIMA: DÍA SOLEADO

ACTIVIDADES: FRENTE 1: CONTINÚA COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR.

FRENTE 15: CONTINÚA EXCAVACIÓN PARA CAJA DE ESTRUCTURA E INSTALACIÓN DE AFINADO PARA SUSTITUCIÓN DE MATERIAL ORGÁNICO. SE RECIBE VISITA DE PERSONAL DE UNE PARA REVISIÓN DE CABLE ENCONTRADO INDICANDO SOLAMENTE QUE SE DEBE TOMAR PRECAUCIÓN PARA NO CORTARLO. SE NOTIFICA AL CONTRATISTA LA SOLICITUD DE ENCAMISAR Y PROTEGER LOS TUBOS NUEVOS DURANTE LA EXCAVACIÓN Y CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES.

PUNTO 29: DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EN SEGUNDO CARRIL A INTERVENIR

PUNTO 25: SIN ACTIVIDADES

PUNTO 28: SIN ACTIVIDADES

PUNTO 20: VACIADO DE CONCRETO MR-42 ACELERADO A 7 DÍAS, INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO, CANASTILLAS PARA PUNTO DE DOVELAS, DOVELAS

RES. INTERVENTORÍA

Luis Felipe
RES. OBRA

→ Martes 18/agosto/2026
Personal obra: 1 Residente, 1 directos, 1 ambiental, 1 SST, 1 Social, 1 almacenista, 1 maestro, 8 Reguladores, 5 oficiales, 9 Ayudantes
Clima: Soleado.
Actividades: Frente 1: Se continúa instalación y compactación de Subbase. Frente #15: Se avanza con la instalación de afirmado compactado para sustitución. Frente 29: vaciado de sardineles y rampas en entradas parqueadero. Frente 28: SIN Actividades.

Jmi Pelaez
Residente Obra

Nos. Interventoría

→ Miércoles 19/agosto/2026
Personal Obra 1 Residente, 1 directos, 1 ambiental, 1 SST, 1 Social, 1 almacenista, 1 Maestro, 8 Reguladores, 5 oficiales, 8 Ayudantes
Clima: Soleado
Actividades: Frente #15: Se termina de instalación de afirmado y se realizan las pruebas de densidad las cuales son aptos para seguir con la instalación de Subbase compactada. Frente 25: Vaciado de una Faste de sardineles, Frente 29 Se continúa vaciado de Sardinel y rampas. Frente 34: Vaciado de andén con concreto de 3000 psi.

Jmi Pelaez
Residente Obra.

Nos. Interventoría

→ Jueves 20/agosto/2026
Personal obra: 1 Residente obra, 1 directos, 1 ambiental, 1 SST, 1 Social, 1 almacenista, 1 Maestro, 8 reguladores, 5 oficiales, 8 ayudantes
Clima: Soleado
Actividades Frente 20: las actividades realizados el día hoy fueron los retiros de escombros de

demolición; Frente #1: Se continúo y se terminó compactación de Subbase y se realizaron los pruebas de densidades, Frente #15: Suministro e instalación de Subbase compactado.

Mi Jefe cee
Residente obra.

NOS CATONVONTONA

- Viernes 21/Agosto/2026
Personal obra: 1 Residente, 1 Directos, 1 ambiental, 1 SST, 1 Social, 1 almacenista, 1 Maestro, 8 regulados 5 oficiales, 8 ayudantes.
Clima: Soleado
Actividades: Frente 15: Se avanza en la instalación de Subbase compactada, Frente 20 excavación y nivelación de terreno; Frente 25: limpieza general de este frente, se retiran tierra y escombros existentes; Frente 29: Se figura corte y doblado de malla), se vacía Piso Sonideco.

Mi Jefe cee
Residente obra

NOS. INTERVENTORIA

- Sábado 22/agosto/2026
Personal obra: 1 Residente, 1 Directos, 1 ambiental, 1 SST, 1 Social, 1 almacenista, 1 Maestro, 1 regoladora, 1 oficial, 2 ayudantes, 2 Subcontratistas vaciado.
Clima: Fresco y Llueve de 3 a 3:20pm (Suave).
Actividades: En Frente 1: Se realiza el vaciado de concreto de MR 42. ACELERADO A 3 DÍAS

Mi Jefe cee
Residente obra

NOS CATONVONTONA

→ Lunes 24/agosto/26
Personal obra 1 Residente, 1 Director, 1 ambiental, 1 SST
1 Social, 1 almacenista, 1 maestro, 7 reguladores, 4 oficiales,
8 ayudantes.
Clima: Soleado
Actividades Frente 15: Instalación de Subbase compactada,
Frente 17: Se hace socialización para inicio de demolición
en este frente. Frente #1: Se realizan los cortes del
pavimento vaciado; Se formaletea y se hace vaciado de
Sardinel. Frente 20: Se termina nivelación terreno para
la instalación de Subbase

Residente obra

→ Martes 25/agosto/2026
Personal obra: 1 Residente, 1 Director, 1 ambiental, 1 SST,
1 Social, 1 almacenista, 1 maestro, 7 reguladores, 4 oficiales,
8 ayudantes
Clima: Soleado
Actividades Frente 1: Se realizan cortes en andenes,
Frente 15: Se continúa con la instalación de
Subbase compactada. Frente 1: demolición de andén,
excavación. Frente 20: instalación de Subbase compac-
tada. Frente 29: Se hace vaciado de tapa sumidero;

Residente obra

→ Miercoles 26/agosto/2026
Personal obra 1 Residente, 1 Director, 1 ambiental, 1 SST,
1 Social, 1 almacenista, 1 maestro, 7 reguladores, 4 oficiales,
11 ayudantes.
Clima: Soleado
Actividades: Frente 20: Recolección de terraza en
volqueta y instalación afirmado. Frente 25
vaciado Sardinel; Frente 17: Se hace demolición y

de tramos a intervenir, frente 1: Compactación de afirmado. y vaciado de anden, frente 16: se realiza demolición de losa a intervenir

Residente obra.

NOS. INTERVENTORIA

→ Jueves: 27/agosto/26

Personal obra: 1 Residente, 1 Director, 1 SST, 1 Social 1 almacenista, 1 maestro, 7 reguladores, 4 oficiales, 12 ayudantes, 1 ambiental

Clima: Soleado

Actividades: Frente 16: recolección de escombros, Frente 17, Recolección de escombros y nivelación terreno, frente 29: Se da paso por carril que se estaba trabajando e iniciamos demolición en el otro carril, frente 15: Se hacen densidades en Subbase y terreno apto para vaciado. FRONTO 20: EXCAVACION E INSTALACION DE SUBBASE. FRONTO 25: SE COMPLETA VACIADO DE ANDEN Y SARDINEL QUE ESTABAN FALTANTES. FRENTE TERMINADO, FALTAN SELLOS.

Residente obra

NOS. INTERVENTORIA

→ Viernes 28/agosto/26

Personal: 1 residente, 1 director, 1 SST, 1 Social, 1 ambiental, 1 almacenista, 1 maestro, 7 reguladoras, 4 oficiales, 12 ayudantes.

CLIMA: SOLEADO

ACTIVIDADES: FRENTE 16: NIVELACION Y SE INICIA INSTALACIÓN DE SUBBASE, FRENTE 17. SE REALIZA NIVELACIÓN, FRENTE 29: DEMOLICION DE PAVIMENTO, FRENTE 15: SE INSTALA FORMALETA. FRENTE 20: INSTALACION DE SUBBASE

SE TUVO VISITA DE LA ALCALDIA PARA DEFINIR LOS PUNTOS DE LAS FUNERARIAS. SE ESPERA EL CONCEPTO DEL GEOTECNISTA

NOS. INTERVENTORIA.

Residente obra

SABADO 29 DE AGOSTO

PERSONAL: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE, 1SST, 1 SOCIAL, 1 AMBIENTAL
1. ALMACENISTA, 1 MAESTRO, 2 reguladoras, 8 ayudantes, 3 oficiales

EQUIPO: MANAS, MEZCLADORAS, VIBRADOR DE CONCRETO, HERRAMIENTA MENOR

CLIMA: SOLEADO

ACTIVIDADES: FRENTE 17 SE REALIZA NIVELACION,
FRENTE 15 SE INSTACA ACERA, TAPAS DE SUMIDERO,
FORMALETA, FRENTE 20 SE INSTACA SUBBASE

Luis Lopez
RESIDENTE OBRA

DOMINGO 30 DE AGOSTO

PESONAL: 1 DIRECTOR. 1 RESIDENTE, 1 SST, 1 MAESTRO, 2 regula.

EQUIPO: 5 MIXER, BOLCA VIBRATORIA, VIBRADOR DE CONCRETO, HERRAMIENTA MENOR

CLIMA: TEMPLADO LLUVIAS 1:15 pm - 2:30 pm

ACTIVIDADES

FRENTE 15 SE REALIZA VACIADO DE PAVIMENTO MR-42

ACELERADO A 3 DIAS.

Luis Lopez
Residente obra

RESIDENTE OBRA.

LUNES 31 DE AGOSTO

PERSONAL: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE, 1 SST, 1 SOCIAL, 12 Ayud
1 AMBIENTAL, 1 ALMACENISTA, 1 MAESTRO, 7 reguladoras, 4 Ofic

EQUIPO: MANAS, VIBRADOR, MOBILIARIO DE CONCRETO, HERRAMIENTA MENOR

CLIMA: SOLEADO

ACTIVIDADES: FRENTE 16 Y 17 SE REALIZA INTALACION
DE SUBBASE, FRENTE 15 SE INSTALA ACERO PAR
REALIAR VACIADO, FRENTE 20 SE INSTALA SUBBASE
FRENTE 29: SE RETIRAN ES COMBROS

RESIDENTE OBRA

Martes 01 de SEPTIEMBRE

PERSONAL: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE, 1 SST, 1 SOCIAL, 1
AMBIENTAL, 1 ALMACENISTA, 1 MAESTRO, 7 regulad., 4 ofic, 11 Ayud.

EQUIPO: MINICARGADOR, MOTOSIERRA, MANAS, VIBRADOR, HERRAMIENTAS MENOR

CLIMA : TEMPLADO - SOLEADO

ACTIVIDADES: FRENTE 16 Y 17 SE REALIZA INSTALACION DE SUBBASE FRENTE 15 SE INSTALA FORMALETA PARA SARDINEL Y SE REALIZA EL RESPECTIVO VACIADO, FRENTE 20 SE INSTALA SUBBASE FRENTE 29, SE CASEA Y SE RETIRAN ESCOMBROS.

Residente obra

MIERCOLES 02 DE SEPTIEMBRE

PERSONAL: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE, 1 SST, 1 SOCIAL, 1 AMBIENTAL 1 ALMACENISTA 1 MAESTRO, 7 reguladoras, 4 oficiales, 11 Ayud.

CLIMA: SOLEADO

ACTIVIDADES: FRENTE 16 Y 17 SE REALIZA INSTALACIÓN DE SUBBASE Y SE TOMAN DENSIDADES. LA CUALES CUMPLEN. FRENTE 15 SE RETIRA FORMALETA DE SARDINEL. SE INSTALA FORMALETA DE SARDINEL Y SE HACE SO RESPECTIVO VACIADO, FRENTE 20 SE INSTALA SUBBASE SE TOMAN DENSIDADES, LA CUALES CUMPLEN, FRENTE 29 SE REALIZA NIVELACION Y SE RETIRA MATERIAL SOBRANTE. FRENTE 32 SE INICIA DEMOLICION.

Residente obra

JUEVES 03 DE SEPTIEMBRE

PERSONAL: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE, 1SST, 1 SOCIAL, 1 AMBIENTAL 1 ALMACENISTA 1 MAESTRO, 6 REGULADORAS, 4 oficiales, 11 Ayudantes

EQUIPO: 2 MIXER; ROLLO, VIBRADOR, MANOS, HOMBRE MENOR

CLIMA: TEMPLADO LLUVIAS 3:30 PM A 4:30 PM

ACTIVIDADES: FRENTE 16 Y 17 SE ORGANIZAN LOS FRENTES PARA EL VACIADO DEL VIERNES, FRENTE 15 SE RETIRA FORMALETA DE SARDINEL, FRENTE 20 SE TERMINA LA INSTALACION DE ACERO Y SE REALIZA VACIADO, FRENTE 29 SE CONTINUA CON LA NIVELACION DEL TERRENO, FRENTE 32 SE TERMINA DEMOLICIÓN. EN EL FRENTE # 20 SE INSTALA CONCRETO MR-42 ACOLCHADO A 7 DIAS CON LA NOVEDAD QUE LLEGAN 2 CARROTAPO MIXER, EL PRIMERO CON 5,5 m^3 A LAS 2,05 PM Y EL SEGUNDO CON 5 m^3 A LAS 4:20 PM, SITUACIÓN QUE ES PREOCUPANTE, PUES AL

TRATANSO DU CONCRETO ACELERADO SUMADO A LA DIFERENCIA YAN
GANDU EN TIEMPO DE LA SOLACCIÓN SE ENCONTRÓ QUE LA PRIMERA
MANDA YA SE ENCONTRABA EN ESTADO SÓLIDO, LO QUE IMPIDE UNA
ADHERENCIA QUE SE DEBE PRESENTAR DE MANERA NORMAL, CONOC
AGRAVANTO QUE DICHA UNION NO SE REALIZÓ EN UNA JUNTA
CONSTRUCTIVA, POR LO QUE SE SOLICITÓ ADA PARTE DE LA
INTERVENTORIA LA REMOCIÓN DE MATERIAL SUFICIENTE PARA GARANTIZA
UNA JUNTA ACORDE A LAS NECESIDADES, SITUACIÓN QUE OMITIÓ EL
CONTRATISTA, EL CUAL ASUME COMPLETA RESPONSABILIDAD POR LOS
DAÑOS QUE SE PUEDAN PRESENTAR EN EL CONCRETO INSTALADO DURANTE
ESTA JORNADA. LA EXCUSA QUE PRESENTAN POR LA DEMORA
EN LA UBICACIÓN DEL SEGUNDO CAMIÓN ES QUE ÉSTE "SE ESTÁ RECALENTANDO
POR LO QUE SU DESPACHO DEMORA MUY LENTO. SE RECOMIENDA
AL CONTRATISTA TENER MAYOR CONTROL DE ESTAS SITUACIONES
INDEPENDIENTEMENTE DE QUÉ EL PROVEEDOR SEA QUIEN MANEJA
LA PROGRAMACIÓN DE SUS DESPACHOS. ASÍMISMO SE INFORMA AL
CONTRATISTA QUE ESTE PUNTO SE SUMA A LOS PUNTOS 28 Y
29, LOS CUALES QUEDAN EN OBSERVACIÓN Y NO SERÁN TOMADOS
EN CUENTA PARA PAGO HASTA REALIZAR LOS ENSAYOS
REQUERIDOS (ESCLEROMETRÍAS, TOMA DE NÚCLEOS) O LOS QUE
CONSIDERE PARA GARANTIZAL LA TOTAL CALIDAD EXIGIDA POR
EL CONTRATO.

Residente obra

INTERVENTORIA.

VIERNES 04 DE SEPTIEMBRE 2026

PERSONAL: 1 DIRECTOR, 1 SST, 1 SOCIAL, 1 SST, 1 AMBIENTAL, 1 ALMACENISTA,
1 MAESTRO, 4 OFICIALES, 10 AYUDANTES, 6 NIVELADORAS

EQUIPO: 2 MIXER, 1 BOMBA, 1 NIVELADORA, 1 VIBRADOR, 1 HERRAMIENTA MENOR

CLIMA: SOLEADO - LLUVIA INTENSA ENTRE 3:30 Y 3:40 PM

ACTIVIDADES: PUNTO 15: ORDEN Y ASEO, PUNTO 20: ORDEN Y ASEO,
CONTROL PAVIMENTO INSTALADO. PUNTO 29: EXCAVACIÓN PARA CONTROL
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, PUNTOS 16 Y 17, INSTALACIÓN DE
CONCRETO MR-42 ACELERADO A 3 DÍAS, EN EL PUNTO 16 SE
INSTALA UNA CORRUGADA CON DOVELAS. PUNTO 15 TAMBIÉN SE HABILITA
PASO CON CANAL DONDE Y SE INICIA DEMOLICIÓN

DE PAVIMENTO EXISTENTE EN CANAL IZQUIERDO.

NOS. INTERVENTORIA.

Residente obra

SÁBADO 05 DE SEPTIEMBRE 2026

PERSONAL: 1 RESIDENTE, 1 SOCIAL, 1 AMBIENTAL, 1 SST, 1 MAESTRO, 1 ALMACENISTA, 4 ROGULADORAS, 3 OFICIALES, 5 AYUDANTES

* EQUIPO: MINICARGADOR, MANAS, BOBCAT, VIBRADOR, MEZCLADORA, HERRAMIENTA MENOR

* CLIMA: SOLEADO

* ACTIVIDADES: ENCOFRADO Y VACIADO DE SARDINELES EN FRENTES 16 y 17. FRENTE 15, CONTINÚA DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE.

NOS. INTERVENTORIA.

Residente obra

LUNES 07 DE SEPTIEMBRE 2026

PERSONAL: 1 RESIDENTE, 1 SST, 1 AMBIENTAL, 1 SOCIAL, 1 MAESTRO, 1 ALMACENISTA, ROGULADORAS, OFICIALES, AYUDANTES.

MINICARGADOR

* EQUIPO: MEZCLADORA, VIBRADOR, MANAS, BOBCAT, HERRAMIENTA MENOR

* CLIMA: DÍA SOLEADO.

* ACTIVIDADES: FRENTE 15: CONTINÚA DEMOLICCIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE, LLENO CON MATERIAL DEL SITIO ATRASO SARDINEL CONSTRUIDO DE MANERA DERECHA. FRENTE 29: INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR. FRENTE 32: INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR, FRENTE 19: DEMOLICIÓN DE PRIMER TRAMO DE ANDÉN.

NOS. INTERVENTORÍA.

Residente obra

MARTES 08 DE SEPTIEMBRE 2026

PERSONAL: 1 RESIDENTE, 1 SST, 1 SOCIAL, 1 AMBIENTAL, 1 MAESTRO, 1 ALMACENISTA, ROGULADORAS, OFICIALES, AYUDANTES

MINICARGADOR

* EQUIPO: MEZCLADORA, VIBRADOR, MANAS, BOBTIN, HERRAMIENTA MENOR,

* CLIMA: DÍA SOLEADO

* ACTIVIDADES: FRENTE 15: RETIRO DE MATERIAL DEMOLIDO, FRENTE 19 DEMOLICIÓN DE SEGUNDO TRAMO DE ANDÉN, EXCAVACIÓN DE PRIMER TRAMO. FRENTE 29: INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR,

FRENTO 32: INSTALACIOS Y COMPACTACIOŌ DU SUBBASO GRANULAR.
SO TOMAN DENSIDADES EN PUNTOS 29 Y 32 OBTENIENDO RESULTADOS
SATISFACTORIOS Y SO AUTORIZA INSTALACIOS DU CONCRETO MR-42
ACOLCHADO A 7 DÍAS. SE ESPERA PROGRAMACIOS PARA FRENTO DEL
CONTRATISTA.

ING. INTERVENTORIA.

Residente obra

09 DE SEPTIEMBRE 2026, MIERCOLES.

PERSONAL: 1 RESIDENTE, 1 SST, 1 SOCIAL, 1 AMBIENTAL, 1 TOPOGRAFO, 1 ALMACENISTA,
OFICIALES, FOGUEADORAS, AYUDANTES.

EQUIPO: MEZCLADORA, MEZCLADORA, PALAS, BOMBA, VIBRADOR,
PLANTA ELECTRICA, HERRAMIENTA MENOR.

CLIMA: DÍA SOLEADO.

ACTIVIDADES: FRENTO 15: CONTINÚA RETIRO DE ESCOMBROS Y SE INICIA
EXCAVACIOŌ PARA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, FRENTO 19: INSTALACIOS Y
COMPACTACIOŌ DE AFIRMADO PRIMER TRAMO DE ANDÉN, EXCAVACION Y
VACIADO DE SARDINEL DE SEGUNDO TRAMO DE ANDÉN, FRENTO 32:
DEMOLICIOŌ DE DOS PUNTOS DEFINIDOS POR SUPERVICIOŌ EN CALLE 47.
FRENTO 29: INSTALACIOŌ DE ACERO DE REFUERZO.

ING. INTERVENTORIA.

Residente obra

JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE 2026

* PERSONAL: 1 RESIDENTE, 1 AMBIENTAL, 1 SOCIAL, 1 SST, 1 TOPOGRAFO, OFICIALES,
1 ALMACENISTA, FOGUEADORAS, AYUDANTES.
* EQUIPO: MINICARGADOR, MEZCLADORA, VIBRADOR, BOMBA, PALAS,
HERRAMIENTA MENOR.
* DÍA SOLEADO
* ACTIVIDADES: FRENTO 15: INSTALACIOŌ DE SUBBASO GRANULAR, FRENTO
19: VACIADO DE CONCRETO DE 2000 PSI PARA ANDÉN TRAMO 1, INSTALA
CIOŌ Y COMPACTACIOŌ AFIRMADO VACIADO DE ANDÉN TRAMO 2, FRENTO 29:
CONTINÚA INSTALACIOŌ DE ACERO DE REFUERZO. FRENTO 32: INSTALACIOS
DE ACERO DE REFUERZO. EN FRENTO #18 SE PRESENTARON
EN PESADA DE AGUA DE PRUEBA, EL CUAL ES ATENDIDO POR PERSONAL
DE AGUAS DE MANIZALES. FRENTO 32: RETIRO DE MATERIAL DEMOLIDO.

ING. INTERVENTORIA.