	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

Contrato de Obra No. 01 DE 2025 **Contratista:** UNION TEMPORAL PLACA HUELLA CAÑO VICTORIA

Contrato de Interventoría No. 0754-2026 **Interventoría:** ARA INGENIERIA SAS

Objeto Contrato de Obra:

MEJORAMIENTO EN LA VIA TERCIARIA A LA VEREDA CAÑO VICTORIA, MUNICIPIO DE TIBU, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER identificado con BPIN 20240214000033

INFORME MENSUAL No. 1 **MES O PERIODO:** ABRIL 20 A 30 DE 2026

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	**INTRODUCCIÓN**		4
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		4
2.1	Localización		4
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		6
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		7
2.4	Características técnicas del proyecto		8
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		10
3.1	Información general del contrato		10
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		11
3.3	Seguimiento Items no previstos		
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		11
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		11
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	18
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1 MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1 MEPI-MN-IN-6-FR-2	
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		13
5.1	Información general del contrato		14
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		14
5.3	Informes especialistas y profesionales		
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		
5.5	Informe matriz de riesgos.		
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	22
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	26
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	28
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1 MEPI-MN-IN-3-FR-2	
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	
7	**Conclusiones y recomendaciones**		
8	**Anexos**		
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		33
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: ELKIN FABRIZZIO MEDINA DELGADO
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. 0525 de fecha 27 de Febrero de 2026

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	1

FECHA: **05-mayo-2026** (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **PERIODO MES:** ABRIL 20 A 30 DE 2026

CONTRATO DE OBRA No.: 001-2025

OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA VIA TERCIARIA A LA VEREDA CAÑO VICTORIA, MUNICIPIO DE TIBU, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER identificado con BPIN 2024021400001

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PLACA HUELLA CAÑO VICTORIA

PLAZO INICIAL: 10 MESES
FECHA DE INICIO: 20 DE ABRIL DE 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 20 DE FEBRERO DE 2027
PLAZO ACUMULADO: 10 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 4.833.792.020,67
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 4.833.792.020,67
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 0754-2026 **INTERVENTOR:** ARA INGENIERIA SAS **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ELKIN FRABRIZZIO MEDINA DELGADO

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	M	1.122,81
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	M	0,00	0,00
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 4.657.107.845,19	$ 47.645.795,65	$ 4.704.753.640,84
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			$ 4.773.313,58
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ 17.258.998,40
ESTUDIOS Y DISEÑOS			$ 18.000.000,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			$ 89.006.067,85
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 4.657.107.845,19	$ 47.645.795,65	$ 4.833.792.020,67

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ -			
AJUSTES	$ -			
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -			
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ -			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ -			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ -			
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	$ -			
VALOR EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 1
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 3

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1

Indicar la localización y actividad.

Foto 2

Indicar la localización y actividad.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional N°: 25202-45905 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INFORME DE INTERVENTORIA No 01



Ilustración. Localización General

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO EN LA VIA TERCIARIA A LA VEREDA CAÑO VICTORIA, MUNICIPIO DE TIBU, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN No 202402140000033, EN EL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS DE QUE TRATA EL ARTICULO 800-1 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO"

CONTRATO DE OBRA: No 001-2025

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PLACA HUELLA CAÑO VICTORIA

OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA VIA TERCIARIA A LA VEREDA CAÑO VICTORIA, MUNICIPIO DE TIBU, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER identificado con BPIN 20240214000033

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO 4

2.1 Localización 4

2.2 Localización General del Municipio de TIBU 6

2.3 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto 6

2.4 Inventario y estado actual de la vía 7

2.5 Características técnicas del proyecto. 8

3. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA 10

3.1 Información General del Contrato 10

3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en mes. 11

3.3 Seguimiento de Ítems no previstos. 11

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la interventoría. 11

4. REPORTE EJECUCION MENSUAL CONTRATO OBRA 11

4.1 Informe Semanal: anexos 12

4.2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra 12

4.3 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato Obra 12

4.4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra 12

4.5 Estado General del Tiempo 12

4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio 12

4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra 12

4.8 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra 12

4.9 Otros Documentos seguimiento mensual 12

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 13

5.1 Información general del contrato 13

5.2 Descripción de las actividades realizadas por el Interventor 14

5.3 Informes Especialistas y Profesionales 14

5.4 Informe del Programa Anual de Caja -PAC 14

5.5 Informe matriz de Riesgos 14

5.6 Información otros programas 14

6. REPORTES EJECUCION MENSUAL INTERVENTORIA 14

6.1 EQUIPOS Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 14

6.2 PERSONAL, CONTROL APORTES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO INTERVENTORÍA 14

6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO INTERVENTORÍA 14

6.4 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría 15

6.5 Seguimiento al plan de calidad Contrato Interventoría 15

6.6 Otros documentos seguimiento mensual 15

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 15

8. ANEXOS 15

8.1 Correspondencia Interventoría 15

1. INTRODUCCIÓN

El Instituto Nacional de Vías – INVIAS - suscribió con la empresa ARA INGENIERIA SAS el Contrato **No. 0754 DE 2026,** cuyo objeto es **INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO EN LA VIA TERCIARIA A LA VEERDA CAÑO VICTORIA, MUNICIPIO DE TIBU, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN No 202402140000033, EN EL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS DE QUE TRATA EL ARTICULO 800-1 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO"**

Este informe describe las actividades desarrolladas por la Interventoría y el Contratista en el periodo comprendido entre el **20 y el 30 de abril de 2026**, contemplando aspectos contractuales, técnicos, administrativos, financieros y ambientales.

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1 Localización

Las obras objeto del presente contrato se ejecutarán en el municipio del Tibú, el cual se halla ubicado la parte región oriental con un aproximado de 2.696 kilómetros cuadrados, su temperatura entre 32°C su cabecera municipal está localizada a los 8°38´24N72°44´17"0. Limita con el norte y oriente con Venezuela, al sur con Cúcuta y Sardinata y al occidente con Teorama, El Tarra y San Calixto.

Ubicado en el valle del rio Catatumbo y sus afluentes, el área municipal es de 2.737. km² y limita al Norte y al Este con la Republica de Venezuela, al sur con Cúcuta y Sardinata y al Oeste con san Calixto, El Tarra y Teorama. Cuenta con los corregimientos y centros poblados de Barco la silla, Campo Dos, Campo Giles, La Gabarra, La Llana, Paccelly, Tres Bocas y Versalles, además de caseríos y asentamientos humanos que se han desarrollado con la dinámica de la migración.

Es una zona ondulada con cotas de altura que fluctúan entre los 600 m.s.n.m, en la parte baja de Talipa y Manantial y 1.700 m.s.n.m, en los cerros de Tabor y la Palestina, El municipio de Tibú se encuentra enmarcado dentro de la cuenca del Catatumbo que constituye una depresión estructural entre las serranías de Perijá al occidente y los Andes de Mérida el S-W. en forma general el fallamiento predominante es de tipo inverso y algunas estructuras de cabalgamiento que han moldeado el relieve de la zona. Entre las principales estructuras se encuentra: falla de carbonera, falla de leoncito, anticlinal de petrolera, anticlinal de sardinata, anticlinal y sinclinal de Tibú, anticlinal y sinclinal rio de oro y caracol, etc., por su ubicación geográfica y geológica de la zona de estudio su desarrollo tectónico estructural esta relacionado con la deformación y levantamiento de la cordillera oriental colombiana, particularmente durante la denominada orogénesis andina.

La zona del proyecto se localiza en la vía que comunica al municipio de Tibú con la vereda Caño Victoria, ubicado en la zona sur oriental de la zona rural del municipio de Tibú departamento Norte de Santander como se puede observar en la siguiente imagen:

2.2 Localización General del Municipio de TIBU



Ilustración. Localización Específica tramos del proyecto.



Ilustración. Localización Específica tramos del proyecto.

2.3 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto

Actualmente hay dificultad en las intercomunicaciones terrestres de la población rural del municipio de Tibú, debido a que las vías que comunican el casco urbano de Tibú, con las veredas y en especialmente con caño victoria, se encuentran en mal estado y con deficiente mantenimiento periódico generando aumento en los tiempos de viaje.

Las vías que terciarias que se encuentran dentro de los municipios de Tibú, cuenta con una longitud de 943.2 kilómetros, por lo que se requiere intervención para mejorar, especialmente la vereda caño victoria.

2.4 Inventario y estado actual de la vía

El proyecto contempla la intervención a la vereda Caño Victoria, municipio de Tibú, en los sectores que se indican a continuación para garantizar la transitabilidad de la vía.

Las actividades para desarrollar son:

- Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructuras y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial.
- Construcción de 1.122,81 ml de placa huella, ubicados en 4 tramos críticos, de acuerdo con diseño de pavimento el cual se realizó en base a la guía de Diseño de pavimentos con Placa Huella del INVIAS.

VIAS	TRAMO A INTERVENIR		LONGITUD TRAMO	INTERVENCION
	KINICIAL	KFINAL		
TRAMO 1	PK4+595,00	PK4+992.85	397,85	CONSTRUCCION PLACA HUELLA
TRAMO 2	PK5+435,00	PK5+854,96	419,96	CONSTRUCCION PLACA HUELLA
TRAMO 3	PK7+342,78	PK8+500,00	95,00	CONTRUCCION PLACA HUELLA
TRAMO 4	PK8+290,00	PK8+500,00	210,00	CONSTRUCCION PLACA HUELLA
TOTAL			**1122,81**	

- Construcción de 9 obras de drenaje o de arte que se requieran según los estudios y diseños existentes, considerando la posible necesidad de descoles para gestionar eficazmente el

flujo de agua en la zona, en la búsqueda de una solución efectiva y sostenible para garantizar la seguridad y la funcionalidad a largo plazo de esta importante vía de comunicación:

VIAS	OBRAS DE DRENAJE	UBICACIÓN ABCISADO	TIPO DE OBRA DE DRENAJE
TRAMO 1	4	4+671,87	ALCANTARILLA UNA SOLA TUBERIA
		4+746,65	ALCANTARILLA UNA SOLA TUBERIA
		4+794,76	ALCANTARILLA UNA SOLA TUBERIA
		4+864,66	ALCANTARILLA UNA SOLA TUBERIA
TRAMO 2	3	5+452,17	ALCANTARILLA UNA SOLA TUBERIA
		5+543,78	ALCANTARILLA DOBLE TUBERIA
		5+753,11	ALCANTARILLA DOBLE TUBERIA
TRAMO 3	1	7+342,78	BOX COULVERT
TRAMO 4	1	8+310,00	BOX COULVERT
TOTAL	**9**		

Así mismo se contempla la construcción de estructuras de drenaje vial, correspondiente a obras o estructuras de protección de protección a la entrada y salida, cunetas y filtros, y aquellas que se requieran, mejorando las condiciones actuales de la vía. En los casos que resultare aplicable, previo a la construcción de las obras, el contratista, debe obtener los permisos de las autoridades ambientales competentes para adelantar el desmonte y limpieza de zona boscosas, la remoción y disposición de materiales provenientes de dicho desmonte y limpieza, la remoción de tocones y raíces, la tala de árboles, el aprovechamiento forestal, etc., de conformidad con lo dispuesto en las especificaciones generales de construcción de carreteras y la legislación ambiental vigente.

Adicionalmente se ejecuta el plan ambiental y el plan de manejo de tránsito para cada tramo del proyecto, interventoría técnica y financiera y gerencia del proyecto.

2.5 Características técnicas del proyecto.

El proyecto abarca la realización las siguientes actividades relevantes así:

- Excavación sin clasificar en material común a nivel subrasante
- Excavaciones varias manual sin clasificar

- Terraplén para mejoramiento extendido y compactado e=0,15m
- Conformación de la subrasante
- Relleno compactado con material de préstamo (Sub Base Granular) para la conformación de terraplenes
- Subbase granular extendida y compactada
- Viga riostra en Concreto Clase D (3.000 psi). Dimensiones de 0.20x0.30 m
- Placa huella en Concreto Clase D (3.000 psi). Espesor e=0.15 m
- Bordillo en Concreto Clase D (3.000 psi). Dimensiones 0.175x0.55 m
- Cuneta en Concreto Clase D (3.000 psi). Dimensiones de 0.55x0.15 m
- Piedra pegada sobre placa de Concreto Clase D (3.000 psi). Espesor e=0.15 m
- Acero de refuerzo de 60.000psi horas placas, riostras, bordillos, alcantarillas,
- Solado en Concreto Clase F (200 psi)
- Sello de juntas, incluye corte
- Suministro e instalación de señalización vertical
- Tubería corrugada PVC D=36"
- Relleno compactado con material de subbase granular
- Alcantarillada – Caja y estructura de entrega en concreto Clase D (3.000 psi) impermeabilizado
- Box Coulvert: Estructura nueva en concreto Clase D (3.000 psi)
- Disposición final de material en (escombrera municipal y/o sitio establecido por municipio.)

Las especificaciones para utilizar corresponden a las establecidas por el INVIAS en su versión vigente, el mejoramiento de la vía permite un aporte positivo en el fortalecimiento de la red terciaria estableciendo un acceso a la región y brindando vías transitables para comunicación con otros centros poblados del departamento.

Para la ejecución de las obras se deberá realizar control de la construcción, dando estricto cumplimiento a lo establecido en las especificaciones generales de Construcción de Carreteras, vigente y a las especificaciones particulares para su ejecución y a la Normas de Ensayo de Materiales del Instituto Nacional de Vías Invias.

Durante el plazo del contrato, el contratista de obra será responsable por la trazabilidad, así mismo deberá tomar todas las medidas necesarias a fin de garantizar la seguridad vial del usuario en el corredor.

Es responsabilidad del contratista de obra la revisión de la utilización de materiales que permitan la optimización del recurso, por tanto, se debe valorar nuevas alternativas y/o tecnológicas reglamentadas por la entidad, que se puedan dar uso en la zona y que den cumplimiento a todas las especificaciones que demanden las obras.

3. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA

3.1 Información General del Contrato

Contrato No.:	001-2025
Objeto:	MEJORAMIENTO EN LA VIA TERCIARIA A LA VEREDA CAÑO VICTORIA, MUNICIPIO DE TIBU, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER identificado con BPIN 20240214000033
Contratista:	UNION TEMPORAL PLACA HUELLA CAÑO VICTORIA
Representante Legal:	SAUL ALFONSO GOMEZ ANGARITA
Sitio de ejecución de la Obra:	MUNICIPIO DE TIBÚ
Valor Inicial del Contrato:	$ 4.833.792.020,67
Valor adiciones:	0
Valor Acumulado:	0
Plazo Inicial del Contrato:	10 MESES
Fecha de Inicio:	20 DE ABRIL DE 2026
Fecha de Terminación inicial:	20 DE FEBRERO DE 2027
Direccion:	CALLE 11 A No 1E-135 Piso 3 ED. ALTAMIRA-CUCUTA NTE SANTANDER
Telefono:	320-4492686

3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en mes.

Dentro del presente periodo el contratista ejecuto las siguientes actividades:

Bajo oficio 08-0904-2026 de abril 09 de 2026, el contratista, remitió las hojas de vida de personal profesional que gestionara la revisión de estudios y diseños:

- Topografía: Jhonny Elver Patiño
- Especialista en suelos: Ing. José Omar Torres Peñaloza
- Especialista en vías: Ing. Jorge Arias
- Especialista en aguas y estructuras: Ing. Edgar Villegas Pallares

no hay observaciones de las mismas y se avanza para el trámite de orden de inicio, para el 20 de abril de 2026.

- Remitió documentación general del contratista, y plan de trabajo
- Pendiente envío de informes de los estudios de diseños para revisión por parte de la interventoría

3.3 Seguimiento de Ítems no previstos.

En el proyecto no se han generado precios no Previstos.

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la interventoría.

El proyecto se encuentra en la fase de revisión, ajuste y/o actualización de envió de estudios y diseños por parte del contratista.

4. REPORTE EJECUCION MENSUAL CONTRATO OBRA

Aun no se inician actividades de ejecución.

4.1 Informe Semanal: anexos

4.2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

4.3 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato Obra

4.4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

4.5 Estado General del Tiempo

4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio

4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

4.8 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

4.9 Otros Documentos seguimiento mensual

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 Información general del contrato

Proceso de selección	CONCURSO DE MERITOS
Contrato No:	0754-2026
Fecha de suscripción	26 DE ENERO DE 2026
Objeto:	INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO EN LA VIA TERCIARIA A LA VEREDA CAÑO VICTORIA, MUNICIPIO DE TIBU, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN No 202402140000033, EN EL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS DE QUE TRATA EL ARTICULO 800-1 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO"
Contratista:	ARA INGENIERIA SAS
Representante Legal:	KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGON
Localización de la Obra:	MUNICIPIO TIBÚ
Valor Inicial del Contrato:	$ 452.084.151.00
Valor Adiciones	0
Plazo Inicial del Contrato:	10 MESES
Fecha de Iniciación:	20 ABRIL DE 2026
Fecha de Terminación inicial:	20 FEBRERO DE 2027
Dirección:	CALLE 95 No 15-33 OFICINA 404
Teléfono:	313-2093792 – 601 2896745

5.2 Descripción de las actividades realizadas por el Interventor

Las actividades desarrolladas por la Interventoría durante el presente periodo fueron:

- Sin inicio de actividades en obra
- La interventoría realizo la revisión de las hojas de vida de personal enviadas por el contratista, no hay observaciones de las mismas y se avanza para el trámite de orden de inicio, para el 20 de abril de 2026.
- Se remite el día 28 de abril de 2026 bajo oficio ARA-028 ADM, solicitud al contratista de enviar información de Estudios y Diseños, sin respuesta alguna a cierre de mes.
- Se han remitido informes semanales, para revisión de supervisor
- Se remitió al supervisor para revisión plan de cargas iniciales
- Se gestiona informe mensual de abril 20 al 30 de 2026

5.3 Informes Especialistas y Profesionales

5.4 Informe del Programa Anual de Caja -PAC

5.5 Informe matriz de Riesgos

5.6 Información otros programas

6. REPORTES EJECUCION MENSUAL INTERVENTORIA

6.1 Equipos y Vehículos contrato de Interventoría

6.2 Personal, Control Aportes y Seguridad social contrato Interventoría

6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato Interventoría

6.4 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría

6.5 Seguimiento al plan de calidad Contrato Interventoría

6.6 Otros documentos seguimiento mensual

Se presentan los formatos:

- ✓ MEPI-MN1-IN-15-FR-1
- ✓ MEPI-MN1-IN-15-FR-2
- ✓ MEPI-MN1-IN-15-FR-3
- ✓ MEPI-MN1-IN-15-FR-7
- ✓ MEPI-MN1-IN-15-FR-9
- ✓ MEPI-MN1-IN-15-FR-13
- ✓ MEPI-MN-IN-9-FR-2

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El contrato de obra se encuentra en formalización de personal básico y profesionales de apoyo para la fase de revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de Estudios y Diseños.

8. ANEXOS

8.1 Correspondencia Interventoría

INFORMES SEMANALES
ABRIL 20 A 30 DE 2026

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	de
		FECHA	viernes, 24 de abril de 2026 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: **INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO EN LA VIA TERCIARIA A LA VEREDA CAÑO VICTORIA, MUNICIPIO DE TIBU, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN No 202402140000033, EN EL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS DE QUE TRATA EL ARTICULO 800-1 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO"**

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES** DIRECCIÓN TERRITORIAL: **NORTE DE SANTANDER** SEMANA N°: **01** del **20** al **23** Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: **ELKIN FABRIZZIO MEDINA DELGADO** GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: **"MEJORAMIENTO EN LA VIA TERCIARIA A LA VEREDA CAÑO VICTORIA, MUNICIPIO DE TIBU, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN No 202402140000033, EN EL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS DE QUE TRATA EL ARTICULO 800-1 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO"**

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Iniciar con la revisión de los estudios entregados al contratista y su implementación en campo.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

1. **Se dió orden de inicio a los contratos de obra e interventoría el dpia 20 de abril de 2026**
2. **Aún no se han inciado labores por parte del contratista**

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL PLACA HUELLA CAÑO VICTORIA**		
INTEGRANTES:	**SIN INFORMACION POR PARTE DE GERENCIA DEL PROYECTO**		
CONTRATO N°	**001-2025**	VALOR INICIAL:	**$ 4.833.792.020,67**
FECHA DE INICIO:	**lunes, 20 de abril de 2026**	VALOR ADICIONES:	**$ -**
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	**sábado, 20 de febrero de 2027**	VALOR ACUMULADO:	**$ 4.833.792.020,67**
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	**sábado, 20 de febrero de 2027**		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	**ARA INGENIERIA S.A.S**		
INTEGRANTES:	**N/A**		
CONTRATO N°	**0754-2026**	VALOR INICIAL:	**$ 452.084.151,00**
FECHA DE INICIO:	**lunes, 20 de abril de 2026**	VALOR ADICIONES:	**$ -**
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	**sábado, 20 de febrero de 2027**	VALOR ACUMULADO:	**$ 452.084.151,00**
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	**sábado, 20 de febrero de 2027**	VALOR ANTICIPO:	**$ 113.970.794,40**
		VALOR AMORTIZADO:	**$ -**
		SALDO POR AMORTIZAR:	**$ 113.970.794,40**

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026 CONVENIO 4363 DE 2024	2027
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 4.833.792.021	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA			$ -	
	SALDO DE VIGENCIA			$ 4.833.792.021	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 452.084.151	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA			$ -	
	SALDO DE VIGENCIA			$ 452.084.151	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 4.815.792.021	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL REVISION ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 18.000.000	0,4%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 5.000.000	0,1%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	-$ 5.000.000	-0,1%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 5.000.000	0,1%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: **N/A**
PERIODO FACTURADO: **N/A**
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	**$ 13.122.480,50**	2,9%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	**$ 425.663,00**	0,1%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	**$ 13.122.480,50**	2,9%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	**$ 425.663,00**	0,1%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: **N/A**
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	**$ 1.933.516.808,27**
Amortizado $	**$ -**
Saldo $	**$ 1.933.516.808,27**

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	**$ 113.970.794,40**
Amortizado $	**$ -**
Saldo $	**$ 113.970.794,40**

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % _____
Meta Física Ejecutada % _____
Avance o Atraso Físico % _____

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Ninguno por ahora		
TOTAL		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: _____
TRAMO Y/O SECTOR (n): _____

TRAMO Y/O SECTOR 2: _____

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	**Contratista aún NO informa**	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	
UBICACIÓN:	**Contratista aún NO informa**	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ___	NO ___	N/A	**Sin Información aún**
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___	NO ___	N/A	**Sin Información aún**
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ___	NO ___	N/A	**Sin Información aún**
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ___	NO ___	N/A	**Sin Información aún**
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ___	NO ___	N/A	**Sin Información aún**
VERTIMIENTOS:	SI ___	NO ___	N/A	**Sin Información aún**
EMISIONES:	SI ___	NO ___	N/A	**N/A**
OTROS (Especificar cual)	SI ___	NO ___	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: **Sin Información por parte del Contratista**

OBSERVACIONES:
la orden de inicio se dió apenas hace tres (3) dís

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	-	1
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	-	-
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	-	-
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	-	-

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: **1**

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: **Ninguna**
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: **Ninguna**
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
Aún sin Definir por el Contratista

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: **N/A**
FICHAS PREDIALES APROBADAS: **N/A**
AVALÚOS APROBADOS: **N/A**
PREDIOS ADQUIRIDOS: **N/A**

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Sin iniciar actividades, ya que hace solo tres días se dió orden de inicio

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Revisión por parte del Contratista a Estudios y Diseños entregados

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. La Interventoría recomendó al contratista la implantación en el terreno, del diseño geométrico entregado. Ajustando por localización directa las posibles diferencias encontradas, resaltando el hecho de que por el tipo de proyecto, las pequeñas diferencias en el diseño geométrico no son relevantes para la funcionalidad del proyecto.
2. La Interventoría recomendó proceder de inmediato a la toma de mustras de CBR para determinar las condiciones portantes del terreno. Por lo menos una muestra eb cada uno de los cuatro tramos a intervenir.
3. Ante la mención por parte del contratista de que uno de los tramos a intervenir pudiera presentar riesgo de inundación, la Interventoría recomendó adelantar las verificaciones correspondientes en campo y de ser así programar la intervención de dicho tramo para el final, con el fin de que no se afecte el inicio físico de las obras el próximo 20 de mayo.
4. La Interventoría recomendó iniciar de inmediato con la elaboración de las actas de vecindad.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
Firmado digitalmente por JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
Fecha: 2026.05.04 14:37:06 -05'00'

NOMBRE: **JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO**
Matrícula Profesional N° **25202-45905 CND**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	de
		FECHA	lunes, 4 de mayo de 2026 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: **INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO EN LA VIA TERCIARIA A LA VEREDA CAÑO VICTORIA, MUNICIPIO DE TIBU, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN No 202402140000033, EN EL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS DE QUE TRATA EL ARTICULO 800-1 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO"**

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES** DIRECCIÓN TERRITORIAL: **NORTE DE SANTANDER** SEMANA N°: **02** del **24** al **30** Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: **ELKIN FABRIZZIO MEDINA DELGADO** GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: **"MEJORAMIENTO EN LA VIA TERCIARIA A LA VEREDA CAÑO VICTORIA, MUNICIPIO DE TIBU, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN No 202402140000033, EN EL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS DE QUE TRATA EL ARTICULO 800-1 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO"**

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Iniciar con la revisión de los estudios entregados al contratista y su implementación en campo.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

1. **Se dió orden de inicio a los contratos de obra e interventoria el dpia 20 de abril de 2026**
2. **Aún no se han inciado labores por parte del contratista**

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL PLACA HUELLA CAÑO VICTORIA**		
INTEGRANTES:	**SIN INFORMACION POR PARTE DE GERENCIA DEL PROYECTO**		
CONTRATO N°	**001-2025**	VALOR INICIAL:	**$ 4.833.792.020,67**
FECHA DE INICIO:	**lunes, 20 de abril de 2026**	VALOR ADICIONES:	**$ -**
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	**sábado, 20 de febrero de 2027**	VALOR ACUMULADO:	**$ 4.833.792.020,67**
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	**sábado, 20 de febrero de 2027**		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	**ARA INGENIERIA S.A.S**		
INTEGRANTES:	**N/A**		
CONTRATO N°	**0754-2026**	VALOR INICIAL:	**$ 452.084.151,00**
FECHA DE INICIO:	**lunes, 20 de abril de 2026**	VALOR ADICIONES:	**$ -**
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	**sábado, 20 de febrero de 2027**	VALOR ACUMULADO:	**$ 452.084.151,00**
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	**sábado, 20 de febrero de 2027**	VALOR ANTICIPO:	**$ 113.970.794,40**
		VALOR AMORTIZADO:	**$ -**
		SALDO POR AMORTIZAR:	**$ 113.970.794,40**

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026 CONVENIO 4363 DE 2024	2027
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 4.833.792.021	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA			$ -	
	SALDO DE VIGENCIA			$ 4.833.792.021	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 452.084.151	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA			$ -	
	SALDO DE VIGENCIA			$ 452.084.151	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 4.815.792.021	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL REVISION ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 18.000.000	0,4%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 11.666.667	0,2%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	-$ 11.666.667	-0,2%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 6.666.667	0,1%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: **N/A**
PERIODO FACTURADO: **N/A**
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	**$ 26.244.961,00**	5,8%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	**$ 851.326,00**	0,2%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	**$ 13.122.480,50**	2,9%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	**$ 425.663,00**	0,1%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: **N/A**
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	**$ 1.933.516.808,27**
Amortizado $	**$ -**
Saldo $	**$ 1.933.516.808,27**

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	**$ 113.970.794,40**
Amortizado $	**$ -**
Saldo $	**$ 113.970.794,40**

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % _____
Meta Física Ejecutada % _____

Avance o Atraso Físico % _____

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Ninguno por ahora		
TOTAL		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: _____
TRAMO Y/O SECTOR (n): _____

TRAMO Y/O SECTOR 2: _____

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	**Contratista aún NO informa**	PERMISO MINERO:	SI ___	NO ___
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___	NO ___
UBICACIÓN:	**Contratista aún NO informa**	PERMISO MINERO:	SI ___	NO ___
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___	NO ___

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ___	NO ___	N/A	**Sin Información aún**
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___	NO ___	N/A	**Sin Información aún**
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ___	NO ___	N/A	**Sin Información aún**
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ___	NO ___	N/A	**Sin Información aún**
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ___	NO ___	N/A	**Sin Información aún**
VERTIMIENTOS:	SI ___	NO ___	N/A	**Sin Información aún**
EMISIONES:	SI ___	NO ___	N/A	**N/A**
OTROS (Especificar cual)	SI ___	NO ___	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: **Sin Información por parte del Contratista**

OBSERVACIONES:
la orden de inicio se dió apenas hace tres (3) dis

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	-	1
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	-	-
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	-	-
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	-	-

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: **Ninguna**
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: **Ninguna**
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
Aún sin Definir por el Contratista

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: **1**

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: **N/A**
FICHAS PREDIALES APROBADAS: **N/A**
AVALÚOS APROBADOS: **N/A**
PREDIOS ADQUIRIDOS: **N/A**

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se envió Oficio ARA-028-ADM de feha 28 de abril de 2026, a Contratista requeriendo informe de avance de revisión de Estudipos y Diseños sin obtener respuesta

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Revisión por parte del Contratista a Estudios y Diseños entregados, según recomendaciones de Interventoría

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. No se ha podido obtener informa de avance de la revisión de los diseños por parte del Contratista.
2. Se informó a Supervisor de Interventoría, para que se requeira a Gerente del Proyecto sobre la no respuesta del Contratista
3.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
Firmado digitalmente por JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
Fecha: 2026.05.04 14:33:17 -05'00'

FIRMA
NOMBRE: **JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO**
Matrícula Profesional N° **25202-45905 CND**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

FORMATO

MEPI-MN1-IN-15-FR-7

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: **05- mayo-2026** (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES** DIRECCIÓN TERRITORIAL: **NORTE DE SANTANDER**

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: **0754-2026** INTERVENTOR: **ARA INGENIERIA S.A.S**

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: **Abril 20 a Abril 30 de 2026** PROYECTO: **INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO EN LA VIA TERCIARIA A LA VEREDA CAÑO VICTORIA, MUNICIPIO DE TIBU, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN No 20240214000033, EN EL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS DE QUE TRATA EL ARTICULO 800-1 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO"**

CONTRATO DE OBRA No.: **001-2025** CONTRATISTA: **UNION TEMPORAL PLACA HUELLA CAÑO LA VICTORIA**

NOMBRE ARL: **AXA COLPATRIA** NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: **COLSUBSIDIO**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO	79.442.593	DIRECTOR INTERVENTORIA	$ 1.073.100,00																				X		X		X		X				X		0,15%	ARA INGENIERIA S.A.S	$ 1.073.100,00	$ 74.687,760	V	SANITAS	79722280	$ 42.924,00	COLPENSIONES	79722280	$ 171.696,00	$ 42.924,00	$ -	$ -	
2																																														
3																																														
4																																														
5																																														
6																																														
7																																														
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 1.073.100,00																																											

El Interventor adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoria diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de Interventoria verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de Interventoria debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El Interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Consultor o por uno de los integrantes del Consultir en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de Interventoria es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoria
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la consultoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: **KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGON**
Representante Legal
ARA INGENIERIA S.A.S

Firma
Nombre: **ELKIN FABRIZZIO MEDINA DELGADO**
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No. **68202-75786 STD**

Original: Informe mensual. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Dirección Territorial.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830068724-8	ARA INGENIERIA SAS	CALLE 95 15 33	2896745	coor.admon.araing@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		79722280	06/05/2026	8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	$27,444,715	$8.576.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	783.500	0		0		0	0	0	0	783.500	7
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	314.500	0		0		0	0	0	0	314.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1
230301	Porvenir	800224808-8	1.949.400	0	0	39.400	39.400	0	0		2.028.200	3
231001	Colfondos	800227940-6	1.080.200	0	0	0	0	0	0		1.080.200	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.081.600	0	0	0	0	0	0		1.081.600	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	1.910.400				1.910.400	0	0	1.910.400			19.104	1.910.400	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	132.000	0	0	132.000	1
CCF37	Comfanorte	890500516-3	966.000	0	0	966.000	7

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	1.098.000	1.098.000
Pensión	4	4.470.200	4.470.200
Riesgos Laborales	1	1.910.400	1.910.400
CCF	2	1.098.000	1.098.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	8.576.600	8.576.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830068724-8	ARA INGENIERIA SAS		CALLE 95 15 33	2896745	coor.admon.araing@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		79722280	06/05/2026	8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	$27,444,715	$8.576.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1007391647	VILLEGAS AMAYA MONICA ALEJANDRA	1	0			S																	25-14	3.460.000	30	553.600	0	0	0	0	EPS005	3.460.000	30	138.400	14-4	3.460.000	30	5	240.900	CCF37	3.460.000	30	138.400	0	0	0	0	0
2	CC 1091534538	CARVAJALINO CARRANZA TATIANA	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-4	1.750.905	30	5	121.900	CCF37	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
3	CC 1091653811	ASCANIO CONTRERAS FABRIANY MAURICIO	1	0			S																	231001	5.000.000	30	800.000	0	0	0	0	EPS005	5.000.000	30	200.000	14-4	5.000.000	30	5	348.000	CCF37	5.000.000	30	200.000	0	0	0	0	0
4	CC 1091673492	RINCON ALBA MARIA ALEJANDRA	1	0			S																	230301	2.570.000	30	411.200	0	0	0	0	EPS005	2.570.000	30	102.800	14-4	2.570.000	30	5	178.900	CCF37	2.570.000	30	102.800	0	0	0	0	0
5	CC 13175991	GUERRERO LOBO EDISON	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-4	1.750.905	30	5	121.900	CCF37	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
6	CC 13363313	REYES ALVAREZ RAFAEL DAVID	1	0			S																	230301	7.862.000	30	1.258.000	0	0	39.400	39.400	EPS037	7.862.000	30	314.500	14-4	7.862.000	30	5	547.200	CCF37	7.862.000	30	314.500	0	0	0	0	0
7	CC 79442593	ROJAS PRIETO JOSE ALBERTO	1	0			S																	25-14	3.300.000	30	528.000	0	0	0	0	EPS005	3.300.000	30	132.000	14-4	3.300.000	30	5	229.700	CCF22	3.300.000	30	132.000	0	0	0	0	0
8	CC 88143608	RODRIGUEZ BAYONA WILSON ALONSO	1	0			S																	231001	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-4	1.750.905	30	5	121.900	CCF37	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

FORMATO

MEPI-MN1-IN-15-FR-9

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	**05-mayo-2026** (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES**

DIRECCIÓN TERRITORIAL: **NORTE DE SANTANDER**

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: **0754-2026**

INTERVENTOR: **ARA INGENIERIA S.A.S**

MES INFORME MENSUAL: **Abril 20 a Abril 30 de 2026**

PROYECTO: **INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO EN LA VIA TERCIARIA A LA VEREDA CAÑO VICTORIA, MUNICIPIO DE TIBU, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN No 202402140000033, EN EL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS DE QUE TRATA EL ARTICULO 800-1 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO"**

CONTRATO DE OBRA No: **001-2025**

CONTRATISTA: **UNION TEMPORAL PLACA HUELLA CAÑO LA VICTORIA**

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORIA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2026		CTO 0754-2026	IMPUESTOS	FIDUCIARIA POPULAR SA	PRINCIPAL	452.084.151,00	452.084.151,00
TOTAL						452.084.151,00	452.084.151,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 452.084.151,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
										$ 452.084.151,00		Contrato Inicial
	ANTICIPO	$ 113.970.794,00		$ 113.970.794,00			$ 113.970.794,00		$ 113.970.794,00	$ 338.113.357,00		Anticipo Radicado Abril 2026
01	Abril 20 a Abril 30 de 2026	$ 2.805.206,00	$ 532.989,00	$ 3.338.195,00	$ 841.562,00	$ 2.496.633,00	$ 113.129.232,00		$ 2.496.633,00	$ 335.616.724,00		ACTA 01
TOTALES		**$ 116.776.000,00**	**$ 532.989**	**$ 117.308.989,00**					**$ 116.467.427,00**	**$ 335.616.724,00**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Consultoria deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
* COSTOS DE PERSONAL	$ 2.532.516,00	$ 481.178,00	$ 3.013.694,00
* OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 272.690,00	$ 51.811,00	$ 324.501,00
VALOR TOTAL	$ 2.805.206,00	$ 532.989,00	$ 3.338.195,00

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: **KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGON**
Representante Legal
ARA INGENIERIA S.A.S

Firma
Nombre: **ELKIN FABRIZZIO MEDINA DELGADO**
Supervisor del Contrato
Matrícula N°: **68202-75786 STD**

Original: Informe mensual. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Dirección Territorial.

SEGUIMIENTO GARANTIAS

FORMATO

MEPI-MN1-IN-15-FR-13

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 5/05/2026
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 0754-2026 **INTERVENTOR:** ARA INGENIERIA SAS

OBJETO DEL CONTRATO:

REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO EN LA VIA TERCIARIA A LA VEREDA CAÑO VICTORIA, MUNICIPIO DE TIBU, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN No 202402140000033, EN EL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS DE QUE TRATA EL ARTICULO 800-1 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO"

FECHA DE INICIO: 20/04/2026

PLAZO INICIAL: 10 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 20/02/2027
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 452.084.151,00

VALOR ACUMULADO: $ 452.084.151,00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ELKIN FABRIZZIO MEDINA DELGADO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 45.208.415,10	26	1	2026	26	5	2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	30%	$ 135.625.245,30	26	1	2026	26	5	2027
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 90.416.830,20	26	1	2026	26	11	2029
Calidad del servicio	30%	$ 135.625.245,30	26	1	2026	26	11	2031

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 520-47-994000055536

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA	5/05/2026
	(Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	**% Amparo**	**Valor Asegurado ($)**	**VIGENCIA**					
			Desde			**Hasta**		
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad del servicio			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-45905 CND

Firma
Nombre: ELKIN FRABIZZIO MEDINA DELGADO
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 68202-75786 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

Somos la Decimoprimera Mejor Empresa para Trabajar en Colombia — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar COLOMBIA 2025
Somos la Novena Mejor Empresa para Trabajar en América Latina — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar AMÉRICA LATINA 2026

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5209186096

PÓLIZA No: 520 - 47 - 994000055536 **ANEXO: 2**

Compañía de Seguros

AGENCIA EXPEDIDORA: **LAURELES** COD. AGENCIA: 520 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	01	2026	30	01	2026

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: **ARA INGENIERIA SAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **830.068.724-8**

DIRECCIÓN: CALLE 95 NO. 15-33 OFC. 404 CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 6012896745

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.215.807-2**

BENEFICIARIO: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.215.807-2**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	26/01/2026	26/05/2027	45,208,415.10
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	26/01/2026	26/05/2027	135,625,245.30
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	26/01/2026	26/11/2029	90,416,830.20
CALIDAD DEL SERVICIO	26/11/2026	26/11/2031	135,625,245.30

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA:

BENEFICIARIOS
NIT 800215807 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE INTERVENTORIA NO. 0754, DE FECHA 26/01/2026 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO EN LA VIA TERCIARIA A LA VEREDA CANÓ VICTORIA, MUNICIPIO DETIBÚ, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN NO. 20240214000033, EN EL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 800-1 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO.

ASEGURADO/ BENEFICIARIO: INVIAS - 800215807-2

TEXTOS ACLARATORIOS:

QUE EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***406,875,735.90	$ **********0	$*******0.00	$ **********0	$ **********0

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART
SOTO SEGUROS LTDA	8448	100.00

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN : HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB https://www.aseguradorasolidaria.com.co, EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS".

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000520918609

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

CBDA20710E07F57D59

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Juan Sebastián Portilla Portilla - **Defensor del Consumidor Financiero – Suplente:** José Guillermo Peña González
Dirección: Av 19 # 114 – 09 oficina 502 Bogotá – **Teléfonos:** (601) 213 13 70 – 213 13 22 - **Celular:** 321 924 04 79 – 323 232 29 34 - **Correo electrónico:** contacto@pgabogados.com
Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 1:00 p.m. a 5:00 p.m **Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:**
https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2025/DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-2025F.pdf

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: LAURELES COD. AGENCIA: 520 RAMO: 47 No PÓLIZA: **994000055536** ANEXO: 2

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **ARA INGENIERIA SAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **830.068.724-8**

ASEGURADO: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.215.807-2**

BENEFICIARIO: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.215.807-2**

TEXTO ITEM 1

SE LE IMPONGAN, SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.

QUE EL BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONCEDIDO AL INTERVENTOR, SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO O HASTA LA AMORTIZACIÓN TOTAL DEL ANTICIPO.

QUE LA CALIDAD DEL SERVICIO, CON UNA VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD EN EL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORÍA EN CUMPLIMIENTO DEL PARÁGRAFO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY 1474 DEL 2011.

LA PRESENTE POLIZA DE CUMPLIMIENTO ESTATAL SE RIGE POR EL CLAUSULADO No 21/03/2018-1502-P-05-PATRI-CL-SUSP-09-DOOI v.4 15/08/2017-1502-NT-P-05-P020817005018000

OBSERVACIONES:
MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO CON LA SOLICITUD, SE REALIZA TRASLADO DE VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE CALIDAD DEL SERVICIO.
SE ACLARA QUE LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CONTRATO PERMANECEN VIGENTES Y SIN MODIFICACIONES.

CLIENTE

CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

RELACION DE CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA

TIPO DE CONTRATO **INTERVENTORIA**

NUMERO CONTRATO **0754-2026**

OBJETO REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO EN LA VIA TERCIARIA A LA VEERDA CAÑO VICTORIA, MUNICIPIO DE TIBU, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN No 202402140000033, EN EL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS DE QUE TRATA EL ARTICULO 800-1 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO"

CONTRATISTA UNION TEMPORAL PLACA HUELLA CAÑO VICTORIA
INTERVENTOR **ARA INGENIERIA SAS**
SUPERVISOR ELKIN FABRIZZIO MEDINA DELGADO
PERIODO ABRIL 20 AL 30 DE 2026

FECHA	RADICADO	ASUNTO	ENVIO	RECIBE	MEDIO DE ENVIO
16/04/2026		Acta de inicio Cto Obra	Ara Ingenieria SAS	Ing Pedro Rodriguez Ibarra	Correo electronico
21/04/2026	ARA-019-ADM	Solicitud Anticipo	Ara Ingenieria SAS	Ing Elkin Fabrizzio	Correo electronico
22/04/2026	2026E-VUVRAZ-039618	Solicitud Anticipo	Ara Ingenieria SAS	Invias-Cristian-Ing Elkin	Correo electronico
23/04/2026	2026E-VUVRAZ-039857	Polizas con inicio Cto Inter	Ara Ingenieria SAS	Invias-Cristian-Ing Elkin	Correo electronico
27/04/2026	2026E-VUVRAZ-041004	Plan de Cargas Inicial	Ara Ingenieria SAS	Ing Elkin Fabrizzio	Correo electronico
28/04/2026	ARA-028 -ADM	Solicitud Avance	Ara Ingenieria SAS	Union Temporal Placa Huella- Invias	Correo electronico

FIRMA

NOMBRE **JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO**

CARGO **DIRECTOR INTERVENTORIA**

RELACION DE CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA

TIPO DE CONTRATO **INTERVENTORIA**

NUMERO CONTRATO **0754-2026**

OBJETO REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO EN LA VIA TERCIARIA A LA VEERDA CAÑO VICTORIA, MUNICIPIO DE TIBU, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN No 202402140000033, EN EL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS DE QUE TRATA EL ARTICULO 800-1 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO"

CONTRATISTA UNION TEMPORAL PLACA HUELLA CAÑO VICTORIA
INTERVENTOR **ARA INGENIERIA SAS**
SUPERVISOR ELKIN FABRIZZIO MEDINA DELGADO
PERIODO ABRIL 20 AL 30 DE 2026

FECHA	RADICADO	ASUNTO	ENVIO	RECIBE	MEDIO DE ENVIO
9/04/2026	08-09042026	Hojas de vida Especialistas	Union Temporal Placa Huella	Ara ingenieria sas	Correo electronico
10/04/2026	14-10042026	Plan de trabajo ajustado	Union Temporal Placa Huella	Ara ingenieria sas	Correo electronico
15/04/2026		Acta de inicio Cto Obra	Ing Pedro Rodriguez	Ara ingenieria sas	Correo electronico
20/04/2026	2026S-VBOG-024243	Acta de inicio Cto Interv	Invias	Ara ingenieria sas	Correo electronico

FIRMA
NOMBRE **JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO**
CARGO **DIRECTOR INTERVENTORIA**