TIC	**ACTA DE REUNIÓN**	mig

CODIGO TRD: 2120				
ACTA No. 212-UTETBNET-26-ACO-53-27102026	**LUGAR:** Virtual – Vía Teams	**FECHA:** 27/10/2026	**HORA DE INICIO:** 2:00 pm	**HORA FINAL:** 3:00 pm

OBJETO DE LA REUNION
Realizar el Comité Operativo No.53 correspondiente a septiembre de 2026 para el proyecto de Centros Digitales - Contrato de Aporte No. 749 de 2022 – UT ETB NET Colombia Conectada – Periodo entre el 1 y el 30 de septiembre de 2026.

ORDEN DEL DÍA

Para el desarrollo de esta acta de comité, el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se denominará en adelante La Supervisión, el Contratista UT ETB NET Colombia Conectada, se denominará La UT ETB NET y el Consorcio Centros Digitales I3 se denominará La Interventoría.

Así mismo, la presentación realizada por la Interventoría se anexa al acta como parte integral de la misma

1. Seguimiento Técnico
2. Seguimiento PQRSD
3. Seguimiento Administrativo y Financiero
4. Seguimiento Jurídico
5. Conclusiones y Observaciones
6. Compromisos

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES

ITEM	COMPROMISO	ESTADO (Culminado – Pendiente – En proceso)
1.	N/A	N/A

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Seguimiento Técnico

1.1. Estado del Cronograma

Fase de Planeación

Se registra cumplimiento del 100% en esta etapa en procesos como son:

Meta No.	Fase	Descripción de las obligaciones relacionadas con cada una de las metas	Plazo Máximo de Entrega	Avance
1	Planeación	Informe Detallado de Ingeniería y Operación Plan de Instalación y Puesta en Servicio Plan de Mantenimiento Plan de Calidad	Fecha de corte: 12/03/2024	**100%** CDIG-INTERV2-ETBNET-02023-2023 CDIG-INTERV2-ETBNET-02144-2023 CDIG-INTERV2-ETBNET-02254-2023 CDIG-INTERV2-ETBNET-02004-2023

1.1.1. Documentos de Planeación

Etapa de Planeación cumplida.

Documentos de Planeación	Versión actual	Concepto	Fecha aprobación	Novedad	Estado
Informe Detallado de Ingeniería y Operación (IDIO)	11	CD-INTV-ETBNET-2026-1257 (Radicado MinTIC 261096234 del 26 de agosto de 2026)	26/08/2026 (Versión 11)	Se aprueba versión 11 del Informe Detallado de Ingeniería y Operación IDIO	Cumplido
Plan de Instalación y Puesta en Servicio	8	CD-INTV-ETBNET-2025-9384	*21/08/2025 Último Aprobado	Se aprueba versión 8 del Plan de Instalación y Puesta en Servicio con comunicado de radicado MinTIC No.251106098	Cumplido
Plan de Mantenimiento	8	CD-INTV-ETBNET-2025-6454	12/02/2025	Plan de Mantenimiento Versión 9 Contratista entregó subsanación. *Última subsanación recibida 22/09/26 Actualización Cronograma Mantenimientos Preventivos Grupos de Operación 1A, 1B, 2, 3 y 3A CD-ETBNET-INTV-7767-26 30/09/2026	En Trámite
Plan de calidad	4	CD-ETBNET-INTV-3192-24 Radicado MinTIC 261042515	02/10/2024	*último aprobado	Cumplido

Frente a las demás etapas se reporta el cumplimiento así:

Meta No.	Fase	Descripción de las obligaciones relacionadas con cada una de las metas	Plazo Máximo de Entrega	Avance
1	Planeación	Informe Detallado de Ingeniería y Operación Plan de Instalación y Puesta en Servicio Plan de Mantenimiento Plan de Calidad	Fecha de corte: 12/03/2024	**100%** CDIG-INTERV2-ETBNET-02023-2023 CDIG-INTERV2-ETBNET-02144-2023 CDIG-INTERV2-ETBNET-02254-2023 CDIG-INTERV2-ETBNET-02004-2023
2		Entrega de los Estudios de Campo del Grupo 1A correspondiente a 773 Centros Digitales.	1 de julio de 2022	**100%** 08-09-2022 CDIG-INTERV2-DIRINFRA-00248-2022
3		Entrega de los Estudios de Campo del Grupo 1B correspondiente a 772 Centros Digitales.	1 de agosto de 2022	**100%** 22-09-2022 CDIG-INTERV2-DIRINFRA-00357-2022
4		Entrega de los Estudios de Campo del Grupo 2 correspondiente a 2.464 Centros Digitales.	31 de diciembre de 2022	**100%** 27-12-2022 CDIG-INTERV2-DIRINFRA-01907-2022
5		Entrega de los Estudios de Campo del Grupo 3 correspondiente a 2.580 Centros Digitales.	31 de julio de 2023	**100%** 16-02-2024 CD-INTV-DIRINFRA-2024-1576 Radicado MinTIC No. 241011915

Fase de Instalación y Puesta en Servicio de los Centros Digitales.

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

La etapa de instalación y puesta en servicio finalizó en diciembre de 2025. Registrando cumplimiento del 100%, los cuales quedaron aprobados de la siguiente manera:

Grupo	Meta	Total CD	CD Aprobados interventoría	% Avance
1A	8	773	773	11,7%
1B	9	772	772	11,7%
2	11	2.464	2.464	37,4%
3	13	2.000	2.000	30,4%
3A	13A	580	580	8,8%
TOTAL		6.589	6.589	

Meta No.	Fase	Descripción de las obligaciones relacionadas con cada una de las metas	Plazo Máximo de Entrega	Avance
6	Instalación y Puesta en Servicio	Reporte de la instalación y puesta en servicio del Grupo 1A correspondiente a 773 Centros Digitales.	30 de septiembre de 2022	**100%** 21-12-2022 CDIG-INTERV2-DIRINFRA-01058-2022
7		Reporte de la instalación y puesta en servicio del Grupo 1B correspondiente a 772 Centros Digitales.	31 de octubre de 2022	**100%** 14-06-2023 CDIG-INTERV2-ETBNET-02601-2023
8		Aprobación por parte de la Interventoría de la instalación y puesta en servicio del Grupo 1A correspondiente 773 de los Centros Digitales.	Dos (2) meses contados a partir de la entrega por parte del contratista del grupo 1A.	**100%** 07/12/2022 CDIG-INTERV2-DIRINFRA-00968-2022 (Inicio operación 1dic22)
9		Aprobación por parte de la Interventoría de la instalación y puesta en servicio del Grupo 1B correspondiente a 772 Centros Digitales.	Un (1) mes contado a partir de la entrega por parte del contratista del grupo 1B.	**100%** 08/06/2023 CDIG-INTERV2-DIRINFRA-02559-2023 (Inicio operación 1jun23)
10		Reporte de la instalación y puesta en servicio del Grupo 2 correspondiente a 2.464 Centros Digitales.	31 de marzo de 2023	2.464 Reportados **100%** Interventoría Anterior
11		Aprobación por parte de la Interventoría de la instalación y puesta en servicio del Grupo 2 correspondiente a 2.464 Centros Digitales.	Dos (2) meses contados a partir de la entrega por parte del contratista del grupo 2.	**100%** 15/05/2024 Rad. 241037990 (Inicio operación 1 may 24)
12		Reporte de la instalación y puesta en servicio del Grupo 3 correspondiente a 2000 Centros Digitales.	31 de octubre de 2023	2.000 Reportados **100%** 26/7/2024 Rad 241071006
12A		Reporte de la instalación y puesta en servicio del Grupo 3A correspondiente a 580 Centros Digitales.	30 de junio de 2024	580 Reportados **100%** 31 /10/2024 Rad 241091919 Alcance 21/11/24 Rad 241098019
13		Aprobación por parte de la Interventoría de la instalación y puesta en servicio del Grupo 3 correspondiente 2.580 Centros Digitales.	Dos (2) meses contados a partir de la entrega por parte del contratista del grupo 3.	**100%** 08/11/2024 Rad. 241094237 (Inicio operación 1 Nov 24)

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Fase de Operación y Mantenimiento

Al corte del 30 de septiembre de 2026 se actualizan los avances en planes de mantenimiento de los grupos 1A, 1B, 2, 3 y 3A, con el Otrosí No.3 se modificó la fecha de terminación de la Operación para las metas 14 a la 17A, la etapa de Operación finaliza el 31/03/2031.

META NO.	FASE	DESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES RELACIONADAS CON CADA UNA DE LAS METAS	PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA	AVANCE
14	Operación y Mantenimiento	Operación y mantenimiento del Grupo 1A correspondiente a 773 Centros Digitales.	Desde la aprobación de la meta y hasta el 31 de marzo de 2031 para el 773 CD que corresponden al 100% de los Centros Digitales del Grupo 1A.	Inicio de operación: 01/12/2022 En Ejecución a sep/26 45,00%
15		Operación y mantenimiento del Grupo 1B correspondiente a 772 Centros Digitales.	Desde la aprobación de la meta y hasta el 31 de marzo de 2031 para el 772 CD que corresponden al 100% de los Centros Digitales del Grupo 1B..	Inicio de operación: 01/06/2023 En Ejecución a sep/26 41,93%
16		Operación y mantenimiento del Grupo 2 correspondiente a 2.464 Centros Digitales.	Desde la aprobación de la meta y hasta el 31 de marzo de 2031 para el 2.464 CD que corresponden al 100% de los Centros Digitales del Grupo 2..	Inicio de operación: 01/05/2024 En Ejecución a sep/26 34,14%
17		Operación y mantenimiento del Grupo 3 correspondiente a 2.000 Centros Digitales.	Desde la aprobación de la meta y hasta el 31 de marzo de 2031 para el 2.000 CD que corresponden al 100% de los Centros Digitales del Grupo 3.	Inicio de operación: 01/11/2024 En Ejecución a sep/26 28,94%
17A		Operación y mantenimiento del Grupo 3A correspondiente a 580 Centros Digitales	Desde la aprobación de la meta y hasta el 31 de marzo de 2031 para 580 CD que corresponden al 100% de los Centros Digitales del Grupo 3A.	Inicio de operación 470 CD 01/05/2025 Inicio de operación 33 CD 01/06/2025 Inicio de operación 27 CD 01/07/2025 Inicio de operación 10 CD 01/08/2025 Inicio de operación 9 CD 01/09/2025 Inicio de operación 9 CD 01/10/2025 Inicio de operación 11 CD 01/11/2025 Inicio de operación 4 CD 01/12/2025 Inicio de operación 07 CD 01/01/2026 En Ejecución a sep/26 22,85%

1.2. Indicadores & Mantenimientos Preventivos

1.2.1. Indicadores de Calidad y Niveles de Servicio

En la tabla a continuación se muestra el estado y comunicados de aprobación de los indicadores a la fecha:

Mes	Estado	Aprobado por:	Comunicado	Radicado MinTIC	Fecha Aprobado
ene-26	Aprobado	Supervisión	CDIG-DIRINFRA-UT-ETBNET-91-26	262096153	2-jun-26
feb-26	Aprobado	Supervisión	CDIG-DIRINFRA-UT-ETBNET-92-26	262097811	4-jun-26
mar-26	Aprobado	Consorcio Centros Digitales I3	CD-INTV- DIRINFRA-2026-573	261067185	25-jun-26
abr-26	Aprobado	Consorcio Centros Digitales I3	CD-INTV- DIRINFRA-2026-324	261056953	1-jun-26
may-26	Aprobado	Consorcio Centros Digitales I3	CD-INTV- ETBNET-2026-595	261068154	30-jun-26
jun-26	Aprobado	Consorcio Centros Digitales I3	CD-INTV- ETBNET-2026-830	261076566	23-jul-26

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Jul-26	Aprobado	Consorcio Centros Digitales I3	CD-INTV-ETBNET-2026-1338	261099134	02-sep-26
Ago-26	Aprobado	Consorcio Centros Digitales I3	CD-INTV- ETBNET-2026-1765	261108947	28-sep-26
Sep-26	Inicial	Consorcio Centros Digitales I3	CD-INTV- ETBNET-2026-2029	PENDIENTE	14-oct-26

Indicadores AGOSTO:

El Contratista presentó los indicadores de calidad y niveles de servicio de agosto de 2026, mediante el comunicado CD-ETBNET-INTV-7573-26 con Rad. MinTIC 261100804 del 07/09/2026. El concepto final fue emitido por la Interventoría mediante el comunicado CD-INTV- ETBNET-2026-1764 con Rad. MinTIC 261108947 del 28/09/2026 con los resultados que se muestran a continuación:

INDICADOR		SUBINDICADOR	UMBRAL CUMPLIMIENTO		Julio 2026		Concepto
					Reportado Operador	Resultado Interventoría	
DISPONIBILIDAD		Disponibilidad por Centro Digital (98%)	96% DDA Bajo	De acuerdo al numeral 2.3.4.4.1.4 del Anexo Técnico	99.71%	100%	Cumple
			95% DDA Medio		99.75%	100%	Cumple
			93% DDA Alto		99.77%	100%	Cumple
			92% DDA Muy alto		99.60%	100%	Cumple
VELOCIDAD	TASA DE TRANSMISIÓN DE DATOS ALCANZADA	Velocidad Efectiva Mínima de Transmisión de Datos (Download/Upload)	Perfil 1	14 de 15	15 de 15	15 de 15	Cumple
			Perfil 2	14 de 15	15 de 15	15 de 15	Cumple
			Perfil 3+	14 de 15	15 de 15	15 de 15	Cumple
			Perfil 4+	14 de 15	15 de 15	15 de 15	Cumple
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Mantenimientos preventivos ejecutados vs programados	100%		655	655	Cumple

De la información que presentó el operador, de los 655 mantenimientos preventivos programados, se ejecutaron 607. Respecto a los 48 Centros Digitales cuyos mantenimientos no pudieron ser realizados, se evidenció que los casos se encontraron debidamente soportados y su ejecución será programada una vez cese el evento de fuerza mayor o caso fortuito que impidió su realización

1.2.2. Mantenimientos Preventivos

Con corte al 30 de septiembre de 2026, el avance reportado por grupo es el siguiente:

- Grupo 1A: En ejecución del Preventivo año 4 con un avance del 77.36% (598 de 773)
- Grupo 1B: Inició la ejecución del Preventivo año 4 con un avance del 9% (70 de 772)
- Grupo 2: En ejecución del Preventivo año 3 con un avance del 17.82% (439 de 2464)
- Grupo 3: En ejecución del Preventivo año 2 con un avance del 90.60% de la meta. (1812 de 2000)
- Grupo 3A: En ejecución del Preventivo año 2 con un avance del 13.45% de la meta. (78 de 580)

1.3. Movimientos de Infraestructura

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

- **Traslados**

Durante el periodo del 01 al 30 de septiembre la Interventoría emitió concepto de aprobación a 4 estudios de campo, 4 pruebas remotas y una reversión de los comunicados de traslados presentados por el contratista.

TRASLADOS	EC Aprobados			RI Aprobados			PR Aprobadas					
Grupo	TOTAL EC	Acum. abr-26 a ago-26	sep-26	TOTAL RI	Acum. abr-26 a ago-26	sep-26	TOTAL PR	Acum. abr-26 a ago-26	sep-26	Total REV	Acum. abr-26 a ago-26	sep-26
Grupo 1 A	5	5	0	1	1	0	5	3	2	1	0	1
Grupo 1 B	3	3	0	4	4	0	2	2	0	2	2	0
Grupo 2	6	4	2	13	13	0	26	24	2	4	4	0
Grupo 3	6	5	1	6	6	0	5	5	0	2	2	0
Grupo 3A	6	5	1	1	1	0	2	2	0	0	0	0
	26	22	4	25	25	0	40	36	4	9	8	1

- **Reubicaciones**

Durante el periodo del 01 al 30 de septiembre la Interventoría emitió aprobación a 3 estudios de campo y 13 pruebas remotas de los comunicados de reubicación presentados por el contratista.

REUBICACIONES	EC Aprobados			RI Aprobados				PR Aprobadas		
Grupo	TOTAL EC	Acum. abr-26 a ago-26	sep-26	TOTAL RI	Acum. abr-26 a ago-26	sep-26	TOTAL PR	Acum. abr-26 a ago-26	sep-26	TOTAL VA
Grupo 1 A	9	9	0	1	1	0	4	3	1	9
Grupo 1 B	7	7	0	3	3	0	7	4	3	7
Grupo 2	14	12	2	8	8	0	12	8	4	14
Grupo 3	10	9	1	2	2	0	11	7	4	10
Grupo 3A	7	7	0	1	1	0	5	4	1	7
	47	44	3	15	15	0	39	26	13	47

- **Reinstalación**

Durante el periodo del 01 al 30 de septiembre la Interventoría emitió concepto de aprobación a 4 pruebas remotas.

REINSTALACIONES	RI Aprobados			RI Aprobadas		
Grupo	TOTAL RI	Acum. abr-26 a ago-26	sep-26	TOTAL PR	Acum. abr-26 a ago-26	sep-26
Grupo 1 A	1	0	0	0	0	0
Grupo 1 B	2	2	0	2	2	0
Grupo 2	3	3	0	4	1	3
Grupo 3	12	12	0	11	10	1
Grupo 3A	2	2	0	5	5	0
	20	20	0	22	18	4

Etapa de operación

Con corte al 31 de junio de 2026 se tiene el siguiente consolidado de avance en el uso de la bolsa de traslados (Traslados, Reubicaciones y Reinstalaciones (cada 3 reinstalaciones corresponden a 1 traslado Otrosí No. 1))

Bolsa Inicial	Traslados aprobados Interventoría	Reubicaciones aprobadas Interventoría	Reinstalaciones aprobadas Interventoría	Restantes Bolsa	% Avance
988	119	42	19	811	18%

1.4. Visitas de Calidad y Verificación de la Instalación

Visitas de verificación de la instalación aprobación por movimientos de infraestructura: En septiembre de 2026, se programó la ejecución de 22 visitas de este tipo para la región B, a continuación, los resultados:

- Ejecutadas con éxito el 100%

Región	Departamento	SIN OBSERVACIONES	CON OBSERVACIONES	FALLIDAS	TOTAL
Región B	BOLIVAR	-	1	-	1
	BOYACA	-	1	-	1
	CASANARE	-	4	-	4
	CAUCA	-	3	-	3
	CHOCO	-	2	-	2
	CUNDINAMARCA	-	5	-	5
	MAGDALENA	-	1	-	1
	PUTUMAYO	-	1	-	1
	VALLE DEL CAUCA	-	4	-	4
Total Región B		0	22	0	**22**

Visitas de calidad: En septiembre de 2026, se programó la ejecución de 260 visitas de este tipo para la región B, a continuación, los resultados:

- Ejecutadas con éxito 250 (96.15%)
- Las 11 visitas que no lograron ser ejecutadas con corte al 30 de septiembre de 2026, se visitarán una vez cese el evento de fuerza mayor.

Región	Departamento	Visitas Programadas	Visitas Ejecutadas	Visitas No Ejecutadas	Observaciones
Región B	ARAUCA	30	30	0	-
	BOLIVAR	14	14	0	-
	BOYACA	4	4	0	-
	CASANARE	11	11	0	-
	CAUCA	41	41	0	-
	CHOCO	13	8	6	No se ejecutaron 6 visitas, debido a problemas de orden público. Y se ejecutó una visita que estaba pendiente del mes de agosto de 2026.
	MAGDALENA	49	44	5	No se ejecutaron 5 visitas, debido a problemas de orden público relacionado con el paro armado que hubo en la zona norte del país.

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

	NARIÑO	62	62	0	-
	PUTUMAYO	29	29	0	-
	VALLE DEL CAUCA	7	7	0	
Total Región B		260	**250**	11	**-**

Visitas fallidas: Se presentaron cuatro (4) incidentes relacionados con eventos de fuerza mayor o caso fortuito específicamente sin fluido eléctrico, a continuación, el detalle de los sitios:

Ítem	Región	Id ben.	Nombre Sede	Departamento	Municipio	Fecha de la visita	Visita Fallida
1	Región B	24892	ESC FURATENA Y PURI	Boyacá	Pauna	15/05/2026	Sin Fluido Eléctrico
2	Región B	24904	COL DE EDUC BAS MONTE Y PINAL	Boyacá	Pauna	15/09/2026	Sin Fluido Eléctrico
3	Región B	30021	CENTRO DOCENTE CAMPO ALEGRE	Cauca	Totoro	01/09/2026	Sin Fluido Eléctrico
4	Región B	38492	I.E. CERRO BLANCO	Magdalena	Zona Bananera	16/09/2026	Sin Fluido Eléctrico

1.5. Seguimiento Sistemas de Gestión

La Interventoría en su obligación contractual trimestral, verificó el sistema gestión de información de manera integral a todos los módulos, la Interventoría informó el resultado de la revisión mediante el comunicado con Rad. MinTIC 261084205 del 04/08/2026, donde los ítems evaluados no presentaron observación, el Sistema de Gestión presenta cumplimiento de acuerdo con el anexo técnico del Contrato de Aporte.

2. Seguimiento PQRSD

La Interventoría presenta el reporte de las PQRSD registradas en el periodo objeto de este comité:

PQRSD Presente interventoría (01 al 30 de septiembre de 2026)						
CONTRATO DE APORTE No.	OPERADOR	PQRSD				
		RADICADOS MINTIC	CERRADOS	EN SEGUIMIENTO OPERADOR	PENDIENTE RESPUESTA OPERADOR	ESTADO
749 DE 2022	ETB NET	**13**	**3**	**9**	**1**	

A continuación, se presentan los principales motivos por los cuales se generaron las PQRSD en el periodo de 01 al 30 de septiembre de 2026

CAUSALES PQRSD UT ETBNET	
CAUSA DE LA PQRSD	CANTIDAD DE PQRSD
FALLA DEL SERVICIO	7
SOLICITUD DE INFORMACIÓN	2
TRASLADO	2
REUBICACIÓN	1
RETIRO	1
TOTAL	13

2.1. Seguimiento tickets CCC (Centro de Contacto con el Ciudadano)

Se presentan las cifras de los tickets creados al Operador a través del CCC durante el periodo del 08 de abril de 2026 hasta el 30 de septiembre de 2026

Mes	Abierto	Seguimiento	Solucionado
Abr-26		2	207
May-26		9	179
jun-26		5	120
jul-26		50	317
ago-26	2	236	663
sep-26	1	353	532
Total general	3	655	2018

3. Seguimiento Administrativo y Financiero

3.1. **Seguimiento Administrativo** corte de la información 30 de septiembre de 2026

3.1.1. Plan de Socialización

A la fecha de corte del presente informe, el Plan de Socialización, versión No. 8, se encuentra aprobado y actualizado para la etapa de operación y mantenimiento de los Centros Digitales, específicamente en lo relacionado con los traslados.

Esta actualización contempla ajustes en las actividades previstas, entre ellos, la eliminación de la estrategia de difusión mediante volantes y la modificación del material correspondiente a los afiches.

Reportes de instalación (Soportes de socialización con comunidad e institución pública)

Durante septiembre de 2026, la Interventoría revisó 37 reportes de instalación de Centros Digitales y comunicó al Operador los resultados de la validación.

Como resultado de la revisión, 33 reportes presentaron soportes de socialización que cumplen con los requisitos contractuales. No obstante, los 37 reportes continúan en proceso de subsanación y ninguno cuenta con aprobación integral de las demás áreas involucradas.

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

- **Estrategia de Difusión:**

Evidencias estrategia de difusión de Agosto 2026:

Como resultado de la revisión realizada, las observaciones fueron atendidas por el Contratista. En consecuencia, la Interventoría realizó la validación de las evidencias subsanadas y emitió la aprobación correspondiente mediante la comunicación No. CD-ETBNET-INTV-7573-26, radicada ante el MinTIC bajo el No. 261100804 del 9 de septiembre de 2026.

Estrategia de difusión Septiembre 2026:

En relación con la Estrategia de Difusión correspondiente al mes de septiembre de 2026, se desarrollaron las siguientes actuaciones:

- El Contratista presentó la propuesta mediante el comunicado No. CD-ETBNET-INTV-7499-26, radicado ante el MinTIC bajo el No. 261097156 del 28 de agosto de 2026.
- El 30 de agosto de 2026, el equipo de apoyo a la Supervisión del MinTIC y la Interventoría remitieron al Contratista el consolidado de observaciones iniciales mediante correo electrónico, para su correspondiente atención.
- El 9 de septiembre de 2026, se realizó mesa de trabajo con el propósito de revisar los ajustes presentados por el Contratista. Durante la sesión se formularon observaciones adicionales, las cuales quedaron registradas en el Acta No. 159-UT ETB NET_02092026.

Posteriormente, mediante correo electrónico del 9 de septiembre de 2026, la Interventoría informó al Contratista que las observaciones formuladas por el Ministerio habían sido atendidas satisfactoriamente y que, una vez realizada la validación correspondiente, no se identificaban observaciones adicionales por parte de la Interventoría. En consecuencia, se autorizó el inicio de la ejecución de la Estrategia de Difusión correspondiente al mes de septiembre de 2026.

Finalmente, mediante comunicado No. No. CD-INTV-ETBNET-2026-1472, radicado ante el MinTIC bajo el No. 261101916 del 9 de septiembre de 2026, la Interventoría ratificó formalmente lo comunicado previamente respecto de la autorización para iniciar la ejecución de la Estrategia de Difusión.

Estrategia de difusión Octubre 2026:

Respecto a la Estrategia de Difusión correspondiente al mes de octubre de 2026, se adelantaron las siguientes actividades:

- El Contratista presentó la Estrategia de Difusión mediante el comunicado No. CD-ETBNET-INTV-7706-26, radicado ante el MinTIC bajo el No. 261108307 del 25 de septiembre de 2026.

A la fecha de corte del presente informe, la Estrategia de Difusión correspondiente al mes de octubre de 2026 se encuentra en proceso de revisión y consolidación de observaciones por parte del equipo de apoyo a la Supervisión del MinTIC y la Interventoría.

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

3.1.2. Caracterización del Portal Cautivo

Durante el mes de septiembre de 2026 esta Interventoría revisó y validó la información capturada por parte del operador en el portal cautivo.

A continuación, se presentan los últimos resultados validados y aprobados correspondientes al mes agosto de 2026 con la información identificada:

CARACTERIZACIÓN PORTAL CAUTIVO			
CONTRATO DE APORTE No.	GÉNERO	CANTIDAD DE USUARIOS	%
749 DE 2022 UT ETB NET	Masculino	34.183	47,26%
	Femenino	36.048	49,84%
	No informa	1.378	1,91%
	LGBTI	333	0,46%
	No Binario	130	0,18%
	En Blanco	254	0,35%
	Total, general	**72.326**	**100%**

En agosto de 2026, del total de registros caracterizados, 36.048 usuarios (49,84 %) corresponden al género femenino y 34.183 (47,26 %) al género masculino. Adicionalmente, se registraron 1.378 usuarios (1,91 %) que no informaron su género, 333 (0,46 %) que se identificaron como LGBTI, 130 (0,18 %) como no binarios y 254 registros (0,35 %) en blanco.

CARACTERIZACIÓN PORTAL CAUTIVO			
CONTRATO DE APORTE No.	RANGO DE EDADES	CANTIDAD DE USUARIOS	%
749 DE 2022 UT ETB NET	Menores a 18 años	1.565	2,16%
	Entre 18 y 25 años	30.418	42,06%
	Entre 26 y 45 años	30.673	42,41%
	Entre 46 y 54 años	5.871	8,12%
	Mayores a 55 años	3.781	5,23%
	En Blanco	18	0,02%
	Total, general	**72.326**	**100%**

La mayor concentración de usuarios se encuentra entre los 26 y 45 años, con 30.673 registros (42,41 %), seguida del rango entre 18 y 25 años, con 30.418 registros (42,06 %). En menor proporción se registraron usuarios entre 46 y 54 años, con 5.871 (8,12 %); mayores de 55 años, con 3.781 (5,23 %); y menores de 18 años, con 1.565 (2,16 %). Se registraron además 18 casos (0,02 %) en blanco.

CARACTERIZACIÓN PORTAL CAUTIVO			
CONTRATO DE APORTE No.	ETNIA	CANTIDAD DE USUARIOS	%
749 DE 2022 UT ETB NET	Ninguna	30.583	42,28%
	No informa	11.954	16,53%
	Indígena	18.722	25,89%
	Negra, Afrocolombiana, Raizal o Palenquera (NARP)	10.081	13,94%
	Gitana o Rom	766	1,06%
	NR	220	0,30%
	Total, general	**72.326**	**100%**

En relación con la pertenencia étnica, La mayor proporción corresponde a usuarios que manifestaron no pertenecer a ningún grupo étnico, con 30.583 registros (42,28 %). Asimismo, se registraron 18.722 usuarios indígenas (25,89 %) y 10.081 pertenecientes a población negra, afrocolombiana, raizal o palenquera – NARP (13,94 %). La caracterización registra además 11.954 usuarios (16,53 %) que no informaron esta condición, 766 (1,06 %) pertenecientes al pueblo gitano o Rom y 220 registros (0,30 %) clasificados como NR.

3.2. Seguimiento Financiero

3.2.1. Estadística General

La interventoría presentó las estadísticas generales de la situación de la ejecución financiera a septiembre de 2026 y los cambios relevantes con respecto al periodo anterior:

Estadísticas generales del Contrato N° 749 de 2022	
Valor total del contrato	$ 1.072.552.301.475,00
Valor anticipo	$ 70.243.279.599,00
Porcentaje anticipo amortizado	100%

Concepto	Periodo anterior agosto 2026	Periodo actual septiembre 2026	Cambio
Total desembolsado al Patrimonio Autónomo	$ 480.853.380.646,00	$ 502.543.809.350,00	$ 21.690.428.704,00
Total utilizaciones aprobadas en comité fiduciario	$ 419.365.997.732,05	$ 462.746.855.141,17	$ 43.380.857.409,12
Valor ejecutado órdenes de pago	$ 409.116.846.070,03	$ 432.963.297.593,30	$ 23.846.451.523,27
Valor reintegrado a FUTIC	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Saldo por ejecutar	$ 10.249.151.662,02	$ 29.783.557.547,87	$ 19.534.405.885,85
Total legalizado	$ 320.899.645.935,81	$ 320.899.645.935,81	$ 0,00
Porcentaje desembolsado / Valor del contrato	44,83%	46,85%	2,02%
Porcentaje ejecutado a través de OP / Valor del contrato	38,14%	40,37%	2,22%
Porcentaje ejecutado a través de OP / Total desembolsado	85,08%	86,15%	1,07%
Porcentaje ejecutado a través de OP / Total aprobado en comité fiduciario	97,56%	93,56%	-3,99%

3.2.2. Desembolsos

En relación con los desembolsos, la interventoría informa la situación y gestión de los desembolsos al cierre del periodo:

Concepto	Valor	%
Total desembolsado (1 al 27)	$ 502.543.809.350,00	46,85%
Desembolsos en trámite (No. 28 al 30)	$ 46.579.455.571,00	4,34%
Por desembolsar hasta fin del contrato	$ 523.429.036.554,00	48,80%
TOTAL	**$ 1.072.552.301.475,00**	**100,00%**

Durante el periodo fue girado a la cuenta del Patrimonio autónomo el desembolso N° 27 por $ 21.690.428.704,00 el 10/09/2026.
Se presenta el detalle de los desembolsos 28, 29 y 30 que se encuentran en trámite de giro por parte de la supervisión. El detalle de cada desembolso se encuentra en la presentación que hace parte integral del acta.

3.2.3. Utilizaciones

La interventoría presenta, a continuación, la situación de las utilizaciones:

Concepto	Periodo anterior agosto 2026	Periodo actual septiembre 2026	Cambio
Total utilizaciones aprobadas	$ 419.365.997.732,05	$ 462.746.855.141,17	$ 43.380.857.409,12

Concepto	Valor	%
Total aprobadas en comité fiduciario (1 al 27)	$ 462.746.855.141,17	43,14%
Próximas utilizaciones (No. 28 a 31)	$ 71.732.667.381,55	6,69%
Utilizaciones hasta fin del contrato	$ 538.072.778.952,28	50,17%
TOTAL	**$ 1.072.552.301.475,00**	**100%**

El detalle de las utilizaciones N° 28, 29, 30 y 31 que se encuentran en trámite, se encuentra en la presentación adjunta que hace parte integral del acta.

3.2.4. Órdenes de pago

Se presenta el estado de las órdenes de pago:

Concepto	Valor
Total aprobado por interventorías anteriores y supervisión	$ 338.785.024.378,05
Aprobadas por interventoría Consorcio Centros Digitales I3	$ 94.178.273.215,25
Total órdenes de pago aprobadas	**$ 432.963.297.593,30**
En trámite	$ 1.803.008.945,27

Total órdenes de pago presentadas	**$ 434.766.306.538,57**

La interventoría informa que durante el periodo se tramitaron las siguientes órdenes de pago:

Aprobadas durante el periodo					
OP	**Concepto**	**Valor total**	**Fecha aprobación**	**Radicado aprobación**	**Estado**
210	Equipos solución energía solar	$ 1.253.646.570,55	7/09/2026	261100699	Pagada
211	Equipos solución energía solar	$ 238.245.890,00	21/09/2026	261106188	Pagada
212	Equipos solución energía solar	$ 184.348.208,00	21/09/2026	261106196	Pagada
193	Visitas adicionales interventoría Centros Digitales 01-23	$ 9.005.278,00	15/09/2026	262154782	Pagada
209	Operación y mantenimiento febrero 2026	$ 21.240.629.460,02	22/09/2026	261106596	Pagada
200	Implementación grupo 3A-2	$ 920.576.116,70	25/09/2026	261108389	Pagada
		TOTAL	**$ 23.846.451.523,27**		

Al cierre del periodo se encontraban en trámite 4 órdenes de pago por parte de la interventoría. El detalle de las órdenes de pago en trámite se encuentra en la presentación adjunta que hace parte integral del acta.

3.2.5. Ejecución de Recursos

Se presenta a continuación la siguiente ejecución de recursos al cierre del periodo y los cambios respecto al mes anterior:

Concepto	Periodo anterior	Periodo actual	Diferencia
Total Utilizaciones aprobada en Comité Fiduciario	$ 419.365.997.732,05	$ 462.746.855.141,17	$ 43.380.857.409,12
Total ejecutado a través de órdenes de pago	$ 409.116.846.070,03	$ 432.963.297.593,30	$ 23.846.451.523,27
Recursos reintegrados a FUTIC	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Valor total por ejecutar	$ 10.249.151.662,02	$ 29.783.557.547,87	$ 19.534.405.885,85
Pendiente por ejecutar			
CAPEX aprobado en comité fiduciario	$ 188.461.698.075,98	$ 188.461.698.075,98	$ 0,00
CAPEX por ejecutar (1)	$ 10.249.151.659,93	$ 7.643.329.596,68	-$ 2.605.822.063,25

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

OPEX aprobado en comité fiduciario	$ 230.904.299.656,07	$ 274.285.157.065,19	$ 43.380.857.409,12
OPEX por ejecutar (2)	$ 2,09	$ 22.140.227.951,19	$ 22.140.227.949,10

Pagado por la fiduciaria

Total pagado por la fiduciaria	$ 409.004.695.749,83	$ 432.803.043.278,30	$ 23.798.347.528,47
Saldo por pagar por la fiduciaria	$ 112.150.320,20	$ 160.254.315,00	$ 48.103.994,80

3.2.6. Proporcionalidad de las utilizaciones

La interventoría informa que el saldo del desplazamiento de recursos al cierre del periodo luego de la aprobación de las utilizaciones 26 y 27 en los comités fiduciarios N° 23 del 02/09/2026 y N° 24 del 29/09/2026, respectivamente, es de $39.796.954.208,83.

3.2.7. Legalizaciones

Frente al estado de las legalizaciones, se presenta la siguiente información:

Concepto	Valor	%
Total desembolsado	$ 502.543.809.350,00	-
Total legalizado (hasta diciembre 2025)	$ 320.899.645.935,81	63,9%
Legalizaciones en trámite	$ 88.105.049.814,02	17,5%
Saldo por legalizar	**$ 93.539.113.600,17**	**18,6%**

La interventoría informa que se encuentran en trámite las legalizaciones de, enero a agosto de 2026 cuyo detalle se encuentra en la presentación adjunta que hace parte integral del acta.

La legalización de julio 2026 fue conceptuada favorablemente por parte de la interventoría el 09/09/2026.

Durante el periodo el contratista presentó la legalización de agosto de 2026 con el radicado 261109645 el 29/09/2026.

3.2.8. Inventarios

Respecto a las actas de transferencia de bienes al Patrimonio Autónomo, se informa que se encuentran aprobadas ocho (8) actas de transferencia correspondiente a bienes y 2 actas correspondiente a servicios.

El 17/09/2026 la supervisión remitió observaciones a las actas de transferencia de bienes N° 09 y de servicios 03, 04 y 05. El contratista remitió respuesta por correo electrónico el 24/09/2026. Al cierre del periodo se encuentran en revisión de la supervisión.

El 17/09/2026 la interventoría remitió observaciones a las actas de transferencia de bienes N° 10 y de servicios N° 06. El contratista remitió respuesta el 25/09/2026. Al cierre del periodo se encuentran en revisión de la interventoría.

Durante septiembre de 2026 el contratista presentó a la interventoría el acta de transferencia de bienes N° 11 y de servicios N° 07. Al cierre del periodo se encuentran en revisión de la interventoría.

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

En total, se encuentran un (1) acta de transferencia de bienes en revisión de la supervisión y dos (2) en revisión de la interventoría. En cuanto a las actas de transferencia de servicios se encuentran en revisión de la supervisión tres (3) actas y dos (2) en revisión de la interventoría.

Concepto	Valor total
Actas de bienes suscritas	$ 117.073.485.857,64
Actas de servicio suscritas	$ 9.355.974.220,13
Aporte UT Kit VSAT	$ 1.788.649.657,53
Total actas suscritas	**$ 128.218.109.735,30**
Actas de bienes en revisión	$ 1.043.241.001,17
Actas de servicio en revisión	$ 50.029.835.198,11
Pendiente	$ 3.757.281.421,66
Total	**$ 183.048.467.356,24**

3.2.9. Saldos en cuentas del Patrimonio Autónomo

La interventoría informa los saldos en las cuentas del Patrimonio Autónomo que manejan recursos de fomento al 30 de septiembre de 2026:

Nombre de la cuenta	Entidad	Tipo	Número	Saldo
Fondo Recursos del Fomento (Otros Desembolsos)	Fiduprevisora	FIC	001001066851	$ 70.342.950.258,82
Recursos de Fomento (Otros Desembolsos)	Banco BBVA	Ahorros	309-000740	$ 0,00
Total administrado en FIC y cuentas de ahorro recursos de fomento				**$ 70.342.950.258,82**

3.2.10. Rendimientos Financieros

En relación con los rendimientos financieros, se informa que durante el mes de septiembre de 2026 se giraron al Fondo Único de TIC los rendimientos de agosto de 2026 por $ 593.964.569,32 y que durante septiembre de 2026 en las cuentas que manejan recursos de fomento se generaron un total de rendimientos por valor de $ 602.184.160,33.

El resumen de los rendimientos financieros generados en las cuentas que manejan recursos de fomento es el siguiente:

Año	Rendimientos generados	GMF	Rendimientos girados
2022	$ 2.139.035.584,75	$ 8.522.054,00	$ 2.130.513.531,03
2023	$ 9.275.091.287,82	$ 36.952.557,00	$ 9.238.138.732,08

2024	$ 7.630.606.788,08	$ 30.400.823,00	$ 7.600.205.963,54
2025	$ 13.114.315.427,71	$ 52.248.270,00	$ 13.062.067.157,71
2026	$ 6.522.762.323,16	$ 23.587.960,00	$ 5.896.990.202,83
Total	**$ 38.681.811.411,52**	**$ 151.711.664,00**	**$ 37.927.915.587,19**

3.2.11. Informes Fiduciarios

Durante septiembre de 2026 la interventoría emitió concepto favorable de los informes fiduciarios de abril y mayo de 2026. Se emitieron observaciones al informe de junio de 2026 cuyas subsanaciones se encuentran en revisión de la interventoría al cierre del periodo. De igual manera, se emitieron observaciones al informe de julio de 2026 las cuales se encuentran en revisión de la fiduciaria. Durante el periodo se recibió el informe de agosto de 2026, el cual se encuentra en revisión.

3.2.12. Comités Fiduciarios

Durante el periodo se realizaron los siguientes comités fiduciarios:

No. Comité	Tipo	Orden del día	Fecha	Estado del acta
23	Extraordinario	1. Presentación de la designación de representantes al Comité Fiduciario. 2. Verificación Quorum 3. Estado de Desembolsos 4. Utilizaciones 5. Órdenes de pago 6. Saldos en el P.A 7. Aprobación utilización No. 26 8. Citación próximo comité	02/09/2026	Firmada
24	Ordinario	1. Presentación de la designación Representantes a Comité Fiduciario. 2. Verificación Quórum 3. Estado de Desembolsos 4. Estado de Utilizaciones Aprobadas 5. Órdenes de Pago 6. Saldos con corte al 27 de septiembre de 2026. 7. Aprobación Utilización Vigésima Séptima (27) 8. Presentación del informe trimestral del Fideicomiso con corte abril-junio de 2026 9. Proposiciones y varios 10. Citación próximo comité	29/09/2026	Firmada

4. Seguimiento Jurídico

Se realiza la presentación del estado contractual del Contrato Estatal de Aporte No. 749 de 2022, suscrito ente Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Unión Temporal ETB NET Colombia Conectada conformado por (ETB 75%, Skynet 25%) con un plazo de ejecución proyectada hasta el 30 de junio de 2031.

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

El cual a la fecha cuenta con dos modificaciones contractuales; Otrosí No. 1 suscrito en el año 2024, mediante el cual se realizó ajustes al cronograma, velocidad de transmisión y condiciones de traslados y visitas y otrosí No, 2 suscrito en el año 2025, mediante el cual se modificó el valor contractual, garantías, portal cautivo e indicadores de calidad.

En el informe mensual de interventoría correspondiente al periodo de agosto de 2026, se constata que la póliza de cumplimiento adquirida con la aseguradora Chubb Seguros Colombia S.A., y que cuenta con los amparos cumplimiento, prestaciones sociales se encuentra vigente. Asimismo, la póliza de responsabilidad civil extracontractual, suscrita con la aseguradora Chubb Seguros Colombia S.A., está vigente; ambas coberturas fueron aprobadas desde el 28 de noviembre de 2025.

4.1. Informes de Presunto Incumplimiento

IPI No. 8 – Comisiones Fiduciarias	
Identificación	Informe de Presunto Incumplimiento No.8 – Comisiones Fiduciarias. Expediente No. 8 de 2025. Contrato de Aporte No. 749 de 2022 – Unión Temporal ETB NET Colombia Conectada.
Supuesto de Hecho	Presunto incumplimiento en el pago de comisiones fiduciarias derivadas del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración de Pagos No. 3-1-07004, en el marco del Contrato de Aporte No. 749 de 2022 suscrito con la Unión Temporal ETB NET Colombia Conectada.
Última Actividad	El 17 de junio de 2026, mediante comunicado Radicado MinTIC 262103609 se recibió de la Supervisión el concepto jurídico emitido por la sociedad Benavides & Del Toro Asociados S.A.S., relacionado al pago de comisión fiduciaria y/o gastos de administración del Fondo de Inversión Colectiva. La interventoría mediante comunicado SAL-26-008337 Rad. MinTIC 261072828 del 14 de julio del 2026, se requirió al Contratista información para la verificación del cálculo, causación y pago de las comisiones fiduciarias del Patrimonio Autónomo.
Estado Actual	**Suspendido**

IPI No. 5 – Cláusula Penal	
Identificación	Informe de Presunto Incumplimiento No.5 – Cláusula Penal. Contrato de Aporte No. 749 de 2022 – UT ETB NET Colombia Conectada.
Supuesto de Hecho	Presunto incumplimiento por el cumplimiento tardío de las metas de instalación, puesta en servicio, operación y mantenimiento de Centros Digitales correspondientes al Grupo 1B (Meta 9), Grupo 2 (Metas 11 y 16) y, posteriormente, Grupos 3 y 3A (Metas 11, 12, 12A, 13, 13A, 16, 17 y 17A), en el marco del Contrato de Aporte No. 749 de 2022. A la fecha quedan 31 Centros Digitales del Grupo 3A pendientes de entrada en operación.
Última Actividad	Mediante comunicado con radicado MinTIC No. 252149600 del 09/09/2025, la Supervisión presentó observaciones a la Interventoría respecto de la actualización del Informe de Presunto Incumplimiento remitida por la Interventoría mediante radicado MinTIC 251105060 del 13/08/2025 (actualización con corte al 30/06/2025, Metas 11, 12, 12A, 13, 13A, 16, 17 y 17A). La Supervisión dio traslado formal hacia actuaciones administrativas de este presunto incumplimiento, mediante comunicado del 10 de julio de 2026 con radicado MinTIC 262116485, para la aplicación de la Cláusula Decimo Segunda (Estimación Anticipada de Perjuicios) ante el ordenador del gasto en orden de que corra el proceso pertinente.
Estado Actual	**Abierto – Sin Novedades**

4.2. Verificación de aportes parafiscales

Se verificó el cumplimiento de los aportes a la seguridad social, constatando el pago de salud (EPS), pensión, riesgos laborales (ARL), Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA correspondientes al mes de agosto de 2026.

4.3. Certificado de personal en condición de discapacidad

El contratista presentó la Certificación de Trabajadores en Condición de Discapacidad, suscrita por el Coordinador del Grupo de Atención al Ciudadano y Trámites de la Dirección Territorial de Bogotá del Ministerio del Trabajo. Este documento fue expedido el 27 de agosto de 2026 y tiene una vigencia de seis (6) meses, es decir, hasta el 27 de febrero de 2027.

4.4. Gestión de Riesgos

La Interventoría presenta los posibles riesgos a los que está expuesto el Contrato Estatal de Aporte 749 de 2022.

- Riesgos externos asociados a vandalismo y hurtos.
- Bloqueos de vías y condiciones climáticas extremas.
- Aplicación de medidas de mitigación y seguimiento contractual.

El Contratista reportó la materialización de varios riesgos asociados a la ejecución contractual, relacionados, entre otros, con eventos de vandalismo, hurtos, bloqueos viales y condiciones climáticas adversas. Frente a estas situaciones, la Interventoría efectuó el seguimiento y monitoreo continuo de los eventos reportados, verificando las acciones implementadas por el Contratista para su atención y mitigación, así como su incidencia en la operación de los Centros Digitales. Estas actuaciones estuvieron orientadas a mitigar los efectos derivados de los riesgos materializados, procurar la continuidad en la prestación del servicio y salvaguardar la infraestructura asociada al Proyecto.

La Interventoría presenta los riesgos potenciales a los que estuvo expuesto el Contrato Estatal de Aporte 749 de 2022 durante el mes de septiembre, derivados del movimiento telúrico ocurrido el pasado 10 de agosto. Dichos riesgos se estructuran en función de tres (3) eventos de fuerza mayor que se describen a continuación:

CANTIDAD DE CENTROS DIGITALES AFECTADOS	TIEMPO SOLICITADO	
123	Cincuenta y uno (51) días	**Las circunstancias de fuerza mayor aquí descritas se configuran a partir del 10 de agosto de 2026, como consecuencia directa del movimiento telúrico.**
103	Setenta y tres (73) días	
159	Veintiún (21) días	

5. Conclusiones y Observaciones

- El contrato presenta cumplimiento total en la Fase de Instalación.
- La Fase de Operación y Mantenimiento avanza conforme a lo programado.
- Se identifican impactos operativos por eventos externos (clima, orden público, energía).
- Los procesos administrativos (difusión, calidad, informes) se encuentran en ejecución y validación.
- La ejecución financiera es consistente con el avance contractual.
- Se mantiene seguimiento a procesos de revisión y aprobación pendientes.

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
ACCIÓN A EJECUTAR	**RESPONSABLE DE EJECUCIÓN**	**FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN**
Subsanar las inconsistencias identificadas por la Supervisión en mesa técnica del 26 de octubre de 2026, relacionadas con la base de datos de los Centros Digitales de la Región B.	Contratista	30 octubre 2026
Realizar los ajustes en el aplicativo de interventoría de acuerdo con las subsanaciones realizadas por el contratista, relacionadas con la base de datos de los Centros Digitales de la Región B.	Interventoría	5 noviembre 2026

REGISTRO DE ASISTENCIA		
NOMBRE COMPLETO	**CARGO**	**FIRMA**
Margarita Hernández Cortés	MINTIC – Supervisora Contrato de Aporte 749 de 2022	Firmada Electrónicamente
Alexander García Albornoz	INTERVENTORÍA – Director General	
Jonny Andrés Rodríguez Ramírez	UT ETB NET - Gerente Integral de Proyecto	
Edgar Sierra Martínez	FUTIC - Representante Fondo Único TIC	

Anexos

1. Presentación CD-Comité Operativo No.53_septiembre 2026.pptx
2. Comité Operativo No.53 SEPTIEMBRE 2026 - Contrato de Aporte 749 de 2022 - UT ETB NET Colombia Conectada - Informe de asistencia 10-27-26.csv

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

212-UTETBNET-26-ACO-53-27102026 Cto 749 de 2022

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20261027-192307-c532a6-42179448


Estado: Finalizado

Creación: 2026-10-27 19:23:07

Finalización: 2026-10-28 11:28:43

Escanee el código para verificación

Revisión: Revisó



ALDO YESID PRADA FORERO
13511228
aprada@mintic.gov.co

Revisión: Revisó



Karenn Cardozo Cruz
1.024.482.236
kcardozo@mintic.gov.co
Contratista GIT Relaciones Institucionales Dirección de Infraestructura
Mintic

Revisión: Revisó



Harold Javier Jaramillo Albadan
1000019613
hjaramilloa@mintic.gov.co

Revisión: Revisó



Sergio Castro
78077731
scastro@mintic.gov.co
Contratista Dirección de Infraestructura
Ministerio TIC

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

212-UTETBNET-26-ACO-53-27102026 Cto 749 de 2022

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20261027-192307-c532a6-42179448

Estado: Finalizado

Creación: 2026-10-27 19:23:07

Finalización: 2026-10-28 11:28:43


Escanee el código para verificación

Revisión: Revisó




Sandro Salas Muñoz
98378727
ssalas@mintic.gov.co
Contratista
Mintic

Revisión: Revisó



Sofía Carrillo Castelblanco
52282666
scarrillo@mintic.gov.co
Contratista
FUTIC

Revisión: Revisó



Alejandra Novoa Franco
1053776346
anovoa@mintic.gov.co
Comunicadora Dirección de Infraestructura
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Revisión: Revisó



Juan Manuel De León De Vargas
1003343189
jmdeleon@mintic.gov.co
Contratista
Subdirección de Operaciones

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

212-UTETBNET-26-ACO-53-27102026 Cto 749 de 2022


Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20261027-192307-c532a6-42179448
Estado: Finalizado

Creación: 2026-10-27 19:23:07
Finalización: 2026-10-28 11:28:43

Escanee el código para verificación

Firma: MINTIC ? Supervisora Contrato de Aporte 749 de 2022




Margarita Hernández Cortés
51.581.437
mhernandezc@mintic.gov.co
Asesora 1020 - 13
Dirección de Infraestructura

Firma: FUTIC - Representante Fondo Único TIC



Edgar Sierra Martinez
1013584667
esierram@mintic.gov.co
Profesional especializado 2028-21
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Firma: INTERVENTORÍA ? Director General



Alexander García Albornoz
80020147
directorgeneral.cd@aciproyectos.com
Director General
Consorcio Centros Digitales I3

Firma: UT ETB NET - Gerente Integral de Proyecto



Jonny Rodriguez
80257556
jonny.rodriguez@sky.net.co
Director de Proyectos
SkyNet de Colombia

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

212-UTETBNET-26-ACO-53-27102026 Cto 749 de 2022

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20261027-192307-c532a6-42179448

Creación: 2026-10-27 19:23:07

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-10-28 11:28:43

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Revisión	Sergio Castro scastro@mintic.gov.co Contratista Dirección de Infraestructura Ministerio TIC	Aprobado	Env.: 2026-10-27 19:23:13 Lec.: 2026-10-27 19:24:14 Res.: 2026-10-27 19:24:22 IP Res.: 181.68.145.249 Canal: Email
Revisión	Harold Javier Jaramillo Albadan hjaramilloa@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2026-10-27 19:24:22 Lec.: 2026-10-27 19:25:51 Res.: 2026-10-27 19:26:02 IP Res.: 191.156.49.99 Canal: Email
Revisión	Karenn Cardozo Cruz kcardozo@mintic.gov.co Contratista GIT Relaciones Institucionales Direcci Mintic	Aprobado	Env.: 2026-10-27 19:26:02 Lec.: 2026-10-27 20:19:18 Res.: 2026-10-27 20:19:22 IP Res.: 190.255.241.190 Canal: Email
Revisión	ALDO YESID PRADA FORERO aprada@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2026-10-27 20:19:22 Lec.: 2026-10-27 20:56:46 Res.: 2026-10-27 20:56:50 IP Res.: 186.81.58.20 Canal: Email
Revisión	Juan Manuel De León De Vargas jmdeleon@mintic.gov.co Contratista Subdirección de Operaciones	Aprobado	Env.: 2026-10-27 20:56:50 Lec.: 2026-10-27 22:59:52 Res.: 2026-10-27 23:00:00 IP Res.: 200.118.18.8 Canal: Email
Revisión	Alejandra Novoa Franco anovoa@mintic.gov.co Comunicadora Dirección de Infraestructura Ministerio de Tecnologías de la Información y las	Aprobado	Env.: 2026-10-27 23:00:00 Lec.: 2026-10-28 08:20:27 Res.: 2026-10-28 08:20:34 IP Res.: 200.118.80.39 Canal: Email
Revisión	Sofía Carrillo Castelblanco scarrillo@mintic.gov.co Contratista FUTIC	Aprobado	Env.: 2026-10-28 08:20:34 Lec.: 2026-10-28 08:27:47 Res.: 2026-10-28 08:27:57 IP Res.: 181.63.82.63 Canal: Email
Revisión	Sandro Salas Muñoz ssalas@mintic.gov.co Contratista Mintic	Aprobado	Env.: 2026-10-28 08:27:57 Lec.: 2026-10-28 08:28:47 Res.: 2026-10-28 08:28:55 IP Res.: 186.102.82.243 Canal: Email
Firma	Jonny Rodriguez jonny.rodriguez@sky.net.co Director de Proyectos SkyNet de Colombia	Aprobado	Env.: 2026-10-28 08:28:55 Lec.: 2026-10-28 08:52:33 Res.: 2026-10-28 08:52:47 IP Res.: 73.232.16.143 Canal: Email

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

212-UTETBNET-26-ACO-53-27102026 Cto 749 de 2022

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20261027-192307-c532a6-42179448

Creación: 2026-10-27 19:23:07

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-10-28 11:28:43

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Alexander García Albornoz directorgeneral.cd@aciproyectos.com Director General Consorcio Centros Digitales I3	Aprobado	Env.: 2026-10-28 08:52:47 Lec.: 2026-10-28 11:15:09 Res.: 2026-10-28 11:15:21 IP Res.: 200.118.63.61 Canal: Email
Firma	Edgar Sierra Martinez esierram@mintic.gov.co Profesional especializado 2028-21 Ministerio de Tecnologías de la Información y las	Aprobado	Env.: 2026-10-28 11:15:21 Lec.: 2026-10-28 11:27:30 Res.: 2026-10-28 11:27:36 IP Res.: 190.145.189.98 Canal: Email
Firma	Margarita Hernández Cortés mhernandezc@mintic.gov.co Asesora 1020 - 13 Dirección de Infraestructura	Aprobado	Env.: 2026-10-28 11:27:36 Lec.: 2026-10-28 11:28:32 Res.: 2026-10-28 11:28:43 IP Res.: 191.156.48.106 Canal: Email