TIPO DE REUNIÓN	ACTA Nº
MESA TÉCNICA PARA TRATAR VIGENCIA DE CONTRATOS Y TRAMITE DE PAGOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA DERIVADOS DE CONVENIO 787-FIP DPS	

FECHA	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	LUGAR
14 de septiembre de 2026	Popayán	Cauca	Corporación Nasa Kiwe

ASISTENTES
- ING. JIMMY BARRIONUEVO - ASESOR VIAS CNK – SUPERVISOR CONVENIO 787-FIP DPS - ING. GABRIEL DAVID SOLARTE DIAS- APOYO ÁREA-VIAS - ING. DIANA LORENA GUEGIA PERDOMO- APOYO ÁREA VÍAS - ING. JUAN JOSÉ PÉREZ VARGAS- APOYO ÁREA VÍAS - DIANA MONCAYO – APOYO JURIDICO CNK
INVITADOS
- MARÍA ALEJANDRA LEGARDA LEMOS – INTERVENTORÍA – CTO 089 DE 2026 - CONSORCIO JEBALÁ 2026 – OBRA – CTO 172 DE 2026 - CONSORCIO SILVIA 2026 – OBRA – CTO 173 DE 2026 - HERNEY RIVERA CALAMBAS – OBRA – CTO 183 DE 2026 - ARAMCO INGENIEROS S.A.S. – OBRA – CTO 184 DE 2026 - CONSORCIO INTERVENTORES CAUCA 2026 – INTERVENTORÍA – CTO 225 DE 2026 - FRANCISCO FERNANDO ASTAIZA VALENCIA – OBRA – CTO 260 DE 2026 - CIVILIZA S.A.S. – OBRA – CTO 263 DE 2026 - MOLE INGENIERÍA S.A.S. – OBRA – CTO 265 DE 2026 DR.

ORDEN DEL DÌA

1. Contexto institucional

- Notificación del cambio de dirección en la corporación y su afectación en el desarrollo normal de los convenios.

- Estado de la plataforma SECOP: Falta de actualización de firmas y bloqueo en la aprobación final de modificaciones contractuales y suspensiones.

- Revisión de los plazos del Convenio Principal con el DPS (Vencimiento general inminente el 28 de septiembre).

2. Informe de estado de ejecución y plazos por frentes de obra

- Grupo de Ejecución N° 1: Análisis técnico ante el límite del plazo inicial (16 de septiembre).

- Balance por tramos: *Suín-Páez* (100% finalizado y en entrega), *Silvia* (atraso crítico del 20% por desabastecimiento de agua y compactación de sub- base), y *Jebalá* (sin avances).

- Grupo de Ejecución N° 2: Revisión del estado de los frentes iniciados el 6 de agosto (*Jambaló, Caloto, Toribío y Corinto*) frente a la vigencia del convenio.

3. Problemáticas de orden público y social en el territorio

- Evaluación de las afectaciones de seguridad en el departamento del Cauca y restricciones para el transporte de materiales/maquinaria.

- Conflicto social con las comunidades: Casos específicos de predios, ubicación de alcantarillas en *Jambaló* y exigencia de adecuación de vías alternas.

- Clarificación legal ante presiones comunitarias: Criterios sobre el flujo de pagos financieros a contratistas y la obligatoriedad de continuidad de la obra.

4. Estrategia de mitigación contractual y jurídica

- Estructuración del paquete de justificaciones para el Ministerio del Interior y el DPS.

- Procedimiento para el trámite de documentos: Cadena obligatoria de radicación (*Contratista de Obra ➔ Interventoría ➔ Supervisión de la Corporación ➔ DPS*).

- Planificación y proyección técnica de actas de suspensión temporal y solicitudes de prórroga.

5. Definición de compromisos, entregables y cierre

- Asignación de plazos inmediatos para la entrega de informes técnicos de orden público y bitácoras fotográficas de obra.

- Ratificación del calendario de comités de obra semanales (Lunes: Grupo 1 / Martes: Grupo 2).

DESARROLLO

- Hora de inicio de la reunión: Siendo las 10:00 a.m. del día lunes 14 de septiembre, se dio inicio a la sesión extraordinaria del Comité de Seguimiento Técnico y Administrativo de Obras e interventorías, DPS. La reunión contó con la participación de la Supervisión CONVENIO 787-FIP DPS de la Corporación Nasa Kiwe, los Contratistas de apoyo del Área de Vías, los representantes legales de las Interventorías (Grupo 1 y Grupo 2) y los Contratistas de Obra encargados de la ejecución de los proyectos de placa huella en el departamento del Cauca.

El propósito fundamental de la sesión fue evaluar el impacto de la crisis administrativa interna y unificar las acciones jurídicas ante el inminente vencimiento de los plazos contractuales.

1. Apertura y Contexto Institucional

Se expuso la crítica situación administrativa generada por el reciente cambio de dirección en la entidad y la falta de respuesta oportuna por parte del Departamento para la Prosperidad Social (DPS).

Se notificó a los asistentes que la plataforma SECOP se encuentra bloqueada para modificaciones debido a que no se han actualizado las firmas autorizadas del nuevo director, lo que impide que las suspensiones y los documentos "otro sí" ya cargados tengan una aprobación en firme. Esta parálisis administrativa coincide con el vencimiento inminente del Convenio General, programado para el 28 de septiembre, lo que obliga a unificar esfuerzos para radicar un paquete de prórroga subsanado directamente ante el Ministerio de manera urgente.

2. Evaluación del Grupo de Ejecución N° 1:

Seguidamente, se revisó el estado de los contratos del Grupo 1, cuyo vencimiento contractual inicial está pactado para el 16 de septiembre. Se destacó positivamente el proyecto viales de Suín-Páez (Contrato 184-2026), el cual culminó exitosamente al 100% y se encuentra en fase de entrega. En contraste, se evidenció una profunda preocupación por el tramo de Jebalá, que no registra avances, y los tramos de Silvia (Contrato 183-2026), los cuales registran un atraso crítico del 20%. Frente a esto, el contratista de Silvia justificó que las demoras se debieron a la escasez de agua por la temporada de verano, aclarando que ya lograron controlar la situación, completaron la compactación de la sub-base y tienen listos los aceros para iniciar con el vaciado de concreto en la ríostra durante la semana.

3. **Evaluación del Grupo de Ejecución N° 2:**

   En cuanto al Grupo 2, cuyos contratos iniciaron el 6 de agosto y proyectaban su ejecución hasta noviembre, se detallaron los inconvenientes que han impedido el arranque normal en el territorio. Los contratistas expusieron que los frentes estuvieron congelados administrativamente hasta el 7 de agosto por trámites de RP. En el caso específico de Jambaló, se informó sobre un fuerte conflicto social con un comunero que se opone al permiso de predios para la instalación de alcantarillas. Para destrabar la obra, el contratista anunció que, en articulación con la Alcaldía local, reubicarán técnicamente las estructuras de drenaje y realizarán una modificación del eje de la vía en una zona de relleno donde se identificó la necesidad de un muro de contención, programando el ingreso de la maquinaria pesada para el día de mañana.

4. **Lineamientos legales de la Supervisión CONVENIO 787-FIP DPS de la Corporación Nasa Kiwe**:

   En la sección de aclaraciones jurídicas, la Supervisión fue enfática al advertir a todos los contratistas que bajo ninguna circunstancia se debe utilizar la falta de pagos o giros como una excusa ante las comunidades para justificar el freno de las actividades en las vías. Se recordó que las condiciones financieras de idoneidad fueron aceptadas por cada empresa en los estudios previos y que la falta de liquidez no constituye una causal legal eximente. Asimismo, se instó a los contratistas y a las interventorías a respetar de manera estricta el debido proceso para cualquier radicación de cuentas de cobro o informes técnicos, canalizando todo a través de los correos electrónicos oficiales para que quede un registro formal de las observaciones pendientes, como el informe ambiental de julio que aún no ha sido entregado.

5. **Estrategia de Mitigación y Cierre:**

   Finalmente, ante las estrictas observaciones devueltas por el Ministro del Interior Rodrigo Lara Restrepo para otorgar la prórroga del convenio, se acordó una estrategia jurídica basada en documentar rigurosamente los problemas de orden público que afectan al departamento del Cauca.
   Dado que el plazo otorgado para enviar el documento corregido vence de forma inmediata, la supervisión solicitó la colaboración total de los ingenieros para estructurar un paquete de contingencia que contenga los reportes detallados de violencia en las zonas, los avales de las interventorías, la proyección formal de las solicitudes de prórroga contractual y la ampliación de las actas de suspensión. La sesión concluyó ratificando el horario de los comités de seguimiento con el DPS a las 3:00 p.m. (lunes para el Grupo 1 y martes para el Grupo 2) y la obligación de enviar reportes fotográficos semanales los viernes.

COMPROMISOS		
RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA LÌMITE DE CUMPLIMIENTO
Interventoría Grupo N° 1	Informe Cronológico de Orden Público (Grupo 1): Elaborar un reporte detallado que documente los eventos de alteración del orden público ocurridos entre el 20 de abril y el 16 de junio, justificando los retrasos iniciales en los frentes de trabajo.	Martes 15 de septiembre
Contratistas de Obra Grupo 1 / Interventoría 1	Oficios de Justificación por Contratista (Grupo 1): Radicar ante la interventoría los oficios individuales (Contratos 183 y 184) detallando la afectación del orden público en los rendimientos de obra, acompañados de sus respectivos avales técnicos.	Martes 15 de septiembre
Contratistas de Obra Grupo 2 / Interventoría 2	Reporte de Novedades y Condiciones Iniciales (Grupo 2): Entregar un informe formal que justifique el retraso en el inicio físico de las obras, anexando soportes del conflicto social por alcantarillas, la adecuación de la vía alterna y registro fotográfico con fechas del mes anterior.	Martes 15 de septiembre
Contratistas de Obra, Interventorías y Supervisión	Reporte de Novedades y Condiciones Iniciales (Grupo 2): Entregar un informe formal que justifique el retraso en el inicio físico de las obras, anexando soportes del conflicto social por alcantarillas, la adecuación de la vía alterna y registro fotográfico con fechas del mes anterior.	Martes 15 de septiembre
Contratistas de Obra / Profesionales Ambientales	Subsanación de Cuentas de Cobro y Reportes Ambientales: Entregar los informes ambientales pendientes (especialmente el mes de julio) y corregir las observaciones realizadas a las cuentas de cobro para poder tramitar los pagos.	Inmediato / Vía correo electrónico
Todos los Contratistas de Obra	Reportes Fotográficos Semanales: Remitir de manera obligatoria el registro fotográfico consolidado con los avances físicos y actividades ejecutadas durante la semana en cada frente de obra.	Todos los viernes o sábados

Grupo 1 (Lunes) / Grupo 2 (Martes)	Asistencia a Comités de Seguimiento con el DPS: Garantizar la participación y presentación de avances en las mesas técnicas semanales programadas virtualmente a las 3:00 p.m.	Semanal: Lunes y Martes

ANEXOS: Listado de asistencia

CONVOCATORIA PARA LA PRÓXIMA REUNIÓN: _____

LUGAR_____
FECHA_____

Mediante el registro de sus datos personales en el presente formulario usted autoriza a la Corporación Nasa Kiwe para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de realizar informes de percepción sobre la realización de jornadas de sensibilización sobre los diferentes temas tratados, publicaciones que elaboremos y para solicitarle que evalúe la calidad de nuestros servicios. Como titular de información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada por su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la superintendencia de Industria y Comercio SIC, por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de los datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos.

Interior / NASA KIWI	PROCESO: DESARROLLO PRODUCTIVO	CÓDIGO: F02-P01-DP-440 VERSIÓN 02 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 18 DE MARZO DE 2015
	FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA CAPACITACION Y/O CONCERTACIÓN	

ANEXO

FECHA: 14/09/2026.
LUGAR: Auditorio CNK
RESPONSABLE: _____

DOCUMENTO RELACIONADO: _____

	NOMBRES Y APELLIDOS	VEREDA y/o RESGUARDO	ORGANIZACIÓN	TELEFONO	CORREO	CEDULA	FIRMA
1	Diana Lorena Buegia P		CNK	3104991688	dbuegia@mantoweg.gov	255CI492	Diana L. Buegia
2	GABRIEL SOLARTE		CNK-	3207692385	gs[illegible]	76.319.236	
3	Henry Rivera		Contratista	3182016945	[illegible]	1061219916	
4	Diana Moncayo Becerra		CNK.	3166061190	dmoncayo@CNK.gov	1067763547	
5	ROBERT D HIDALGO		Rosario Silva	3117544970	[illegible]	76.302.311	
6	Ingrid Ximena Ortiz		Independiente	3233459529	Contratista	76310580	
7	Julian Camilo Feller Trujillo		Contratista	3105875099	fellerjtrujillo@gmail.com	1007248711	
8	Wilson Pantoja Trujillo		CIVILIZA	3209340749	nelsonpet29@hotmail.com	80.291.105	
9	Jhon Sebastian Torres B		CIVILIZA	3143238648	jhonsebas0207@gmail	1061816443	
10	Francisco Fernando Astaiza Valencia		Contratista	3136127557	fraranscoastaiza@gmail.com	10.297.075	
11	Pedro Alejandro Valencia Perez		Contratista	3139693898	ingalejandrovalencia@gmail.	1130623540	
12	Yerson Camacho		Contratista	3115139413	Yersonfcamacho@gmail.	771.3933	
13	Juan Carlos Parra Cedeño		Interventoria	3205870077	juancparracabe@gmail.com	1050795170	
14	Edgar Manuel Batista V.		Interventoria	3025439051	edgarmbatista@gmail.com	1002691765	
15	Michell Idiana Peña Jaramillo		Interventoria	3156131935	mingmichellp@gmail	1002921503	
16	Beatriz Eugenia Rentería Echeverry		Contrato 260	3014791907	ingbeatrizre@hotmail	35283.865	
17	Oscar Javier Ayala Peña		Contratista	3117746604	ombeing@gmail	1081406404	
18	Juan Leal Perez		CNK	3102884141	[illegible]	1061691218	
19	Jimmy F. Benavides		CNK	3202698320	[illegible]	1085269780	
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							