ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	**FORMATO** **GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**CÓDIGO**	MS-GP-FR-036
		VERSIÓN	0
	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA	**FECHA**	26/04/2023

INFORME DE SUPERVISIÓN	**16**

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. NA

CONSECUTIVO N° NA

2. DESCRIPCION DE LOS CONTRATOS

CONTRATO (NUMERO)	ICCU-139-2025 (OBRA)	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	24/01/2025	**FECHA INCIO**	1/04/2025
	ICCU-220-2025 (INTERVENTORÍA)	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	3/03/2025	**FECHA INCIO**	1/04/2025
NOMBRE CONTRATISTA	CONTRATISTA DE OBRA		CONSORCIO YVY	**NIT**	901.902.786-1
	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA		CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050	**NIT**	901.915.452-1

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE UBATÉ, ALMEIDAS Y RÍONEGRO, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.	
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMARÁN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.	
PLAZO EJECUCIÓN OBRA	INICIALMENTE 11,5 MESES O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025. ACTUALMENTE HASTA EL 31 DE MAYO DE 2026 SEGÚN PRÓRROGA NO.1.	
PLAZO EJECUCIÓN INTERVENTORÍA	INICIALMENTE 11,5 MESES O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025. ACTUALMENTE HASTA EL 31 DE MAYO DE 2026 SEGÚN PRÓRROGA NO.1.	
MODIFICACIONES AL CONVENIO (DetallaR Otrosies, modificatorios, etc)	**ICCU-139-2025**	**ICCU-220-2025**
	Modificatorio No. 1	
	ACTUALIZACION RP POR CAMBIO NUMERO DE RUBRO	El 15 de julio de 2025 el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca – ICCU y el Consorcio Intervial ICCU 050 acordaron modificar la cláusula 7 del contrato de interventoría No. ICCU-220 de 2025, cuyo objeto es la interventoría técnica, administrativa, financiera y legal para la intervención de las vías del programa “Caminos Vecinales, Caminos para Quedarse” en las provincias de Ubaté, Almeidas y Rionegro, estableciendo que el pago de la suma estipulada se sujetará al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. DIS-2025000421, expedido en la misma fecha, y que el área financiera del ICCU realizará la expedición del registro presupuestal correspondiente.
PRORROGAS (Insertar filas necesarias)	**Prorroga No. 1**	
	Ampliar el plazo de ejecucion del presente contrato de obra ICCU 139 de 2025 y de interventoria ICCU 220 de 2025, hasta el 31 de mayo de 2026.	
	Prorroga No. 2	
	Ampliar el plazo de ejecucion del presente contrato de obra ICCU 139 de 2025 y de interventoria ICCU 220 de 2025, hasta el 19 de octubre de 2026.	
SUSPENSIONES (Insertar filas necesarias)	**Suspensión No. 1**	
	El contrato de interventoría se suspendió el **28 de mayo de 2026** mediante **Acta No. 01**, debido a la solicitud de prórroga contractual presentada por el contratista de obra, la cual requería análisis y complementación de información antes de emitir concepto definitivo. Dado que las circunstancias que originaron la suspensión no fueron superadas en su totalidad, las partes acordaron ampliar la medida en dos ocasiones: la primera por 7 días adicionales y la segunda por otros 7 días, alcanzando un tiempo total de suspensión de 20 días calendario. El contrato reinicia el **17 de junio** de 2026, quedando como nueva fecha de terminación el **20 de junio de 2026**. Se dejó constancia de que el ejecutor debía ampliar la vigencia de las pólizas y que esta suspensión no genera reconocimiento económico por parte del ICCU.	
ADICIONES (Insertar filas necesarias)	**N/A**	
FECHA DE TERMINACIÓN	Contrato de Interventoria: 19 de octubre de 2026 según prórroga No.2. Contrato de Obra: 19 de octubre de 2026 según prórroga No.2.	

FORMA DE PAGO - OBRA	**1. FORMA DE PAGO CARACTERIZACIÓN DE CORREDORES VIALES Y ENSAYOS:** El sistema de pago del componente de caracterización de corredores viales y ensayos se realizará de la siguiente manera: **a)** Un primer desembolso correspondiente al 25% se realizará una vez sea entregado y aprobado por interventoría el PLAN DE CAMPO, METODOLOGÍA DE TRABAJO YCRONOGRAMA DE TRABAJO. **b)** Un segundo desembolso por el 25% se pagará una vez se realice el 50% de las actividades planteadas en el Plan de Campo, Metodología de Trabajo y Cronograma de Trabajo de Campo, trabajos que serán aprobados por la interventoría. **c)** Un tercer desembolso por el 25% se pagará una vez se realice el restante 50% de las actividades planteadas en el Plan de Campo, Metodología de Trabajo y Cronograma de Trabajo de Campo, trabajos que serán aprobados por la interventoría. **d)** El 25% restante se pagará posterior a la entrega de los documentos técnicos que resulten del análisis de las caracterizaciones, ensayos y demás documentos técnicos requeridos, los cuales serán aprobados por la interventoría. **2. FORMA DE PAGO OBRA DE CORREDORES VIALES:** El sistema de pago del componente de obra de los corredores viales se realizará de la siguiente manera: **a.** En el presente proceso de contratación la entidad entregará al contratista a título de anticipo un valor equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato. El anticipo se regirá por las condiciones señaladas dentro del presente anexo. **b.** El valor restante del contrato se pagará en pagos parciales entregado y aprobado por la interventoría, y la supervisión, conforme al cumplimiento de todos los requerimientos y entregables de cada volumen en el presente Anexo Técnico hasta completar el 95% del valor total del contrato. **c.** Se realizará un último pago correspondiente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, una vez suscrita el acta de liquidación por parte de la entidad previa aprobación de la supervisión e interventoría. Para cada uno de los pagos se requiere de la presentación del informe.		$34.436.321.680,00
FORMA DE PAGO INTERVENTORIA	**1.** La entidad entregara un anticipo equivalente al 20% del valor total del contrato. **2.** El valor restante del valor total del contrato se pagará mediante actas parciales mensuales sin que exceda el 95% del valor total del contrato. **3.** El 5% restante del valor del contrato se pagará una vez sea firmada el acta de liquidación del contrato.	**VALOR DEL CONTRATO (incluir adiciones)**	$3.865.474.025,00

	PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	1 al 31 de julio de 2026

3. GARANTÍAS CONTRACTUALES

Contrato de obra

Póliza:		Vigencia		Valor Amparado
Amparo	**Número**	**Desde**	**Hasta**	
Cumplimiento	**NB-100367480 ANEXO No. 4 CERTIFICADO 72717222**	**1 de abril de 2025**	**19 de abril de 2027**	**$ 6.887.264.336**
Buen manejo del anticipo		**1 de abril de 2025**	**19 de abril de 2027**	**$ 10.330.896.504**
Pago de salarios		**1 de abril de 2025**	**19 de octubre de 2029**	**$ 1.721.816.084**
Estabilidad de la obra		**19 de octubre de 2026**	**19 de octubre de 2028**	**$ 10.330.896.504**
Calidad del servicio		**19 de octubre de 2026**	**19 de octubre de 2029**	**$ 665.708.610,25**
Todo Riesgo	**NB-100094971 ANEXO No.3 CERTIFICADO 72717223**	**24 de enero de 2025**	**19 de octubre de 2026**	**$ 1.721.816.084**

Contrato de interventoría

Póliza:		Vigencia		Valor Amparado
Amparo	**Número**	**Desde**	**Hasta**	
Cumplimiento	**NB-100373049 ANEXO 4 CERTIFICADO NO. 72982840**	**1 de abril de 2025**	**19 de abril de 2027**	**$ 579.821.103,75**
Buen manejo del anticipo		**1 de abril de 2025**	**19 de abril de 2027**	**$ 773.094.805,00**
Pago de salarios		**1 de abril de 2025**	**19 de octubre de 2029**	**$ 386.547.402,5**
Calidad del servicio		**31 de mayo de 2026**	**19 de octubre de 2029**	**$ 733.094.805**
Todo Riesgo	**-**	**-**	**-**	**-**

4. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO (Cuando aplique)

Verificación Requisitos de personal Evaluación técnica (Adjuntar Formato Análisis y Aprobación Hojas de Vida MS-GP-FR-30 REVISIÓN HOJAS DE VIDA)	**Responsable diligenciamiento**	**Gabriel F. Lozano P.**
	Fecha diligenciamiento	**15 de julio de 2026**

4. DESCRICIÓN DEL AVANCE

A la fecha de **31 de julio del 2026**, el proyecto presenta un avance físico ejecutado del **95,36%** con respecto a la **etapa de caracterización** (Las actividades de laboratorio ya fueron finalizadas, la actividades de diseños presentan desfases acumulados de 431 días, las cuales tuvieron inicio el 25 de agosto de 2025 y aún siguen en ejecución de manera voluntaria por parte del contratista) frente a un avance programado del 100%, lo que representa un atraso del **4,64%** respecto al cronograma establecido para la etapa de caracterización, la cual tuvo finalización el 30 de junio de 2025.

En cuanto a la **etapa de ejecución o fase III**, el proyecto se mantiene un avance físico aproximado del **28,5%**, correspondiente principalmente a construcción de alcantarillas y ejecución de tramos piloto de estabilización. El avance total del proyecto es de **34%.**

Nota aclaratoria: El porcentaje reportado en la fase III (etapa de ejecución) corresponde al cálculo realizado desde la supervisión. Esto obedece a que, a la fecha, el contratista aún no ha presentado un cronograma de obra definido que permita establecer un avance programado frente al avance real.

1. COMPONENTE TÉCNICO

1.1 Provincia de Almeidas:

- Manta: Estabilización acumulada de **2.459,70 metros lineales.** En julio se intervino entre las abscisas K3+160 y K3+470. Presentó retrasos por fallas en la bomba de la recicladora, lluvias (23 y 30 de julio) y suspensión del subcontratista entre el 13 y 17 de julio por falta de pago. También se realizaron obras de drenaje: 4 alcantarillas construidas/terminadas y 43 alcantarillas con mantenimiento y limpieza.

- Chocontá: Estabilización del tramo utilizando aditivos Soil Binder e Ionic Soil. Inconvenientes en campo: recicladora enterrada el 1 de julio y motoniveladora atascada el 30 de julio en acceso predial. Se ejecutó conformación de cunetas y adecuación de accesos en los predios de Efraín Valenzuela y Tulio Quintero. Obras de drenaje: 5 alcantarillas terminadas y 19 limpiezas.

- Sesquilé: Frente inactivo. Inspecciones de interventoría detectaron estancamiento de agua en el descole de la alcantarilla AC06 y en el encole de la AC04 por falta de canal de desagüe. Mantiene 7 alcantarillas construidas (con remates de relleno pendientes) y 32 limpiezas.

1.2 Provincia de Ubaté:
- **Ubaté:** Estabilización química de **2.190 metros lineales** (2.075 m continuos entre K0+000 y K1+855) escarificando e incorporando cemento al 3% y SoilBinder (0,75 L/m³). Maquinaria en sitio: 1 vibrocompactador de 7 t, 1 compacto neumático de llantas, 1 motoniveladora, 1 recicladora (inactiva por mantenimiento) y 1 carrotanque de 10.000 L. . Obras de drenaje: 2 alcantarillas terminadas y 10 limpiezas.
- **Susa:** Labores de ajuste en alcantarillas AC05 (complemento de relleno) y AC06 (guardarruedas desalineado que genera riesgo vial). Registra 10 alcantarillas ejecutadas (4 con remates pendientes) y 31 limpiezas.
- **Simijaca y Tausa:** Frentes inactivos en obra. Para Simijaca, el contratista radicó la propuesta técnica alternativa YVY-363-2026 para atender 2,26 km de pavimento existente deteriorado. Tausa registra 4 limpiezas acumuladas.

1.3 Provincia de Rionegro:
- **La Palma:** Finalización de 11 alcantarillas (AC11, AC14, AC54a, AC54b, AC78, Cruces 4, 5 y 6, y Cruce 3 con observaciones en calidad de mezcla). AC69A terminada y AC30A suspendida por presencia de roca. Falta de implementación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) en sitio. Registra 16 limpiezas.
- **Villagómez:** Inicio de obras el 21 de julio con la instalación de tubería para 2 alcantarillas priorizadas (5A y 8) y fundido de losas/muros. Registra 7 limpiezas.
- **Yacopí:** Inactivo la primera semana por problemas de acceso de volquetas. El 10 de julio se realizó visita técnica con la alcaldesa Zuced Escobar e ICCU, anunciando el cambio de alcance técnico: reemplazo de la estabilización química por la construcción de placa huella en puntos críticos. Se trabaja en las alcantarillas 143 y 120.1.
- **Topaipí:** Inactivo a la espera de visita técnica para definir la intervención en 2 puntos críticos.

2. COMPONENTE FINANCIERO

2.1. Estado Financiero del Contrato de Obra No. 139 de 2025
Ejecución Plan de Inversión de Anticipo: Plan aprobado por $9.814.351.678 COP. Se han aprobado órdenes de operación por $3.092.445.119,39 COP (31,5% de ejecución), restando un saldo disponible por ejecutar de $6.721.906.558,61 COP (68,5%). Se han gestionado 30 solicitudes de órdenes (20 aprobadas, 10 observadas o desistidas).
Pagos de Caracterización: Facturas FC 2, FC 3 y FC 4 pagadas por $559.419.000 COP cada una (Total $1.678.257.000 COP, 75% de la etapa). El 25% final permanece retendio contra la aprobación total de los informes completos Fase I y II.

2.2. Estado Financiero del Contrato de Interventoría No. 220 de 2025
Actas de Costos: Actas 1 a 8 (esta última es un acta acumulada de los meses de abril de 2025 a octubre de 2025 donde se cobraron solo los OPS y de noviembre de 2025 a febrero de 2026 de todo el personal) pagadas por $2.628.156.637 COP (68% de ejecución). El Acta No. 9 se encuentra en trámite de revisión (marzo, abril y mayo de 2026) por $727.430.173 COP (19%). Saldo oficial pendiente por pagar: $1.237.317.388 COP (32%).
Amortización del Anticipo: Amortizados $197.812.817 COP en las actas 1 a 8, registrando un saldo a favor del ICCU de $309.329.347 COP.

2.3. Seguimiento a Precios Unitarios No Previstos (APU)

2.3.1. APUs Aprobados (NP 01 a NP 06)
Estos cuentan con concepto favorable de la interventoría a través del oficio ICCU-S-414-2026
- **NP 01, NP 02, NP 03:** Grava 3/4" para cama de tubo PVC y atraque (Ubaté, Rionegro, Almeidas).
- **NP 04, NP 05, NP 06:** Suministro e instalación de tubería PVC Novafort Ø=36" (Ubaté, Rionegro, Almeidas).

2.3.2. APUs en Revisión (NP 07 a NP 10)
Estos están pendientes de ajustar por el contratista:
- **NP 07:** Concreto fc=3000 psi para bases de placa huella en Yacopí.
- **NP 08:** Concreto ciclópeo clase G en Yacopí.
- **NP 09:** Cuneta de concreto en Yacopí.
- **NP 10:** Cunetas estabilizadas.

3. COMPONENTE AMBIENTAL
3.1. Evaluación General del PAGA
Calificado como **NO SATISFACTORIO** en las tres provincias debido al incumplimiento reiterado en la entrega de certificaciones de canteras, compra de agua en bloque, permisos de vertimientos, gestión de RCD, disposición de residuos peligrosos (RESPEL) y la falta de actualización del documento PAGA conforme a los requerimientos del ICCU del 29 de mayo de 2026. La interventoría emitió un nuevo apremio de multa (ICCU-S-345-2026) y actualizó el informe de presunto incumplimiento ambiental (ICCU-S-351-2026).

3.2. Evaluaciones Cuantitativas por Provincia
3.2.1. Provincia de Almeidas
Contó con personal ambiental en campo. Los informes mensuales de abril (V1) y junio (V0) fueron devueltos por graves inconsistencias e incoherencias en los volúmenes reportados de cantera, agua y RCD. PAGA aprobado en diciembre de 2025 (comunicado ICCU-S-410-2025), pero sin presentar la actualización exigida.

3.2.2. Provincia de Rionegro
El contratista NO dispuso de profesional ambiental en campo durante todo el mes de julio. PAGA aprobado en febrero de 2026 (ICCU-S-093-2026), pero el contratista incumplió la entrega de la versión actualizada. Informes de abril y junio devueltos.

3.2.3. Provincia de Ubaté
El contratista NO dispuso de profesional ambiental en campo durante el mes. PAGA aprobado en mayo de 2026 (ICCU-S-230-2026), pero no se entregó la actualización requerida por el comunicado ICCU-S-266-2026. Informes devueltos por falta de soportes.

4. COMPONENTE SOCIAL

4.1. Provincia de Almeidas (Desempeño Satisfactorio - 100% PAGA V.6)

- **Atención al Usuario**: Sede SAU en Chocontá (Edificio Santorini Center, Local 102) en operación con 8 jornadas presenciales en julio (martes y miércoles) y atención virtual de lunes a viernes.
- **PQRS:** Atención a la solicitud verbal del señor Tulio Quintero (Chocontá) mediante la construcción de la cuneta y rampa de acceso predial.
- **Divulgación:** Vallas informativas 100% instaladas en Chocontá (Agua Caliente), Manta (Manta Grande Abajo) y Sesquilé (Tierra Negra). Puntos Satélite de Información (PSI) actualizados el 8 y 9 de julio en los 3 municipios. Aprobación de 11 volantes informativos.
- **Propiedad y Empleo:** 36 actas de entorno y 53 de vecindad elaboradas (Chocontá y Manta)[69][70]. Vinculación de mano de obra no calificada local al 80% (mínimo exigido 50%). Sensibilizaciones de equidad de género el 16 y 23 de julio en Manta y Sesquilé.

4.2. Provincia de Ubaté (Deficiente / Inactivo):

- Atención al Usuario: Sin profesional social en campo la mayor parte del mes. Oficina SAU cerrada en Calle 7 # 4-120 (Ubaté) y línea telefónica inactiva. La interventoría aprobó la hoja de vida de Bibiana Andrea Fula Gómez (comunicado ICCU-S-344-2026 del 24 de julio), ingresando el 31 de julio.
- **PQRS:** Trámite de la queja de Mery Luz Ardila Guzmán (Susa) por disposición de material (oficios ICCU-S-312-2026 e ICCU-S-323-2026).
- **Incumplimientos:** Sin actualización de PSI, sin talleres, sin comités de participación y sin vallas informativas instaladas. Requerimientos emitidos mediante ICCU-S-325-2026 e ICCU-S-361-2026.

4.3. Provincia de Rionegro (Incompleto / 8 PQRS Vencidas)

- **Atención al Usuario:** SAU de La Palma (Calle 3 # 3-75) cerrada al público presencial; atención limitada a correo y WhatsApp.
- **PQRS Vencidas por Tiempos de Ley:** 8 solicitudes acumuladas sin respuesta oficial del contratista: Nidia León (Minipí de Quijano), Astrid Peña (La Cañada), Carlos Moreno, Yermain Niño, Jeisson Rodríguez, Luis León, Armando Caicedo y la solicitud colectiva laboral. Solicitud nueva abierta del topógrafo Omar Ardila por liquidación.
- **Divulgación:** 6 volantes informativos aprobados. Valla de La Palma reinstalada el 5 de julio y valla de Villagómez instalada el 22 de julio en la vereda Buena Vista. Ninguno de los 12 PSI fue actualizado.
- **Manejo Predial:** El contratista suspendió unilateralmente el levantamiento de actas de vecindad mediante el oficio YVY-260-2026, invocando complejidad media-baja. Vinculación de 6 trabajadores de mano de obra local en Villagómez.

5. COMPONENTE SST (Seguridad y Salud en el Trabajo)

5.1. Indicadores del SG-SST:
- **Accidentalidad y Morbilidad:** Cero (0) accidentes e incidentes laborales reportados en las tres provincias durante julio.
- **Cumplimiento:** Cobertura del 100% en inducciones, entrega de EPP, inspecciones preoperacionales y funcionamiento del COPASST e investigación de incidentes. Cobertura de capacitaciones al 80% y avance del Plan Anual de Trabajo al 47% acumulado.

5.2. Actividades y Inspecciones en Campo:
- **Almeidas:** Charlas preoperacionales (12 jornadas) y pausas activas (12 jornadas) para 5 trabajadores por sesión. Inspecciones de EPP en la estabilización de Manta y arreglo de cunetas en Chocontá.
- **Ubaté:** Inspección de seguridad en el frente de Ubaté sobre 5 equipos pesados y acompañamiento a 11 trabajadores en sitio.
- **Rionegro:** Acompañamiento en La Palma y Villagómez (socialización del PMT). Inspección preoperacional de mezcladora y planta eléctrica en La Palma sin novedades. **Hallazgo:** Se emitió un llamado de atención inmediato debido a que parte del personal en La Palma laboraba sin la dotación corporativa institucional.
- **Órganos Colegiados:** Reunión del COPASST realizada el 28 de julio (revisión de riesgos eléctricos y ergonomía) y del Comité de Convivencia Laboral (CCL) el 29 de julio de 2026.

RELACIÓN PROGRAMADO/EJECUTADO:
Incluir Resumen de Curva "S", indicando el % programado vs. Ejecutado a la fecha DD/MM/AAAA, y al final el % de atraso (en caso de existir)

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION


AVANCE FISICO DEL CONTRATO - ETAPA DE CARACTERIZACION

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	100,00%	95,36%	-4,64%
Durante el periodo	0,00%	0,00%	0,00%
Acumulado Actual	100,00%	**95,36%**	-4,64%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRI.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
19 meses - 566 dias	486	80	

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



5. BALANCE FINANCIERO DE LOS CONTRATOS		
NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO YVY	CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050
Anticipo	$10.330.896.504,00	$773.094.805,00
Pago No. 1	$559.419.000,00	$69.756.753,00
Pago No. 2	$559.419.000,00	$142.867.354,00
Pago No. 3	$559.419.000,00	$171.324.205,00
Pago No. 4	$0,00	$158.260.490,00
Pago No. 5	$0,00	$159.734.129,00
Pago No. 6	$0,00	$175.578.074,00
Pago No. 7	$0,00	$186.289.559,00
Pago No. 8	$0,00	$791.251.268,00
Valor Pagado Total	$12.009.153.504,00	$2.628.156.637
Saldo Pendiente por Cancelar	$ 22.427.168.176,00	$ 1.237.317.388,00
Porcentaje de ejecución	28,50%	85,60%
	NOTA ACLARATORIA: **1.** *El valor total reportado como pagado corresponde a la suma del desembolso del anticipo más los pagos efectuados mediante actas; sin embargo, este registro no implica que el contratista ni la interventoría hayan hecho uso de sus respectivos anticipos. A la fecha del presente informe de supervisión, la interventoría ha aprobado al contratista las órdenes 2, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 y 43 que representan un valor autorizado de* ***$4.564.042.605*** *, además de otras órdenes en proceso de revisión; por su parte, la interventoría tiene aprobadas siete solicitudes de uso de anticipo, con un monto ejecutado de* ***$773.094.805*** *. En cuanto a los pagos mediante actas, el contratista registra tres actas aprobadas correspondientes a la etapa de caracterización, quedando pendientes otros un pago de esta misma etapa, mientras que la interventoría cuenta con ocho actas aprobadas correspondientes a los meses de abril a diciembre de 2025 y enero a febrero de 2026, incluyendo el pago de los profesionales contratados por prestación de servicios* ***2.*** *El porcentaje de ejecución del contrato de obra corresponde al avance físico acumulado de la etapa de caracterización y de la etapa de ejecución. En cuanto al contrato de interventoría, el porcentaje de ejecución se determina con base en el personal vinculado hasta la fecha del presente informe.*	

6. SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES		
Se verificó pago de seguridad social y parafiscales y se deja registro en el formato REVISIÓN SEGURIDAD SOCIAL SUPERVISORES.(Adjunto) UNICAMENTE APLICA PARA CONTRATOS DE INTERVENTORIA Y Consultoría (MS-GC-FR-013 MODELO DE CÁLCULO DEL IBC Y EL VALOR A CANCELAR EN SALUD, PENSIÓN Y ARL A CONTRATISTAS O BENEFICIARIOS DE OPS EN LOS CONTRATOS - ICCU)	**Responsable diligenciamiento**	
	Responsable diligenciamiento	**EN REVISIÓN POR EL ÁREA DE SST**

7. IMAGEN INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL				
Verificación del uso adecuado de la imagen institucional	**Vallas**	**No**	**Chalecos**	**Sí**
	Cascos	**Sí**	**Otros**	**No**
Se verifica el cumplimiento de los requisitos de Seguridad industrial	**Sí**	**X**	**No**	

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO























9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El proyecto refleja un balance crítico marcado por un atraso del 4,64% en la etapa de caracterización tras el incumplimiento en la entrega de estudios para 7 municipios y observaciones emitidas a los informes de Manta, Chocontá y Ubaté—, lo que mantiene la etapa de ejecución (Fase III) en apenas un 18,49% de avance físico, concentrado en obras de drenaje y frentes de estabilización en Manta (2.459,70 mL acumulados), Chocontá (vereda Agua Caliente) y Ubaté (2.190 mL en Patera Centro), junto con 11 alcantarillas finalizadas en La Palma y la concertación del cambio de alcance técnico a placa huella en Yacopí; esta condición de retraso se acentúa en el componente ambiental, calificado como no satisfactorio en las tres provincias (Almeidas 29,15%, Rionegro 24,99% y Ubaté 24,99%) con informes devueltos por inconsistencias de volúmenes y la ausencia de profesionales en sitio que derivaron en apremios de multa (comunicado ICCU-S-345-2026) e informe de presunto incumplimiento (ICCU-S-351-2026), así como en el componente social por la inactividad de las sedes SAU en Ubaté y Rionegro y la acumulación de 8 PQRS vencidas por tiempos de ley sin respuesta del contratista.

10- ANEXOS

ICCU-I-2026-0010756 "Reiteración de solicitud – Actualización de análisis técnico y contractual sobre el presunto incumplimiento del Contrato ICCU-139 de 2025."
ICCU-I-2026-0010752 "Requerimiento para el cierre de la etapa de caracterización"
ICCU-S-314-2026 “Seguimiento al cronograma “pendientes ambientales” presentado con su comunicado YVY-332-2026. Plazo perentorio de entrega de información fecha máxima miércoles 15 de julio de 2026”.
ICCU-S-320-2026 “Incumplimiento compromiso para la terminación de obras de construcción de alcantarilla 120.1 (85) y 143 en el Municipio de Yacopí”.
ICCU-S-325-2026 “ Requerimiento por incumplimiento de obligaciones del Componente Social y solicitud de cumplimiento inmediato.”.
ICCU-S-340-2026 “Requerimiento por incumplimiento en las actividades del Plan de Gestión Social y No presencia permanente en campo de la Profesional Social en la Provincia de Rionegro – Contrato de Obra No. 139 de 2025”.
ICCU-S-343-2026 “Respuesta oficio YVY-284-2026, Revisión Informe Fase II - Manta”.
ICCU-S-345-2026 “Apremio por incumplimientos ambientales por Provincia acorde al Cronograma de cumplimiento ambiental presentado con su comunicado YVY-332-2026. Reiteración a nuestro comunicado ICCU-S-314-2026.”.
ICCU-S-353-2026 “Reiteración incumplimiento actividades de Topografía y Observaciones a los levantamientos”.
ICCU-S-351-2026 “Respuesta a comunicados ICCU-I-2026-0009744 e ICCU-I-2026-0010756 - Actualización del estado del incumplimiento acorde al Informe que sustenta el presunto incumplimiento ambiental presentado con nuestro comunicado ICCU-S-195-2026.
ICCU-S-356-2026 “Respuesta oficio YVY-299-2026, Revisión Informe Fase II - Choconta”.
ICCU-S-361-2026 “Requerimiento por incumplimiento al Plan de Contingencia y a las obligaciones del Componente Social. Radicado YVY-366-2026 en la provincia de Ubaté”
ICCU-S-365-2026 “Respuesta oficio YVY-307-2026, Revisión Informe Fase II – Ubate Vr 5”

FUNCIONARIOS / CONTRATISTAS

NOMBRE	CARGO	FIRMA - ELABORÓ
GABRIEL LOZANO	SUPERVISOR Y GESTOR	
NOMBRE	CARGO	FIRMA - SUPERVISOR(A)
GABRIEL LOZANO	SUPERVISOR Y GESTOR	
FECHA DEL PRESENTE INFORME	lunes, 10 de agosto de 2026	