INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO OBRA PUBLICA N° 122 DE 2026	
Informe Parcial *Del Informe No. **1***	*Informe Final X*
Periodo del Informe:	*Del 6 de agosto del 2026 hasta el 26 de octubre de 2026*
Fecha en la que se rinde en informe:	*26 de octubre de 2026*
1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
Contratista:	CONSORCIO SUCRE.
NIT / C.C.	902.074.329-7
Supervisor	ROBERTH LEONARDO ROCHA ALARCON
Cargo	Secretario de Infraestructura y Planeación
Objeto del Contrato o Convenio	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DEL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA PLAYA SECTOR EL RIO TRAMO 2 Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DEL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA SUCRE SECTOR RASTROJOS CURVA DEL GUAL Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DEL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA SANTUARIO SECTOR PIEDRA HERRADA EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA, CUNDINAMARCA.**
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio	10/06/2026.
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	06/08/2026
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	**2026000166 del 5 de marzo del 2026**
Registro Presupuestal	**2026000307 del 11 de junio del 2026**
Valor Inicial del Contrato o Convenio	DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MONEDA CORRIENTE M/CTE ($ 293.997.651)
Adición 1	*XXXXXXXX*
Valor Total del Contrato	DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MONEDA CORRIENTE M/CTE ($ 293.997.651)
Plazo de Ejecución Inicial	*Tres (3) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos necesarios para su ejecución.*
Prorroga N°	N/A

Plazo de Ejecución Final	*Tres (3) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos necesarios para su ejecución.*
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	5 de noviembre de 2026
Suspensión (según aplique)	N/A
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	N/A
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	N/A
Cesión / Terminación Anticipada	N/A
Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Garantía de Cumplimiento	14-44-101265130
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	14-40-101082984

2. *DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:*

El contratista desarrollo las siguientes actividades contractuales durante el periodo comprendido entre el 6 de agosto del 2026 hasta el 26 de octubre de 2026:



3. *PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO*

COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	VALOR

4. *BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN)*

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del Contrato / Convenio		
Valor Adición		

Valor Ejecutado		
Saldo a favor del Contratista		
Saldo a favor de la Entidad para liberar		
Sumas iguales		

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN)

N/A

6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)

N/A

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

En mi calidad de supervisor del CONTRATO DE OBRA N° *122-2026*, CERTIFICO que el contratista CONSORCIO SUCRE., identificado con Nit. 902.074.329-7, cumplió a satisfacción con las obligaciones contractuales adquiridas, por lo que se procede a AUTORIZAR el pago correspondiente, **NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL CERO NOVENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE M/CTE ($** 95.980.098**).**

Igualmente se certifica que el contratista realizó los pagos de seguridad social, salud, pensiones y riesgos profesionales correspondientes al mes de agosto y septiembre de 2026. Según lo establecido en el contrato, a la fecha el avance de ejecución del contrato es del *33.33* %.

ING. ROBERTH LEONARDO ROCHA ALARCON
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEACIÓN
Supervisor Contrato CPSP 122-2026.

SERVIDOR PÚBLICO	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
Nombre	**ING. JAIME A. SANTANA GUTIERREZ**	**ING. ROBERTH L. ROCHA ALARCON**	**ING. ROBERTH L. ROCHA ALARCON**
Cargo	Profesional de apoyo	Secretario de Infraestructura y Planeación	Secretario de Infraestructura y Planeación
Fecha	29/10/2026	29/10/2026	29/10/2026
Firma			