INFORME DE SUPERVISIÓN
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

INFORME DE SUPERVISIÓN No: 05

TIPO INFORME: MENSUAL (X) FINAL ( )

FECHA: 21 de octubre del 2026

MES DE INFORME: SEPTIEMBRE-2

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA No:	112-GINREDPA-2026		
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES OCEANOGRÁFICAS E HIDROGRÁFICAS DEL PACIFICO, EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA Y CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS.		
CONTRATISTA:	FRAMONTA S.A.S		
NIT / C.C:	901.564.361-2		
FECHA SUSCRIPCIÓN:	16 de junio 2026	FECHA DE INICIO:	18 de junio 2026
FECHA TERMINACIÓN:	18 de diciembre 2026	FECHA DE TERMINACIÓN MODIFICATORIO: *Según aplique	
VALOR INICIAL CONTRATO:	$1.606.197.723,61	VALOR FINAL CONTRATO: *Cambia según modificatorios	$1.606.197.723,61
SUPERVISOR:	TNESP VIAFARA SHEK HIAN MAURICIO		
DEPENDENCIA:	CCCP		

INFORMACIÓN RUBRO PRESUPUESTAL		
TIPO GASTO	CÓDIGO	VALOR
INVERSION	**C-1504-0100-8-10103B-1504008-02**	**$1.606.197.723,61**
	VALOR TOTAL	**$1.606.197.723,61**

Dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de 1993 "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública"; Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública"; Resolución 4130 de 2022 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación y Convenios del Ministerio de Defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras" y la Resolución No. 4223 de 2022 "Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, unas funciones de carácter administrativo y se dictan otras disposiciones"; en el presente informe se deja constancia que los bienes/servicios/obras/actividades desarrolladas, por el contratista en el periodo descrito anteriormente, que se desagregan a continuación acuerdo a las obligaciones específicas establecidas en el contrato/convenio/orden de compra y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción.

1. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRÓRROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMÁS.

(Relacione en el cuadro si existen modificatorios, adiciones, reducciones, prórrogas, suspensiones, reanudaciones, apalancamiento, reserva presupuestal y demás que corresponda al contrato / convenio / orden de compra, **de lo contrario NO diligencie el campo**).

ÍTEM	Indique el tipo de actuación (modificación, adición, reducción, prórroga, suspensión, reanudación, apalancamiento, reserva presupuestal y demás) y número del documento.	FECHA	MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique).	VALOR ADICIÓN Y/O REDUCCIÓN (Cuando aplique)	DESCRIPCIÓN
1.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2. VALOR DEL CONTRATO /CONVENIO / ORDEN DE COMPRA.

MIL SEISCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($1.606.197.723,61) INCLUIDO A.I.U. e IVA SOBRE LA UTILIDAD Y DEMÁS EROGACIONES CORRESPONDIENTES

TIPO contrato /convenio / orden de compra	CONCEPTO	VALOR (EN PESOS O DIVISAS)	VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA)	VALOR TOTAL (EN PESOS O DIVISAS)
CONTRATO DE OBRA. N° 112 GINREPA-2026	INICIAL	**$ 1.606.197.723,61**	$	$ 1.606.197.723,61
	ADICIÓN	**$**	$	$
	REDUCCIÓN	$	$	$
			TOTAL	**$ 1.606.197.723,61**

3. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

3.1. RESUMEN DE PÓLIZAS

Garantía No: 560-47-994000200575 Anexo: 0
Compañía: Aseguradora Solidaria de Colombia
Fecha de Aprobación: 17/06/2026

AMPAROS	%	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	**20**	**16/06/2026**	**20/04/2027**	**$ 321.239.544,72**
Anticipo o Pago Anticipado	-	-	-	-
CALIDAD (De los bienes o servicios)	-	-	-	-
CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)	-	-	-	-
Salarios y Prestaciones Sociales	**5**	**16/06/2026**	**20/12/2029**	**$ 80.309.886,18**
Estabilidad y Calidad de Obra	**20**	**18/12/2026**	**18/12/2031**	**$ 321.239.544,72**

Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 560-74-994000037876 Anexo: 0
Compañía: Aseguradora Solidaria de Colombia
Fecha de Aprobación: 17/06/2026

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	**16/06/2026**	**20/12/2026**	$ 350.181.000
RCE PATRONAL			

CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS			
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS			
GASTOS MEDICOS			
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA			

4. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO (Contrato convenio/orden de compra o adición)	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		VIGENCIAS FUTURAS (Si aplica)	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	
		No.FECHA	VALOR CDP	AUTORIZACION MINHACIENDA (indicar soporte, No. valor y fecha)	No. FECHA	VALOR CRP
CONTRATO DE OBRA. N° 112 GINREPA-2026	2026	15226 2026-03-26	$ 1.700.000.000,00	N/A	13926 2026-06-17	$ 1.606.197.723,61

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

5.1. RECEPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS / OBRAS EJECUTADAS / SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCIÓN

(Si en fase precontractual se ponderaron bienes/obras/servicios ofertados, deben entregarse y detallarse en cuadro separado)

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO CONTRATADO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ACUERDO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO	CANTIDAD RECIBIDA	MES DE ENTREGA DEL BIEN Y/O SERVICIO
1.1.	Localización y replanteo topográfico de acuerdo a las necesidades específicas del proyecto, como insumo para la elaboración de planos. Esta actividad se llevará acabo según las indicaciones y necesidades del supervisor del proyecto.	DIA	10,00	2,00	JULIO
1.1.2	Desmonte de teja de cubierta ajover existente. Incluye disposición en sitio autorizado, equipo de trabajo en alturas requerido.	M2	1369,14	1369,14	SEPTIEMBRE
1.1.3	Desmonte de tuberia PVC existente con tramos deteriorados o afectados Incluye disposición en sitio autorizado, equipo de trabajo en alturas requerido.	ML	40	40	SEPTIEMBRE
1.1.4	Restauración de la estructura metálica de la cubierta en áreas con deterioro. Incluye limpieza mecánica de óxido, la aplicación de wash primer, pintura anticorrosiva y dos manos de esmalte base aceite mate color tipo óxido. Previo a la intervención, el contratista deberá realizar una inspección, entregar un informe de las áreas a intervenir y obtener la	M2	220,00	167,00 53,00	JULIO AGOSTO

	autorización del supervisor. Además, se utilizarán andamios y equipo de trabajo en alturas, en caso de ser necesario, para garantizar una restauración completa y efectiva de la estructura. El costo se calculará por metro cuadrado de área limpia de la perfilería.				
1.1.5	Suministro e instalación de cubierta monolítica tipo panel tipo sándwich MONOROOF o superior, inyectada en línea continua con poliuretano PUR de espesor 40 mm (libre de CFC y HCFC) y densidad real de 38 Kg/m3 ± 2; ancho útil 1,0m (1000mm); cara externa con geometría de 4 crestas separadas 333,3cm y altura de cresta de 42mm, en lámina de acero galvanizado prepintado poliéster estándar calibre 24 y Color RAL 6005; cara interna en papel vinyl y/o foil.	M2	1369,14	88,11 144,79 989,77	JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
1.1.6	Suministro, transporte e instalación de caballetes en lámina calibre 24, pintados con pintura tipo poliéster secada al horno en ambas caras, con desarrollo hasta 600 mm. El servicio incluye el sello necesario para su correcta instalación.	ML	121.24	20.00 101.24	AGOSTO SEPTIEMBRE
1.1.7	Suministro, transporte e instalación de remates en lámina calibre 24, pintados con pintura tipo poliéster secada al horno en ambas caras, con desarrollo hasta 300mm. El servicio incluye el sello necesario para su correcta instalación. (En todo el perimetro de la estructura)	ML	129.36	5.17	AGOSTO
1.1.8	Instalación de bajante en tubería de 4" PVC. Incluye ensamblaje y fijación adecuada de las piezas para garantizar un sistema de drenaje eficiente y sin fugas.	ML	85	65	SEPTIEMBRE
1.1.10	Suministro, transporte e instalación de salida sanitaria para 4", incluyendo todos los accesorios necesarios para su correcta instalación. El item cubrirá hasta un recorrido máximo de tubería de 2 metros. La instalación deberá realizarse utilizando limpiador, soldadura y teflón apropiados, garantizando que la salida no presente fugas, fisuras ni ninguna otra anomalía.	UND	17	10	SEPTIEMBRE
1.1.11	Revisión y reparación de salida sanitaria existente para 4", incluyendo todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. El item cubrirá hasta un recorrido máximo de tubería de 2 metros. La revisión deberá realizarse utilizando limpiador, soldadura y teflón apropiados, garantizando que la	UND	15	8	SEPTIEMBRE

	salida no presente fugas, fisuras ni ninguna otra anomalía.				
1.1.12	Pases en viga canal para la construcción de tragantes. Incluye la reparación estructural con acero de refuerzo, asegurando la integridad y resistencia de la viga tras la modificación.	UND	17	10	SEPTIEMBRE
1.1.13	Suministro y construcción de caja de inspección de 0.80 m x 0.80 m. Incluye exacavación, concreto impermeabilizado para la placa y muros, cañuelas internas con tuberia, marco metálico y tapa de concreto de 3000 PSI.	UND	5	2	SEPTIEMBRE
1.1.15	Sondeo y limpieza de red de aguas lluvias existente con 14 bajantes de 3 metros aprox. Incluye la inspección mediante cámaras especializadas para identificar obstrucciones o daños en las tuberías y bajantes. Posteriormente, se procederá a limpiar y desobstruir los sistemas utilizando equipos a presión o aspiradores, eliminando sedimentos, hojas, raíces y otros materiales que puedan bloquear el flujo de agua.	UND	1.00	1.00	AGOSTO
1.1.16	Desmonte de cerchas o estructura de madera de cubierta existente. Incluye disposición en sitio autorizado	M2	161,99	161,99	SEPTIEMBRE
1.1.17	Diseño, suministro e instalación de cubierta en estructura metálica sobre estructura de concreto existente. El proyecto incluye la instalación de cerchas, correas y elementos de fijación, como platinas, anclajes y pernos, así como soldaduras de acabado y presentación. El proceso contempla la aplicación de wash primer, anticorrosivo y dos manos de esmalte base aceite mate, en color por definir, además de la realización de ensayos en soldaduras, anticorrosivos y pinturas. También se utilizarán andamios y equipo especializado para trabajos en alturas, en caso de ser necesario, con el objetivo de garantizar una restauración completa y efectiva de la estructura.	M2	161,99	70	SEPTIEMBRE
2.1.1	Reparación de muros con humedad internos. Incluye escarificación y retiro de material suelto, aplicación de mortero y estuco plástico, filos y dilataciones con acabado en pintura tipo 1 blanco (3 manos), incluye todo el material y equipo necesarios para esta actividad. Previo a la intervención, el contratista deberá realizar una inspección, entregar un informe de las áreas a intervenir y obtener la autorización del supervisor. (Areas con humedad en el CCCP)	M2	55,26	50,00 5.26	JULIO AGOSTO

2.1.4	Reparación de muros con humedad exteriores. Incluye escarificación y retiro de material suelto, aplicación de mortero y estuco plástico, filos y dilataciones con acabado en pintura koraza blanco (3 manos), incluye todo el material y equipo en alturas necesarios para esta actividad. Previo a la intervención, el contratista deberá realizar una inspección, entregar un informe de las áreas a intervenir y obtener la autorización del supervisor. (Fachada	M2	18.91	18.91	AGOSTO
2.1.6	Demolicón de enchape existente en pared. La disposición certificada se paga en su respectivo ítem (Laboratorio de microbiologia, laboratorio de quimica, laboratorio de biologia y piso oficina del director DCCCP).	M2	210,00	176,03	JULIO
2.1.7	Construcción de pañete en muros con mortero en proporción 1:3. Incluye preparación de superficie, filos, dilataciones y acabado uniforme. (Laboratorio de microbiologia, laboratorio de quimica, laboratorio de biologia)	M2	210	119.00 91	AGOSTO SEPTIEMBRE
2.1.8	Construcción de pañete en muros con mortero en proporción 1:3. Incluye preparación de superficie, filos, dilataciones y acabado uniforme. (Laboratorio de microbiologia, laboratorio de quimica, laboratorio de biologia)	ML	68.7	4.81 57.19	AGOSTO SEPTIEMBRE
2.1.13	Demolición manual de muro e= 0.10-0.15 m. La disposición se paga en su respectivo ítem	M3	30,00	0,76 0.24	JULIO AGOSTO
2.2.1	Desmonte de sanitario y sondeo de tubería de desagüe para garantizar la evacuación adecuada. Inclue montaje del sanitario existente. (Bateria de hombres y mujeres)	UND	3.00	3.00	AGOSTO
2.2.2	Desmonte de orinales, sondeo y/o mantenimiento de la tubería de desagüe para garantizar una evacuación adecuada, asegurando el buen funcionamiento del sistema de desagüe. Inclue montaje del sanitario existente.	UND	1.00	1.00	AGOSTO
2.2.3	Inspección de red sanitaria de sifones de piso con sondeo de tubería de desagüe para garantizar la evacuación adecuada. Incluye cambio de accesorios en la salida, limpieza de red (Bateria de hombres y mujeres)	UND	2.00	1.00 1.00	AGOSTO SEPTIEMBRE
2.2.5	Sondeo e inspección de la red de agua residual del laboratorio para la identificación de fallas, obstrucciones o fugas, incluyendo la revisión de las salidas sanitarias existentes. Comprende la realización de pruebas de	UND	1.00	1.00	AGOSTO

	estanqueidad y la entrega de un informe técnico como soporte para la posterior reparación.				
2.2.6	Sondeo e inspección de la red de agua de suministro del laboratorio para la identificación de fallas, obstrucciones o fugas, incluyendo la revisión de las salidas hidráulicas existentes. Comprende la realización de pruebas de presión y la entrega de un informe técnico como base para la posterior reparación.	UND	1	1	SEPTIEMBRE
2.2.7	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC sanitaria de 2" para aguas residuales o lluvia, enterrada y/o empotrada por losas. Incluye materiales, accesorios, soldadura, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La obra civil se facturará en su ítem correspondiente.	ML	45	25	SEPTIEMBRE
2.2.8	Suministro, transporte e instalación de salida sanitaria de 2" con accesorios hasta el tapón de prueba, para un recorrido máximo de 2 m. Incluye limpiador, soldadura y teflón.	UND	9	5	SEPTIEMBRE
2.2.11	Desmonte y retiro de red deteriorada, conforme a los hallazgos de la inspección inicial.	ML	90	40	SEPTIEMBRE
2.3.1	Desmonte de cielo raso en PCV existente, incluye disposición final	M2	982,50	975,00 7.50	JULIO AGOSTO
2.4.2	Desmonte de ventanería existente. Incluye disposición final en sitio autorizado (Oficina de planeación y oficina de Oceanica)	M2	7,58	5,85	JULIO
2.4.10	Demolición de enchape de mesón de cocina. La disposición de paga en su item respectivo (Pantry)	M2	6,16	6,14	JULIO
2.5.1	Demolicón de zocalo recto. Incluye retiro manual, limpieza de superficie base y acopio interno. No incluye disposición final. (Oficina DCCCP)	ML	48,13	48,13	JULIO
2.5.2	Demolicón de enchape o baldosa existente en piso. La disposición certificada se paga en su respectivo item (Laboratorio de microbiologia, laboratorio de quimica, laboratorio de biologia y piso oficina del director DCCCP).	M2	398,58	151,32 50.68 196.58	JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
2.5.3	Demolición de mesones, muros o entrepaños en concreto con recubrimiento en enchape existente. Incluye cortes necesarios, demolición manual o mecánica controlada, acopio interno del material resultante dentro del área de obra, protección de áreas adyacentes y limpieza del frente de trabajo. No incluye disposición final de escombros, la cual se pagará en	M2	95,00	93,55	JULIO

	el ítem correspondiente. (Laboratorio de microbiologia, laboratorio de quimica, laboratorio de biologia)				
2.7.3	Desmonte de aire acondicionado, y traslado a donde el supervisor del cccp defina	UND	3,00	1,00 2.00	JULIO AGOSTO
2.8.1.1	Desmonte de puntos electricos incluye tomas, luminarias, interruptores, tuberia, cajas, cableado y demas elementos y disposicion final de escombro en sitio autorizado	UND	250,00	250,00	JULIO
2.8.4.1	Retiro de acometida existente. incluye disposición en lugar autorizado	ML	288.00	128.20 1.8	AGOSTO SEPTIEMBRE
3.3	Desmontaje de sillas del auditorio, traslado y acopio, mantenimiento y posterior reinstalación una vez realizada la reparación del techo. Este servicio incluye el cambio de tornillos para el anclaje de las sillas, el reemplazo de las chapillas de color negro en las tablas de apoyo y la pintura de la perfilería metálica en las áreas con deterioro.	UND	63,00	63,00	JULIO
4.1	Retiro y disposición de residuos de RCD (Residuos de Construcción y Demolición).	M3	40,00	36,24	JULIO
4.2	Aseo general	UND	1,00	0,12 0.06	JULIO AGOSTO

Hasta el momento del diligenciamiento de este formato, se ha cumplido con el objeto y alcance del contrato en un: **32.87%** (Cuantifique físicamente el porcentaje)

5.1.1 RELACIÓN DE OBLIGACIONES PARA CONTRATISTAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL		
OBLIGACIONES (Las estipuladas como especificas en la minuta del contrato)	**ACTIVIDADES (Desarrolladas en el mes referente a la obligación)**	**PRODUCTOS (Con respecto a la actividad desarrollada)**
N/A	**N/A**	**N/A**

5.2 PRUEBA DE RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES / OBRAS / SERVICIOS:

*Según objeto contractual, si aplica de lo contrario obviar.

Como prueba de recepción a satisfacción de los bienes/obras/servicios contratados el supervisor de conformidad con los artículos 83 "*Supervisión Contractual*" y 84 "*Facultades y Deberes de los Supervisores y los Interventores*" de la Ley 1474 de julio 12 de 2011 que ordena el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico, sobre el cumplimiento del objeto del contrato se relaciona la siguiente información y soportes: N/A

5.3 RECEPCIÓN DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE

* Aplica para bienes, servicios y obras.

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN		RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	% DE EJECUCIÓN TRAMITADO
		No. y FECHA	VALOR	No. y FECHA	VALOR		
1	2026	No. FE 47 19-08-2026	$ 59.024.740,83	ACTA No.1 19-08-2026	$ 59.024.740,83	C-1504-0100-8-10103B-1504008-02	3.67 %
2	2026	No. FE 48 24-09-2026	$ 70.000.000,00	ACTA No.2 24-09-2026	$ 70.000.000,00	C-1504-0100-8-10103B-1504008-02	4.36 %
3	2026	No FE 50 21-10-2026	$362.382.982,48	ACTA No.3 21-10-2026	$362.382.982,48	C-1504-0100-8-10103B-1504008-02	22.56%
	TOTAL DE EJECUCIÓN TRAMITADO						30.59 %

5.4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.606.197.723,61
PAGO ANTICIPADO (Cuando Aplique)	$0
VALOR PAGADO ACTA No.1	$ 59.024.740,83
VALOR PAGADO ACTA No.2	$ 70.000.000,00
TOTAL VALOR PAGADO	**$ 129.024.740,83**
VALOR ACTA EN TRÁMITE	**$362.382.982,48**
SALDO	**$1.114.790.000,30**

5.5. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES PARAFISCALES

El supervisor certifica que fueron revisados y verificados los aportes en su cumplimiento dentro de los tiempos establecidos para el pago de la misma.

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los sistemas de seguridad social integral en salud, pensiones y riesgos laborales, constatando en línea acuerdo planilla adjunta y certificado adjunto, en los registros en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, tal como lo ordena el artículo 99 "Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.", del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, encontrando que se encuentra al día.

Tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia certificación expedida 05 de OCTUBRE de 2026], suscrito por el REPRESENTANTE LEGAL – MARIA CAMILA RODRIGUEZ LOSADA en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos correspondientes a los últimos seis meses, esta supervisión verifica y da fe de lo propio.

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecidos en la matriz de riesgos que hace parte integral de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato/convenio/orden de compra bajo supervisión, evidenciándose que no hay materialización de los mismos.

7. INFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDÓNEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

No se presenta novedad especial.

8. ANEXOS AL INFORME:

- Informes semanales

El Supervisor tiene la obligación legal de remitir al Área de Seguimiento de Contratos de la Unidad Ejecutora, dentro de los términos aquí establecidos, copia de todos los documentos soporte de la supervisión y los conceptos y observaciones de las modificaciones al mismo, para garantizar que se realicen los trámites a que haya lugar en el menor tiempo posible. (Ministerio de Defensa - Resol. 4130 de 2022 mediante la cual se expide el Manual de Contratación del Ministerio de Defensa).

9. CRITERIOS ADICIONALES:

- Para Convenios OFFSET presentar soportes de recepción de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción (cuando aplique).
- Señalar el periodo vigencia de las garantías, posteriores al término de ejecución del contrato y hacerlas efectivas, si es el caso (cuando aplique).

NOTA: La Fecha máxima liquidación contrato/convenio/orden de compra es 4 meses desde la terminación del contrato.

Atentamente,

TNESP VIAFARA SHEK HIAN MAURICIO
1059987034
CCCP
112-GINREDPA-2026
subdirectorcccp@dimar.mil.co