


PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2 del 05/02/2021	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE – CBC - SENA REGIONAL CESAR
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Luz Estela Martínez Martínez
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.2080704
TIPO DE CONTRATO:	Suministro
OBJETO:	Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema smart grid, para la modernización y certificación del ambiente de energía fotovoltaica programa eficiencia energética sistema de puesta a tierra, incluidos aparatos de conexión y control para la sede centro biotecnológico del caribe Regional Cesar.
VALOR:	TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS ($389.657.157) MCTE
CONTRATISTA:	CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S
NIT:	900613108-2
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Valledupar
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	24/12/2020
FECHA DE INICIO:	24/12/2020
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	7 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS ($389.657.157) MCTE
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS ($389.657.157) MCTE
PRÓRROGA No 1:	De acuerdo oficio presentado a través de la plataforma SECOP II, con fecha del 29 de diciembre de 2020 el

	contratista CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S solicita prorroga por 25 días calendario para el cumplimiento cabal del contrato manifestando que en cumplimiento de los Decretos 1168 de agosto de 2020 y su complementario Decreto 1550 de noviembre 25 de 2020 se han generado algunas restricciones como es EL AUTO AISLAMIENTO PREVENTIVO y que sus técnicos reclaman como un Derecho surgido de estos decretos, lo cual para el caso que les asiste constituye una FUERZA MAYOR, pues estos técnicos están designados para hacer la correspondiente instalación del sistema fotovoltaico, que hace parte del mismo Contrato y que alegan su derecho al "Aislamiento Preventivo" por tener parientes de la tercera edad y que encuentran muy riesgoso viajar en esta época, debido a las comprobadas aglomeraciones de viajeros, que acogidos a los mismos Decretos refuerzan esa FUERZA MAYOR. Conforme a lo anteriormente expuesto, el contratista solicitó prorrogar el plazo de ejecución en 25 dias, la cual fue aprobada por parte de la Subdirección del Centro Biotecnológico del Caribe - CBC, hasta el 24 DE ENERO DE 2021.
FORMA DE PAGO:	El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a pagar el valor del contrato subordinado a las apropiaciones que del mismo se hagan del presupuesto de la siguiente manera: El SENA cancelara al contratista en un solo pago, previo cumplimiento del respectivo trámite administrativo y cumplimiento de los siguientes requisitos: **A. POR PARTE DEL CONTRATISTA:** Presentación de la Factura, Acreditación de encontrarse al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, mediante la presentación de las planillas de pago correspondientes al periodo facturado. Estos documentos deben soportarse en el secop II cumpliendo el procedimiento establecido la circular No. 01-3-2020-000065 de 2/04/2020 Alcance circular N°01-3-2020-000054, Lineamientos trámite de pago Contratistas del SENA y/o la que se encuentre vigente para ello.

	B. POR PARTE DEL SENA: El informe de supervisión suscrito por el Supervisor del contrato. Del Derecho de Turno: Según lo señalado en el Art. 19 de la Ley 1150 de 2007, EL SENA respetará el orden de presentación de los pagos por parte de los contratistas. No obstante, si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para pago sólo empezará a contarse desde la fecha en que se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación alguna por parte del SENA. El pago al que se obliga EL SENA por el presente acto, queda subordinado a la aprobación del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1. Ejecutar el objeto del presente contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas y técnicas indicadas por la Entidad en su estudio previo, pliego de condiciones y de acuerdo con la propuesta presentada.	Entrega e instalación de equipos solicitados en el contrato en el tiempo establecido y de acuerdo con la prorroga solicitada y aprobada.	Equipos en las cantidades y calidad solicitada. Equipos instalados
2. Realizar la entrega de manera oportuna y de conformidad con las especificaciones técnicas y demás condiciones indicadas en el numeral 2.3 de este documento.	Entrega de equipos oportunamente y dentro del tiempo acordado en el contrato y prorroga aprobada	Equipos entregados e instalados en las cantidades y calidad solicitada en las fichas tecnicas
3. Entregar los elementos con seriedad, responsabilidad, profesionalidad, eficiencia, oportunidad y calidad, así como dar cumplimiento a todas y cada una de las especificaciones y	Entrega de equipos oportunamente y dentro del tiempo acordado en el contrato y prorroga aprobada	Equipos entregados e instalados en las cantidades y calidad solicitada en las fichas tecnicas

características técnicas señaladas en cada etapa del proceso.		
4. Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el SENA por conducto del Supervisor.	Revision del los item estipulados en el contrato	Ejecución del contrato sin inconvenientes
5. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía al Supervisor del Contrato.	Solicitud de proroga por condiciones de pandemia	Prorroga solicitada y aprobada
6. Remplazar los bienes, productos o elementos que resulten defectuosos o de mala calidad. Igualmente deberá restituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega, los bienes, productos o elementos defectuosos o de especificaciones diferentes o mayores a los requeridos. Si El Contratista no restituye los bienes, productos o elementos defectuosos dentro del término señalado por el SENA, este procederá a declarar el siniestro de incumplimiento y/o solicitar el pago de las multas señaladas en el contrato.	No hubo necesidad de reemplazo de equipos	No aplica
7. Tener en cuenta las especificaciones técnicas del servicio las cuales nunca podrán ser inferiores a los requisitos exigidos por la entidad.	Revisar las características de cada equipo frente a la solicitud en el anexo técnico del contrato	Equipos en las cantidades y especificaciones y técnicas descrita en el anexo técnico
8. Sostener el valor de los bienes ofertados dentro de la ejecución del contrato.	No hubo cambios en lo valores por parte del contratista	No aplica

9. Cumplir con los plazos establecidos en cada etapa del proceso de contratación y en especial con los determinados para a constitución de las garantías, las cuales deberán ser presentadas para su aprobación dentro de los tres (3) días siguientes al perfeccionamiento del contrato, asimismo se compromete a tramitar las modificaciones que le sean solicitadas. Si el CONTRATISTA no restituye los bienes, productos o elementos defectuosos dentro del término señalado por el SENA, éste podrá proceder a declarar el siniestro de incumplimiento y/o a solicitar el pago de las multas señaladas en el contrato.	Solicitud de prorroga por parte de contratista y aprobación por parte del SENA, y actualización de polizas de garantía	Prorroga aprobada en SECOP II Polizas actualizadas en SECOP II
10. Avisar al SENA dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos del SENA.	Solicitud de proroga por parte del contratista	Solicitud de prorroga aprobada en SECOP II
11. Avisar al SENA, dentro del día hábil siguiente de conocida su existencia, la causal de incompatibilidad o inhabilidad sobreviniente.	No se presentó	No aplica
12. El Contratista es el único responsable por la vinculación de su personal y la	El contratista manejo su equipo de trabajo	No aplica

celebración de subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que el SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos.		
13. Encontrarse a paz y salvo por el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a Caja de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, mediante certificación a la fecha, expedida por el Revisor Fiscal o el Representante Legal – de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.	Entrega de soportes de pago	Documentos soporte de pago seguridad social y parafiscales.
14. Hasta tanto no exista entrega a satisfacción expedida por el supervisor del contrato, el CONTRATISTA deberá responder por su cuenta y riesgo de los elementos objeto de la presente contratación, de acuerdo con las especificaciones técnicas exigidas por la entidad.	Elaboración de acta de recibido a satisfacción una vez entregada la totalidad de los equipos de acuerdo con la fecha final del contrato	Acta de recibido a satisfacción Nota de ingreso a almacén
15. El riesgo y propiedad de los bienes, productos o elementos serán asumidos por parte del CONTRATISTA hasta que se realice la	El contratista tuvo control y custodia de los equipos hasta la entrega final y recibido a satisfacción.	No aplica

entrega total a satisfacción en el lugar indicado.		
16. Dar cumplimiento a las obligaciones del Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos Laborales), así como al SG – SST y demás normas aplicables, y presentar los documentos respectivos que acrediten todos los anteriores conforme al contrato adjudicado.	Entrega de soportes de pago	Documentos soporte de pago seguridad social y parafiscales.
17. Ejecutar el contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas técnicas jurídicas estipuladas en las clausulas correspondientes y de acuerdo con su propuesta la cual hace parte vinculante del contrato.	Entrega e instalación de equipos de acuerdo con lo estipulado en el anexo tecnico	Equipos entregados en la cantidad y calidad definida en el anexo tecnico
18. Avisar al SENA, dentro del día hábil siguientes a conocida su existencia, la causal de incompatibilidad o inhabilidad sobreviviente.	**No se presento**	**No aplica**
19. El CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de su personal y la celebración de subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que el SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos.	El contratista manejo su equipo de trabajo	No aplica

20. Entregar productos y/o bienes vigentes y de primera calidad, libres de defectos, vencimientos e imperfecciones y cumplir con las especificaciones técnicas, de salubridad e higiene, de acuerdo con las normas de calidad del producto.	Entrega e instalación de equipos de acuerdo con lo estipulado en el anexo tecnico	Equipos entregados en la cantidad y calidad definida en el anexo tecnico
21. Aplicar en la ejecución del contrato todos los Protocolos vigentes en medidas generales de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19, establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social y Por el SENA. Para la cual deberá garantizar la implementación de estas medidas de bioseguridad y la entrega de los elementos de protección personal y de bioseguridad a los trabajadores.	Aplicar protocolos de acuerdo con lo definido por la institución	Sin observaciones
22. Cumplir con los protocolos de bioseguridad adoptados y adaptados por el SENA durante el tiempo durante el tiempo que permanezca en las instalaciones del Centro Biotecnológico del Caribe y sus subsedes o en el ejercicio de las actividades que se les designe.	Aplicar protocolos de acuerdo con lo definido por la institución	Sin observaciones

23. Reportar al SENA cualquier caso de contagio de Covid 19 que se llegase a presentar en algunos de las personas que se encuentren ejecutando el contrato o su familia, con el fin de adoptar las medidas correspondientes.	No se reportaron contagios	No se reportaron contagios
24. Adoptar las medidas de cuidado de su salud, especialmente los relacionados con la prevención de contagio del Covid 19, durante toda la ejecución contractual.	Aplicar protocolos de acuerdo con lo definido por la institución	Sin observaciones
25. Disponer de recurso humano calificado, maquinaria, equipo y herramientas suficientes y necesarias para la prestación del servicio.	Realizar la entrega e instalación de equipos con el personal calificado y suficiente.	Equipos entregados e instalados técnicamente en los tiempos requeridos y sin inconvenientes
26. Las demás contempladas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993 y las que se deriven directamente del objeto contractual**.**	No hubo novedades	No hubo novedades

FECHA	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
25/01/2021	LL-5	$389.657.157,00	$389.657.157,00	**$0**	**100 %**

OBSERVACIONES

Se manifiesta que El contratista cumplió con el objeto del contrato acumulando una ejecución del 100%, correspondientes a entrega de equipos e instalación.

El valor total de equipos sin IVA es de **$246.988.903** y un costo de instalación y puesta en marcha de **$94.350.000** para un total con IVA de **$389.657.157** como se detalla en la factura.

Recibí copia de certificación aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales firmado por el contador Carlos Julio Caicedo Orejuela identificado con con cédula de ciudadanía No. 19.408.865 y Tarjeta Profesional Contador No. 10.594-T.

Elaboró: Luz Estela Martínez,coordinadora Académica CBC

.Revisó: Nombre, cargo.

	Versión: 04
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

FECHA:	22/01/2021	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	Valledupar
COD REGIONAL:	20	**REGIONAL**	CESAR
CENTRO DE COSTO:	CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE		
COD CENTRO DE COSTO:	9114		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	**TIPO DE ENTREGA:**	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	OFERTA No. CO1.PCCNTR.2080704	**FECHA ACTO ADMINISTRATIV(**	24/12/2020
PROVEEDOR CONTRATISTA:	CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	900613108-2		
VALOR TOTAL:	$ 389.657.157		
FECHA DE VENCIMIENTO:	24/01/2021		

OBJETO DEL CONTRATO:

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema smart grid, para la modernización y certificación del ambiente de energía fotovoltaica programa eficiencia energética

sistema de puesta a tierra, incluidos aparatos de conexión y control para la sede centro biotecnológico del caribe Regional Cesar.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVO	74	**CANTIDAD BIENES DE CONSUMO**	

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES:

Los bienes fueron entregados en la cantidad y calidad solicitados, así mismo los elementos que debeian ser instalados fueron instalados adecuadamente y de acuerdo con lo descrito en el contrato contrato No. CO1.PCCNTR.2080704

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	**LUZ ESTELA MARTINEZ MARTINEZ**		
N° DE IDENTIFICACIÓN	**50932701**		
CORREO INSTITUCIONAL	lmartinezm@sena.edu.co		
CARGO	**Coordinadora Académica**	**N° DE CONTACTO**	**3015348585**

20. SENA - REGIONAL CESAR C. de Costo: 911410 CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE

Movimiento 204 NOTA DE ENTRADA BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACIO
Transación No. 13255 Fecha Movimiento 09/02/2021 21:
Fecha Ratificación 09/02/2021 21:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900613108		CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S

DESTINO		
03		ALMACEN DEVOLUTIVOS
010	4041	BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION
77006328		CASTAÑEDA RIVERA EDILBERTO

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: No. CO1.PFecha: 24/12/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema smart grid, para la modernización y certificación del ambiente de energía fotovoltaica programa eficiencia energética sistema de puesta a tierra, incluidos aparatos de conexión y control para la sede centro biotecnológico del caribe Regional Cesar, según factura nro LL-5

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
41	4	127	062878	PINZA >>TIPO ELEMENTO=ELEMENTO DEVOLUTIVO;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;	91141012804 CTO No. CO1.PCC2472/2020704 CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S		MARCA:HI-TRONIC SERIAL:C190564686 MODELO:UT222 OBSERVACIONES:PINZA VOLTI-AMPERIMÉTRICA DIGITAL. SERIE UT222	UNIDAD	1,00	$ 1.610.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.610.000,00
											Total Grupo		$ 1.610.000,00
52	4	130	102465	ESTACION >>TIPO ELEMENTO=ELEMENTO DEVOLUTIVO;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;	91141012815 CTO No. CO1.PCC2472/2020704 CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S		MARCA:PROSKIT SERIAL:110010689 MODELO:SS-989 OBSERVACIONES:ESTACIÓN PARA SOLDAR Y DESOLDAR	UNIDAD	1,00	$ 1.182.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.182.500,00
											Total Grupo		$ 1.182.500,00
1	4	132	288785	PANEL SOLAR >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA EXTERNO POTENCIA N.A.	91141012764 CTO No. CO1.PCC2472/2020704 CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S		MARCA:N/A SERIAL:C2H84A200823110458200543 MODELO:N/A OBSERVACIONES:PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO MONOCRISTALINO DE 470 WP	UNIDAD	1,00	$ 1.088.148,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.088.148,00

20. SENA - REGIONAL CESAR C. de Costo: 911410 CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE

Movimiento 204 NOTA DE ENTRADA BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACIO
Transación No. 13255 Fecha Movimiento 09/02/2021 21:
Fecha Ratificación 09/02/2021 21:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900613108		CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S

DESTINO		
03		ALMACEN DEVOLUTIVOS
010	4041	BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION
77006328		CASTAÑEDA RIVERA EDILBERTO

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: No. CO1.PFecha: 24/12/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema smart grid, para la modernización y certificación del ambiente de energía fotovoltaica programa eficiencia energética sistema de puesta a tierra, incluidos aparatos de conexión y control para la sede centro biotecnológico del caribe Regional Cesar, según factura nro LL-5

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
2	4	132	288785	PANEL SOLAR >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA EXTERNO POTENCIA N.A.	91141012765 CTO No. CO1.PCC2477R2020704 CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S		MARCA:N/A SERIAL:C2H84A200823110458200502 MODELO:N/A OBSERVACIONES:PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO MONOCRISTALINO DE 470 WP	UNIDAD	1,00	$ 1.088.148,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.088.148,00
3	4	132	288785	PANEL SOLAR >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA EXTERNO POTENCIA N.A.	91141012766 CTO No. CO1.PCC2477R2020704 CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S		MARCA:N/A SERIAL:C2H84A200823110458200560 MODELO:N/A OBSERVACIONES:PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO MONOCRISTALINO DE 470 WP	UNIDAD	1,00	$ 1.088.148,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.088.148,00
4	4	132	288785	PANEL SOLAR >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA EXTERNO POTENCIA N.A.	91141012767 CTO No. CO1.PCC2477R2020704 CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S		MARCA:N/A SERIAL:C2H84A200823110458200576 MODELO:N/A OBSERVACIONES:PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO MONOCRISTALINO DE 470 WP	UNIDAD	1,00	$ 1.088.148,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.088.148,00

20. SENA - REGIONAL CESAR C. de Costo: 911410 CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE

Movimiento 204 NOTA DE ENTRADA BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACIO
Transación No. 13255 Fecha Movimiento 09/02/2021 21:
Fecha Ratificación 09/02/2021 21:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900613108		CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S

DESTINO		
03		ALMACEN DEVOLUTIVOS
010	4041	BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION
77006328		CASTAÑEDA RIVERA EDILBERTO

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: No. CO1.PFecha: 24/12/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema smart grid, para la modernización y certificación del ambiente de energía fotovoltaica programa eficiencia energética sistema de puesta a tierra, incluidos aparatos de conexión y control para la sede centro biotecnológico del caribe Regional Cesar, según factura nro LL-5

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
5	4	132	288785	PANEL SOLAR >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA EXTERNO POTENCIA N.A.	91141012768 CTO No. CO1.PCC2477[illegible]2020704 CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S	MARCA:N/A SERIAL:C2H84A200823110458200487 MODELO:N/A OBSERVACIONES:PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO MONOCRISTALINO DE 470 WP	UNIDAD	1,00	$ 1.088.148,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.088.148,00
6	4	132	288785	PANEL SOLAR >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA EXTERNO POTENCIA N.A.	91141012769 CTO No. CO1.PCC2477[illegible]2020704 CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S	MARCA:N/A SERIAL:C2H84A200823110458200444 MODELO:N/A OBSERVACIONES:PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO MONOCRISTALINO DE 470 WP	UNIDAD	1,00	$ 1.088.148,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.088.148,00
7	4	132	288785	PANEL SOLAR >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA EXTERNO POTENCIA N.A.	91141012770 CTO No. CO1.PCC2477[illegible]2020704 CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S	MARCA:N/A SERIAL:C2H84A200823110458200442 MODELO:N/A OBSERVACIONES:PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO MONOCRISTALINO DE 470 WP	UNIDAD	1,00	$ 1.088.148,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.088.148,00

20. SENA - REGIONAL CESAR C. de Costo: 911410 CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE

Movimiento 204 NOTA DE ENTRADA BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACIO
Transación No. 13255 Fecha Movimiento 09/02/2021 21:
Fecha Ratificación 09/02/2021 21:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900613108		CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S

DESTINO		
03		ALMACEN DEVOLUTIVOS
010	4041	BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION
77006328		CASTAÑEDA RIVERA EDILBERTO

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: No. CO1.PFecha: 24/12/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema smart grid, para la modernización y certificación del ambiente de energía fotovoltaica programa eficiencia energética sistema de puesta a tierra, incluidos aparatos de conexión y control para la sede centro biotecnológico del caribe Regional Cesar, según factura nro LL-5

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
8	4	132	288785	PANEL SOLAR >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA EXTERNO POTENCIA N.A.	91141012771 CTO No. CO1.PCC2477[illegible]2020704 CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S		MARCA:N/A SERIAL:C2H84A200823110458200446 MODELO:N/A OBSERVACIONES:PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO MONOCRISTALINO DE 470 WP	UNIDAD	1,00	$ 1.088.148,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.088.148,00
9	4	132	288785	PANEL SOLAR >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA EXTERNO POTENCIA N.A.	91141012772 CTO No. CO1.PCC2477[illegible]2020704 CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S		MARCA:N/A SERIAL:C2H84A200823110458200483 MODELO:N/A OBSERVACIONES:PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO MONOCRISTALINO DE 470 WP	UNIDAD	1,00	$ 1.088.148,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.088.148,00
10	4	132	288785	PANEL SOLAR >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA EXTERNO POTENCIA N.A.	91141012773 CTO No. CO1.PCC2477[illegible]2020704 CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S		MARCA:N/A SERIAL:C2H84A200814110455000730 MODELO:N/A OBSERVACIONES:PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO MONOCRISTALINO DE 470 WP	UNIDAD	1,00	$ 1.088.148,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.088.148,00

20. SENA - REGIONAL CESAR C. de Costo: 911410 CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE

Movimiento 204 NOTA DE ENTRADA BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACIO
Transación No. 13255 Fecha Movimiento 09/02/2021 21:
Fecha Ratificación 09/02/2021 21:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900613108		CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S

DESTINO		
03		ALMACEN DEVOLUTIVOS
010	4041	BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION
77006328		CASTAÑEDA RIVERA EDILBERTO

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: No. CO1.PFecha: 24/12/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema smart grid, para la modernización y certificación del ambiente de energía fotovoltaica programa eficiencia energética sistema de puesta a tierra, incluidos aparatos de conexión y control para la sede centro biotecnológico del caribe Regional Cesar, según factura nro LL-5

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Placa Padre / Orgen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
11	4	132	288785	PANEL SOLAR >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA EXTERNO POTENCIA N.A.	91141012774 CTO No. CO1.PCC2477[illegible]2020704 CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S	MARCA:N/A SERIAL:C2H84A200814110453342909 MODELO:N/A OBSERVACIONES:PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO MONOCRISTALINO DE 470 WP	UNIDAD	1,00	$ 1.088.148,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.088.148,00
12	4	132	288785	PANEL SOLAR >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA EXTERNO POTENCIA N.A.	91141012775 CTO No. CO1.PCC2477[illegible]2020704 CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S	MARCA:N/A SERIAL:C2H84A200814110453342881 MODELO:N/A OBSERVACIONES:PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO MONOCRISTALINO DE 470 WP	UNIDAD	1,00	$ 1.088.148,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.088.148,00
13	4	132	288785	PANEL SOLAR >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA EXTERNO POTENCIA N.A.	91141012776 CTO No. CO1.PCC2477[illegible]2020704 CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S	MARCA:N/A SERIAL:C2H84A200814110453341891 MODELO:N/A OBSERVACIONES:PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO MONOCRISTALINO DE 470 WP	UNIDAD	1,00	$ 1.088.148,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.088.148,00

20. SENA - REGIONAL CESAR C. de Costo: 911410 CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE

Movimiento 204 NOTA DE ENTRADA BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACIO
Transación No. 13255 Fecha Movimiento 09/02/2021 21:
Fecha Ratificación 09/02/2021 21:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900613108		CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S

DESTINO		
03		ALMACEN DEVOLUTIVOS
010	4041	BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION
77006328		CASTAÑEDA RIVERA EDILBERTO

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: No. CO1.PFecha: 24/12/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema smart grid, para la modernización y certificación del ambiente de energía fotovoltaica programa eficiencia energética sistema de puesta a tierra, incluidos aparatos de conexión y control para la sede centro biotecnológico del caribe Regional Cesar, según factura nro LL-5

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
14	4	132	288785	PANEL SOLAR >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA EXTERNO POTENCIA N.A.	91141012777 CTO No. CO1.PCC2477[illegible]2020704 CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S	MARCA:N/A SERIAL:C2H84A200814110455000731 MODELO:N/A OBSERVACIONES:PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO MONOCRISTALINO DE 470 WP	UNIDAD	1,00	$ 1.088.148,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.088.148,00
15	4	132	288785	PANEL SOLAR >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA EXTERNO POTENCIA N.A.	91141012778 CTO No. CO1.PCC2477[illegible]2020704 CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S	MARCA:N/A SERIAL:C2H84A200814110455000734 MODELO:N/A OBSERVACIONES:PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO MONOCRISTALINO DE 470 WP	UNIDAD	1,00	$ 1.088.148,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.088.148,00
16	4	132	288785	PANEL SOLAR >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA EXTERNO POTENCIA N.A.	91141012779 CTO No. CO1.PCC2477[illegible]2020704 CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S	MARCA:N/A SERIAL:C2H84A200814110455000732 MODELO:N/A OBSERVACIONES:PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO MONOCRISTALINO DE 470 WP	UNIDAD	1,00	$ 1.088.148,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.088.148,00

20. SENA - REGIONAL CESAR C. de Costo: 911410 CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE

Movimiento 204 NOTA DE ENTRADA BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACIO
Transación No. 13255 Fecha Movimiento 09/02/2021 21:
Fecha Ratificación 09/02/2021 21:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900613108		CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S

DESTINO		
03		ALMACEN DEVOLUTIVOS
010	4041	BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION
77006328		CASTAÑEDA RIVERA EDILBERTO

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: No. CO1.PFecha: 24/12/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema smart grid, para la modernización y certificación del ambiente de energía fotovoltaica programa eficiencia energética sistema de puesta a tierra, incluidos aparatos de conexión y control para la sede centro biotecnológico del caribe Regional Cesar, según factura nro LL-5

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
17	4	132	288785	PANEL SOLAR >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA EXTERNO POTENCIA N.A.	Placa: 91141012780 Placa Padre: CTO No. CO1.PCC2472.2020704 CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S	MARCA:N/A SERIAL:C2H84A200815110455230660 MODELO:N/A OBSERVACIONES:PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO MONOCRISTALINO DE 470 WP	UNIDAD	1,00	$ 1.088.148,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.088.148,00
18	4	132	288785	PANEL SOLAR >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA EXTERNO POTENCIA N.A.	Placa: 91141012781 Placa Padre: CTO No. CO1.PCC2472.2020704 CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S	MARCA:N/A SERIAL:C2H84A200815110455230281 MODELO:N/A OBSERVACIONES:PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO MONOCRISTALINO DE 470 WP	UNIDAD	1,00	$ 1.088.148,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.088.148,00
19	4	132	288785	PANEL SOLAR >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA EXTERNO POTENCIA N.A.	Placa: 91141012782 Placa Padre: CTO No. CO1.PCC2472.2020704 CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S	MARCA:N/A SERIAL:C2H84A200815110455230567 MODELO:N/A OBSERVACIONES:PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO MONOCRISTALINO DE 470 WP	UNIDAD	1,00	$ 1.088.148,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.088.148,00

20. SENA - REGIONAL CESAR C. de Costo: 911410 CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE

Movimiento 204 NOTA DE ENTRADA BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACIO
Transación No. 13255 Fecha Movimiento 09/02/2021 21:
Fecha Ratificación 09/02/2021 21:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900613108		CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S

DESTINO		
03		ALMACEN DEVOLUTIVOS
010	4041	BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION
77006328		CASTAÑEDA RIVERA EDILBERTO

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: No. CO1.PFecha: 24/12/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema smart grid, para la modernización y certificación del ambiente de energía fotovoltaica programa eficiencia energética sistema de puesta a tierra, incluidos aparatos de conexión y control para la sede centro biotecnológico del caribe Regional Cesar, según factura nro LL-5

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
20	4	132	288785	PANEL SOLAR >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA EXTERNO POTENCIA N.A.	91141012783 CTO No. CO1.PCC[illegible]704 CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S	MARCA:N/A SERIAL:C2H84A200815110455230566 MODELO:N/A OBSERVACIONES:PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO MONOCRISTALINO DE 470 WP	UNIDAD	1,00	$ 1.088.148,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.088.148,00
21	4	132	288785	PANEL SOLAR >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA EXTERNO POTENCIA N.A.	91141012784 CTO No. CO1.PCC[illegible]704 CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S	MARCA:N/A SERIAL:C2H84A200815110455230563 MODELO:N/A OBSERVACIONES:PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO MONOCRISTALINO DE 470 WP	UNIDAD	1,00	$ 1.088.148,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.088.148,00
22	4	132	288785	PANEL SOLAR >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA EXTERNO POTENCIA N.A.	91141012785 CTO No. CO1.PCC[illegible]704 CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S	MARCA:N/A SERIAL:C2H84A200815110455230536 MODELO:N/A OBSERVACIONES:PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO MONOCRISTALINO DE 470 WP	UNIDAD	1,00	$ 1.088.148,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.088.148,00

20. SENA - REGIONAL CESAR C. de Costo: 911410 CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE

Movimiento 204 NOTA DE ENTRADA BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACIO
Transación No. 13255 Fecha Movimiento 09/02/2021 21:
Fecha Ratificación 09/02/2021 21:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900613108		CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S

DESTINO		
03		ALMACEN DEVOLUTIVOS
010	4041	BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION
77006328		CASTAÑEDA RIVERA EDILBERTO

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: No. CO1.PFecha: 24/12/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema smart grid, para la modernización y certificación del ambiente de energia fotovoltaica programa eficiencia energética sistema de puesta a tierra, incluidos aparatos de conexión y control para la sede centro bictecnológico del caribe Regional Cesar, según factura nro LL-5

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
23	4	132	288785	PANEL SOLAR >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA EXTERNO POTENCIA N.A.	91141012786 CTO No. CO1.PCC[illegible]704 CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S	MARCA:N/A SERIAL:C2H84A200815110455230543 MODELO:N/A OBSERVACIONES:PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO MONOCRISTALINO DE 470 WP	UNIDAD	1,00	$ 1.088.148,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.088.148,00
24	4	132	288785	PANEL SOLAR >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA EXTERNO POTENCIA N.A.	91141012787 CTO No. CO1.PCC[illegible]704 CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S	MARCA:N/A SERIAL:C2H84A200815110455230101 MODELO:N/A OBSERVACIONES:PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO MONOCRISTALINO DE 470 WP	UNIDAD	1,00	$ 1.088.148,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.088.148,00
25	4	132	288785	PANEL SOLAR >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA EXTERNO POTENCIA N.A.	91141012788 CTO No. CO1.PCC[illegible]704 CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S	MARCA:N/A SERIAL:C2H84A200815110455230410 MODELO:N/A OBSERVACIONES:PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO MONOCRISTALINO DE 470 WP	UNIDAD	1,00	$ 1.088.148,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.088.148,00

20. SENA - REGIONAL CESAR C. de Costo: 911410 CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE

Movimiento 204 NOTA DE ENTRADA BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACIO
Transación No. 13255 Fecha Movimiento 09/02/2021 21:
Fecha Ratificación 09/02/2021 21:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900613108		CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S

DESTINO		
03		ALMACEN DEVOLUTIVOS
010	4041	BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION
77006328		CASTAÑEDA RIVERA EDILBERTO

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: No. CO1.PFecha: 24/12/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema smart grid, para la modernización y certificación del ambiente de energía fotovoltaica programa eficiencia energética sistema de puesta a tierra, incluidos aparatos de conexión y control para la sede centro biotecnológico del caribe Regional Cesar, según factura nro LL-5

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
26	4	132	288785	PANEL SOLAR >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA EXTERNO POTENCIA N.A.	91141012789 CTO No. CO1.PCC2477[illegible]2020704 CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S	MARCA:N/A SERIAL:C2H84A200815110455230229 MODELO:N/A OBSERVACIONES:PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO MONOCRISTALINO DE 470 WP	UNIDAD	1,00	$ 1.088.148,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.088.148,00
27	4	132	288785	PANEL SOLAR >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA EXTERNO POTENCIA N.A.	91141012790 CTO No. CO1.PCC2477[illegible]2020704 CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S	MARCA:N/A SERIAL:C2H84A200815110455230201 MODELO:N/A OBSERVACIONES:PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO MONOCRISTALINO DE 470 WP	UNIDAD	1,00	$ 1.088.148,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.088.148,00
28	4	132	288785	PANEL SOLAR >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA EXTERNO POTENCIA N.A.	91141012791 CTO No. CO1.PCC2477[illegible]2020704 CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S	MARCA:N/A SERIAL:C2H84A200815110455230233 MODELO:N/A OBSERVACIONES:PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO MONOCRISTALINO DE 470 WP	UNIDAD	1,00	$ 1.088.148,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.088.148,00

20. SENA - REGIONAL CESAR C. de Costo: 911410 CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE

Movimiento 204 NOTA DE ENTRADA BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACIO
Transación No. 13255 Fecha Movimiento 09/02/2021 21:
Fecha Ratificación 09/02/2021 21:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900613108		CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S

DESTINO		
03		ALMACEN DEVOLUTIVOS
010	4041	BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION
77006328		CASTAÑEDA RIVERA EDILBERTO

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: No. CO1.PFecha: 24/12/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema smart grid, para la modernización y certificación del ambiente de energía fotovoltaica programa eficiencia energética sistema de puesta a tierra, incluidos aparatos de conexión y control para la sede centro biotecnológico del caribe Regional Cesar, según factura nro LL-5

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
29	4	132	288785	PANEL SOLAR >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA EXTERNO POTENCIA N.A.	91141012792 CTO No. CO1.PCC2477[illegible]2020704 CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S		MARCA:N/A SERIAL:C2H84A200815110455230239 MODELO:N/A OBSERVACIONES:PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO MONOCRISTALINO DE 470 WP	UNIDAD	1,00	$ 1.088.148,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.088.148,00
30	4	132	288785	PANEL SOLAR >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA EXTERNO POTENCIA N.A.	91141012793 CTO No. CO1.PCC2477[illegible]2020704 CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S		MARCA:N/A SERIAL:C2H84A200815110455230325 MODELO:N/A OBSERVACIONES:PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO MONOCRISTALINO DE 470 WP	UNIDAD	1,00	$ 1.088.148,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.088.148,00
31	4	132	288785	PANEL SOLAR >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA EXTERNO POTENCIA N.A.	91141012794 CTO No. CO1.PCC2477[illegible]2020704 CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S		MARCA:N/A SERIAL:C2H84A200815110455230577 MODELO:N/A OBSERVACIONES:PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO MONOCRISTALINO DE 470 WP	UNIDAD	1,00	$ 1.088.148,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.088.148,00

20. SENA - REGIONAL CESAR C. de Costo: 911410 CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE

Movimiento 204 NOTA DE ENTRADA BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACIO
Transación No. 13255 Fecha Movimiento 09/02/2021 21:
Fecha Ratificación 09/02/2021 21:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900613108		CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S

DESTINO		
03		ALMACEN DEVOLUTIVOS
010	4041	BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION
77006328		CASTAÑEDA RIVERA EDILBERTO

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: No. CO1.PFecha: 24/12/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema smart grid, para la modernización y certificación del ambiente de energía fotovoltaica programa eficiencia energética sistema de puesta a tierra, incluidos aparatos de conexión y control para la sede centro biotecnológico del caribe Regional Cesar, según factura nro LL-5

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
32	4	132	288785	PANEL SOLAR >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA EXTERNO POTENCIA N.A.	91141012795 CTO No. CO1.PCC2477[illegible]2020704 CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S	MARCA:N/A SERIAL:C2H84A200815110455230685 MODELO:N/A OBSERVACIONES:PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO MONOCRISTALINO DE 470 WP	UNIDAD	1,00	$ 1.088.148,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.088.148,00
33	4	132	288785	PANEL SOLAR >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA EXTERNO POTENCIA N.A.	91141012796 CTO No. CO1.PCC2477[illegible]2020704 CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S	MARCA:N/A SERIAL:C2H84A200815110455230705 MODELO:N/A OBSERVACIONES:PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO MONOCRISTALINO DE 470 WP	UNIDAD	1,00	$ 1.088.148,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.088.148,00
34	4	132	288785	PANEL SOLAR >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA EXTERNO POTENCIA N.A.	91141012797 CTO No. CO1.PCC2477[illegible]2020704 CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S	MARCA:N/A SERIAL:C2H84A200809110453314776 MODELO:N/A OBSERVACIONES:PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO MONOCRISTALINO DE 470 WP	UNIDAD	1,00	$ 1.088.148,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.088.148,00

20. SENA - REGIONAL CESAR C. de Costo: 911410 CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE

Movimiento 204 NOTA DE ENTRADA BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACIO
Transación No. 13255 Fecha Movimiento 09/02/2021 21:
Fecha Ratificación 09/02/2021 21:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900613108		CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S

DESTINO		
03		ALMACEN DEVOLUTIVOS
010	4041	BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION
77006328		CASTAÑEDA RIVERA EDILBERTO

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: No. CO1.PFecha: 24/12/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema smart grid, para la modernización y certificación del ambiente de energía fotovoltaica programa eficiencia energética sistema de puesta a tierra, incluidos aparatos de conexión y control para la sede centro biotecnológico del caribe Regional Cesar, según factura nro LL-5

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
35	4	132	288785	PANEL SOLAR >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA EXTERNO POTENCIA N.A.	91141012798 CTO No. CO1.PCC[illegible]704 CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S	MARCA:N/A SERIAL:C2H84A200809110453314774 MODELO:N/A OBSERVACIONES:PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO MONOCRISTALINO DE 470 WP	UNIDAD	1,00	$ 1.088.148,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.088.148,00
36	4	132	288785	PANEL SOLAR >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA EXTERNO POTENCIA N.A.	91141012799 CTO No. CO1.PCC[illegible]704 CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S	MARCA:N/A SERIAL:C2H84A200809110453314743 MODELO:N/A OBSERVACIONES:PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO MONOCRISTALINO DE 470 WP	UNIDAD	1,00	$ 1.088.148,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.088.148,00
37	4	132	288785	PANEL SOLAR >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA EXTERNO POTENCIA N.A.	91141012800 CTO No. CO1.PCC[illegible]704 CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S	MARCA:N/A SERIAL:C2H84A200809110453314773 MODELO:N/A OBSERVACIONES:PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO MONOCRISTALINO DE 470 WP	UNIDAD	1,00	$ 1.088.148,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.088.148,00

20. SENA - REGIONAL CESAR C. de Costo: 911410 CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE

Movimiento 204 NOTA DE ENTRADA BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACIO
Transación No. 13255 Fecha Movimiento 09/02/2021 21:
Fecha Ratificación 09/02/2021 21:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900613108		CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S

DESTINO		
03		ALMACEN DEVOLUTIVOS
010	4041	BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION
77006328		CASTAÑEDA RIVERA EDILBERTO

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: No. CO1.PFecha: 24/12/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema smart grid, para la modernización y certificación del ambiente de energia fotovoltaica programa eficiencia energética sistema de puesta a tierra, incluidos aparatos de conexión y control para la sede centro biotecnológico del caribe Regional Cesar, según factura nro LL-5

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
38	4	132	288785	PANEL SOLAR >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA EXTERNO POTENCIA N.A.	91141012801 CTO No. CO1.PCC247T2/2020704 CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S		MARCA:N/A SERIAL:C2H84A200809110453314780 MODELO:N/A OBSERVACIONES:PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO MONOCRISTALINO DE 470 WP	UNIDAD	1,00	$ 1.088.148,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.088.148,00
39	4	132	288785	PANEL SOLAR >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA EXTERNO POTENCIA N.A.	91141012802 CTO No. CO1.PCC247T2/2020704 CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S		MARCA:N/A SERIAL:C2H84A200809110453314771 MODELO:N/A OBSERVACIONES:PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO MONOCRISTALINO DE 470 WP	UNIDAD	1,00	$ 1.088.148,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.088.148,00
40	4	132	288785	PANEL SOLAR >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA EXTERNO POTENCIA N.A.	91141012803 CTO No. CO1.PCC247T2/2020704 CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S		MARCA:N/A SERIAL:C2H84A200809110453314762 MODELO:N/A OBSERVACIONES:PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO MONOCRISTALINO DE 470 WP	UNIDAD	1,00	$ 1.088.148,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.088.148,00

20. SENA - REGIONAL CESAR C. de Costo: 911410 CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE

Movimiento 204 NOTA DE ENTRADA BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACIO
Transación No. 13255 Fecha Movimiento 09/02/2021 21:
Fecha Ratificación 09/02/2021 21:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900613108		CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S

DESTINO		
03		ALMACEN DEVOLUTIVOS
010	4041	BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION
77006328		CASTAÑEDA RIVERA EDILBERTO

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: No. CO1.PFecha: 24/12/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema smart grid, para la modernización y certificación del ambiente de energía fotovoltaica programa eficiencia energética sistema de puesta a tierra, incluidos aparatos de conexión y control para la sede centro biotecnológico del caribe Regional Cesar, según factura nro LL-5

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otrcs	Vlr. Presente	Valor Total
53	4	132	246524	DETECTOR >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA ONCE CARACTERISTICA ELECTRICO (A)	91141012816 CTO No. CO1.PCC247[illegible]2020704 CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S		MARCA:UNI-T SERIAL:C202898951 MODELO:UT262A OBSERVACIONES:DETECTOR DE SECUENCIA	ONCE	1,00	$ 379.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 379.700,00
										Total Grupo			$ 43.905.620,00
46	4	140	229157	KIT DE FILTROS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX >>TIPO ELEMENTO=ELEMENTO DEVOLUTIVO;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;	91141012809 CTO No. CO1.PCC247[illegible]2020704 CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S		MARCA:RIMAX SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:KIT DE HERRAMIENTAS ESTUDIANTIL UNIT KIT-SE3	UNIDAD	1,00	$ 1.408.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.408.000,00
47	4	140	229157	KIT DE FILTROS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX >>TIPO ELEMENTO=ELEMENTO DEVOLUTIVO;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;	91141012810 CTO No. CO1.PCC247[illegible]2020704 CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S		MARCA:RIMAX SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:KIT DE HERRAMIENTAS ESTUDIANTIL UNIT KIT-SE3	UNIDAD	1,00	$ 1.408.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.408.000,00

20. SENA - REGIONAL CESAR C. de Costo: 911410 CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE

Movimiento 204 NOTA DE ENTRADA BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACIO
Transación No. 13255 Fecha Movimiento 09/02/2021 21:
Fecha Ratificación 09/02/2021 21:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900613108	CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S

DESTINO	
03	ALMACEN DEVOLUTIVOS
010 4041	BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION
77006328	CASTAÑEDA RIVERA EDILBERTO

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: No. CO1.PFecha: 24/12/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema smart grid, para la mocernización y certificación del ambiente de energia fotovoltaica programa eficiencia energética sistema de puesta a tierra, induidos aparatos de conexión y control para la sede centro biotecnológico del caribe Regional Cesar, según factura nro LL-5

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
48	4	140	229157	KIT DE FILTROS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX >>TIPO ELEMENTO=ELEMENTO DEVOLUTIVO;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;	91141012811 CTO No. CO1.PCC247T2/2020704 CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S		MARCA:RIMAX SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:KIT DE HERRAMIENTAS ESTUDIANTIL UNIT KIT-SE3	UNIDAD	1,00	$ 1.408.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.408.000,00
49	4	140	229157	KIT DE FILTROS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX >>TIPO ELEMENTO=ELEMENTO DEVOLUTIVO;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;	91141012812 CTO No. CO1.PCC247T2/2020704 CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S		MARCA:RIMAX SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:KIT JUEGO DE HERRAMIENTA ELECTRÓNICA MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS DE 15 PIEZAS	UNIDAD	1,00	$ 1.500.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.500.000,00
50	4	140	229157	KIT DE FILTROS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX >>TIPO ELEMENTO=ELEMENTO DEVOLUTIVO;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;	91141012813 CTO No. CO1.PCC247T2/2020704 CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S		MARCA:RIMAX SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:KIT JUEGO DE HERRAMIENTA ELECTRÓNICA MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS DE 15 PIEZAS	UNIDAD	1,00	$ 1.500.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.500.000,00

20. SENA - REGIONAL CESAR C. de Costo: 911410 CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE

Movimiento 204 NOTA DE ENTRADA BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACIO
Transación No. 13255 Fecha Movimiento 09/02/2021 21:
Fecha Ratificación 09/02/2021 21:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900613108		CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S

DESTINO		
03		ALMACEN DEVOLUTIVOS
010	4041	BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION
77006328		CASTAÑEDA RIVERA EDILBERTO

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: No. CO1.PFecha: 24/12/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema smart grid, para la modernización y certificación del ambiente de energía fotovoltaica programa eficiencia energética sistema de puesta a tierra, incluidos aparatos de conexión y control para la sede centro biotecnológico del caribe Regional Cesar, según factura nro LL-5

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Placa Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
51	4	140	229157	KIT DE FILTROS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX >>TIPO ELEMENTO=ELEMENTO DEVOLUTIVO;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;	91141012814 CTO No. CO1.PCC247F2/2020704 CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S	MARCA:RIMAX SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:KIT JUEGO DE HERRAMIENTA ELECTRÓNICA MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS DE 15 PIEZAS	UNIDAD	1,00	$ 1.500.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.500.000,00
											Total Grupo	$ 8.724.000,00
42	4	141	000516	MEDIDOR DE FRECUENCIA ELECTRICA >>TIPO ELEMENTO=ELEMENTO DEVOLUTIVO;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;	91141012805 CTO No. CO1.PCC247F2/2020704 CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S	MARCA:UNI-T SERIAL:C191060790 MODELO:LM 150 OBSERVACIONES:MEDIDOR DE DISTANCIA UT-LM120D PRO	UNIDAD	1,00	$ 299.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 299.000,00
43	4	141	010002	MEDIDOR DE FRECUENCIA ELECTRICA >>TIPO ELEMENTO=ELEMENTO DEVOLUTIVO;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;	91141012806 CTO No. CO1.PCC247F2/2020704 CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S	MARCA:UNI-T SERIAL:C191409137 MODELO:LR600 OBSERVACIONES:MEDIDOR DE DISTANCA LASER GRANDES DISTANCIAS UNIT-T MODELO LM 1000 U	UNIDAD	1,00	$ 790.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 790.000,00

20. SENA - REGIONAL CESAR C. de Costo: 911410 CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE

Movimiento 204 NOTA DE ENTRADA BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACIO
Transación No. 13255 Fecha Movimiento 09/02/2021 21:
Fecha Ratificación 09/02/2021 21:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900613108		CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S

DESTINO		
03		ALMACEN DEVOLUTIVOS
010	4041	BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION
77006328		CASTAÑEDA RIVERA EDILBERTO

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: No. CO1.PFecha: 24/12/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema smart grid, para la modernización y certificación del ambiente de energía fotovoltaica programa eficiencia energética sistema de puesta a tierra, incluidos aparatos de conexión y control para la sede centro biotecnológico del caribe Regional Cesar, según factura nro LL-5

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
44	4	141	224979	ANEMOMETRO >>TIPO ELEMENTO=ELEMENTO DEVOLUTIVO;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;	91141012807 CTO No. CO1.PCC[illegible]704 CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S		MARCA:UNI-T SERIAL:C192816547 MODELO:UT362 OBSERVACIONES:ANEMÓMETRO DIGITAL UNIT UT362	UNIDAD	1,00	$ 1.009.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.009.000,00
45	4	141	010046	LUXOMETRO >>TIPO ELEMENTO=ELEMENTO DEVOLUTIVO;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;	91141012808 CTO No. CO1.PCC[illegible]704 CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S		MARCA:UNI-T SERIAL:C201355943 MODELO:UT382 OBSERVACIONES:LUXOMETRO DIGITAL 20000 LUX UNIT UT382	UNIDAD	1,00	$ 636.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 636.000,00
54	4	141	284796	MEDIDOR DE DISTANCIA >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA LASER	91141012817 CTO No. CO1.PCC[illegible]704 CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S		MARCA:UNI-T SERIAL:C202994319 MODELO:UT612 OBSERVACIONES:MEDIDOR DE CAPACITANCIA, INDUCTANCIA Y RESISTENCIA LCR UNIT UT612	UNIDAD	1,00	$ 909.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 909.500,00

Total Grupo $ 3.643.500,00

SON: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTI PESOS M/cte CON 0/100 CTVS $ 59.065.620,00

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 09/02/21
USUARIO ECASTANED
PAGINA 1de 19

20. SENA - REGIONAL CESAR C. de Costo: 911410 CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE

Movimiento 204 NOTA DE ENTRADA BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACIO
Transación No. 13255 Fecha Movimiento 09/02/2021 21:
Fecha Ratificación 09/02/2021 21:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900613108		CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S

DESTINO		
03		ALMACEN DEVOLUTIVOS
010	4041	BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION
77006328		CASTAÑEDA RIVERA EDILBERTO

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: No. CO1.PFecha: 24/12/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema smart grid, para la modernización y certificación del ambiente de energía fotovoltaica programa eficiencia energética sistema de puesta a tierra, incluidos aparatos de conexión y control para la sede centro biotecnológico del caribe Regional Cesar, según factura nro LL-5

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total

RESPONDO ADMINISTRATIVAMENTE Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÉ CUENTA DE SU UTILIZACIÓN, TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN NACIONAL Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 16 DEL ARTICULO 40 DE LA LEY 200 DE 1995.

CASTAÑEDA RIVERA EDILBERTO
ALMACENISTA

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 09/02/21
USUARIO ECASTANED
PAGINA 1 de 7

20. SENA - REGIONAL CESAR C. de Costo: 911410 CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE

Movimiento 202 DEVOLUTIVOS - NOTA DE ENTRADA
Transación No. 13254 Fecha Movimiento 09/02/2021 21:
Fecha Ratificación 09/02/2021 21:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900613108		CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S

DESTINO		
03		ALMACEN DEVOLUTIVOS
002	4041	BODEGA DEVOLUTIVOS NUEVOS
77006328		CASTAÑEDA RIVERA EDILBERTO

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 24/12/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema smart grid, para la modernización y certificación del ambiente de energía fotovoltaica programa eficiencia energética sistema de puesta a tierra, incluidos aparatos de conexión y control para la sede centro biotecnológico del caribe Regional Cesar, según factura nro LL-5

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
5	4	126	280598	BANCO DE BATERIA >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA MODULO DE BATERIA	91141012749 CTO CO1.PCCNTE[illegible] CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S	MARCA:KAISE SERIAL:N/A MODELO:KBL122000 OBSERVACIONES:BANCO DE BATERÍAS 24V/400 AH GEL	UNIDAD	1,00	$ 9.546.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.546.800,00
6	4	126	280598	BANCO DE BATERIA >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA MODULO DE BATERIA	91141012750 CTO CO1.PCCNTE[illegible] CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S	MARCA:TB-PLUS SERIAL:N/A MODELO:TB12-200 OBSERVACIONES:BANCO DE BATERÍAS 24V/400 AH AGM	UNIDAD	1,00	$ 8.985.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.985.000,00
7	4	126	280598	BANCO DE BATERIA >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA MODULO DE BATERIA	91141012751 CTO CO1.PCCNTE[illegible] CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S	MARCA:PYLONTECH SERIAL:N/A MODELO:RV12100 OBSERVACIONES:BANCO DE BATERÍAS 24V/200 AH LITIO (LIFEPO4)	UNIDAD	1,00	$ 13.170.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.170.000,00

Total Grupo $ 31.701.800,00

20. SENA - REGIONAL CESAR C. de Costo: 911410 CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE

Movimiento 202 DEVOLUTIVOS - NOTA DE ENTRADA
Transación No. 13254 Fecha Movimiento 09/02/2021 21:
Fecha Ratificación 09/02/2021 21:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900613108		CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S

DESTINO		
03		ALMACEN DEVOLUTIVOS
002	4041	BODEGA DEVOLUTIVOS NUEVOS
77006328		CASTAÑEDA RIVERA EDILBERTO

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 24/12/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema smart grid, para la modernización y certificación del ambiente de energía fotovoltaica programa eficiencia energética sistema de puesta a tierra, incluidos aparatos de conexión y control para la sede centro biotecnológico del caribe Regional Cesar, según factura nro LL-5

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
1	4	132	228090	INVERSOR >>TIPO ELEMENTO=ELEMENTO DEVOLUTIVO;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;	911410'2745 CTO CO1.PCCNTE2470802020 CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S	MARCA:FRONIUS SERIAL:31555498 MODELO:SYMO ADVANCED 10.0-3 208-240 OBSERVACIONES:INVERSOR CENTRAL DE CONEXIÓN A RED DE 10 KW	UNIDAD	1,00	$ 22.932.353,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.932.353,00
2	4	132	228090	INVERSOR >>TIPO ELEMENTO=ELEMENTO DEVOLUTIVO;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;	911410'2746 CTO CO1.PCCNTE2470802020 CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S	MARCA:PROCET- SCIENTIFIC SERIAL:96112006100114 MODELO:INFINISOLARV-LV-3K-24 OBSERVACIONES:INVERSOR HÍBRIDO BIDIRECCIONAL DE 3 KVA	UNIDAD	1,00	$ 6.858.010,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.858.010,00
3	4	132	228090	INVERSOR >>TIPO ELEMENTO=ELEMENTO DEVOLUTIVO;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;	911410'2747 CTO CO1.PCCNTE2470802020 CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S	MARCA:PROCET- SCIENTIFIC SERIAL:96112006100140 MODELO:INFINISOLARV-LV-3K-24 OBSERVACIONES:INVERSOR HÍBRIDO BIDIRECCIONAL DE 3 KVA	UNIDAD	1,00	$ 6.858.010,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.858.010,00

20. SENA - REGIONAL CESAR C. de Costo: 911410 CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE

Movimiento 202 DEVOLUTIVOS - NOTA DE ENTRADA
Transación No. 13254 Fecha Movimiento 09/02/2021 21:
Fecha Ratificación 09/02/2021 21:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900613108		CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S

DESTINO		
03		ALMACEN DEVOLUTIVOS
002	4041	BODEGA DEVOLUTIVOS NUEVOS
77006328		CASTAÑEDA RIVERA EDILBERTO

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCI Fecha: 24/12/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema smart grid, para la modernización y certificación del ambiente de energía fotovoltaica programa eficiencia energética sistema de puesta a tierra, incluidos aparatos de conexión y control para la sede centro biotecnológico del caribe Regicnal Cesar, según factura nro LL-5

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
4	4	132	228090	INVERSOR >>TIPO ELEMENTO=ELEMENTO DEVOLUTIVO;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;	91141012748 CTO CO1.PCCNT[illegible] CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S		MARCA:PROCET- SCIENTIFIC SERIAL:96112006100096 MODELO:INFINISOLARV-LV-3K-24 OBSERVACIONES:INVERSOR HIBRIDO BIDIRECCIONAL DE 3 KVA	UNIDAD	1,00	$ 6.858.010,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.858.010,00
12	4	132	233454	GENERADOR >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO USO DE FUNCIONES UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	91141012756 CTO CO1.PCCNT[illegible] CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S		MARCA:UNI-T SERIAL:C202923095 MODELO:UTG1010A OBSERVACIONES:GENERADOR DE FUNCIONES UTG9010C	UNIDAD	1,00	$ 2.240.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.240.000,00
												Total Grupo	$ 45.746.383,00
10	4	141	010281	OSCILOSCOPIO >>TIPO ELEMENTO=ELEMENTO DEVOLUTIVO;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;	91141012754 CTO CO1.PCCNT[illegible] CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S		MARCA:UNI-T SERIAL:C171587006 MODELO:UPO2072CS OBSERVACIONES:OSCILOSCOPIO ULTRA FÓSFORO UPO2072CS	UNIDAD	1,00	$ 2.879.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.879.000,00

20. SENA - REGIONAL CESAR C. de Costo: 911410 CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE

Movimiento 202 DEVOLUTIVOS - NOTA DE ENTRADA
Transación No. 13254 Fecha Movimiento 09/02/2021 21:
Fecha Ratificación 09/02/2021 21:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900613108		CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S

DESTINO		
03		ALMACEN DEVOLUTIVOS
002	4041	BODEGA DEVOLUTIVOS NUEVOS
77006328		CASTAÑEDA RIVERA EDILBERTO

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 24/12/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema smart grid, para la modernización y certificación del ambiente de energía fotovoltaica programa eficiencia energética sistema de puesta a tierra, incluidos aparatos de conexión y control para la sede centro biotecnológico del caribe Regional Cesar, según factura nro LL-5

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
11	4	141	273671	OSCILOSCOPIO >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DIGITAL PANTALLA N.A. TECNOLOGIA N.A.	91141012755 CTO CO1.PCCNTE2420802020 CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S	MARCA:UNI-T SERIAL:C182800035 MODELC:UTD1025CL OBSERVACIONES:OSCILOSCOPIO DIGITAL PORTÁTIL DE 25MHZ 2 CANALES UNIT UTD1025C	UNIDAD	1,00	$ 2.320.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.320.000,00
13	4	141	000504	MULTIMETRO >>TIPO ELEMENTO=ELEMENTO DEVOLUTIVO;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;	91141012757 CTO CO1.PCCNTE2420802020 CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S	MARCA:UNI-T SERIAL:C202925732 MODELC:UT181A OBSERVACIONES:MILTIMETRO REGISTRADOR DE DATOS TRUE RMS	UNIDAD	1,00	$ 2.489.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.489.000,00
14	4	141	228774	VERIFICADOR DE CIRCUITOS INTEGRADOS >>TIPO ELEMENTO=ELEMENTO DEVOLUTIVO;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;	91141012758 CTO CO1.PCCNTE2420802020 CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S	MARCA:UNI-T SERIAL:C203454537 MODELC:UT523A OBSERVACIONES:VERIFICADOR DE RESISTENCIA DE SUELOS TELUROMETRO UNIT UT523A	UNIDAD	1,00	$ 2.740.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.740.000,00

20. SENA - REGIONAL CESAR C. de Costo: 911410 CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE

Movimiento 202 DEVOLUTIVOS - NOTA DE ENTRADA
Transación No. 13254 Fecha Movimiento 09/02/2021 21:
Fecha Ratificación 09/02/2021 21:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900613108		CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S

DESTINO		
03		ALMACEN DEVOLUTIVOS
002	4041	BODEGA DEVOLUTIVOS NUEVOS
77006328		CASTAÑEDA RIVERA EDILBERTO

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 24/12/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema smart grid, para la modernización y certificación del ambiente de energia fotovoltaica programa eficiencia energética sistema de puesta a tierra, incluidos aparatos de conexión y control para la sede centro biotecnológico del caribe Regional Cesar, según factura nro LL-5

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
15	4	141	270528	MEGOHMETRO >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. VOLTAJE 250 V A 5000 V	91141012759 CTO CO1.PCCNTR.420.2020 CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S		MARCA:UNI-T SERIAL:C201056898 MODELO:UT513A OBSERVACIONES:MEGÓHMETRO UNI-T UT513A	UNIDAD	1,00	$ 2.499.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.499.000,00
17	4	141	220185	TERMOMETRO >>TIPO ELEMENTO=ELEMENTO DEVOLUTIVO;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;	91141012761 CTO CO1.PCCNTR.420.2020 CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S		MARCA:UNI-T SERIAL:C191106167 MODELO:UT305C OBSERVACIONES:TERMOMETRO INFRAROJO -50C A 1550C UNIT UT305C	UNIDAD	1,00	$ 1.893.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.893.500,00
												Total Grupo	$ 14.820.500,00
18	4	145	062927	CAMARA >>TIPO ELEMENTO=ELEMENTO DEVOLUTIVO;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;	91141012762 CTO CO1.PCCNTR.420.2020 CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S		MARCA:UNI-T SERIAL:C203493077 MODELO:UTI165A OBSERVACIONES:CÁMARA TERMOGRÁFICA UNI-T UTI80	UNIDAD	1,00	$ 6.560.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.560.000,00
												Total Grupo	$ 6.560.000,00

20. SENA - REGIONAL CESAR C. de Costo: 911410 CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE

Movimiento 202 DEVOLUTIVOS - NOTA DE ENTRADA
Transación No. 13254 Fecha Movimiento 09/02/2021 21:
Fecha Ratificación 09/02/2021 21:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900613108		CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S

DESTINO		
03		ALMACEN DEVOLUTIVOS
002	4041	BODEGA DEVOLUTIVOS NUEVOS
77006328		CASTAÑEDA RIVERA EDILBERTO

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 24/12/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema smart grid, para la modernización y certificación del ambiente de energía fotovoltaica programa eficiencia energética sistema de puesta a tierra, incluidos aparatos de conexión y control para la sede centro biotecnológico del caribe Regional Cesar, según factura nro LL-5

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
9	4	146	233155	ESTRUCTURA DE ANCLAJE >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A.	91141012753 CTO CO1.PCCNTR.4208202020 CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ESTRUCTURA PARA ANCLAJE EN TEJA METÁLICA	UNIDAD	1,00	$ 11.344.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.344.500,00
										Total Grupo		$ 11.344.500,00
16	4	152	221796	PINZA >>TIPO ELEMENTO=ELEMENTO DEVOLUTIVO;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;	91141012760 CTO CO1.PCCNTR.4208202020 CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S	MARCA:HIOKI SERIAL:2.00240037E9 MODELO:CM4372 OBSERVACIONES:PINZA AMPERIMÉTRICA RMS 600 A AC / DC CON COMUNICACIÓN BLUETOOTH	UNIDAD	1,00	$ 2.835.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.835.000,00
										Total Grupo		$ 2.835.000,00
8	4	156	001183	GABINETE >>TIPO ELEMENTO=ELEMENTO DEVOLUTIVO;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;	91141012752 CTO CO1.PCCNTR.4208202020 CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GABINETE PARA SISTEMAS HÍBRIDOS	UNIDAD	1,00	$ 19.690.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.690.100,00

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

20. SENA - REGIONAL CESAR C. de Costo: 911410 CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE

Movimiento 202 DEVOLUTIVOS - NOTA DE ENTRADA
Transación No. 13254 Fecha Movimiento 09/02/2021 21:
Fecha Ratificación 09/02/2021 21:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900613108		CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S

DESTINO		
03		ALMACEN DEVOLUTIVOS
002	4041	BODEGA DEVOLUTIVOS NUEVOS
77006328		CASTAÑEDA RIVERA EDILBERTO

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 24/12/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema smart grid, para la modernización y certificación del ambiente de energía fotovoltaica programa eficiencia energética sistema de puesta a tierra, incluidos aparatos de conexión y control para la sede centro biotecnológico del caribe Regional Cesar, según factura nro LL-5

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
19	4	156	000275	MODULO >>TIPO ELEMENTO=ELEMENTO DEVOLUTIVO;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;	91141012763 CTO CO1.PCCNTR.2020002020 CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S		MARCA:DE LORENZO SERIAL:N/A MODELO:DL 2555ALG OBSERVACIONES:JUEGO DE SUB - MODULOS CON TARJETA DE SOPORTE PARA EL ESTUDIO SOLAR FOTOVOLTAICO	UNIDAD	1,00	$ 55.225.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 55.225.000,00

Total Grupo $ 74.915.100,00

SON: CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/cte CON 0/100 CTVS $ 187.923.283,00

RESPONDO ADMINISTRATIVAMENTE Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÉ CUENTA DE SU UTILIZACIÓN, TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN NACIONAL Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 16 DEL ARTICULO 40 DE LA LEY 200 DE 1995.

CASTAÑEDA RIVERA EDILBERTO
ALMACENISTA

	Versión:05
	Código: GIL-F-029

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Certificación Contrato para Intervenciones a Inmuebles

FECHA DILIGENCIAMIENTO			

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.2080704	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	24/12/2020
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	CESAR CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE	**POSICIÓN CATÁLOGO INSTITUCIONAL REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN**	36-02-00-020-911410
CONTRATISTA	CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S	**NIT**	900613108-2
OBJETO:	Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema smart grid, para la modernización y certificación del ambiente de energía fotovoltaica programa eficiencia energética sistema de puesta a tierra, incluidos aparatos de conexión y control para la sede centro biotecnológico del caribe Regional		
REPRESENTANTE LEGAL	Magdalena Amaya Castelblanco		
CONCEPTO DEL CONTRATO		**MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES**	
REGIONAL DONDE SE REALIZA EL PROYECTO O INVERSIÓN	CESAR	**POSICION CATALOGO INSITUCIONAL REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN**	36-02-00-020-000000
CENTRO DONDE SE UBICA EL PROYECTO O INVERSIÓN	CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE	**ESTADO DE TENENCIA**	PROPIO EN USO
DIRECCIÓN DEL INMUEBLE	KILÓMETRO 7 VIA LA PAZ,	**CIUDAD**	VALLEDUPAR
ORDENADOR DEL GASTO	EDUARDO OLIVER MENA RODRIGUEZ	**CARGO**	SUBDIRECTOR CENTRO DE FORMACION
UNIDAD ADMNISTRATIVA RESPONSABLE DE ORDENAR EL GASTO	CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE - REGIONAL CESAR		
SUPERVISIÓN / INTERVENTORIA		**CONTRATO No**	CO1.PCCNTR.2080704
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA			
SUPERVISIÓN SENA	LUZ ESTELA MARTINEZ MARTINEZ	**APOYO SUPERVISIÓN**	
FECHA DE INICIO	24 de diciembre del 2020	**FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN**	24 de enero de 2021

ACTOS ADMINISTRATIVOS

TIPO DE ACTO ADMINISTRATIVO	FECHA	CONCEPTO

VALOR DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	ANTICIPO DISCRIMINADO	TOTAL ANTICIPO
PRESTACION DE SERVICIOS	389.657.157,00	**389.657.157,00**	-	-
			-	

ACTO ADMINISTRATIVO	VALOR PARCIAL	VALOR ACUMULADO	ANTICIPO	ANTICIPO ACUMULADO
			-	-
			-	-
				-
SUBTOTAL ADICIONES O MODIFICACIONES	-			
VALOR TOTAL CONTRATO = VR INICIAL + ADICIONES		-		
DATOS CONTABLES	**VALOR TOTAL DEL IVA**	-	**VR TOTAL ANTICIPO**	-
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO SIN IVA	-		

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL			¿INCLUYE DEMOLICIÓN?		
No. REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	**FECHA**	**VALOR**	**NOMBRE DEL COMPONENTE A DEMOLER**	**% DEMOLICIÓN**	**ÁREA EN M²**
349720	24/12/2020	$ 389.657.157			

FACTURA - CORTE O PAGO A REALIZAR

DATOS GENERALES DEL PAGO				AVANCE GENERAL	
PAGO No.	**1**	**VALOR SIN IVA**	341.338.903,00	**TOTAL PAGADO CON ESTE COBRO**	-
		VALOR DEL IVA	48.318.254,00	**% AMORTIZADO**	#¡DIV/0!
FACTURA No.	**LL-5**	**VALOR TOTAL FACTURA**	389.657.157	**% PRESUPUESTO EJECUTADO**	78%
TIPO DE PAGO	**FINAL**	**AMORTIZACIÓN**	-	**% PRESUPUESTO POR EJECUTAR**	22%
FECHA FACTURA	**3/02/2021**	**VALOR NETO A PAGAR**	**389.657.157,00**	**% AVANCE**	0%
CONCEPTO DEL PAGO	CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S			**CUENTA CONTABLE A AFECTAR**	1615

RELACIÓN DE COMPONENTES BIENES INMUEBLES OBJETO DE CONSTRUCCIÓN, ADICION O MEJORA

¿COMPONENTE NUEVO?	SI	¿AUMENTA VIDA ÚTIL?	NO	¿ENTREGADO A SATISFACCIÓN?	SI
¿INCREMENTA LA CAP. PRODUCTIVA Y EFICIENCIA OPERATIVA DEL INMUEBLE?, Y/O ¿MEJORA LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS?, Y/O ¿REDUCE SIGNIFICATIVAMENTE LOS COSTOS?	SI	AUMENTO DE VIDA ÚTIL (MESES)		FECHA ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION	22/02/2021
¿OBRA TERMINADA Y EN CONDICIONES DE USO?	SI	¿INCLUYE ENTREGA DE BIENES MUEBLES?	SI	ÁREA CONSTRUIDA Y TERMINADA M²	0

CONSTRUCCIONES NUEVAS O NUEVOS COMPONENTES

NOMBRE COMPONENTE	ÁREA m2	VALOR SIN IVA DE CONSTRUCCIONES, ADICIÓN O MEJORA A COMPONENTE	IVA	VALOR EDIFICACION O ELEMENTO CONSTRUIDO
SUBTOTAL	-	-	-	-

HISTÓRICO DE PAGOS

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN CONSTRUCCIONES

CONCEPTO	VALOR ACTAS DE AVANCE	% AVANCE	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	NETO PAGADO	SALDO POR AMORTIZAR
TOTAL PAGADO	-	-	-	-	
PAGO PENDIENTE O EN TRÁMITE					
	-	-	0		
TOTAL EJECUTADO	-	0%	-	-	


CONTROL CONTABLE

CONCEPTO	VALOR IVA	VALOR SIN IVA	VALOR TOTAL = A NETO PAGADO	NO. COMPROMISO	ORDEN DE PAGO / # OBLIGACIÓN	FECHA
-			0,00			
-			0,00			
TOTAL PAGADO	$0,00	-	0,00			
PAGO PENDIENTE O EN TRÁMITE						
TOTAL EJECUTADO	-	-	0,00			

MOBILIARIO

NÚMERO NOTA DE ENTRADA ALMACÉN	FECHA NOTA DE ENTRADA ALMACEN	TIPO DE NOTA DE ENTRADA ALMACEN	VALOR NOTA DE ENTRADA ALMACEN
13.255	9/02/2021	BIENES EN ADMINISTRACIÓN	59.065.620
13.254	9/02/2021	BIENES DEVOLUTIVOS	187.923.283

OBSERVACIONES: COMO SUPERVISOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO DE LA REFERENCIA, CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE INFORME HA SIDO VERIFICADA Y CONFIRMADA, Y RECOMIENDO AUTORIZAR EL DESEMBOLSO REQUERIDO.

FIRMAS:			
SUPERVISOR / INTERVENTOR (NOMBRE)	LUZ ESTELA MARTINEZ MARTINEZ	PROFESIONAL APOYO (NOMBRE)	
CEDULA DE CIUDADANIA	50932701	CEDULA DE CIUDADANIA	