DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA | El emprendimiento es de todos Minhacienda	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
	ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ

PÁGINA:	1	**DE:**	2	**ACTA No: 2 Sede Arauca.**

CONTRATO:	**00-133-2020**
FECHA:	**30-09-2020**
HORA DE INICIO:	**03:00 p.m.**
HORA DE TERMINACIÓN:	**04:00 p.m.**
SITIO DE REUNIÓN:	**Microsoft TEAMS.**

TEMAS TRATADOS:

Se tratan temas generales del estado de avance de la Sede de Arauca:

1.) Actualmente se realiza las adecuaciones de acuerdo a la solicitud realizada por el director de la sede con el contratista Broka Construcciones e Interventorías S.A.S.

2.) Se trató de la posibilidad de anular la puerta de vidrio doble que se utiliza como salida de evacuación de los funcionarios, esta se encuentra ubicada en el primer piso en la División de Recaudo y Cobranzas,

RTA: No se anulará continuará como salida de evacuación

3.) **Ing. Andrés A. Ruiz**: Interpela al ingeniero residente a cerca de la cubierta y se aclara el proceso de instalación. A la fecha no se ha presentado a la Seccional la teja de la nueva cubierta para su aprobación la cual será aprobada por los técnicos, debido a que se debe mejorar la propuesta técnica y conocer el producto a instalar. Se llama la atención sobre la demora del Contratista para aportar la Ficha técnica de la teja para la aprobación y agilizar llegada a obra.

R/ Ing. José Gonzalez: Aclara que la teja se presentará por medio de ficha técnica y solicitará al proveedor del contratista el envió de la muestra para ser revisadas y aprobadas por la Supervisión técnica de la DIAN.

4.) **Arq. Emperatriz Bonilla**: Manifiesta e insiste que el contratista, con el interventor de la sede deben verificar muy bien la estructura, entramado listones etc, actual de madera, realizando el cambio de las elementos que necesiten ser sustituidos como se encuentra estipulado en el pliego de condiciones, realizando las inmunizaciones y demás actividades que demanda la madera

5.) . **Arq. Emperatriz Bonilla** Solicita al residente que se abran más frentes de trabajo, para no sufrir retrasos logrando el cumplimiento del contrato y se pueda estar

liquidando antes del 15 de diciembre, por favor aportar y tener la bitácora en la sede la cual debe ir numerada para que el supervisor la lea, firme y si tiene anotaciones, sugerencias etc sean plasmadas.

R/ Ing. Jose Gonzalez: Manifiesta con respecto a la cubierta sería mejor cambiar la estructura de madera, si se decide dejar la estructura en madera se realizarán las reparaciones necesarias. Manifiesta que de este viernes 02 al 05-10-2020 estará llegando la muestra de la teja a Arauca.

6.) **Dr. Jose Rogelio Eslava**: Manifiesta que la puerta de la División de Recaudo y Cobranzas se debe dejar por cuanto se utiliza como salida de emergencia que al sellarla con vidrio quedaría encerrada la División, al mismo tiempo solicita el mantenimiento o cambio de las puertas en vidrio que se encuentran en la seccional.

7.) **Supervisor**. **Pablo Hernandez:** Manifiesta que realizara los ajustes en borrador dentro de los planos del primer piso donde se señalen las puertas en vidrio con dirección para abrir y se enviaran a la arquitecta Emperatriz Bonilla, al mismo tiempo que enviara fotografía y video de la teja que presentara la empresa BROKA.

8.) **Ing. Javier Galeano**: declara en lo que se refiere a la parte eléctrica se realizara los trabajos de adecuación donde quedaran instaladas las cajas de los tacos, corrigiéndose el desorden del cable actual que se encuentran en el cuarto debajo de la escalera que conduce al despacho del Director Seccional.

9.) Según las fotos enviadas por Pablo A. Hernandez la obra avanza, se desmontaron las ventanas, se están fabricando las nuevas

Es necesario que el Contratista tenga en Obra todo el personal necesario en los diferentes frentes de trabajo, al cual se comprometió, de acuerdo a las condiciones del proceso contractual.

Por parte de la DIAN se queda atento a cualquier requerimiento que pueda manifestar el Contratista, referente al proceso de adecuación de esta Sede.

Se consideran terminados los temas de la reunión en espera de continuar con las actividades programadas.

COMPROMISOS:	RESPONSABLE:
La Continuación con el avance de obra.	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
Presentar a la Supervisión muestra de materiales para aprobación definitiva de la DIAN: 1. Teja de Cubierta.	CONTRATISTA. Próxima Semana.

2. Enchapes y Baldosas.	
Implementar un Plan de Contingencia mediante la apertura de más frentes de Trabajo, para compensar el aparente retraso que se presenta en la ejecución	CONTRATISTA. Próxima Semana.

ASISTENTES	REPRESENTANTE DE:	FIRMA
JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	Broka construcciones e Interventorías S.A.S	
EMPERATRIZ BONILLA VILLABONA	Supervisión Técnica de DIAN	
ANDRES ALBERTO RUIZ TABORDA	Apoyo a la Supervisión Técnica de DIAN	
JAVIER GALEANO FERNANDEZ	Apoyo a la Supervisión Técnica de DIAN	
JOSE ROGELIO ESLAVA	Director Seccional de Arauca	
PABLO ANTONIO HERNANDEZ CORREDOR	Supervisor Seccional de Arauca	