NIT. 901320986-8

JSK-ICCU-**316**-217

Bogotá D.C. 03 de noviembre de 2026

Señores
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU
contactenos@iccu.gov.co

Atn: Ing. SANDRA ROCÍO CASTILLO
sandra.castillo@iccu.gov.co
Directora de Caminos

Atn: Ing. SANDRA CASTAÑEDA
sandra.castaneda@iccu.gov.co
Apoyo a la Supervisión
Ciudad

Ref. Contrato 316 de 2026 - "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL AL PROYECTO MANTENIMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR EL CORZO HASTA EL MUNICIPIO DE BOJACA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".

Asunto: Alcance oficio JSK-ICCU-316-129 - Inf. semanal N° 4 de interventoría

Cordial saludo.

En atención a las observaciones formuladas por la Entidad al Informe Semanal N° 4 de Interventoría, y en alcance al oficio JSK-ICCU-316-129, nos permitimos remitir nuevamente el citado informe, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 y el 07 de septiembre de 2026, del contrato de interventoría ICCU-CTO-316-2026, incorporando los ajustes y aclaraciones requeridos, con el fin de atender las observaciones realizadas.

Lo anterior, para su revisión y fines pertinentes.

Cordialmente,

VLADIMIR PÓLO PAZ
Director del Proyecto

C.C: Oficina

Elaboró: Ing. Angie Castro-Residente de interventoría
Revisó: Dra. María Isabel del Rio Pájaro

Anexo: 5 Folios

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**FORMATO**	**CÓDIGO**	MS-GP-FR-034
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	**VERSIÓN**	1
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	**FECHA**	29/10/2025

PERIODO DE INFORME SEMANAL

JESAK	JESAK SAS	**FECHA**	martes, 8 de septiembre de 2026	**SEMANA No.**	**4**	DEL	**1-sep-26**	AL	**7-sep-26**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL AL PROYECTO " MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR EL CORZO HASTA EL MUNICIPIO DE BOJACÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"
LOCALIZACIÓN PROYECTO	Municipio de Bojacá, Cundinamarca.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA**	
CONTRATO No.:	ICCU-CTO-316-2026	**CONTRATO No.:**	ICCU-CTO-0319-2026
PLAZO INICIAL:	5 meses	**PLAZO INICIAL:**	5 meses
CONTRATISTA:	JESAK SAS	**CONTRATISTA:**	UNIÓN TEMPORAL PROYECTOS INTEGRALES 2025.
FECHA DE INICIACIÓN:	11 de agosto de 2026	**FECHA DE INICIACIÓN:**	11 de agosto de 2026
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	N.A	***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	N.A
***FECHA DE REINICIACIÓN:**	N.A	***FECHA DE REINICIACIÓN:**	N.A
FECHA DE TERMINACIÓN:	10 de enero de 2027	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	10 de enero de 2027
PLAZO ACTUALIZADO:	150	**PLAZO ACTUALIZADO:**	150
PLAZO TRANSCURRIDO:	27 días (18,00%)	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	27 días (18,00%)
VALOR INICIAL :	$ 264.284.125	**VALOR INICIAL :**	$ 2.218.687.216
VALOR ADICION:	$ -	**VALOR ADICION:**	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 264.284.125	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 2.218.687.216
VALOR PAGADO:	$ -	**VALOR PAGADO:**	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 264.284.125	**VALOR POR PAGAR:**	$ 2.218.687.216
VALOR ANTICIPO:	$ 52.856.825	**VALOR ANTICIPO:**	$ 443.737.443,20
SUPERVISOR:	Ing. Sandra Rocio Castillo Gonzalez	**SUPERVISOR:**	JESAK SAS

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios y adiciones.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Durante el período correspondiente al presente informe, se adelantaron las siguientes actividades:

01 de septiembre de 2026	* Respuesta oficio -075-ICCU-PI2025: Medfiante oficio JSK-ICCU-316-086 En cumplimiento de las funciones de seguimiento y control técnico asignadas a esta Interventoría en el proyecto de mantenimiento vial del corredor El Corzo – Bojacá (Cundinamarca), se ha procedido a la revisión del informe de topografía suministrado. Como resultado de dicho análisis técnico a los entregables, el producto se declara NO APTO Y RECHAZADO por parte del área de Topografía de esta Interventoría. Mediante oficio JSK-ICCU-316-085 y en atención a la documentación presentada mediante oficio Nº 069 ICCU-PI2025 del 21 de agosto de 2026 y subsanada mediante correo electrónico recibido el 31 de agosto de 2026 por la UNIÓN TEMPORAL PROYECTOS INTEGRALES 2025, contratista del Contrato de Obra ICCU-CTO-0319- 2026, relacionada con la intención de subcontratar OBRA CIVIL con MOBRA INGENIERIA SAS, identificado con NIT 900.541.299-0, la Interventoría del Contrato ICCU-CTO-0316-2026 procedió a realizar la revisión documental correspondiente, en el marco de las actividades de seguimiento y control a su cargo. La entidad mediante oficio ICCU-I-2026-0014210 el día 03 de septiembre da autorización al subcontratación -MOBRA SAS.
2 de septiembre de 2026	*Los Residentes de Obra y de interventoría realizan recorrido en campo con el vin de conciliar actividades de Limpieza de cunetas.
3 de septiembre de 2026	*La entidad mediante oficio ICCU-I-2026-0014210 el día 03 de septiembre da autorización al subcontratación -MOBRA SAS. *La entidad mediante oficio ICCU-S-2026-0007740 dio aprobación Informe semanal 1 *Mediante ofciio JSK-ICCU-316-087 la interventoría solicitó al contratista que en caso de elaborar el concreto en obra, entregue a la interventoría el diseño de mezcla y especificaciones técnicas para revisión y aprobación. *Mediante oficio JSK-ICCU-316-088 con relación con el Flujo de Inversión revisado y aprobado, se informa que, con corte al lunes 31 de agosto de 2026, el Contratista presenta un atraso del 3,36 % de la inversión acumulada programada. En consecuencia, se requiere al Contratista para que, a más tardar el día 7 de septiembre de 2026, presente un Plan de Contingencia, el cual no corresponde a una reprogramación del cronograma de obra aprobado, sino a un instrumento de recuperación del atraso presentado, orientado a garantizar el cumplimiento de las metas físicas y financieras establecidas contractualmente *Una vez revisado el Programa de Gerencia de Proyectos presentado por el Contratista UNIÓN TEMPORAL PROYECTOS INTEGRALES 2025, mediante oficio 070-ICCU-PI2025, esta Interventoría se permite comunicar mediante oficio JSK-ICCU-316-090 se da aprobación al documento presentado.En consecuencia, la aprobación del documento presentado corresponde a la revisión documental del Programa de Gerencia de Proyectos, se solicita al Contratista de su implementación efectiva durante la ejecución del contrato, de conformidad con lo establecido en el contrato y en el numeral 4.2.1 del Pliego de Condiciones.
4 de septiembre de 2026	*El Comité N° 3 se llevó a cabo de manera presencial el día viernes 4 de septiembre de 2026, a las 9:00 a.m. El lugar de la reunión fue en el campamento del contratista en Bojacá Calle 7#6-2 Bojacá *Se continuan con Actividades de Limpieza de cunetas y alcamtarillas. *Se continuan las Excavaciones en el sector izquierdo sentido Bojacá -corzo de 126,425 m³ ejecutados durante la semana y acumulado total.
5 de septiembre de 2026	Día Sábado: Sin actividades de obra
6 de septiembre de 2026	Día Domingo: Sin actividades de obra
7 de septiembre de 2026	*Mediante oficio JSK-ICCU-316-093 - Traslado of. 081-ICCU-PI2025_localización – ítem 4.1 se le da traslado a la entidad ICCU del requerimiento del contratista *Mediante oficio JSK-ICCU-316-094 - Traslado of. 078-ICCU-PI2025_desglose de señalización vertical – Ítem 4.2, se le da traslado a la entidad ICCU del requerimiento del contratista

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRÍTICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR(INCLUYE RETIRO DESOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	24-ago-26	15-sep-26	23	Sin Iniciar	pendiente	pendiente	0	0
1,4	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL(INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	26-oct-26	13-nov-26	19			no iniciado	no iniciado	no iniciado
2,1	RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	13-nov-26	22-dic-26	40			no iniciado	no iniciado	no iniciado
2,2	AFIRMADO	18-nov-26	25-dic-26	38			no iniciado	no iniciado	no iniciado
2,3	SUB BASE GRANULAR	19-nov-26	28-dic-26	40			no iniciado	no iniciado	no iniciado
2,4	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	2-dic-26	10-dic-26	9			no iniciado	no iniciado	no iniciado
2.5	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	10-dic-26	22-dic-26	13			no iniciado	no iniciado	no iniciado
2.9	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	25-ago-26	1-oct-26	38	Sin Iniciar	pendiente	pendiente	0	0
3.1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 3500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	31-ago-26	8-ene-27	131	Sin Iniciar		pendiente	0	0

Plazo del proyecto: 138 días


** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION

AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	3,36%	0,75%	-2,61%
Durante el periodo	5,41%	0,21%	-5,20%
Acumulado Actual	8,77%	0,96%	-7,82%

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO


DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRI.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
150	28,00	122	-11,73

3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 74.522.906	$ 16.536.795,00	22,19%
Durante el periodo	$ 120.138.339	$ 4.689.483	3,90%
Acumulado Actual	$ 194.661.246	$ 21.226.278	10,90%

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO




AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

89,10%

AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	no se ha tramitado		0%

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO



AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

0%

4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

• El 2 de septiembre de 2026, se remitieron al contratista los formatos guía para el reporte de los informes mensuales Ambiental.

• Mediante oficio JSK-ICCU-316-083 del 31 de agosto de 2026, la Interventoría solicitó al contratista complementar la información del Plan de Manejo de RCD, presentado mediante comunicación No. 082-ICCU-PI2025, de conformidad con la Resolución 1257 de 2021. A la fecha de corte, el contratista no ha presentado la información requerida.

• La Interventoría remitió el 26 de agosto de 2026 los lineamientos para formalizar ante la Alcaldía de Bojacá la entrega y aprovechamiento de RCD para el mejoramiento de vías rurales, conforme a la Resolución 1257 de 2021. A la fecha de corte, el contratista no ha informado ni presentado gestión sobre la entrega de dicho material a l alcaldía de Bojaca.

• El contratista continuo durante la semana inicio con la limpieza de cunetas, para lo cual implemento acopio del material generado dejando este debidamente protegido y señalizado, la interventoría en comité de obra del día 4 de septiembre solicito plano de localización de acopios temporales.

5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

1. PAGA: Contratista presenta el 03 de septiembre mediante oficio 088-ICCU-PI2025 la atención y objeción de las observaciones enviadas por Interventoría el 01 de septiembre mediante correo electrónico, previamente a dicho oficio se desarrolla mesa de trabajo donde se verifica la atención de observaciones, se concilian las mismas y se llevan a cabo ajustes al documento, dando VoBo al PAGA en dicha mesa de trabajo.
2. Plan de Gestión Social: Se remiten observaciones por parte de interventoría mediante la comunicación JSK-ICCU-316-092 del 07 de septiembre de 2026. Se programa mesa de trabajo para el 10 de septiembre de 2026.
3. Comité de seguimiento Integral: Se llevó a cabo el 04 de septiembre de 2026, de manera presencial.
4. Valla informativa: Pendiente la instalación.
5.Programa MONC: Mujeres - 3 trabajadores con un cumplimiento de 14.29% , Población vulnerable - 1 trabajador con un cumplimiento de 5% , Local - 10 trabajadores con un cumplimiento de 47.62%
6. Programa de comunidades étnicas: Contratista se encuentra en gestión de la carta ante la entidad competente.
8. Programa de infraestructura y predios: Se levanta 1 acta de vecindad.
9. Programa atención a la comunidad: Se cumple con la atención a la ciudadanía en el horario establecido y canales disponibles para tal fin.
*Oficina de atención a la ciudadanía: El 04 de septiembre de 2026 se realizó verificación del funcionamiento y adecuación de la oficina para la atención a la ciudadanía, encontrando faltantes algunos elementos para total adecuación, lo cual fue informando al Contratista mediante formato de verificación remitido el 04 de septiembre.
10. Programa de información y divulgación: Compromisos de la reunión de inicio, se encuentra pendiente dar cumplimiento a los requerimientos de los asistentes. Se realizó divulgación de los volantes a la comunidad de los volantes de inicio de obra, Convocatoria MONC y PMT.
11. Programa participación, gobernanza e inclusión social: No aplica para el periodo.
12. Programa cultura vial y participación comunitaria: No aplica para el periodo.
13. Programa inclusión social con perspectiva de género y de transversalización: No aplica para el periodo.

6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

• El 2 de septiembre de 2026, se remitieron al contratista los formatos guía para el reporte de los informes mensuales Ambiental y SST.

• El contratista remitió documentación para el ingreso de maquinaria, vehículos y personal, mediante oficios No. 086-ICCU-PI2025 y 089-ICCU-PI2025. La Interventoría realizó la revisión y emitió el oficio JSK-ICCU-316-091 del 4 de septiembre de 2026, autorizando el ingreso de maquinaria y personal conforme a la documentación presentada y formulando observaciones para el caso del señor Edgar Orlando Díaz Sevilla.

• Mediante oficio 090-ICCU-PI2025 del 5 de septiembre de 2026, el contratista remitió el examen médico del señor Edgar Orlando Díaz Sevilla. La Interventoría, mediante oficio JSK-ICCU-316-095 del 7 de septiembre de 2026, solicitó el concepto médico ocupacional actualizado, que establezca expresamente su condición de aptitud para el cargo de operador de maquinaria pesada.

• Se dio alcance al oficio JSK-ICCU-316-091, precisando que el ingreso de maquinaria y personal está sujeto al cumplimiento del procedimiento establecido y a la aprobación de JEPAC S.A.S. como subcontratista por parte de la Entidad.

• A la fecha de corte del presente informe se tiene autorizado 14 trabajadores operativos

• Se encuentra autorizado en lo referente a documentos de maquinaria y equipo dos Bocat y una volqueta.

• Se llevo a cabo jornada de inducción al personal nuevo que ingreso al proyecto.

• Se cuenta con un campamento oficina- el cual se encuentra debidamente dotado con los elementos de emergencia (camilla extintora, botiquín) punto de hidratación.

• Durante el periodo Se verificó que el personal del contratista contara con la dotación requerida para el desarrollo de sus actividades en el proyecto, de conformidad con las condiciones establecidas.

• Durante el periodo no se presentaron accidente o incidentes laborales ni de enfermedad profesional

7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

En atención al oficio 003-ICCU-PI2025, presentado por el contratista UNIÓN TEMPORAL PROYECTOS INTEGRALES 2025, y una vez realizada la revisión técnica de la documentación allegada, nos permitimos aprobar el plan de calidad general,mediante oficio JSK-ICCU-316-011 el día 14 de julio de 2026 Se debe complementar con los planes específicos para la obra: plan de inspección y ensayos (tipo de ensayos, periodicidad, normatividad, etc), programa de obra, metodología de ejecución.

Se solicita al contratista en comité integral el 19 de agosto de 2026 la Entrega del Plan de Ensayos de Obra para el día 20 de agosto de 2026 – No cumplido a la fecha. Mediante oficio JSK-ICCU-316-063 el día 24 de agosto de 2026 - la interventoría envia la Solicitud al contratista del cumplimiento de Compromisos comité de obra N°9

8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que estan originando dicha situación, correspondientes a los siguientes aspectos:

8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

A la fecha se cuenta con Cronograma de Obra y flujo de inversiones semanal Aprobado. El Cronograma de obra fue entregado por el Contratista mediante comunicado 038-ICCU-PI2025 del 13 de agosto de 2026, y fue aptobado por Interventoría mediante oficio JSK-ICCU-316-048 del 13 de agosto de 2026.

Con relación con el Flujo de Inversión revisado y aprobado, se informa que, con corte al lunes 07 de septiembre de 2026, el Contratista presenta un atraso del 7,82 % de la inversión acumulada programada.

8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

En ejercicio de las funciones de seguimiento, vigilancia y control asignadas a esta Interventoría y, particularmente, de lo previsto en la Cláusula 6 del Contrato de Obra No. ICCU-CTO-0319-2026, se efectuó la revisión para el proceso de Autorización de Autorización de Desembolso del Anticipo, remitido para revisión en atención a las observaciones formuladas mediante Oficio JSK-ICCU-316-060 del 21 de agosto de 2026. A la fecha estamos en espera de la respuesta por parte del contratista.

8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

A la fecha no se han ejecutado trabajos de obra.

8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

*Mediante ofciio JSK-ICCU-316-087 la interventoría solicitó al contratista que en caso de elaborar el concreto en obra, entregue a la interventoría el diseño de mezcla y especificaciones técnicas para revisión y aprobación.

8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

La profesional ambiental de la interventoría informá
Ajuste del Plan de Manejo de RCD
Mediante comunicación N.° JESAK-083, la interventoría había solicitado al contratista el ajuste y la información correspondiente al Plan de Manejo de RCD – Anexo 1.
A la fecha del comité, la interventoría manifestó que no había recibido la respuesta correspondiente por parte del contratista.
Se solicitó dejar este aspecto como compromiso, teniendo en cuenta la necesidad de contar con la información para su posterior remisión al ICCU.

8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

Se evidenciaron inconsistencias y/o documentación incompleta en la información presentada para el ingreso de personal operativo, maquinaria y vehículos al proyecto, generando la necesidad de realizar observaciones y solicitar los ajustes correspondientes antes de autorizar su ingreso. Lo anterior se relaciona con la falta de verificación previa de los requisitos documentales por parte del contratista.

8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

Durante el periodo del presente informe no se tuvieron problemáticas desde el componente SST

8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

*PAGA: Las observaciones de interventoría a la V2 se atendieron, no obstante en la versión ajustada de acuerdo al formato del componente ambiental, no se evidenciaron las observaciones atendidas con anterioridad y debido a que se agrego la linea base se generaron nuevas observaciones.
*Compromisos reunión de inicio: La profesional social del Contratista indica que debido al volumen de trabajo no ha entregado el acta de la reunión de inicio, cumplimiento con lo establecido en la metodología para dicha actividad.
*La divulgación de volantes no se ha realizado de forma continua, sino parcializada, por días.
*Se ha reiterado la entrega de informacióncon actividades realizadas, programación y registro fotografico para la elaboración del informe semanal de la Interventoría.

9. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
En cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de la Interventoría, y en el marco de las actividades de seguimiento, control y verificación de la ejecución del contrato, se ha realizado el seguimiento a la programación de obra aprobada mediante el oficio JSK-ICCU-316-058, de fecha 13 de agosto de 2026, mediante el cual se otorgó la aprobación al Cronograma de Obra y Flujo de Inversión presentado por el Contratista. El día 03 de septiembre de 2026 mediante oficio JSK-ICCU-316-088 en relación con el Flujo de Inversión revisado y aprobado, se informa que, con corte al lunes 31 de agosto de 2026, el Contratista presenta un atraso del 3,36 % de la inversión acumulada programada. En consecuencia, se requiere al Contratista para que, a más tardar el día 7 de septiembre de 2026, presente un Plan de Contingencia, el cual no corresponde a una reprogramación del cronograma de obra aprobado, sino a un instrumento de recuperación del atraso presentado, orientado a garantizar el cumplimiento de las metas físicas y financieras establecidas contractualmente.	Contratista	7 de septiembre de 2026

10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

A la fecha no se presentan actividades no previstas ni mayores cantidades

11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Mediante comité presencial el día 04 de septiembre de 2026 - la interventoría Solicitud al contratista del cumplimiento de Compromisos comité de obra N°2

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS DEL COMITÉ N.° 2
*El contratista debe atender las observaciones formuladas a la documentación detallada de maquinaria mediante oficio JESAK-069
Cumpido presentado el día 03 de sepriembre de 2026
*Remitir carta de intención de la profesional de calidad para continuar con su aprobación.
Cumplido , recibido el día 04 de septiembre de 2026
*Informe detallado de Salarios: Remitir el documento relacionado con organigrama, líneas de mando y funciones, de manera claramente identificable y verificable dentro de la documentación del proyecto.
Entregado Parcialmente
*La interventoría continuará con la revisión del Programa de Gerencia de Proyectos y emitir aprobación u observaciones.
Cumplido . La interventoría lo aprueba mediante oficio JSK-ICCU-316-069 el día 03 de septiembre de 2026
*El contratista deberá presentar la discriminación del valor de administración ajustada al valor contractual.
No cumplido -El contratista informa que lo presentará el día 05 de septiembre de 2026
*El contratista deberá Culminar y radicar el Plan de Gestión Social. Contratista / Área Social
Parcialmente cumplido. El contratista informa que lo entregará el día 04 de septiembre de 2026
*Continuar levantamiento de actas de vecindad. Contratista / Área Social
En Ejecución
*Entregar/difundir volante de inicio de obra a la comunidad.Contratista
En ejecución
*Corregir la denominación del proyecto en la valla informativa y utilizar el formato correspondiente.Contratista
En ejecución
*Ajustar y remitir material correspondiente al pendón de la Oficina de Atención a la Ciudadanía.Contratista
Cumplido
*Elaborar y entregar volante informativo del PMT.Contratista / Área Social
El contratista informa que lo realizará el día 04 de septiembre de 2026
*Continuar revisión del componente ambiental del PAGA y articularlo con el componente social.Contratista / Interventoría
El contratista informa que entregará unificado el Plan de gestión social y Ambiental el día 07 de septiembre de 2026
*Revisar la documentación de proveedores de materiales remitida mediante oficios JESAK-079 y JESAK-083. Interventoría
Cumplido mediante oficio JSK-ICCU-316-080 - Rta of. 083-ICCU-PI2025_alcance of. 079-ICCU-PI2025_Remisión de certificación
*Realizar mesa de trabajo para socializar las plantillas de informes ambientales y SST. Interventoría / Contratista
Cumplido, se realizó reunión el día 31 de agosto de 2026 a las 10:00 am
*Presentar propuesta técnica de intervención de las cunetas, incluyendo disposición del hierro y demás aspectos requeridos. Contratista
Cumplido . Se traslada el Aval al ICCU mediante oficio JSK-ICCU-316-079 - Solicitud de aprobacion estructura de soporte de cunetas y accesos a predios . En espera de la respuesta de la entidad.
*Continuar actividades de limpieza de cunetas y alcantarillas
Cumplido
*Evaluar alternativas de recuperación del atraso, incluyendo la posibilidad de adelantar actividades de asfalto. Se debe presentar un plan de contingencia Contratista / Interventoría
Seguimiento próximo comité
*Revisar y definir el tratamiento contractual/técnico de la limpieza de sumideros. APU-NP Entidad / Interventoría / Contratista
Seguimiento próximo comité
Comité N°3 Presencial (ICCU-Contratista e interventoría) presencial el día 04 de septiembre de 2026

12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



01-09-2026 comision topografica de interventoría




01-09-2026 revisión del informe de topografía suministrado por parte de interventoría



Revisión de cantidades de limpieza de cunetas y de alcantarillado costado derecho Bojacá -Corzo



limpieza de cunetas Abcisado K2+315 costado derecho Bojacá -Corzo




limpieza de cunetas Abcisado K2+315 costado derecho Bojacá -Corzo



Comité integral presencial N°3 en el campamento del contratista en Bojacá



Levantamiento acta de vecindad



Mesa de trabajo área social



Vereificación oficina de atención



Residente social Interventoría y contratista

VLADIMIR POLO PAZ
Director de Interventoría
JESAK SAS