DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE CRAVO NORTE
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

OBJETO: "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, ARAUCA"

MES 1 / MES 2 — DIA 1, DIA 2, DIA 3, DIA 4, DIA 5, DIA 6, DIA 7, DIA 8, DIA 9, DIA 10, DIA 11, DIA 12, DIA 13, DIA 14, DIA 15, DIA 16, DIA 17, DIA 18, DIA 19, DIA 20, DIA 21, DIA 22, DIA 23, DIA 24, DIA 25, DIA 26, DIA 27, DIA 28, DIA 29, DIA 30, DIA 31, DIA 32, DIA 33, DIA 34, DIA 35, DIA 36, DIA 37, DIA 38, DIA 39, DIA 40

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND
1,00	PRELIMINARES	
1.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO MANUAL EDIFICACIÓN	M2
1.02	DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE	M2
1.03	DESMANCHADO Y MANTENIMIENTO DE APARATOS SANITARIOS	UND
1.04	CORTE Y DEMOLICION DE PLACA DE PISO	M
1.05	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3
1.06	LAVADO Y DESINFECCION DE PISOS Y MUROS	M2
2,00	MANTENIMIENTO	
2.01	CUBIERTA EN TEJA MASTER ML COLOR BLANCO (Incluye Accesorios E Instalacion)	M2
2.02	CABALLETE EN LÁMINA MASTER ML A=0.60 M -INCLUYE INSTALACION	M
2.03	VIDRIO PLANO LISO INCOLORO 5MM (Incluye Suministro e Instalacion)	M2
2.04	PUERTA TIPO REJA EN TUBERIA CIRCULAR METALICA DE CORREDERA CON RIEL SUPERFICIAL Y CERRADURA TIPO PASADOR (Incluye Suministro e Instalacion)	M2
2.05	GRIFERIA PARA LAVAMANOS TIPO PUSH (Incluye Suministro e Instalacion)	UND
2.06	CERRADURA PARA PUERTA METALICA (Incluye Suministro e Instalacion)	UND
2.07	PINTURA EN VINILO SOBRE PAÑETE O ESTUCO A 3 MANOS (Incluye Suministro y Aplicacion)	M2
2.08	PINTURA EN ESMALTE PARA PUERTAS Y VENTANAS METALICA INCLUYE APLICACIÓN	M2
3,00	MEJORAMIENTO	
3.01	CONCRETO DE LIMPIEZA E=0.05 M (SOLADO)	M2
3.02	CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS INCLUYE INSTALACIÓN	M3
3.03	VIGA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.30*0.30 M.	M
3.04	VIGA DE CIMENTACIÓN 0.20x0.20 M CONCRETO 3000 PSI	M
3.05	COLUMNA EN CONCRETO DE 3000 PSI 0.25*0.25 M -INCLUYE CONSTRUCCION	M
3.06	VIGA AEREA DE 0.25*0.40 M. EN CONCRETO DE 3000 PSI	M
3.07	VIGA AEREA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.25*0.35 M	M
3.08	VIGA AEREA DE 0.20x0.25 M. EN CONCRETO 3000 PSI	M
3.09	VIGA AEREA DE CORONA DE 0.20*0.20 M. EN CONCRETO DE 3000 PSI	M
3.10	CORREA METALICA EN TUBO ESTRUCTURAL DE 1/2 PULG -INCLUYE INSTALACIÓN	M
3.11	ACERO Fy : 60000 PSI -INCLUYE CORTE-FIGURADO Y AMARRE	Kg
3.12	MURO EN LADRILLO A LA VISTA CON REMATE -INCLUYE CONSTRUCCIÓN	M2
3.13	SIKACOLOR PARA LADRILLO A LA VISTA-INCLUYE APLICACIÓN	M2
3.14	PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA CUBIERTA-INCLUYE APLICACIÓN	M2
3.15	PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 2500 PSI E=0.10 M.	M2
4,00	INSTALACIONES ELECTRICAS	
4.01	TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA (Incluye Suministro e Instalacion)	UND
4.02	TOMACORRIENTE TIPO GFCI (Incluye Suministro e Instalacion)	UND
4.03	CABLEADO PUNTO ELECTRICO C CU #12 Y #14 AWG -INCLUYE M.O	M
4.04	LAMPARA LED PANEL DE 1/2 PULG DE 2X 2 DE INCRUSTAR (Incluye Suministro e Instalacion)	UND
4.05	LUMINARIA LED DE 30X120 DE SOBREPONER-INSTALADA	UND
4.06	TUBERIA CONDUIT PVC 1 PULG (Incluye Suministro e Instalacion)	M
4.07	ACOMETIDA ELECTRICA MONOFASICA CU #8 AWG	M
4.08	MEDIDOR ELECTRONICO MONOFASICO INSTALADO	UND
4.09	DUCTO CONDUIT GALVANIZADO IMC 1 PULG. INSTALADO	M
4.10	VIGA DE CIMENTACION 0.20x0.20 EN CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADO	M
4.11	CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADO PARA ZAPATA-INCLUYE INSTALACION Y CONCRETO PARA SOLADO	M3
4.12	COLUMNETA CICTO REF 3000 PSI 0.12*0.12 M	M
4.13	MURO EN BLOQUE Nº 5 - E=0.10 M-INCLUYE CONSTRUCCION	M2
4.14	PAÑETE LISO SOBRE MURO MORTERO 1:4 E=0.02 M-INCLUYE APLICACION	M2
4.15	ESTUCO Y PINTURA A 3 MANOS PARA EXTERIORES-INCLUYE APLICACIÓN	M2
5,00	SUMINISTRO	
5.01	COMPUTADOR TODO EN UNO CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 HOME, PROCESADOR INTEL CORE i5	UND
5.02	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UND
5.03	CABINA ACTIVA RECARGABLE	UND
5.04	TELEVISOR DE 55"	UND
5.05	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER (INCLUYE INSTALACIÓN)	UND
5.06	PROYECTOR (VIDEO BEAM)	UND
5.07	ESCRITORIO GERENCIAL CON ARCHIVADOR	UND
5.08	SILLA ERGONOMICA DE ESCRITORIO EJECUTIVA	UND
5.09	CARPA DESARMABLE CON ESTRUCTURA METALICA	UND
5.10	LICUADORA (VASO DE 2,0 LITROS)	UND
5.11	SOFA CAMA	UND
5.12	MICROFONO PROFESIONAL INALAMBRICO	UND
	MITIGACIÓN AMBIENTAL (GL)	GLOB

Revisó y aprobó: ING. JULIO CESAR [illegible] ALARCÓN
Secretario de Planeación y Obras Públicas

Proyectó y Digitó: ANDRES ERNESTO BALLESTEROS NAVARRO
PROFESIONAL DE APOYO SPOP