
CARTERA DE REPLANTEO

MEJORAMIENTO VIAL CON ESTRUCTURA EN PAVIMENTO RÍGIDO UBICADA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BARANOA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

	BORDE IZQUIERO			EJE			BORDE DERECHO		
ABSCISA	ESTE	NORTE	COTA	ESTE	NORTE	COTA	ESTE	NORTE	COTA
0+000.00	907,624.25	1,685,716.89	117.44	907,624.42	1,685,713.74	117.5	907,624.58	1,685,710.60	117.44
0+005.00	907,629.29	1,685,717.15	117.44	907,629.41	1,685,714.00	117.5	907,629.53	1,685,710.85	117.44
0+010.00	907,634.60	1,685,717.09	117.35	907,634.41	1,685,713.94	117.41	907,634.22	1,685,710.80	117.35
0+015.00	907,639.88	1,685,716.50	117.13	907,639.38	1,685,713.39	117.19	907,638.87	1,685,710.28	117.13
0+020.00	907,644.97	1,685,715.45	116.87	907,644.27	1,685,712.38	116.93	907,643.57	1,685,709.30	116.87
0+025.00	907,649.85	1,685,714.34	116.64	907,649.15	1,685,711.27	116.71	907,648.45	1,685,708.20	116.64
0+030.00	907,654.72	1,685,713.23	116.45	907,654.02	1,685,710.16	116.52	907,653.32	1,685,707.09	116.45
0+035.00	907,659.60	1,685,712.12	116.3	907,658.90	1,685,709.05	116.36	907,658.20	1,685,705.98	116.3
0+040.00	907,664.47	1,685,711.01	116.18	907,663.77	1,685,707.94	116.25	907,663.08	1,685,704.87	116.18
0+045.00	907,669.35	1,685,709.90	116.1	907,668.65	1,685,706.83	116.17	907,667.95	1,685,703.76	116.1
0+050.00	907,674.22	1,685,708.79	116.06	907,673.53	1,685,705.72	116.12	907,672.83	1,685,702.65	116.06
0+055.00	907,679.10	1,685,707.69	116.05	907,678.40	1,685,704.61	116.12	907,677.70	1,685,701.54	116.05
0+060.00	907,683.97	1,685,706.58	116.08	907,683.28	1,685,703.50	116.14	907,682.58	1,685,700.43	116.08
0+065.00	907,688.85	1,685,705.47	116.15	907,688.15	1,685,702.40	116.21	907,687.45	1,685,699.32	116.15
0+070.00	907,693.73	1,685,704.36	116.25	907,693.03	1,685,701.29	116.31	907,692.33	1,685,698.22	116.25
0+075.00	907,698.60	1,685,703.25	116.37	907,697.90	1,685,700.18	116.44	907,697.20	1,685,697.11	116.37
0+080.00	907,703.48	1,685,702.14	116.49	907,702.78	1,685,699.07	116.56	907,702.08	1,685,696.00	116.49
0+085.00	907,708.35	1,685,701.03	116.57	907,707.65	1,685,697.96	116.63	907,706.96	1,685,694.89	116.57
0+090.00	907,713.23	1,685,699.92	116.59	907,712.53	1,685,696.85	116.65	907,711.83	1,685,693.78	116.59
0+095.00	907,718.10	1,685,698.81	116.55	907,717.40	1,685,695.74	116.61	907,716.71	1,685,692.67	116.55
0+100.00	907,722.98	1,685,697.71	116.46	907,722.28	1,685,694.63	116.52	907,721.58	1,685,691.56	116.46
0+105.00	907,727.85	1,685,696.60	116.35	907,727.16	1,685,693.53	116.42	907,726.46	1,685,690.45	116.35

0+110.00	907,732.73	1,685,695.49	116.25	907,732.03	1,685,692.42	116.31	907,731.33	1,685,689.34	116.25
0+115.00	907,737.61	1,685,694.38	116.15	907,736.91	1,685,691.31	116.21	907,736.21	1,685,688.24	116.15
0+120.00	907,742.48	1,685,693.27	116.04	907,741.78	1,685,690.20	116.11	907,741.08	1,685,687.13	116.04
0+122.60	907,745.01	1,685,692.69	115.99	907,744.31	1,685,689.62	116.05	907,743.61	1,685,686.55	115.99



Álvaro Rodríguez Marimon:
Ingeniero Civil- Mat 021037-0694258 ATL