INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTÁ D.C., INCLUYE SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS. GRUPO 1

ALCANCE False

CONTRATO No. IDU-1707-2020

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Romahdel Rojas Marquez - Apoyo Principal, Alexander Cortes Gomez - Apoyo Principal, Diana Marcela Naranjo Palomino - Apoyo Principal, Monica Alejandra Granados Rodriguez - Especialista Ambiental, Mayra Alejandra Cerra Monterroza - Especialista Social, Gladys Amado Torres - Especialista de Apoyo, Johana Milena Casas Perez - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	0.0%
% EJECUTADO	0.0%
% VARIACIÓN	0.0%

ESTADO DEL CONTRATO

Bajo el Contrato de obra IDU-1711-2020 se encuentran priorizados los siguientes puentes vehiculares:

- AV. CIUDAD DE QUITO POR DG 61C (CANAL SALITRE
- AV. JOSÉ CELESTINO MUTIS POR AV. DEL CONGRESO EUCARÍSTICO (NORTE)
- AV. JOSÉ CELESTINO MUTIS POR AV. DEL CONGRESO EUCARÍSTICO (SUR)
- AV. DE LAS AMÉRICAS POR AV. CIUDAD DE QUITO
- AV. FRANCISCO DE MIRANDA POR AV. CIUDAD DE QUITO
- CANAL SAN FRANCISCO POR AV. CONSTITUCIÓN
- AV. DE LAS AMÉRICAS POR AV. BOYACÁ
- AV. MEDELLÍN POR AV. CIUDAD DE QUITO (COSTADO NORTE)
- AV. CARLOS LLERAS RESTREPO POR AV. ALBERTO LLERAS CAMARGO
- AUTOPISTA DEL SUR POR AV. VILLAVICENCIO (CENTRAL)

Se reporta un avance de 0% debido a que el contratista no ha entregado en debida forma el cronograma general del proyecto, por lo anterior la interventoría mediante comunicado CO-RJ&P-1707-035-2021 del 18 de febrero de 2021 (radicación IDU No. 20215260287552 del 19-02-2021), realiza APREMIO al CONSORCIO CHI 019 por la no atención de observaciones a cronograma de obra.
Igualmente, la Entidad efectuó APREMIO a la Interventoría CONSORCIO RJ&P-INTERPRO 035 a través del Oficio 20213560320861 del 24 de febrero de 2021, por el no cumplimiento de las actividades previas definidas en el Contrato de Interventoría IDU-1707-2020.
A la fecha no hay aprobación de informes mensuales por parte de la supervisión.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CHI 019	**Contratista**	CONSORCIO RJ&P-INTERPRO 035
Contrato No.	IDU-1711-2020	**Contrato No.**	IDU-1707-2020
Valor Inicial	$ 8.015.482.115,00	**Valor Inicial**	$ 1.186.924.610,00
Total Contrato	$ 8.015.482.115,00	**Total Contrato**	$ 1.186.924.610,00
Valor Pagado	$ 0,00	**Valor Pagado**	$ 0,00
Plazo Inicial	330 días	**Plazo Inicial**	330 días
Plazo Actualizado	330 días	**Plazo Actualizado**	330 días
Fecha de Iniciación	2021-01-27	**Fecha de Iniciación**	2021-01-27
Fecha de Terminación Actual	2021-12-26	**Fecha de Terminación Actual**	2021-12-26
No. Empleos generados	17	**No. Empleos generados**	17

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE