LISTA DE CHEQUEO

CONVOCATORIA SA-20-2026

MANTENIMIENTO DE CANALES, BAJANTES, SIFONES Y TERRAZAS; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS Y TAPAS DE INSPECCIÓN. (2) INTERVENCIONES

							Fecha de Recibio	26/10/2026
ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	LUGAR INTERVENIDO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACION	NOMBRE DE DOCENTE / ADMIN QUIEN RECIBIO	OBSERVACIONES	FIRMA SUPERVISOR
1	ALCANTARILLADO: Limpieza de cajas de alcantarillado (revisión de desagüe, limpieza, sondear y destapar (verificación de los protocolos de limpieza de cajas de inspección y bajantes) Donde haya marco y	4	Institucion	29/07/2026	26/10/206	Miguel Martinez Molina	NINGUNA	
2	BAJANTES: Limpieza, sondeo y destape de bajantes, se encuentran relacionados en los protocolos de limpieza de cajas de inspección y bajantes en la pág. 20. (BAJANTES DE TERRAZA: cantidad 4 = 25.60 ML Y BAJANTE DE BACHILLERATO: cantidad 8 = 77.60 ML). BAJANTES DE PRIMARIA 65ML	40	Institucion	29/07/2026	26/10/206	Miguel Martinez Molina	NINGUNA	
3	CAJAS DE INSPECCION (Revisión de desagues; Limpieza, Sondear, Destapar) Donde haya marco y contramarco tendrán que pulir oxido con grata metálica pintado el ángulo de piso y ángulo de la tapa en anticorrosivo a dos manos. Ademas de emboquillar las tapas que encuentren emboquilladas como en baños y corredores y zonas externas	162	Institucion	29/07/2026	26/10/206	Miguel Martinez Molina	NINGUNA	
4	Mantenimiento cajas de inspección eléctricas: Limpieza adoptando los protocolos de normas de seguridad en instalaciones eléctricas, para evitar posibles riesgos de electrocución. Donde haya marco y contramarco tendrán que pulir oxido con grata metálica pintado el ángulo de piso y ángulo de la tapa en anticorrosivo a dos manos.	18	Institucion	29/07/2026	26/10/206	Miguel Martinez Molina	NINGUNA	
5	CANALES Y BOCA DE BAJANTES (Revison de desagues; Limpieza, Sondear, Destapar)	30	Institucion	29/07/2026	26/10/206	Miguel Martinez Molina	NINGUNA	
6	SIFONES (Limpieza, Sondear y Destapar) dentro de este trabajo esta contemplados los sanitarios y orinales de toda la institucion que si dado el caso algunos de ellos estubieren tapados el trabajo seria: desmontar, destapar y montar con su respectivo resane en cemento blanco ya sea orinal o sanitario; por otra parte los sanitarios que por casulidad esten flojos o mal sentados el trabajo tambien seria montarlos con su respectivo resane en cemento blanco Nota en el anexo de ubicaciones se encuentra el inventario de sanitarios y orinales	540	Institucion	29/07/2026	26/10/206	Miguel Martinez Molina	NINGUNA	
7	Cambio de tapas cajas de inspección en caso de no apertura y ruptura. Elaborar tapas de cajas en ángulo, varilla y concreto con terminación en granito, pintado el ángulo de piso y ángulo de la tapa pintada en anticorrosivo a dos manos , en la parte superior de la caja, debe quedar empotrado en los muros un marco en lámina platina en ángulo de 2"x 2" x 0,4mm (ángulo de 90°), el cual debe contar con cuatro varillas corrugadas de anclaje de Ø ⅜" ubicadas en el centro de cada uno de los lados del muro (ver detalle) de medidas (0,70 x0,70cm Cantidad (6)) de (0,75x0,75 cm cantidad (3)) de (0,70x 0,90 cm Cantidad (1)) de (0,90 x 0,90cm cantidad (1)) de (90x80 cantidad (1)); Ubicadas en diferentes sitios de la institución medidas (0,90 x 0,90cm Cantidad (2)) ; (0,55x0,55 Cantidad (1)) esta última con manija de apertura; Ubicadas en y Huerta Escolar (1).	12	Institucion	29/07/2026	26/10/206	Miguel Martinez Molina	NINGUNA	
8	Reparación de tapas de cajas de inspección con granito con un espesor de 2 cm con las posibles medidas (0,70 x0,70cm Cantidad (6)) de (0,75x0,75 cm cantidad (3)) de (0,70x 0,90 cm Cantidad (1)) de (0,90 x 0,90cm cantidad (1)) de (90x80 cantidad (1)); Ubicadas en diferentes sitios de la institución medidas (0,90 x 0,90cm Cantidad (2)) ; (0,55x0,55 Cantidad (1)) esta última con manija de apertura Ubicadas en Huerta Escolar (1) y en patio shop	10	Institucion	29/07/2026	26/10/206	Miguel Martinez Molina	NINGUNA	
9	LIMPIEZA TERRAZAS Y TEJADOS (Bloque Primaria, Central o admin y Bachillerato) Limpieza con barrida y retiro de escombros y otros Materiales) 474MTS CUADRADOS	6	Institucion	29/07/2026	26/10/206	Miguel Martinez Molina	NINGUNA	

LISTA DE CHEQUEO

CONVOCATORIA SA-20-2026

MANTENIMIENTO DE CANALES, BAJANTES, SIFONES Y TERRAZAS; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS Y TAPAS DE INSPECCIÓN. (2) INTERVENCIONES

							Fecha de Recibio	26/10/2026
ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	LUGAR INTERVENIDO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACION	NOMBRE DE DOCENTE / ADMIN QUIEN RECIBIO	OBSERVACIONES	FIRMA SUPERVISOR
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA GRANADA 5X3 Y/O 6X4 CUPULA EN ALUMINIO PARA SIFON ENTRE DE 3" A 4" Aprox EN LUGARES DONDE NO EXISTA	10	Institucion	29/07/2026	26/10/206	Miguel Martinez Molina	NINGUNA	
11	SUM E INSTALACION REGILLA de 16 x 16 En Aluminio Bloque bachillerato Primer Piso	4	Institucion	29/07/2026	26/10/206	Miguel Martinez Molina	NINGUNA	
12	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA redonda EN ALUMINIO PARA SIFON ENTRE DE 1" A 2" Aprox donde no exista bloque patio de preescolar	4	Institucion	29/07/2026	26/10/206	Miguel Martinez Molina	NINGUNA	
13	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA redonda EN ALUMINIO PARA SIFON ENTRE DE 3" A 4" Aprox donde no exista bloque central carrcamos	8	Institucion	29/07/2026	26/10/206	Miguel Martinez Molina	NINGUNA	
14	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA redonda EN ALUMINIO PARA SIFON ENTRE DE 5" Aprox donde no exista bloqueprimaria carrcamos	6	Institucion	29/07/2026	26/10/206	Miguel Martinez Molina	NINGUNA	
15	Los escombros resultantes de la limpieza de la canales, bajantes, limpieza de cajas de inspección de alcantarillado, electricas y limpieza de sifonesdeben ser retirados a un lugar autorizado.Nota: ademas de los resultantes el contratista debe tener en cuenta que tiene que retirar unos escombros que estan el shut de basuras y unas piedras en patio bachillerato	2	Institucion	29/07/2026	26/10/206	Miguel Martinez Molina	NINGUNA	