| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | CÓDIGO: | DE-DEAJU-FR-047 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA | VERSIÓN No. | 02 |
| | | VIGENCIA: | 08-09-2026 |

## 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

| | |
|---|---|
| **Unidad y/o Dependencia** | CACOM-2 |
| **Fecha del informe** | Día: 05 Mes: 11 Año: 2026 |
| **Tipo de informe** | Parcial: x Final: |
| **Periodo evaluado** | Mes: Octubre Año: 2026 |
| **Número de Contrato** | 019-00-E-CACOM-2-GRUAL-2026 |
| **Contratista** | TECNOSOFT UPS SAS |
| **Objeto** | ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA-UPS- PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2 DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. |
| **Valor del Contrato** | $ 140.489.047.55 |
| **Fecha Suscripción** | Día: 27 Mes: Mayo Año: 2026 |
| **Plazo de Ejecución** | Día: 31 Mes: Agosto Año: 2026 |
| **Forma de Pago** | LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así: <table><tr><th>No.</th><th>FECHA LIMITE</th><th>VALOR</th><th>PAC</th></tr><tr><td>1</td><td>31 DE AGOSTO DE 2026</td><td>VALOR DE ADJUDICACIÓN</td><td>OCTUBRE 2026</td></tr></table> El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa del PAC por parte del Ministerio de Finanzas y Crédito Público. |

## 2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

| | |
|---|---|
| **Registro Presupuestal** | No.: 157626 Día: 27 Mes: Mayo Año: 2026 |
| **Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)** | No.: Día: Mes: Año: NO APLICA |
| **Registro Presupuestal VF** | No.: Día: Mes: Año: NO APLICA |
| **Aprobación Garantía de Cumplimiento** | Día: 02 Mes: Junio Año: 2026 |
| **Aprobación Garantía Responsabilidad Civil Extracontractual** | Día: Mes: Año: NO APLICA |
| **Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)** | Día: Mes: Año: NO APLICA |
| **Acta de Inicio de Ejecución** | Día: 27 Mes: JUNIO Año: 2026 |

## 3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

| **PRIMER MODIFICATORIO** | |
|---|---|
| **Fecha firma Modificatorio** | Día: 26 Mes: Agosto Año: 2026 |
| **Objeto de la Modificación** | Modificatorio 001 con el fin de ampliar el plazo de ejecución hasta el 24 de octubre de 2026. Asimismo, |

| | |
|---|---|
| | como consecuencia de la prórroga, se modifica la forma de pago con cargo al PAC Diciembre del 2026. |
| **Valor Adicionado / reducción (Si aplica)** | **NO APLICA** |
| **Nuevo Valor Contrato** | **NO APLICA** |
| **Nuevo Plazo ejecución** | Día: 24 Mes: Octubre Año: 2026 |
| **Registro Presupuestal Ajustado** | **NO APLICA** |
| **Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)** | Día: 11 Mes: Septiembre Año: 2026 |
| **Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)** | Día: Mes: Año: **NO APLICA** |
| **Aprobación - Otras Garantías** | **NO APLICA** |

| **SEGUNDO MODIFICATORIO** | |
|---|---|
| **Fecha firma Modificatorio** | Día: 16 Mes: Octubre Año: 2026 |
| **Objeto de la Modificación** | MODIFICATORIO 002. AMPLIACION DEL PLAZO HASTA EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2026, AJUSTE PAC DE PAGO DICIEMBRE 2026 Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE DE 2027, AJUSTE DE GARANTIAS, Y MODIFICACION PARCIAL ITEM 2 DEL ANEXO 001 CONDICIONES TECNICAS DEL CONTRATO |
| **Valor Adicionado / reducción (Si aplica)** | **NO APLICA** |
| **Nuevo Valor Contrato** | **NO APLICA** |
| **Nuevo Plazo ejecución** | Día: 24 Mes: Noviembre Año: 2026 |
| **Registro Presupuestal Ajustado** | **NO APLICA** |
| **Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)** | Día: 23 Mes: Octubre Año: 2026 |
| **Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)** | Día: Mes: Año: **NO APLICA** |
| **Aprobación - Otras Garantías** | **NO APLICA** |

| **PRIMERA SUSPENSIÓN** | |
|---|---|
| **Fecha firma** | **NO APLICA** |
| **Objeto de la Suspensión** | **NO APLICA** |
| **Reinicio** | **NO APLICA** |
| **Observaciones** | **NO APLICA** |

## 4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO) |
|---|---|---|
| **RICARDO ELIAS DÍAZ SÁNCHEZ** | **TÉCNICO EN ELECTRÓNICA** | **TÉCNICO PROFESIONAL EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL** |

| | | |
|---|---|---|
| NICOLAS OSWALDO JARAMILLO VALBUENA | TÉCNOLOGO EN ELECTRICIDAD | TECNÓLOGO DE ELECTRICIDAD INDUSTRIAL |
| DUBER ALBEY YEPES MENDEZ | TÉCNICO ELECTRICISTA | TECNOLOGO EN ELECTRÓNICA/ MATRÍCULA PROFESIONAL DE TECNICO ELECTRICISTA: MTE.94411676-25382 |

## 5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

| | |
|---|---|
| **Avance Físico** | 9.64 % |
| **Avance en Tiempo** | 87.33% Teniendo en cuenta modificación de plazo de ejecución hasta el 24 de Noviembre del 2026 |
| **Estado del Contrato** | En ejecución: X Ejecutado: Suspendido: |
| **Cumplimiento general** | Sí X No |

## 6. ESTADO FINANCIERO

| | |
|---|---|
| **Valor del Contrato** | $ 140.489.047.55 |
| **Valor y Porcentaje de Pagos realizados** | $ 0 (0 %) |
| **Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar** | $ 140.489.047.55 (100%) |

| Pago No. | Fecha Acta Recibo a Satisfacción | No Factura y Fecha | Valor Tramitado | No Orden de Pago y fecha | Valor Pagado | No. soporte y fecha (SAP) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| 2 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| **Total Pagos** | | | | | No aplica | No aplica |

**ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).**

**No aplica**

## 7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

| | |
|---|---|
| **Objeto contractual** | Cumple: x No cumple: No aplica: |
| **Cronograma** | Cumple: x No cumple: No aplica: |
| **Especificaciones técnicas** | Cumple: x No cumple: No aplica: |
| **Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II** | Cumple: x No cumple: No aplica: |
| **Obligaciones contractuales generales y especificas** | Cumple: x No cumple: No aplica: |
| **Clausula Catalogación** | Cumple: x No cumple: No aplica: |
| **Clausula Offset** | Cumple: No cumple: No aplica: x |
| **Cargue facturas en Plataforma SECOP II** | Cumple: No cumple: No aplica: X |

| | |
|---|---|
| **Otras obligaciones de ejecución** (ponderables, entregables etc.). | Cumple: No cumple: No aplica: X |
| **Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación** | Cumple: No cumple: No aplica: X |
| **Otros** | NO APLICA |

### 7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Durante el mes de octubre el contratista no realizó ningún avance ni solicitud adicional a las ya hechas en el mes anterior, y el día 16 de octubre de 2026 se firmó el modificatorio 002 para ampliación del plazo hasta el 24 de noviembre de 2026, ajuste PAC de pago diciembre 2026 y/o cuentas por pagar primer trimestre de 2027, ajuste de garantías, y modificación parcial ítem 2 del anexo 001 condiciones técnicas del contrato.

### 7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Según el cronograma establecido como tareas pendientes se encuentran:

1. Entrega, Instalación y puesta en funcionamiento de UPS 45 KVA en el Establecimiento de Sanidad Militar 4031.
2. Entrega Instalación y puesta en funcionamiento UPS 60 KVA en el Grupo de Apoyo Logístico No. 26.

## 3. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

| | |
|---|---|
| **Contratista** | Sí: ___No: __x__ |
| **Entidad** | Sí: ___No: __x__ |

**Observaciones:** No se evidencian incumplimientos contractuales al corte del presente informe. Se mantienen como actividades pendientes aquellas relacionadas en el numeral 7.1.2, cuyo plazo se encuentra vigente. Asimismo, frente al proceso de nacionalización de los elementos, se realizará seguimiento permanente.

## 4. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

| | |
|---|---|
| **¿Riesgos materializados?** | Sí: No: x |
| **¿Posible materialización de riesgos?** | Sí: No: X |

**Observaciones:** No se evidencian incumplimientos contractuales al corte del presente informe.

## 5. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Con corte al 31 de Octubre de 2026, el contrato se encuentra en ejecución y con un aproximado 10 % de Avance. Durante el periodo evaluado se realizó el modificatorio 002 para ampliación del plazo hasta el 24 de noviembre de 2026, ajuste PAC de pago diciembre 2026 y/o cuentas por pagar primer trimestre de 2027, ajuste de garantías, y modificación parcial ítem 2 del anexo 001 condiciones técnicas del contrato.

FIRMAS

| | | |
|---|---|---|
| **Nombre del Supervisor Principal** | ST. Guaydia Salcedo Jhon Kevin Principal | **C.C.** 1094971536 |
| **Acto Administrativo Nombramiento** | Resolución 001 del 08 de enero de 2026 | |
| **Acta entrega fecha** | N/A | |
| **Tipo Novedad** | N/A | |
| **Dependencia:** | GRUPO DE APOYO LOGISTICO N°26 ESCUADRÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | |
| **Firma** | | |

TE. Amu Cano Marlon
Vo.Bo.Jefe Seccion Planeacion Logistica Servicios

CT. Martínez Delgado José Alejandro
Vo.Bo.Gerente de Proyecto Grual-26 (E)