Informe de ejecución de obra

Informe técnico y administrativo del contratista

Lote 2 | BAMAR | BISUM | BICOL

Contrato SGSC-LP-OB-451-2026
Periodo del 30 de septiembre al 14 de octubre de 2026
Fecha de emisión 14 de octubre de 2026

TECMON TECNOLOGÍAS NACIONALES S.A.S. presenta la ejecución del Lote 2 durante el periodo del 30 de septiembre al 14 de octubre de 2026. La relación de cantidades registra $530.032.954,50 de obra ejecutada y un avance contractual del 42,60 %. Este informe describe las actividades reportadas por batallón, sus cantidades y valores, la gestión administrativa del periodo y las pólizas expedidas para el contrato.

1 Identificación contractual

Concepto	Información
Contratante	Departamento de Cundinamarca - Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana
Contratista	TECMON TECNOLOGÍAS NACIONALES S.A.S. NIT 901.445.368-3
Representante legal	Carlos Eduardo Marsiglia Fernández
Contrato y fecha	SGSC-LP-OB-451-2026 del 18 de septiembre de 2026
Valor contractual	$1.244.116.749,00
Plazo y fechas	Tres meses. Inicio 30/09/2026. Terminación 29/12/2026, según acta de inicio suscrita.
CDP	7100080491 del 07/05/2026
Registro presupuestal	4600038227 del 23/09/2026
Supervisor	Carlos Alberdi Velásquez Garzón Subsecretario de Seguridad y Orden Público
Interventoría	Consorcio Interestaciones 428

2 Pólizas del contrato y amparos asegurados

Aseguradora: Seguros del Estado S.A. Tomador: TECMON TECNOLOGÍAS NACIONALES S.A.S., NIT 901.445.368-3. Asegurado y beneficiario: Gobernación de Cundinamarca - Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana, NIT 899.999.114-0. Las pólizas identificadas son 63-44-101019016 de cumplimiento y 63-40-101041769 de responsabilidad civil extracontractual. Los anexos 2 fueron expedidos el 13/10/2026 como traslado de vigencia, con referencia al acta de inicio del 30/09/2026.

Póliza de cumplimiento 63-44-101019016

Amparo de cumplimiento	Valor asegurado	Vigencia del anexo 2
Cumplimiento del contrato 30 %	$373.235.024,70	30/09/2026 a 10/05/2027
Salarios prestaciones e indemnizaciones laborales 10 %	$124.411.674,90	30/09/2026 a 09/01/2030
Estabilidad y calidad de la obra 30 %	$373.235.024,70	Cinco años desde finalización y/o acta de entrega a satisfacción, según condición del amparo

Póliza de responsabilidad civil 63-40-101041769

Póliza RCE y anexo	Valor asegurado total	Vigencia
63-40-101041769 Anexo 2 del 13/10/2026	$350.181.000,00	30/09/2026 a 09/01/2027

La póliza de responsabilidad civil extracontractual 63-40-101041769, anexo 2, registra vigencia del 30/09/2026 al 09/01/2027 y valor asegurado total de $350.181.000,00. Sus coberturas relacionan predios, labores y operaciones; contratistas y subcontratistas; vehículos propios y no propios; responsabilidad civil patronal; daño emergente y lucro cesante, y perjuicios extrapatrimoniales. El anexo presenta un deducible del 10 % del valor de la pérdida, mínimo 1 SMMLV, sujeto al condicionado.

3 Objeto y alcance técnico

El objeto contractual comprende el mantenimiento integral, la adecuación funcional y el mejoramiento sanitario y/o estructural de las instalaciones operativas de unidades de la Fuerza Pública en Cundinamarca, en desarrollo de la meta 185 del Plan Atenea, Lote 2. Las sedes intervenidas son el Batallón de Alta Montaña N.º 01 TC. Antonio Arredondo, el Batallón de Infantería N.º 39 Sumapaz y el Batallón de Infantería Aerotransportado N.º 28 Colombia.

Para el corte, las actividades registradas se concentran en desmontajes y demoliciones, adecuación de pisos y bases, concretos, gaviones, cubiertas y evacuación de aguas lluvias, cielos rasos, revestimientos, pintura, carpintería e instalaciones eléctricas e hidrosanitarias.

4 Avance consolidado y método de cálculo

Frente	Presupuesto de referencia	Ejecución reportada	Avance
BAMAR	$480.941.525,00	$194.444.911,67	40,43 %
BISUM	$202.381.616,00	$91.824.975,13	45,37 %
BICOL	$560.793.608,00	$243.763.067,70	43,47 %
Total	$1.244.116.749,00	$530.032.954,50	42,60 %

El indicador se obtiene mediante la valorización de las cantidades medidas a los precios unitarios del presupuesto: ejecución del frente = suma de cantidad ejecutada por precio unitario; avance del frente = ejecución valorizada / presupuesto del frente × 100. El consolidado corresponde a la suma de los valores ejecutados dividida por el valor contractual. Es un indicador de avance ponderado por valor y no el promedio simple de los porcentajes ni una medición independiente de productividad.

5 Batallón de Alta Montaña BAMAR

Batallón de Alta Montaña N.º 01 TC. Antonio Arredondo - Fusagasugá. Avance reportado 40,43 %.

Resumen de actividades ejecutadas

En el Batallón de Alta Montaña N.º 01 “TC. Antonio Arredondo”, la ejecución del periodo se concentró en el economato, la cocina, el rancho y el alojamiento, junto con las obras de adecuación exterior y construcción de gaviones. Las actividades reportadas comprenden recuperación de superficies interiores, reposición de componentes de cubierta, adecuación de elementos de apoyo y preparación del terreno. Esta distribución refleja una intervención simultánea sobre los espacios de servicio y los elementos exteriores relacionados en el presupuesto del frente.

En economato se adelantaron el desmontaje y reposición de 23,50 m² de cielo raso en PVC y la demolición y renovación de 25,37 m² de piso. También se relacionan 9,45 m de mesón en concreto, 31,80 m² de enchape, 19,08 m² de pintura epóxica y adecuaciones de iluminación. En cocina se ejecutaron actividades de mampostería, pañete impermeabilizado, puntos de agua fría y recuperación de superficies, con 34,70 m² de retiro y reposición de enchape por concepto, 5,00 m de mesón en concreto, 3,00 m² de granito y mantenimiento de carpintería metálica. Las mediciones corresponden a sectores y unidades de obra diferenciados.

En el rancho, la adecuación del piso comprendió 58,80 m² de demolición de baldosa y de placa maciza, actividades de descapote e impermeabilización con polietileno, 12,00 m³ de subbase granular, 10,57 m³ de concreto y 103,20 m² de baldosa de grano de mármol. La intervención de la envolvente registra 107,52 m² de cubierta metálica y 33,60 m de canal en el rancho, además de 175,00 m² de desmonte y reposición de cubierta y 35,70 m de canal en alojamiento. En otros sectores se reportan retiro y reposición de cielos rasos y trabajos de pintura.

De manera complementaria, las obras exteriores incluyen 52,50 m³ de gaviones en piedra y malla galvanizada, 6,90 m³ de relleno granular y 62,40 m³ de excavación dentro de ese grupo de actividades. En la adecuación y nivelación del rancho se relacionan adicionalmente 27,60 m² de descapote, 68,64 m³ de excavación, 2,60 m³ de subbase y 2,08 m³ de concreto de 3.000 psi. El registro fotográfico documenta trabajos de excavación, movimiento de materiales, conformación de gaviones e intervención de cubiertas e interiores.

Al corte, la ejecución valorizada del frente asciende a $194.444.911,67, equivalente al 40,43 % de su presupuesto de referencia. La comparación de la planilla registra cantidades medidas superiores a las inicialmente relacionadas en determinados ítems de cubierta, acabados y mesones. Estas diferencias se presentan separadas de la descripción de los trabajos y no equivalen, por su inclusión en el informe, a una modificación del presupuesto aprobado. El detalle de cantidades y valores se conserva en el anexo correspondiente.

Economato y cocina

En economato se reportan 23,50 m² de desmontaje de cielo raso y reposición en PVC; 25,37 m² de demolición y renovación de piso; 9,45 m de mesón en concreto; cuatro salidas de lámpara y seis paneles LED. El registro incluye 31,80 m² de enchape y 19,08 m² de pintura epóxica. Las actividades ejecutadas comprendieron intervención de superficies de circulación, revestimientos, elementos de apoyo e iluminación del recinto.

Adecuaciones interiores de cocina

En cocina se relacionan 5,40 m² de mampostería en bloque, dos puntos de agua fría, 18,45 m² de pañete impermeabilizado y 20,95 m² de mantenimiento de baldosa de grano de mármol. El retiro y reposición de enchape registra 34,70 m² por actividad; los mesones incorporan 5,00 m de concreto y 3,00 m² de granito. Se reportan 6,92 m² de mantenimiento de carpintería metálica y 25,15 m² de pintura epóxica.

Rancho bases y pisos

La adecuación del rancho registra 58,80 m² de demolición de baldosa y de placa maciza. La preparación del soporte comprende descapote, impermeabilización con polietileno y 12,00 m³ de subbase; la relación incluye 10,57 m³ de concreto y 103,20 m² de baldosa de grano de mármol.

Cubiertas canales y alojamiento

En el rancho se reportan 107,52 m² de cubierta metálica y 33,60 m de canal. En alojamiento se relacionan 175,00 m² de desmonte y reposición de cubierta, 35,70 m de canal y trabajos de pintura. En sectores complementarios se registran 88,15 m² de retiro y reposición de cielo raso. La planilla también relaciona 62,00 m de cerramiento perimetral de piscina. Estas actividades corresponden a los grupos de cubierta, evacuación de aguas lluvias, acabados interiores y cerramientos del frente.

Gaviones y adecuación exterior

Las obras exteriores registran 52,50 m³ de gaviones en piedra y malla galvanizada, 6,90 m³ de relleno granular y 62,40 m³ de excavación en ese grupo de actividades. En la adecuación y nivelación del rancho se relacionan adicionalmente 27,60 m² de descapote, 68,64 m³ de excavación, 2,60 m³ de subbase granular y 2,08 m³ de concreto de 3.000 psi. El registro fotográfico presenta las excavaciones, el movimiento de material y los tramos de gavión ejecutados.

Principales cantidades ejecutadas

Actividad o sector	Unidad	Cantidad reportada
Cielo raso PVC economato	m²	23,50
Baldosa economato	m²	25,37
Baldosa rancho	m²	103,20
Cubierta rancho	m²	107,52
Cubierta alojamiento	m²	175,00
Gaviones	m³	52,50

Las cantidades anteriores constituyen una selección del frente. La relación completa de ítems con ejecución positiva se presenta en el Anexo 1.

6 Batallón de Infantería Sumapaz BISUM

Batallón de Infantería N.º 39 Sumapaz - Fusagasugá. Avance reportado 45,37 %.

Resumen de actividades ejecutadas

Una vez realizada la visita técnica de campo al Batallón de Infantería N.º 39 “Sumapaz”, se determinó priorizar el inicio de las actividades de intervención en las áreas correspondientes al economato, rancho y comedores de tropa, teniendo en cuenta la concentración de recursos previstos para estos espacios y las condiciones de deterioro identificadas durante la inspección. En particular, se evidenciaron afectaciones en los cielos rasos, el acabado general de pintura y los elementos de carpintería metálica, por lo cual se estableció como prioridad la intervención de los cielos rasos de los comedores, el economato y las cocinas, con el propósito de atender las necesidades identificadas y avanzar en el cumplimiento del alcance contractual.

De manera complementaria, se adelantaron actividades de mantenimiento del piso en mármol en aquellas zonas previamente identificadas que presentan afectaciones y requieren intervención. Asimismo, se dio inicio a las labores de demolición de elementos interiores en las áreas de baños y en el cuarto de ranchero, como parte de las actividades preparatorias para la adecuación de dichos espacios.

A la fecha de corte del presente informe, las actividades correspondientes a este frente continúan desarrollándose conforme a la programación establecida, sin que se reporten inconvenientes que afecten el avance previsto de la obra. No obstante, durante la ejecución se ha identificado la necesidad de prestar especial atención a determinadas actividades cuyas cantidades ejecutadas podrían superar las cantidades inicialmente contempladas en el presupuesto contractual. Esta situación requiere revisión y seguimiento técnico, administrativo y contractual, con el fin de establecer la procedencia de las mayores cantidades de obra, verificar su justificación y determinar sus implicaciones sobre el alcance de las intervenciones previstas.

Como siguiente etapa de intervención, se tiene previsto iniciar los trabajos en el centro de acopio, cuya ubicación ya fue definida y socializada con el personal encargado del batallón, permitiendo avanzar en la coordinación de las actividades y en la preparación de las condiciones necesarias para su ejecución.

En consecuencia, se continuará con el seguimiento al desarrollo de las actividades programadas, la verificación de las cantidades de obra ejecutadas y la coordinación con el personal responsable de la unidad militar, procurando mantener la continuidad de los trabajos y garantizar que las intervenciones se desarrollen de acuerdo con las especificaciones técnicas y las obligaciones contractuales.

En términos de medición, el corte registra 114,53 m² de cielo raso en PVC, 71,90 m² de baldosa de grano de mármol y 50,00 m de guardaescoba. Los acabados incluyen 263,50 m² de estuco y pintura, 263,50 m² de pintura epóxica y 830,83 m² de vinilo, relacionados como conceptos independientes. La intervención de carpintería comprende 41,16 m² de malla angeo y 58,56 m² de mantenimiento de elementos metálicos; el componente eléctrico registra 12 salidas de tomacorriente y 85 paneles LED. La ejecución valorizada reportada asciende a $91.824.975,13, equivalente al 45,37 % del presupuesto de referencia del frente.

Cielos rasos y coordinación de instalaciones

Se registran 46,45 m² de desmontaje de cielo raso en el primer grupo de actividades y 114,53 m² de instalación de PVC. En un sector adicional se reportan 17,82 m² de retiro de cielo raso.

Pisos guardaescobas y revestimientos

La relación de cantidades presenta 71,90 m² de baldosa de grano de mármol, 50,00 m de guardaescoba y 26,75 m² de enchape de muro. Se reportan 17,82 m² de demolición de baldosa en otro sector.

Preparación de superficies y pinturas

Los registros incluyen 263,50 m² de estuco y pintura, 263,50 m² de pintura epóxica y 830,83 m² de vinilo sobre pañete. Estas cifras se mantienen como conceptos independientes, porque pueden representar capas sucesivas o sectores diferentes; su suma no equivale a una superficie única de muro.

Carpintería metálica protección y cerramientos

Se relacionan 41,16 m² de malla angeo, 92,00 kg de estructura de perfilería, dos mantenimientos de cortina enrollable y 58,56 m² de mantenimiento de carpintería metálica.

Iluminación y puntos eléctricos

La planilla registra la ejecución de 12 salidas de tomacorriente y el suministro e instalación de 85 paneles LED. Estos ítems corresponden a las adecuaciones de puntos de conexión y luminarias del frente. El registro fotográfico presenta cielos rasos con iluminación instalada en cocina, comedor y áreas de circulación.

Principales cantidades ejecutadas

Actividad o sector	Unidad	Cantidad reportada
Cielo raso PVC	m²	114,53
Baldosa grano de mármol	m²	71,90
Guardaescoba	m	50,00
Malla angeo	m²	41,16
Carpintería metálica mantenimiento	m²	58,56
Paneles LED	und	85

Las cantidades anteriores constituyen una selección del frente. La relación completa de ítems con ejecución positiva se presenta en el Anexo 1.

7 Batallón de Infantería Colombia BICOL

Batallón de Infantería Aerotransportado N.º 28 Colombia - Nilo - Tolemaida. Avance reportado 43,47 %.

Resumen de actividades ejecutadas

En el Batallón de Infantería Aerotransportado N.º 28 “Colombia”, ubicado en el Fuerte Militar de Tolemaida, la ejecución del periodo comprendió intervenciones de cubiertas, cielos rasos, pisos, superficies de muro y elementos metálicos, junto con adecuaciones eléctricas y mantenimiento de equipos del rancho. Los registros muestran labores de desmontaje y demolición desarrolladas en paralelo con la reposición de componentes y la adecuación de bases y acabados en sectores diferenciados de la instalación.

En el grupo inicial de actividades se reportan 315,06 m² de demolición de baldosa, 703,00 m² de desmonte de teja y 32,00 m de retiro de caballete. La reposición de cubierta en ese grupo registra 448,00 m² de teja metálica, 32,00 m de caballete, 74,00 m de canal y 25,00 m de bajante. Estos ítems corresponden a la intervención de la envolvente y sus componentes de conducción de aguas lluvias; las superficies retiradas y repuestas se mantienen como mediciones independientes dentro del balance del corte.

En el conjunto de actividades identificado con los grupos 31 a 35 se adelantaron 210,00 m² de retiro de cielo raso y 210,00 m² de instalación de PVC, además de 255,00 m² de desmonte y reposición de cubierta, 17,00 m de caballete y 30,00 m de canal. La adecuación del piso registra 42,00 m³ de excavación, 42,00 m³ de subbase granular, 21,00 m³ de concreto y 210,00 m² de piso cerámico. La ejecución reportada integra, por tanto, preparación de la base, conformación de elementos en concreto y colocación del revestimiento de piso, sin agrupar los volúmenes y superficies como una misma unidad de obra.

De manera complementaria, se relacionan 620,00 m de mantenimiento de perfiles, columnas y vigas metálicas y 30,75 m² de mantenimiento de carpintería. El componente eléctrico registra 30 salidas de lámpara, mientras que los acabados comprenden pintura vinílica y estuco en los sectores identificados en la planilla. Se reporta una unidad global de mantenimiento de campana y actividades adicionales de retiro de cubierta, caballete, enchape de muro y baldosa en otros sectores. El registro fotográfico presenta la estructura expuesta durante el desmonte, los trabajos de cubierta y las áreas de piso intervenidas.

A la fecha de corte, el frente registra una ejecución valorizada de $243.763.067,70 y un avance del 43,47 % respecto de su presupuesto de referencia. La relación de cantidades presenta diferencias entre mediciones contratadas y ejecutadas en varios ítems de demolición, cubierta y acabados, así como actividades sin cantidad contractual informada. El informe conserva esas mediciones y sus valores por código, con separación de los distintos grupos de intervención, y relaciona su detalle en el anexo de cantidades de obra.

Desmontajes y preparación de áreas

En el grupo inicial de actividades se reportan 315,06 m² de demolición de baldosa, 703,00 m² de desmonte de teja y 32,00 m de retiro de caballete. El grupo 31 relaciona 210,00 m² de retiro de cielo raso, 255,00 m² de desmonte de cubierta, 17,00 m de caballete, 210,00 m² de demolición de baldosa y 105,00 m² de demolición de placa.

Cubiertas y evacuación de aguas lluvias

El primer grupo presenta 448,00 m² de cubierta nueva, 32,00 m de caballete, 74,00 m de canal y 25,00 m de bajante. En el grupo 34 se reportan 255,00 m² de cubierta, 17,00 m de caballete y 30,00 m de canal.

Bases concretos y pisos

En el grupo 35 se relacionan 42,00 m³ de excavación, 42,00 m³ de subbase granular, 21,00 m³ de concreto y 210,00 m² de piso cerámico.

Cielos rasos y elementos metálicos

Se reportan 210,00 m² de cielo raso PVC, 30,75 m² de mantenimiento de carpintería y 620,00 m de mantenimiento de perfiles, columnas y vigas metálicas.

Acabados electricidad y equipos

La planilla registra 30 salidas de lámpara, 40,00 m² de vinilo en el grupo inicial, 141,00 m² de vinilo en el grupo 30 y 30,00 m² de estuco y vinilo. Incluye además una unidad global de mantenimiento de campana y demoliciones en otros sectores: 55,00 m² de teja, 6,00 m de caballete, 49,68 m² de enchape de muro y 38,85 m² de baldosa.

Principales cantidades ejecutadas

Actividad o sector	Unidad	Cantidad reportada
Cubierta grupo 4	m²	448,00
Cubierta grupo 34	m²	255,00
Cielo raso PVC grupo 32	m²	210,00
Subbase grupo 35	m³	42,00
Concreto grupo 35	m³	21,00
Piso cerámico grupo 35	m²	210,00

Las cantidades anteriores constituyen una selección del frente. La relación completa de ítems con ejecución positiva se presenta en el Anexo 1.

8 Balance de ejecución y referencia de pago

Frente	Valor de referencia	Ejecutado al corte	Saldo valorizado
BAMAR	$480.941.525,00	$194.444.911,67	$286.496.613,33
BISUM	$202.381.616,00	$91.824.975,13	$110.556.640,87
BICOL	$560.793.608,00	$243.763.067,70	$317.030.540,30
Total	$1.244.116.749,00	$530.032.954,50	$714.083.794,50

El saldo valorizado corresponde a la diferencia entre el presupuesto de referencia y la ejecución reportada al corte. El balance registra $286.496.613,33 para BAMAR, $110.556.640,87 para BISUM y $317.030.540,30 para BICOL, con un saldo consolidado de $714.083.794,50.

Concepto	Valor de referencia
Primer desembolso teórico 40 %	$497.646.699,60
Diferencia entre ejecución reportada y pago teórico	$32.386.254,90
Valor contractual restante después del pago teórico	$746.470.049,40

Según la información de seguimiento, el esquema prevé 40 % al acreditar al menos ese avance en cada frente, 50 % al alcanzar el 90 % por frente y 10 % con el recibo final y liquidación. Para este corte, el valor de referencia del primer pago es $497.646.699,60.

9 Documentación técnica del proyecto

El expediente suministrado contiene el Plan de Calidad del Proyecto, el Plan de Inspección y Ensayos y el Plan Detallado de Intervención para BAMAR, BISUM y BICOL. La relación de obra ejecutada identifica los materiales y componentes intervenidos: concretos, subbases granulares, gaviones, cubiertas metálicas, cielos rasos PVC, baldosas y enchapes, recubrimientos, carpintería y puntos eléctricos e hidrosanitarios. Las cantidades y valores por ítem se presentan en el Anexo 1.

10 Seguridad y salud en el trabajo

El informe de seguimiento del periodo reporta uso de elementos de protección personal, señalización y delimitación de zonas de intervención, orden y aseo, y medidas preventivas para las labores de demolición, desmontaje, manipulación de herramientas y cargas e instalaciones eléctricas. También relaciona medidas de prevención asociadas a trabajos en altura en las actividades de cubierta y acabados superiores.

La planilla PILA 96011084 registra pago del 14/10/2026 por $2.235.700 para 22 empleados, con periodo salud 2026-10 y pensión 2026-09.

11 Gestión ambiental y social

El seguimiento del periodo registra recolección y retiro de materiales procedentes de demoliciones y desmontajes, clasificación de materiales aprovechables y no aprovechables, almacenamiento temporal organizado y control de material particulado. También refiere orden y limpieza de los frentes, almacenamiento de insumos y protección de las instalaciones que continuaron en funcionamiento durante las adecuaciones.

En el componente social, el seguimiento refiere socialización y coordinación con los responsables de las unidades militares para definir accesos, zonas de intervención y continuidad de las actividades operacionales. El expediente incluye un documento de socialización inicial.

12 Desarrollo simultáneo de los frentes

Durante el periodo se reporta ejecución simultánea de obras en BAMAR y BISUM, en Fusagasugá, y BICOL, en Tolemaida, municipio de Nilo. Los avances individualizados fueron 40,43 %, 45,37 % y 43,47 %, respectivamente. El acta de inicio suscrita registra el 30/09/2026 como fecha de inicio y el 29/12/2026 como fecha de terminación contractual.

13 Conclusiones

La relación de cantidades presenta una ejecución valorizada acumulada de $194.444.911,67 en BAMAR, $91.824.975,13 en BISUM y $243.763.067,70 en BICOL. El consolidado de $530.032.954,50 equivale al 42,60 % contractual y sustenta el avance reportado para el corte. Cada frente supera el 40 % de acuerdo con la valorización presentada.

El primer desembolso teórico del 40 % corresponde a $497.646.699,60. La diferencia entre ese valor de referencia y la ejecución valorizada reportada es de $32.386.254,90. El presupuesto contractual de referencia asciende a $1.244.116.749,00.

Las actividades reportadas comprenden recuperación de superficies y acabados, intervención de cubiertas y drenajes, adecuación de redes, mantenimiento de carpintería y ejecución de obras exteriores. BAMAR registra además gaviones y adecuaciones de terreno; BISUM concentra trabajos de cielos rasos, pintura e iluminación; y BICOL presenta intervenciones de cubiertas, bases, concretos y pisos. El registro fotográfico incorpora 61 imágenes únicas organizadas por batallón.

14 Documentos de soporte y anexos

Se incorporan en este documento el Anexo 1 de cantidades con ejecución positiva y el Anexo 2 de registro fotográfico por frente. Como soporte documental del expediente se relacionan: acta de inicio firmada del contrato SGSC-LP-OB-451-2026; informe de supervisión del corte; pólizas de cumplimiento y RCE con anexos 1 y 2 del 13/10/2026; planilla PILA 96011084; relación de requisitos para pago suministrada en el archivo Fichas técnicas; y los documentos de gerencia, intervención, calidad, inspección, ambiente y socialización incluidos en Documentos contrato.

15 Firmas

Presentado por TECMON TECNOLOGÍAS NACIONALES S.A.S.

Carlos Eduardo Marsiglia Fernández
Representante legal

OBRAS CIVILES, INSTALACIONES Y MONTAJES ELÉCTRICOS, MONTAJES METALMECÁNICOS, Y FABRICACIÓN DE MAQUINARIA INDUSTRIAL.
NIT: 901.445.368-3

Anexo 1 Cantidades de obra reportadas

El anexo relaciona los ítems con cantidad ejecutada positiva y sus valores reportados al corte. La columna diferencia corresponde a cantidad contratada menos cantidad medida; los resultados negativos expresan mediciones superiores a la cantidad contractual registrada. N/D identifica una cantidad contractual sin dato en la planilla. La relación conserva los códigos, unidades y valores del insumo de supervisión.

BAMAR Batallón de Alta Montaña N.º 01 TC. Antonio Arredondo

Ítem	Actividad	Und	Contratada	Medida	Diferencia	Valor reportado $
1.1	DESMONTE DE CIELO RASO (Incluye cargue y retiro de material desmontado)	M2	26	23,5	2,5	550.934,00
1.2	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.04 M (Incluye cargue y retiro de escombros).	M2	25,665	25,37	0,295	563.391,59
2.1	SALIDA LÁMPARA TOMA EMT COMPLETA. INC INTERRUPTOR	UND.	3	4	-1	616.832,00
2.2	Suministro e instalación de Bala panel Led Redondo 18w Luz Blanca Fría 1080 Lúmenes. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento	UND.	3	6	-3	802.302,00
3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC BLANCO (Incluye perfileria cal 24,26 estructura cada 40 cm)	M2	26	23,5	2,5	2.535.250,50
4.1	MESON EN CONCRETO 2.500 psi a=0.60 m e=0.10 m. (Incluye refuerzo)	ML	5,22	9,45	-4,23	1.728.442,80
5.1	BALDOSA GRANO DE MARMOL P5 Payande 30 x 30 cm. Tipo Alfa o equivalente. Fondo Blanco (Incluye destroncada, pulida, brillada, mortero de nivelación y dilatación en bronce.)	M2	25,67	25,37	0,3	3.622.024,16
5.4	CERAMICA PARED Stone 20.3 x 30.5 cm. Tipo Alfa o equivalente. Color Blanco o Café según diseño o parametrso institucionales (Incluye boquilla color y win.) (zona lavado y frente de area de servido)	M2	N/D	31,8	N/D	1.924.440,60
6.1	PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS Sobre pañete. (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura epoxi poliamida con catalizador, filos y dilataciones).	M2	51	19,08	31,92	555.380,64
7.1	MURO EN BLOQUE Nº4 Arcilla 33*23*9 cm. Incluye grafil 5 mm.Anclajes perforación y adhesivo epoxico	M2	15	5,4	9,6	382.627,80

OBRAS CIVILES, INSTALACIONES Y MONTAJES ELÉCTRICOS, MONTAJES METALMECÁNICOS, Y FABRICACIÓN DE MAQUINARIA INDUSTRIAL.
NIT: 901.445.368-3

Ítem	Actividad	Und	Contratada	Medida	Diferencia	Valor reportado $
8.1	PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC -P (Incluye accesorios de instalación)	UND.	2	2	0	275.328,00
9.1	PAÑETE LISO MUROS IMPERMEABILIZADO E=0.02 m. (incluye filos y dilataciones)	M2	4	18,45	-14,45	751.579,20
10.1	MANTENIMIENTO BALDOSA GRANO DE MARMOL (Incluye destroncada, pulida, brillada)	M2	26	20,95	5,05	770.038,20
11.1	CERAMICA PARED Stone 20.3 x 30.5 cm. Tipo Alfa o equivalente. Color Blanco o Café según diseño o parametrso institucionales (Incluye boquilla color y win.)	M2	20	34,7	-14,7	2.099.939,90
11.2	DEMOLICIÓN ENCHAPE DE MUROS (Incluye cargue y retiro de escombros)	M2	0	34,7	-34,7	586.638,20
13.1	MESON EN CONCRETO 2.500 psi a=0.60 m e=0.10 m. (Incluye refuerzo)	ML	3	5	-2	914.520,00
13.2	GRANITO FUNDIDO EN SITIO BLANCO HUILA(Incluye nivelación, fundida y pulimiento + dilatación en bronce.)	M2	1,8	3	-1,2	889.077,00
14.1	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA - (PUERTAS Y VENTANAS) Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y reinstalación).	M2	4	6,92	-2,92	1.193.471,64
15.1	PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS Sobre pañete. (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura epoxi poliamida con catalizador, filos y dilataciones).	M2	25	25,15	-0,15	732.066,20
16.1	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.04 M (Incluye cargue y retiro de escombros).	M2	59	58,8	0,2	1.305.771,60
16.2	DEMOLICIÓN PLACAS EN MACIZA CON ESPESOR 0.15 m. (Incluye cargue y retiro de escombros).	M2	59	58,8	0,2	3.339.604,80
17.1	DESCAPOTE MANUAL e=0.20 m. (Incluye cargue y retiro del material a botadero.)	M2	59	48	11	681.312,00
17.2	POLIETILENO CAL. 6 (Impermeabilización piso)	M2	59	96	-37	397.632,00
17.3	SUB BASE GRANULAR MATERIAL SELECCIONADO. Suministro, transporte, colocación y compactación segun Norma Invias y estudios de suelos.	M3	11,8	12	-0,2	1.706.496,00

OBRAS CIVILES, INSTALACIONES Y MONTAJES ELÉCTRICOS, MONTAJES METALMECÁNICOS, Y FABRICACIÓN DE MAQUINARIA INDUSTRIAL.
NIT: 901.445.368-3

Ítem	Actividad	Und	Contratada	Medida	Diferencia	Valor reportado $
18.1	CONCRETO 3.000 psi	M3	54,4	10,57	43,83	5.775.564,27
22.1	BALDOSA GRANO DE MARMOL P5 Payande 30 x 30 cm. Tipo Alfa o equivalente. Fondo Blanco (Incluye destroncada, pulida, brillada, mortero de nivelación y dilatación en bronce.)	M2	59	103,2	-44,2	14.733.657,60
23.1	CUBIERTA EN TEJA DE 505 mm CAL. 26, En calidad STANDING SEAM similar o de características técnicas superiores. Color según diseño institucional (Incluye instalación y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.)	M2	27	107,52	-80,52	10.194.616,32
23.2	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA Cal .18 d/ 0.60 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + sikaflex 1A)	ML	26	33,6	-7,6	3.078.633,60
24.1	DESCAPOTE MANUAL e=0.20 m. (Incluye cargue y retiro del material a botadero.)	M2	N/D	27,6	N/D	391.754,40
24.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	N/D	68,64	N/D	5.209.638,72
24.3	SUB BASE GRANULAR MATERIAL SELECCIONADO. Suministro, transporte, colocación y compactación segun Norma Invias y estudios de suelos.	M3	N/D	2,6	N/D	369.740,80
24.4	CONCRETO 3000 PSI	M3	N/D	2,08	N/D	1.136.534,88
25.1	RELLENO EN MATERIAL GRANULAR PARA TIERRA ARMADA	M3	38,3	6,9	31,4	1.487.771,10
25.2	GAVIONES EN PIEDRA MEDIA ZONGA EN MALLA GALVANIZADA 12-2"	M3	360	52,5	307,5	32.746.875,00
25.3	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	N/D	62,4	N/D	4.736.035,20
26.4	DESMONTE DE TEJAS DE CUBIERTA- en asbesto cemento (Incluye cargue y retiro de material desmontado).	M2	105	175	-70	4.542.300,00
27.1	CUBIERTA EN TEJA DE 505 mm CAL. 26, En calidad STANDING SEAM similar o de características técnicas superiores. Color según diseño institucional (Incluye instalación y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.)	M2	105	175	-70	16.592.800,00

OBRAS CIVILES, INSTALACIONES Y MONTAJES ELÉCTRICOS, MONTAJES METALMECÁNICOS, Y FABRICACIÓN DE MAQUINARIA INDUSTRIAL.
NIT: 901.445.368-3

Ítem	Actividad	Und	Contratada	Medida	Diferencia	Valor reportado $
27.2	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA Cal .18 d/ 0.60 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + sikaflex 1A)	ML	27	35,7	-8,7	3.271.048,20
30.1	VINILO SOBRE PAÑETE DOS MANOS	M2	70	209,74	-139,74	4.496.615,86
34.1	DESMONTE DE CIELO RASO (Incluye cargue y retiro de material desmontado)	M2	0	88,15	-88,15	2.066.588,60
34.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC BLANCO (Incluye perfileria cal 24,26 estructura cada 40 cm) (comedor y corredor)	M2	430	88,15	341,85	9.509.886,45
39.1	VINILO SOBRE PAÑETE DOS MANOS	M2	24	71,76	-47,76	1.538.462,64
42.1	Suministro e instalación de cerramiento perimetral para piscina en vidrio templado de 10 mm, con postes en acero inoxidable 304, altura 1,20 m, incluye herrajes y sistema de anclaje	ML	62	62	0	37.549.370,00
43.1	DESCAPOTE MANUAL e=0.20 m. (Incluye cargue y retiro del material a botadero.)	M2	0	97	-97	1.376.818,00
43.1	POLIETILENO CAL. 6 (Impermeabilización piso)	M2	0	97	-97	401.774,00
43.1	SUB BASE GRANULAR MATERIAL SELECCIONADO. Suministro, transporte, colocación y compactación segun Norma Invias y estudios de suelos.	M3	0	19,4	-19,4	2.758.835,20
43.1	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.04 M (Incluye cargue y retiro de escombros).	M2	70	70	0	1.554.490,00

Total ejecutado reportado $194.444.911,67.

BISUM Batallón de Infantería N.º 39 Sumapaz

Ítem	Actividad	Und	Contratada	Medida	Diferencia	Valor reportado $
1.2	DESMONTE DE CIELO RASO (Incluye cargue y retiro de material desmontado)	M2	240	46,45	193,55	1.088.973,80

OBRAS CIVILES, INSTALACIONES Y MONTAJES ELÉCTRICOS, MONTAJES METALMECÁNICOS, Y FABRICACIÓN DE MAQUINARIA INDUSTRIAL.
NIT: 901.445.368-3

Ítem	Actividad	Und	Contratada	Medida	Diferencia	Valor reportado $
3.1	BALDOSA GRANO DE MARMOL P5 Payande 30 x 30 cm. Tipo Alfa o equivalente. Fondo Blanco (Incluye destroncada, pulida, brillada, mortero de nivelación y dilatación en bronce.)	M2	34	71,9	-37,9	10.272.712,50
3.2	GUARDAESCOBA RECTO Baldosa Grano de Marmol P5 Payande 30 x 7.2 cm. Tipo Alfa o equivalente. Fondo Blanco (Incluye boquilla y mortero de pega.)	ML	50	50	0	2.387.350,00
4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC BLANCO (Incluye perfileria cal 24,26 estructura cada 40 cm)	M2	240	114,53	125,47	12.355.839,99
26.2	ESTUCO Y PINTURA 3 MANOS	M2	0	263,5	-263,5	9.397.200,50
26.3	PINTURA EPOXICA	M2	0	263,5	-263,5	7.669.958,00
26.4	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	0	830,83	-830,83	17.812.164,37
5.1	MALLA ANGEO EN FIBRA DE VIDRIO DE 18"X14" O 18"X16" COLOR SEGÚN DISEÑO, ADHERIDA A LAMINA COLD ROLLED CAL 20, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE SEGÚN DISEÑO, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO MONTAJE SEGUN DISEÑO.	M2	22	41,16	-19,16	2.513.558,88
5.2	ESTRUCTURA Perfil Lámina Delgada PHR ASTM A500 Grado 50. Calibre según diseño (Incluye vigas, cerchas, correas, anticorrosivo y esmalte)	KG	0	92	-92	2.656.132,00
5.3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CORTINAS ENROLLABLES (TIPO BANCO O COMERCIALES), INCLUYENDO: DESMONTAJE, REVISIÓN DE MECANISMOS, REEMPLAZO DE PIEZAS MENORES, LIMPIEZA, ENGRASE Y AJUSTE DE TENSORES.	UND.	1	2	-1	302.818,00
5.4	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA - (PUERTAS Y VENTANAS) Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y reinstalación).	M2	0	58,56	-58,56	10.099.667,52
6.1	SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE PT EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE No 12 AWG	UND.	12	12	0	1.470.324,00
6.2	Suministro e instalación de Bala panel Led Redondo 18w Luz Blanca Fría 1080 Lúmenes. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento	UND.	20	85	-65	11.365.945,00
18.1	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.04 M (Incluye cargue y retiro de escombros).	M2	420	17,82	402,18	395.728,74

OBRAS CIVILES, INSTALACIONES Y MONTAJES ELÉCTRICOS, MONTAJES METALMECÁNICOS, Y FABRICACIÓN DE MAQUINARIA INDUSTRIAL.
NIT: 901.445.368-3

Ítem	Actividad	Und	Contratada	Medida	Diferencia	Valor reportado $
19.1	DESMONTE DE CIELO RASO (Incluye cargue y retiro de material desmontado)	M2	464	17,82	446,18	417.772,08
20.1	CERAMICA PARED Stone 20.3 x 30.5 cm. Tipo Alfa o equivalente. Color Blanco o Café según diseño o parametrso institucionales (Incluye boquilla color y win.)	M2	18	26,75	-8,75	1.618.829,75

Total ejecutado reportado $91.824.975,13.

BICOL Batallón de Infantería Aerotransportado N.º 28 Colombia

Ítem	Actividad	Und	Contratada	Medida	Diferencia	Valor reportado $
1.1	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.04 M (Incluye cargue y retiro de escombros).	M2	420	315,06	104,94	6.996.537,42
2.1	DESMONTE DE TEJAS DE CUBIERTA- en asbesto cemento (Incluye cargue y retiro de material desmontado).	M2	658,75	703	-44,25	18.247.068,00
2.2	DESMONTE DE CABALLETE EN CUBIERTA DE FIBROCEMENTO (incluye cargue y retiro de material desmontado)	ML	36,5	32	4,5	884.128,00
3.1	SALIDA LÁMPARA TOMA EMT COMPLETA. INC INTERRUPTOR	UND.	10	30	-20	4.626.240,00
4.1	CUBIERTA EN TEJA DE 505 mm CAL. 26, En calidad STANDING SEAM similar o de características técnicas superiores. Color según diseño institucional (Incluye instalación y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.)	M2	658,75	448	210,75	42.659.008,00
4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU FIJACIÓN E INSTALACIÓN SEGUN DISEÑO	ML	36,5	32	4,5	3.461.920,00
4.3	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA Cal .18 d/ 0.60 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + sikaflex 1A)	ML	94	74	20	6.780.324,00
4.4	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4" (Incluye codo, unión y abrazadera de fijación)	ML	N/D	25	N/D	1.778.125,00
4.5	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	N/D	40	N/D	857.560,00

OBRAS CIVILES, INSTALACIONES Y MONTAJES ELÉCTRICOS, MONTAJES METALMECÁNICOS, Y FABRICACIÓN DE MAQUINARIA INDUSTRIAL.
NIT: 901.445.368-3

Ítem	Actividad	Und	Contratada	Medida	Diferencia	Valor reportado $
30.1	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	170	141	29	3.022.899,00
30.2	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2	51	30	21	1.069.890,00
31.1	DEMOLICION DE CIELO RASO FALSO (Incluye cargue y retiro de material desmontado)	M2	210	210	0	4.923.240,00
31.2	DESMONTE DE TEJAS DE CUBIERTA- en asbesto cemento (Incluye cargue y retiro de material desmontado).	M2	312	255	57	6.618.780,00
31.3	DESMONTE DE CABALLETE EN CUBIERTA DE FIBROCEMENTO (incluye cargue y retiro de material desmontado)	ML	16	17	-1	469.693,00
31.4	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.04 M (Incluye cargue y retiro de escombros).	M2	17	210	-193	4.663.470,00
31.5	DEMOLICIÓN PLACAS EN MACIZA CON ESPESOR 0.15 m. (Incluye cargue y retiro de escombros).	M2	0	105	-105	5.963.580,00
32.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC BLANCO (Incluye perfileria cal 24,26 estructura cada 40 cm)	M2	210	210	0	22.655.430,00
33.1	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA - (PUERTAS Y VENTANAS) Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y reinstalación).	M2	20	30,75	-10,75	5.303.360,25
34.1	CUBIERTA EN TEJA DE 505 mm CAL. 26, En calidad STANDING SEAM similar o de características técnicas superiores. Color según diseño institucional (Incluye instalación y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.)	M2	312	255	57	24.178.080,00
34.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU FIJACIÓN E INSTALACIÓN SEGUN DISEÑO	ML	16	17	-1	1.839.145,00
34.3	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA Cal .22 d/ 0.50 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + sikaflex 1A)	ML	30	30	0	2.748.780,00
34.4	MANTENIMIENTO DE PERFILES METÁLICOS, COLUMNAS Y VIGAS metálicas, (incluye lijado, anticorrosivo y esmalte)	ML	0	620	-620	28.739.480,00
35.1	CERAMICA PISO Tipo Stone 40 X 40 cm. Tipo Alfa o Similar. Color Blanco o Café según diseño (Incluye alistado de piso mortero 1:4 E=0,03, boquilla y pegante)	M2	17	210	-193	13.981.800,00

OBRAS CIVILES, INSTALACIONES Y MONTAJES ELÉCTRICOS, MONTAJES METALMECÁNICOS, Y FABRICACIÓN DE MAQUINARIA INDUSTRIAL.
NIT: 901.445.368-3

Ítem	Actividad	Und	Contratada	Medida	Diferencia	Valor reportado $
35.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	N/D	42	N/D	3.187.716,00
35.3	SUB BASE GRANULAR MATERIAL SELECCIONADO. Suministro, transporte, colocación y compactación segun Norma Invias y estudios de suelos.	M3	N/D	42	N/D	5.972.736,00
35.4	CONCRETO 3000 PSI	M3	N/D	21	N/D	11.474.631,00
35.5	GUARDAESCOBA CERAMICA PISO PIEDRACID NEGRO 45 x 45 cm. Tipo Alfa o Similar. Color Negro según diseño (Incluye boquilla y pegante)	M2	N/D	55	N/D	4.271.080,00
36.1	DESMONTE DE TEJAS DE CUBIERTA- en asbesto cemento (Incluye cargue y retiro de material desmontado).	M2	105	55	50	1.427.580,00
36.2	DESMONTE DE CABALLETE EN CUBIERTA DE FIBROCEMENTO (incluye cargue y retiro de material desmontado)	ML	5,7	6	-0,3	165.774,00
36.3	DEMOLICIÓN ENCHAPE DE MUROS (Incluye cargue y retiro de escombros)	M2	80	49,68	30,32	839.890,08
36.4	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.04 M (Incluye cargue y retiro de escombros).	M2	50	38,85	11,15	862.741,95
42.1	MANTENIMIENTO DE CAMPANA	GLB	1	1	0	3.092.381,00

Total ejecutado reportado $243.763.067,70.

Anexo 2 Registro fotográfico BAMAR

Localización Batallón de Alta Montaña N.º 01 TC. Antonio Arredondo - Fusagasugá.

Registro fotográfico correspondiente al periodo del 30/09/2026 al 14/10/2026, organizado por batallón y actividad. Se conservan las imágenes originales y se omiten las repeticiones exactas. Cada fotografía presenta una descripción del elemento o trabajo observable y la fecha visible cuando existe.



Foto 01 Intervención de cubierta y área exterior.
Fecha individual sin dato visible.




Foto 02 Preparación y mantenimiento de piso en economato.
Fecha individual sin dato visible.



Foto 03 Excavación en área exterior del rancho.
Fecha individual sin dato visible.



Foto 04 Adecuación de apoyo en mampostería.
Fecha individual sin dato visible.

Anexo 2 Registro fotográfico BAMAR

Localización Batallón de Alta Montaña N.º 01 TC. Antonio Arredondo - Fusagasugá.




Foto 05 Vista de cielo raso y acabados de economato.
Fecha individual sin dato visible.



Foto 06 Intervención de mesón y superficies interiores.
Fecha individual sin dato visible.



Foto 07 Adecuación de apoyos interiores en mampostería.
Fecha individual sin dato visible.




Foto 08 Frente exterior de gaviones y excavación.
Fecha individual sin dato visible.

Anexo 2 Registro fotográfico BAMAR

Localización Batallón de Alta Montaña N.º 01 TC. Antonio Arredondo - Fusagasugá.



Foto 09 Trabajos de excavación y movimiento de material.
Fecha individual sin dato visible.



Foto 10 Detalle de conformación de muro en gaviones.
Fecha individual sin dato visible.



Foto 11 Preparación de terreno junto a muro en gaviones.
Fecha individual sin dato visible.



Foto 12 Estructura de cubierta durante intervención.
Fecha individual sin dato visible.

Anexo 2 Registro fotográfico BAMAR

Localización Batallón de Alta Montaña N.º 01 TC. Antonio Arredondo - Fusagasugá.



Foto 13 Vista exterior de muro en gaviones.
Fecha individual sin dato visible.



Foto 14 Vista de cubierta metálica intervenida.
Fecha individual sin dato visible.



Foto 15 Vista general de cubierta del sector.
Fecha individual sin dato visible.



Foto 16 Estructura expuesta antes del cierre de cielo raso.
Fecha visible 30/09/2026.

Anexo 2 Registro fotográfico BAMAR

Localización Batallón de Alta Montaña N.º 01 TC. Antonio Arredondo - Fusagasugá.



Foto 17 Detalle de estructura y redes sobre cielo raso.
Fecha visible 30/09/2026.




Foto 18 Vista interior con cielo raso instalado.
Fecha individual sin dato visible.




Foto 19 Vista de acabado del cielo raso e iluminación.
Fecha individual sin dato visible.



Foto 20 Vista interior de la estructura del cielo raso.
Fecha visible 30/09/2026.

Anexo 2 Registro fotográfico BAMAR

Localización Batallón de Alta Montaña N.º 01 TC. Antonio Arredondo - Fusagasugá.



Foto 21 Área de comedor y cielo raso.
Fecha individual sin dato visible.

Anexo 2 Registro fotográfico BISUM

Localización Batallón de Infantería N.º 39 Sumapaz - Fusagasugá.

Registro fotográfico correspondiente al periodo del 30/09/2026 al 14/10/2026, organizado por batallón y actividad. Se conservan las imágenes originales y se omiten las repeticiones exactas. Cada fotografía presenta una descripción del elemento o trabajo observable y la fecha visible cuando existe.



Foto 22 Intervención de cielo raso con plataforma.
Fecha individual sin dato visible.



Foto 23 Detalle del estado previo de cielo raso.
Fecha individual sin dato visible.




Foto 24 Vista de cielo raso durante intervención.
Fecha individual sin dato visible.




Foto 25 Detalle de encuentro de cielo raso e instalación.
Fecha individual sin dato visible.

Anexo 2 Registro fotográfico BISUM

Localización Batallón de Infantería N.º 39 Sumapaz - Fusagasugá.



Foto 26 Vista de acabado de piso y encuentro con muro.
Fecha individual sin dato visible.




Foto 27 Detalle del estado de piso en corredor.
Fecha individual sin dato visible.



Foto 28 Detalle de juntas y fisuras del piso existente.
Fecha individual sin dato visible.



Foto 29 Vista del cielo raso e iluminación de cocina.
Fecha individual sin dato visible.

Anexo 2 Registro fotográfico BISUM

Localización Batallón de Infantería N.º 39 Sumapaz - Fusagasugá.



Foto 30 Vista de estructura y cielo raso existente.
Fecha individual sin dato visible.




Foto 31 Cielo raso instalado en área de cocina.
Fecha individual sin dato visible.



Foto 32 Vista de comedor con cielo raso e iluminación.
Fecha individual sin dato visible.



Foto 33 Vista exterior de muros y circulación.
Fecha individual sin dato visible.

Anexo 2 Registro fotográfico BISUM

Localización Batallón de Infantería N.º 39 Sumapaz - Fusagasugá.



Foto 34 Área de servido e iluminación interior.
Fecha individual sin dato visible.




Foto 35 Demolición de piso en sector sanitario.
Fecha individual sin dato visible.




Foto 36 Vista de revestimientos y cielo raso del sector.
Fecha individual sin dato visible.



Foto 37 Vista de área de lavado y revestimiento de muro.
Fecha individual sin dato visible.

Anexo 2 Registro fotográfico BICOL

Localización Batallón de Infantería Aerotransportado N.º 28 Colombia - Nilo - Tolemaida.

Registro fotográfico correspondiente al periodo del 30/09/2026 al 14/10/2026, organizado por batallón y actividad. Se conservan las imágenes originales y se omiten las repeticiones exactas. Cada fotografía presenta una descripción del elemento o trabajo observable y la fecha visible cuando existe.



Foto 38 Desmonte de cubierta en área de preparación.
Fecha individual sin dato visible.



Foto 39 Retiro de revestimiento y preparación de muro.
Fecha individual sin dato visible.



Foto 40 Preparación de superficies y recorrido de tubería.
Fecha individual sin dato visible.



Foto 41 Intervención en estructura y cubierta.
Fecha individual sin dato visible.

Anexo 2 Registro fotográfico BICOL

Localización Batallón de Infantería Aerotransportado N.º 28 Colombia - Nilo - Tolemaida.




Foto 42 Intervención de piso junto a muro.
Fecha individual sin dato visible.



Foto 43 Demolición de piso en área interior.
Fecha individual sin dato visible.



Foto 44 Preparación de material y superficie de piso.
Fecha individual sin dato visible.



Foto 45 Superficie de piso durante adecuación.
Fecha individual sin dato visible.

Anexo 2 Registro fotográfico BICOL

Localización Batallón de Infantería Aerotransportado N.º 28 Colombia - Nilo - Tolemaida.



Foto 46 Preparación y nivelación del área de piso.
Fecha individual sin dato visible.



Foto 47 Demolición de piso y retiro de materiales.
Fecha individual sin dato visible.



Foto 48 Vista del piso durante intervención.
Fecha individual sin dato visible.



Foto 49 Instalación de cubierta sobre estructura existente.
Fecha individual sin dato visible.

Anexo 2 Registro fotográfico BICOL

Localización Batallón de Infantería Aerotransportado N.º 28 Colombia - Nilo - Tolemaida.



Foto 50 Material procedente de demolición de piso.
Fecha individual sin dato visible.



Foto 51 Área interior durante retiro de cubierta y piso.
Fecha individual sin dato visible.



Foto 52 Preparación de piso bajo estructura de cielo raso.
Fecha individual sin dato visible.



Foto 53 Desmonte de cubierta y exposición de estructura.
Fecha individual sin dato visible.

Anexo 2 Registro fotográfico BICOL

Localización Batallón de Infantería Aerotransportado N.º 28 Colombia - Nilo - Tolemaida.




Foto 54 Vista interior del área de rancho.
Fecha individual sin dato visible.



Foto 55 Vista exterior de estructura y cubierta.
Fecha individual sin dato visible.



Foto 56 Detalle inferior de cubierta y estructura metálica.
Fecha individual sin dato visible.



Foto 57 Trabajo sobre plataforma en estructura de cubierta.
Fecha individual sin dato visible.

Anexo 2 Registro fotográfico BICOL

Localización Batallón de Infantería Aerotransportado N.º 28 Colombia - Nilo - Tolemaida.



Foto 58 Detalle de cubierta durante reposición.
Fecha individual sin dato visible.



Foto 59 Vista de estructura y acopio de material retirado.
Fecha individual sin dato visible.




Foto 60 Retiro de baldosa junto a muro.
Fecha individual sin dato visible.




Foto 61 Vista del piso en proceso de intervención.
Fecha individual sin dato visible.