1. DATOS DEL ACTA DE ENTREGA

Fecha del acta	06/11/2026	
Interventor/supervisor que entrega	Anderson Ramirez Ramirez / 1.060.591.117 / Profesional 1 Área Infraestructura	
Interventor/supervisor que recibe	Jhon Fredy Fernández Corrales / 1.037.586.597 / Profesional 1 Área Infraestructura	
Motivo de entrega **(Marque con X)**		Vacaciones, licencias o permisos del profesional asignado inicialmente
	X	Reasignación de funciones del profesional asignado inicialmente
		Retiro definitivo de su cargo actual del profesional asignado inicialmente,
		Terminación del contrato de presentación de servicios de apoyo y/o de interventoría con el que se hacía seguimiento
		Otro

2. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO/ CONVENIO

Número de contrato:	009229C-26
Contratista:	SYTECSA SYSTEMS & TECHNOLOGIES SAS
Objeto:	Servicio de retrofit para interruptores de 1500 de corriente continua para subestaciones de tracción de la empresa
Fecha de Inicio:	28 de agosto del 2026

3. ESTADO DEL CONTRATO/CONVENIO

3.1 **Estado del Cumplimiento de las obligaciones del contrato o del convenio.**

Se realiza entrega de interruptor pivote alimentador de vía NC21 de SET ITA en las instalaciones de la empresa el día 06/10/2026.








El pivote es llevado a las instalaciones del contratista para realizar las pruebas sobre el carro del alimentador de vía.

Se realiza la reunión de perfeccionamiento el 05/11/2026 con el personal contratista de WG y Sytecsa, a la cual asisten:
Personal de Sytecasa y WG:
- Wison Zapata.
- Maria Camila Berrio.
-Angelica Giménez.
-Luz Mery Cifuentes.
-Ingrid Martinez.

3.2 **Resumen de Modificaciones**

PLAZO	VALOR	OTRA CLAUSULA
• No Aplica	• No Aplica	• No Aplica

3.3 **Estado del Plazo – Cumplimiento de cronograma**

Total Plazo (inicial + prorrogas)	56 días finalizando el próximo 23 de noviembre de 2026
Estado del cronograma	El cronograma fue enviado por el contratista el 28 de septiembre, se observa una proyección de trabajos iniciando el 1 de octubre y finalizando el 15 de diciembre de 2026.

3.4 **Estado del Valor y pagos**

Balance General	
Valor total del contrato (inicial + adiciones)	$ 128.927.011,00
Valor total autorizado para pago	$ 0
Saldo del valor del contrato	$ 128.927.011,00

Balance de Anticipo	
Total Anticipo	$ 0
Amortización a la fecha	$ 0
Faltante por amortizar	$ 0

3.5 **Requerimientos pendientes**.

Razón del requerimiento	Fecha del Requerimiento	Radicado del requerimiento	Fecha y radicado de respuesta por parte del contratista
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

3.6 **Estado de las garantías**.

No se tiene ninguna novedad con la póliza aprobada en el contrato.

9. Observaciones generales. **Avisos. Advertencias**

- La reunión inicial con el contratista se hizo de manera virtual el 28 de septiembre, la reunión fue grabada y el video se encuentra cargado en la carpeta del contrato en SharePoint.
- El cronograma de trabajo fue aportado por el contratista el 28 de septiembre, se proyecta inicio de actividades el 1 de octubre y finalizando el 23 de diciembre.
- El primer interruptor que se le entregará al contratista es el NC21 de SET ITA, se tiene planeado entregarlo el próximo martes 6 de octubre en el patio de Bello.
- Al contratista se le compartió un registro fotográfico de como es un interruptor que ya fue renovado con el propósito de tener material de referencia y consulta.
- El contacto con el contratista es Wilson Zapata N° cel 314 7941582

Para constancia firman el FECHA: 6/11/2026

La persona que entrega:

Anderson Ramirez Ramirez (6 nov.. 2026 06:58:49 EST)

SUPERVISOR

La persona que recibe:

Jhon Fredy Fernandez Corrales (8 nov.. 2026 15:30:08 EST)

SUPERVISOR

Acta de empalme supervisión contrato 9229.

Informe de auditoría final 2026-11-08

Fecha de creación:	2026-11-06 (hora estándar de Colombia)
Por:	Anderson Ramirez Ramirez (aramirezr@metrodemedellin.gov.co)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAALRd8Z3EtlE4nldov-tR72aal66k_F3q2
Número de documentos:	1
Recuento de páginas de documentos:	3
Número de archivos complementarios:	0
Recuento de páginas de los archivos complementarios:	0

Historial de “Acta de empalme supervisión contrato 9229.”

Anderson Ramirez Ramirez (aramirezr@metrodemedellin.gov.co) ha creado el documento.
2026-11-06 - 6:53:00 EST

El documento se ha enviado por correo electrónico a Anderson Ramirez Ramirez (aramirezr@metrodemedellin.gov.co) para su firma.
2026-11-06 - 6:58:26 EST

Anderson Ramirez Ramirez (aramirezr@metrodemedellin.gov.co) ha aceptado las condiciones de uso y llevar a cabo las actividades empresariales de forma electrónica con METRO DE MEDELLIN.
2026-11-06 - 6:58:49 EST

Anderson Ramirez Ramirez (aramirezr@metrodemedellin.gov.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2026-11-06 - 6:58:49 EST. Origen de hora: servidor. - Aspecto de la firma seleccionada: DIBUJO

El documento se ha enviado por correo electrónico a Jhon Fredy Fernandez Corrales (jfernandez@metrodemedellin.gov.co) para su firma.
2026-11-06 - 6:58:51 EST

Jhon Fredy Fernandez Corrales (jfernandez@metrodemedellin.gov.co) ha visualizado el correo electrónico.
2026-11-08 - 15:25:55 EST

Jhon Fredy Fernandez Corrales (jfernandez@metrodemedellin.gov.co) ha aceptado las condiciones de uso y llevar a cabo las actividades empresariales de forma electrónica con METRO DE MEDELLIN.
2026-11-08 - 15:30:08 EST

Jhon Fredy Fernandez Corrales (jfernandez@metrodemedellin.gov.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2026-11-08 - 15:30:08 EST. Origen de hora: servidor. - Aspecto de la firma seleccionada: DIBUJO

Powered by Adobe Acrobat Sign

Documento completado.

2026-11-08 - 15:30:08 EST

Powered by
Adobe
Acrobat Sign