ANEXO B- Formulario de cuadro de cantidades

BALANCE MODIFICATORIO DE OBRA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Actividad)	UND	PRESUPUESTO ACTUALIZADO		
			CANTIDAD	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	PISTA DE ATLETISMO				
1.1	PRELIMINARES				
1.1.1	Corte y retiro de capa de caucho sintètico de 14 mm sobre carpeta Asfaltica, Incluye retiro y transporte de carga de material de escombros a vertedero y/o escombreras aprobadas por las Autoridades Ambientales locales, elementos, materiales, herramientas, equipos, mano de obra, y transporte y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	4372,33	14133,00	61.794.139,89
1.1.2	Fresado de pavimento asfaltico, Incluye retiro y transporte de carga de material de escombros a vertedero y/o escombreras aprobadas por las Autoridades Ambientales locales, elementos, materiales, herramientas, equipos, mano de obra, y transporte y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	0,00	47353,00	0,00
1.1.3	Excavación de la base y la subbsase, Incluye retiro y transporte de carga de material de escombros a vertedero y/o escombreras aprobadas por las Autoridades Ambientales locales, elementos, materiales, herramientas, equipos, mano de obra, transporte y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	0,00	39460,00	0,00
1.2	OBRAS DE DRENAJE				
1,2,1	Suministro e Instalaciòn de Geotextil NT 1600S 1 mt × 3,5 mt – Pavco o similares, sobre la superficie previamente nivelada de alta resitencia para soportar las cargas de tensiòn, incluye suministros e instalación de los materiales y todo lo requerido para la correcta ejecución y funcionamiento de la actividad.	M2	0,00	20398,00	0,00
1.3	AFIRMADOS				
1,3,1	Suministro e instalaciòn de base granular clase A, compactada cada 15 cm de espesor incluye herramientas, equipos, mano de obra, transporte y todo lo necesario para su correcta ejecución, este material y su instalaciòn deben cumplir con la Norma World Athletics.	M3	0,00	139262,00	0,00
1.4	PAVIMENTO ASFALTICO				
1,4,1	Suministro e instalaciòn de Riego de imprimaciòn con emulsiòn asfaltica CRL-0, incluye herramientas, equipos, mano de obra, transporte y todo lo necesario para su correcta ejecución, este material y su instalaciòn deben cumplir con la Norma World Athletics.	M2	0,00	5618,00	0,00
1,4,2	Suministro e instalaciòn de mezcla densa en caliente tipo MDC-2, Con un espesor de 7 cm, incluye asfalto, equipos, herramientas, mano de obra, transporte y todo lo necesario para su correcta ejecución, este material y su instalaciòn deben cumplir con la Norma World Athletics.	M3	0,00	940175,00	0,00
1.5	RECUBRIMIENTO SINTETICO				
1,5,1	Suministro e instalaciòn de imprimante poliuretánico de baja viscosidad, bicomponente o one-component moisture-cure, específicamente formulado para adhesión entre carpeta asfáltica y mezclas SBR aglutinadas con resina PU. Producto equivalente a Qualipur 1020 o Polaplast P10. El material se aplicará a un rendimiento de 0,25–0,40 kg/m² por capa, se deberan colocar dos capas antes de colocar el SBR. El material debe presentar adhesión pull-off ≥ 1,0 MPa y cumplir las instrucciones del fabricante en mezcla, pot-life, temperatura de aplicación y curado, incluye herramientas, equipos, mano de obra, transporte y todo lo necesario para su correcta ejecución, este material y su instalaciòn deben cumplir con la Norma World Athletics.	M2	4372,33	89512,00	391.376.002,96
1,5,2	Suministro e instalación de capa elástica en mezcla de caucho SBR y resina poliuretánica (PU), sobre imprimación tipo Qualipur 1020 o Polaplast P10 o similares. La actividad comprende la formación de una capa elástica con granulado de caucho SBR negro de granulometría 1–3 mm (tipo BASF Elastocoat SBR, Pleximundo SBR 101 o Conica SBR Black o similares), mezclado con resina poliuretánica bicomponente flexible (tipo Conipur 210, Polytan PUR Elastic Binder o Pulastic AG PU Binder o similares). El sistema se aplica con un espesor de 13 a 14 mm, extendido y nivelado en sitio mediante equipo mecánico (maquina Mixer Machine o similares), garantizando uniformidad, adherencia y compatibilidad con el imprimante PU existente. Es totalmente compatible con imprimantes Qualipur 1020 o Polaplast P10 o similares y cumple con los requisitos establecidos por la norma World Athletics para sistemas tipo Sandwich. El consumo estimado es de 10–11 kg/m² de granulado SBR y 1,8–2,2 kg/m² de resina PU, con una mezcla total aproximada de 12 kg/m² y un rendimiento de 1 m² por cada 12 kg de mezcla aplicada, incluye herramientas, equipos, mano de obra, transporte y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	4372,33	379612,00	1.659.788.935,96
1,5,3	Suministro e instalación de capa selladora a base de resina poliuretánica bicomponente alifática de alta elasticidad, autolivelante y resistente a rayos UV, formulada para sellar y nivelar la superficie elástica en SBR+PU antes de la aplicación del recubrimiento EPDM. El producto deberá ser totalmente compatible con las capas elásticas SBR+PU aplicadas (tipos Conipur 210, Polytan PUR Elastic Binder, Pulastic AG PU Binder o similares). Podrán emplearse productos equivalentes de reconocidas marcas, tales como Conica Conipur 2210, Polytan PUR Sealer 709, Pleximundo PU Seal 200, Rekortan REK-Seal PU 100 o BASF Elastocoat PU Top Binder 55A o similares. La aplicación se realizará en dos capas continuas, según la porosidad del soporte, mediante rastra de goma o llana metálica, garantizando saturación total y espesor uniforme de 1,0 a 1,5 mm. El consumo estimado será de 1,0–1,5 kg/m² de mezcla PU por capa. El material deberá presentar adhesión mínima ≥ 1,0 MPa, elongación ≥ 100 %, dureza Shore A 60–70 y resistencia UV superior a 1.000 h de exposición, cumpliendo los requisitos de la norma World Athletics. Incluye preparación superficial, mezcla, aplicación, herramientas, equipos, control de espesores, mano de obra calificada, transporte, desperdicios y todo lo necesario para su correcta aplicación, asegurando compatibilidad química y mecánica con las capas subyacentes y la terminación EPDM.	M2	4372,33	56877,00	248.685.013,41

1,5,4	Suministro e instalación de capa de terminación con gránulos EPDM vírgenes de alta pureza color azul, en granulometría 1.0–3.0 mm, especialmente formulados para sistemas tipo sandwich certificados por World Athletics, disponibles en referencias comerciales como Pleximundo EPDM Premium Blue 101, Conica CONIPUR EPDM 1.0–3.5 mm, o Polytan EPDM Granules Color 1–3 mm, o sus equivalentes. Los gránulos deberán presentar estabilidad a rayos UV, solidez del color clase ≥ 8 según ISO 105-B02, baja absorción de humedad (<2 %), alta resistencia al desgarro (>5 N/mm) y compatibilidad comprobada con resinas poliuretánicas alifáticas bicomponentes (tipos Conipur 2210, Polytan PUR Sealer 709, Pleximundo PU Seal 200, BASF Elastocoat PU Top Binder 55A o similares). El sistema se aplicará sobre la capa selladora PU, mediante rastra de goma o llana metálica, garantizando acabado uniforme y adherencia total, con espesor final de 3,0–4,0 mm y un consumo estimado de 3,5–4,0 kg/m² de EPDM y 1,5–2,0 kg/m² de resina PU. El material deberá cumplir con las norma World Athletics, incluyendo preparación superficial, mezcla, aplicación, control de espesores, herramientas, equipos, mano de obra calificada, transporte, limpieza final, desperdicios y todo lo necesario para garantizar la correcta adherencia, ejecución, acabado uniforme y compatibilidad química y mecánica con las capas subyacentes.	M2	4372,33	226173,00	988.902.993,09
1,5,5	Suministro e instalación de capa de terminación protectora a base de resina poliuretánica alifática bicomponente color azul, tipo Top Coat PU, formulada para sellar y proteger superficies deportivas de gránulos EPDM vírgenes. Se emplearán productos de reconocida calidad y certificación internacional, tales como Pleximundo PU Top 300, Conica CONIPUR 2500, Polytan PUR Finish 911, o BASF Elastocoat PU Top Binder 55A, o equivalentes aprobados, totalmente compatibles con las capas elásticas SBR+PU y el recubrimiento en EPDM (tipos Pleximundo EPDM Premium Blue 101, CONIPUR EPDM o Polytan EPDM Granuleso equivalentes aprobados). La aplicación se realizará en dos capas delgadas de 0,5 mm cada una, mediante rastra de goma o rodillo, asegurando saturación superficial y acabado uniforme, según especificaciones del fabricante. El material deberá presentar resistencia UV superior a 1.000 h (ASTM G154), adhesión mínima ≥ 1,0 MPa, elongación ≥ 100 %, dureza Shore A 70 ± 5, y cumplir con las normas World Athletics para pistas de atletismo tipo sandwich. Incluye preparación superficial, mezcla de componentes, aplicación, control de espesores, herramientas, equipos, mano de obra calificada, transporte, limpieza final, desperdicios y todos los elementos necesarios para garantizar la correcta ejecución, adherencia, uniformidad, protección y durabilidad del sistema deportivo completo.	M2	4372,33	47666,00	208.411.481,78
1,5,6	Suministro e instalación de sistema de demarcación para carriles de pista atlética, en color blanco reflectivo, aplicado sobre superficie de gránulos EPDM con recubrimiento PU alifático (tipos Pleximundo EPDM Premium Blue 101, Conica CONIPUR EPDM o Polytan EPDM Granules o similares), cumpliendo con los lineamientos de la World Athletics. La pintura será de base poliuretánica alifática o acrílica bicomponente de alto desempeño, formulada para superficies deportivas de caucho y PU, resistente a rayos UV, abrasión, humedad y agentes químicos, tales como Pleximundo Line Mark 500, Conica CONIPUR Line 2010, Polytan PUR Line Paint 230, o equivalentes aprobados. La aplicación se realizará mediante máquina demarcadora o pistola de aire comprimido, empleando cinta guía de precisión para garantizar líneas rectas y uniformes, con un ancho estándar de 50 mm ± 2 mm y espesor seco de 0,5 mm por capa, se deberan colocar 3 capas. Asegurando excelente anclaje al recubrimiento PU y alta resistencia a la abrasión (> 25.000 ciclos Taber). El sistema deberá presentar adhesión mínima ≥ 1,0 MPa, resistencia UV superior a 1.000 h, y retención del color ≥ 90 % tras envejecimiento acelerado, cumpliendo con las normas World Athletics. Incluye limpieza y preparación de la superficie, delimitación, aplicación de pintura, control de espesores y alineación, herramientas, equipos, mano de obra calificada, transporte, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución, garantizando una demarcación precisa, duradera y perfectamente integrada al sistema deportivo existente.	ML	4094,03	24498,00	100.295.546,94
	ITEMS NO PREVISTOS				
N.P 1	SELLO DE FISURAS, COMPRENDE RUTEO Y SUMINISTRO E INSTALACION DE SELLO TIPO POLYBIT O SIMILAR	ML	2214,95	15967,84	35.367.913,30
	COSTOS DIRECTOS				**3.694.622.027,33**
	ADMINISTRACION			0,20	738.924.405,47
	IMPREVISTO			0,01	36.946.220,27
	UTILIDAD			0,04	147.784.881,09
	TOTAL AIU			0,25	923.655.506,83
	IVA SOBRE UTILIDAD			0,19	28.079.127,41
	COSTOS INDIRECTOS				**951.734.634,24**
	TOTAL				**4.646.356.661,57**

EDWIN ARNALDO RINCON MEDINA
Representante legal
CONSORCIO CADETES CR 2026

TRAZABILIDAD DEL MATERIAL (BL)

中远海运集装箱运输有限公司 COSCO SHIPPING LINES CO., LTD.

Message Center | 中文 | Help | Login / Register

Search

Nansha, CN
POR

Cartagena, CO
FND

Traffic Term: CY | CY

20GP*1 40HQ*3

Latest Status

Vessel departure at T/S Por
Happened in Cosco-Hit Terminals
03:29:37

- Cargo Tracking
- New Booking
- Rates / Tariffs
- Control Tower
- Schedule
- Smart Documents
- Inbound
- Container
- My Reefer
- Subscription

Full Chain | Container | Customs

POR	First POL	Transshipment	
Nansha, CN	Nansha	Hong Kong	
Laden Return Time	ATD	ATD	
2026-06-11 09:47:00 CST	2026-06-16 12:20:00 CST	2026-06-30 03:29:37 HKT	2026-0

Transport Detail

The current phase is at the **Ocean** stage

Ocean

#	Container#	Transport Mode	Traffic Term	Current Location
1	CSNU2483485	Vessel	CY | CY	Cosco-Hit Terminals (Ho
2	CSNU5749497	Vessel	CY | CY	Cosco-Hit Terminals (Ho
3	FFAU2467189	Vessel	CY | CY	Cosco-Hit Terminals (Ho
4	TGBU8579511	Vessel	CY | CY	Cosco-Hit Terminals (Ho

Schedule Detail

Vessel	Service / Voyage	POL	Departure Date
YUE JIANG 558	ZB42 457S	Nansha	Expected: 2026-06-16 12:00:00 Actual: 2026-06-16 12:20:00
SEASPAN GUATEMALA	CAX1 001E	Hong Kong	Expected: 2026-06-30 05:00:00 Actual: 2026-06-30 03:29:37

Latest AIS information

Navigational status	**Underway using Engine**
Position received	**53 mins ago**
Vessel's local time	**2026-07-31 05:05 (UTC-9)**
Latitude/Longitude	*Upgrade to unlock*
Speed	**19.3 kn**
Course	**126 °**
True heading	**125 °**
Rate of turn	**0 °/min**
Draught	**14.8 m**
Reported destination	**PAPAN**
Matched destination	**Panama Canal, PANAMA**
Reported ETA	**2026-08-07 21:00 (UTC-5)**
AIS vessel type	**Cargo - Hazard A (Major)**
AIS source	**Terrestrial**



Departure from Qingdao

CN QDG

Arrival at Panama Canal


PA PCN

Actual time of departure:
2026-07-18 23:17 (UTC+8)

Reported ETA:
2026-08-07 21:00 (UTC-5)

FLUJO DE CAJA Y CURVA S

	$ 4.646.356.661,57	Semana	Valor Programado semanal	Valor Programado Acumulado	% Programado Semanal	% Programado Acumulado	% Ejecutado semanal	% Ejecutado acumulado	Valor ejecutado semanal	Valor ejecutado acumulado
		SM-0	$ 0	$ 0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -
13/04/2026	19/04/2026	SM-1	$ 43.589.728,25	$ 43.589.728	0,94%	0,94%	0,94%	0,94%	$ 43.589.728,25	$ 43.589.728,25
20/04/2026	26/04/2026	SM-2	$ 51.257.805,65	$ 94.847.534	1,10%	2,04%	1,10%	2,04%	$ 51.257.805,65	$ 94.847.533,90
27/04/2026	3/05/2026	SM-3	$ 51.257.805,65	$ 146.105.340	1,10%	3,14%	1,10%	3,14%	$ 51.257.805,65	$ 146.105.339,55
4/05/2026	10/05/2026	SM-4	$ 51.257.805,65	$ 197.363.145	1,10%	4,25%	1,10%	4,25%	$ 51.257.805,65	$ 197.363.145,20
11/05/2026	17/05/2026	SM-5	$ 51.257.805,65	$ 248.620.951	1,10%	5,35%	1,10%	5,35%	$ 51.257.805,65	$ 248.620.950,85
18/05/2026	24/05/2026	SM-6	$ 51.257.805,65	$ 299.878.757	1,10%	6,45%	1,10%	6,45%	$ 51.257.805,65	$ 299.878.756,50
25/05/2026	31/05/2026	SM-7	$ 51.257.805,65	$ 351.136.562	1,10%	7,56%	1,10%	7,56%	$ 51.257.805,65	$ 351.136.562,15
1/06/2026	7/06/2026	SM-8	$ 51.257.805,65	$ 402.394.368	1,10%	8,66%	1,10%	8,66%	$ 51.257.805,65	$ 402.394.367,80
8/06/2026	14/06/2026	SM-9	$ 50.144.697,63	$ 452.539.065	1,08%	9,74%	1,08%	9,74%	$ 50.144.697,63	$ 452.539.065,43
15/06/2026	21/06/2026	SM-10	$ 48.660.553,63	$ 501.199.619	1,05%	10,79%	1,05%	10,79%	$ 48.660.553,63	$ 501.199.619,06
22/06/2026	28/06/2026	SM-11	$ 48.660.553,63	$ 549.860.173	1,05%	11,83%	1,05%	11,83%	$ 48.660.553,63	$ 549.860.172,69
29/06/2026	5/07/2026	SM-12	$ 53.125.912,62	$ 602.986.085	1,14%	12,98%	1,14%	12,98%	$ 53.125.912,62	$ 602.986.085,31
6/07/2026	12/07/2026	SM-13	$ 53.125.912,62	$ 656.111.998	1,14%	14,12%	1,14%	14,12%	$ 53.125.912,62	$ 656.111.997,93
13/07/2026	19/07/2026	SM-14	$ 53.125.912,62	$ 709.237.911	1,14%	15,26%	1,14%	15,26%	$ 53.125.912,62	$ 709.237.910,55
20/07/2026	26/07/2026	SM-15	$ 53.125.912,62	$ 762.363.823	1,14%	16,41%	1,14%	16,41%	$ 53.125.912,62	$ 762.363.823,18
27/07/2026	2/08/2026	SM-16	$ 86.431.188,48	$ 848.795.012	1,86%	18,27%	1,86%	18,27%	$ 86.431.188,48	$ 848.795.011,66
3/08/2026	9/08/2026	SM-17	$ 91.982.067,79	$ 940.777.079	1,98%	20,25%		18,27%	$ -	$ 848.795.011,66
10/08/2026	16/08/2026	SM-18	$ 515.264.208,53	$ 1.456.041.288	11,09%	31,34%		18,27%	$ -	$ 848.795.011,66
17/08/2026	23/08/2026	SM-19	$ 346.016.711,27	$ 1.802.057.999	7,45%	38,78%		18,27%	$ -	$ 848.795.011,66
24/08/2026	30/08/2026	SM-20	$ 151.345.609,47	$ 1.953.403.609	3,26%	42,04%		18,27%	$ -	$ 848.795.011,66
31/08/2026	6/09/2026	SM-21	$ 841.333.541,59	$ 2.794.737.150	18,11%	60,15%		18,27%	$ -	$ 848.795.011,66
7/09/2026	13/09/2026	SM-22	$ 699.685.753,28	$ 3.494.422.904	15,06%	75,21%		18,27%	$ -	$ 848.795.011,66
14/09/2026	20/09/2026	SM-23	$ 735.863.889,02	$ 4.230.286.793	15,84%	91,05%		18,27%	$ -	$ 848.795.011,66
21/09/2026	25/09/2026	SM-24	$ 416.069.868,95	$ 4.646.356.661,570	8,95%	100,00%		18,27%	$ -	$ 848.795.011,66



RECIBOS DE BIOGER, MATERIAL SINTÉTICO DE LA PISTA

BIOGER S.A.S. E.S.P.

NIT 806.006.669-8

BIOGER PARQUE AMBIENTAL BIOGER

Parque Ambiental BIOGER, Corregimiento de Pasacaballos. Zona Rural Dolores Km. 18-720
Tel : 314 239 8224

Tiquete No. 68.753

Cliente : SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES L&K S.A.S.

Nit : 901331320

Generador : ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA

Placa : VBI715

Fecha Peso 1 :	29/07/2026	12:50:30 PM
Fecha Peso 2 :	29/07/2026	12:50:30 PM
Peso 1 :	11.600	kg
Peso 2 :	16.680	kg
Peso Neto :	5.080	kg

Tipo de vehiculo VOLTEO

Capacidad : 99.999

Conductor : SIN NOMBRE

Producto : PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN Y SOBRANTES DE LAADECUACIÓN

Origen : DEL TE

Destino : PISTAATLETICA

Nota :

La autenticidad del presente tiquete podrá ser comprobada a través del código QR dispuesto en el document

Scanned with CamScanner

81V

BIOGER S A S E S P

NIT 806.006.669-8

BIOGER PARQUE AMBIENTAL BIOGER

Parque Ambiental BIOGER Corregimiento de Pasacaballos Zona Rural Dolores Km 18 720
Tel 314 239 8224

Tiquete No. 68.853

Cliente : SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES L&K S A S

Nit : 901331320

Generador : ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA

Placa : SBE984

Fecha Peso 1 :	29/07/2026	03 16 57 PM
Fecha Peso 2 :	29/07/2026	03 17 13 PM
Peso 1 :	17 480	kg
Peso 2 :	11 660	kg
Peso Neto :	5 820	kg

Tipo de vehiculo :

Capacidad : 0

Conductor : SIN NOMBRE

Producto : PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN Y SOBRANTES DE LA ADECUACIÓN

Origen :

Destino :

Nota :
PISTA ATLETICA

La autenticidad del presente tiquete podrá ser comprobada a través del código QR dispuesto en el document

CS Escaneado con CamScanner

Scanned with CamScanner

BIOGER S.A S E.S.P.

NIT 806.006.669-8

BIOGER PARQUE AMBIENTAL BIOGER

Parque Ambiental BIOGER, Corregimiento de Pasacaballos. Zona Rural Dolores Km. 18-720
Tel : 314 239 8224

Tiquete No. 68.346

Cliente : SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES L&K S.A.S.

Nit : 901331320

Generador : ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE PADILLA

Placa : VBI715

Fecha Peso 1 :	26/07/2026	03:36:30 PM
Fecha Peso 2 :	26/07/2026	03:36:30 PM
Peso 1 :	11.600	kg
Peso 2 :	16.690	kg
Peso Neto :	5.090	kg

Tipo de vehiculo VOLTEO

Capacidad : 99.999

Conductor : SIN NOMBRE

Producto : PRODUCTOS DE EXCAVACION Y SOBRANTES DE LAADECUACIÓN

Origen :

Destino :

Nota :
PISTAATLETICA

La autenticidad del presente tiquete podrá ser comprobada a través del codigo QR dispuesto en el document

Scanned with

BIOGER S.A.S E.S.P.
NIT 806.006.669-8
BIOGER PARQUE AMBIENTAL BIOGER

Parque Ambiental BIOGER, Corregimiento de Pasacaballos. Zona Rural Dolores Km. 18-720
Tel : 314 239 8224

Tiquete No. 68.253

Cliente : SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES L&K S.A.S.

Nit : 901331320

Generador : ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE PADILLA

Placa : VBI715

Fecha Peso 1 :	28/07/2026	12:64:18 PM
Fecha Peso 2 :	28/07/2026	12:54:18 PM
Peso 1 :	11.600	kg
Peso 2 :	16.860	kg
Peso Neto :	5.260	kg

Tipo de vehiculo VOLTEO
Capacidad : 99.999
Conductor : SIN NOMBRE

Producto : PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN Y SOBRANTES DE LAADECUACIÓN DEL TE
Origen :

Destino :
Nota :
PISTAATLETICA

La autenticidad del presente tiquete podrá ser comprobada a través del código QR dispuesto en el document

Scanned with

BIOGER S.A.S. E.S.P.

NIT 806.006.669-8

BIOGER PARQUE AMBIENTAL BIOGER

Parque Ambiental BIOGER, Corregimiento de Pasacaballos. Zona Rural Dolores Km. 18-720
Tel : 314 239 8224

Tiquete No. 68.637

Cliente : SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES I.&K S.A.S.

Nit : 901331320

Generador : ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA

Placa : VBI715

Fecha Peso 1 :	29/07/2026	09:44:42 AM
Fecha Peso 2 :	29/07/2026	09:44:42 AM
Peso 1 :	11.600	kg
Peso 2 :	16.620	kg
Peso Neto :	5.020	kg

Tipo de vehiculo VOLTEO

Capacidad : 99.990

Conductor : SIN NOMBRE

Producto : PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN Y SOBRANTES DE LA ADECUACIÓN DEL TE

Origen :

Destino :

Nota :
PISTA ATLETICA

La autenticidad del presente tiquete podrá ser comprobada a través del código QR dispuesto en el document

Scanned with CamScanner

831V

BIOGER S.A.S E S P.

NIT 806.006.669-8

BIOGER PARQUE AMBIENTAL BIOGER

Parque Ambiental BIOGER, Corregimiento de Pasacaballos Zona Rural Dolores Km. 18-720
Tel 314 239 8224

Tiquete No. 68.682

Cliente : SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES L&K S.A.S.

Nit : 901331320

Generador : ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA

Placa : SBE984

Fecha Peso 1 :	29/07/2026	11:01:26 AM
Fecha Peso 2 :	29/07/2026	11:01:33 AM
Peso 1 :	17.180	kg
Peso 2 :	11.660	kg
Peso Neto :	5.520	kg

Tipo de vehiculo :

Capacidad : 0

Conductor : SIN NOMBRE

Producto : PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN Y SOBRANTES DE LAADECUACIÓN DEL TE

Origen :

Destino :

Nota :
PISTAATLETICA

La autenticidad del presente tiquete podrá ser comprobada a través del código QR dispuesto en el documen

Scanned with

BIOGER S.A.S. E.S.P.

BIOGER

NIT 806.006.669-8

PARQUE AMBIENTAL BIOGER

Parque Ambiental BIOGER, Corregimiento de Pasacaballos Zona Rural Dolores Km 18-720
Tel : 314 239 8224

Tiquete No. 68.287

Cliente : SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES I.&K S.A.S.

Nit : 901331320

Generador : **ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE PADILLA**

Placa : **SBE984**

Fecha Peso 1 :	28/07/2026	01:58:13 PM
Fecha Peso 2 :	28/07/2026	01:58:13 PM
Peso 1 :	16.380	kg
Peso 2 :	11.660	kg
Peso Neto :	4.720	kg

Tipo de vehiculo :

Capacidad : 0

Conductor : SIN NOMBRE

Producto : PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN Y SOBRANTES DE LAADECUACIÓN

Origen : DEL TE

Destino :

Nota :
PISTAATLETIICA

La autenticidad del presente tiquete podrá ser comprobada a través del código QR dispuesto en el document

Scanned with CamScanner

B41V

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER

Parque Ambiental BIOGER, Corregimiento de Pasacaballos. Zona Rural Dolores Km. 18-720
Tel : 314 239 8224

Tiquete No. 68.401

Cliente : SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES L&K S.A.S.

Nit : 901331320

Generador : ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE PADILLA

Placa : SBE984

Fecha Peso 1 :	28/07/2026	04:59:22 PM
Fecha Peso 2 :	28/07/2026	04:59:46 PM
Peso 1 :	16.800	kg
Peso 2 :	11.660	kg
Peso Neto :	5.140	kg

Tipo de vehiculo :

Capacidad : 0

Conductor : SIN NOMBRE

Producto : PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN Y SOBRANTES DE LA ADECUACION

Origen :

Destino :

Nota :
PISTA ATLETICA

La autenticidad del presente tiquete podrá ser comprobada a través del código QR dispuesto en el document

Scanned with

CONSORCIO CADETES CR 2026

INFORME DE EJECUCIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL No.04

Contrato No. 0019 ARC-ENAP 2026

OBJETO: CONTRATACIÓN A PRECIO UNITARIO FIJO Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MAYOR CONSISTENTES EN MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA" – LOTE 2: MANTENIMIENTO ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA".

CONTRATISTA: CONSORCIO CADETES CR 2026

R/L: EDWIN ARNALDO RINCON MEDINA

NIT. 902.047.780

01 DE JULIO – 31 DE JULIO DE 2026

CARTAGENA, BOLIVAR

2026.

CONSORCIO CADETES CR 2026

INTRODUCCIÓN

Los proyectos construcción de obras civiles en el país constituyen actividades que debido a las obras y técnicas utilizadas en su proceso constructivo y mantenimiento involucran realizar una presión sobre los recursos naturales, ya sea como insumos, materia prima o reconversión en la misma obra, generando inevitablemente un impacto sobre el medio ambiente. Por esta razón es que durante las últimas décadas se han creado políticas y normas legales que exigen la ejecución de proyectos dentro del marco de sostenibilidad encaminados en la búsqueda de un equilibrio entre el bienestar económico, social y ambiental.

Consciente de la problemática ambiental y la responsabilidad que se tiene de contribución la conservación de los recursos naturales, se debe realizar la identificación, evaluación, mitigación y prevención de daños al ambiente durante la ejecución de proyectos constructivos; mediante la formulación e implementación de procedimientos, programas y planes que establezcan las medidas necesarias de control, de acuerdo con la normatividad ambiental vigente.

El presente documento corresponde al Plan de Manejo Ambiental para el proyecto CONTRATACIÓN A PRECIO UNITARIO FIJO Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MAYOR CONSISTENTES EN MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA" – LOTE 2: MANTENIMIENTO ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA". En él se describen las actividades de manejo que se deben efectuar durante el desarrollo de las obras y de acuerdo con el recurso o componente ambiental afectado, de tal manera que se garantice la conservación y protección de los recursos naturales y su adaptabilidad con el medio natural.

CONSORCIO CADETES CR 2026

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla.



Localización del proyecto

CONSORCIO CADETES CR 2026

FICHAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

FICHA No. 1.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN A LA COMUNIDAD ALEDAÑA
OBJETIVO
• Establecer los mecanismos permanentes de comunicación con la comunidad. • Establecer procesos de participación comunitaria durante la ejecución de la obra con el fin de verificar el cumplimiento del presente documento.
META
• Ejecutar el 100% de los programas, proyectos o actividades ambientales que integren a la comunidad en el periodo de ejecución de la obra. • Cumplir al 100 % la conformación de las veedurías.
ACCIONES DESARROLLADAS
En cumplimiento del seguimiento a la Ficha 1 – Información y comunicación a la comunidad aledaña, se informa que durante el período evaluado no fue requerido por parte de la ENAP realizar procesos de socialización o comunicación directa con la comunidad aledaña relacionados con la ejecución del proyecto. De igual manera, no se conformaron veedurías ciudadanas, debido a que esta actividad no fue exigida ni considerada necesaria para el desarrollo de las obras, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la ENAP para la ejecución del proyecto. La única actividad de comunicación desarrollada correspondió a la divulgación de un aviso informativo emitido por la ENAP, dirigido a los usuarios habituales de la pista de atletismo, mediante el cual se informó el cierre total de las instalaciones desde el 25 de julio hasta el 25 de septiembre de 2026, con motivo de la ejecución de las obras. En dicho comunicado también se indicó que el ingreso a la pista se encuentra estrictamente prohibido durante todo el período de intervención, con el fin de garantizar la seguridad de la comunidad y permitir el adecuado desarrollo de las actividades constructivas. Como evidencia de esta gestión, se adjunta el aviso informativo emitido por la ENAP.
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONSORCIO CADETES CR 2026

ESCUELA NAVAL DE CADETES
"ALMIRANTE PADILLA"

COMUNICADO IMPORTANTE

CIERRE TEMPORAL DE LA PISTA DE ATLETISMO

La Escuela Naval de Cadetes "Almirante Padilla" informa a la comunidad de la Escuela Naval, al personal del Barrio Naval de Manzanillo y a los residentes de la Isla de Manzanillo que:

A PARTIR DEL
SÁBADO 25 DE JULIO DE 2026
Y HASTA EL
25 DE SEPTIEMBRE DE 2026,
LA PISTA DE ATLETISMO PERMANECERÁ
CERRADA AL PÚBLICO Y FUERA DE SERVICIO.

Esto, con motivo de la ejecución del Contrato de Obra No. 0019-ARC-ENAP-2026, cuyo objeto es:

"CONTRATACIÓN A PRECIO UNITARIO FIJO Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MAYOR CONSISTENTES EN MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA" – LOTE 2: MANTENIMIENTO ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA".

Durante este periodo se estarán ejecutando actividades de demolición, adecuación, instalación de materiales y demás labores propias de la obra, por lo que
EL INGRESO A LA PISTA DE ATLETISMO ESTÁ ESTRICTAMENTE PROHIBIDO.

Se solicita respetuosamente a toda la comunidad **ABSTENERSE DE INGRESAR O UTILIZAR LA PISTA** mientras se desarrollan los trabajos, con el fin de salvaguardar la integridad y seguridad de las personas, prevenir accidentes y permitir el normal desarrollo de las actividades contractuales.

Agradecemos su comprensión y colaboración, las cuales son fundamentales para la ejecución segura y oportuna de este importante proyecto de mejoramiento de la infraestructura deportiva de la Escuela Naval.



¡SU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD!

CONSORCIO CADETES CR 2026

INDICADORES DE SEGUIMIENTO	
• Número de charlas con las comunidades ejecutadas en el periodo / Número de charlas con la comunidad programadas en el periodo • Número de veedurías conformadas en el periodo / Número de veedurías a conformar en el periodo. • Número de peticiones, quejas y reclamos atendidas / Número de peticiones, quejas y reclamos realizadas por la comunidad.	NO APLICA

FICHA No 2
CAPACITACIÓN EN GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
OBJETIVO
El objetivo general de este proyecto es diseñar medidas para sensibilizar a todo el personal de obra en el manejo ambiental del proyecto. Los objetivos específicos son: • Capacitar a todo el personal de la obra sobre temas ambientales, en especial cuando se realizan actividades en área de influencia de ecosistemas de importancia ambientales o que tienen una categoría especial de Protección; en seguridad industrial, salud ocupacional y sobre comportamiento con las comunidades. • Crear conciencia ambiental en el personal que labora con la firma contratista. • Prevenir y/o minimizar impactos sobre la salud de los trabajadores y sobre el ambiente.
META
• Realizar el 100% de las capacitaciones propuestas para el periodo programado. • Suministrar el 100% de las inducciones al personal que ingrese al proyecto.
ACCIONES DESARROLLADAS
Durante el período reportado, correspondiente a los primeros seis (6) días de ejecución del proyecto, las actividades de capacitación estuvieron enfocadas exclusivamente en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y Seguridad Industrial. Esta priorización obedeció a la necesidad de fortalecer, desde el inicio de la obra, los conocimientos de los trabajadores sobre los riesgos asociados a las actividades a ejecutar, las medidas de prevención, las recomendaciones de seguridad, el uso adecuado de los elementos de protección personal, los procedimientos seguros de trabajo y las precauciones necesarias para prevenir incidentes y accidentes durante la etapa inicial del proyecto. En consecuencia, durante este período no se desarrollaron capacitaciones en gestión socioambiental, ya que se dio prioridad a la preparación del personal en materia de seguridad, considerando el inicio de las actividades constructivas y la importancia de establecer controles preventivos desde el primer día de labores.

Se tiene previsto que, a partir del mes de agosto, se dé inicio al desarrollo del programa de capacitaciones en gestión socioambiental, conforme al cronograma establecido para el proyecto, abordando los temas ambientales aplicables a la ejecución de la obra y dando cumplimiento a los compromisos establecidos en la correspondiente ficha de manejo ambiental. **Ver informe 4 SST**
REGISTRO FOTOGRAFICO
 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO

• Número de capacitaciones ejecutadas / Número de capacitaciones programadas. • Número de personas con inducción en el periodo / Número de personal que ingresó en el periodo.	• 6/6 = 100% • 9/9 = 100%

FICHA No 3
MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
OBJETIVO
Establecer las medidas y acciones conducentes a la obtención de materiales para la ejecución de obras y definir las acciones para el manejo de los materiales en el sitio de las obras y sitios de acopio temporal.
META
• Cumplir con el 100% de las medidas estipuladas para el manejo de los materiales de construcción. • Tener cero requerimientos de parte de las autoridades ambientales por el manejo de los materiales de construcción.
ACCIONES DESARROLLADAS

CONSORCIO CADETES CR 2026

Se implementaron las medidas necesarias para el adecuado manejo y almacenamiento de los materiales, equipos y herramientas requeridos para la ejecución del proyecto.

Como parte de estas acciones, se alquilaron dos (2) contenedores (containers) destinados a apoyar la logística de la obra. El primero fue acondicionado como bodega para el almacenamiento de materiales de construcción, maquinaria menor, equipos y herramientas, garantizando su organización, protección y disponibilidad para las actividades diarias. El segundo contenedor fue habilitado como oficina administrativa de obra, donde se desarrollan las actividades administrativas y de supervisión; adicionalmente, este espacio es utilizado de manera temporal para el resguardo de algunos materiales cuando las condiciones operativas así lo requieren.

De igual forma, y de acuerdo con el avance de las actividades de demolición y adecuación de la pista de atletismo, se establecieron sitios temporales de acopio para el almacenamiento transitorio del material de construcción resultante de la remoción de la estructura existente. Estos puntos de acopio permitieron organizar el material retirado antes de su cargue, transporte y disposición final, según correspondiera, contribuyendo a mantener el área de trabajo ordenada y facilitando el desarrollo seguro y eficiente de las actividades constructivas.

Las medidas implementadas permitieron mantener un adecuado control sobre los materiales utilizados y los residuos generados durante la ejecución inicial del proyecto, favoreciendo el orden del frente de obra y el cumplimiento de las disposiciones establecidas para el manejo integral de materiales de construcción.

REGISTRO FOTOGRAFICO





INDICADORES DE SEGUIMIENTO

• Número de sitios adecuados para el acopio de materiales de construcción/ Número de sitios requeridos para el acopio de materiales de construcción • Número de canteras que contaban con licencia ambiental / Número de canteras utilizadas en el periodo.	1/1 = 100%

FICHA No 4

MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS

OBJETIVO

Este programa tiene por objeto definir las acciones a ejecutar para manejar los impactos generados por la operación y mantenimiento de la maquinaria, equipos y vehículos y cumplir con la legislación nacional vigente.

META

- Cumplir por lo menos con el 90% de los requerimientos propuestos en la ficha.

Tener cero (0) accidentes por el manejo de la maquinaria y equipos.

ACCIONES DESARROLLADAS

Durante el período reportado, las actividades relacionadas con el ingreso, operación y salida de maquinaria, equipos y vehículos requeridos para la ejecución del proyecto se desarrollaron de manera controlada, sin generar impactos significativos sobre la movilidad, la seguridad del entorno o el desarrollo de las actividades constructivas.

Para la ejecución de las labores fue necesario el ingreso de diferentes vehículos y equipos, entre ellos volquetas para el transporte de materiales, una grúa para la instalación de los contenedores (containers), camionetas de apoyo logístico y un minicargador, los cuales fueron utilizados de acuerdo con las necesidades operativas del proyecto.

Previo al ingreso de la maquinaria y los vehículos a la obra, se realizó la verificación de la documentación legal y técnica tanto de los vehículos como de sus conductores, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos normativos y de seguridad establecidos para la ejecución del proyecto. Dentro de la documentación revisada se verificó la vigencia del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, la licencia de conducción, la tarjeta de propiedad del vehículo y la afiliación vigente al Sistema de Seguridad Social Integral de los conductores, dejando constancia del cumplimiento de estos requisitos antes de autorizar su ingreso al proyecto.

Con el fin de garantizar un ingreso seguro al área de trabajo y prevenir riesgos para trabajadores y terceros, se designó a la auxiliar de apoyo del área de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) para desempeñar funciones como paletera, quien estuvo encargada de orientar el ingreso y salida de los vehículos mediante señalización manual de "Pare y Siga", utilizando chaleco de alta visibilidad con cintas reflectivas y los elementos de protección personal requeridos para esta labor.

El acompañamiento se realizó hasta la zona de acceso vehicular definida para el proyecto, la cual fue establecida como el único punto autorizado para el ingreso y salida de toda la maquinaria, equipos y vehículos que participaron en la ejecución de la obra,

permitiendo mantener un adecuado control de las maniobras y minimizar la interferencia con las actividades del entorno. Como resultado de las medidas implementadas, no se presentaron incidentes, accidentes, daños a la infraestructura, afectaciones a terceros ni eventos relacionados con la operación de la maquinaria, equipos o vehículos durante el período de seguimiento. Lo anterior evidencia la efectividad de los controles administrativos, operativos y de seguridad implementados para el manejo de la maquinaria y el tránsito de vehículos dentro del proyecto.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO	
• Número de actividades ejecutadas /Número de actividades programadas. • Número de accidentes por causa del manejo de maquinaria, equipos y vehículos/ Número de accidentes sucedidos en el periodo.	• 1/1 = 100%

FICHA No 5
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
OBJETIVOS
Este programa tiene como objetivo definir y/o diseñar medidas de manejo ambiental para cumplir con la política ambiental de gestión integral de residuos sólidos.
META
• Ejecutar el 100% de las medidas previstas para el cumplimiento del proyecto. • Separar en la fuente el 100% de los residuos generados.
ACCIONES DESARROLLADAS
Se implementaron las medidas necesarias para garantizar el manejo adecuado de los residuos sólidos generados durante la ejecución del proyecto, con el propósito de prevenir impactos sobre el medio ambiente y mantener condiciones óptimas de orden y aseo en el área de trabajo. Como parte de estas acciones, se instaló un punto ecológico debidamente identificado para la separación en la fuente de los residuos generados durante las actividades de obra, promoviendo su correcta clasificación y facilitando su posterior aprovechamiento o disposición final, según el tipo de residuo. Adicionalmente, de manera permanente se realizaron jornadas de limpieza y recolección de residuos dentro del frente de trabajo. Debido a las condiciones climáticas propias de la ciudad de Cartagena, especialmente por la acción del viento, con

frecuencia ingresan al área del proyecto residuos ajenos a la obra, tales como plásticos, papeles y otros materiales livianos. Estos residuos fueron recolectados de manera oportuna y clasificados en el punto ecológico conforme a sus características, contribuyendo al mantenimiento de un entorno limpio y seguro.

En desarrollo de las actividades de demolición de la superficie existente de la pista de atletismo, se realizó la disposición final del material sintético retirado, para lo cual se contrató una empresa especializada que suministró las volquetas necesarias para el transporte del material.

Los residuos producto de esta demolición fueron transportados y entregados para su disposición final en el "Parque Ambiental Bioger", dando cumplimiento a las disposiciones ambientales aplicables para este tipo de residuos. Como soporte de esta actividad, se cuenta con las facturas de pago correspondientes al servicio de transporte y disposición final, las cuales se anexan como evidencia del adecuado manejo de los residuos generados durante esta etapa del proyecto.

Las actividades desarrolladas permitieron mantener un adecuado control sobre los residuos sólidos generados y aquellos externos que ingresan al área de trabajo, contribuyendo al cumplimiento de la ficha de manejo ambiental y a la protección de las condiciones ambientales del proyecto.

Ver anexo No. 1

REGISTRO FOTOGRAFICO





CONSORCIO CADETES CR 2026

INDICADORES DE SEGUIMIENTO	
• Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas. • Volumen de Residuos Sólidos separados / volumen de residuos generados.	• 2/2 = 100% • 120m3 /120m3 = 100%

FICHA No 6
SEÑALIZACION Y AISLAMIENTO
OBJETIVO
Toda medida de señalización que se implemente debe ser clara y cumplir con la norma en cuanto al color y tamaño.
META
• Tener 0 accidentes de trabajo. • Implementar señalización en las áreas de trabajo.
ACCIONES DESARROLLADAS
Con el propósito de garantizar condiciones seguras durante la ejecución del proyecto y prevenir el ingreso de personas ajenas a la obra, se implementó un sistema de señalización y aislamiento acorde con las actividades desarrolladas en el frente de trabajo. Para ello, se instaló señalización preventiva, informativa y de restricción en los puntos estratégicos del área de intervención, permitiendo identificar claramente el inicio de la obra y delimitar la zona donde se ejecutan las actividades de adecuación de la pista de atletismo. Como medida complementaria, se realizó el aislamiento perimetral mediante cinta de peligro, la cual fue instalada alrededor de la pista de atletismo para restringir el acceso de personal no autorizado y advertir sobre la existencia de riesgos propios de la ejecución de la obra.

Asimismo, se ubicaron dos (2) señales tipo trípode de gran formato, localizadas estratégicamente en los accesos desde la pista de atletismo hacia las canchas. Estas señales informan a los usuarios sobre el inicio de la obra, la restricción de ingreso al área intervenida y la prohibición de acceder a la zona mientras se desarrollan las actividades constructivas.

La señalización instalada permitió orientar adecuadamente a trabajadores, visitantes y comunidad usuaria del escenario deportivo, facilitando el control de acceso al frente de trabajo y reduciendo el riesgo de ingreso de personas ajenas a la obra. Durante el período evaluado no se presentaron incidentes relacionados con fallas en la señalización, el aislamiento del área o el ingreso de personal no autorizado, evidenciando la efectividad de las medidas implementadas.

REGISTRO FOTOGRÁFICO









INDICADORES DE SEGUIMIENTO	
• Áreas totales/ áreas señalizadas. • No accidente inicial / No accidentes finales.	• 7/7 =100% • 0/0 = 0%

FICHA No 7
RECUPERACIÓN DE AREAS INTERVENIDAS Y COMPENSACION FORESTAL
OBJETIVOS
• Establecer las acciones a seguir para el establecimiento de la cobertura vegetal durante la recuperación de las áreas intervenidas por las diferentes actividades constructivas que las afectaron. • Establecer las acciones a seguir para la reforestación de cuencas, cuando la autoridad ambiental lo exija como medida de compensación.
META
• Recuperar el 100% de las áreas intervenidas por el proyecto. • Cumplir con el 100% de la compensación establecidas por la autoridad ambiental
ACCIONES DESARROLLADAS
Hasta la fecha no se ha realizado ejecución de las actividades propuestas en esta ficha
REGISTRO FOTOGRAFICO
INDICADORES DE SEGUIMIENTO
• Áreas (m2) restauradas/ Áreas (m2) intervenidas. • Número de árboles plantados / Número de árboles a plantar.

CONSORCIO CADETES CR 2026

ANEXO 1

BIOGER S.A.S. E.S.P
NIT 806.006.669-8
BIOPARQUE AMBIENTAL BIOGER

Parque Ambiental BIOGER, Corregimiento de Pasacaballos. Zona Rural Dolores Km. 18-720
Tel: 314 239 8224

Tiquete No. 68.753

Cliente : SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES L&K S.A.S.

Nit : 901331320

Generador : ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA

Placa : VBI715

Fecha Peso 1 :	29/07/2026	12:50:30 PM
Fecha Peso 2 :	29/07/2026	12:50:30 PM
Peso 1 :	11.600	kg
Peso 2 :	16.680	kg
Peso Neto :	5.080	kg

Tipo de vehiculo VOLTEO
Capacidad : 99.999
Conductor : SIN NOMBRE

Producto : PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN Y SOBRANTES DE LA ADECUACIÓN DEL TE
Origen :

Destino : PISTA ATLETICA
Nota :

La autenticidad del presente tiquete podra ser comprobada a través del código QR dispuesto en el document

Scanned with CamScanner



BIOGER S.A.S. E.S.P.

NIT 806.006.669-8

BIOPARQUE AMBIENTAL BIOGER

Parque Ambiental BIOGER Corregimiento de
Tasacaballos Zona Rural Dolores Km 18 +20
Tel 314 230 8224

Tiquete No 68 853

Cliente : SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES L&K S.A.S

Nit : 901331320

Generador : ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA

Placa : SBE984

Fecha Peso 1 : 20/07/2026 03:16:57 PM

Fecha Peso 2 : 20/07/2026 03:17:13 PM

Peso 1 : 17 480 kg

Peso 2 : 11 660 kg

Peso Neto : 5 820 kg

Tipo de vehiculo :

Capacidad : 0

Conductor : SIN NOMBRE

Producto : PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN Y SOBRANTES DE LA ADECUACIÓN

Origen :

Destino :

Nota :
PISTA ATLETICA

La autenticidad del presente tiquete podrá ser comprobada a través del código QR dispuesto en el document

Scanned with CamScanner

BIOGER S.A S E.S.P.

NIT 806.006.669-8

BIOGER PARQUE AMBIENTAL BIOGER

Parque Ambiental BIOGER, Corregimiento de Pasacaballos. Zona Rural Dolores Km. 18-720
Tel : 314 239 8224

Tiquete No. 68.346

Cliente : SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES L&K S.A.S.

Nit : 901331320

Generador : ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE PADILLA

Placa : VBI715

Fecha Peso 1 :	26/07/2026	03:36:30 PM
Fecha Peso 2 :	26/07/2026	03:36:30 PM
Peso 1 :	11.600	kg
Peso 2 :	16.690	kg
Peso Neto :	5.090	kg

Tipo de vehiculo VOLTEO

Capacidad : 99.999

Conductor : SIN NOMBRE

Producto : PRODUCTOS DE EXCAVACION Y SOBRANTES DE LAADECUACIÓN

Origen :

Destino :

Nota :
PISTAATLETICA

La autenticidad del presente tiquete podrá ser comprobada a través del codigo QR dispuesto en el document

Scanned with CamScanner

BIOGER S.A.S E.S.P.
NIT 806.006.669-8
BIOGER PARQUE AMBIENTAL BIOGER

Parque Ambiental BIOGER, Corregimiento de Pasacaballos. Zona Rural Dolores Km. 18-720
Tel : 314 239 8224

Tiquete No. 68.253

Cliente : SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES L&K S.A.S.

Nit : 901331320

Generador : **ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE PADILLA**

Placa : VBI715

Fecha Peso 1 :	28/07/2026	12:54:18 PM
Fecha Peso 2 :	28/07/2026	12:54:18 PM
Peso 1 :	11.600	kg
Peso 2 :	16.860	kg
Peso Neto :	5.260	kg

Tipo de vehiculo VOLTEO
Capacidad : 99.999
Conductor : SIN NOMBRE

Producto : PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN Y SOBRANTES DE LAADECUACIÓN
Origen : DEL TE

Destino :
Nota :
PISTAATLETICA

La autenticidad del presente tiquete podrá ser comprobada a través del código QR dispuesto en el document

Scanned with CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT 806.006.669-8
BIOGPARQUE AMBIENTAL BIOGER

Parque Ambiental BIOGER, Corregimiento de Pasacaballos, Zona Rural Dolores Km. 18-720
Tel : 314 239 8224

Tiquete No. 68.637

Cliente : SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES I.&K S.A.S.

Nit : 901331320

Generador : ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA

Placa : VBI715

Fecha Peso 1 :	29/07/2026	09:44:42 AM
Fecha Peso 2 :	29/07/2026	09:44:42 AM
Peso 1 :	11.600 kg	
Peso 2 :	16.620 kg	
Peso Neto :	5.020 kg	

Tipo de vehiculo : VOLTEO

Capacidad : 99.999

Conductor : SIN NOMBRE

Producto : PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN Y SOBRANTES DE LAADECUACION DEL TE

Origen :

Destino :

Nota :
PISTAATLETICA

La autenticidad del presente tiquete podrá ser comprobada a través del código QR dispuesto en el document

Scanned with CamScanner

BIOGER S.A.S E S P.

NIT 806.006.669-8

BIOGER PARQUE AMBIENTAL BIOGER

Parque Ambiental BIOGER, Corregimiento de Pasacaballos Zona Rural Dolores Km. 18-720
Tel : 314 239 8224

Tiquete No. 68.682

Cliente : SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES L&K S.A.S.

Nit : 901331320

Generador : ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA

Placa : SBE984

Fecha Peso 1 :	29/07/2026	11:01:26 AM
Fecha Peso 2 :	29/07/2026	11:01:33 AM
Peso 1 :	17.180	kg
Peso 2 :	11.660	kg
Peso Neto :	6.620	kg

Tipo de vehiculo :

Capacidad : 0

Conductor : SIN NOMBRE

Producto : PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN Y SOBRANTES DE LAADECUACIÓN DEL TE

Origen :

Destino :

Nota :
PISTAATLETICA

La autenticidad del presente tiquete podrá ser comprobada a través del código QR dispuesto en el documen

Scanned with

95/V

BIOGER S.A.S. E.S.P.

NIT 806.006.669-8

BIOGER PARQUE AMBIENTAL BIOGER

Parque Ambiental BIOGER, Corregimiento de Pasacaballos Zona Rural Dolores Km 18-720
Tel : 314 239 8224

Tiquete No. 68.287

Cliente : SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES I.&K S.A.S.

Nit : 901331320

Generador : ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE PADILLA

Placa : SBE984

Fecha Peso 1 :	28/07/2026	01:58:13 PM
Fecha Peso 2 :	28/07/2026	01:58:13 PM
Peso 1 :	16.380	kg
Peso 2 :	11.660	kg
Peso Neto :	4.720	kg

Tipo de vehiculo :

Capacidad : 0

Conductor : SIN NOMBRE

Producto : PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN Y SOBRANTES DE LAADECUACIÓN DEL TE

Origen :

Destino :

Nota :
PISTAATLETIICA

La autenticidad del presente tiquete podrá ser comprobada a través del código QR dispuesto en el document

Scanned with CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P.

NIT 806.006.669-8

BIOGER PARQUE AMBIENTAL BIOGER

Parque Ambiental BIOGER, Corregimiento de Pasacaballos. Zona Rural Dolores Km. 18-720
Tel : 314 239 8224

Tiquete No. 68.401

Cliente : SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES L&K S.A.S.

Nit : 901331320

Generador : ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE PADILLA

Placa : SBE984

Fecha Peso 1 :	28/07/2026	04:68:22 PM
Fecha Peso 2 :	28/07/2026	04:69:46 PM
Peso 1 :	16.800	kg
Peso 2 :	11.660	kg
Peso Neto :	5.140	kg

Tipo de vehiculo :

Capacidad : 0

Conductor : SIN NOMBRE

Producto : PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN Y SOBRANTES DE LA ADECUACION

Origen :

Destino :

Nota :
PISTA ATLETICA

La autenticidad del presente tiquete podrá ser comprobada a través del código QR dispuesto en el document

Scanned with CamScanner

961V

soluambiental
NIT. 901.065.409-6

Cel. 318 351 4822 - 313 653 0582
comercial@soluambiental.com.co
soluambientalsas@gmail.com

Comprobante de Visita No. 101012

Fecha: DD MM AA Hora: _____

Cliente: NAVAL W 26

Ubicación: ESCUELA NAVAL ISOSCUC

Servicios	Cantidad	Servicios	Cantidad
Limpieza Baños	1	Succión Pozo Séptico	
Limpieza Lavamanos		Succión Trampa Grasa	

Instalación ☐ Retiro ☐ Reemplazo ☐

Código de equipos:

Calcomanía		Original	
Techo		Tubo respiradero	
Paredes Lateral izquierdo, derecho y trasero		Bizcocho + Tapa de sanitario	
Puerta con manijas		Tanque almacenamiento residuos	
Cerrojo interno		Bomba flushing con pedal	
Porta candado		Piso con base Plastica	

Insumos	Cantidad	Insumos	Cantidad
Papel Higiénico	2	Papelera	1
Jabón Líquido		Otro	
Gel Antibacterial		Otro	
Toallas de Papel		Otro	
Bolsa de Basura	1	Otro	

Observaciones: Limpieza OK
Sacar de tapas

Se firma como comprobante de recibido a satisfacción de los servicios contratados con SOLUAMBIENTAL SAS.

Firma Cliente
Nombre [illegible]
Cargo Auxiliar SST

Soluciones Ambientales de América S.A.S.
Nombre [illegible]
Cargo Tecnico

---

soluambiental
NIT. 901.065.409-6

Cel. 318 351 4822 - 313 653 0582
comercial@soluambiental.com.co
soluambientalsas@gmail.com

Comprobante de Visita No. 101041

Fecha: DD MM AA Hora: _____

Cliente: NAVAL W 26

Ubicación: ESCUELA NAVAL ISOSCUC

Servicios	Cantidad	Servicios	Cantidad
Limpieza Baños	1	Succión Pozo Séptico	
Limpieza Lavamanos		Succión Trampa Grasa	

Instalación ☐ Retiro ☐ Reemplazo ☐

Código de equipos:

Calcomanía		Original	
Techo		Tubo respiradero	
Paredes Lateral izquierdo, derecho y trasero		Bizcocho + Tapa de sanitario	
Puerta con manijas		Tanque almacenamiento residuos	
Cerrojo interno		Bomba flushing con pedal	
Porta candado		Piso con base Plastica	

Insumos	Cantidad	Insumos	Cantidad
Papel Higiénico	2	Papelera	1
Jabón Líquido		Otro	
Gel Antibacterial		Otro	
Toallas de Papel		Otro	
Bolsa de Basura	1	Otro	

Observaciones: Limpieza OK
Sacar de tapas

Se firma como comprobante de recibido a satisfacción de los servicios contratados con SOLUAMBIENTAL SAS.

Firma Cliente
Nombre [illegible]
Cargo Tecnico SST

Soluciones Ambientales de América S.A.S.
Nombre [illegible]
Cargo Tecnico

---

soluambiental
NIT. 901.065.409-6

Cel. 318 351 4822 - 313 653 0582
comercial@soluambiental.com.co
soluambientalsas@gmail.com

Comprobante de Visita No. 101062

Fecha: DD MM AA Hora: 11:07

Cliente: NAVAL W 26

Ubicación: ESCUELA NAVAL ISOSCUC

Servicios	Cantidad	Servicios	Cantidad
Limpieza Baños	1	Succión Pozo Séptico	
Limpieza Lavamanos		Succión Trampa Grasa	

Instalación ☐ Retiro ☐ Reemplazo ☐

Código de equipos:

Calcomanía		Original	
Techo		Tubo respiradero	
Paredes Lateral izquierdo, derecho y trasero		Bizcocho + Tapa de sanitario	
Puerta con manijas		Tanque almacenamiento residuos	
Cerrojo interno		Bomba flushing con pedal	
Porta candado		Piso con base Plastica	

Insumos	Cantidad	Insumos	Cantidad
Papel Higiénico	2	Papelera	1
Jabón Líquido		Otro	
Gel Antibacterial		Otro	
Toallas de Papel		Otro	
Bolsa de Basura	1	Otro	

Observaciones: Limpieza OK
Sacar de tapas

Se firma como comprobante de recibido a satisfacción de los servicios contratados con SOLUAMBIENTAL SAS.

Firma Cliente
Nombre [illegible]
Cargo

Soluciones Ambientales de América S.A.S.
Nombre [illegible]
Cargo Tecnico

---

soluambiental
NIT. 901.065.409-6

Cel. 318 351 4822 - 313 653 0582
comercial@soluambiental.com.co
soluambientalsas@gmail.com

Comprobante de Visita No. 101106

Fecha: DD MM AA Hora: _____

Cliente: NAVAL W 26

Ubicación: ESCUELA NAVAL ISOSCUC

Servicios	Cantidad	Servicios	Cantidad
Limpieza Baños	1	Succión Pozo Séptico	
Limpieza Lavamanos		Succión Trampa Grasa	

Instalación ☐ Retiro ☐ Reemplazo ☐

Código de equipos:

Calcomanía		Original	
Techo		Tubo respiradero	
Paredes Lateral izquierdo, derecho y trasero		Bizcocho + Tapa de sanitario	
Puerta con manijas		Tanque almacenamiento residuos	
Cerrojo interno		Bomba flushing con pedal	
Porta candado		Piso con base Plastica	

Insumos	Cantidad	Insumos	Cantidad
Papel Higiénico		Papelera	1
Jabón Líquido		Otro	
Gel Antibacterial		Otro	
Toallas de Papel		Otro	
Bolsa de Basura	1	Otro	

Observaciones: Limpieza OK
Sacar de tapas

Se firma como comprobante de recibido a satisfacción de los servicios contratados con SOLUAMBIENTAL SAS.

Firma Cliente
Nombre [illegible]
Cargo

Soluciones Ambientales de América S.A.S.
Nombre [illegible]
Cargo Tecnico

---

soluambiental
NIT. 901.065.409-6

Cel. 318 351 4822 - 313 653 0582
comercial@soluambiental.com.co
soluambientalsas@gmail.com

Comprobante de Visita No. 101146

Fecha: DD MM AA Hora: _____

Cliente: NAVAL W 26

Ubicación: ESCUELA NAVAL

Servicios	Cantidad	Servicios	Cantidad
Limpieza Baños	1	Succión Pozo Séptico	
Limpieza Lavamanos		Succión Trampa Grasa	

Instalación ☐ Retiro ☐ Reemplazo ☐

Código de equipos:

Calcomanía		Original	
Techo		Tubo respiradero	
Paredes Lateral izquierdo, derecho y trasero		Bizcocho + Tapa de sanitario	
Puerta con manijas		Tanque almacenamiento residuos	
Cerrojo interno		Bomba flushing con pedal	
Porta candado		Piso con base Plastica	

Insumos	Cantidad	Insumos	Cantidad
Papel Higiénico	1	Papelera	1
Jabón Líquido		Otro	
Gel Antibacterial		Otro	
Toallas de Papel		Otro	
Bolsa de Basura	1	Otro	

Observaciones: 1 ROLLO
Sacar de tapas

Se firma como comprobante de recibido a satisfacción de los servicios contratados con SOLUAMBIENTAL SAS.

Firma Cliente
Nombre [illegible]
Cargo

Soluciones Ambientales de América S.A.S.
Nombre [illegible]
Cargo Tecnico

---

soluambiental
NIT. 901.065.409-6

Cel. 318 351 4822 - 313 653 0582
comercial@soluambiental.com.co
soluambientalsas@gmail.com

Comprobante de Visita No. 101181

Fecha: DD MM AA Hora: _____

Cliente: NAVAL W 26

Ubicación: ESCUELA NAVAL ISOSCUC

Servicios	Cantidad	Servicios	Cantidad
Limpieza Baños	1	Succión Pozo Séptico	
Limpieza Lavamanos		Succión Trampa Grasa	

Instalación ☐ Retiro ☐ Reemplazo ☐

Código de equipos:

Calcomanía		Original	
Techo		Tubo respiradero	
Paredes Lateral izquierdo, derecho y trasero		Bizcocho + Tapa de sanitario	
Puerta con manijas		Tanque almacenamiento residuos	
Cerrojo interno		Bomba flushing con pedal	
Porta candado		Piso con base Plastica	

Insumos	Cantidad	Insumos	Cantidad
Papel Higiénico	1	Papelera	1
Jabón Líquido		Otro	
Gel Antibacterial		Otro	
Toallas de Papel		Otro	
Bolsa de Basura	1	Otro	

Observaciones: Limpieza OK
Sacar de tapas

Se firma como comprobante de recibido a satisfacción de los servicios contratados con SOLUAMBIENTAL SAS.

Firma Cliente
Nombre [illegible]
Cargo

Soluciones Ambientales de América S.A.S.
Nombre [illegible]
Cargo Tecnico

Powered by CamScanner

SOLUCIONES AMBIENTALES DE AMERICA S.A.S.

NIT: 901.065.409-6

CERTIFICA QUE:

Que se han recibido desechos líquidos domésticos provenientes de una (1) unidad sanitaria portátil, con servicio de dos aseos semanales ubicado en ESCUELA NAVAL DE CADETES-MANZANILLO, para la empresa **CONSORCIO NAVAL W26,** identificado con el NIT. 902.049.101-1, como se expresa a continuación:

Periodo	Descripción	Unidades intervenidas	Volumen Dispuesto
Julio de 2026	Mantenimiento y limpieza de baño portátil	1	0,144 M³

La disposición de las aguas residuales se está haciendo en la Estación de Marpol Services, estación de Aguas Residuales vía Barú corregimiento de santa ana.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado en la ciudad de Cartagena el 05 de Agosto de 2026.

PATRICIA CURE C.
Directora Administrativa

Carretera Mamonal – Gambote vía Turbana
Km2 Parque empresarial Turbana Lote 20
Celular 318 351 48 22
E-mail: comercial@soluambiental.com.co

INFORME No.4 DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CONSORCIO CADETES CR 2026

Contrato No. 0019 ARC-ENAP 2026

OBJETO: CONTRATACIÓN A PRECIO UNITARIO FIJO Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MAYOR CONSISTENTES EN MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA" – LOTE 2: MANTENIMIENTO ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA".

CONTRATISTA: CONSORCIO CADETES CR 2026

R/L: EDWIN ARNALDO RINCON MEDINA

NIT. 902.047.780



CONSORCIO CADETES CR 2026

01 DE JULIO – 31 DE JULIO

INFORME No.4 DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CONSORCIO CADETES CR 2026

Contrato de obra No. No. 0019 ARC-ENAP 2026, OBJETO: " CONTRATACIÓN A PRECIO UNITARIO FIJO Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MAYOR CONSISTENTES EN MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA" – LOTE 2: MANTENIMIENTO ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA". Profesional: MAYRA ALEJANDRA GONZALEZ

INTRODUCCIÓN

Son objetivos del Ministerio del Trabajo la formulación y adopción de las políticas, planes generales, programas y proyectos para el trabajo, el respeto por los derechos fundamentales, las garantías de los trabajadores, el fortalecimiento, promoción y protección de las actividades de la economía solidaria y el trabajo decente, a través un sistema efectivo de vigilancia, información, registro, inspección y control; así como del entendimiento y diálogo social para el buen desarrollo de las relaciones laborales.

En CONSORCIO CADETES CR 2026, estamos comprometidos y se involucra con el bienestar integral de sus trabajadores y del medio ambiente, ha diseñado e implementa un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo según los requerimientos del Decreto 1072 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, y la Resolución 0312 de 2019 Estándares mínimos del SG-SST, asumiendo la responsabilidad a nivel gerencial y poniendo en práctica las medidas necesarias que contribuyan a mantener y mejorar los niveles de eficiencia en las operaciones de la empresa para brindar a sus trabajadores un entorno laboral seguro, agradable y productivo.

El presente informe abarca las actividades de Seguridad y Salud en el trabajo ejecutado en el periodo del 01 de julio al 31 de julio, Contrato de obra No. 0019 ARC-ENAP 2026, cuyo objeto es CONTRATACIÓN A PRECIO UNITARIO FIJO Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MAYOR CONSISTENTES EN MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA" – LOTE 2: MANTENIMIENTO ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA".

INFORME No.4 DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CONSORCIO CADETES CR 2026

Contrato de obra No. No. 0019 ARC-ENAP 2026, OBJETO: " CONTRATACIÓN A PRECIO UNITARIO FIJO Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MAYOR CONSISTENTES EN MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA" – LOTE 2: MANTENIMIENTO ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA". Profesional: MAYRA ALEJANDRA GONZALEZ

INFORME DE ACTIVIDADES

1. BASE DE DATOS (RELACIÓN PERSONAL JULIO)

En el mes de julio el Contrato de obra No. No. 0019 ARC-ENAP 2026, OBJETO: " CONTRATACIÓN A PRECIO UNITARIO FIJO Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MAYOR CONSISTENTES EN MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA" – LOTE 2: MANTENIMIENTO ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA". Efectuó el pago de la seguridad social de las personas vinculadas, como también, se realizó el ingreso de la persona de apoyo en SST, realizando las respectivas afiliaciones a ARL, EPS, Fondo de pensiones, y caja de compensación familiar, adicionalmente, se verificó las afiliaciones y pagos de seguridad social del personal subcontratista. A continuación, se relaciona el personal que laboró en el mes para el CONSORCIO CADETES CR 2026.

PERSONAL CONSORCIO CADETES CR 2026

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	INGRESO	RETIRO	EPS	ARL	CAJA	PENSION
1	MAYRA ALEJANDRA GONZALEZ GONZALEZ	1121922524	Profesional SST	15/04/2026		SANITAS	SURA	COMFENALCO	PORVENIR
2	OSCAR IVAN BOTIA RUDA	1049372192	Ingeniero residente	15/04/2026		COMPENSAR	SURA	COMFENALCO	PORVENIR
3	VICTOR JULIO MARIN MARTINEZ	1116784587	Ingeniero de proyectos	1/05/2026		NUEVA EPS	SURA	COMFENALCO	PORVENIR
4	JORGE EDUARDO RAMIREZ CABRERA	1026277774	Director de obra	15/04/2026		SANITAS	POSITIVA	COMFIAR	PORVENIR
5	ARELIS MARINA VILLADIEGO TEJEDOR	45521829	Apoyo SST	22/07/2026		SURA	SURA	COMFENALCO	COLPENSIONES

PERSONAL SUBCONTRATISTA MOBI CONSTRUCCIONES SAS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	INGRESO	RETIRO	EPS	ARL	CAJA	PENSION
1	FRANCISCO JAVIER GUERRERO PEÑATE	1043975630	Ayudante de obra	22/07/2026		SALUDTOTAL	SURA	COMFENALCO	PORVENIR
2	ALEXANDER ENRIQUE VALDELAMAR BARRIO	1043974035	Ayudante de obra	22/07/2026		COOSALUD	SURA	COMFENALCO	PORVENIR
3	JUAN LUIS BADILLO MORALES	1043638318	Ayudante de obra	22/07/2026		MUTUALSER	SURA	COMFENALCO	PORVENIR
4	JUAN SEBASTIAN GOMEZ VILLA	1043304848	Ayudante de obra	22/07/2026		MUTUALSER	SURA	COMFENALCO	PORVENIR

PERSONAL SUBCONTRATISTA GRUPO ALCALA SAS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	INGRESO	RETIRO	EPS	ARL	CAJA	PENSION
1	Carlos Andres Lopez Martinez	1064987266	Oficios varios	29/07/2026		SALUDTOTAL	SURA	COMFENALCO	PROTECCIÓN
2	Faumyr Zapa Lpez	1065001417	Oficios varios	29/07/2026		NUEVA EPS	SURA	COMFENALCO	PORVENIR
3	Marco Tulio Zapa Velasquez	78017520	Conductor	29/07/2026		SALUDTOTAL	SURA	COMFENALCO	COLPENSIONES
4	Jesus Alberto Zapa Perez	1064997706	Supervisor	29/07/2026		SALUDTOTAL	SURA	COMFENALCO	PORVENIR

INFORME No.4 DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CONSORCIO CADETES CR 2026

Contrato de obra No. No. 0019 ARC-ENAP 2026, OBJETO: " CONTRATACIÓN A PRECIO UNITARIO FIJO Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MAYOR CONSISTENTES EN MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA" – LOTE 2: MANTENIMIENTO ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA". Profesional: MAYRA ALEJANDRA GONZALEZ

2. PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Los profesionales y personal de apoyo de SST del Contrato de obra No. 0019 ARC-ENAP 2026, OBJETO: "CONTRATACIÓN A PRECIO UNITARIO FIJO Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MAYOR CONSISTENTES EN MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA" – LOTE 2: MANTENIMIENTO ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA". Fueron afiliados previamente a la administradora de riesgos laborales ARL SURA, como también a sus respectivas EPS, fondo de pensiones y caja de compensación familiar, para lo cual, se hizo el respectivo pago de los aportes a la seguridad social del mes de julio.

NOTA: ver Anexo 1 pago de seguridad social personal operativo profesionales y director de obra, afiliaciones y seguridad social personal de apoyo SST.

3. PLAN DE TRABAJO JULIO

La ejecución de un proyecto de remodelación de la pista de atletismo en la Escuela Naval de Cadetes, implica el desarrollo de actividades que pueden generar diversos riesgos para los trabajadores, contratistas y demás personas que interactúan en la obra. Por ello, el Plan de Trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) constituye una herramienta fundamental para planificar, organizar y controlar las actividades preventivas, garantizando que cada etapa del proyecto se desarrolle bajo condiciones seguras y saludables.

Este plan establece las diferentes acciones a ejecutar, dando cumplimiento con la normativa legal vigente y prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Su adecuada implementación contribuye no solo a proteger la integridad física y mental de los trabajadores, sino también a mejorar la productividad, asegurar la continuidad de las actividades y garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto dentro de los estándares de calidad, seguridad y eficiencia.

4. NOMBRAMIENTO VIGÍA OCUPACIONAL

En cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), y con el propósito de fortalecer la gestión preventiva de los peligros y riesgos presentes en la organización, se realizó el nombramiento del Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo, figura de participación establecida para aquellas empresas que cuentan con menos de diez (10) trabajadores, en reemplazo del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), en este caso, se estableció un vigía ocupacional debido al corto tiempo de ejecución del dicho proyecto (5 meses y 12 días).

INFORME No.4 DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CONSORCIO CADETES CR 2026

Contrato de obra No. No. 0019 ARC-ENAP 2026, OBJETO: " CONTRATACIÓN A PRECIO UNITARIO FIJO Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MAYOR CONSISTENTES EN MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA" – LOTE 2: MANTENIMIENTO ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA". Profesional: MAYRA ALEJANDRA GONZALEZ

El Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo constituye un mecanismo de participación activa entre el empleador y los trabajadores, orientado a promover ambientes de trabajo seguros y saludables, fomentar la cultura del autocuidado, apoyar el desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), incentivar el reporte oportuno de actos y condiciones inseguras, así como realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades preventivas establecidas por la organización.

Su designación refleja el compromiso del consorcio con la protección de la vida, la integridad física y el bienestar de todos los trabajadores, contribuyendo al mejoramiento continuo de las condiciones laborales y al cumplimiento de los objetivos del SG-SST.

Este nombramiento se fundamenta en lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, que regula la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y reconoce la figura del Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como en la Resolución 0312 de 2019, la cual establece los Estándares Mínimos del SG-SST y dispone que las empresas con menos de diez (10) trabajadores deberán contar con un Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo como mecanismo de participación de los trabajadores en la gestión preventiva, como también, la Resolución 2013 de 1986 Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de trabajo.

NOTA: ver Anexo 2. Acta nombramiento vigía.

5. CONFORMACIÓN COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

Con el propósito de promover un ambiente de trabajo basado en el respeto, la dignidad humana, la comunicación efectiva y la sana convivencia, el consorcio conformó el Comité de Convivencia Laboral como un mecanismo preventivo, participativo y confidencial, orientado a fortalecer las relaciones laborales y a contribuir a la prevención de las conductas de violencia, acoso laboral y demás situaciones que puedan afectar el bienestar físico, mental y social de los trabajadores.

La conformación de este comité constituye un compromiso de la organización con la construcción de una cultura organizacional fundamentada en el respeto por los derechos de los trabajadores, la resolución pacífica de los conflictos y la promoción de entornos laborales seguros, inclusivos y libres de cualquier forma de violencia o discriminación.

De igual manera, el Comité de Convivencia Laboral se convierte en un escenario de diálogo, escucha y gestión preventiva, permitiendo identificar oportunamente factores que puedan deteriorar el clima laboral y facilitando la implementación de acciones de mejora que favorezcan la armonía, el trabajo en equipo, el bienestar organizacional y la productividad.

Esta conformación se realizó en cumplimiento de lo establecido en la Ley 1010 de 2006, mediante la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo, así como de la Resolución 3461 de 2025 del Ministerio del Trabajo, que establece los lineamientos para la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en las entidades públicas y empresas privadas, definiendo sus responsabilidades como una herramienta fundamental para la prevención, atención y gestión de las situaciones que puedan afectar la convivencia en el entorno laboral.

NOTA: ver Anexo 3. Acta conformación CONVILA

6. AUTO REPORTE DE CONDICIONES DE SALUD

En el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), la implementación del Auto reporte de Condiciones de Salud constituye una herramienta preventiva que permite identificar de manera oportuna cambios en el estado de salud de los trabajadores que puedan influir en el desempeño de sus funciones o incrementar el riesgo de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

La recolección periódica de esta información facilita a la organización la adopción de medidas preventivas, el seguimiento a las condiciones de salud que puedan requerir intervención, la implementación de controles acordes con los riesgos presentes y la toma de decisiones orientadas a proteger la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores.

El auto reporte promueve además la corresponsabilidad entre el empleador y los trabajadores, fortaleciendo la cultura del autocuidado, la comunicación oportuna y la gestión preventiva de los riesgos. La información suministrada por los trabajadores permite identificar situaciones que requieran ajustes temporales, remisiones a valoración médica, seguimiento por parte del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo o la implementación de medidas que favorezcan un ambiente laboral seguro y saludable.

La información recopilada mediante este mecanismo será tratada bajo los principios de confidencialidad, reserva y protección de datos personales,

utilizándose exclusivamente para fines relacionados con la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de conformidad con la legislación vigente en materia de protección de datos personales y de seguridad y salud en el trabajo.

La implementación del Auto reporte de Condiciones de Salud se desarrolla en cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Decreto 1072 de 2015, que obliga al empleador a identificar peligros, evaluar y valorar los riesgos, así como a establecer mecanismos para el seguimiento de las condiciones de salud de los trabajadores dentro del SG-SST; la Resolución 0312 de 2019, que establece los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, y la Resolución 1843 de 2025, que fortalece la vigilancia de la salud de los trabajadores mediante actividades de seguimiento y control de las condiciones de salud en el ámbito laboral.

NOTA: ver Anexo 4. Formato de auto reporte de condiciones de salud.

7. CAPACITACIONES

Como parte de las actividades programadas dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para el desarrollo del proyecto, se ejecutaron diversas capacitaciones dirigidas a los trabajadores, con el propósito de fortalecer sus conocimientos en materia de prevención de riesgos laborales, promover una cultura de autocuidado y garantizar el cumplimiento de los procedimientos de trabajo seguro establecidos por la organización.

Las jornadas de capacitación abordaron temas relacionados con los riesgos propios de las actividades desarrolladas en el proyecto, las medidas de prevención y control, el uso adecuado de los elementos de protección personal, la identificación y reporte de actos y condiciones inseguras, la atención de emergencias y demás aspectos necesarios para proteger la seguridad y la salud de los trabajadores durante la ejecución de las labores.

La realización de estas actividades permitió reforzar las competencias del personal, fomentar la participación activa de los trabajadores en el SG-SST y contribuir al fortalecimiento de una cultura preventiva, favoreciendo la disminución de la probabilidad de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

Las capacitaciones se desarrollaron de acuerdo con el cronograma establecido para el proyecto, dejando registro de la asistencia y participación de los trabajadores como evidencia del cumplimiento de las actividades de formación previstas dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019.

INFORME No.4 DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CONSORCIO CADETES CR 2026

Contrato de obra No. No. 0019 ARC-ENAP 2026, OBJETO: " CONTRATACIÓN A PRECIO UNITARIO FIJO Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MAYOR CONSISTENTES EN MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA" – LOTE 2: MANTENIMIENTO ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA". Profesional: MAYRA ALEJANDRA GONZALEZ

NOTA: ver Anexo 5. Registro de asistencia a capacitación

Imagen 1. Capacitación	Imagen 2. Capacitación
	
Imagen 3. Capacitación	**Imagen 4. Capacitación**
	

8. INDUCCIÓN

Durante el mes de julio se llevó a cabo el proceso de inducción al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para la totalidad de los trabajadores que se vincularon al proyecto durante este período, con el propósito de dar a conocer los lineamientos generales del sistema, las políticas de la organización, los peligros y riesgos asociados a sus actividades, las medidas de prevención y control, el uso