BIOGER S.A.S. E.S.P.

NIT 806.006.669-8

BIOPARQUE AMBIENTAL BIOGER

Parque Ambiental BIOGER Corregimiento de Tasacaballos Zona Rural Dolores Km 18 +20
Tel 314 239 8224

Tiquete No 68.853

Cliente : SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES L&K S.A.S

Nit : 901331320

Generador : ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA

Placa : SBE984

Fecha Peso 1 : 28/01/2026 02:16:57 PM

Fecha Peso 2 : 28/01/2026 03:17:13 PM

Peso 1 : 17.480 kg

Peso 2 : 11.660 kg

Peso Neto : 5.820 kg

Tipo de vehiculo :

Capacidad : 0

Conductor : SIN NOMBRE

Producto : PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN Y SOBRANTES DE LA ADECUACIÓN

Origen :

Destino :

Nota :
PISTA ATLETICA

La autenticidad del presente tiquete podrá ser comprobada a través del código QR dispuesto en el document

BIOGER S.A S E.S.P.
NIT 806.006.669-8
BIOGER PARQUE AMBIENTAL BIOGER

Parque Ambiental BIOGER, Corregimiento de Pasacaballos. Zona Rural Dolores Km. 18-720
Tel : 314 239 8224

Tiquete No. 68.346

Cliente : SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES L&K S.A.S.

Nit : 901331320

Generador : ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE PADILLA

Placa : VBI715

Fecha Peso 1 :	26/07/2026	03:36:30 PM
Fecha Peso 2 :	26/07/2026	03:36:30 PM
Peso 1 :	11.600	kg
Peso 2 :	16.690	kg
Peso Neto :	5.090	kg

Tipo de vehiculo VOLTEO
Capacidad : 99.999
Conductor : SIN NOMBRE

Producto : PRODUCTOS DE EXCAVACION Y SOBRANTES DE LAADECUACIÓN

Origen :

Destino :
Nota :
PISTAATLETICA

La autenticidad del presente tiquete podrá ser comprobada a través del codigo QR dispuesto en el document

BIOGER S.A.S E.S.P.

NIT 806.006.669-8

BIOGER PARQUE AMBIENTAL BIOGER

Parque Ambiental BIOGER, Corregimiento de Pasacaballos. Zona Rural Dolores Km. 18-720
Tel : 314 239 8224

Tiquete No. 68.253

Cliente : SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES L&K S.A.S.

Nit : 901331320

Generador : **ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE PADILLA**

Placa : VBI715

Fecha Peso 1 :	28/07/2026	12:54:18 PM
Fecha Peso 2 :	28/07/2026	12:54:18 PM
Peso 1 :	11.600	kg
Peso 2 :	16.860	kg
Peso Neto :	5.260	kg

Tipo de vehiculo : VOLTEO

Capacidad : 99.999

Conductor : SIN NOMBRE

Producto : PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN Y SOBRANTES DE LA ADECUACIÓN DEL TE

Origen :

Destino :

Nota :
PISTA ATLETICA

La autenticidad del presente tiquete podrá ser comprobada a través del código QR dispuesto en el document

BIOGER S.A.S. E.S.P.

NIT 806.006.669-8

BIOGER PARQUE AMBIENTAL BIOGER

Parque Ambiental BIOGER, Corregimiento de Pasacaballos. Zona Rural Dolores Km. 18-720
Tel : 314 239 8224

Tiquete No. 68.637

Cliente : SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES I.&K S.A.S.

Nit : 901331320

Generador : ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA

Placa : VBI715

Fecha Peso 1 :	29/07/2026	09:44:42 AM
Fecha Peso 2 :	29/07/2026	09:44:42 AM
Peso 1 :	11.600 kg	
Peso 2 :	16.620 kg	
Peso Neto :	5.020 kg	

Tipo de vehiculo VOLTEO

Capacidad : 99.999

Conductor : SIN NOMBRE

Producto : PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN Y SOBRANTES DE LA ADECUACIÓN DEL TE

Origen :

Destino :

Nota :
PISTA ATLETICA

La autenticidad del presente tiquete podrá ser comprobada a través del código QR dispuesto en el document

BIOGER S.A.S E S P.

NIT 806.006.669-8

BIOGER PARQUE AMBIENTAL BIOGER

Parque Ambiental BIOGER, Corregimiento de Pasacaballos Zona Rural Dolores Km. 18-720
Tel 314 239 8224

Tiquete No. 68.682

Cliente : SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES L&K S.A.S.

Nit : 901331320

Generador : ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA

Placa : SBE984

Fecha Peso 1 :	29/07/2026	11:01:26 AM
Fecha Peso 2 :	29/07/2026	11:01:33 AM
Peso 1 :	17.180	kg
Peso 2 :	11.660	kg
Peso Neto :	5.520	kg

Tipo de vehiculo :

Capacidad : 0

Conductor : SIN NOMBRE

Producto : PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN Y SOBRANTES DE LA ADECUACIÓN DEL TE

Origen :

Destino :

Nota :
PISTA ATLETICA

La autenticidad del presente tiquete podrá ser comprobada a través del código QR dispuesto en el documen

BIOGER S.A.S. E.S.P.

NIT 806.006.669-8

BIOGER PARQUE AMBIENTAL BIOGER

Parque Ambiental BIOGER, Corregimiento de Pasacaballos. Zona Rural Dolores Km 18-720
Tel : 314 239 8224

Tiquete No. 68.287

Cliente : SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES I&K S.A.S.

Nit : 901331320

Generador : ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE PADILLA

Placa : SBE984

Fecha Peso 1 :	28/07/2026	01:58:13 PM
Fecha Peso 2 :	28/07/2026	01:58:13 PM
Peso 1 :	16.380	kg
Peso 2 :	11.660	kg
Peso Neto :	4.720	kg

Tipo de vehiculo :

Capacidad : 0

Conductor : SIN NOMBRE

Producto : PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN Y SOBRANTES DE LAADECUACIÓN DEL TE

Origen :

Destino :

Nota :
PISTAATLETIICA

La autenticidad del presente tiquete podrá ser comprobada a través del código QR dispuesto en el document

BIOGER S.A.S. E.S.P.

NIT 806.006.669-8

BIOGER PARQUE AMBIENTAL BIOGER

Parque Ambiental BIOGER, Corregimiento de Pasacaballos. Zona Rural Dolores Km. 18-720
Tel : 314 239 8224

Tiquete No. 68.401

Cliente : SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES L&K S.A.S.

Nit : 901331320

Generador : **ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE PADILLA**

Placa : SBE984

Fecha Peso 1 :	28/07/2026	04:58:22 PM
Fecha Peso 2 :	28/07/2026	04:59:46 PM
Peso 1 :	16.800	kg
Peso 2 :	11.660	kg
Peso Neto :	5.140	kg

Tipo de vehiculo :

Capacidad : 0

Conductor : SIN NOMBRE

Producto : PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN Y SOBRANTES DE LA ADECUACION

Origen :

Destino :

Nota :
PISTA ATLETICA

La autenticidad del presente tiquete podrá ser comprobada a través del código QR dispuesto en el document

CRONOGRAMA PLAN DE TRABAJO Y/O GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONTRATACIÓN A PRECIO UNITARIO FIJO Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, OBRAS DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA"

ITEM	DESCRIPCIÓN	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				MES 5				MES 6
	SEMANA	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21
1	**COSTOS DE PERSONAL**																					
1.01	Profesional SISO (5,5 meses)																					
2	**EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES**																					
2.01	Examenes de ingreso																					
3	**COMPRA MATERIALES CAPACITACIONES**																					
3.01	Tablas de apoyo																					
3.02	Material didactico informativo (folletos)																					
3.03	Material impreso (formatos)																					
3.04	Material didactico de apoyo para pausas																					
4	**COMPRA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL**																					
4.01	Cascos de seguridad																					
4.02	Tapabocas negro industrial para polvo																					
4.03	Guantes de vaqueta																					
4.04	Gafas de seguridad oscuras																					
4.05	Guantes de latex																					
4.06	Botas de biosegurudad																					
5	**KIT EMERGENCIAS**																					
5.01	Botiquín tipo B																					
5.02	Extintor multiproposito ABC																					
5.03	Camilla de emergencia																					
6	**PLAN DE ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN**																					
6.01	Capacitaciones																					
6.02	Pausas activas																					
6.03	Jornadas de hidratación																					
6.04	Análisis de trabajo seguro																					
6.05	Inspecciones preoperacionales																					
6.06	Inducción del personal																					
6.07	Señalización y delimitación																					
6.08	Entrega de EPP y dotación																					

MAYRA ALEJANDRA GONZALEZ GONZALEZ
Administradora en Salud Ocupacional
LIC. S.O. 81-1440 de 2018.

CONSORCIO CADETES CR 2026

Nit. N°: 902.047.780-1

ACTA DE RECEPCION PARCIAL DE OBRA No.01
DEL CONTRATO No.0019 ARC-ENAP 2026

FECHA ASIGNACIÓN : 02 DE ENERO DE 2026

ASIGNACIÓN No. : 226

UNIDAD O BUQUE : ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA".

CONTRATO No. : 0019 ARC-ENAP 2026.

CONTRATISTA : CONSORCIO CADETES CR 2026

OBJETO DEL CONTRATO : CONTRATACIÓN A PRECIO UNITARIO FIJO Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MAYOR CONSISTENTES EN MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA" - LOTE 2: MANTENIMIENTO ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA.

VALOR INICIAL CONTRATADO : TRES MIL OCHOCIENTOS CATORCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS MCTE. ($3.814.146.953.94), INCLUIDO IVA Y DEMÁS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.

VALOR INICIAL CONTRATADO : TRES MIL OCHOCIENTOS CATORCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS MCTE. ($3.814.146.953.94), INCLUIDO IVA Y DEMÁS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.

VALOR ADICION PRESUPUESTAL: OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL SETESCIENTOS SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($832.209.707,73)

VALOR FINAL : CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS MCTE. ($4.646.356.661,57), INCLUIDO IVA Y DEMÁS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.

PLAZO DE EJECUCIÓN : HASTA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2026

INTERVENTORIA : CONSORCIO ESCUELAS

En la ciudad de Cartagena de Indias D.T. y C a los tres (3) días del mes de Agosto, del Dos Mil veintiséis (2026), se reunieron en la Escuela Naval de Cadetes "Almirante Padilla", el señor PD04 Jesús Miguel Varón Cruz, SUPERVISOR del Contrato encargado, el señor Felipe Andrés Angulo Guzmán, Representante legal de la firma Interventora CONSORCIO ESCUELAS, y el señor Edwin Arnaldo Rincón Medina Represente legal de la Firma contratista de obra CONSORCIO CADETES CR 2026 con el objeto de recepcionar y/o verificar la entrega o prestación parcial de lo siguiente:

1. TRABAJOS REALIZADOS / SERVICIOS PRESTADOS

ACTA PARCIAL DE OBRA No01	Valor Total Costos Directos	$ 68.979.667,89
	Administración (20%)	$ 13.795.933,58
	Imprevistos (1%)	$ 689.796,68
	Utilidad (4%)	$ 2.759.186,72
	IVA (19% Utilidad)	$ 524.245,48
	Costos (Directos + Indirectos)	**$ 86.748.830,34**

Ver anexo cuadro acta parcial No01- Julio/2026 del contrato de obra número 0019 ARC-ENAP 2026.

2. ACTAS PARCIALES PREVIAS

N/A

3. BALANCE

DESCRIPCION	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 4.646.356.661,57
PAGO ANTICIPADO	$ 0,00
TOTAL A PAGAR ACTA No001	**$ 86.748.830,34**
SALDO	**$ 4.559.607.831,23**

4. ANEXO

- Cuadro Acta Parcial No.001-Julio 2026 del contrato No.0019 ARC ENAP 2026
- Factura electrónica
- Certificado de aportes parafiscales
- Modificatorio No.001

5. OBSERVACIONES

Se realizó modificatorio No.001 (Consistente en la adición y modificación al anexo técnico) de fecha 18 de junio de 2026.

Las actividades relacionadas, ejecutadas y facturadas en el acta parcial de obra No01 del contrato de obra No.0019 ARC ENAP 2026 no representan ni se consideran un mayor valor del activo. Por lo tanto, las actividades realizadas se registran como gasto de acuerdo con la política contable.

Porcentaje de avance 1,87%

En constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron.

PD04 JESÚS MIGUEL VARÓN CRUZ
Supervisor Contrato Encargado No. 0021 ARC-ENAP 2026.

FELIPE ANDRÉS ANGULO GUZMÁN
Representante legal Interventoría CONSORCIO ESCUELAS

EDWIN ARNALDO RINCON MEDINA
Representante legal contratista de obra CONSORCIO CADETES CR 2026

98 IV

CONSORCIO CADETES CR 2026

CONSORCIO CADETES CR 2026
NIT 902.047.780-1
calle 25 19
Tel: 3166714369
Arauca - Colombia
consorciocadetescr2026@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. CR 1

Señores	ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE PADILLA		
NIT	800.141.648-9	**Teléfono**	(0000) 6724610
Dirección	BRR BOSQUE SEC ISLA DE MANZANILLO	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/08/2026, 19:05
Expedición	03/08/2026, 20:40
Vencimiento	03/09/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	ACTA DE OBRA No001 DEL CONTRATO DE OBRA No0019 ARC-ENAP 2026 QUE TIENE POR OBJETO CONTRATACIÓN A PRECIO UNITARIO FIJO Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MAYOR CONSISTENTES EN MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE PADILLA" - LOTE 2: MANTENIMIENTO ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA".	1.00	68,979,667.89	0.00	68,979,667.89
2	ADMINISTRACION 20%	1.00	13,795,933.58	0.00	13,795,933.58
3	IMPREVISTO 1%	1.00	689,796.67	0.00	689,796.67
4	UTILIDAD 4%	1.00	2,759,186.72	524,245.48	3,283,432.20

Vobo Apoy fin Ca Supervisor (E)

Total items: 4

Valor en Letras:
Ochenta y seis millones setecientos cuarenta y ocho mil ochocientos treinta pesos m/cte con treinta y cuatro cent.

Total Bruto	86,224,584.86
IVA 19%	524,245.48
Total a Pagar	86,748,830.34

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-09-03 por $ 86,748,830.34

Observaciones:
#$15-01-04-002;0019-ARC-ENAP-2026;jesus.varon@armada.mil.co$#

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764110902998 aprobado en 20260606 prefijo CR desde el número 1 al 15**
Vigencia: 24 Meses
No responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 10
CUFE: a8d323a6d6b55faf5051464f004a355c03c2c85905c4b2ac4c6c1a9ffd761f1f9c86e2fd4384a317ae0649fab632a01a

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

ACTA PARCIAL DE OBRA N°001

N° CONTRATO DE OBRA:	0019 ARC-ENAP 2026	N° CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	0021 ARC-ENAP 2026
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO CADETES CR 2026	CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA:	CONSORCIO ESCUELAS
OBJETO:	CONTRATACIÓN A PRECIO UNITARIO FIJO Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MAYOR CONSISTENTES EN MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA" - LOTE 2: MANTENIMIENTO ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA"	OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA INTEGRAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, ECONÓMICA Y JURÍDICA DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MAYOR CONSISTENTES EN MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES"ALMIRANTE PADILLA"
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 3.814.146.953,94	PLAZO: Hasta 25/09/2026	PERIODO DEL ACTA:	13/04/2026 al 31/07/2026
ADICIÓN $ 832.209.707,63	PRORROGA: N/A	SUPERVISIÓN:	ESCUELA DE CADETES ALMIRANTE PADILLA
VALOR FINAL: $ 4.646.356.661,57	PLAZO FINAL: Hasta 25/09/2026		

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS (MODIFICATORIA N°1)		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA DE OBRA ACTUAL		ACUMULADO EJECUTADO		SALDO PENDIENTE	
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	Cantidad	Total	Cantidad	Total	Cantidad	Total	Cantidad	Total	Cantidad	Total
1	PISTA DE ATLETISMO														
1.1	PRELIMINARES				$ 82.247.420,00		$ 61.794.139,89		$ -		$ -		$ 61.794.139,89		$ 3.597.459.974,14
1.1.1	Corte y retiro de capa de caucho sintético de 14 mm sobre carpeta Asfaltica, Incluye retiro y transporte de carga de material de escombros a vertedero y/o escombreras aprobadas por las Autoridades Ambientales locales, elementos, materiales, herramientas, equipos, mano de obra, y transporte y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	2000	$ 14.133,00	$ 28.266.000,00	4372,33	$ 61.794.139,89	0,00	$ -	4372,33	$ -	4.372,33	$ 61.794.140	0,00	$ -
1.1.2	Fresado de pavimento asfaltico, Incluye retiro y transporte de carga de material de escombros a vertedero y/o escombreras aprobadas por las Autoridades Ambientales locales, elementos, materiales, herramientas, equipos, mano de obra, y transporte y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	140	$ 47.353,00	$ 6.629.420,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.1.3	Excavación de la base y la subbase, Incluye retiro y transporte de carga de material de escombros a vertedero y/o escombreras aprobadas por las Autoridades Ambientales locales, elementos, materiales, herramientas, equipos, mano de obra, transporte y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	1200	$ 39.460,00	$ 47.352.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.2	OBRAS DE DRENAJE				$ 40.796.000,00										
1.2.1	Suministro e Instalación de Geotextil NT 1600S 1 mt × 3,5 mt – Pavco o similares, sobre la superficie previamente nivelada de alta resitencia para soportar las cargas de tensión, incluye suministros e instalación de los materiales y todo lo requerido para la correcta ejecución y funcionamiento de la actividad.	M2	2000	$ 20.398,00	$ 40.796.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.3	AFIRMADOS				$ 41.778.600,00										
1.3.1	Suministro e Instalación de Geotextil NT 1600S 1 mt × 3,5 mt – Pavco o similares, sobre la superficie previamente nivelada de alta resitencia para soportar las cargas de tensión, incluye suministros e instalación de los materiales y todo lo requerido para la correcta ejecución y funcionamiento de la actividad.	M3	300	$ 139.262,00	$ 41.778.600,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.4	PAVIMENTO ASFALTICO				$ 142.860.500,00										
1.4.1	Suministro e instalación de Riego de imprimación con emulsión asfaltica CRL-0, incluye herramientas, equipos, mano de obra, transporte y todo lo necesario para su correcta ejecución, este material y su instalación deben cumplir con la Norma World Athletics.	M2	2000	$ 5.618,00	$ 11.236.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.4.2	Suministro e instalación de mezcla densa en caliente tipo MDC-2, Con un espesor de 7 cm, incluye asfalto, equipos, herramientas, mano de obra, transporte y todo lo necesario para su correcta ejecución, este material y su instalación deben cumplir con la Norma World Athletics.	M3	140	$ 940.175,00	$ 131.624.500,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.5	RECUBRIMIENTO SINTETICO				$ 2.725.195.146,94		$ 3.597.459.974,14								
1,5,1	Suministro e instalación de imprimante poliuretánico de baja viscosidad, bicomponente o one-component moisture-cure, especificamente formulado para adhesión entre carpeta asfáltica y mezclas SBR aglutinadas con resina PU. Producto equivalente a Qualipur 1020 o Polaplast P10. El material se aplicará a un rendimiento de 0,25–0,40 kg/m² por capa, se deberan colocar dos capas antes de colocar el SBR. El material debe presentar adhesión pull-off ≥ 1,0 MPa y cumplir las instrucciones del fabricante en mezcla, pot-life, temperatura de aplicación y curado, incluye herramientas, equipos, mano de obra, transporte y todo lo necesario para su correcta ejecución, este material y su instalación deben cumplir con la Norma World Athletics.	M2	2000	$ 89.512,00	$ 179.024.000,00	4372,33	$ 391.376.002,96	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4372,33	$ 391.376.003
1,5,2	Suministro e instalación de capa elástica en mezcla de caucho SBR y resina poliuretánica (PU), sobre imprimación tipo Qualipur 1020 o Polaplast P10 o similares. La actividad comprende la formación de una capa elástica con granulado de caucho SBR negro de granulometría 1–3 mm (tipo BASF Elastocoat SBR, Pleimundo SBR 101 o Conica SBR Black o similares), mezclado con resina poliuretánica bicomponente flexible (tipo Conipur 210, Polytan PUR Elastic Binder o Pulastic AG PU Binder o similares). El sistema se aplica con un espesor de 13 a 14 mm, extendido y nivelado en sitio mediante equipo mecánico (maquina Mixer Machine o similares), garantizando uniformidad, adherencia y compatibilidad con el imprimante PU existente. Es totalmente compatible con imprimantes Qualipur 1020 o Polaplast P10 o similares y cumple con los requisitos establecidos por la norma World Athletics para sistemas tipo Sandwich. El consumo estimado es de 10–11 kg/m² de granulado SBR y 1,8–2,2 kg/m² de resina PU, con una mezcla total aproximada de 12 kg/m² y un rendimiento de 1 m² por cada 12 kg de mezcla aplicada, incluye herramientas, equipos, mano de obra, transporte y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	2000	$ 379.612,00	$ 759.224.000,00	4372,33	$ 1.659.788.935,96	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4372,33	$ 1.659.788.936

ACTA PARCIAL DE OBRA N°001

N° CONTRATO DE OBRA:	0019 ARC-ENAP 2026	N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	0021 ARC-ENAP 2026
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO CADETES CR 2026	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO ESCUELAS
OBJETO:	CONTRATACION A PRECIO UNITARIO FIJO Y SIN FORMULA DE REAJUSTE DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MAYOR CONSISTENTES EN MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA" - LOTE 2: MANTENIMIENTO ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA"	OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA INTEGRAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, ECONÓMICA Y JURÍDICA DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MAYOR CONSISTENTES EN MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA"
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 3.814.146.953,94	PLAZO: Hasta 25/09/2026	PERIODO DEL ACTA: 13/04/2026 al 31/07/2026
ADICIÓN:	$ 832.209.707,63	PRORROGA: N/A	SUPERVISIÓN: ESCUELA DE CADETES ALMIRANTE PADILLA
VALOR FINAL:	$ 4.646.356.661,57	PLAZO FINAL: Hasta 25/09/2026	

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS (MODIFICATORIA N°1)		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA DE OBRA ACTUAL		ACUMULADO EJECUTADO		SALDO PENDIENTE	
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	Cantidad	Total	Cantidad	Total	Cantidad	Total	Cantidad	Total	Cantidad	Total
1	PISTA DE ATLETISMO														
1,5,3	Suministro e instalación de capa selladora a base de resina poliuretánica bicomponente alifática de alta elasticidad, autolivelante y resistente a rayos UV, formulada para sellar y nivelar la superficie elástica en SBR+PU antes de la aplicación del recubrimiento EPDM. El producto deberá ser totalmente compatible con las capas elásticas SBR+PU aplicadas (tipos Conipur 210, Polytan PUR Elastic Binder, Pulastic AG PU Binder o similares). Podrán emplearse productos equivalentes de reconocidas marcas, tales como Conica Conipur 2210, Polytan PUR Sealer 709, Pleximundo PU Seal 200, Rekortan REK-Seal PU 100 o BASF Elastocoat PU Top Binder 55A o similares. La aplicación se realizará en dos capas continuas, según la porosidad del soporte, mediante rastra de goma o llana metálica, garantizando saturación total y espesor uniforme de 1,0 a 1,5 mm. El consumo estimado será de 1,0–1,5 kg/m² de mezcla PU por capa. El material deberá presentar adhesión mínima ≥ 1,0 MPa, elongación ≥ 100 %, dureza Shore A 60–70 y resistencia UV superior a 1.000 h de exposición, cumpliendo los requisitos de la norma World Athletics. Incluye preparación superficial, mezcla, aplicación, herramientas, equipos, control de espesores, mano de obra calificada, transporte, desperdicios y todo lo necesario para su correcta aplicación, asegurando compatibilidad química y mecánica con las capas subyacentes y la terminación EPDM.	M2	5100	$ 56.877,00	$ 290.072.700,00	4372,33	$ 248.685.013,41							4372,33	$ 248.685.013
1,5,4	Suministro e instalación de capa de terminación con gránulos EPDM vírgenes de alta pureza color azul, en granulometría 1.0–3.0 mm, especialmente formulados para sistemas tipo sandwich certificados por World Athletics, disponibles en referencias comerciales como Pleximundo EPDM Premium Blue 101, Conica CONIPUR EPDM 1.0–3.5 mm, o Polytan EPDM Granules Color 1–3 mm, o sus equivalentes. Los gránulos deberán presentar estabilidad a rayos UV, solidez del color clase ≥ 8 según ISO 105-B02, baja absorción de humedad (<2 %), alta resistencia al desgarro (>5 N/mm) y compatibilidad comprobada con resinas poliuretánicas alifáticas bicomponentes (tipos Conipur 2210, Polytan PUR Sealer 709, Pleximundo PU Seal 200, BASF Elastocoat PU Top Binder 55A o similares). El sistema se aplicará sobre la capa selladora PU, mediante rastra de goma o llana metálica, garantizando acabado uniforme y adherencia total, con espesor final de 3,0–4,0 mm y un consumo estimado de 3,5–4,0 kg/m² de EPDM y 1,5–2,0 kg/m² de resina PU. El material deberá cumplir con las norma World Athletics, incluyendo preparación superficial, mezcla, aplicación, control de espesores, herramientas, equipos, mano de obra calificada, transporte, limpieza final, desperdicios y todo lo necesario para garantizar la correcta adherencia, ejecución, acabado uniforme y compatibilidad química y mecánica con las capas subyacentes.	M2	5100	$ 226.173,00	$ 1.153.482.300,00	4372,33	$ 988.902.993,09							4372,33	$ 988.902.993
1,5,5	Suministro e instalación de capa de terminación protectora a base de resina poliuretánica alifática bicomponente color azul, tipo Top Coat PU, formulada para sellar y proteger superficies deportivas de gránulos EPDM vírgenes. Se emplearán productos de reconocida calidad y certificación internacional, tales como Pleximundo PU Top 300, Conica CONIPUR 2500, Polytan PUR Finish 911, o BASF Elastocoat PU Top Binder 55A, o equivalentes aprobados, totalmente compatibles con las capas elásticas SBR+PU y el recubrimiento en EPDM (tipos Pleximundo EPDM Premium Blue 101, CONIPUR EPDM o Polytan EPDM Granuleso equivalentes aprobados). La aplicación se realizará en dos capas delgadas de 0,5 mm cada una, mediante rastra de goma o rodillo, asegurando saturación superficial y acabado uniforme, según especificaciones del fabricante. El material deberá presentar resistencia UV superior a 1.000 h (ASTM G154), adhesión mínima ≥ 1,0 MPa, elongación ≥ 100 %, dureza Shore A 70 ± 5, y cumplir con las normas World Athletics para pistas de atletismo tipo sandwich. Incluye preparación superficial, mezcla de componentes, aplicación, control de espesores, herramientas, equipos, mano de obra calificada, transporte, limpieza final, desperdicios y todos los elementos necesarios para garantizar la correcta ejecución, adherencia, uniformidad, protección y durabilidad del sistema deportivo completo.	M2	5100	$ 47.666,00	$ 243.096.600,00	4372,33	$ 208.411.481,78							4372,33	$ 208.411.482
1,5,6	Suministro e instalación de sistema de demarcación para carriles de pista atlética, en color blanco reflectivo, aplicado sobre superficie de gránulos EPDM con recubrimiento PU alifático (tipos Pleximundo EPDM Premium Blue 101, Conica CONIPUR EPDM o Polytan EPDM Granules o similares), cumpliendo con los lineamientos de la World Athletics. La pintura será de base poliuretánica alifática o acrílica bicomponente de alto desempeño, formulada para superficies deportivas de caucho y PU, resistente a rayos UV, abrasión, humedad y agentes químicos, tales como Pleximundo Line Mark 500, Conica CONIPUR Line 2010, Polytan PUR Line Paint 230, o equivalentes aprobados. La aplicación se realizará mediante máquina demarcadora o pistola de aire comprimido, empleando cinta guía de precisión para garantizar líneas rectas y uniformes, con un ancho estándar de 50 mm ± 2 mm y espesor seco de 0,5 mm por capa, se deberán colocar 3 capas. Asegurando excelente anclaje al recubrimiento PU y alta resistencia a la abrasión (> 25 000 ciclos Taber). El sistema deberá presentar adhesión mínima ≥ 1,0 MPa, resistencia UV superior a 1 000 h, y retención del color ≥ 90 % tras envejecimiento acelerado, cumpliendo con las normas World Athletics. Incluye limpieza y preparación de la superficie, delimitación, aplicación de pintura, control de espesores y alineación; herramientas, equipos, mano de obra calificada, transporte, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución, garantizando una demarcación precisa, duradera y perfectamente integrada al sistema deportivo existente.	ML	4094,03	$ 24.498,00	$ 100.295.546,94	4094,03	$ 100.295.546,94	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4094,03	$ 100.295.547

ACTA PARCIAL DE OBRA N°001

N° CONTRATO DE OBRA:	0019 ARC-ENAP 2026			N° CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	0021 ARC-ENAP 2026
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO CADETES CR 2026			CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA:	CONSORCIO ESCUELAS
OBJETO:	CONTRATACION A PRECIO UNITARIO FIJO Y SIN FORMULA DE REAJUSTE. DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MAYOR CONSISTENTES EN MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA" - LOTE 2 MANTENIMIENTO ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA".	PLAZO:	Hasta 25/09/2026	OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA INTEGRAL ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, ECONÓMICA Y JURÍDICA DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MAYOR CONSISTENTES EN MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES"ALMIRANTE PADILLA"
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 3.814.146.953,94			PERIODO DEL ACTA:	13/04/2026 al 31/07/2026
ADICIÓN	$ 832.209.707,63	PRORROGA:	N/A	SUPERVISIÓN:	ESCUELA DE CADETES ALMIRANTE PADILLA
VALOR FINAL:	$ 4.646.356.661,57	PLAZO FINAL:	Hasta 25/09/2026		

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS (MODIFICATORIA N°1)		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA DE OBRA ACTUAL		ACUMULADO EJECUTADO		SALDO PENDIENTE	
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	Cantidad	Total	Cantidad	Total	Cantidad	Total	Cantidad	Total	Cantidad	Total
1	PISTA DE ATLETISMO														
	ITEMS NO PREVISTOS						$ 35.367.913,30		$ -		$ -		$ 7.185.528,00		$ 28.182.385,30
NP1	Ruteo, limpieza mecánica y sellado de fisuras,en pavimento asfáltico , mediante suministro, calentamiento, transporte, aplicación e instalación de sellante asfáltico elastomérico modificado con polímeros, de aplicación en caliente, incluye preparación de superficie, soplado con aire a presión, equipos especializados, herramientas, mano de obra, desperdicios y demás actividades necesarias para su correcta ejecución y funcionamiento			$ 15.967,84		2214,95	$ 35.367.913,30		$ -	0,00	$ -	450,00	$ 7.185.528	1764,95	$ 28.182.385
COSTO DIRECTO					$ 3.032.877.666,94		$ 3.694.622.027,33						$ 68.979.667,89		$ 3.625.642.359,44
ADMINISTRACIÓN		25,00%		20,00%	$ 606.575.533,39		$ 738.924.405,47						$ 13.795.933,58		$ 725.128.471,89
IMPREVISTOS				1,00%	$ 30.328.776,67		$ 36.946.220,27						$ 689.796,68		$ 36.256.423,59
UTILIDAD				4,00%	$ 121.315.106,68		$ 147.784.881,09						$ 2.759.186,72		$ 145.025.694,38
IVA SOBRE LA UTILIDAD				19,00%	$ 23.049.870,27		$ 28.079.127,41						$ 524.245,48		$ 27.554.881,93
TOTAL					$ 3.814.146.953,94		$ 4.646.356.661,57						$ 86.748.830,34		$ 4.559.607.831,23

Contratista: CONSORCIO CADETES CR 2026
Representante Legal: EDWIN ARNALDO RINCON MEDINA
Nit: 902.047.780-1

Interventoría: CONSORCIO ESCUELAS
Representante Legal: FLIPE ANDRES ANGULO GUZMAN
Nit: 902.052.[illegible]