ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	PSI-SJM-FR-08 Estado Vigente Versión 2

FECHA DEL ACTA	febrero 21 de 2021			
CONTRATO N °	2012160663			
INFORME Nº 2	PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 DE ENERO DE 2021 AL 21 DE FEBRERO DE 2021			
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, SEGURIDAD EN BARANDAS E INSTALACIÓN DE PASAMANOS COMPLEMENTARIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CDI DE VILLAHERMOSA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES			
FECHA DE INICIO:	DICIEMBRE 21 DE 2020	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	DICIEMBRE 31 DE 2021	
PLAZO (MESES O DÍAS):	2 MESES SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020			
VALOR:	$ 78.063.939,00	**FORMA DE PAGO:**	ACTAS PARCIALES	
PRORROGA No 1	DESDE EL 31 DE DICIEMBRE HASTA EL 1 DE MARZO DE 2021			
CONTRATISTA:	SYC-S.A.S.			
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	ORLANDO MARIN MEJIA POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS ROBINSON ALMANZA CARVAJAL POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			

TIPO DE OBRA

Vias _____ Educación X Saneamiento _____ Parques _____ Acción Comunal _____ Estabilidad _____

Otros _____ Cuales _____

Observaciones:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Obligación Nº	Porcentaje de ejecución fisica	Valor de la ejecución (en $)	Califique Calidad (1 - 5)	Total beneficiados	Comuna o Corregimiento	Personas utilizadas en la ejecución del contrato (Sólo para Obra Pública)
Anticipo	N/A		5	110	CIUDADELA DEL NORTE	8
Acta Parcial N° 1	0%	$ -				
Acta Final y de Liquidación	0%	$ -				
Saldo no ejecutado		$ 78.063.939,00				

¿El contratista entregó material escrito?	SI X	NO	Nº de folios	
¿El contratista entregó material magnético?	SI X	NO	Nº	

Observaciones: Se continuá con la instalación de los pasamanos metálicos a 60 cm de altura en el sector de las rampas.También se ejecuta la instalación de mallas plásticas en las barandas. Se realizó la instalación de ducha-teléfono en la bañera de niños y el montaje de 5 tanques plásticos de 2.000 lts con sus respectivas redes y motobomba en el sector central del piso -4.

Para constancia de lo anterior, firma la presente acta en la fecha arriba indicada el que en ella intervino, asegurando que no ha omitido información y la consignada es veráz

FIRMA
NOMBRE: ORLANDO MARIN MEJIA
C.C. 75.031.453
SUPERVISOR

Robinson Almanza C.

FIRMA
NOMBRE: ROBINSON ALMANZA CARVAJAL
C.C. 16.076.129
SUPERVISOR

ANEXOS	Nº de Folios
Informe contratista	
Informe supervisor y/o interventor	
Registro fotográfico	

Nota 1: Este formato es de uso exclusivo para contratos de ejecución inmediata (Tracto sucesivo) y Obra Pública
Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Secretaria Jurídica

ALCALDIA DE MANIZALES
USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	PSI-SJM-FR-08 Estado Vigente Versión 2

FECHA DEL ACTA	febrero 26 de 2021			
CONTRATO N °	2012160663			
INFORME Nº 2A	PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 DE FEBRERO DE 2021 AL 26 DE FEBRERO DE 2021			
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, SEGURIDAD EN BARANDAS E INSTALACIÓN DE PASAMANOS COMPLEMENTARIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CDI DE VILLAHERMOSA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES			
FECHA DE INICIO:	DICIEMBRE 21 DE 2020	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	DICIEMBRE 31 DE 2021	
PLAZO (MESES O DÍAS):	2 MESES SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020			
VALOR:	$ 78.063.939,00	**FORMA DE PAGO:**	ACTAS PARCIALES	
PRORROGA No 1	DESDE EL 31 DE DICIEMBRE HASTA EL 1 DE MARZO DE 2021			
CONTRATISTA:	SYC-S.A.S.			
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	ORLANDO MARIN MEJIA POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS ROBINSON ALMANZA CARVAJAL POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			

TIPO DE OBRA

Vías _____ Educación __X__ Saneamiento _____ Parques _____ Acción Comunal _____ Estabilidad _____

Otros _____ Cuales _____

Observaciones:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Obligación Nº	Porcentaje de ejecución fisica	Valor de la ejecución (en $)	Califique Calidad (1 - 5)	Total beneficiados	Comuna o Corregimiento	Personas utilizadas en la ejecución del contrato (Sólo para Obra Pública)
Anticipo	N/A		5	110	CIUDADELA DEL NORTE	8
Acta Parcial N° 1	89,8%	$ 70.114.639,00				
Acta Final y de Liquidación	0%	$ -				
Saldo no ejecutado		$ 7.949.300,00				

¿El contratista entregó material escrito?	SI X	NO	Nº de folios	
¿El contratista entregó material magnético?	SI X	NO	Nº	

Observaciones: Se continuá con la instalación de los pasamanos metálicos a 60 cm de altura en el sector de las rampas.También se ejecuta la instalación de mallas plásticas en las barandas. Se realizó la instalación de ducha-teléfono en la bañera de niños y el montaje de 5 tanques plásticos de 2.000 lts con sus respectivas redes y motobomba en el sector central del piso -4.

Para constancia de lo anterior, firma la presente acta en la fecha arriba indicada el que en ella intervino, asegurando que no ha omitido información y la consignada es veráz

FIRMA
NOMBRE: ORLANDO MARIN MEJIA
C.C. 75.031.453
SUPERVISOR

FIRMA
NOMBRE: ROBINSON ALMANZA CARVAJAL
C.C. 16.076.129
SUPERVISOR

ANEXOS	Nº de Folios
Informe contratista	
Informe supervisor y/o interventor	
Registro fotográfico	

Nota 1: Este formato es de uso exclusivo para contratos de ejecución inmediata (Tracto sucesivo) y Obra Pública
Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Secretaría Jurídica

ALCALDIA DE MANIZALES
USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES