'CUADRO DE PRECIOS Y ACTIVIDADES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS CON BALANCE 1									BALANCE # 1				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ID + Proyecto	Capitulo _ID	ITEM	CAP	DESCRIPCION	UN	CANT.	Vr. Unitario	Vr. Subtotal	Menores Cantidades	Valor (-)	Mayores Cant.	Valor (+)	Cant..	Valor
0294-0059.2026.Adecuaciones.VIPASA. CALLE 42 NORTE Y CALLE 44 NORTE CON AV 3E Y AV 3C NORTE DE LA COMUNA 2								**115.867.335**						**173.252.162**
	00. GESTION DE OBRA			**00. GESTION DE OBRA**										
	00. GESTION DE OBRA	000.0,1	0,1	G_Obra	UND	0,032	345.064.925	10.986.914	0	0	0	24.537.376	0,103	35.524.290
	01. PRELIMINARES			**01. PRELIMINARES**										0
	01. PRELIMINARES	100201	1,01	DEMOL.CIMIENTO CONCRETO (CR)	M3	1,000	120.037	120.037	0	0	1	150.045	2,250	270.082
	01. PRELIMINARES	100629	1,03	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3/KM	50,000	3.037	151.846	0	0	6	18.981	56,250	170.827
	01. PRELIMINARES	100402	1,02	DEMOLICION ANDEN-SARDINEL	ML	1,000	9.596	9.596	1	9.596	0	0	0,000	0
	01. PRELIMINARES	100124	1,04	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB	ML	180,000	15.425	2.776.497	70	1.079.749	0	0	110,000	1.696.748
	02. ACONDICIONAMIENTO VIA PEATONAL			**02. ACONDICIONAMIENTO VIA PEATONAL**										
	02. ACONDICIONAMIENTO VIA PEATONAL	100629	2	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3/KM	630,000	3.037	1.913.259	0	0	16	50.011	646,468	1.963.270
	02. ACONDICIONAMIENTO VIA PEATONAL	110907	2	GEOTEXTIL TEJIDO 2100	M2	100,000	9.620	961.963	9	81.844	0	0	91,492	880.119
	02. ACONDICIONAMIENTO VIA PEATONAL	200149	2,1,0	DILATACIONES SOBRE LOSA DE CONCRETO CON CORTE CON MAQUINA Y DISCO DIAMANTADO	ML	40,000	10.198	407.921	11	114.218	0	0	28,800	293.703
	02. ACONDICIONAMIENTO VIA PEATONAL	200151	2	ADOQUIN ALERTA/GUIA/LISA DE 40 X 40 X 6 EN CONCRETO GAMA DE COLOR, COLOR AMARILLO O GRIS	ML	15,000	86.442	1.296.623	0	0	22	1.899.121	36,970	3.195.744
	02. ACONDICIONAMIENTO VIA PEATONAL	321012	2	SELLADO DE JUNTAS CON ESPUMA DE POLIETILENO Ø 1/4" o 1/2" (YUMBOLON O EQUIVALENTE) MAS SELLADOR ELASTICO (SIKAFLEX 1A O EQUIVALENTE) HASTA NIVEL DE LA LOSA	ML	40,000	18.821	752.842	11	210.795	0	0	28,800	542.047
	02. ACONDICIONAMIENTO VIA PEATONAL	010115	2	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	60,000	3.792	227.512	0	0	14	52.638	73,882	280.150
	02. ACONDICIONAMIENTO VIA PEATONAL	060810	2	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	21,000	20.560	431.769	0	0	5	99.897	25,859	531.666
	02. ACONDICIONAMIENTO VIA PEATONAL	080211	2	SUB-BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	15,000	134.084	2.011.259	0	0	0	44.784	15,334	2.056.043
	02. ACONDICIONAMIENTO VIA PEATONAL	130105	2	MALLA ELECTROSOLDADA M 084	KG	180,000	7.631	1.373.574	0	0	29	218.289	208,606	1.591.863
	02. ACONDICIONAMIENTO VIA PEATONAL	100113	2	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	60,000	5.538	332.307	0	0	14	76.885	73,882	409.192
	02. ACONDICIONAMIENTO VIA PEATONAL	200110	2	ANDEN CONCRETO 13CM 3000 PSI	M2	60,000	86.464	5.187.866	5	439.931	0	0	54,912	4.747.935
	03. BORDILLO DE CONFINAMIENTO			**03. BORDILLO DE CONFINAMIENTO**					0	0	0	0		0
	03. BORDILLO DE CONFINAMIENTO	100601	3	EXCAVACION TIERRA A MANO. INCLUYE CARGUE Y TRASIEGOS	M3	3,000	27.128	81.384	0	0	1	14.194	3,523	95.578
	03. BORDILLO DE CONFINAMIENTO	100629	3	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3/KM	85,000	3.037	258.138	0	0	14	41.453	98,650	299.591
	03. BORDILLO DE CONFINAMIENTO	120101	4	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	629,000	6.432	4.045.671	245	1.575.230	0	0	384,091	2.470.441
	03. BORDILLO DE CONFINAMIENTO	200152	4	CORDON CONCRETO 3000 PSI (15 x 35 CM)	ML	79,000	58.312	4.606.674	6	326.549	0	0	73,400	4.280.125
	03. BORDILLO DE CONFINAMIENTO	010115	3	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	9,000	3.792	34.127	0	728	0	0	8,808	33.399
	03. BORDILLO DE CONFINAMIENTO	100620	3	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN	M3	3,000	74.045	222.135	2	156.916	0	0	0,881	65.219
	04. MOVIMIENTO DE TIERRA			**04. MOVIMIENTO DE TIERRA**					0	0	0	0		0
	04. MOVIMIENTO DE TIERRA	100601	4	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	44,000	27.128	1.193.639	0	0	11	301.405	55,110	1.495.044
	04. MOVIMIENTO DE TIERRA	100629	4	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3/KM	1.325,000	3.037	4.023.918	0	0	218	662.326	1.543,091	4.686.244
	04. MOVIMIENTO DE TIERRA	110907	5	GEOTEXTIL TEJIDO 2100	M2	163,000	9.620	1.567.999	7	63.297	0	0	156,420	1.504.702
	04. MOVIMIENTO DE TIERRA	010115	4	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	119,000	3.792	451.232	9	33.290	0	0	110,221	417.942
	04. MOVIMIENTO DE TIERRA	080210	5	BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	36,000	141.681	5.100.521	0	0	11	1.614.448	47,395	6.714.969
	04. MOVIMIENTO DE TIERRA	080405	5	IMPRIMACION	M2	119,000	3.323	395.382	119	395.382	0	0	0,000	0
	04. MOVIMIENTO DE TIERRA	100113	4	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	119,000	5.538	659.076	9	48.623	0	0	110,221	610.453
	04. MOVIMIENTO DE TIERRA	080407	4,8	CARPETA ASFALTICA MDC 19 [ST]	M3	8,000	1.261.169	10.089.354	8	10.089.354	0	0	0,000	0
	05. ADECUACION CERRAMIENTO			**05. ADECUACION CERRAMIENTO**					0	0	0	0		0
	05. ADECUACION CERRAMIENTO	100514	5	DESM.MALLA ESLABONADA H=2.0 MT	M	20,000	7.051	141.013	8	58.027	0	0	11,770	82.986
	05. ADECUACION CERRAMIENTO	100538	5	DESMONTE MARCO DOBLE + NAVE DOBLE	UND	2,000	80.712	161.424	0	0	0	0	2,000	161.424
	05. ADECUACION CERRAMIENTO	100629	5	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3KM	60,000	3.037	182.215	9	27.130	0	0	51,066	155.085
	05. ADECUACION CERRAMIENTO	100113	5	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M	15,000	5.538	83.077	0	0	2	8.751	16,580	91.828
	06. ESTRUCTURA DE CONCRETO			**06. ESTRUCTURA DE CONCRETO**					0	0	0	0		0
	06. ESTRUCTURA DE CONCRETO	120101	7	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	568,000	6.432	3.653.325	231	1.484.156	0	0	337,251	2.169.169
	06. ESTRUCTURA DE CONCRETO	120210	6	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2	7,000	32.393	226.752	1	21.218	0	0	6,345	205.534
	06. ESTRUCTURA DE CONCRETO	130201	6	COLUMNA AMARRE MURO 12 CM x 20 CM	ML	3,000	62.168	186.503	1	34.192	0	0	2,450	152.311
	06. ESTRUCTURA DE CONCRETO	120213	6	ZAPATA CONCRETO 3000 PSI INC. FORMALETA	M3	3,000	558.889	1.676.668	2	1.140.134	0	0	0,960	536.534
	06. ESTRUCTURA DE CONCRETO	120303	6	VIGA CIMIENTO ENLACE H=41-50CM 3100 PSI	M3	2,000	879.468	1.758.937	1	594.411	0	0	1,324	1.164.526
	06. ESTRUCTURA DE CONCRETO	130212	7	CINTA CONFINAMIENTO MURO	ML	15,000	42.912	643.679	3	138.606	0	0	11,770	505.073
	07. MAMPOSTERIA			**07. MAMPOSTERIA**					0	0	0	0		0
	07. MAMPOSTERIA	140219	7	MURO LADRILLO SOGA LIMPIO REVITADO [2C]	M2	8,000	100.272	802.175	4	353.237	0	0	4,477	448.938
	08. CARPINTERIA METALICA			**08. CARPINTERIA METALICA**					0	0	0	0		0
	08. CARPINTERIA METALICA	100227	8	DADO EN CONCRETO 30X30X30 DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELLENO SELECC. Y RELLENO MAT. SITIO	UND	7,000	97.330	681.310	0	0	0	0	7,000	681.310
	08. CARPINTERIA METALICA	301012	8	SUMINISTRO E INSTALACION POSTE TUBO GALV. 3" x3,3MM ACABADO CON ANTICORROSIVO WASH PRIMER Y ESMALTE COLOR ALUMINIO. INCL. GORRO ALUMINIO 3"	M	18,000	79.172	1.425.089	0	0	15	1.187.575	33,000	2.612.664
	08. CARPINTERIA METALICA	301222	8	PIE DE AMIGO CERRAM.MALLA ESLAB H=2 MT.	UND	5,000	319.071	1.595.355	0	0	0	0	5,000	1.595.355

	08. CARPINTERIA METALICA	301319	8	PUERTA MALLA ESLABONADA (2.30MX3.00M) TUBO GALVANIZADO CALIBRE 13 MALLA ESLABONADA ROMBO 2" (NAVE H=2.23M x A=1.20M CADA NAVE). INCLUYE UN (1) NAVE CON PASADOR, PORTACANDADO Y FALLEBA. ACABADO ESMALTE COLOR ALUMINIO.301319	UND	1,000	2.636.848	2.636.848	0	0	0	0	1,000	2.636.848
	08. CARPINTERIA METALICA	301110	8	DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV CAL 14 X ,3/4"	ML	30,000	24.330	729.893	10	243.297	0	0	20,000	486.596
	08. CARPINTERIA METALICA	301113	8	DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV CAL 14 X 1,1/2"	ML	26,000	24.596	639.507	2	49.193	0	0	24,000	590.314
	08. CARPINTERIA METALICA	301202	8	MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 2"	M2	30,000	40.659	1.219.770	6	243.954	0	0	24,000	975.816
	08. CARPINTERIA METALICA	300902	8	INSTALACION MALLA ESLABONADA(E) +PINTURA	M2	30,000	16.067	482.012	6	96.402	0	0	24,000	385.610
	08. CARPINTERIA METALICA	220328	8	PUERTA EN TUBERIA GALV 2"x2.5 MM, A=3.40 MT, H=2.50 MT	UND	2,000	4.388.951	8.777.901	0	0	0	0	2,000	8.777.901
	09. PINTURA			**09. PINTURA**					0	0	0	0		0
	09. PINTURA	290217	7	PINTURA CON HIDROFUGO (2M) EN MURO LADRILLO LIMPIO	M2	15,000	19.562	293.434	6	118.265	0	0	8,954	175.169
	10. ACONDICIONAMIENTO DE ANDEN			**10. ACONDICIONAMIENTO DE ANDEN**					0	0	0	0		0
	10. ACONDICIONAMIENTO DE ANDEN	100601	10	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	10,000	27.128	271.282	0	8.569	0	0	9,684	262.713
	10. ACONDICIONAMIENTO DE ANDEN	100629	10	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3/KM	297,000	3.037	901.965	26	78.485	0	0	271,156	823.480
	10. ACONDICIONAMIENTO DE ANDEN	110907	11	GEOTEXTIL TEJIDO 2100	M2	28,000	9.620	269.350	0	0	14	133.368	41,864	402.718
	10. ACONDICIONAMIENTO DE ANDEN	200149	10	DILATACIONES SOBRE LOSA DE CONCRETO CON CORTE CON MAQUINA Y DISCO DIAMANTADO	M	28,000	10.198	285.545	7	71.387	0	0	21,000	214.158
	10. ACONDICIONAMIENTO DE ANDEN	321012	11	SELLADO DE JUNTAS CON ESPUMA DE POLIETILENO Ø 1/4" o 1/2" (YUMBOLON O EQUIVALENTE) MAS SELLADOR ELASTICO (SIKAFLEX 1A O EQUIVALENTE) HASTA NIVEL DE LA LOSA	M	28,000	18.821	526.990	7	131.748	0	0	21,000	395.242
	10. ACONDICIONAMIENTO DE ANDEN	010115	10	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	28,000	3.792	106.172	0	1.255	0	0	27,669	104.917
	10. ACONDICIONAMIENTO DE ANDEN	080211	11	SUB-BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	7,000	134.084	938.587	1	182.857	0	0	5,636	755.730
	10. ACONDICIONAMIENTO DE ANDEN	130105	11	MALLA ELECTROSOLDADA M 084	KG	99,000	7.631	755.466	32	240.566	0	0	67,475	514.900
	10. ACONDICIONAMIENTO DE ANDEN	100113	10	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	28,000	5.538	155.077	0	1.833	0	0	27,669	153.244
	10. ACONDICIONAMIENTO DE ANDEN	200110	11	ANDEN CONCRETO 13CM 3000 PSI	M2	28,000	86.464	2.421.004	5	461.703	0	0	22,660	1.959.301
	11. ACONDICIONAMIENTO DE ACCESO			**11. ACONDICIONAMIENTO DE ACCESO**					0	0	0	0		0
	11. ACONDICIONAMIENTO DE ACCESO	100601	5	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	10,000	27.128	271.282	0	0	2	64.972	12,395	336.254
	11. ACONDICIONAMIENTO DE ACCESO	100629	5	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3/KM	288,000	3.037	874.633	0	0	59	179.360	347,060	1.053.993
	11. ACONDICIONAMIENTO DE ACCESO	110907	9	GEOTEXTIL TEJIDO 2100	M2	24,000	9.620	230.871	0	0	9	82.344	32,560	313.215
	11. ACONDICIONAMIENTO DE ACCESO	200149	11	DILATACIONES SOBRE LOSA DE CONCRETO CON CORTE CON MAQUINA Y DISCO DIAMANTADO	M	16,000	10.198	163.168	0	0	1	10.198	17,000	173.366
	11. ACONDICIONAMIENTO DE ACCESO	321012	11	SELLADO DE JUNTAS CON ESPUMA DE POLIETILENO Ø 1/4" o 1/2" (YUMBOLON O EQUIVALENTE) MAS SELLADOR ELASTICO (SIKAFLEX 1A O EQUIVALENTE) HASTA NIVEL DE LA LOSA	M	16,000	18.821	301.137	0	0	1	18.821	17,000	319.958
	11. ACONDICIONAMIENTO DE ACCESO	010115	5	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	24,000	3.792	91.005	0	0	1	2.995	24,790	94.000
	11. ACONDICIONAMIENTO DE ACCESO	080211	11	SUB-BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	7,000	134.084	938.587	0	0	0	58.595	7,437	997.182
	11. ACONDICIONAMIENTO DE ACCESO	130105	2	MALLA ELECTROSOLDADA M 084	KG	125,000	7.631	953.871	125	953.871	0	0	0,000	0
	11. ACONDICIONAMIENTO DE ACCESO	100113	5	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	24,000	5.538	132.923	0	0	1	4.375	24,790	137.298
	11. ACONDICIONAMIENTO DE ACCESO	200110	9	ANDEN CONCRETO 13CM 3000 PSI	M2	24,000	86.464	2.075.146	24	2.075.146	0	0	0,000	0
	12. ZONA VERDE			**12. ZONA VERDE**					0	0	0	0		0
	12. ZONA VERDE	300220	12	SUMINISTRO E INSTALACION TIERRA AGRICOLA	M3	20,000	110.991	2.219.817	0	0	0	0	20,000	2.219.817
	12. ZONA VERDE	300235	12	RELLENO CON TIERRA NEGRA Y ARENA, PROPORCION 70/30 (30% TIERRA)	M3	25,000	69.632	1.740.798	0	0	0	0	25,000	1.740.798
	12. ZONA VERDE	300232	12	PRADO MANI FORRAGERO [6 MATAS/M2]	M2	245,000	14.915	3.654.081	0	0	0	0	245,000	3.654.081
	13. MAYORES CANTIDADES			**13. MAYORES CANTIDADES**										
	13. MAYORES CANTIDADES	200152	4	CORDON CONCRETO 3000 PSI (15 x 35 CM)	ML		58.312		0	0	35	2.032.185	34,850	2.032.185
	13. MAYORES CANTIDADES	120101	4	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS		6.432		0	0	130	838.916	130,430	838.916
	13. MAYORES CANTIDADES	200150	4	RELLENO PISO EN MORTERO 1:4 DE 4CM	m2		37.533		0	0	15	555.038	14,788	555.038
	13. MAYORES CANTIDADES	200152	10	CORDON CONCRETO 3000 PSI (15 x 35 CM)	ML		58.312		0	0	41	2.387.307	40,940	2.387.307
	13. MAYORES CANTIDADES	120101	10	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS		6.432		0	0	153	985.516	153,223	985.516
	13. MAYORES CANTIDADES	120101	11	LOSA MACIZA CIMIENTO H=20 CM	M2		145.887		0	0	25	3.616.539	24,790	3.616.539
	13. MAYORES CANTIDADES	120101	11	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS		6.432		0	0	287	1.847.759	287,280	1.847.759
	13. MAYORES CANTIDADES	100601	4	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3		27.128		0	0	14	388.711	14,329	388.711
	13. MAYORES CANTIDADES	100629	4	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3/KM		3.037		0	0	401	1.218.423	401,204	1.218.423
	13. MAYORES CANTIDADES	010115	4	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2		3.792		0	0	110	417.942	110,221	417.942
	13. MAYORES CANTIDADES	120101	4	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS		6.432		0	0	1.176	7.563.925	1.176,000	7.563.925
	13. MAYORES CANTIDADES	130705	4	LOSA CONCRETO MACIZA E=20CM	M2		210.627		0	0	110	23.215.476	110,221	23.215.476
	13. MAYORES CANTIDADES	200149	4	DILATACIONES SOBRE LOSA DE CONCRETO CON CORTE CON MAQUINA Y DISCO DIAMANTADO	ML		10.198		0	0	36	367.129	36,000	367.129
	13. MAYORES CANTIDADES	321012	4	SELLADO DE JUNTAS CON ESPUMA DE POLIETILENO Ø 1/4" o 1/2" (YUMBOLON O EQUIVALENTE) MAS SELLADOR ELASTICO (SIKAFLEX 1A O EQUIVALENTE) HASTA NIVEL DE LA LOSA	ML		18.821		0	0	36	677.558	36,000	677.558
	13. MAYORES CANTIDADES	301012	8	SUMINISTRO E INSTALACION POSTE TUBO GALV. 3" x3,3MM ACABADO CON ANTICORROSIVO WASH PRIMER Y ESMALTE COLOR ALUMINIO. INCL. GORRO ALUMINIO 3"	M		79.172		0	0	7	577.953	7,300	577.953

	13. MAYORES CANTIDADES	301319	8	PUERTA MALLA ESLABONADA (2.30MX3.00M) TUBO GALVANIZADO CALIBRE 13 MALLA ESLABONADA ROMBO 2" (NAVE H=2.23M x A=1.20M CADA NAVE). INCLUYE UN (1) NAVE CON PASADOR, PORTACANDADO Y FALLEBA. ACABADO ESMALTE COLOR ALUMINIO.301319	UND		2.636.848		0	0	1	2.636.848	1,000	2.636.848
	13. MAYORES CANTIDADES	310107	8	LIMPIEZA PERMANENTE OBRA (CUADRILLA 2P)	MES		5.880.195		0	0	1	5.880.195	1,000	5.880.195
	99. Provision Ajustes													
	99. Provision Ajustes	099.99.1	99.1	99. Provision Ajustes	GLB	1,000	5.920.656	5.920.656	1	5.920.656	0	0		0
0502-0035.2026.Adecuaciones.BRISAS DEL GUABITO.Carrera 6 y Carrera 7 entre Calle 64A y Calle 66								**251.487.643**	0	0	0	26.637.600		**278.125.243**
	00. GESTION DE OBRA			**00. GESTION DE OBRA**					0	0	0	0		
	00. GESTION DE OBRA	000.0,1	0,1	G_Obra	UND	0,055	**345.064.925**	18.841.121	0	0	0	0	0,055	18.841.121
	01. PRELIMINARES/ DEMOLICIONES			**01. PRELIMINARES/ DEMOLICIONES**					0	0	0	0		0
	01. PRELIMINARES/ DEMOLICIONES	100201	1,09	DEMOLICION CIMIENTO CONCRETO	M3	1,000	120.037	120.037	0	0	0	0	1,000	120.037
	01. PRELIMINARES/ DEMOLICIONES	100514	1,06	DESMONTE MALLA ESLABONADA H=2.0 MT	M	5,000	7.051	35.253	0	0	0	0	5,000	35.253
	01. PRELIMINARES/ DEMOLICIONES	100601	1,11	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	73,100	27.128	1.983.069	73	1.983.069	0	0		0
	01. PRELIMINARES/ DEMOLICIONES	100629	1,14	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3-KM	1.992,840	3.037	6.052.094	0	0	876	2.660.828	2.869,000	8.712.922
	01. PRELIMINARES/ DEMOLICIONES	200149	1,04	CORTE DE MURO CONCRETO CON PULIDORA	ML	1,000	10.198	10.198	0	0	0	0	1,000	10.198
	01. PRELIMINARES/ DEMOLICIONES	010112	1,01	LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z.VERDES	M2	105,150	2.007	211.012	15	29.371	0	0	90,514	181.641
	01. PRELIMINARES/ DEMOLICIONES	010120	1,03	CERRAMIENTO POLISOMBRA TUPIDA H=2.00	M	100,110	9.514	952.445	0	0	0	0	100,110	952.445
	01. PRELIMINARES/ DEMOLICIONES	010215	1,13	CONFIGURACION-NIVELACION TERRENO	M2	243,680	1.361	331.740	81	110.170	0	0	162,754	221.570
	01. PRELIMINARES/ DEMOLICIONES	100108	1,02	DESCAPOTE MANUAL MAS RETIRO H= O.20 MTS	M2	105,150	5.031	529.014	105	529.014	0	0	0,000	0
	01. PRELIMINARES/ DEMOLICIONES	100108	1,10	DESCAPOTE MANUAL MAS RETIRO H= O.20 MTS	M2	243,680	5.031	1.225.964	81	407.140	0	0	162,754	818.824
	01. PRELIMINARES/ DEMOLICIONES	100515	1,05	DESMONTE MARCO + NAVE SENCILLA	UND	1,000	27.128	27.128	0	0	0	0	1,000	27.128
	01. PRELIMINARES/ DEMOLICIONES	100315	1,07	DEMOL.MURO LAD. SOGA	ML	5,000	4.521	22.605	0	0	0	0	5,000	22.605
	01. PRELIMINARES/ DEMOLICIONES	172424	1,08	RETIRO TUBERIA GALVANIZADA 2 A 4" H=8MT"	M	19,600	15.690	307.529	0	0	0	0	19,600	307.529
	01. PRELIMINARES/ DEMOLICIONES	100605	1,12	RELLENO MATERIAL SITIO MANUAL	M3	46,400	13.135	609.465	45	593.046	0	0	1,250	16.419
	02. MOVIMIENTOS DE TIERRA Y RELLENOS AREA BIOSALUDABLES			**02. MOVIMIENTOS DE TIERRA Y RELLENOS AREA BIOSALUDABLES**					0	0	0	0		0
	02. MOVIMIENTOS DE TIERRA Y RELLENOS AREA BIOSALUDABLES	100601	2,0	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	42,590	27.128	1.155.389	0	0	4	104.282	46,434	1.259.671
	02. MOVIMIENTOS DE TIERRA Y RELLENOS AREA BIOSALUDABLES	100629	2,0	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3-KM	851,800	3.037	2.586.848	0	0	913	2.771.781	1.764,495	5.358.629
	02. MOVIMIENTOS DE TIERRA Y RELLENOS AREA BIOSALUDABLES	110908	2,0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL BX-650 (Resistencia Grab 2390 (MD) 2370 (TD)) PARA REFUERZO DE SUBRASANTE	M2	147,240	17.862	2.630.025	57	1.013.242	0	0	90,514	1.616.783
	02. MOVIMIENTOS DE TIERRA Y RELLENOS AREA BIOSALUDABLES	010115	2,0	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	105,150	3.792	398.714	15	55.496	0	0	90,514	343.218
	02. MOVIMIENTOS DE TIERRA Y RELLENOS AREA BIOSALUDABLES	080211	2,1	SUB-BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	47,730	134.084	6.399.825	10	1.387.415	0	0	37,383	5.012.410
	03. ESTRUCTURA CONCRETO BIOSALUDABLES			**03. ESTRUCTURA CONCRETO BIOSALUDABLES**					0	0	0	0		0
	03. ESTRUCTURA CONCRETO BIOSALUDABLES	100230	3,03	DADO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELLENO SELECC. Y RELLENO MAT. SITIO	M3	1,600	584.296	934.874	0	0	0	238.647	2,008	1.173.521
	03. ESTRUCTURA CONCRETO BIOSALUDABLES	120101	3,05	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	634,010	6.432	4.077.895	325	2.089.771	0	0	309,103	1.988.124
	03. ESTRUCTURA CONCRETO BIOSALUDABLES	131126	3,08	ANCLAJE HIERRO ,3/8"-PERFORACION ,1/2" 30-45CM + TUERCA	PUNTO	104,000	43.032	4.475.341	0	0	0	0	104,000	4.475.341
	03. ESTRUCTURA CONCRETO BIOSALUDABLES	200149	3,09	DILATACIONES SOBRE LOSA DE CONCRETO CON CORTE CON MAQUINA Y DISCO DIAMANTADO	M	97,650	10.198	995.837	0	0	6	64.757	104,000	1.060.594
	03. ESTRUCTURA CONCRETO BIOSALUDABLES	200164	3,04	CORDON CONCRETO 3000 PSI (12 X 45 CM)	M	67,610	63.242	4.275.758	28	1.771.394	0	0	39,600	2.504.364
	03. ESTRUCTURA CONCRETO BIOSALUDABLES	321012	3,10	SELLADO DE JUNTAS CON ESPUMA DE POLIETILENO Ø 1/4" o 1/2" (YUMBOLON O EQUIVALENTE) MAS SELLADOR ELASTICO (SIKAFLEX 1A O EQUIVALENTE) HASTA NIVEL DE LA LOSA	M	97,650	18.821	1.837.877	0	0	6	119.513	104,000	1.957.390
	03. ESTRUCTURA CONCRETO BIOSALUDABLES	130105	3,02	MALLA ELECTROSOLDADA	KG	311,500	7.631	2.377.046	0	0	15	115.441	326,628	2.492.487
	03. ESTRUCTURA CONCRETO BIOSALUDABLES	120202	3,01	LOSA MACIZA CIMIENTO H=10 CM	M2	89,000	85.181	7.581.117	0	0	2	128.998	90,514	7.710.115
	03. ESTRUCTURA CONCRETO BIOSALUDABLES	180155	3,06	PLATINA LAMINA HR 35-40X35-40 CAL.1/4	UND	26,000	41.289	1.073.525	13	536.763	0	0	13,000	536.762
	03. ESTRUCTURA CONCRETO BIOSALUDABLES	180158	3,07	PLATINA LAMINA HR 25-30X25-30 CAL.3/16"	UND	13,000	44.192	574.495	0	0	0	0	13,000	574.495
	04. ACABADO PISO AREA BIOSALUDABLES			**04. ACABADO PISO AREA BIOSALUDABLES**					0	0	0	0		0
	04. ACABADO PISO AREA BIOSALUDABLES	291207	4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO PISO PARA CANCHA MÚLTIPLE EN PLACA DE CONCRETO	M2	89,000	42.191	3.754.962	0	0	2	63.894	90,514	3.818.856
	05. EQUIPOS BIOSALUDABLES - ZONA DE CALENTAMIENTO			**05. EQUIPOS BIOSALUDABLES - ZONA DE CALENTAMIENTO**					0	0	0	0		0
	05. EQUIPOS BIOSALUDABLES - ZONA DE CALENTAMIENTO	280342	5	EQUIPO BIOSALUDABLE PARA EJERCICIO DE CALENTAMIENTO, CINTURA (BIO 1,1), CADERA Y ESPALDA O EQUIVALENTE Y SU INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	1,000	2.995.001	2.995.001	0	0	0	0	1,000	2.995.001
	05. EQUIPOS BIOSALUDABLES - ZONA DE CALENTAMIENTO	280343	5	EQUIPO BIOSALUDABLE PARA CALENTAMIENTO, PARTE SUPERIOR HOMBROS (BIO 1,2), TIMÓN DOBLE O EQUIVALENTE Y SU INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	1,000	2.731.541	2.731.541	0	0	0	0	1,000	2.731.541
	05. EQUIPOS BIOSALUDABLES - ZONA DE CALENTAMIENTO	280344	5	EQUIPO BIOSALUDABLE PARA EJERCICIO DE CALENTAMIENTO, BICICLETA (BIO 1,3) BICICLETA O EQUIVALENTE Y SU INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	1,000	2.982.148	2.982.148	0	0	0	0	1,000	2.982.148
	06. EQUIPOS BIOSALUDABLES - ZONA DE FUERZA			**06. EQUIPOS BIOSALUDABLES - ZONA DE FUERZA**					0	0	0	0		0

	06. EQUIPOS BIOSALUDABLES - ZONA DE FUERZA	280345	6	EQUIPO DE EJERCICIO BIOSALUDABLE PARA EJERCICIO DE FUERZA (BIO 2,2) PONY O EQUIVALENTE Y SU INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	1,000	2.818.281	2.818.281	0	0	0	0	1,000	2.818.281
	06. EQUIPOS BIOSALUDABLES - ZONA DE FUERZA	280346	6	EQUIPO DE EJERCICIO BIOSALUDABLE PARA EJERCICIO DE FUERZA (BIO 2,3) COLUMPIO DOBLE O EQUIVALENTE Y SU INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	1,000	3.708.335	3.708.335	0	0	0	0	1,000	3.708.335
	06. EQUIPOS BIOSALUDABLES - ZONA DE FUERZA	280347	6	EQUIPO BIOSALUDABLE PARA EJERCICIO DE FUERZA, (BIO 2,4) BARRAS O EQUIVALENTE Y SU INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	1,000	2.503.460	2.503.460	0	0	0	0	1,000	2.503.460
	06. EQUIPOS BIOSALUDABLES - ZONA DE FUERZA	280348	6	EQUIPO BIOSALUDABLE PARA EJERCICIO DE FUERZA, (BIO 2,5) ASCENSOR - PECTORAL DOBLE O EQUIVALENTE Y SU INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	1,000	5.387.302	5.387.302	0	0	0	0	1,000	5.387.302
	07. EQUIPOS BIOSALUDABLES - ZONA PMR			**07. EQUIPOS BIOSALUDABLES - ZONA PMR**					0	0	0	0		0
	07. EQUIPOS BIOSALUDABLES - ZONA PMR	280349	7	EQUIPO BIOSALUDABLE PARA EJERCICIO TIPO PMR, (BIO.0,1) PECTORALES O EQUIVALENTE Y SU INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	1,000	7.556.476	7.556.476	0	0	0	0	1,000	7.556.476
	07. EQUIPOS BIOSALUDABLES - ZONA PMR	280350	7	EQUIPO BIOSALUDABLE PARA EJERCICIO TIPO PMR, (BIO.0,3) ASCENSOR O EQUIVALENTE Y SU INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	1,000	7.556.476	7.556.476	0	0	0	0	1,000	7.556.476
	08. EQUIPOS BIOSALUDABLES - ZONA CARDIO			**08. EQUIPOS BIOSALUDABLES - ZONA CARDIO**					0	0	0	0		0
	08. EQUIPOS BIOSALUDABLES - ZONA CARDIO	280351	8	EQUIPO BIOSALUDABLE PARA EJERCICIO TIPO CARDIO, (BIO.3,1) SURF DOBLE O EQUIVALENTE Y SU INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	1,000	3.043.683	3.043.683	0	0	0	0	1,000	3.043.683
	08. EQUIPOS BIOSALUDABLES - ZONA CARDIO	280352	8	EQUIPO BIOSALUDABLE PARA EJERCICIO TIPO CARDIO, (BIO.3,2) PATINES O EQUIVALENTE Y SU INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	1,000	3.109.348	3.109.348	0	0	0	0	1,000	3.109.348
	08. EQUIPOS BIOSALUDABLES - ZONA CARDIO	280353	8	EQUIPO BIOSALUDABLE PARA EJERCICIO TIPO CARDIO, (BIO.3,3) CAMINADORA O EQUIVALENTE Y SU INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	1,000	3.284.391	3.284.391	0	0	0	0	1,000	3.284.391
	09. EQUIPOS BIOSALUDABLES - ZONA RELAJACION			**09. EQUIPOS BIOSALUDABLES - ZONA RELAJACION**					0	0	0	0		0
	09. EQUIPOS BIOSALUDABLES - ZONA RELAJACION	280372	9	EQUIPO BIOSALUDABLE PARA EJERCICIO TIPO RELAJACIÓN, (BIO.5,1) MASAJE O EQUIVALENTE Y SU INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	1,000	2.802.697	2.802.697	0	0	0	0	1,000	2.802.697
	10. VALLA INFORMATIVA BIOSALUDABLES			**10. VALLA INFORMATIVA BIOSALUDABLES**					0	0	0	0		0
	10. VALLA INFORMATIVA BIOSALUDABLES	100227	10	DADO EN CONCRETO 30X30X30 DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELLENO SELECC. Y RELLENO MAT. SITIO	UND	2,000	97.330	194.660	0	0	0	0	2,000	194.660
	10. VALLA INFORMATIVA BIOSALUDABLES	100629	10	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3-KM	1,080	3.037	3.280	0	0	3	8.260	3,800	11.540
	10. VALLA INFORMATIVA BIOSALUDABLES	120101	10	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	4,050	6.432	26.049	0	0	20	126.683	23,746	152.732
	10. VALLA INFORMATIVA BIOSALUDABLES	280354	10	VALLA INSTRUCTIVA O TABLERO (tubo de acero de 2" con un área visible de 120 x 60 y una altura de 1,70 m) - PINTURA ELECTROSTATICA	UND	1,000	1.858.919	1.858.919	0	0	0	0	1,000	1.858.919
	11. DRENAJES - ZANJAS DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO			**11. DRENAJES - ZANJAS DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO**					0	0	0	0		0
	11. DRENAJES - ZANJAS DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO	100601	11	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	21,180	27.128	574.575	7	200.423	0	0	13,792	374.152
	11. DRENAJES - ZANJAS DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO	100629	11	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3-KM	423,600	3.037	1.286.439	0	0	100	305.198	524,096	1.591.637
	11. DRENAJES - ZANJAS DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO	110204	11	CAJA INSPECCION MED.INTERIOR 60X60 CM, PROF: 35-45 CM, CON TAPA, EN CONCRETO 3000PSI (INCL. EXCAVACION, RELLENO CON ROCA MUERTA Y ACARREO, Y ACERO DE TAPA)	UND	1,000	318.822	318.822	1	318.822	0	0	0,000	0
	11. DRENAJES - ZANJAS DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO	110664	11	CONEXION TUBERIAS A CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO	UND	2,000	61.177	122.355	2	122.355	0	0	0,000	0
	11. DRENAJES - ZANJAS DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO	110909	11	SUMINISTRO E INSTALACION POLISOMBRA AL 80% ENTRELASADA GEOTEXTIL NT 1600	M2	26,520	4.067	107.867	0	0	8	32.376	34,480	140.243
	11. DRENAJES - ZANJAS DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO	110910	11	GEOMEMBRA FLEXIBLE DE BAJA DENSIDAD CON RESISTENCIA A LA ROTURA (NORMA ASTM D6693 - ASTM D4632) RESISTENCIA AL PUNZONAMIENTO (NORMA ASTM D4833-ASTM D6241)	M2	30,000	36.222	1.086.669	0	0	60	2.169.425	89,892	3.256.094
	11. DRENAJES - ZANJAS DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO	300235	11	RELLENO CON TIERRA NEGRA Y ARENA, PROPORCION 70/30 (30% TIERRA)	M3	3,080	69.632	214.466	1	89.279	0	0	1,798	125.187
	11. DRENAJES - ZANJAS DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO	010106	11	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO	M	111,900	2.195	245.628	37	81.196	0	0	74,910	164.432
	11. DRENAJES - ZANJAS DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO	040605	11	RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE GRANULAR >= Ø 1 PG, PERMEABILIDAD K= 1x10--3	M3	18,100	124.711	2.257.268	2	239.375	0	0	16,181	2.017.893
	11. DRENAJES - ZANJAS DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO	080211	11	SUB-BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	2,800	134.084	375.435	0	0	2	227.219	4,495	602.654
	11. DRENAJES - ZANJAS DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO	080510	11	CUNETAS EN CONCRETO 3000 PSI E=0.15	M3	3,000	564.807	1.694.420	3	1.694.420	0	0	0,000	0
	11. DRENAJES - ZANJAS DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO	130105	11	MALLA ELECTROSOLDADA	KG	9,900	7.631	75.547	10	75.547	0	0	0,000	0
	11. DRENAJES - ZANJAS DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO	150405	11	INSTALACION TUBERIA SANITARIA 4"	M	62,500	8.376	523.513	63	523.513	0	0	0,000	0
	11. DRENAJES - ZANJAS DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO	110302	11	TUBERIA PVC 3" SANITARIA	M	10,600	29.407	311.718	11	311.718	0	0	0,000	0

	11. DRENAJES - ZANJAS DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO	110903	11	GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600, INCLUYE TRASLAPO	M2	79,560	7.001	557.020	80	557.020	0	0	0,000	0
	11. DRENAJES - ZANJAS DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO	150407	11	PASE PVC SANITARIO 3"	UND	2,000	83.482	166.964	2	166.964	0	0	0,000	0
	12. ANDENES - RAMPAS			**12. ANDENES - RAMPAS**					0	0	0	0		0
	12. ANDENES - RAMPAS	100601	12	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	40,410	27.128	1.096.249	3	90.899	0	0	37,059	1.005.350
	12. ANDENES - RAMPAS	100629	12	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3-KM	808,200	3.037	2.454.438	0	0	600	1.822.311	1.408,252	4.276.749
	12. ANDENES - RAMPAS	110908	12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL BX-650 (Resistencia Grab 2390 (MD) 2370 (TD)) PARA REFUERZO DE SUBRASANTE	M2	141,590	17.862	2.529.104	69	1.238.741	0	0	72,240	1.290.363
	12. ANDENES - RAMPAS	120101	12	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	355,610	6.432	2.287.251	0	0	124	800.647	480,090	3.087.898
	12. ANDENES - RAMPAS	200149	12	DILATACIONES SOBRE LOSA DE CONCRETO CON CORTE CON MAQUINA Y DISCO DIAMANTADO	M	36,400	10.198	371.208	0	0	0	0	36,400	371.208
	12. ANDENES - RAMPAS	200164	12	CORDON CONCRETO 3000 PSI (12 X 45 CM)	M	78,000	63.242	4.932.837	0	0	15	966.963	93,290	5.899.800
	12. ANDENES - RAMPAS	321012	12	SELLADO DE JUNTAS CON ESPUMA DE POLIETILENO Ø 1/4" o 1/2" (YUMBOLON O EQUIVALENTE) MAS SELLADOR ELASTICO (SIKAFLEX 1A O EQUIVALENTE) HASTA NIVEL DE LA LOSA	M	36,400	18.821	685.087	0	0	0	0	36,400	685.087
	12. ANDENES - RAMPAS	010112	12	LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z.VERDES	M2	101,030	2.007	202.744	29	57.775	0	0	72,240	144.969
	12. ANDENES - RAMPAS	010115	12	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	101,030	3.792	383.092	29	109.168	0	0	72,240	273.924
	12. ANDENES - RAMPAS	080211	12	SUB-BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	27,500	134.084	3.687.308	0	0	2	313.122	29,835	4.000.430
	12. ANDENES - RAMPAS	130105	12	MALLA ELECTROSOLDADA	KG	320,850	7.631	2.448.396	15	111.769	0	0	306,203	2.336.627
	12. ANDENES - RAMPAS	200132	12	ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	M2	91,670	78.299	7.177.656	22	1.693.604	0	0	70,040	5.484.052
	13. TRATAMIENTO DE RAICES			**13. TRATAMIENTO DE RAICES**					0	0	0	0		0
	13. TRATAMIENTO DE RAICES	010117	13	CORTE Y RETIRO RAIZ 12.1"-20.0"	M	6,000	25.892	155.350	0	0	1	15.937	6,616	171.287
	13. TRATAMIENTO DE RAICES	010121	13	CORTE Y RETIRO RAIZ D=4"- 12". INCLUYE TRATAMIENTO DE RAICES CON CICATRIZANTE HORMONAL.	M	6,000	9.695	58.168	0	0	0	0	6,000	58.168
	13. TRATAMIENTO DE RAICES	010123	13	CORTE Y RETIRO RAIZ D=15- 20 M. INCLUYE TRATAMIENTO DE RAICES CON CICATRIZANTE HORMONAL.	UND	3,000	646.312	1.938.936	0	0	3	1.938.936	6,000	3.877.872
	14. CONTENCION DE RAICES			**14. CONTENCION DE RAICES**					0	0	0	0		0
	14. CONTENCION DE RAICES	100601	14	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	0,720	27.128	19.532	0	0	0	0	0,720	19.532
	14. CONTENCION DE RAICES	100629	14	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3K	14,400	3.037	43.732	0	0	13	39.358	27,360	83.090
	14. CONTENCION DE RAICES	010115	14	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	1,200	3.792	4.550	0	0	0	0	1,200	4.550
	14. CONTENCION DE RAICES	120201	14	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI RELAC.60C/40P	M3	0,720	446.970	321.818	0	0	0	0	0,720	321.818
	15. ADECUACION ACCESO - CERRAMIENTO			**15. ADECUACION ACCESO - CERRAMIENTO**					0	0	0	0		0
	15. ADECUACION ACCESO - CERRAMIENTO	100227	15	DADO EN CONCRETO 30X30X30 DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELLENO SELECC. Y RELLENO MAT. SITIO	UND	4,000	97.330	389.320	4	389.320	0	0	0,000	0
	15. ADECUACION ACCESO - CERRAMIENTO	100601	15	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	1,940	27.128	52.629	0	0	0	108	1,944	52.737
	15. ADECUACION ACCESO - CERRAMIENTO	100629	15	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3K	38,800	3.037	117.832	0	0	30	89.893	68,400	207.725
	15. ADECUACION ACCESO - CERRAMIENTO	110908	15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL BX-650 (Resistencia Grab 2390 (MD) 2370 (TD)) PARA REFUERZO DE SUBRASANTE	M2	5,160	17.862	92.169	0	2.858	0	0	5,000	89.311
	15. ADECUACION ACCESO - CERRAMIENTO	120101	15	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	212,950	6.432	1.369.675	0	0	41	265.100	254,166	1.634.775
	15. ADECUACION ACCESO - CERRAMIENTO	120210	15	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2	2,480	32.393	80.335	0	0	0	648	2,500	80.983
	15. ADECUACION ACCESO - CERRAMIENTO	120301	15	VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 3100PSI	M3	0,600	854.837	512.902	0	0	0	170.968	0,800	683.870
	15. ADECUACION ACCESO - CERRAMIENTO	290217	15	PINTURA CON HIDROFUGO (2M) EN MURO LADRILLO LIMPIO	M2	5,000	19.562	97.811	0	0	0	0	5,000	97.811
	15. ADECUACION ACCESO - CERRAMIENTO	301011	15	POSTE TUBO GALV. 2" X6M 1.9MM C. 14	M	9,600	39.274	377.026	0	0	0	0	9,600	377.026
	15. ADECUACION ACCESO - CERRAMIENTO	301222	15	PIE DE AMIGO CERRAM.MALLA ESLAB H=2 MT.	UND	2,000	319.071	638.142	0	0	0	0	2,000	638.142
	15. ADECUACION ACCESO - CERRAMIENTO	301316	15	PUERTA MALLA ESLABONADA (2.25MX1.40M) TUBO GALVANIZADO CALIBRE 13 MALLA ESLABONADA ROMBO 2" (NAVE H=2.18M x A=1.20M). INCLUYE UN (1) NAVE CON PASADOR, PORTACANDADO Y FALLEBA. ACABADO ESMALTE COLOR ALUMINIO.	UND	1,000	1.198.571	1.198.571	0	0	0	0	1,000	1.198.571
	15. ADECUACION ACCESO - CERRAMIENTO	010114	15	LOCALIZACION-REPLANTEO CERRAMIENTO-VARIO	M	5,000	2.526	12.631	0	0	0	0	5,000	12.631
	15. ADECUACION ACCESO - CERRAMIENTO	010115	15	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	2,480	3.792	9.404	0	0	0	76	2,500	9.480
	15. ADECUACION ACCESO - CERRAMIENTO	080211	15	SUB-BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	0,700	134.084	93.859	0	0	1	73.746	1,250	167.605
	15. ADECUACION ACCESO - CERRAMIENTO	120212	15	ZAPATA CONCRETO 3000 PSI 210 MPA	M3	0,400	520.275	208.110	0	0	0	0	0,400	208.110
	15. ADECUACION ACCESO - CERRAMIENTO	130201	15	COLUMNA AMARRE MURO 12 CM x 20 CM	M	1,400	62.168	87.035	0	0	0	0	1,400	87.035
	15. ADECUACION ACCESO - CERRAMIENTO	130403	15	VIGA CONCR.AMARRE MURO 10-12x20CM	M	5,000	48.674	243.372	0	0	0	0	5,000	243.372
	15. ADECUACION ACCESO - CERRAMIENTO	140219	15	MURO LAD.SOGA LIMPIO REVITADO [2C]	M2	2,500	100.272	250.680	0	0	0	0	2,500	250.680
	15. ADECUACION ACCESO - CERRAMIENTO	301113	15	DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV CAL 14 X 1,1/2"	M	10,000	24.596	245.964	7	167.255	0	0	3,200	78.709
	15. ADECUACION ACCESO - CERRAMIENTO	301113	15	DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV CAL 14 X 1,1/2"	M	3,200	24.596	78.709	0	0	0	0	3,200	78.709
	15. ADECUACION ACCESO - CERRAMIENTO	301202	15	MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 2"	M2	10,000	40.659	406.590	0	0	0	0	10,000	406.590
	16. PANTALLA DE PROTECCION			**16. PANTALLA DE PROTECCION**					0	0	0	0		0
	16. PANTALLA DE PROTECCION	100230	16	DADO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELLENO SELECC. Y RELLENO MAT. SITIO	M3	1,000	584.296	584.296	1	584.296	0	0	0,000	0
	16. PANTALLA DE PROTECCION	100601	16	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	10,960	27.128	297.325	3	85.644	0	0	7,803	211.681
	16. PANTALLA DE PROTECCION	100629	16	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3K	293,600	3.037	891.640	0	0	3	8.849	296,514	900.489

	16. PANTALLA DE PROTECCION	110908	16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL BX-650 (Resistencia Grab 2390 (MD) 2370 (TD)) PARA REFUERZO DE SUBRASANTE	M2	35,280	17.862	630.177	35	630.177	0	0	0,000	0
	16. PANTALLA DE PROTECCION	120101	16	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	405,960	6.432	2.611.098	0	0	2.491	16.021.318	2.896,872	18.632.416
	16. PANTALLA DE PROTECCION	120210	16	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2	14,160	32.393	458.687	1	37.414	0	0	13,005	421.273
	16. PANTALLA DE PROTECCION	120220	16	PILOTE CONCRETO REFORZADO	M3	3,600	743.404	2.676.256	1	811.146	0	0	2,509	1.865.110
	16. PANTALLA DE PROTECCION	120301	16	VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 3100PSI	M3	3,530	854.837	3.017.575	0	53.000	0	0	3,468	2.964.575
	16. PANTALLA DE PROTECCION	010114	16	LOCALIZACION-REPLANTEO CERRAMIENTO-VARIO	M	32,500	2.526	82.101	4	9.095	0	0	28,900	73.006
	16. PANTALLA DE PROTECCION	010115	16	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	11,220	3.792	42.545	0	0	0	1.289	11,560	43.834
	16. PANTALLA DE PROTECCION	080211	16	SUB-BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	4,700	134.084	630.194	5	630.194	0	0	0,000	0
	16. PANTALLA DE PROTECCION	530113	16	PERFORACION BARRENO MANUAL 1.5M A 2.0M	M	23,250	21.818	507.278	7	147.274	0	0	16,500	360.004
	16. PANTALLA DE PROTECCION	301009	16	POSTE TUBO GALV. 2" X3.0MM C.11	ML	40,500	51.880	2.101.144	0	0	26	1.322.942	66,000	3.424.086
	16. PANTALLA DE PROTECCION	301217	16	PANTALLA DE PROTECCION : MODULO DE 2.5 MTS DE ANCHO POR 5 METROS DE ALTURA.	MODULO	13,000	2.551.808	33.173.501	3	7.655.424	0	0	10,000	25.518.077
	17. ADECUACION ZONAS VERDES			**17. ADECUACION ZONAS VERDES**					0	0	0	0		0
	17. ADECUACION ZONAS VERDES	300220	17	SUMINISTRO E INSTALACION TIERRA AGRICOLA	M3	30,100	110.991	3.340.876	7	726.828	0	0	23,552	2.614.048
	17. ADECUACION ZONAS VERDES	300230	17	PRADO TRENZA	M2	301,000	12.863	3.871.872	51	656.031	0	0	250,000	3.215.841
	17. ADECUACION ZONAS VERDES	300204	17	CORTE PRADO MANUAL Y CONTROL MALEZA	M2	301,000	602	181.095	51	30.684	0	0	250,000	150.411
	17. ADECUACION ZONAS VERDES	300221	17	RECUPERACION SUELO - ABONO	M2	301,000	525	157.910	51	26.756	0	0	250,000	131.154
	18. DOTACION			**18. DOTACION**					0	0	0	0		0
	18. DOTACION	100227	18	DADO EN CONCRETO 30X30X30 DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELLENO SELECC. Y RELLENO MAT. SITIO	UND	8,000	97.330	778.640	0	0	0	0	8,000	778.640
	18. DOTACION	100629	18	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3K	4,320	3.037	13.119	0	0	15	45.967	19,456	59.086
	18. DOTACION	120101	18	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	32,490	6.432	208.973	0	0	68	438.746	100,704	647.719
	18. DOTACION	280413	18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BANCA PREFABRICADA EN CONCRETO. DIMENSIONES: L=180, A=45, H=45.	UND	2,000	2.461.007	4.922.013	0	0	1	2.461.007	3,000	7.383.020
	18. DOTACION	280417	18	BANCA 40x40x45 CM EN CONCRETO REFORZ A LA VISTA FUNDIDA EN SITIO 3000 PSI, SIN MARCAS DE FORMALETA. SEGÚN DISEÑOS.	UND	4,000	307.372	1.229.489	0	0	4	1.229.490	8,000	2.458.979
	19. MAYORES CANTIDADES			**19. MAYORES CANTIDADES**					0	0	0	0		0
	19. MAYORES CANTIDADES	310107	19	LIMPIEZA PERMANENTE OBRA (CUADRILLA 2P)	MES	0,000	5.880.195	0	0	0	1	5.880.195	1,000	5.880.195
	19. MAYORES CANTIDADES	200008 300008 300026	19	ACARREO PETREOS-VARIOS HASTA 100M	M3	0,000	8.739	0	0	0	73	637.619	72,963	637.619
	19. MAYORES CANTIDADES	100601	19	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3		27.128	0	0	0	5	130.215	4,800	130.215
	19. MAYORES CANTIDADES	100629	19	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3K		3.037	0	0	0	182	553.934	182,400	553.934
	19. MAYORES CANTIDADES	120101	20	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG		6.432	0	0	0	243	1.565.121	243,337	1.565.121
	19. MAYORES CANTIDADES	120210	20	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2		32.393	0	0	0	6	207.316	6,400	207.316
	19. MAYORES CANTIDADES	290217	20	PINTURA CON HIDROFUGO (2M) EN MURO LADRILLO LIMPIO	M2		19.562	0	0	0	6	125.198	6,400	125.198
	19. MAYORES CANTIDADES	301011	20	POSTE TUBO GALV. 2" X6M 1.9MM C. 14	M		39.274	0	0	0	66	2.591.269	65,980	2.591.269
	19. MAYORES CANTIDADES	010115	20	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2		3.792	0	0	0	6	24.268	6,400	24.268
	19. MAYORES CANTIDADES	120221	19	CONCRETO CICLOPEO 1500 PSI RELAC.60C/40P	M3		342.972	0	0	0	3	878.009	2,560	878.009
	19. MAYORES CANTIDADES	130201	19	COLUMNA AMARRE MURO	M		62.168	0	0	0	3	174.069	2,800	174.069
	19. MAYORES CANTIDADES	130403	19	VIGA CONCR.AMARRE MURO 10-12x20CM	M		48.674	0	0	0	16	778.791	16,000	778.791
	19. MAYORES CANTIDADES	140219	19	MURO LADRILLO SOGA LIMPIO REVITADO [2C]	M2		100.272	0	0	0	6	641.740	6,400	641.740
	19. MAYORES CANTIDADES	301202	19	MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 2"	M2		40.659	0	0	0	29	1.170.979	28,800	1.170.979
	19. MAYORES CANTIDADES	120303	19	VIGA CIMIENTO ENLACE H=41-50CM 3100 PSI	M3		879.468	0	0	0	2	1.583.043	1,800	1.583.043
	19. MAYORES CANTIDADES	290426	19	ESMALTE PASAMANOS METALICO TUBULAR-REDONDO	ML		34.019	0	0	0	57	1.937.096	56,942	1.937.096
	19. MAYORES CANTIDADES	301207	19	ALAMBRE DE PUAS # 12.5 - 3 HILOS	ML		3.715	0	0	0	64	237.767	64,000	237.767
	19. MAYORES CANTIDADES	80813	19	ZARPAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3		881.178	0	0	0	4	3.806.689	4,320	3.806.689
	19. MAYORES CANTIDADES	131511	19	TUBO ESTRUCTURAL 150X50X3MM	M		150.472	0	0	0	68	10.232.096	68,000	10.232.096
	99. Provision Ajustes			**99. Provision Ajustes**										
	99. Provision Ajustes	099.99.1	99.1	99. Provision Ajustes	GLB	1,000	12.850.662	12.850.662	1	12.850.662	0	0		0
0599-0038.2026.Adecuaciones.SANTA BARBARA.Calle 69 entre Carrera 6 y Carrera 7								**170.146.351**	0	0	0	0		**170.146.351**
	00. GESTION DE OBRA			**00. GESTION DE OBRA**					0	0	0	0		
	00. GESTION DE OBRA	000.0,1	0,1	G_Obra	UND	0,038	**345.064.925**	13.270.994	0	0	0	0	0,038	13.270.994
	01. PRELIMINARES/ DEMOLICIONES			**01. PRELIMINARES/ DEMOLICIONES**					0	0	0	0		0
	01. PRELIMINARES/ DEMOLICIONES	010112	1	LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z.VERDES	M2	136,170	2.007	273.262	35	69.450	0	0	101,563	203.812
	01. PRELIMINARES/ DEMOLICIONES	010120	1	CERRAMIENTO POLISOMBRA TUPIDA H=2.00	M	100,000	9.514	951.398	0	0	0	0	100,000	951.398
	02. MOVIMIENTOS DE TIERRA Y RELLENOS AREA BIOSALUDABLES			**02. MOVIMIENTOS DE TIERRA Y RELLENOS AREA BIOSALUDABLES**					0	0	0	0		0
	02. MOVIMIENTOS DE TIERRA Y RELLENOS AREA BIOSALUDABLES	100601	2	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	100,340	27.128	2.722.040	29	793.397	0	0	71,094	1.928.643
	02. MOVIMIENTOS DE TIERRA Y RELLENOS AREA BIOSALUDABLES	100629	2	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3-KM	3.511,900	3.037	10.665.357	810	2.460.929	0	0	2.701,563	8.204.428
	02. MOVIMIENTOS DE TIERRA Y RELLENOS AREA BIOSALUDABLES	110908	2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL BX-650 (Resistencia Grab 2390 (MD) 2370 (TD)) PARA REFUERZO DE SUBRASANTE	M2	329,650	17.862	5.888.263	228	4.074.137	0	0	101,563	1.814.126
	02. MOVIMIENTOS DE TIERRA Y RELLENOS AREA BIOSALUDABLES	010115	2	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	136,170	3.792	516.338	35	131.227	0	0	101,563	385.111
	02. MOVIMIENTOS DE TIERRA Y RELLENOS AREA BIOSALUDABLES	080206	2	RELLENO COMP.MAT.SELECC.SIN TRANSP (ROCA MUERTA)	M3	40,940	67.078	2.746.183	10	702.393	0	0	30,469	2.043.790
	02. MOVIMIENTOS DE TIERRA Y RELLENOS AREA BIOSALUDABLES	080211	2	SUB-BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	35,490	134.084	4.758.638	5	673.269	0	0	30,469	4.085.369

	02. MOVIMIENTOS DE TIERRA Y RELLENOS AREA BIOSALUDABLES	100108	2	DESCAPOTE MANUAL MAS RETIRO H= 0.20 MTS	M2	148,760	5.031	748.417	20	101.509	0	0	128,583	646.908
	03. ESTRUCTURA CONCRETO BIOSALUDABLES			**03. ESTRUCTURA CONCRETO BIOSALUDABLES**					0	0	0	0		0
	03. ESTRUCTURA CONCRETO BIOSALUDABLES	100230	3	DADO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELLENO SELECC. Y RELLENO MAT. SITIO	M3	1,800	584.296	1.051.733	0	0	0	13.147	1,823	1.064.880
	03. ESTRUCTURA CONCRETO BIOSALUDABLES	120101	3	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	1.016,280	6.432	6.536.621	421	2.708.812	0	0	595,128	3.827.809
	03. ESTRUCTURA CONCRETO BIOSALUDABLES	131126	3	ANCLAJE HIERRO ,3/8"-PERFORACION ,1/2" 30-45CM + TUERCA	PUNTO	120,000	43.032	5.163.855	0	0	0	0	120,000	5.163.855
	03. ESTRUCTURA CONCRETO BIOSALUDABLES	200149	3	DILATACIONES SOBRE LOSA DE CONCRETO CON CORTE CON MAQUINA Y DISCO DIAMANTADO	M	41,000	10.198	418.119	0	0	34	346.733	75,000	764.852
	03. ESTRUCTURA CONCRETO BIOSALUDABLES	200164	3	CORDON CONCRETO 3000 PSI (12 X 45 CM)	M	141,730	63.242	8.963.218	61	3.857.731	0	0	80,730	5.105.487
	03. ESTRUCTURA CONCRETO BIOSALUDABLES	321012	3	SELLADO DE JUNTAS CON ESPUMA DE POLIETILENO Ø 1/4" o 1/2" (YUMBOLON O EQUIVALENTE) MAS SELLADOR ELASTICO (SIKAFLEX 1A O EQUIVALENTE) HASTA NIVEL DE LA LOSA	M	41,000	18.821	771.663	0	0	34	639.917	75,000	1.411.580
	03. ESTRUCTURA CONCRETO BIOSALUDABLES	130105	3	MALLA ELECTROSOLDADA	KG	377,130	7.631	2.877.867	10	78.907	0	0	366,790	2.798.960
	03. ESTRUCTURA CONCRETO BIOSALUDABLES	120202	3	LOSA MACIZA CIMIENTO H=10 CM	M2	110,920	85.181	9.448.287	9	797.082	0	0	101,563	8.651.205
	03. ESTRUCTURA CONCRETO BIOSALUDABLES	180155	3	PLATINA LAMINA HR 35-40X35-40 CAL.1/4	UND	15,000	41.289	619.341	0	0	0	0	15,000	619.341
	03. ESTRUCTURA CONCRETO BIOSALUDABLES	180158	3	PLATINA LAMINA HR 25-30X25-30 CAL.3/16"	UND	15,000	44.192	662.879	0	0	0	0	15,000	662.879
	04. ACABADO PISO AREA BIOSALUDABLES			**04. ACABADO PISO AREA BIOSALUDABLES**					0	0	0	0		0
	04. ACABADO PISO AREA BIOSALUDABLES	291207	4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO PISO PARA CANCHA MÚLTIPLE EN PLACA DE CONCRETO	M2	110,920	42.191	4.679.780	9	394.798	0	0	101,563	4.284.982
	05. EQUIPOS BIOSALUDABLES - ZONA DE CALENTAMIENTO			**05. EQUIPOS BIOSALUDABLES - ZONA DE CALENTAMIENTO**					0	0	0	0		0
	05. EQUIPOS BIOSALUDABLES - ZONA DE CALENTAMIENTO	280342	5	EQUIPO BIOSALUDABLE PARA EJERCICIO DE CALENTAMIENTO, CINTURA (BIO 1,1), CADERA Y ESPALDA O EQUIVALENTE Y SU INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	1,000	2.995.001	2.995.001	0	0	0	0	1,000	2.995.001
	05. EQUIPOS BIOSALUDABLES - ZONA DE CALENTAMIENTO	280343	5	EQUIPO BIOSALUDABLE PARA CALENTAMIENTO, PARTE SUPERIOR HOMBROS (BIO 1,2), TIMÓN DOBLE O EQUIVALENTE Y SU INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	1,000	2.731.541	2.731.541	0	0	0	0	1,000	2.731.541
	05. EQUIPOS BIOSALUDABLES - ZONA DE CALENTAMIENTO	280344	5	EQUIPO BIOSALUDABLE PARA EJERCICIO DE CALENTAMIENTO, BICICLETA (BIO 1,3) BICICLETA O EQUIVALENTE Y SU INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	1,000	2.982.148	2.982.148	0	0	0	0	1,000	2.982.148
	06. EQUIPOS BIOSALUDABLES - ZONA DE FUERZA			**06. EQUIPOS BIOSALUDABLES - ZONA DE FUERZA**					0	0	0	0		0
	06. EQUIPOS BIOSALUDABLES - ZONA DE FUERZA	280345	6	EQUIPO DE EJERCICIO BIOSALUDABLE PARA EJERCICIO DE FUERZA (BIO 2,2) PONY O EQUIVALENTE Y SU INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	2,000	2.818.281	5.636.561	0	0	0	0	2,000	5.636.561
	06. EQUIPOS BIOSALUDABLES - ZONA DE FUERZA	280346	6	EQUIPO DE EJERCICIO BIOSALUDABLE PARA EJERCICIO DE FUERZA (BIO 2,3) COLUMPIO DOBLE O EQUIVALENTE Y SU INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	1,000	3.708.335	3.708.335	0	0	0	0	1,000	3.708.335
	06. EQUIPOS BIOSALUDABLES - ZONA DE FUERZA	280347	6	EQUIPO BIOSALUDABLE PARA EJERCICIO DE FUERZA, (BIO 2,4) BARRAS O EQUIVALENTE Y SU INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	1,000	2.503.460	2.503.460	0	0	0	0	1,000	2.503.460
	06. EQUIPOS BIOSALUDABLES - ZONA DE FUERZA	280348	6	EQUIPO BIOSALUDABLE PARA EJERCICIO DE FUERZA, (BIO 2,5) ASCENSOR - PECTORAL DOBLE O EQUIVALENTE Y SU INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	1,000	5.387.302	5.387.302	0	0	0	0	1,000	5.387.302
	07. EQUIPOS BIOSALUDABLES - ZONA PMR			**07. EQUIPOS BIOSALUDABLES - ZONA PMR**					0	0	0	0		0
	07. EQUIPOS BIOSALUDABLES - ZONA PMR	280349	7	EQUIPO BIOSALUDABLE PARA EJERCICIO TIPO PMR, (BIO.0,1) PECTORALES O EQUIVALENTE Y SU INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	1,000	7.556.476	7.556.476	0	0	0	0	1,000	7.556.476
	07. EQUIPOS BIOSALUDABLES - ZONA PMR	280350	7	EQUIPO BIOSALUDABLE PARA EJERCICIO TIPO PMR, (BIO.0,3) ASCENSOR O EQUIVALENTE Y SU INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	1,000	7.556.476	7.556.476	0	0	0	0	1,000	7.556.476
	08. EQUIPOS BIOSALUDABLES - ZONA CARDIO			**08. EQUIPOS BIOSALUDABLES - ZONA CARDIO**					0	0	0	0		0
	08. EQUIPOS BIOSALUDABLES - ZONA CARDIO	280351	8	EQUIPO BIOSALUDABLE PARA EJERCICIO TIPO CARDIO, (BIO.3,1) SURF DOBLE O EQUIVALENTE Y SU INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	1,000	3.043.683	3.043.683	0	0	0	0	1,000	3.043.683
	08. EQUIPOS BIOSALUDABLES - ZONA CARDIO	280352	8	EQUIPO BIOSALUDABLE PARA EJERCICIO TIPO CARDIO, (BIO.3,2) PATINES O EQUIVALENTE Y SU INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	1,000	3.109.348	3.109.348	0	0	0	0	1,000	3.109.348
	08. EQUIPOS BIOSALUDABLES - ZONA CARDIO	280353	8	EQUIPO BIOSALUDABLE PARA EJERCICIO TIPO CARDIO, (BIO.3,3) CAMINADORA O EQUIVALENTE Y SU INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	2,000	3.284.391	6.568.782	0	0	0	0	2,000	6.568.782
	09. EQUIPOS BIOSALUDABLES - ZONA RELAJACION			**09. EQUIPOS BIOSALUDABLES - ZONA RELAJACION**					0	0	0	0		0
	09. EQUIPOS BIOSALUDABLES - ZONA RELAJACION	280372	9	EQUIPO BIOSALUDABLE PARA EJERCICIO TIPO RELAJACIÓN, (BIO.5,1) MASAJE O EQUIVALENTE Y SU INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	1,000	2.802.697	2.802.697	0	0	0	0	1,000	2.802.697
	10. EQUIPOS BIOSALUDABLES - VALLA INSTRUCTIVA			**10. EQUIPOS BIOSALUDABLES - VALLA INSTRUCTIVA**					0	0	0	0		0

	10. EQUIPOS BIOSALUDABLES - VALLA INSTRUCTIVA	100227	10	DADO EN CONCRETO 30X30X30 DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELLENO SELECC. Y RELLENO MAT. SITIO	UND	2,000	97.330	194.660	0	0	0	0	2,000	194.660
	10. EQUIPOS BIOSALUDABLES - VALLA INSTRUCTIVA	100629	10	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3-KM	1,890	3.037	5.740	0	0	0	492	2,052	6.232
	10. EQUIPOS BIOSALUDABLES - VALLA INSTRUCTIVA	120101	10	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	4,050	6.432	26.049	0	0	7	44.414	10,955	70.463
	10. EQUIPOS BIOSALUDABLES - VALLA INSTRUCTIVA	280354	10	VALLA INSTRUCTIVA O TABLERO (tubo de acero de 2" con un área visible de 120 x 60 y una altura de 1,70 m) - PINTURA ELECTROSTATICA	UND	1,000	1.858.919	1.858.919	0	0	0	0	1,000	1.858.919
	11. DRENAJES - ZANJAS DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO			**11. DRENAJES - ZANJAS DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO**					0	0	0	0		0
	11. DRENAJES - ZANJAS DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO	100601	11	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	11,480	27.128	311.431	1	24.958	0	0	10,560	286.473
	11. DRENAJES - ZANJAS DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO	100629	11	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3-KM	401,800	3.037	1.220.234	1	1.579	0	0	401,280	1.218.655
	11. DRENAJES - ZANJAS DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO	110909	11	SUMINISTRO E INSTALACION POLISOMBRA AL 80% ENTRELASADA GEOTEXTIL NT 1600	M2	21,180	4.067	86.147	0	0	0	1.708	21,600	87.855
	11. DRENAJES - ZANJAS DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO	110910	11	GEOMEMBRA FLEXIBLE DE BAJA DENSIDAD CON RESISTENCIA A LA ROTURA (NORMA ASTM D6693 - ASTM D4632) RESISTENCIA AL PUNZONAMIENTO (NORMA ASTM D4833-ASTM D6241)	M2	33,600	36.222	1.217.069	12	434.668	0	0	21,600	782.401
	11. DRENAJES - ZANJAS DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO	300235	11	RELLENO CON TIERRA NEGRA Y ARENA, PROPORCION 70/30 (30% TIERRA)	M3	2,120	69.632	147.620	0	0	1	36.208	2,640	183.828
	11. DRENAJES - ZANJAS DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO	010106	11	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO	M	52,940	2.195	116.207	0	0	13	28.667	66,000	144.874
	11. DRENAJES - ZANJAS DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO	040605	11	RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE GRANULAR >= Ø 1 PG, PERMEABILIDAD K= 1x10--3	M3	9,360	124.711	1.167.294	0	0	1	149.653	10,560	1.316.947
	11. DRENAJES - ZANJAS DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO	110903	11	GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600, INCLUYE TRASLAPO	M2	70,740	7.001	495.269	0	0	48	336.481	118,800	831.750
	12. ANDENES - RAMPAS			**12. ANDENES - RAMPAS**					0	0	0	0		0
	12. ANDENES - RAMPAS	100601	12	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	5,390	27.128	146.221	0	0	14	366.898	18,915	513.119
	12. ANDENES - RAMPAS	100629	12	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3-KM	188,650	3.037	572.915	0	0	530	1.609.889	718,756	2.182.804
	12. ANDENES - RAMPAS	110908	12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL BX-650 (Resistencia Grab 2390 (MD) 2370 (TD)) PARA REFUERZO DE SUBRASANTE	M2	53,020	17.862	947.052	26	464.400	0	0	27,021	482.652
	12. ANDENES - RAMPAS	120101	12	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	30,710	6.432	197.524	0	0	109	703.710	140,119	901.234
	12. ANDENES - RAMPAS	200149	12	DILATACIONES SOBRE LOSA DE CONCRETO CON CORTE CON MAQUINA Y DISCO DIAMANTADO	M	26,930	10.198	274.633	17	176.732	0	0	9,600	97.901
	12. ANDENES - RAMPAS	200164	12	CORDON CONCRETO 3000 PSI (12 X 45 CM)	M	15,750	63.242	996.054	0	0	16	1.039.690	32,190	2.035.744
	12. ANDENES - RAMPAS	321012	12	SELLADO DE JUNTAS CON ESPUMA DE POLIETILENO Ø 1/4" o 1/2" (YUMBOLON O EQUIVALENTE) MAS SELLADOR ELASTICO (SIKAFLEX 1A O EQUIVALENTE) HASTA NIVEL DE LA LOSA	M	26,930	18.821	506.851	17	326.169	0	0	9,600	180.682
	12. ANDENES - RAMPAS	010112	12	LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z.VERDES	M2	26,930	2.007	54.042	0	0	0	183	27,021	54.225
	12. ANDENES - RAMPAS	010115	12	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	26,930	3.792	102.115	0	0	0	345	27,021	102.460
	12. ANDENES - RAMPAS	080206	12	RELLENO COMP.MAT.SELECC.SIN TRANSP (ROCA MUERTA)	M3	9,870	67.078	662.062	2	118.308	0	0	8,106	543.754
	12. ANDENES - RAMPAS	080211	12	SUB-BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	8,600	134.084	1.153.122	0	66.202	0	0	8,106	1.086.920
	12. ANDENES - RAMPAS	130105	12	MALLA ELECTROSOLDADA	KG	92,383	7.631	704.973	0	0	5	40.015	97,627	744.988
	12. ANDENES - RAMPAS	200132	12	ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	M2	26,930	78.299	2.108.588	0	0	0	7.117	27,021	2.115.705
	13. ADECUACION ZONAS VERDES			**13. ADECUACION ZONAS VERDES**					0	0	0	0		0
	13. ADECUACION ZONAS VERDES	300220	13	SUMINISTRO E INSTALACION TIERRA AGRICOLA	M3	13,000	110.991	1.442.881	0	0	17	1.855.163	29,715	3.298.044
	13. ADECUACION ZONAS VERDES	300230	13	PRADO TRENZA	M2	130,000	12.863	1.672.237	0	0	167	2.150.054	297,146	3.822.291
	13. ADECUACION ZONAS VERDES	300204	13	CORTE PRADO MANUAL Y CONTROL MALEZA	M2	130,000	602	78.214	0	0	167	100.562	297,146	178.776
	13. ADECUACION ZONAS VERDES	300221	13	RECUPERACION SUELO - ABONO	M2	130,000	525	68.200	0	0	167	87.687	297,146	155.887
	14. MOBILIARIO			**14. MOBILIARIO**					0	0	0	0		0
	14. MOBILIARIO	100227	14	DADO EN CONCRETO 30X30X30 DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELLENO SELECC. Y RELLENO MAT. SITIO	UND	6,000	97.330	583.980	0	0	0	0	6,000	583.980
	14. MOBILIARIO	100629	14	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3-KM	5,670	3.037	17.219	0	0	0	1.476	6,156	18.695
	14. MOBILIARIO	120101	14	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	24,300	6.432	156.295	0	0	32	202.606	55,800	358.901
	14. MOBILIARIO	280417	14	BANCA 40x40x45 CM EN CONCRETO REFORZ A LA VISTA FUNDIDA EN SITIO 3000 PSI, SIN MARCAS DE FORMALETA. SEGÚN DISEÑOS.	UND	6,000	307.372	1.844.234	0	0	0	0	6,000	1.844.234
	15. MAYORES CANTIDADES			**15. MAYORES CANTIDADES**										
	15. MAYORES CANTIDADES	100416	15	DEMOLICION SARDINEL CONCRETO 15 X 15 CM.	M	0,000	2.820	0	0	0	57	161.037	57,100	161.037
	15. MAYORES CANTIDADES	280413	15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BANCA PREFABRICADA EN CONCRETO. DIMENSIONES: L=180, A=45, H=45.	UND	0,000	2.461.006	0	0	0	7	17.227.042	7,000	17.227.042
	99. Provision Ajustes			**99. Provision Ajustes**										
	99. Provision Ajustes	099.99.1	99.1	99. Provision Ajustes	GLB	1,000	8.694.237	8.694.237	1	8.694.237	0	0		0
0703-0060.2026.Adecuaciones.ALFONSO LOPEZ III.Carrera 7T Bis entre Calle 78 y Calle 81								**399.710.501**	0	0	0	0		**399.710.501**
	00. GESTION DE OBRA			**00. GESTION DE OBRA**					0	0	0	0		
	00. GESTION DE OBRA	000.0,1	0,1	G_Obra	UND	0,091	**345.064.925**	31.412.523	0	0	0	0	0,091	31.412.523
	01. PRELIMINARES			**01. PRELIMINARES**					0	0	0	0		0

	01. PRELIMINARES	100629	1	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3KM	107,320	3.037	325.922	0	0	760	2.307.087	867,000	2.633.009
	01. PRELIMINARES	010107	1.1	LOCALIZACION-REPLANTEO C.MULTIPLE-PISTAS	M2	686,100	2.022	1.387.575	0	0	181	367.007	867,570	1.754.582
	01. PRELIMINARES	010120	1	CERRAMIENTO POLISOMBRA TUPIDA H=2.00	ML	280,000	9.514	2.663.915	0	0	0	0	280,000	2.663.915
	01. PRELIMINARES	100416	1	DEMOLICION SARDINEL CONCRETO 15 X 15 CM.	ML	340,690	2.820	960.833	1	1.946	0	0	340,000	958.887
	02. MOVIMIENTO DE TIERRA			**02. MOVIMIENTO DE TIERRA**					0	0	0	0		0
	02. MOVIMIENTO DE TIERRA	100629	2.7	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3KM	5.852,000	3.037	17.772.052	0	0	7.800	23.688.276	13.652,100	41.460.328
	02. MOVIMIENTO DE TIERRA	110908	2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL BX-650 (Resistencia Grab 2390 (MD) 2370 (TD)) PARA REFUERZO DE SUBRASANTE	M2	659,310	17.862	11.776.704	138	2.458.013	0	0	521,700	9.318.691
	02. MOVIMIENTO DE TIERRA	010115	2	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	655,250	3.792	2.484.618	0	0	231	876.869	886,500	3.361.487
	02. MOVIMIENTO DE TIERRA	010203	2.1	EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO	M3	418,000	4.567	1.909.103	0	0	265	1.208.512	682,605	3.117.615
	02. MOVIMIENTO DE TIERRA	080211	3	SUB-BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	168,000	134.084	22.526.097	30	3.998.382	0	0	138,180	18.527.715
	02. MOVIMIENTO DE TIERRA	100618	2.6	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3	6,000	31.277	187.662	0	0	167	5.231.073	173,250	5.418.735
	02. MOVIMIENTO DE TIERRA	100620	2	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN	M3	167,200	74.045	12.380.305	0	0	175	12.924.138	341,745	25.304.443
	03. PISTA DE PATINAJE EN ASFALTO			**03. PISTA DE PATINAJE EN ASFALTO**					0	0	0	0		0
	03. PISTA DE PATINAJE EN ASFALTO	291206	4	LINEA DEMARCACION ACRILICA A<=6CM	ML	534,000	5.099	2.722.996	0	0	0	0	534,000	2.722.996
	03. PISTA DE PATINAJE EN ASFALTO	080102	3	ACARREO MATERIAL PETREO Y/O SOBRANTES DE OBRA, VOLUMEN COMPACTADO	M3KM	336,000	1.711	575.011	0	0	0	0	336,000	575.011
	03. PISTA DE PATINAJE EN ASFALTO	80401	3	CARPETA ASFALTICA [ST]	M3	33,600	1.030.645	34.629.659	34	34.629.659	0	0		0
	03. PISTA DE PATINAJE EN ASFALTO	080405	3	IMPRIMACION	M2	480,000	3.323	1.594.818	85	283.080	0	0	394,800	1.311.738
	04. CERRAMIENTO PISTA			**04. CERRAMIENTO PISTA**					0	0	0	0		0
	04. CERRAMIENTO PISTA	120101	4	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	2.501,980	6.432	16.092.509	0	0	0	0	2.501,980	16.092.509
	04. CERRAMIENTO PISTA	200164	4	CORDON CONCRETO 3000 PSI (12 X 45 CM)	ML	161,000	63.242	10.181.882	21	1.328.072	0	0	140,000	8.853.810
	04. CERRAMIENTO PISTA	120302	4	VIGA CIMIENTO ENLACE H=51-60CM 3100PSI	M3	20,240	920.618	18.633.315	0	0	1	1.127.757	21,465	19.761.072
	04. CERRAMIENTO PISTA	220614	4	SUMINISTRO, ENSAMBLE E INSTALACION DE CERRAMIENTO DE PROTECCION EN TUBO ESTRUCTURAL VERTICAL REDONDO GALV. DE 2" CAL 4.0MM Y LAMINA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 10 MM Y 1.05 DE ALTURA PARTE INFERIOR FIJADAS A PLATINA DE 1/4" EN ALUMINIO DE 10X20 CM CON TORNILLOS ALLEN CABEZA RED. DE 50 mm - SEGÚN DISEÑO. INCLUYE SOLDADURAS CON ELECTRODO 6011 DE 1/8", TAPA EN LOS EXTREMOS DE LOS TUBOS, PLATINA METALICA PARA SOPORTE TUBO SUPERIOR.SEGUN DISEÑO CON HORIZONTALES DE 2" CAL 2.00MM. MODULO 1.5 MTS SEGUN DISEÑO	MODULO	119,000	531.087	63.199.394	13	6.904.136	0	0	106,000	56.295.258
	04. CERRAMIENTO PISTA	220615	5	SUMINISTRO, ENSAMBLE E INSTALACION DE PUERTA EN TUBO ESTRUCTURAL REDONDO GALV. DE 2" CAL 2.0MM Y LAMINA DE POLICARBONATO-PESTILLO DE CORREDERA, SEGÚN DISEÑO. INCLUYE SOLDADURAS CON ELECTRODO 6011 DE 1/8", TAPON CONVEXO PARA TUBOS REDONDOS.SEGUN DISEÑO	UND	1,000	665.528	665.528	0	0	0	0	1,000	665.528
	05. GRADERIA METÁLICA			**05. GRADERIA METÁLICA**					0	0	0	0		0
	05. GRADERIA METÁLICA	280404	5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRADERIAS 100% EN ALUMINIO (ACABADO NATURAL) DE 3 FILAS POR 5,80 METROS DE LARGO, NO ELEVADA, CAPACIDAD UN MODULO: 40 PERSONAS).INCLUYE ANCLAJE A LA GRADERIA.	UND	1,000	13.222.388	13.222.388	1	13.222.388	0	0	0,000	0
	06. PLACA PARA GRADERIA			**06. PLACA PARA GRADERIA**					0	0	0	0		0
	06. PLACA PARA GRADERIA	100601	6	EXCAVACION TIERRA A MANO. INCLUYE CARGUE Y TRASIEGOS	M3	6,600	27.128	179.046	0	0	5	126.146	11,250	305.192
	06. PLACA PARA GRADERIA	110908	6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL BX-650 (Resistencia Grab 2390 (MD) 2370 (TD)) PARA REFUERZO DE SUBRASANTE	M2	29,670	17.862	529.970	0	0	16	285.438	45,650	815.408
	06. PLACA PARA GRADERIA	040605	6	RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE GRANULAR >= Ø 1 PG, PERMEABILIDAD K= 1x10--3	M3	5,500	124.711	685.910	6	685.910	0	0	0,000	0
	06. PLACA PARA GRADERIA	130108	6.5	MALLA ELECTROSOLDADA U-84	KLS	44,000	7.631	335.763	0	0	50	378.496	93,600	714.259
	06. PLACA PARA GRADERIA	200127	6.4	CONTRAPISO REFORZADO E=10CM 3.000Psi.	M2	22,000	87.113	1.916.491	0	0	23	2.003.605	45,000	3.920.096
	07. ANDEN ACCESO			**07. ANDEN ACCESO**					0	0	0	0		0
	07. ANDEN ACCESO	100231	7.11	DADO EN CONCRETO 30X30X30 DE 3000 PSI PARA ANCLAJE INCLUYE EXCAVACION, RELLENO SELECC. Y RELLENO MAT. SITIO	UND	2,000	97.330	194.660	0	0	0	0	2,000	194.660
	07. ANDEN ACCESO	100601	7.1	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	8,730	27.128	236.829	7	187.673	0	0	1,812	49.156
	07. ANDEN ACCESO	100629	7.2	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3KM	122,260	3.037	371.294	86	261.236	0	0	36,240	110.058
	07. ANDEN ACCESO	110908	8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL BX-650 (Resistencia Grab 2390 (MD) 2370 (TD)) PARA REFUERZO DE SUBRASANTE	M2	37,840	17.862	675.904	26	468.167	0	0	11,630	207.737
	07. ANDEN ACCESO	120101	7	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	12,000	6.432	77.183	0	0	0	0	12,000	77.183
	07. ANDEN ACCESO	200149	7.8	DILATACIONES SOBRE LOSA DE CONCRETO CON CORTE CON MAQUINA Y DISCO DIAMANTADO	ML	29,000	10.198	295.743	0	0	0	0	29,000	295.743
	07. ANDEN ACCESO	200151	7.13	PISO LOSETA TACTIL GUIA EN CONCRETO 40x40x6 CM	ML	20,500	86.442	1.772.051	0	0	0	0	20,500	1.772.051
	07. ANDEN ACCESO	010115	7	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	29,110	3.792	110.381	23	87.478	0	0	6,040	22.903
	07. ANDEN ACCESO	080211	7	SUB-BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	7,280	134.084	976.131	5	733.171	0	0	1,812	242.960
	07. ANDEN ACCESO	080502	7.6	ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	M2	29,110	78.961	2.298.556	23	1.821.631	0	0	6,040	476.925
	07. ANDEN ACCESO	080532	7.9	SELLO DE JUNTAS PARA LOSA EXISTENTE	ML	29,000	5.696	165.196	0	0	0	0	29,000	165.196

	07. ANDEN ACCESO	130108	8	MALLA ELECTROSOLDADA U-84	KLS	60,000	7.631	457.858	0	25	0	0	59,997	457.833
	08. ANDEN DE SEGURIDAD			**08. ANDEN DE SEGURIDAD**					0	0	0	0		0
	08. ANDEN DE SEGURIDAD	100601	8	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	18,170	27.128	492.919	0	0	16	422.657	33,750	915.576
	08. ANDEN DE SEGURIDAD	100629	8	RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE EXPANSION.	M3KM	254,310	3.037	772.319	0	0	421	1.277.602	675,000	2.049.921
	08. ANDEN DE SEGURIDAD	110908	8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL BX-650 (Resistencia Grab 2390 (MD) 2370 (TD)) PARA REFUERZO DE SUBRASANTE	M2	78,720	17.862	1.406.110	0	0	77	1.366.991	155,250	2.773.101
	08. ANDEN DE SEGURIDAD	200149	9	DILATACIONES SOBRE LOSA DE CONCRETO CON CORTE CON MAQUINA Y DISCO DIAMANTADO	ML	61,000	10.198	622.079	0	0	19	193.763	80,000	815.842
	08. ANDEN DE SEGURIDAD	010115	8	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	60,550	3.792	229.597	0	0	7	26.354	67,500	255.951
	08. ANDEN DE SEGURIDAD	080211	9	SUB-BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	15,140	134.084	2.030.030	15	2.030.030	0	0	0,000	0
	08. ANDEN DE SEGURIDAD	080502	9	ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	M2	60,550	78.961	4.781.090	0	0	7	548.779	67,500	5.329.869
	08. ANDEN DE SEGURIDAD	080532	9	SELLO DE JUNTAS PARA LOSA EXISTENTE	ML	61,000	5.696	347.482	0	0	19	108.232	80,000	455.714
	08. ANDEN DE SEGURIDAD	130108	9	MALLA ELECTROSOLDADA U-84	KLS	181,650	7.631	1.386.165	163	1.243.084	0	0	18,750	143.081
	09,1. PRELIMINARES			**09,1. PRELIMINARES**					0	0	0	0		0
	09,1. PRELIMINARES	100601	9.1.2	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	64,180	27.128	1.741.086	23	612.554	0	0	41,600	1.128.532
	09,1. PRELIMINARES	100629	9.1.3	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3KM	898,520	3.037	2.728.733	67	202.016	0	0	832,000	2.526.717
	09,1. PRELIMINARES	120101	9.1.7	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	1.126,090	6.432	7.242.909	0	0	0	0	1.126,090	7.242.909
	09,1. PRELIMINARES	200173	9.1.6	TAPA PARA CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI L=50 CM A=30 CM E=7 CM. INCLUYE FORMALETA	ML	156,900	50.331	7.896.897	27	1.353.897	0	0	130,000	6.543.000
	09,1. PRELIMINARES	010106	9.1.1	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO	ML	156,910	2.195	344.428	27	59.069	0	0	130,000	285.359
	09,1. PRELIMINARES	080510	9.1.5	CUNETAS EN CONCRETO 3000 PSI E=0.15	M3	0,400	564.807	225.923	0	225.923	0	0	0,000	0
	09,1. PRELIMINARES	200166	9.1.4	CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI DE A=40 CM H=38 CM E=8 CM UNIFORME A TODO LO LARGO. INCLUYE ANGULO DE ACERO 1" x 1/8" Y DOS PERFORACIONES @ 20 CM	ML	156,900	107.271	16.830.859	27	2.885.597	0	0	130,000	13.945.262
	09,2. DRENAJE TIPO ESPINA DE PESCADO			**09,2. DRENAJE TIPO ESPINA DE PESCADO**					0	0	0	0		0
	09,2. DRENAJE TIPO ESPINA DE PESCADO	100601	9.2.2	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	114,000	27.128	3.092.611	49	1.335.520	0	0	64,770	1.757.091
	09,2. DRENAJE TIPO ESPINA DE PESCADO	100629	9.2.3	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3KM	1.596,000	3.037	4.846.923	301	912.898	0	0	1.295,400	3.934.025
	09,2. DRENAJE TIPO ESPINA DE PESCADO	110908	9.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL BX-650 (Resistencia Grab 2390 (MD) 2370 (TD)) PARA REFUERZO DE SUBRASANTE	M2	649,000	17.862	11.592.545	462	8.244.461	0	0	187,440	3.348.084
	09,2. DRENAJE TIPO ESPINA DE PESCADO	250610	9.2.12	REJILLA SOSCO 4"X3" ALUMINIO"	UND	1,000	36.482	36.482	0	0	0	0	1,000	36.482
	09,2. DRENAJE TIPO ESPINA DE PESCADO	300235	9.2.6	RELLENO CON TIERRA NEGRA Y ARENA, PROPORCION 70/30 (30% TIERRA)	M3	16,200	69.632	1.128.037	0	0	7	463.414	22,855	1.591.451
	09,2. DRENAJE TIPO ESPINA DE PESCADO	010106	9.2.1	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO	ML	422,000	2.195	926.318	223	489.719	0	0	198,900	436.599
	09,2. DRENAJE TIPO ESPINA DE PESCADO	020705	9.2.14	TUBERIA PVC NOVAFORT 6"	ML	35,200	65.724	2.313.472	1	78.868	0	0	34,000	2.234.604
	09,2. DRENAJE TIPO ESPINA DE PESCADO	040602	9.2.4	MEDIO FILTRANTE GRAVA <=1" CU=0.95-1	M3	107,000	62.048	6.639.156	63	3.896.688	0	0	44,199	2.742.468
	09,2. DRENAJE TIPO ESPINA DE PESCADO	043501	9.2.15	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC 2" PERFORADA FILTRO"	ML	230,000	16.209	3.728.086	230	3.728.086	0	0	0,000	0
	09,2. DRENAJE TIPO ESPINA DE PESCADO	110507	9.2.16	TUBERIA PVC 4" DRENAJE NOVAFORT	ML	153,000	47.128	7.210.656	0	0	3	150.811	156,200	7.361.467
	09,2. DRENAJE TIPO ESPINA DE PESCADO	110604	9.2.13	TAPON 65 MM TUB CORRUGADO DRENAJE	UND	22,000	22.285	490.266	0	0	0	0	22,000	490.266
	09,2. DRENAJE TIPO ESPINA DE PESCADO	160133	9.2.9	TEE PRESION PVC 4"	UND	1,000	151.848	151.848	0	0	0	0	1,000	151.848
	09,2. DRENAJE TIPO ESPINA DE PESCADO	165723	9.2.10	CODO PVC UM 4" x 90 RDE-13.5	UND	2,000	149.519	299.039	0	0	0	0	2,000	299.039
	09,2. DRENAJE TIPO ESPINA DE PESCADO	165727	9.2.8	CODO PVC UM 6" x 90 RDE-13.5	UND	2,000	125.987	251.973	0	0	0	0	2,000	251.973
	09,2. DRENAJE TIPO ESPINA DE PESCADO	250629	9.2.11	REJILLA TIPO CUPULA 5"x4" EN ALUMINIO, INCLUYE CODO DE 90° DE 4" Y NIPLE DE 0.3M DE 4"	UND	2,000	74.614	149.228	0	0	0	0	2,000	149.228
	09,2. DRENAJE TIPO ESPINA DE PESCADO	411606	9.2.7	UNION RIGIDA RANURADA 3	UND	10,000	31.556	315.557	0	0	0	0	10,000	315.557
	09,3. RED ALCANTARILLADO			**09,3. RED ALCANTARILLADO**					0	0	0	0		0
	09,3. RED ALCANTARILLADO	100601	9.3.1	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	26,900	27.128	729.748	27	729.748	0	0	0,000	0
	09,3. RED ALCANTARILLADO	100629	9.3.2	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3KM	530,000	3.037	1.609.567	530	1.609.567	0	0	0,000	0
	09,3. RED ALCANTARILLADO	110664	9.3.6	CONEXION TUBERIAS A CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO	UND	4,000	61.177	244.709	0	0	0	0	4,000	244.709
	09,3. RED ALCANTARILLADO	110664	9.3.7	CONEXION TUBERIAS A CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO	UND	1,000	61.177	61.177	0	0	0	0	1,000	61.177
	09,3. RED ALCANTARILLADO	020706	9.3.4	TUBERIA PVC NOVAFORT 8"	ML	28,200	87.430	2.465.538	28	2.465.538	0	0	0,000	0
	09,3. RED ALCANTARILLADO	080536	9.3.9	RECUPERACION VIA ASFALTO	ML	10,000	120.121	1.201.206	10	1.201.206	0	0	0,000	0
	09,3. RED ALCANTARILLADO	100417	9.3.8	ROTURA PAVIMENTO	M2	6,000	14.101	84.608	6	84.608	0	0	0,000	0
	09,3. RED ALCANTARILLADO	100618	9.3.3	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3	1,500	31.277	46.915	2	46.915	0	0	0,000	0
	09,3. RED ALCANTARILLADO	110211	9.3.5	CAJA INSPECCION MED.INTERIOR 60X60 CM, PROF: 15 CM, CON TAPA, EN CONCRETO 3000PSI (INCL. EXCAVACION, RELLENO CON ROCA MUERTA Y ACARREO, Y ACERO DE TAPA)	UND	3,000	83.893	251.679	0	0	0	0	3,000	251.679
	10. OTROS			**10. OTROS**					0	0	0	0		0
	10. OTROS	100629	10,3	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3KM	28,000	3.037	85.034	0	0	0	0	28,000	85.034
	10. OTROS	010115	10,4	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	3,000	3.792	11.376	0	0	0	0	3,000	11.376
	10. OTROS	010121	10,1	CORTE Y RETIRO RAIZ D=4"- 12". INCLUYE TRATAMIENTO DE RAICES CON CICATRIZANTE HORMONAL.	ML	50,000	9.695	484.736	0	0	0	0	50,000	484.736
	10. OTROS	080105	10,2	EXCAVACION EN CONGLOMERADO(MANUAL)	M3	2,000	35.346	70.692	0	0	0	0	2,000	70.692
	10. OTROS	120201	10,5	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI RELAC.60C/40P	M3	1,000	446.970	446.970	0	0	0	0	1,000	446.970
	11. LIMPIEZA			**11. LIMPIEZA**					0	0	0	0		0

	11. LIMPIEZA	310105	11	LIMPIEZA GENERAL	M2	686,100	958	657.308	0	0	181	173.854	867,570	831.162
	12. MAYORES CANTIDADES			**12. MAYORES CANTIDADES**					0	0	0	0		0
	12. MAYORES CANTIDADES	81007	12	DEMOLICION PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE CARGUE)	M3	0,000	65.317	0	0	0	33	2.165.259	33,150	2.165.259
	12. MAYORES CANTIDADES	200555	12	DESMONTE DE JUEGOS INFANTILES METALICOS: UN JUEGO	UND	0,000	141.127	0	0	0	7	987.886	7,000	987.886
	12. MAYORES CANTIDADES	100606	12	CARGUE MATERIAL A MAQUINA	M3	0,000	5.607	0	0	0	836	4.686.258	835,787	4.686.258
	12. MAYORES CANTIDADES	280413	12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BANCA PREFABRICADA EN CONCRETO. DIMENSIONES: L=180, A=45, H=45.	UND	0,000	2.461.007	0	0	0	2	4.922.013	2,000	4.922.013
	12. MAYORES CANTIDADES	100620	13	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN	M3	0,000	74.045	0	0	0	4	266.562	3,600	266.562
	12. MAYORES CANTIDADES	300220	13	SUMINISTRO E INSTALACION TIERRA AGRICOLA	M3	0,000	110.991	0	0	0	0	54.838	0,494	54.838
	12. MAYORES CANTIDADES	300230	13	PRADO TRENZA	M2	0,000	12.863	0	0	0	12	154.360	12,000	154.360
	12. MAYORES CANTIDADES	300238	13	TIERRA NEGRA PARA NIVELACION. INCLUYE TRANSPORTE.	M3	0,000	60.355	0	0	0	0	21.728	0,360	21.728
	12. MAYORES CANTIDADES PLACA PARA GRADERIA	100629	13	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3KM	0,000	3.037	0	0	0	500	1.518.460	500,000	1.518.460
	12. MAYORES CANTIDADES PLACA PARA GRADERIA	080211	12	SUB-BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	0,000	134.084	0	31	4.172.692	0	0	15,750	2.111.822
	12. MAYORES CANTIDADES PLACA PARA GRADERIA	100620	12	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN	M3	0,000	74.045	0	141	10.455.936	0	0	15,750	1.166.207
	12. MAYORES CANTIDADES PLACA PARA GRADERIA	010115	12	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	0,000	3.792	0	0	0	45	170.634	45,000	170.634
	12. MAYORES CANTIDADES ANDEN ACCESO	100620	12	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN	M3	0,000	74.045	0	141	10.455.936	0	0	1,208	89.446
	12. MAYORES CANTIDADES ANDEN DE SEGURIDAD	100620	12	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN	M3	0,000	74.045	0	141	10.455.936	0	0	27,000	1.999.212
	12. MAYORES CANTIDADES. PRELIMINARES	100620	12	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN	M3	0,000	74.045	0	141	10.455.936	0	0	23,400	1.732.650
	12. MAYORES CANTIDADES RED ALCANTARILLADO	080211	12	SUB-BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	0,000	134.084	0	31	4.172.692	0	0	2,280	305.711
	12. MAYORES CANTIDADES RED ALCANTARILLADO	100620	12	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN	M3	0,000	74.045	0	141	10.455.936	0	0	2,031	150.376
	12. MAYORES CANTIDADES RED ALCANTARILLADO	040602	12	MEDIO FILTRANTE GRAVA <=1" CU=0.95-1	M3	0,000	62.048	0	0	0	3	209.971	3,384	209.971
	12. MAYORES CANTIDADES RED ALCANTARILLADO	110502	12	TUBERIA PVC 2 1/2" DRENAJE CON FILTRO	ML	0,000	36.079	0	0	0	225	8.107.673	224,720	8.107.673
	12. MAYORES CANTIDADES	080407	12	CARPETA ASFALTICA MDC 19 [ST]	M3	0,000	1.261.169	0	0	0	28	34.853.672	27,636	34.853.672
	99. Provision Ajustes			**99. Provision Ajustes**										
	99. Provision Ajustes	099.99.1	99.1	99. Provision Ajustes	GLB	1,000	20.424.640	20.424.640	1	20.424.640	0	0		0
0798-0022.2026.Adecuaciones.CALIBELLA.Calle 65 y Calle 67 entre Carrera 7 y Carrera 78Bis								**92.951.724**	0	0	0	0		**92.951.724**
	00. GESTION DE OBRA			**00. GESTION DE OBRA**					0	0	0	0		
	00. GESTION DE OBRA	000.0,1	0,1	G_Obra	UND	0,021	345.064.925	7.250.044	0	0	0	0	0,021	7.250.044
	01. PRELIMINARES			**01. PRELIMINARES**					0	0	0	0		0
	01. PRELIMINARES	100214	1	DEMOLICION VIGA AMARRE MURO	M	147,510	8.544	1.260.256	0	0	18	151.135	165,200	1.411.391
	01. PRELIMINARES	100629	1	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3-KM	766,854	3.037	2.328.874	0	0	113	344.246	880,208	2.673.120
	01. PRELIMINARES	010120	1	CERRAMIENTO POLISOMBRA TUPIDA H=2.00	M	177,920	9.514	1.692.728	0	0	0	761	178,000	1.693.489
	01. PRELIMINARES	100315	1	DEMOLICION MURO LAD. SOGA	M	147,510	4.521	666.882	0	0	18	79.975	165,200	746.857
	01. PRELIMINARES	100113	1	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	86,858	5.538	481.058	0	0	2	11.865	89,000	492.923
	01. PRELIMINARES	100204	1	DEMOLICION COLUMNA CONCRETO AMARRE	M	28,560	8.544	244.003	0	0	18	155.151	46,720	399.154
	01. PRELIMINARES	100217	1	DEMOL.VIGA CONCRETO <=25C-35CM	M	147,510	16.362	2.413.558	0	0	18	302.533	166,000	2.716.091
	02. MOVIMIENTO DE TIERRAS			**02. MOVIMIENTO DE TIERRAS**					0	0	0	0		0
	02. MOVIMIENTO DE TIERRAS	100601	2	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	11,500	27.128	311.974	3	77.261	0	0	8,652	234.713
	02. MOVIMIENTO DE TIERRAS	010115	2	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	45,990	3.792	174.388	0	0	7	28.097	53,400	202.485
	03. CIMENTACION			**03. CIMENTACION**					0	0	0	0		0
	03. CIMENTACION	120101	3	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	2.292,029	6.432	14.742.123	0	0	152	976.241	2.443,810	15.718.364
	03. CIMENTACION	120210	3	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2	46,000	32.393	1.490.084	0	0	7	239.709	53,400	1.729.793
	03. CIMENTACION	120220	3	PILOTE CONCRETO	M3	10,037	743.404	7.461.840	1	1.029.904	0	0	8,652	6.431.936
	03. CIMENTACION	120301	3	VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 3100PSI	M3	14,000	854.837	11.967.720	0	0	2	1.726.771	16,020	13.694.491
	04. ANDEN			**04. ANDEN**					0	0	0	0		0
	04. ANDEN	100601	4.1.2	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	6,692	27.128	181.544	0	0	2	56.234	8,765	237.778
	04. ANDEN	200149	4.2.3	DILATACIONES SOBRE LOSA DE CONCRETO CON CORTE CON MAQUINA Y DISCO DIAMANTADO	M	10,500	10.198	107.079	0	0	0	0	10,500	107.079
	04. ANDEN	321012	4.2.4	SELLADO DE JUNTAS CON ESPUMA DE POLIETILENO Ø 1/4" o 1/2" (YUMBOLON O EQUIVALENTE) MAS SELLADOR ELASTICO (SIKAFLEX 1A O EQUIVALENTE) HASTA NIVEL DE LA LOSA	M	10,500	18.821	197.621	0	0	0	0	10,500	197.621
	04. ANDEN	010115	4.1.3	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	22,307	3.792	84.586	0	0	1	1.906	22,810	86.492
	04. ANDEN	080211	4.1.4	SUB-BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	3,961	134.084	531.133	0	0	3	386.403	6,843	917.536
	04. ANDEN	080502	5	ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	M2	22,307	78.961	1.761.399	0	0	1	39.702	22,810	1.801.101
	04. ANDEN	130105	4.2.2	MALLA ELECTROSOLDADA	KG	73,368	7.631	559.872	5	38.921	0	0	68,268	520.951
	04. ANDEN	100113	4.1.1	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	22,307	5.538	123.547	0	0	1	2.785	22,810	126.332
	04. ANDEN	110904	4.1.5	GEOTEXTIL TEJIDO	M2	31,360	8.927	279.949	0	803	0	0	31,270	279.146
	05. CARPINTERIA METALICA			**05. CARPINTERIA METALICA**					0	0	0	0		0
	05. CARPINTERIA METALICA	301011	5	POSTE TUBO GALV. 2" X6M 1.9MM C. 14	M	178,242	39.274	7.000.187	0	0	13	501.062	191,000	7.501.249
	05. CARPINTERIA METALICA	301316	5	PUERTA MALLA ESLABONADA (2.25MX1.40M) TUBO GALVANIZADO CALIBRE 13 MALLA ESLABONADA ROMBO 2" (NAVE H=2.18M x A=1.20M). INCLUYE UN (1) NAVE CON PASADOR, PORTACANDADO Y FALLEBA. ACABADO ESMALTE COLOR ALUMINIO.	UND	2,000	1.198.571	2.397.141	0	0	0	0	2,000	2.397.141

	05. CARPINTERIA METALICA	301320	5	ANGULO DE CONEXIÓN A CERRAMIENTO EXISTENTE (3"X3"CAL. 6MM) INCLUYE CORDON DE SOLDADURA E70XX CADA 20CM	M	6,560	101.325	664.690	0	0	0	0	6,560	664.690
	05. CARPINTERIA METALICA	301110	5	DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV CAL 16 X 1,1/2"	M	315,597	24.330	7.678.410	0	0	45	1.097.342	360,700	8.775.752
	05. CARPINTERIA METALICA	301202	5	MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 2" CALIBRE 10.5	M2	348,000	40.659	14.149.333	5	205.328	0	0	342,950	13.944.005
	99. Provision Ajustes			**99. Provision Ajustes**										
	99. Provision Ajustes	099.99.1	99.1	99. Provision Ajustes	GLB	1,000	4.749.701	4.749.701	1	4.749.701	0	0		0
0808-0013.2026.Adecuaciones.EL MUNICIPAL.Carrera 11 F No. 32-23								**75.379.351**	0	0	0	0		**75.379.351**
	00. GESTION DE OBRA			**00. GESTION DE OBRA**					0	0	0	0		
	00. GESTION DE OBRA	000.0,1	0,1	G_Obra	UND	0,017	345.064.925	5.800.765	0	0	0	0	0,017	5.800.765
	01. PRELIMINARES			**01. PRELIMINARES**					0	0	0	0		0
	01. PRELIMINARES	100629	1	RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO(INCL FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3KM	768,000	3.037	2.332.354	0	0	0	0	768,000	2.332.354
	01. PRELIMINARES	010104	1	DEMOL.LOSA CONCRETO E<=20CMS	M2	16,000	46.105	737.675	0	0	12	553.256	28,000	1.290.931
	01. PRELIMINARES	010120	1	CERRAMIENTO POLISOMBRA TUPIDA H= 2.00	ML	62,000	9.514	589.867	0	0	41	390.073	103,000	979.940
	02. DRENAJES-CANALES			**02. DRENAJES-CANALES**					0	0	0	0		0
	02. DRENAJES-CANALES	100601	2	EXCAVACION TIERRA A MANO.	M3	1,150	27.128	31.197	0	0	27	743.583	28,560	774.780
	02. DRENAJES-CANALES	100629	2	RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO(INCL FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3KM	23,000	3.037	69.849	0	0	605	1.838.308	628,320	1.908.157
	02. DRENAJES-CANALES	150310	2	CODO SANITARIO PVC 45 CxC 4"	UND	30,000	23.176	695.283	0	0	0	0	30,000	695.283
	02. DRENAJES-CANALES	181223	2	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 18. DESARROLLO ANCHO: 80 CM,ABRAZADERA ANGULO 1" X 1" X 1/8" CADA M, PINTURA ESMALTE	ML	58,730	203.500	11.951.537	0	0	2	326.558	60,335	12.278.095
	02. DRENAJES-CANALES	010106	2	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA	ML	124,370	2.195	273.000	0	0	0	0	124,370	273.000
	02. DRENAJES-CANALES	150202	2	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4	ML	63,300	36.187	2.290.661	0	0	0	0	63,300	2.290.661
	02. DRENAJES-CANALES	150313	2	CODO SANITARIO PVC 90 CxC 4"	UND	6,000	21.173	127.037	0	0	0	0	6,000	127.037
	02. DRENAJES-CANALES	150336	2	YEE SANITARIA DOBLE PVC 4	UND	6,000	62.916	377.494	0	0	0	0	6,000	377.494
	02. DRENAJES-CANALES	250601	2	REJA CUPULA 6"X4" ALUMINIO	UND	12,000	73.138	877.650	0	0	0	0	12,000	877.650
	02. DRENAJES-CANALES	150302	2	ABRAZADERA SANITARIA 4"	UND	36,000	23.853	858.723	0	0	0	0	36,000	858.723
	03. DRENAJES - CAJAS			**03. DRENAJES - CAJAS**					0	0	0	0		0
	03. DRENAJES - CAJAS	110204	3	CAJA INSPECCION MED.INTERIOR 60X60 CM, PROF: 35-45 CM, CON TAPA, EN CONCRETO 3000PSI (INCL. EXCAVACION, RELLENO CON ROCA MUERTA Y ACARREO, Y ACERO DE TAPA)	UND	6,000	318.822	1.912.932	0	0	0	0	6,000	1.912.932
	03. DRENAJES - CAJAS	110664	3	CONEXION TUBERIAS A CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO	UND	15,000	61.177	917.660	0	0	0	0	15,000	917.660
	03. DRENAJES - CAJAS	110302	3	TUB.PVC 3 SANI.	ML	7,000	29.407	205.851	0	0	0	0	7,000	205.851
	03. DRENAJES - CAJAS	150407	3	PASE PVC SANITARIO 3"	UND	6,000	83.482	500.891	0	0	0	0	6,000	500.891
	03. DRENAJES - CAJAS	200138	3	CUNETA-CANUELA CONC.3000PSI.A=40CM E=5CM	ML	30,000	65.039	1.951.157	0	0	0	0	30,000	1.951.157
	04. REPOSICION BARANDAS GRADERIA			**04. REPOSICION BARANDAS GRADERIA**					0	0	0	0		0
	04. REPOSICION BARANDAS GRADERIA	100514	4	DESM.MALLA ESLABONADA H=2.0 MT	ML	150,000	7.051	1.057.599	0	0	0	0	150,000	1.057.599
	04. REPOSICION BARANDAS GRADERIA	291207	4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO PISO PARA CANCHA MÚLTIPLE EN PLACA DE CONCRETO	M2	480,000	42.191	20.251.482	0	0	0	0	480,000	20.251.482
	04. REPOSICION BARANDAS GRADERIA	310121	4	LIMPIEZA MANUAL ESTRUCTURA METÁLICA CUBIERTA	M2	612,950	9.827	6.023.388	0	0	0	0	612,950	6.023.388
	04. REPOSICION BARANDAS GRADERIA	221401	4	BARANDA INDIV.TUBO ALUMINIO 1,1/2"	ML	48,000	71.564	3.435.083	0	0	0	0	48,000	3.435.083
	04. REPOSICION BARANDAS GRADERIA	301201	4	MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 1,1/2"	M2	150,000	49.493	7.423.926	0	0	0	0	150,000	7.423.926
	04. REPOSICION BARANDAS GRADERIA	290415	4	ESMALTE MALLA ESLABONADA 2,1/2"-2"	M2	132,000	6.322	834.512	0	0	0	0	132,000	834.512
	99. Provision Ajustes			**99. Provision Ajustes**										
	99. Provision Ajustes	099.99.1	99.1	99. Provision Ajustes	GLB	1,000	3.851.778	3.851.778	1	3.851.778	0	0		0
0815-0049.2026.Adecuaciones.VILLACOLOMBIA.Carrera 12E No.49-50								**239.512.737**	0	0	0	0		**239.512.737**
	00. GESTION DE OBRA			**00. GESTION DE OBRA**					0	0	0	0		0
	00. GESTION DE OBRA	000.0,1	0,1	G_Obra	UND	0,054	345.064.925	18.734.444	0	0	0	0	0,054	18.734.444
	01. PRELIMINARES/ DEMOLICIONES			**01. PRELIMINARES/ DEMOLICIONES**					0	0	0	0		0
	01. PRELIMINARES/ DEMOLICIONES	100201	1.5	DEMOL.CIMIENTO CONCRETO	M3	3,011	120.037	361.370	1	145.304	0	0	1,800	216.066
	01. PRELIMINARES/ DEMOLICIONES	100629	1.7	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3-KM	60,210	3.037	182.853	0	0	717	2.176.813	776,993	2.359.666
	01. PRELIMINARES/ DEMOLICIONES	200555	1.3	DESMONTE DE JUEGOS INFANTILES METALICOS: UN JUEGO	UND	7,000	141.127	987.886	0	0	0	0	7,000	987.886
	01. PRELIMINARES/ DEMOLICIONES	010112	1.1	LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z.VERDES	M2	204,730	2.007	410.846	0	0	90	180.508	294,680	591.354
	01. PRELIMINARES/ DEMOLICIONES	010120	1.2	CERRAMIENTO POLISOMBRA TUPIDA H=2.00	ML	100,000	9.514	951.398	0	0	65	618.409	165,000	1.569.807
	01. PRELIMINARES/ DEMOLICIONES	100625	1.4	TRANSPORTE CAMION URBANO 1.0-5.0 TON	VJE	2,000	624.864	1.249.728	2	1.249.728	0	0	0,000	0
	01. PRELIMINARES/ DEMOLICIONES	100622	1.6	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	3,010	10.186	30.659	0	0	16	162.780	18,991	193.439
	01. PRELIMINARES/ DEMOLICIONES	100401	1.8	DEMOL.ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM	M2	64,030	6.916	442.854	0	0	102	703.317	165,719	1.146.171
	02. MOVIMIENTOS DE TIERRA Y RELLENOS LOSAS JUEGOS INFANTILES			**02. MOVIMIENTOS DE TIERRA Y RELLENOS LOSAS JUEGOS INFANTILES**					0	0	0	0		0
	02. MOVIMIENTOS DE TIERRA Y RELLENOS LOSAS JUEGOS INFANTILES	100601	2.1	EXCAVACION TIERRA A MANO.	M3	106,040	27.128	2.876.671	33	888.516	0	0	73,288	1.988.155
	02. MOVIMIENTOS DE TIERRA Y RELLENOS LOSAS JUEGOS INFANTILES	100629	2.3	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3K	2.219,600	3.037	6.740.746	0	0	419	1.271.710	2.638,350	8.012.456
	02. MOVIMIENTOS DE TIERRA Y RELLENOS LOSAS JUEGOS INFANTILES	110908	2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL BX-650 (Resistencia Grab 2390 (MD) 2370 (TD)) PARA REFUERZO DE SUBRASANTE	M2	236,340	17.862	4.221.544	102	1.824.281	0	0	134,209	2.397.263
	02. MOVIMIENTOS DE TIERRA Y RELLENOS LOSAS JUEGOS INFANTILES	010115	2.4	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	221,960	3.792	841.642	109	414.109	0	0	112,750	427.533
	02. MOVIMIENTOS DE TIERRA Y RELLENOS LOSAS JUEGOS INFANTILES	080210	2.6	BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	80,336	141.681	11.382.095	41	5.791.003	0	0	39,463	5.591.092
	02. MOVIMIENTOS DE TIERRA Y RELLENOS LOSAS JUEGOS INFANTILES	100622	2.2	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	106,040	10.186	1.080.101	33	333.610	0	0	73,288	746.491

	03. LOSAS Y DADOS JUEGOS INFANTILES			**03. LOSAS Y DADOS JUEGOS INFANTILES**					0	0	0	0		0
	03. LOSAS Y DADOS JUEGOS INFANTILES	100230	3.3	DADO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELLENO SELECC. Y RELLENO MAT. SITIO	M3	2,900	584.296	1.694.459	0	204.504	0	0	2,550	1.489.955
	03. LOSAS Y DADOS JUEGOS INFANTILES	120101	3.5	ACERO DE REFUERZO FLEJADO FY= 60000 PSI (INCLUYE TRANSPORTE FLEJADO Y DOBLADO Y DESPERDICIOS)	KLS	534,420	6.432	3.437.341	136	877.270	0	0	398,027	2.560.071
	03. LOSAS Y DADOS JUEGOS INFANTILES	200149	3.6	DILATACIONES SOBRE LOSA DE CONCRETO CON CORTE CON MAQUINA Y DISCO DIAMANTADO	ML	165,960	10.198	1.692.464	78	792.998	0	0	88,200	899.466
	03. LOSAS Y DADOS JUEGOS INFANTILES	200158	3.4	CORDON CONCRETO 3000 PSI (12 x 50 CM)	ML	73,800	87.849	6.483.225	0	0	32	2.767.231	105,300	9.250.456
	03. LOSAS Y DADOS JUEGOS INFANTILES	321012	3.7	SELLADO DE JUNTAS CON ESPUMA DE POLIETILENO Ø 1/4" o 1/2" (YUMBOLON O EQUIVALENTE) MAS SELLADOR ELASTICO (SIKAFLEX 1A O EQUIVALENTE) HASTA NIVEL DE LA LOSA	ML	165,960	18.821	3.123.543	78	1.463.525	0	0	88,200	1.660.018
	03. LOSAS Y DADOS JUEGOS INFANTILES	130105	3.2	MALLA ELECTROSOLDADA 15X15CM, CALIBRE SEGÚN DISEÑO	KLS	607,827	7.631	4.638.308	373	2.848.694	0	0	234,520	1.789.614
	03. LOSAS Y DADOS JUEGOS INFANTILES	120202	3.1	LOSA MACIZA CIMIENTO H=10 CM	M2	184,190	85.181	15.689.505	71	6.085.337	0	0	112,750	9.604.168
	04. MOVIMIENTOS DE TIERRA Y RELLENOS ANDENES COMPLEMENTARIOS			**04. MOVIMIENTOS DE TIERRA Y RELLENOS ANDENES COMPLEMENTARIOS**					0	0	0	0		0
	04. MOVIMIENTOS DE TIERRA Y RELLENOS ANDENES COMPLEMENTARIOS	100601	45295	EXCAVACION TIERRA A MANO.	M3	33,000	27.128	895.229	0	0	98	2.667.296	131,322	3.562.525
	04. MOVIMIENTOS DE TIERRA Y RELLENOS ANDENES COMPLEMENTARIOS	100629	45355	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3K	660,000	3.037	2.004.367	0	0	2.733	8.300.338	3.393,144	10.304.705
	04. MOVIMIENTOS DE TIERRA Y RELLENOS ANDENES COMPLEMENTARIOS	110908	45416	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL BX-650 (Resistencia Grab 2390 (MD) 2370 (TD)) PARA REFUERZO DE SUBRASANTE	M2	135,000	17.862	2.411.392	0	0	99	1.761.031	233,590	4.172.423
	04. MOVIMIENTOS DE TIERRA Y RELLENOS ANDENES COMPLEMENTARIOS	010115	45386	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	66,000	3.792	250.263	0	0	91	345.401	157,090	595.664
	04. MOVIMIENTOS DE TIERRA Y RELLENOS ANDENES COMPLEMENTARIOS	080210	45447	BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	26,400	141.681	3.740.382	0	0	13	1.823.790	39,273	5.564.172
	04. MOVIMIENTOS DE TIERRA Y RELLENOS ANDENES COMPLEMENTARIOS	100622	45326	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	33,000	10.186	336.131	0	0	61	623.920	94,254	960.051
	05. LOSAS ANDENES COMPLEMENTARIOS			**05. LOSAS ANDENES COMPLEMENTARIOS**					0	0	0	0		0
	05. LOSAS ANDENES COMPLEMENTARIOS	200149	45356	DILATACIONES SOBRE LOSA DE CONCRETO CON CORTE CON MAQUINA Y DISCO DIAMANTADO	ML	16,000	10.198	163.168	0	0	102	1.040.199	118,000	1.203.367
	05. LOSAS ANDENES COMPLEMENTARIOS	321012	45387	SELLADO DE JUNTAS CON ESPUMA DE POLIETILENO Ø 1/4" o 1/2" (YUMBOLON O EQUIVALENTE) MAS SELLADOR ELASTICO (SIKAFLEX 1A O EQUIVALENTE) HASTA NIVEL DE LA LOSA	ML	16,000	18.821	301.137	0	0	102	1.919.748	118,000	2.220.885
	05. LOSAS ANDENES COMPLEMENTARIOS	130105	45327	MALLA ELECTROSOLDADA 15X15CM, CALIBRE SEGÚN DISEÑO	KLS	217,800	7.631	1.662.025	0	0	109	831.372	326,747	2.493.397
	05. LOSAS ANDENES COMPLEMENTARIOS	120202	45296	LOSA MACIZA CIMIENTO H=10 CM	M2	66,000	85.181	5.621.952	0	0	65	5.537.623	131,010	11.159.575
	06. ACABADO PISO			**06. ACABADO PISO**					0	0	0	0		0
	06. ACABADO PISO	200151	45297	ADOQUIN ALERTA/GUIA/LISA DE 40 X 40 X 6 EN CONCRETO GAMA DE COLOR, COLOR AMARILLO O GRIS	ML	42,000	86.442	3.630.544	0	0	24	2.040.021	65,600	5.670.565
	06. ACABADO PISO	200620	45328	SUMINISTRO, TRASPORTE E INSTALACIÓN DE SUPERFICIE DE SEGURIDAD EN CAUCHO LÍQUIDO RECICLABLE DE E=4 CM (según especificación)	M2	83,200	402.064	33.451.705	0	0	8	3.313.005	91,440	36.764.710
	06. ACABADO PISO	200620	45357	SUMINISTRO, TRASPORTE E INSTALACIÓN DE SUPERFICIE DE SEGURIDAD EN CAUCHO LÍQUIDO RECICLABLE DE E=4 CM (según especificación)	M2	20,850	402.064	8.383.029	0	0	0	184.950	21,310	8.567.979
	07. DOTACIONES JUEGOS INFANTILES			**07. DOTACIONES JUEGOS INFANTILES**					0	0	0	0		0
	07. DOTACIONES JUEGOS INFANTILES	100230	7.14	DADO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELLENO SELECC. Y RELLENO MAT. SITIO	M3	1,000	584.296	584.296	1	584.296	0	0	0,000	0
	07. DOTACIONES JUEGOS INFANTILES	120101	7.15	ACERO DE REFUERZO FLEJADO FY= 60000 PSI (INCLUYE TRANSPORTE FLEJADO Y DOBLADO Y DESPERDICIOS)	KLS	165,826	6.432	1.066.579	166	1.066.579	0	0	0,000	0
	07. DOTACIONES JUEGOS INFANTILES	131114	7.13	ANCLAJE HIERRO ,3/8"-PERFORACION ,1/2" 10-15C	PTO	48,000	22.725	1.090.809	48	1.090.809	0	0	0,000	0
	07. DOTACIONES JUEGOS INFANTILES	280120	7.2	BALANCIN 4 PUESTOS TUBO GALV.2.5" Y 2.0" (JIN-2.4) TRANSPORTE E INSTALACION (Según especificaciones técnicas)	UND	1,000	3.064.049	3.064.049	0	0	0	0	1,000	3.064.049
	07. DOTACIONES JUEGOS INFANTILES	280126	7.6	JUEGO INFANTIL COLUMPIO CANASTA (JIN-1,5) TRANSPORTE E INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	1,000	5.568.301	5.568.301	0	0	0	0	1,000	5.568.301
	07. DOTACIONES JUEGOS INFANTILES	280128	7.1	JUEGO INFANTIL TREPADOR MÚLTIPLE (JIN1,6) TRANSPORTE E INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	1,000	17.486.862	17.486.862	0	0	0	0	1,000	17.486.862
	07. DOTACIONES JUEGOS INFANTILES	280129	7.3	JUEGO INFANTIL DESLIZADOR EN TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE (JIN2,8) TRANSPORTE E INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	1,000	8.538.934	8.538.934	0	0	0	0	1,000	8.538.934
	07. DOTACIONES JUEGOS INFANTILES	280132	7.5	JUEGO INFANTIL TWISTER (JIN 2.7) TRANSPORTE E INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	1,000	2.476.525	2.476.525	0	0	0	0	1,000	2.476.525
	07. DOTACIONES JUEGOS INFANTILES	280135	7.4	JUEGO INFANTIL TÚNEL ESPIRAL TRIPLE (JIN-2,12) TRANSPORTE E INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	1,000	3.799.679	3.799.679	0	0	0	0	1,000	3.799.679
	07. DOTACIONES JUEGOS INFANTILES	280413	7.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BANCA PREFABRICADA EN CONCRETO. DIMENSIONES: L=180, A=45, H=45.	UND	2,000	2.461.007	4.922.013	0	0	0	0	2,000	4.922.013
	07. DOTACIONES JUEGOS INFANTILES	280416	7.11	ESFERAS DIAM 30 CM PREFABRICADAS EN CONCRETO, COLOR INTEGRAL, REDONDAS, SIN ARISTAS, NI BORDES FILUDOS. INSTALADAS.	UND	2,000	390.885	781.770	0	0	0	0	2,000	781.770

	07. DOTACIONES JUEGOS INFANTILES	280418	7.8	BANCA 40x40x45 CM EN CONCRETO REFORZ A LA VISTA, CON DADO DE 40X40X15 CM MONOLÍTICO; FUNDIDA EN SITIO 3000 PSI, SIN MARCAS DE FORMALETA. SEGÚN DISEÑOS.	UND	4,000	314.055	1.256.222	0	0	0	0	4,000	1.256.222
	07. DOTACIONES JUEGOS INFANTILES	280415	7.9	ESFERAS DIAM 60 CM PREFABRICADAS EN CONCRETO, COLOR INTEGRAL, REDONDAS, SIN ARISTAS, NI BORDES FILUDOS. INSTALADAS.	UND	2,000	483.155	966.310	0	0	0	0	2,000	966.310
	07. DOTACIONES JUEGOS INFANTILES	100229	7.10	DADO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELLENO SELECC. Y RELLENO MAT. SITIO	UND	2,000	109.528	219.055	2	219.055	0	0	0,000	0
	07. DOTACIONES JUEGOS INFANTILES	180157	7.12	PLATINA LAMINA HR 05-10X05-10 CAL.1/ 8	UND	12,000	24.554	294.643	8	196.429	0	0	4,000	98.214
	08. DRENAJES - ZANJAS DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO			**08. DRENAJES - ZANJAS DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO**					0	0	0	0		0
	08. DRENAJES - ZANJAS DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO	100601	8.2	EXCAVACION TIERRA A MANO.	M3	12,243	27.128	332.123	0	0	6	156.889	18,026	489.012
	08. DRENAJES - ZANJAS DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO	100629	8.4	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3KM	244,855	3.037	743.605	0	0	381	1.157.191	625,896	1.900.796
	08. DRENAJES - ZANJAS DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO	110205	8.8	CAJA INSPECCION MED.INTERIOR 60X60 CM, PROF: 46-50 CM, CON TAPA, EN CONCRETO 3000PSI (INCL. EXCAVACION, RELLENO CON ROCA MUERTA Y ACARREO, Y ACERO DE TAPA)	UND	2,000	354.228	708.456	0	0	0	0	2,000	708.456
	08. DRENAJES - ZANJAS DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO	110664	8.18	CONEXION TUBERIAS A CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO	UND	7,000	61.177	428.242	0	0	0	0	7,000	428.242
	08. DRENAJES - ZANJAS DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO	300236	8.14	RELLENO CON TIERRA NEGRA Y ARENA, PROPORCION 70/30 (30% arena gruesa)	M3	0,364	71.922	26.179	0	26.179	0	0	0,000	0
	08. DRENAJES - ZANJAS DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO	010106	8.1	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA	ML	35,000	2.195	76.827	0	0	0	0	35,000	76.827
	08. DRENAJES - ZANJAS DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO	010115	8.9	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	20,000	3.792	75.837	0	0	22	83.421	42,000	159.258
	08. DRENAJES - ZANJAS DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO	020704	8.7	TUB PVC NOVAFORT 4"	ML	18,700	33.703	630.244	0	0	11	380.843	30,000	1.011.087
	08. DRENAJES - ZANJAS DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO	080510	8.11	CUNETAS EN CONCRETO 3000 PSI E=0.15	M3	2,000	564.807	1.129.613	0	0	0	117.480	2,208	1.247.093
	08. DRENAJES - ZANJAS DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO	100620	8.10	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN	M3	4,000	74.045	296.180	4	296.180	0	0	0,000	0
	08. DRENAJES - ZANJAS DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO	110507	8.15	TUBERIA PVC 4" DRENAJE NOVAFORT	ML	9,100	47.128	428.869	0	0	10	466.572	19,000	895.441
	08. DRENAJES - ZANJAS DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO	130105	8.12	MALLA ELECTROSOLDADA 15X15CM, CALIBRE SEGÚN DISEÑO	KLS	6,000	7.631	45.786	0	0	0	0	6,000	45.786
	08. DRENAJES - ZANJAS DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO	100605	8.6	RELLENO MATERIAL SITIO MANUAL	M3	1,431	13.135	18.790	0	0	0	0	1,431	18.790
	08. DRENAJES - ZANJAS DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO	110903	8.16	GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600, INCLUYE TRASLAPO	M2	9,120	7.001	63.851	0	0	19	135.685	28,500	199.536
	08. DRENAJES - ZANJAS DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO	110903	8.17	GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600, INCLUYE TRASLAPO	M2	5,824	7.001	40.775	6	40.775	0	0	0,000	0
	08. DRENAJES - ZANJAS DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO	150313	8.20	CODO SANITARIO PVC 90 CC-4"	UND	2,000	21.173	42.346	2	42.346	0	0	0,000	0
	08. DRENAJES - ZANJAS DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO	250601	8.19	REJILLA CUPULA 6"X4" ALUMINIO	UND	2,000	73.138	146.275	2	146.275	0	0	0,000	0
	08. DRENAJES - ZANJAS DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO	100622	8.3	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	12,243	10.186	124.702	0	0	6	58.907	18,026	183.609
	08. DRENAJES - ZANJAS DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO	110901	8.5	COLCHON ARENA-GRAVA TUBER.INCLUYE ACARRE	M3	1,431	88.309	126.330	0	0	0	2.619	1,460	128.949
	08. DRENAJES - ZANJAS DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO	080612	8.13	MATERIAL FILTRANTE GRANULAR CANT.RODADO	M3	1,092	44.462	48.553	0	0	0	7.096	1,252	55.649
	09. TRATAMIENTO DE RAICES			**09. TRATAMIENTO DE RAICES**					0	0	0	0		0
	09. TRATAMIENTO DE RAICES	100601	9.3	EXCAVACION TIERRA A MANO.	M3	21,660	27.128	587.596	19	514.556	0	0	2,692	73.040
	09. TRATAMIENTO DE RAICES	100629	9.7	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3-KM	433,200	3.037	1.315.593	336	1.021.235	0	0	96,926	294.358
	09. TRATAMIENTO DE RAICES	010121	9.4	CORTE Y RETIRO RAIZ D=4"- 12". INCLUYE TRATAMIENTO DE RAICES CON CICATRIZANTE HORMONAL.	ML	23,376	9.695	226.628	1	12.181	0	0	22,120	214.447
	09. TRATAMIENTO DE RAICES	010123	9.1	CORTE Y RETIRO RAIZ D=15- 20 M. INCLUYE TRATAMIENTO DE RAICES CON CICATRIZANTE HORMONAL.	UND	8,000	646.312	5.170.496	0	0	0	0	8,000	5.170.496
	09. TRATAMIENTO DE RAICES	120201	9.5	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI RELAC.60C/40P	M3	19,500	446.970	8.715.906	17	7.703.520	0	0	2,265	1.012.386
	09. TRATAMIENTO DE RAICES	100622	9.6	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	21,660	10.186	220.624	16	161.656	0	0	5,789	58.968
	09. TRATAMIENTO DE RAICES	010125	9.2	RETIRO DE PALMA / ARBOL H<=4MTS Y POSTERIOR TRASPLANTE EN EL MISMO ESCENARIO	UND	1,000	181.385	181.385	1	181.385	0	0	0,000	0
	10. CONTENCION DE RAICES			**10. CONTENCION DE RAICES**					0	0	0	0		0
	10. CONTENCION DE RAICES	100601	10.1	EXCAVACION TIERRA A MANO.	M3	2,808	27.128	76.176	3	76.176	0	0		0
	10. CONTENCION DE RAICES	100629	10.3	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3K	56,160	3.037	170.553	56	170.553	0	0		0
	10. CONTENCION DE RAICES	010115	10.4	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	3,120	3.792	11.831	3	11.831	0	0		0
	10. CONTENCION DE RAICES	120201	10.5	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI RELAC.60C/40P	M3	2,808	446.970	1.255.090	3	1.255.090	0	0		0
	11. RECUPERACION ZONA VERDES			**11. RECUPERACION ZONA VERDES**					0	0	0	0		0
	11. RECUPERACION ZONA VERDES	300220	11	SUMINISTRO E INSTALACION TIERRA AGRICOLA	M3	3,150	110.991	349.621	0	0	4	458.393	7,280	808.014
	11. RECUPERACION ZONA VERDES	300230	11	PRADO TRENZA	M2	63,000	12.863	810.392	0	0	28	360.174	91,000	1.170.566
	11. RECUPERACION ZONA VERDES	300238	11	TIERRA NEGRA PARA NIVELACION. INCLUYE TRANSPORTE.	M3	6,300	60.355	380.234	0	0	3	168.993	9,100	549.227
	11. RECUPERACION ZONA VERDES	300221	11	RECUPERACION SUELO - ABONO	M2	90,000	525	47.215	0	0	1	525	91,000	47.740
	12. MAYORES CANTIDADES			**12. MAYORES CANTIDADES**					0	0	0	0		0

	12. MAYORES CANTIDADES	100607	12	CARGUE MATERIAL MANUAL	M3		6.166	0	0	0	242	1.489.280	241,531	1.489.280
	12. MAYORES CANTIDADES	310107	12	LIMPIEZA PERMANENTE OBRA (CUADRILLA 2P)	MES	0,000	5.880.195	0	0	0	1	5.880.195	1,000	5.880.195
	12. MAYORES CANTIDADES			ACARREO PETREOS-VARIOS HASTA 100M	M3		9.739	0	0	0	80	781.021	80,195	781.021
	99. Provision Ajustes			**99. Provision Ajustes**										
	99. Provision Ajustes	099.99.1	99.1	99. Provision Ajustes	GLB	1,000	12.238.761	12.238.761	1	12.238.761	0	0		
1113-0037.2026.Adecuaciones.CIUDAD MODELO TERPEL.Carrera 39 y 39 A,Calles 32 A y 33								**67.635.843**	0	0	0	0		**67.635.843**
	00. GESTION DE OBRA			**00. GESTION DE OBRA**					0	0	0	0		
	00. GESTION DE OBRA	000.0,1	0,1	G_Obra	UND	0,015	345.064.925	5.241.500	0	0	0	0	0,015	5.241.500
	01. PRELIMINARES			**01. PRELIMINARES**					0	0	0	0		0
	01. PRELIMINARES	100201	1.6	DEMOL.CIMIENTO CONCRETO (CR)	M3	1,200	120.037	144.044	0	36.491	0	0	0,896	107.553
	01. PRELIMINARES	100230	4	DADO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELLENO SELECC. Y RELLENO MAT. SITIO	M3	2,400	584.296	1.402.311	1	392.646	0	0	1,728	1.009.665
	01. PRELIMINARES	100514	1.5	DESM.MALLA ESLABONADA H=2.0 MT	ML	40,000	7.051	282.026	0	0	64	452.582	104,190	734.608
	01. PRELIMINARES	100538	1.7	DESM.MARCO DOBLE + NAVE DOBLE	UND	1,000	80.712	80.712	0	0	0	0	1,000	80.712
	01. PRELIMINARES	100548	1.3	DESMONTE RETIRO TAPAS EN CONCRETO CARCAMO	ML	56,080	6.636	372.143	0	133	0	0	56,060	372.010
	01. PRELIMINARES	100550	1.4	DESM.TUBERIA GALVANIZADA	ML	200,000	12.184	2.436.710	28	335.291	0	0	172,480	2.101.419
	01. PRELIMINARES	100629	1.8	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3KM	96,640	3.037	293.488	0	0	63	192.419	160,000	485.907
	01. PRELIMINARES	120101	4	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	119,870	6.432	770.993	0	0	74	474.701	193,674	1.245.694
	01. PRELIMINARES	200556	1.2	DESMONTE DE PORTERIAS METALICAS	JGO	1,000	341.154	341.154	0	0	0	0	1,000	341.154
	01. PRELIMINARES	280360	3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE PORTERÍAS PARA MICROFÚTBOL TIPO CABAÑA DE 3MT ANCHO X 2MT ALTO X 0,5MT DE FONDO SUPERIOR Y 1.20 MT DE FONDO INFERIOR.	JGO	1,000	3.854.079	3.854.079	0	0	0	0	1,000	3.854.079
	01. PRELIMINARES	280361	3.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUEGO DE POSTES PARA VOLEIBOL GRADUABLES A LAS 3 CATEGORÍAS; HOMBRES (2,43M), MUJERES (2,24M), NIÑOS (2,13M).	JGO	1,000	2.283.160	2.283.160	0	0	0	0	1,000	2.283.160
	01. PRELIMINARES	280363	3.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUEGO DE TORRES PARA BALONCESTO CON TABLEROS 100% EN ACRÍLICO DE 10 MM 100% DE 1.80MT DE ANCHO X 1.05MT DE ALTO PARA UNA ALTURA DE 3.05M DEL ARO AL PISO.	JGO	1,000	11.087.838	11.087.838	0	0	0	0	1,000	11.087.838
	01. PRELIMINARES	290444	2.9	PINTURA ESTRUC METALICA ESMALTE 3 EN 1 (2M) MATE (CERCHAS, CORREAS, TENSORES, COLUMNAS, CARTELAS, ETC). INCL. ANDAMIOS Y PERS CERTIF TRAB ALTURA.	M2	13,640	43.194	589.169	0	0	46	2.002.485	60,000	2.591.654
	01. PRELIMINARES	301207	2.3	ALAMBRE DE PUAS # 12.5 - 3 HILOS	ML	100,770	3.715	374.372	0	0	212	786.862	312,570	1.161.234
	01. PRELIMINARES	301319	2.7	PUERTA MALLA ESLABONADA (2.30MX3.00M) TUBO GALVANIZADO CALIBRE 13 MALLA ESLABONADA ROMBO 2" (NAVE H=2.23M x A=1.20M CADA NAVE). INCLUYE UN (1) NAVE CON PASADOR, PORTACANDADO Y FALLEBA. ACABADO ESMALTE COLOR ALUMINIO.	UND	1,000	2.636.848	2.636.848	0	0	0	0	1,000	2.636.848
	01. PRELIMINARES	301320	2.6	ANGULO DE CONEXIÓN A CERRAMIENTO EXISTENTE (3"X3"CAL. 6MM) INCLUYE CORDON DE SOLDADURA E70XX CADA 20CM	ML	6,120	101.325	620.107	0	0	0	0	6,120	620.107
	01. PRELIMINARES	310213	2.8	MANTENIMIENTO PUERTA MALLA ESLABONADA Y TUBERIA GALVANIZADA	UND	1,000	331.866	331.866	0	0	0	0	1,000	331.866
	01. PRELIMINARES	320806	2.5	PINTURA CON HIDROFUGO (2M) EN MURO LADRILLO LIMPIO	M2	96,420	8.674	836.317	55	474.936	0	0	41,664	361.381
	01. PRELIMINARES	010120	1.1	CERRAMIENTO POLISOMBRA TUPIDA H=2.00	ML	108,190	9.514	1.029.318	4	38.056	0	0	104,190	991.262
	01. PRELIMINARES	301204	2.2	MALLA ESLABONADA GALV # 12 ROMBO 2"	M2	200,000	32.507	6.501.445	0	0	8	272.411	208,380	6.773.856
	01. PRELIMINARES	162005	2.1	SUMINISTRO DE TUBERIA GALVANIZADA 1 1/2"	ML	208,800	33.963	7.091.530	9	298.876	0	0	200,000	6.792.654
	01. PRELIMINARES	310106	2.4	LIMPIEZA MURO LADRILLO LIMPIO	M2	96,420	9.711	936.378	55	531.644	0	0	41,676	404.734
	04. MANTENIMIENTO COLUMNETAS DE MURO DE CERRAMIENTO			**04. MANTENIMIENTO COLUMNETAS DE MURO DE CERRAMIENTO**					0	0	0	0		0
	04. MANTENIMIENTO COLUMNETAS DE MURO DE CERRAMIENTO	100322	4	PICADA ABUZARDADA MURO-SUPERFICIE	M2	7,560	11.240	84.972	0	0	0	0	7,560	84.972
	04. MANTENIMIENTO COLUMNETAS DE MURO DE CERRAMIENTO	130203	4	COLUMNA AMARRE MURO TIZON 25CM X 25CM	M3	0,450	1.304.678	587.105	0	0	0	0	0,450	587.105
	04. MANTENIMIENTO COLUMNETAS DE MURO DE CERRAMIENTO	131114	4	ANCLAJE HIERRO ,3/8"-PERFORACION ,1/2" 10-15C	PTO	172,000	22.725	3.908.734	75	1.699.674	0	0	97,208	2.209.060
	04. MANTENIMIENTO COLUMNETAS DE MURO DE CERRAMIENTO	320610	4	ADHERENTE MORTERO SIKADUR 32	KG	4,540	106.593	483.932	0	0	0	0	4,540	483.932
	05. MANTENIMIENTO CINTAS DE MUROS DE CERRAMIENTO			**05. MANTENIMIENTO CINTAS DE MUROS DE CERRAMIENTO**					0	0	0	0		0
	05. MANTENIMIENTO CINTAS DE MUROS DE CERRAMIENTO	100214	5	DEMOLICION VIGA AMARRE MURO	ML	99,400	8.544	849.227	29	251.180	0	0	70,000	598.047
	05. MANTENIMIENTO CINTAS DE MUROS DE CERRAMIENTO	100629	5	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3KM	21,590	3.037	65.567	0	0	0	105	21,624	65.672
	05. MANTENIMIENTO CINTAS DE MUROS DE CERRAMIENTO	120101	5	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa		218,900	6.432	1.407.945	0	0	67	431.935	286,055	1.839.880
	05. MANTENIMIENTO CINTAS DE MUROS DE CERRAMIENTO	130215	5	CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 15 CM E=10CM	ML	99,400	35.939	3.572.368	29	1.056.616	0	0	70,000	2.515.752
	06. MANTENIMIENTO CANALES			**06. MANTENIMIENTO CANALES**					0	0	0	0		0
	06. MANTENIMIENTO CANALES	100629	6	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3KM	30,450	3.037	92.474	0	54	0	0	30,432	92.420

	06. MANTENIMIENTO CANALES	200173	6	TAPA PARA CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI L=50 CM A=30 CM E=7 CM. INCLUYE FORMALETA	ML	56,080	50.331	2.822.549	0	0	0	0	56,080	2.822.549
	06. MANTENIMIENTO CANALES	310120	6	LIMPIEZA CANAL EN CONCRETO PISO ANCHO 30 CM	ML	56,080	3.714	208.309	0	0	0	0	56,080	208.309
	06. MANTENIMIENTO CANALES	040775	6	SONDEO,LAVADO Y DESINFECCION TUBERIA	ML	56,080	9.969	559.057	0	0	0	0	56,080	559.057
	07. MAYORES CANTIDADES			**07. MAYORES CANTIDADES**					0	0	0	0		0
	07. MAYORES CANTIDADES	291206	7	LINEA DEMARCACION ACRILICA A<=6CM	M		4.079	0	0	0	0	0	0,000	0
	07. MAYORES CANTIDADES	301204	2.2	MALLA ESLABONADA GALV # 12 ROMBO 2"	M2		32.507	0	0	0	42	1.359.452	41,820	1.359.452
	07. MAYORES CANTIDADES	162005	2.1	SUMINISTRO DE TUBERIA GALVANIZADA 1 1/2"	ML	0,000	33.963	0	0	0	47	1.607.481	47,330	1.607.481
	07. MAYORES CANTIDADES	010120	1.1	CERRAMIENTO POLISOMBRA TUPIDA H=2.00	ML	0,000	9.514	0	0	0	104	991.261	104,190	991.261
	99. Provision Ajustes			**99. Provision Ajustes**										
	99. Provision Ajustes	099.99.1	99.1	99. Provision Ajustes	GLB	1,000	3.456.096	3.456.096	1	3.456.096	0	0		0
1119-0003.2026.Adecuaciones.LOS CONQUISTADORES.Calle 35D, Carrera29 A Diagonal 29B								**57.912.954**	0	0	0	23.017.243		**80.930.197**
	00. GESTION DE OBRA			**00. GESTION DE OBRA**					0	0	0	0		
	00. GESTION DE OBRA	000.0,1	0,1	G_Obra	UND	0,012	345.064.925	4.182.322	0	0	0	0	0,012	4.182.322
	01. PRELIMINARES			**01. PRELIMINARES**					0	0	0	0		0
	01. PRELIMINARES	100601	2	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	6,110	27.128	165.753	2	67.278	0	0	3,630	98.475
	01. PRELIMINARES	100629	2	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3KM	113,040	3.037	343.293	0	0	19	56.852	131,760	400.145
	01. PRELIMINARES	110908	3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL BX-650 (Resistencia Grab 2390 (MD) 2370 (TD)) PARA REFUERZO DE SUBRASANTE	M2	6,110	17.862	109.138	6	109.138	0	0		0
	01. PRELIMINARES	120101	2	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	313,890	6.432	2.018.912	41	261.810	0	0	273,185	1.757.102
	01. PRELIMINARES	120210	3	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2	5,430	32.393	175.895	0	0	0	324	5,440	176.219
	01. PRELIMINARES	120220	3	PILOTE CONCRETO	M3	1,200	743.404	892.085	1	892.085	0	0		0
	01. PRELIMINARES	120301	3	VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40 CMS CONCRETO 3000 PSI	M3	1,630	854.837	1.393.385	0	0	0	1.709	1,632	1.395.094
	01. PRELIMINARES	301218	2	PANTALLA DE PROTECCION (SIN EMPOTRAMIENTO) : MODULO DE 2.5 MTS DE ANCHO POR 5 METROS DE ALTURA.	MODULO	5,000	2.472.306	12.361.531	0	0	0	0	5,000	12.361.531
	01. PRELIMINARES	010114	2	LOCALIZACION-REPLANTEO CERRAMIENTO-VARIO	ML	13,580	2.526	34.305	0	0	0	809	13,900	35.114
	01. PRELIMINARES	010115	2	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	6,110	3.792	23.168	1	2.540	0	0	5,440	20.628
	01. PRELIMINARES	010120	1.1	CERRAMIENTO POLISOMBRA TUPIDA H=2.00	ML	42,000	9.514	399.587	0	0	0	0	42,000	399.587
	01. PRELIMINARES	080211	3	SUB-BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	1,630	134.084	218.557	2	218.557	0	0		0
	03. MANTENIMIENTO PORTERIAS			**03. MANTENIMIENTO PORTERIAS**					0	0	0	0		0
	03. MANTENIMIENTO PORTERIAS	310211	3	MANTENIMIENTO PORTERIA DE MICROFUTBOL CON PINTURA DE ESMALTE. UNIDAD DE MEDIDA: UNA PORTERIA	UND	2,000	258.071	516.142	0	0	0	0	2,000	516.142
	04. PRELIMINARES			**04. PRELIMINARES**					0	0	0	0		0
	04. PRELIMINARES	010120	4	CERRAMIENTO POLISOMBRA TUPIDA H=2.00	ML	38,760	9.514	368.762	0	0	0	0	38,760	368.762
	05. PANTALLA DE PROTECCION			**05. PANTALLA DE PROTECCION**					0	0	0	0		0
	05. PANTALLA DE PROTECCION	100601	5	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	4,930	27.128	133.742	2	46.308	0	0	3,223	87.434
	05. PANTALLA DE PROTECCION	100629	5	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3KM	91,210	3.037	276.997	0	0	25	75.043	115,920	352.040
	05. PANTALLA DE PROTECCION	110908	6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL BX-650 (Resistencia Grab 2390 (MD) 2370 (TD)) PARA REFUERZO DE SUBRASANTE	M2	4,930	17.862	88.060	5	88.060	0	0		0
	05. PANTALLA DE PROTECCION	120101	5	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	286,400	6.432	1.842.099	62	397.733	0	0	224,563	1.444.366
	05. PANTALLA DE PROTECCION	120210	6	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2	4,380	32.393	141.882	0	0	0	129	4,384	142.011
	05. PANTALLA DE PROTECCION	120220	6	PILOTE CONCRETO	UND	5,000	743.404	3.717.022	0	0	6	4.460.427	11,000	8.177.449
	05. PANTALLA DE PROTECCION	120301	6	VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40 CMS CONCRETO 3000 PSI	M3	1,320	854.837	1.128.385	0	4.103	0	0	1,315	1.124.282
	05. PANTALLA DE PROTECCION	301218	5	PANTALLA DE PROTECCION (SIN EMPOTRAMIENTO) : MODULO DE 2.5 MTS DE ANCHO POR 5 METROS DE ALTURA.	MODULO	4,000	2.472.306	9.889.225	0	0	0	0	4,000	9.889.225
	05. PANTALLA DE PROTECCION	010114	5	LOCALIZACION-REPLANTEO CERRAMIENTO-VARIO	ML	10,960	2.526	27.687	0	0	0	0	10,960	27.687
	05. PANTALLA DE PROTECCION	010115	5	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	4,930	3.792	18.694	1	2.070	0	0	4,384	16.624
	05. PANTALLA DE PROTECCION	080211	6	SUB-BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	1,320	134.084	176.991	1	176.991	0	0		0
	06. ANDEN DE ACCESO			**06. ANDEN DE ACCESO**					0	0	0	0		0
	06. ANDEN DE ACCESO	100415	6	DEMOLICION PLACA CONCRETO E=12.1 A 17.5 CM.	M2	13,100	17.913	234.663	0	0	1	14.331	13,900	248.994
	06. ANDEN DE ACCESO	100601	6	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	4,590	27.128	124.518	0	11.394	0	0	4,170	113.124
	06. ANDEN DE ACCESO	100629	6	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3KM	84,820	3.037	257.592	0	0	65	198.310	150,120	455.902
	06. ANDEN DE ACCESO	110908	7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL BX-650 (Resistencia Grab 2390 (MD) 2370 (TD)) PARA REFUERZO DE SUBRASANTE	M2	13,100	17.862	233.994	0	0	1	14.290	13,900	248.284
	06. ANDEN DE ACCESO	200149	6	DILATACIONES SOBRE LOSA DE CONCRETO CON CORTE CON MAQUINA Y DISCO DIAMANTADO	ML	10,600	10.198	108.099	0	0	0	0	10,600	108.099
	06. ANDEN DE ACCESO	200151	6	ADOQUIN ALERTA/GUIA/LISA DE 40 X 40 X 6 EN CONCRETO GAMA DE COLOR, COLOR AMARILLO O GRIS	ML	3,350	86.442	289.579	1	47.543	0	0	2,800	242.036
	06. ANDEN DE ACCESO	321012	6	SELLADO DE JUNTAS CON ESPUMA DE POLIETILENO Ø 1/4" o 1/2" (YUMBOLON O EQUIVALENTE) MAS SELLADOR ELASTICO (SIKAFLEX 1A O EQUIVALENTE) HASTA NIVEL DE LA LOSA	ML	10,600	18.821	199.503	0	0	0	0	10,600	199.503
	06. ANDEN DE ACCESO	010112	6	LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z.VERDES	M2	13,100	2.007	26.289	0	0	1	1.605	13,900	27.894
	06. ANDEN DE ACCESO	010115	7	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	13,100	3.792	49.673	0	0	1	3.034	13,900	52.707
	06. ANDEN DE ACCESO	080210	7	BASE COMPACTADA MAT GRANULAR. TRANSPORTE PERIM URBANO. MODIF GOB VALLE	M3	3,280	141.681	464.714	1	70.840	0	0	2,780	393.874
	06. ANDEN DE ACCESO	080502	7	ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	M2	13,100	78.961	1.034.389	0	0	1	63.169	13,900	1.097.558
	06. ANDEN DE ACCESO	130105	7	MALLA ELECTROSOLDADA	KG	26,860	7.631	204.968	0	0	15	112.491	41,601	317.459
	07. MANTENIMIENTO DE CANALES			**07. MANTENIMIENTO DE CANALES**					0	0	0	0		0

	07. MANTENIMIENTO DE CANALES	100629	7	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3KM	28,900	3.037	87.767	0	0	202	611.939	230,400	699.706
	07. MANTENIMIENTO DE CANALES	120101	7	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	633,150	6.432	4.072.363	463	2.980.582	0	0	169,745	1.091.781
	07. MANTENIMIENTO DE CANALES	200166	7	CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI DE A=40 CM H=38 CM E=8 CM UNIFORME A TODO LO LARGO. INCLUYE ANGULO DE ACERO 1" x 1/8" Y DOS PERFORACIONES @ 20 CM	ML	60,300	107.271	6.468.456	30	3.234.228	0	0	30,150	3.234.228
	07. MANTENIMIENTO DE CANALES	200558	7	DESMONTE TAPA CARCAMO	ML	60,300	7.521	453.498	0	0	0	0	60,300	453.498
	08. MAYORES CANTIDADES			**08. MAYORES CANTIDADES**					0	0	0	0		0
	08. MAYORES CANTIDADES	200173	8	TAPA PARA CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI L=50 CM A=30 CM E=7 CM. INCLUYE FORMALETA	ML		50.331	0	0	0	60	3.034.945	60,300	3.034.945
	08. MAYORES CANTIDADES	100215	8	DEMOL.VIGA CANAL	ML		28.203	0	0	0	30	850.307	30,150	850.307
	08. MAYORES CANTIDADES	310120	8	LIMPIEZA CANAL EN CONCRETO PISO ANCHO 30 CM	ML		3.714	0	0	0	30	111.992	30,150	111.992
	08. MAYORES CANTIDADES	040775	8	SONDEO,LAVADO Y DESINFECCION TUBERIA	ML		9.969	0	0	0	30	300.563	30,150	300.563
	08. MAYORES CANTIDADES	291206	9	LINEA DEMARCACION ACRILICA A<=6CM	M		5.099	0	0	0	325	1.658.261	325,197	1.658.261
	08. MAYORES CANTIDADES	100601	9	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3		27.128	0	0	0	9	230.725	8,505	230.725
	08. MAYORES CANTIDADES	100629	9	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3KM		3.037	0	0	0	306	929.844	306,180	929.844
	08. MAYORES CANTIDADES	80813	9	ZARPAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3		881.178	0	0	0	6	5.353.156	6,075	5.353.156
	08. MAYORES CANTIDADES	131511	9	TUBO ESTRUCTURAL 150X50X3MM	M		150.472	0	0	0	71	10.623.323	70,600	10.623.323
	08. MAYORES CANTIDADES	310107	8	LIMPIEZA PERMANENTE OBRA (CUADRILLA 2P)	MES	0,000	5.880.195	0	0	0	1	5.880.195	1,000	5.880.195
	99. Provision Ajustes			**99. Provision Ajustes**										
	99. Provision Ajustes	099.99.1	99.1	99. Provision Ajustes	GLB	1,000	2.959.270	2.959.270	1	2.959.270	0	0		0
1120-0010.2026.Adecuaciones.LA GRAN COLOMBIA.Carrera 26ª y Calle 26b con Carreras 24ª y 24b								**204.276.818**	0	0	0	0		**204.276.818**
	00. GESTION DE OBRA			**00. GESTION DE OBRA**					0	0	0	0		
	00. GESTION DE OBRA	000.0,1	0,1	G_Obra	UND	0,046	345,064,925	15.936.831	0	0	0	0	0,046	15.936.831
	01. PRELIMINARES			**01. PRELIMINARES**					0	0	0	0		
	01. PRELIMINARES	100415	2	DEMOLICION PLACA CONCRETO E=12.1 A 17.5 CM.	M2	389,080	17.913	6.969.674	0	0	87	1.554.484	475,859	8.524.158
	01. PRELIMINARES	100547	1.2	DESMONTE MALLA NYLON-CERRAMIENTO CANCHA	M2	1.048,000	1.364	1.429.243	22	29.794	0	0	1.026,153	1.399.449
	01. PRELIMINARES	100629	2	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3KM	4.956,710	3.037	15.053.130	0	0	4.009	12.173.792	8.965,309	27.226.922
	01. PRELIMINARES	200556	1	DESMONTE PORTERIAS METALICAS	JUEGO	1,000	341.154	341.154	0	0	0	0	1,000	341.154
	01. PRELIMINARES	200559	1	DESMONTE DE CESPED SINTETICO, RECOLECCION TOTAL DE LA ARENA Y DEL CAUCHO EN ESTOPAS. ENTREGA EN LA BODEGA DEL ESCENARIO DEPORTIVO DEL TAPETE SELECCIONADO DOBLADO Y DE LOS BULTOS DE ARENA Y CAUCHO. INCLUYE EQUIPO DE CARGUE Y TRANSPORTE REQUERIDOS.	M2	389,080	7.261	2.825.254	0	0	34	245.249	422,855	3.070.503
	01. PRELIMINARES	010120	1.1	CERRAMIENTO POLISOMBRA TUPIDA H=2.00	ML	88,000	9.514	837.230	0	0	13	122.196	100,844	959.426
	01. PRELIMINARES	010203	1	EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO	M3	159,840	4.567	730.026	0	0	52	235.611	211,427	965.637
	02. BASE DE CANCHA SINTETICA			**02. BASE DE CANCHA SINTETICA**					0	0	0	0		
	02. BASE DE CANCHA SINTETICA	110908	2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL BX-650 (Resistencia Grab 2390 (MD) 2370 (TD)) PARA REFUERZO DE SUBRASANTE	M2	405,720	17.862	7.247.038	0	0	23	409.400	428,640	7.656.438
	02. BASE DE CANCHA SINTETICA	120101	3	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	173,000	6.432	1.112.720	173	1.112.720	0	0		0
	02. BASE DE CANCHA SINTETICA	010115	2	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	389,080	3.792	1.475.338	0	0	0	0	389,080	1.475.338
	02. BASE DE CANCHA SINTETICA	080210	2	BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	116,724	141.681	16.537.588	0	0	2	232.924	118,368	16.770.512
	02. BASE DE CANCHA SINTETICA	080401	2	CARPETA ASFALTICA [ST]	M3	27,236	1.030.645	28.070.224	27	28.070.224	0	0		0
	02. BASE DE CANCHA SINTETICA	080405	3	IMPRIMACION	M2	389,080	3.323	1.292.733	0	0	0	0	389,080	1.292.733
	02. BASE DE CANCHA SINTETICA	080409	3	TRANSPORTE DE EQUIPO HASTA 30 KM	GLB	1,000	687.596	687.596	0	0	0	0	1,000	687.596
	02. BASE DE CANCHA SINTETICA	200157	3	CORDON CONCRETO 3000 PSI (15 x 48 CM)	M	32,000	84.154	2.692.934	32	2.692.934	0	0		0
	03. REPOSICIONES			**03. REPOSICIONES**					0	0	0	0		
	03. REPOSICIONES	100230	4	DADO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELLENO SELECC. Y RELLENO MAT. SITIO	M3	0,770	584.296	449.908	0	37.979	0	0	0,705	411.929
	03. REPOSICIONES	120101	4	ACERO DE REFUERZO FLEJADO FY= 60000 PSI (INCLUYE TRANSPORTE FLEJADO Y DOBLADO Y DESPERDICIOS)	KLS	29,480	6.432	189.613	0	0	52	337.027	81,879	526.640
	03. REPOSICIONES	200621	3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PISO EN GRAMA SINTÉTICA MONOFILAMENTO DE POLIETILENO, (SEGÚN ESPECIFICACION)	M2	389,080	90.338	35.148.798	0	0	0	0	389,080	35.148.798
	03. REPOSICIONES	280360	3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE PORTERÍAS PARA MICROFÚTBOL TIPO CABAÑA DE 3MT ANCHO X 2MT ALTO X 0,5MT DE FONDO SUPERIOR Y 1.20 MT DE FONDO INFERIOR.	JUEGO	1,000	3.854.079	3.854.079	0	0	0	0	1,000	3.854.079
	03. REPOSICIONES	301215	3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA CERRAMIENTO EN NYLON DE ALTA TENACIDAD, CALIBRE No 3 ENTRELAZADA, COLOR NEGRO, CUADROS 10 CM X 10 CM, 180 KGF MIN POR M2	M2	1.048,000	16.360	17.145.238	23	369.293	0	0	1.025,427	16.775.945
	03. REPOSICIONES	301216	3	TENSOR VERTICAL	UND	8,000	824.291	6.594.331	0	0	0	0	8,000	6.594.331
	04. SISTEMA DE DRENAJES			**04. SISTEMA DE DRENAJES**					0	0	0	0		
	04. SISTEMA DE DRENAJES	100629	4	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3-KM	380,160	3.037	1.154.515	0	0	222	675.383	602,551	1.829.898
	04. SISTEMA DE DRENAJES	120101	3	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	1.848,000	6.432	11.886.168	1.498	9.635.000	0	0	350,000	2.251.168
	04. SISTEMA DE DRENAJES	200173	4	TAPA PARA CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI L=50 CM A=30 CM E=7 CM. INCLUYE FORMALETA	M	60,000	50.331	3.019.846	5	230.515	0	0	55,420	2.789.331
	04. SISTEMA DE DRENAJES	010115	4	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	70,400	3.792	266.947	37	140.860	0	0	33,252	126.087
	04. SISTEMA DE DRENAJES	060810	4	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	21,120	20.560	434.236	1	24.031	0	0	19,951	410.205

	04. SISTEMA DE DRENAJES	080210	2	BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	7,200	141.681	1.020.104	4	538.308	0	0	3,401	481.796
	04. SISTEMA DE DRENAJES	200166	4	CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI DE A=40 CM H=38 CM E=8 CM UNIFORME A TODO LO LARGO. INCLUYE ANGULO DE ACERO 1" x 1/8" Y DOS PERFORACIONES @ 20 CM	M	60,000	107.271	6.436.275	5	491.302	0	0	55,420	5.944.973
	05. RECUPERACION ZONAS VERDES			**05. RECUPERACION ZONAS VERDES**					0	0	0	0		
	05. RECUPERACION ZONAS VERDES	300220	5	SUMINISTRO E INSTALACION TIERRA AGRICOLA	M3	10,000	110.991	1.109.909	10	1.109.909	0	0		0
	05. RECUPERACION ZONAS VERDES	300230	5	PRADO TRENZA	M2	100,000	12.863	1.286.336	100	1.286.336	0	0		0
	05. RECUPERACION ZONAS VERDES	300238	5	TIERRA NEGRA PARA NIVELACION. INCLUYE TRANSPORTE.	M3	10,000	60.355	603.546	10	603.546	0	0		0
	06. MAYORES CANTIDADES			**06. MAYORES CANTIDADES**										
	06. MAYORES CANTIDADES	500502	6	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CANCHA FUTBOL 60MX32M	UND	0,000	1.500.000	0	0	0	1,00	1.500.000	1,000	1.500.000
	06. MAYORES CANTIDADES	100315	6	DEMOLICION MURO LAD. SOGA	M	0,000	4.900	0	0	0	6,00	29.398	6,000	29.398
	06. MAYORES CANTIDADES	100514	6	DESMONTE MALLA ESLABONADA H=2.0 MT	3,00	0,000	7.641	0	0	0	6,00	45.848	6,000	45.848
	06. MAYORES CANTIDADES	100619	6	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-RANA	M3	0,000	81.446	0	0	0	39,46	3.213.515	39,456	3.213.515
	06. MAYORES CANTIDADES	131120	6	ANCLAJE HIERRO ,1/2"-PERFORACION ,5/8" 16-20C	PUNTO	0,000	27.738	0	0	0	8,00	221.908	8,000	221.908
	06. MAYORES CANTIDADES	301208	6	ALAMBRON - VARILLA TENSOR MALLA	M	0,000	4.253	0	0	0	125,40	533.378	125,400	533.378
	06. MAYORES CANTIDADES	301205	6	MALLA ESLABONADA GALV # 12 ROMBO 2,1/2"	M2	0,000	34.858	0	0	0	12,00	418.294	12,000	418.294
	06. MAYORES CANTIDADES	300902	6	INSTALACION MALLA ESLABONADA(E) +PINTURA	M2	0,000	17.413	0	0	0	12,00	208.957	12,000	208.957
	06. MAYORES CANTIDADES	140215	6	MURO LADRILLO SOGA LIMPIO	M	0,000	49.899	0	0	0	6,00	299.394	6,000	299.394
	12. MAYORES CANTIDADES	080407	4,8	CARPETA ASFALTICA MDC 19 [ST]	M3		1.261.169	0	0	0	27	34.354.249	27,240	34.354.249
	99. Provision Ajustes			**99. Provision Ajustes**										
	99. Provision Ajustes	099.99.1	99.1	99. Provision Ajustes	GLB	1,000	10.438.256	10.438.256	1	10.438.256	0	0		
1121-0018.2026.Adecuaciones.SAN BENITO.Calle 34A con Carrera 28J								**236.323.785**	0	0	0	0		**236.323.785**
	00. GESTION DE OBRA			**00. GESTION DE OBRA**					0	0	0	0		
	00. GESTION DE OBRA	000.0,1	0,1	G_Obra	UND	0,053	345.064.925	18.436.413	0	0	0	0	0,053	18.436.413
	01. PRELIMINARES			**01. PRELIMINARES**					0	0	0	0		
	01. PRELIMINARES	100415	1,60	DEMOLICION PLACA CONCRETO E=12.1 A 17.5 CM.	M2	497,240	17.913	8.907.168	0	0	142	2.539.313	638,996	11.446.481
	01. PRELIMINARES	100547	1,40	DESMONTE MALLA NYLON-CERRAMIENTO CANCHA	M2	1.188,340	1.364	1.620.636	20	27.529	0	0	1.168,154	1.593.107
	01. PRELIMINARES	100629	1,70	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3KM	5.847,542	3.037	17.758.515	0	0	5.170	15.699.458	11.017,076	33.457.973
	01. PRELIMINARES	200556	1,30	DESMONTE PORTERIAS METALICAS	JUEGO	1,000	341.154	341.154	0	0	0	0	1,000	341.154
	01. PRELIMINARES	200559	1,20	DESMONTE DE CESPED SINTETICO, RECOLECCION TOTAL DE LA ARENA Y DEL CAUCHO EN ESTOPAS. ENTREGA EN LA BODEGA DEL ESCENARIO DEPORTIVO DEL TAPETE SELECCIONADO DOBLADO Y DE LOS BULTOS DE ARENA Y CAUCHO. INCLUYE EQUIPO DE CARGUE Y TRANSPORTE REQUERIDOS.	M2	497,240	7.261	3.610.643	36	262.234	0	0	461,126	3.348.409
	01. PRELIMINARES	010120	1,10	CERRAMIENTO POLISOMBRA TUPIDA H=2.00	ML	95,700	9.514	910.488	0	0	1	4.986	96,224	915.474
	01. PRELIMINARES	010203	1,50	EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO	M3	183,979	4.567	840.274	27	124.444	0	0	156,732	715.830
	02. BASE DE CANCHA SINTETICA			**02. BASE DE CANCHA SINTETICA**					0	0	0	0		
	02. BASE DE CANCHA SINTETICA	110908	2,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL BX-650 (Resistencia Grab 2390 (MD) 2370 (TD)) PARA REFUERZO DE SUBRASANTE	M2	497,240	17.862	8.881.783	9	151.964	0	0	488,732	8.729.819
	02. BASE DE CANCHA SINTETICA	010115	2,10	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	497,240	3.792	1.885.466	0	0	113	428.064	610,130	2.313.530
	02. BASE DE CANCHA SINTETICA	080210	2,30	BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	149,172	141.681	21.134.857	13	1.886.088	0	0	135,860	19.248.769
	02. BASE DE CANCHA SINTETICA	080401	2,40	CARPETA ASFALTICA [ST]	M3	34,807	1.030.645	35.873.441	35	35.873.441	0	0		0
	02. BASE DE CANCHA SINTETICA	080405	2,60	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA	M2	497,240	3.323	1.652.098	36	119.988	0	0	461,126	1.532.110
	02. BASE DE CANCHA SINTETICA	080409	2,50	TRANSPORTE DE EQUIPO HASTA 30 KM	GLB	1,000	687.596	687.596	0	0	0	0	1,000	687.596
	03. REPOSICIONES			**03. REPOSICIONES**					0	0	0	0		
	03. REPOSICIONES	100230	3,50	DADO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELLENO SELECC. Y RELLENO MAT. SITIO	M3	0,770	584.296	449.908	0	81.801	0	0	0,630	368.107
	03. REPOSICIONES	120101	3,60	ACERO DE REFUERZO FLEJADO FY= 60000 PSI (INCLUYE TRANSPORTE FLEJADO Y DOBLADO Y DESPERDICIOS)	KLS	29,620	6.432	190.513	0	0	52	336.127	81,879	526.640
	03. REPOSICIONES	200621	3,10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PISO EN GRAMA SINTÉTICA MONOFILAMENTO DE POLIETILENO, (SEGÚN ESPECIFICACION)	M2	497,240	90.338	44.919.780	36	3.262.438	0	0	461,126	41.657.342
	03. REPOSICIONES	280360	3,40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE PORTERÍAS PARA MICROFÚTBOL TIPO CABAÑA DE 3MT ANCHO X 2MT ALTO X 0,5MT DE FONDO SUPERIOR Y 1.20 MT DE FONDO INFERIOR.	JUEGO	1,000	3.854.079	3.854.079	0	0	0	0	1,000	3.854.079
	03. REPOSICIONES	301215	3,30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA CERRAMIENTO EN NYLON DE ALTA TENACIDAD, CALIBRE No 3 ENTRELAZADA, COLOR NEGRO, CUADROS 10 CM X 10 CM, 180 KGF MIN POR M2	M2	1.188,340	16.360	19.441.195	20	330.241	0	0	1.168,154	19.110.954
	03. REPOSICIONES	301216	3,20	TENSOR VERTICAL	UND	8,000	824.291	6.594.331	0	0	0	0	8,000	6.594.331
	04. SISTEMA DE DRENAJES			**04. SISTEMA DE DRENAJES**					0	0	0	0		
	04. SISTEMA DE DRENAJES	100629	4,02	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3-KM	380,160	3.037	1.154.515	0	0	110	332.566	489,668	1.487.081
	04. SISTEMA DE DRENAJES	120101	4,07	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	1.848,000	6.432	11.886.168	1.848	11.886.168	0	0	0,000	0
	04. SISTEMA DE DRENAJES	010115	4,03	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	70,400	3.792	266.947	42	157.446	0	0	28,878	109.501
	04. SISTEMA DE DRENAJES	060810	4,01	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	21,120	20.560	434.236	5	107.677	0	0	15,883	326.559
	04. SISTEMA DE DRENAJES	080210	4,04	BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	7,200	141.681	1.020.104	4	610.957	0	0	2,888	409.147
	04. SISTEMA DE DRENAJES	200166	4,05	CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI DE A=40 CM H=38 CM E=8 CM UNIFORME A TODO LO LARGO. INCLUYE ANGULO DE ACERO 1" x 1/8" Y DOS PERFORACIONES @ 20 CM	M	60,000	107.271	6.436.275	60	6.436.275	0	0	0,000	0

	04. SISTEMA DE DRENAJES	200302	4,06	ADOQUIN GRESS [VEHICULAR] H=5.0	M2	19,140	107.607	2.059.601	0	0	0	12.052	19,252	2.071.653
	05. RECUPERACION ZONAS VERDES			**05. RECUPERACION ZONAS VERDES**					0	0	0	0		
	05. RECUPERACION ZONAS VERDES	300220	5,10	SUMINISTRO E INSTALACION TIERRA AGRICOLA	M3	10,000	110.991	1.109.909	4	421.766	0	0	6,200	688.143
	05. RECUPERACION ZONAS VERDES	300230	5,20	PRADO TRENZA	M2	100,000	12.863	1.286.336	38	488.808	0	0	62,000	797.528
	05. RECUPERACION ZONAS VERDES	300238	5,30	TIERRA NEGRA PARA NIVELACION. INCLUYE TRANSPORTE.	M3	10,000	60.355	603.546	4	229.347	0	0	6,200	374.199
	06. MAYORES CANTIDADES			**06. MAYORES CANTIDADES**										
	06. MAYORES CANTIDADES	500502	6,00	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CANCHA FUTBOL 60MX32M	UND	0,000	1.500.000	0	0	0	1,00	1.500.000	1,000	1.500.000
	06. MAYORES CANTIDADES	100548	6,20	DESMONTE DE TAPAS DE CARCAMO EXISTENTE	M		7.192	0	0	0	96,26	692.288	96,260	692.288
	06. MAYORES CANTIDADES	100315	6,30	DEMOLICION MURO LAD. SOGA	M	0,000	4.900	0	0	0	4,00	19.599	4,000	19.599
	06. MAYORES CANTIDADES	100514	6,40	DESMONTE MALLA ESLABONADA H=2.0 MT	3	0,000	7.641	0	0	0	4,00	30.565	4,000	30.565
	06. MAYORES CANTIDADES	131120	6,50	ANCLAJE HIERRO ,1/2"-PERFORACION ,5/8" 16-20C	PUNTO	0,000	27.738	0	0	0	8,00	221.908	8,000	221.908
	06. MAYORES CANTIDADES	301208	6,60	ALAMBRON - VARILLA TENSOR MALLA	M	0,000	4.253	0	0	0	285,24	1.213.244	285,240	1.213.244
	06. MAYORES CANTIDADES	301205	6,70	MALLA ESLABONADA GALV # 12 ROMBO 2,1/2"	M2	0,000	34.858	0	0	0	8,00	278.862	8,000	278.862
	06. MAYORES CANTIDADES	300902	6,80	INSTALACION MALLA ESLABONADA(E) +PINTURA	M2	0,000	17.413	0	0	0	8,00	139.305	8,000	139.305
	06. MAYORES CANTIDADES	140215	6,90	MURO LADRILLO SOGA LIMPIO	M	0,000	49.899	0	0	0	4,00	199.596	4,000	199.596
	06. MAYORES CANTIDADES	310116	6,12	LIMPIEZA - ASEO MALLA ESLABONADA	M2	0,000	2.499,434	0	0	0	313,16	782.723	313,160	782.723
	06. MAYORES CANTIDADES	100530	6,14	DESMONTE ALAMBRE PUAS CERRAMIENTO 3-5 LINEAS	M	0,000	3.057	0	0	0	78,29	239.296	78,290	239.296
	06. MAYORES CANTIDADES	301209	6,15	ALAMBRE DE PUAS # 12.5 - 1 HILO	M	0,000	1.383	0	0	0	234,87	324.789	234,870	324.789
	06. MAYORES CANTIDADES	290436	6,16	ESMALTE LINEA DEMARCACION	M	0,000	2.457	0	0	0	205,24	504.211	205,240	504.211
	06. MAYORES CANTIDADES	040775	6,19	SONDEO,LAVADO Y DESINFECCION TUBERIA	ML	0,000	9.969	0	0	0	96	959.608	96,260	959.608
	06. MAYORES CANTIDADES	080517	6,20	DESCOLMATACION CUNETAS,ZANJAS,DESCOL(MANUAL)	ML	0,000	2.847	0	0	0	96	274.063	96,260	274.063
	06. MAYORES CANTIDADES	310107	6,21	LIMPIEZA PERMANENTE OBRA (CUADRILLA 2P)	MES	0,000	5.880.195	0	0	0	1	5.880.195	1,000	5.880.195
	06. MAYORES CANTIDADES	080407	4,80	CARPETA ASFALTICA MDC 19 [ST]	M3		1.261.169	0	0	0	32	40.709.089	32,279	40.709.089
	06. MAYORES CANTIDADES	200008 300008 300026	12,50	ACARREO PETREOS-VARIOS HASTA 100M	M3		8.739		0		139	1.212.515	138,748	1.212.515
	99. Provision Ajustes			**99. Provision Ajustes**										
	99. Provision Ajustes	099.99.1	99.1	99. Provision Ajustes	GLB	1,000	12.075.810	12.075.810	1	12.075.810	0	0		
1307-0033.2026.Adecuaciones.LOS LAGOS.Calle 72W con Carrera 26T								**153.634.770**	0	0	0	0		**153.634.770**
	00. GESTION DE OBRA			**00. GESTION DE OBRA**					0	0	0	0		
	00. GESTION DE OBRA	000.0,1	0,1	G_Obra	UND	0,035	345.064.925	11.983.069	0	0	0	0	0,035	11.983.069
	01. PRELIMINARES			**01. PRELIMINARES**					0	0	0	0		0
	01. PRELIMINARES	010114	1	LOCALIZACION-REPLANTEO CERRAMIENTO-VARIOS	M	30,000	2.526	75.785	0	0	0	0	30,000	75.785
	01. PRELIMINARES	100119	1	CERRAMIENTO EN TELA VERDE 65GR/M2 H=2.10M CON BORDE	M	75,000	11.155	836.591	7	80.190	0	0	67,811	756.401
	01. PRELIMINARES/ DEMOLICIONES			**01. PRELIMINARES/ DEMOLICIONES**					0	0	0	0		0
	01. PRELIMINARES/ DEMOLICIONES	100629	1.7	RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE EXPANSION.	M3K	217,610	3.037	660.864	0	0	215	654.268	433,048	1.315.132
	01. PRELIMINARES/ DEMOLICIONES	200555	1.4	DESMONTE DE JUEGOS INFANTILES METALICOS: UN JUEGO	UND	7,000	141.127	987.886	0	0	0	0	7,000	987.886
	01. PRELIMINARES/ DEMOLICIONES	010105	1.3	DEMOL.LOSA CONCRETO E<=15CMS	M2	66,700	39.108	2.608.484	0	0	0	1.173	66,730	2.609.657
	01. PRELIMINARES/ DEMOLICIONES	010112	1.8	LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z.VERDES	M2	57,820	2.007	116.031	0	0	5	10.837	63,220	126.868
	01. PRELIMINARES/ DEMOLICIONES	100416	1.2	DEMOL.SARDINEL CONCRETO 15 X 15 CM.	M	38,900	2.820	109.708	0	0	3	8.574	41,940	118.282
	01. PRELIMINARES/ DEMOLICIONES	100625	1.6	TRANSPORTE CAMION URBANO 1.0-5.0 TON	VJE	2,000	624.864	1.249.728	0	0	1	624.864	3,000	1.874.592
	01. PRELIMINARES/ DEMOLICIONES	100119	1.1	CERRAMIENTO EN TELA VERDE 65GR/M2 H=2.10M CON BORDE	M	55,000	11.155	613.500	0	0	5	55.773	60,000	669.273
	01. PRELIMINARES/ DEMOLICIONES	280407	1.5	REUBICACION BANCA CONCRETO	UND	4,000	32.802	131.209	0	0	0	0	4,000	131.209
	02. MOVIMIENTO DE TIERRA			**02. MOVIMIENTO DE TIERRA**					0	0	0	0		0
	02. MOVIMIENTO DE TIERRA	100601	2	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	13,190	27.128	357.820	0	0	13	345.966	25,943	703.786
	02. MOVIMIENTO DE TIERRA	100629	3	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3KM	263,780	3.037	801.079	0	0	255	774.657	518,860	1.575.736
	02. MOVIMIENTO DE TIERRA	080103	2	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE AL 90% P.M.	M2	15,820	5.166	81.729	0	0	2	12.037	18,150	93.766
	02. MOVIMIENTO DE TIERRA	080206	2	RELLENO-ROCAMUERTA COMP.MAT.SELECC. CON TRANSPORTES PERIM URB CALI	M3	3,170	67.078	212.638	1	71.774	0	0	2,100	140.864
	02. MOVIMIENTO DE TIERRA	100618	2	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3	2,100	31.277	65.682	1	27.149	0	0	1,232	38.533
	02. MOVIMIENTOS DE TIERRA Y RELLENOS LOSAS JUEGOS INFANTILES			**02. MOVIMIENTOS DE TIERRA Y RELLENOS LOSAS JUEGOS INFANTILES**					0	0	0	0		0
	02. MOVIMIENTOS DE TIERRA Y RELLENOS LOSAS JUEGOS INFANTILES	100601	2.1	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	47,990	27.128	1.301.881	0	0	1	35.852	49,312	1.337.733
	02. MOVIMIENTOS DE TIERRA Y RELLENOS LOSAS JUEGOS INFANTILES	100629	2.2	RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE EXPANSION.	M3K	959,810	3.037	2.914.866	0	0	378	1.146.897	1.337,461	4.061.763
	02. MOVIMIENTOS DE TIERRA Y RELLENOS LOSAS JUEGOS INFANTILES	080103	2.3	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE AL 90% P.M.	M2	57,820	5.166	298.708	0	0	5	27.897	63,220	326.605
	02. MOVIMIENTOS DE TIERRA Y RELLENOS LOSAS JUEGOS INFANTILES	080206	2.6	RELLENO-ROCAMUERTA COMP.MAT.SELECC. CON TRANSPORTES PERIM URB CALI	M3	17,350	67.078	1.163.807	0	0	2	108.399	18,966	1.272.206
	02. MOVIMIENTOS DE TIERRA Y RELLENOS LOSAS JUEGOS INFANTILES	080209	2.5	SUB-BASE COMPAC.MAT.SELEC-INV NORTE ST	M3	20,240	124.327	2.516.372	0	0	2	234.605	22,127	2.750.977
	03. ESTRUCTURA DE CONCRETO			**03. ESTRUCTURA DE CONCRETO**					0	0	0	0		0
	03. ESTRUCTURA DE CONCRETO	120101	4	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	792,000	6.432	5.094.072	55	355.363	0	0	736,750	4.738.709
	03. ESTRUCTURA DE CONCRETO	120210	3	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2	15,820	32.393	512.459	6	202.133	0	0	9,580	310.326
	03. ESTRUCTURA DE CONCRETO	130201	3	COLUMNA AMARRE MURO 12 CM x 20 CM	M	7,150	62.168	444.498	0	0	0	0	7,150	444.498
	03. ESTRUCTURA DE CONCRETO	120213	3	ZAPATA CONCRETO 3000 PSI INC. FORMALETA	M3	3,750	558.889	2.095.835	2	969.114	0	0	2,016	1.126.721
	03. ESTRUCTURA DE CONCRETO	120303	3	VIGA CIMIENTO ENLACE H=41-50CM 3100 PSI	M3	3,380	879.468	2.972.603	0	4.397	0	0	3,375	2.968.206
	03. ESTRUCTURA DE CONCRETO	130212	4	CINTA CONFINAMIENTO MURO	M	30,000	42.912	1.287.357	2	102.988	0	0	27,600	1.184.369
	03. LOSAS Y DADOS JUEGOS INFANTILES			**03. LOSAS Y DADOS JUEGOS INFANTILES**					0	0	0	0		0

	03. LOSAS Y DADOS JUEGOS INFANTILES	100230	3.3	DADO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELLENO SELECC. Y RELLENO MAT. SITIO	M3	1,190	584.296	695.312	0	91.880	0	0	1,033	603.432
	03. LOSAS Y DADOS JUEGOS INFANTILES	120101	3.5	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	511,070	6.432	3.287.156	147	943.433	0	0	364,390	2.343.723
	03. LOSAS Y DADOS JUEGOS INFANTILES	200149	3.6	DILATACIONES SOBRE LOSA DE CONCRETO CON CORTE CON MAQUINA Y DISCO DIAMANTADO	M	70,000	10.198	713.862	50	513.777	0	0	19,620	200.085
	03. LOSAS Y DADOS JUEGOS INFANTILES	200167	3.4	CORDON CONCRETO 3000 PSI (12 x 50 CM)	M	63,220	84.753	5.358.116	18	1.514.545	0	0	45,350	3.843.571
	03. LOSAS Y DADOS JUEGOS INFANTILES	321012	3.7	SELLADO DE JUNTAS CON ESPUMA DE POLIETILENO Ø 1/4" o 1/2" (YUMBOLON O EQUIVALENTE) MAS SELLADOR ELASTICO (SIKAFLEX 1A O EQUIVALENTE) HASTA NIVEL DE LA LOSA	M	70,000	18.821	1.317.474	50	948.205	0	0	19,620	369.269
	03. LOSAS Y DADOS JUEGOS INFANTILES	130105	3.2	MALLA ELECTROSOLDADA 15X15CM, CALIBRE SEGÚN DISEÑO	KG	190,810	7.631	1.456.065	0	0	5	37.086	195,670	1.493.151
	03. LOSAS Y DADOS JUEGOS INFANTILES	200127	3.1	CONTRAPISO REFORZADO E=10CM 3.000Psi	M2	57,820	87.113	5.036.887	0	0	0	0	57,820	5.036.887
	04. ACABADO PISO			**04. ACABADO PISO**					0	0	0	0		0
	04. ACABADO PISO	200620	4.1	SUMINISTRO, TRASPORTE E INSTALACIÓN DE SUPERFICIE DE SEGURIDAD EN CAUCHO LÍQUIDO RECICLABLE DE E=4 CM (según especificación)	M2	57,820	402.064	23.247.326	0	0	0	0	57,820	23.247.326
	04. MAMPOSTERIA			**04. MAMPOSTERIA**					0	0	0	0		0
	04. MAMPOSTERIA	140219	4	MURO LAD.SOGA LIMPIO REVITADO [2C]	M2	10,500	100.272	1.052.855	1	84.228	0	0	9,660	968.627
	05. CARPINTERIA METÁLICA			**05. CARPINTERIA METÁLICA**					0	0	0	0		0
	05. CARPINTERIA METÁLICA	100231	6	DADO EN CONCRETO 30X30X30 DE 3000 PSI PARA ANCLAJE INCLUYE EXCAVACION, RELLENO SELECC. Y RELLENO MAT. SITIO	UND	7,000	97.330	681.310	0	0	0	0	7,000	681.310
	05. CARPINTERIA METÁLICA	301012	5	SUMINISTRO E INSTALACION POSTE TUBO GALV. 3" x3,3MM ACABADO CON ANTICORROSIVO WASH PRIMER Y ESMALTE COLOR ALUMINIO. INCL. GORRO ALUMINIO 3"	M	58,500	79.172	4.631.540	1	102.923	0	0	57,200	4.528.617
	05. CARPINTERIA METÁLICA	301120	5	DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV CAL 13 X 2"	M	90,000	40.922	3.683.000	0	0	0	0	90,000	3.683.000
	05. CARPINTERIA METÁLICA	301224	6	PIE DE AMIGO CERRAM.MALLA ESLAB H=4 MT.	UND	7,000	457.969	3.205.780	0	0	0	0	7,000	3.205.780
	05. CARPINTERIA METÁLICA	301110	5	DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV CAL 16 X 1,1/2"	M	76,800	24.330	1.868.527	2	37.711	0	0	75,250	1.830.816
	05. CARPINTERIA METÁLICA	301202	5	MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 2"	M2	120,000	40.659	4.879.080	0	0	0	0	120,000	4.879.080
	05. DOTACIONES JUEGOS INFANTILES			**05. DOTACIONES JUEGOS INFANTILES**					0	0	0	0		0
	05. DOTACIONES JUEGOS INFANTILES	280122	5.2	JUEGO INFANTIL PUENTE COLGANTE (JIN-1.2) TRANSPORTE E INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	1,000	7.976.087	7.976.087	0	0	0	0	1,000	7.976.087
	05. DOTACIONES JUEGOS INFANTILES	280126	5.3	JUEGO INFANTIL COLUMPIO CANASTA (JIN-1,5) TRANSPORTE E INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	1,000	5.568.301	5.568.301	0	0	0	0	1,000	5.568.301
	05. DOTACIONES JUEGOS INFANTILES	280134	5.1	JUEGO INFANTIL SKATE (JIN-1,4) TRANSPORTE E INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	1,000	6.694.553	6.694.553	0	0	0	0	1,000	6.694.553
	05. DOTACIONES JUEGOS INFANTILES	280417	5.9	BANCA 40x40x45 CM EN CONCRETO REFORZ A LA VISTA FUNDIDA EN SITIO 3000 PSI, SIN MARCAS DE FORMALETA. SEGÚN DISEÑOS.	UND	1,000	307.372	307.372	0	0	0	0	1,000	307.372
	06. DRENAJES - ZANJAS DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO			**06. DRENAJES - ZANJAS DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO**					0	0	0	0		0
	06. DRENAJES - ZANJAS DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO	100601	6.2	EXCAVACION TIERRA A MANO. INCLUYE CARGUE Y TRASIEGOS	M3	0,580	27.128	15.734	0	0	4	100.483	4,284	116.217
	06. DRENAJES - ZANJAS DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO	100629	6.3	RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE EXPANSION.	M3KM	11,600	3.037	35.228	0	0	104	315.482	115,482	350.710
	06. DRENAJES - ZANJAS DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO	110664	6.5	CONEXION TUBERIAS A CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO	UND	1,000	61.177	61.177	0	0	0	0	1,000	61.177
	06. DRENAJES - ZANJAS DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO	250610	6.11	REJILLA SOSCO 4"X3" ALUMINIO"	UND	1,000	36.482	36.482	0	0	0	0	1,000	36.482
	06. DRENAJES - ZANJAS DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO	010106	6.1	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA	M	14,500	2.195	31.828	0	0	1	1.757	15,300	33.585
	06. DRENAJES - ZANJAS DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO	080510	6.9	CUNETAS EN CONCRETO 3000 PSI E=0.10-0.15MTS	M3	0,810	564.807	457.493	0	0	0	26.433	0,857	483.926
	06. DRENAJES - ZANJAS DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO	130105	6.10	MALLA ELECTROSOLDADA	KG	17,400	7.631	132.779	0	0	8	63.657	25,742	196.436
	06. DRENAJES - ZANJAS DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO	110302	6.4	TUB.PVC 3 SANI.	M	11,600	29.407	341.125	0	1.176	0	0	11,560	339.949
	06. DRENAJES - ZANJAS DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO	150348	6.7	CODO SANITARIO PVC 90 CC-3"	UND	1,000	14.240	14.240	0	0	0	0	1,000	14.240
	06. DRENAJES - ZANJAS DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO	150309	6.8	CODO SANITARIO PVC 45 CC-3"	UND	1,000	15.263	15.263	0	0	0	0	1,000	15.263
	06. DRENAJES - ZANJAS DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO	180301	6.12	IMPERM.ALQUITRAN LIQUIDO	M2	1,000	26.204	26.204	0	0	0	0	1,000	26.204
	06. PINTURA			**06. PINTURA**					0	0	0	0		0
	06. PINTURA	290217	6	PINTURA CON HIDROFUGO (2M) EN MURO LADRILLO LIMPIO	M2	21,000	19.562	410.808	2	32.865	0	0	19,320	377.943
	06. PINTURA	310104	6	LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE- EQ.PRESION	M2	114,600	4.022	460.913	95	383.209	0	0	19,320	77.704
	06. PINTURA	310106	6	LIMPIEZA MURO LADRILLO LIMPIO	M2	24,000	9.711	233.075	5	45.450	0	0	19,320	187.625
	07. ATRAQUES BORDILLO			**07. ATRAQUES BORDILLO**					0	0	0	0		0
	07. ATRAQUES BORDILLO	100601	7.1	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	9,600	27.128	260.430	3	94.189	0	0	6,128	166.241
	07. ATRAQUES BORDILLO	100629	7.5	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3K	249,600	3.037	758.015	84	256.346	0	0	165,190	501.669
	07. ATRAQUES BORDILLO	300230	7.4	PRADO TRENZA	M2	24,000	12.863	308.721	9	111.654	0	0	15,320	197.067

	07. ATRAQUES BORDILLO	300234	7.3	SUMINISTRO DE SUSTRATO ANTES DE SEMBRAR LAS LONJAS DE GRAMA TRENZA: COLOCACIÓN DE CAPA DE 7 CM (30% TIERRA NEGRA Y 70% ARENA MEDIANA) + COLOCACIÓN DE CAPA SUPERIOR DE 1 CM (MEZCLA DE MICORRIZA + FOSFATO DIAMÓNICO + HIDROGEL)	M2	24,000	13.797	331.125	9	119.757	0	0	15,320	211.368
	07. ATRAQUES BORDILLO	080209	7.2	SUB-BASE COMPAC.MAT.SELEC-INV NORTE ST	M3	7,200	124.327	895.152	0	0	2	247.162	9,188	1.142.314
	07. ZONA VERDE ALREDEDOR PANTALLAS; ANCHO A RECUPERAR: 0.50 MT POR CARA X 30 MT LARGO			**07. ZONA VERDE ALREDEDOR PANTALLAS; ANCHO A RECUPERAR: 0.50 MT POR CARA X 30 MT LARGO**					0	0	0	0		0
	07. ZONA VERDE ALREDEDOR PANTALLAS; ANCHO A RECUPERAR: 0.50 MT POR CARA X 30 MT LARGO	300220	7.1	SUMINISTRO E INSTALACION TIERRA AGRICOLA	M3	3,000	110.991	332.973	0	0	0	0	3,000	332.973
	07. ZONA VERDE ALREDEDOR PANTALLAS; ANCHO A RECUPERAR: 0.50 MT POR CARA X 30 MT LARGO	300230	7.3	SUMINISTRO E INSTALACION PRADO TRENZA	M2	30,000	12.863	385.901	0	0	0	0	30,000	385.901
	07. ZONA VERDE ALREDEDOR PANTALLAS; ANCHO A RECUPERAR: 0.50 MT POR CARA X 30 MT LARGO	300221	7.2	RECUPERACION SUELO - ABONO	M2	30,000	525	15.738	0	0	0	0	30,000	15.738
	07. ZONA VERDE ALREDEDOR PANTALLAS; ANCHO A RECUPERAR: 0.50 MT POR CARA X 30 MT LARGO	300231	7.4	TIERRA NEGRA PARA NIVELACION. INCLUYE TRANSPORTE.	M3	3,000	46.355	139.065	3	139.065	0	0	0,000	0
	08. MANTENIMIENTO PANTALLAS DE PROTECCIÓN EXISTENTES			**08. MANTENIMIENTO PANTALLAS DE PROTECCIÓN EXISTENTES**					0	0	0	0		0
	08. MANTENIMIENTO PANTALLAS DE PROTECCIÓN EXISTENTES	100214	8.1.2	DEMOLICION VIGA AMARRE MURO	M	12,000	8.544	102.522	1	9.996	0	0	10,830	92.526
	08. MANTENIMIENTO PANTALLAS DE PROTECCIÓN EXISTENTES	100214	8.2.2	DEMOL.VIGA AMARRE MURO	M	12,000	8.544	102.522	0	0	2	19.821	14,320	122.343
	08. MANTENIMIENTO PANTALLAS DE PROTECCIÓN EXISTENTES	100214	8.3.2	DEMOL.VIGA AMARRE MURO	M	22,500	8.544	192.229	2	15.378	0	0	20,700	176.851
	08. MANTENIMIENTO PANTALLAS DE PROTECCIÓN EXISTENTES	100546	8.1.1	DESMONTE MALLA ESLABONADA H<=5.0 MT	M	12,000	27.636	331.632	0	0	0	829	12,030	332.461
	08. MANTENIMIENTO PANTALLAS DE PROTECCIÓN EXISTENTES	100546	8.2.1	DESMONTE MALLA ESLABONADA H<=5.0 MT	M	12,000	27.636	331.632	0	0	4	97.278	15,520	428.910
	08. MANTENIMIENTO PANTALLAS DE PROTECCIÓN EXISTENTES	100546	8.3.1	DESMONTE MALLA ESLABONADA H<=5.0 MT	M	22,500	27.636	621.809	0	0	0	0	22,500	621.809
	08. MANTENIMIENTO PANTALLAS DE PROTECCIÓN EXISTENTES	100629	8.1.3	RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE.	M3KM	40,000	3.037	121.477	33	99.806	0	0	7,136	21.671
	08. MANTENIMIENTO PANTALLAS DE PROTECCIÓN EXISTENTES	100629	8.2.3	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3KM	40,000	3.037	121.477	31	93.381	0	0	9,252	28.096
	08. MANTENIMIENTO PANTALLAS DE PROTECCIÓN EXISTENTES	100629	8.3.3	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3KM	120,000	3.037	364.430	107	323.759	0	0	13,392	40.671
	08. MANTENIMIENTO PANTALLAS DE PROTECCIÓN EXISTENTES	120101	8.1.8	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	27,000	6.432	173.662	0	0	15	95.127	41,790	268.789
	08. MANTENIMIENTO PANTALLAS DE PROTECCIÓN EXISTENTES	120101	8.2.8	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	27,000	6.432	173.662	0	0	26	167.551	53,050	341.213
	08. MANTENIMIENTO PANTALLAS DE PROTECCIÓN EXISTENTES	120101	8.3.8	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	50,630	6.432	325.648	0	0	14	89.403	64,530	415.051
	08. MANTENIMIENTO PANTALLAS DE PROTECCIÓN EXISTENTES	301202	8.1.4	MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 2"	M2	48,000	40.659	1.951.632	0	0	0	4.879	48,120	1.956.511
	08. MANTENIMIENTO PANTALLAS DE PROTECCIÓN EXISTENTES	301202	8.2.4	MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 2"	M2	48,000	40.659	1.951.632	0	0	14	572.479	62,080	2.524.111
	08. MANTENIMIENTO PANTALLAS DE PROTECCIÓN EXISTENTES	301202	8.3.4	MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 2"	M2	90,000	40.659	3.659.310	0	0	0	0	90,000	3.659.310
	08. MANTENIMIENTO PANTALLAS DE PROTECCIÓN EXISTENTES	130212	8.1.7	CINTA CONFINAMIENTO MURO	M	12,000	42.912	514.943	1	50.207	0	0	10,830	464.736
	08. MANTENIMIENTO PANTALLAS DE PROTECCIÓN EXISTENTES	130212	8.2.7	CINTA CONFINAMIENTO MURO	M	12,000	42.912	514.943	0	0	2	99.555	14,320	614.498
	08. MANTENIMIENTO PANTALLAS DE PROTECCIÓN EXISTENTES	130212	8.3.7	CINTA CONFINAMIENTO MURO	M	22,500	42.912	965.518	2	77.242	0	0	20,700	888.276
	08. MANTENIMIENTO PANTALLAS DE PROTECCIÓN EXISTENTES	290707	8.1.5	ANTICORROSIVA SOBRE LAMINA LINEAL	M	102,700	6.508	668.391	0	0	11	73.152	113,940	741.543
	08. MANTENIMIENTO PANTALLAS DE PROTECCIÓN EXISTENTES	290707	8.2.5	ANTICORROSIVA SOBRE LAMINA LINEAL	M	102,700	6.508	668.391	0	0	22	141.227	124,400	809.618
	08. MANTENIMIENTO PANTALLAS DE PROTECCIÓN EXISTENTES	290707	8.2.5.1	ANTICORROSIVA SOBRE LAMINA LINEAL	M	102,700	6.508	668.391	0	0	55	357.755	157,670	1.026.146
	08. MANTENIMIENTO PANTALLAS DE PROTECCIÓN EXISTENTES	290406	8.1.6	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL COLOR ALUMINIO	M	102,700	5.839	599.708	0	0	11	65.636	113,940	665.344
	08. MANTENIMIENTO PANTALLAS DE PROTECCIÓN EXISTENTES	290406	8.2.6	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL COLOR ALUMINIO	M	102,700	5.839	599.708	0	0	22	126.716	124,400	726.424
	08. MANTENIMIENTO PANTALLAS DE PROTECCIÓN EXISTENTES	290406	8.3.5	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL COLOR ALUMINIO	M	155,200	5.839	906.278	0	0	2	14.423	157,670	920.701
	08. RECUPERACION ZONA VERDES			**08. RECUPERACION ZONA VERDES**					0	0	0	0		0
	08. RECUPERACION ZONA VERDES	300220	8.1	SUMINISTRO E INSTALACION TIERRA AGRICOLA	M3	0,625	110.991	69.369	0	0	0	555	0,630	69.924
	08. RECUPERACION ZONA VERDES	300230	8.3	SUMINISTRO E INSTALACION PRADO TRENZA	M2	12,500	12.863	160.792	0	0	94	1.208.256	106,430	1.369.048
	08. RECUPERACION ZONA VERDES	300221	8.2	RECUPERACION SUELO - ABONO	M2	12,500	525	6.558	0	0	94	49.277	106,430	55.835
	08. RECUPERACION ZONA VERDES	300231	8.4	TIERRA NEGRA PARA NIVELACION. INCLUYE TRANSPORTE.	M3	1,330	46.355	61.652	1	61.652	0	0	0,000	0
	09. MAYORES CANTIDADES			**09. MAYORES CANTIDADES**					0	0	0	0		0
	09. MAYORES CANTIDADES	310107	6	LIMPIEZA PERMANENTE OBRA (CUADRILLA 2P)	MES	0,000	5.880.195	0	0	0	1	5.880.195	1,000	5.880.195
	09. MAYORES CANTIDADES	010123	9	CORTE Y RETIRO RAIZ D=15- 20 M. INCLUYE TRATAMIENTO DE RAICES CON CICATRIZANTE HORMONAL.	UND	0,000	646.312	0	0	0	2	1.292.624	2,000	1.292.624

	09. MAYORES CANTIDADES	100625	9	TRANSPORTE CAMION URBANO 1.0-5.0 TON	VJE	0,000	624.864		0		1		1,000	624.864
	99. Provision Ajustes			**99. Provision Ajustes**										
	99. Provision Ajustes	099.99.1	99.1	99. Provision Ajustes	GLB	1,000	7.850.519	7.850.519	1	7.850.519	0	0	0,463	
1315-0048.2026.Adecuaciones.CALIPSO III.Calle 721 con Carrera 28D3								**288.609.925**	0	0	0	0		**288.609.925**
	00. GESTION DE OBRA			**00. GESTION DE OBRA**					0	0	0	0		
	00. GESTION DE OBRA	000.0,1	0,1	G_Obra	UND	0,065	345.064.925	22.398.083	0	0	0	0	0,065	22.398.083
	01. PRELIMINARES			**01. PRELIMINARES**					0	0	0	0		0
	01. PRELIMINARES	100547	1.4	DESMONTE MALLA NYLON-CERRAMIENTO CANCHA	M2	1.239,040	1.364	1.689.780	0	0	109	148.270	1.347,760	1.838.050
	01. PRELIMINARES	100629	2	RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE.	M3KM	3.780,760	3.037	11.481.863	0	0	7.958	24.167.044	11.738,509	35.648.907
	01. PRELIMINARES	200556	1.4	DESMONTE DE PORTERIAS METALICAS	JGO	1,000	341.154	341.154	0	0	0	0	1,000	341.154
	01. PRELIMINARES	200559	1.2	DESMONTE DE CESPED SINTETICO, RECOLECCION TOTAL DE LA ARENA Y DEL CAUCHO EN ESTOPAS. ENTREGA EN LA BODEGA DEL ESCENARIO DEPORTIVO DEL TAPETE SELECCIONADO DOBLADO Y DE LOS BULTOS DE ARENA Y CAUCHO. INCLUYE EQUIPO DE CARGUE Y TRANSPORTE REQUERIDOS.	M2	543,240	7.261	3.944.666	0	0	17	125.767	560,560	4.070.433
	01. PRELIMINARES	010120	1.1	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA H=2.10M	ML	104,360	9.514	992.879	0	0	125	1.184.872	228,900	2.177.751
	01. PRELIMINARES	010203	1.3	EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO	M3	244,350	4.567	1.116.003	0	0	109	496.927	353,153	1.612.930
	02. BASE DE CANCHA SINTETICA			**02. BASE DE CANCHA SINTETICA**					0	0	0	0		0
	02. BASE DE CANCHA SINTETICA	110908	2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL BX-650 (Resistencia Grab 2390 (MD) 2370 (TD)) PARA REFUERZO DE SUBRASANTE	M2	635,400	17.862	11.349.620	25	443.697	0	0	610,560	10.905.923
	02. BASE DE CANCHA SINTETICA	120101	3	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	63,540	6.432	408.684	0	0	206	1.322.525	269,159	1.731.209
	02. BASE DE CANCHA SINTETICA	010115	2	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95 URBANA	M2	543,240	3.792	2.059.892	0	0	17	65.675	560,560	2.125.567
	02. BASE DE CANCHA SINTETICA	080210	2	BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	190,130	141.681	26.937.833	0	0	20	2.770.149	209,682	29.707.982
	02. BASE DE CANCHA SINTETICA	080401	2	CARPETA ASFALTICA [ST]	M3	38,027	1.030.645	39.192.116	38	39.192.116	0	0		0
	02. BASE DE CANCHA SINTETICA	080405	3	IMPRIMACION	M2	543,240	3.323	1.804.935	0	0	17	57.546	560,560	1.862.481
	02. BASE DE CANCHA SINTETICA	080409	3	TRANSPORTE DE EQUIPO HASTA 30 KM	GLB	1,000	687.596	687.596	0	0	0	0	1,000	687.596
	02. BASE DE CANCHA SINTETICA	200157	3	CORDON CONCRETO 3000 PSI (15 x 48 CM)	M	32,000	84.154	2.692.934	32	2.692.934	0	0		0
	03. REPOSICIONES			**03. REPOSICIONES**					0	0	0	0		0
	03. REPOSICIONES	100230	4	DADO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELLENO SELECC. Y RELLENO MAT. SITIO	M3	0,770	584.296	449.908	1	300.328	0	0	0,256	149.580
	03. REPOSICIONES	120101	4	ACERO DE REFUERZO FLEJADO FY= 60000 PSI (INCLUYE TRANSPORTE FLEJADO Y DOBLADO Y DESPERDICIOS)	KLS	29,480	6.432	189.613	0	0	16	100.903	45,168	290.516
	03. REPOSICIONES	200621	3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PISO EN GRAMA SINTÉTICA MONOFILAMENTO DE POLIETILENO, (SEGÚN ESPECIFICACION)	M2	543,240	90.338	49.075.339	0	0	17	1.564.658	560,560	50.639.997
	03. REPOSICIONES	280360	3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE PORTERÍAS PARA MICROFÚTBOL TIPO CABAÑA DE 3MT ANCHO X 2MT ALTO X 0,5MT DE FONDO SUPERIOR Y 1.20 MT DE FONDO INFERIOR.	JUEGO	1,000	3.854.079	3.854.079	0	0	0	0	1,000	3.854.079
	03. REPOSICIONES	301215	3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA CERRAMIENTO EN NYLON DE ALTA TENACIDAD, CALIBRE No 3 ENTRELAZADA, COLOR NEGRO, CUADROS 10 CM X 10 CM, 180 KGF MIN POR M2	M2	695,800	16.360	11.383.260	0	0	554	9.056.220	1.249,360	20.439.480
	03. REPOSICIONES	301216	3	TENSOR VERTICAL	UND	8,000	824.291	6.594.331	0	0	0	0	8,000	6.594.331
	04. SISTEMA DE DRENAJES			**04. SISTEMA DE DRENAJES**					0	0	0	0		0
	04. SISTEMA DE DRENAJES	100629	4	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3-KM	220,000	3.037	668.122	0	0	171	520.504	391,392	1.188.626
	04. SISTEMA DE DRENAJES	120101	4	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	122,000	6.432	784.693	122	784.693	0	0		0
	04. SISTEMA DE DRENAJES	200173	4	TAPA PARA CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI L=50 CM A=30 CM E=7 CM. INCLUYE FORMALETA	M	60,400	50.331	3.039.978	60	3.039.978	0	0		0
	04. SISTEMA DE DRENAJES	060810	4	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	146,700	20.560	3.016.213	147	3.016.213	0	0		0
	04. SISTEMA DE DRENAJES	080103	4	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95 URBANA	M2	82,170	5.166	424.504	82	424.504	0	0		0
	04. SISTEMA DE DRENAJES	080210	4	BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	146,000	141.681	20.685.445	146	20.685.445	0	0		0
	04. SISTEMA DE DRENAJES	200166	4	CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI DE A=40 CM H=38 CM E=8 CM UNIFORME A TODO LO LARGO. INCLUYE ANGULO DE ACERO 1" x 1/8" Y DOS PERFORACIONES @ 20 CM	M	60,400	107.271	6.479.183	60	6.479.183	0	0		0
	05. MANTENIMIENTOS PORTERIAS			**05. MANTENIMIENTOS PORTERIAS**					0	0	0	0		0
	05. MANTENIMIENTOS PORTERIAS	100230	5	DADO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELLENO SELECC. Y RELLENO MAT. SITIO	M3	0,770	584.296	449.908	1	300.328	0	0	0,256	149.580
	05. MANTENIMIENTOS PORTERIAS	120101	5	ACERO DE REFUERZO FLEJADO FY= 60000 PSI 420 Mpa	KLS	30,480	6.432	196.045	0	0	15	94.471	45,168	290.516
	05. MANTENIMIENTOS PORTERIAS	310211	5	MANTENIMIENTO DE PORTERIA DE MICROFUTBOL. UNIDAD DE MEDIDA: PORTERIA - INCLUYE MALLAS DE PORTERIAS	UND	2,000	258.071	516.142	0	0	0	0	2,000	516.142
	06. SISTEMA DE DRENAJES			**06. SISTEMA DE DRENAJES**					0	0	0	0		0
	06. SISTEMA DE DRENAJES	100548	6	DESMONTE TAPAS CARCAMO	ML	60,360	6.636	400.544	0	0	0	266	60,400	400.810
	06. SISTEMA DE DRENAJES	100629	6	RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE EXPANSION.	M3KM	11,560	3.037	35.107	0	0	26	78.253	37,327	113.360
	06. SISTEMA DE DRENAJES	100629	7	REINSTALACION DE TAPA CARCAMO, EN CONCRETO 4000 PSI, PREFABRICADA	ML	41,360	3.037	125.607	0	0	19	57.823	60,400	183.430

	06. SISTEMA DE DRENAJES	120101	6	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	1.848,000	6.432	11.886.168	1.848	11.886.168	0	0	0,000	0
	06. SISTEMA DE DRENAJES	200173	6	TAPA PARA CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI L=50 CM A=30 CM E=7 CM. INCLUYE FORMALETA	ML	19,000	50.331	956.285	0	0	41	2.083.693	60,400	3.039.978
	06. SISTEMA DE DRENAJES	310120	7	LIMPIEZA CANAL EN CONCRETO PISO ANCHO 30 CM	ML	60,360	3.714	224.207	0	0	0	148	60,400	224.355
	06. SISTEMA DE DRENAJES	040775	7	SONDEO,LAVADO Y DESINFECCION TUBERIA	ML	60,360	9.969	601.724	0	0	0	398	60,400	602.122
	06. SISTEMA DE DRENAJES	080517	7	DESCOLMATACION CUNETAS,ZANJAS,DESCOL(MANUAL)	ML	60,360	2.847	171.852	0	0	0	114	60,400	171.966
	07. PUERTA MALLA			**07. PUERTA MALLA**					0	0	0	0		0
	07. PUERTA MALLA	301321	7	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE 2" DE DIAMETRO CALIBRE 2,5 MM, DIMENSIONES 1,50 X 2,20 METROS, EN MALLA ESLABONADA DE 2" X 2" CALIBRE 10,5.	UND	1,000	752.727	752.727	0	0	0	0	1,000	752.727
	08. PRELIMINARES			**08. PRELIMINARES**					0	0	0	0		0
	08. PRELIMINARES	100547	8	DESMONTE MALLA NYLON-CERRAMIENTO CANCHA	M2	707,800	1.364	965.284	25	34.312	0	0	682,640	930.972
	08. PRELIMINARES	100629	8	RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE.	M3KM	155,720	3.037	472.909	0	0	66	200.466	221,730	673.375
	08. PRELIMINARES	010120	8	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA H=2.10M	ML	103,500	9.514	984.697	0	0	0	0	103,500	984.697
	09. REPOSICIONES			**09. REPOSICIONES**					0	0	0	0		0
	09. REPOSICIONES	100230	9	DADO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELLENO SELECC. Y RELLENO MAT. SITIO	M3	0,510	584.296	297.991	1	297.991	0	0	0,000	0
	09. REPOSICIONES	120101	9	ACERO DE REFUERZO FLEJADO FY= 60000 PSI 420 Mpa	KLS	51,550	6.432	331.565	52	331.565	0	0	0,000	0
	09. REPOSICIONES	301215	9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA CERRAMIENTO EN NYLON DE ALTA TENACIDAD, CALIBRE No 3 ENTRELAZADA, COLOR NEGRO, CUADROS 10 CM X 10 CM, 180 KGF MIN POR M2	M2	707,800	16.360	11.579.580	708	11.579.580	0	0	0,000	0
	09. REPOSICIONES	310211	10	MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE PORTERIA DE MICROFUTBOL. INCLUYE: LIJADO, SOLDADURA DE ARGOLLAS DE ANCLAJE PARA MALLA NYLON, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE TUBOS. UNIDAD DE MEDIDA: PORTERIA - INCLUYE SUMINISTRO MALLAS NYLON DE PORTERIAS	UND	2,000	258.071	516.142	2	516.142	0	0	0,000	0
	09. REPOSICIONES	413007	9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFUERZO EN TUBERÍA METÁLICA DE 3" DE DIÁMETRO, DE 3 MM DE ESPESOR, EN ACERO A500 GR C GALVANIZADO, DE 3,87 (DIAGONAL) + 0,12 (HORIZONTAL) METROS ANCLADO A UN DADO EN CONCRETO DE 3000 PSI, CON SOLDADURA WPS DESARROLLADO CON AWS D1.4, DE 40 X 40 X 40 CM, VER DETALLE PARA POSICIÓN DE ACEROS, EL DADO DEBE IR EN UN TERRENO COMPACTADO, LA FIJACIÓN DE LA TUBERÍA SE DA CON UNA ABRAZADERA DE 6" GALVANIZADA Y DE 1/4" DE ESPESOR, LA SOLDADURA A UTILIZAR DEBE SER E60XX, VER DISEÑO PARA LA CONFIRMAR DISTANCIA DE LA TUBERÍA Y DADO	UND	8,000	126.034	1.008.268	8	1.008.268	0	0	0,000	0
	10. SISTEMA DE DRENAJES			**10. SISTEMA DE DRENAJES**					0	0	0	0		0
	10. SISTEMA DE DRENAJES	100629	10	RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE EXPANSION.	M3KM	36,170	3.037	109.845	36	109.845	0	0		0
	10. SISTEMA DE DRENAJES	310120	10	LIMPIEZA CANAL EN CONCRETO PISO ANCHO 30 CM	ML	54,800	3.714	203.554	55	203.554	0	0		0
	10. SISTEMA DE DRENAJES	040775	11	SONDEO,LAVADO Y DESINFECCION TUBERIA	ML	54,800	9.969	546.297	55	546.297	0	0		0
	10. SISTEMA DE DRENAJES	080517	10	DESCOLMATACION CUNETAS,ZANJAS,DESCOL(MANUAL)	ML	54,800	2.847	156.022	55	156.022	0	0		0
	10. SISTEMA DE DRENAJES	200166	10	SUMINISTRO E INSTALACION TAPA CARCAMO, EN CONCRETO 4000 PSI, PREFABRICADA, A= 30CM L=40CM E=8 CM PERFORADA SEGÚN DISEÑOS	ML	54,800	107.271	5.878.464	55	5.878.464	0	0		0
	11. PUERTA MALLA			**11. PUERTA MALLA**					0	0	0	0		0
	11. PUERTA MALLA	301301	11	NAVE PUERTA TUBO C.14 MALLA(2x0.60-1.0)	UND	1,000	752.727	752.727	0	0	0	0	1,000	752.727
	12. MAYORES CANTIDADES			**12. MAYORES CANTIDADES**										
	12. MAYORES CANTIDADES	310107	6	LIMPIEZA PERMANENTE OBRA (CUADRILLA 2P)	MES	0,000	5.880.195	0	0	0	1	5.880.195	1,000	5.880.195
	12. MAYORES CANTIDADES	500502	12	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CANCHA FUTBOL 60MX32M	UND	0,000	1.500.000	0	0	0	1,00	1.500.000	1,000	1.500.000
	12. MAYORES CANTIDADES	100415	12	DEMOLICION PLACA CONCRETO E=12.1 A 17.5 CM.	M2	0,000	17.913	0	0	0	57,84	1.036.156	57,843	1.036.156
	12. MAYORES CANTIDADES	100629	12	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3-KM	0,000	3.037	0	0	0	729,64	2.215.846	729,636	2.215.846
	12. MAYORES CANTIDADES	80502	12	ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	M2	0,000	85.576	0	0	0	57,84	4.949.986	57,843	4.949.986
	12. MAYORES CANTIDADES	130105	13	MALLA ELECTROSOLDADA	KG	0,000	8.270	0	0	0	120,31	995.025	120,314	995.025
	12. MAYORES CANTIDADES	200556	13	DESMONTE PORTERIAS METALICAS	JUEGO	0,000	369.735	0	0	0	1,00	369.735	1,000	369.735
	12. MAYORES CANTIDADES	301208	13	ALAMBRON - VARILLA TENSOR MALLA	M	0,000	4.253	0	0	0	1.587,04	6.750.337	1.587,040	6.750.337

	12. MAYORES CANTIDADES	290436	12	ESMALTE LINEA DEMARCACION	M	0,000	2.457	0	0	0	138,94	341.337	138,942	341.337
	12. MAYORES CANTIDADES	310116	12	LIMPIEZA - ASEO MALLA ESLABONADA	M2	0,000	2.499,434	0	0	0	424,93	1.062.072	424,925	1.062.072
	12. MAYORES CANTIDADES	310105	12	LIMPIEZA GENERAL	M2	0,000	1.038	0	0	0	1.564,70	1.624.620	1.564,700	1.624.620
	12. MAYORES CANTIDADES	080407	4,8	CARPETA ASFALTICA MDC 19 [ST]	M3		1.261.169	0	0	0	39	49.487.271	39,239	49.487.271
	12. MAYORES CANTIDADES	310104	12	LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE- EQ.PRESION	M2	0,000	4.359	0	0	0	561	2.443.409	560,560	2.443.409
	12. MAYORES CANTIDADES	310115	12	LIMPIEZA SUPERFICIE INTERNA HORIZONTAL	M2	0,000	3.714	0	0	0	512	1.902.504	512,239	1.902.504
	99. Provision Ajustes			**99. Provision Ajustes**										
	99. Provision Ajustes	099.99.1	99.1	99. Provision Ajustes	GLB	1,000	14.747.558	14.747.558	1	14.747.558	0	0		
1802-0019.2026.Adecuaciones.CALDAS.Carrera 68 y Carrera 68A entre Calle 2 Bis y Calle 2A								**172.448.854**	0	0	0	0		**172.448.854**
	00. GESTION DE OBRA			**00. GESTION DE OBRA**					0	0	0	0		
	00. GESTION DE OBRA	000.0,1	0,1	G_Obra	UND	0,039	345.064.925	13.486.813	0	0	0	0	0,039	13.486.813
	01. PRELIMINARES/ DEMOLICIONES			**01. PRELIMINARES/ DEMOLICIONES**					0	0	0	0		0
	01. PRELIMINARES/ DEMOLICIONES	100201	1	DEMOLICION CIMIENTO CONCRETO	M3	1,000	120.037	120.037	0	0	0	0	1,000	120.037
	01. PRELIMINARES/ DEMOLICIONES	100629	1	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3-KM	798,210	3.037	2.424.099	798	2.424.099	0	0		0
	01. PRELIMINARES/ DEMOLICIONES	200555	1	DESMONTE DE JUEGOS INFANTILES METALICOS: UN JUEGO	UND	2,000	141.127	282.253	0	0	0	0	2,000	282.253
	01. PRELIMINARES/ DEMOLICIONES	010112	1	LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z.VERDES	M2	136,800	2.007	274.526	20	40.428	0	0	116,654	234.098
	01. PRELIMINARES/ DEMOLICIONES	010115	1	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	1,620	3.792	6.143	2	6.143	0	0		0
	01. PRELIMINARES/ DEMOLICIONES	010118	1	CORTE Y RETIRO ARBUSTO CERCO VIVO H=2.0M	M	3,700	53.311	197.251	0	0	0	0	3,700	197.251
	01. PRELIMINARES/ DEMOLICIONES	010120	1	CERRAMIENTO POLISOMBRA TUPIDA H=2.00	M	92,060	9.514	875.857	0	0	0	0	92,060	875.857
	01. PRELIMINARES/ DEMOLICIONES	100416	1	DEMOLICION SARDINEL CONCRETO 15 X 15 CM.	M	3,700	2.820	10.435	0	0	0	0	3,700	10.435
	01. PRELIMINARES/ DEMOLICIONES	100108	1	DESCAPOTE MANUAL MAS RETIRO H= O.20 MTS	M2	136,800	5.031	688.246	20	101.353	0	0	116,654	586.893
	01. PRELIMINARES/ DEMOLICIONES	100605	1	RELLENO MATERIAL SITIO MANUAL	M3	1,000	13.135	13.135	0	0	0	0	1,000	13.135
	02. MOVIMIENTOS DE TIERRA Y RELLENOS AREA BIOSALUDABLES			**02. MOVIMIENTOS DE TIERRA Y RELLENOS AREA BIOSALUDABLES**					0	0	0	0		0
	02. MOVIMIENTOS DE TIERRA Y RELLENOS AREA BIOSALUDABLES	100601	2	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	41,830	27.128	1.134.771	11	311.970	0	0	30,330	822.801
	02. MOVIMIENTOS DE TIERRA Y RELLENOS AREA BIOSALUDABLES	100629	2	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3-KM	1.129,410	3.037	3.429.927	80	241.497	0	0	1.049,890	3.188.430
	02. MOVIMIENTOS DE TIERRA Y RELLENOS AREA BIOSALUDABLES	110908	2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL BX-650 (Resistencia Grab 2390 (MD) 2370 (TD)) PARA REFUERZO DE SUBRASANTE	M2	147,130	17.862	2.628.060	30	544.360	0	0	116,654	2.083.700
	02. MOVIMIENTOS DE TIERRA Y RELLENOS AREA BIOSALUDABLES	010115	2	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	136,800	3.792	518.727	20	76.389	0	0	116,654	442.338
	02. MOVIMIENTOS DE TIERRA Y RELLENOS AREA BIOSALUDABLES	080211	2	SUB-BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	35,060	134.084	4.700.982	5	634.198	0	0	30,330	4.066.784
	03. ESTRUCTURA CONCRETO BIOSALUDABLES			**03. ESTRUCTURA CONCRETO BIOSALUDABLES**					0	0	0	0		0
	03. ESTRUCTURA CONCRETO BIOSALUDABLES	100230	3	DADO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELLENO SELECC. Y RELLENO MAT. SITIO	M3	1,600	584.296	934.874	0	0	0	238.647	2,008	1.173.521
	03. ESTRUCTURA CONCRETO BIOSALUDABLES	120101	3	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	924,420	6.432	5.945.786	534	3.435.321	0	0	390,314	2.510.465
	03. ESTRUCTURA CONCRETO BIOSALUDABLES	131126	3	ANCLAJE HIERRO ,3/8"-PERFORACION ,1/2" 30-45CM + TUERCA	PUNTO	104,000	43.032	4.475.341	0	0	0	0	104,000	4.475.341
	03. ESTRUCTURA CONCRETO BIOSALUDABLES	200149	3	DILATACIONES SOBRE LOSA DE CONCRETO CON CORTE CON MAQUINA Y DISCO DIAMANTADO	M	79,600	10.198	811.763	0	0	0	0	79,600	811.763
	03. ESTRUCTURA CONCRETO BIOSALUDABLES	200154	3	CORDON CONCRETO 3000 PSI (12 x 30 CM)	M	134,040	63.013	8.446.313	51	3.213.682	0	0	83,040	5.232.631
	03. ESTRUCTURA CONCRETO BIOSALUDABLES	321012	3	SELLADO DE JUNTAS CON ESPUMA DE POLIETILENO Ø 1/4" o 1/2" (YUMBOLON O EQUIVALENTE) MAS SELLADOR ELASTICO (SIKAFLEX 1A O EQUIVALENTE) HASTA NIVEL DE LA LOSA	M	79,600	18.821	1.498.156	0	0	0	0	79,600	1.498.156
	03. ESTRUCTURA CONCRETO BIOSALUDABLES	130105	3	MALLA ELECTROSOLDADA	KG	352,840	7.631	2.692.510	3	22.375	0	0	349,908	2.670.135
	03. ESTRUCTURA CONCRETO BIOSALUDABLES	120202	3	LOSA MACIZA CIMIENTO H=10 CM	M2	106,920	85.181	9.107.562	0	0	10	829.187	116,654	9.936.749
	03. ESTRUCTURA CONCRETO BIOSALUDABLES	180155	3	PLATINA LAMINA HR 35-40X35-40 CAL.1/4	UND	13,000	41.289	536.762	0	0	0	0	13,000	536.762
	03. ESTRUCTURA CONCRETO BIOSALUDABLES	180158	3	PLATINA LAMINA HR 25-30X25-30 CAL.3/16"	UND	13,000	44.192	574.495	0	0	0	0	13,000	574.495
	04. ACABADO PISO AREA BIOSALUDABLES			**04. ACABADO PISO AREA BIOSALUDABLES**					0	0	0	0		0
	04. ACABADO PISO AREA BIOSALUDABLES	291206	4	LINEA DEMARCACION ACRILICA A<=6CM	M	46,800	5.099	238.645	0	0	1	5.099	47,800	243.744
	04. ACABADO PISO AREA BIOSALUDABLES	291207	4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO PISO PARA CANCHA MÚLTIPLE EN PLACA DE CONCRETO	M2	24,000	42.191	1.012.574	0	0	93	3.908.958	116,650	4.921.532
	05. EQUIPOS BIOSALUDABLES - ZONA DE CALENTAMIENTO			**05. EQUIPOS BIOSALUDABLES - ZONA DE CALENTAMIENTO**					0	0	0	0		0
	05. EQUIPOS BIOSALUDABLES - ZONA DE CALENTAMIENTO	280342	5	EQUIPO BIOSALUDABLE PARA EJERCICIO DE CALENTAMIENTO, CINTURA (BIO 1,1), CADERA Y ESPALDA O EQUIVALENTE Y SU INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	1,000	2.995.001	2.995.001	0	0	0	0	1,000	2.995.001
	05. EQUIPOS BIOSALUDABLES - ZONA DE CALENTAMIENTO	280343	5	EQUIPO BIOSALUDABLE PARA CALENTAMIENTO, PARTE SUPERIOR HOMBROS (BIO 1,2), TIMÓN DOBLE O EQUIVALENTE Y SU INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	1,000	2.731.541	2.731.541	0	0	0	0	1,000	2.731.541
	05. EQUIPOS BIOSALUDABLES - ZONA DE CALENTAMIENTO	280344	5	EQUIPO BIOSALUDABLE PARA EJERCICIO DE CALENTAMIENTO, BICICLETA (BIO 1,3) BICICLETA O EQUIVALENTE Y SU INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	1,000	2.982.148	2.982.148	0	0	0	0	1,000	2.982.148

	06. EQUIPOS BIOSALUDABLES - ZONA DE FUERZA			**06. EQUIPOS BIOSALUDABLES - ZONA DE FUERZA**					0	0	0	0		0
	06. EQUIPOS BIOSALUDABLES - ZONA DE FUERZA	280345	6	EQUIPO DE EJERCICIO BIOSALUDABLE PARA EJERCICIO DE FUERZA (BIO 2,2) PONY O EQUIVALENTE Y SU INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	1,000	2.818.281	2.818.281	0	0	0	0	1,000	2.818.281
	06. EQUIPOS BIOSALUDABLES - ZONA DE FUERZA	280346	6	EQUIPO DE EJERCICIO BIOSALUDABLE PARA EJERCICIO DE FUERZA (BIO 2,3) COLUMPIO DOBLE O EQUIVALENTE Y SU INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	1,000	3.708.335	3.708.335	0	0	0	0	1,000	3.708.335
	06. EQUIPOS BIOSALUDABLES - ZONA DE FUERZA	280347	6	EQUIPO BIOSALUDABLE PARA EJERCICIO DE FUERZA, (BIO 2,4) BARRAS O EQUIVALENTE Y SU INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	1,000	2.503.460	2.503.460	0	0	0	0	1,000	2.503.460
	06. EQUIPOS BIOSALUDABLES - ZONA DE FUERZA	280348	6	EQUIPO BIOSALUDABLE PARA EJERCICIO DE FUERZA, (BIO 2,5) ASCENSOR - PECTORAL DOBLE O EQUIVALENTE Y SU INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	1,000	5.387.302	5.387.302	0	0	0	0	1,000	5.387.302
	07. EQUIPOS BIOSALUDABLES - ZONA PMR			**07. EQUIPOS BIOSALUDABLES - ZONA PMR**					0	0	0	0		0
	07. EQUIPOS BIOSALUDABLES - ZONA PMR	280349	7	EQUIPO BIOSALUDABLE PARA EJERCICIO TIPO PMR, (BIO.0,1) PECTORALES O EQUIVALENTE Y SU INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	1,000	7.556.476	7.556.476	0	0	0	0	1,000	7.556.476
	07. EQUIPOS BIOSALUDABLES - ZONA PMR	280350	7	EQUIPO BIOSALUDABLE PARA EJERCICIO TIPO PMR, (BIO.0,3) ASCENSOR O EQUIVALENTE Y SU INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	1,000	7.556.476	7.556.476	0	0	0	0	1,000	7.556.476
	08. EQUIPOS BIOSALUDABLES - ZONA CARDIO			**08. EQUIPOS BIOSALUDABLES - ZONA CARDIO**					0	0	0	0		0
	08. EQUIPOS BIOSALUDABLES - ZONA CARDIO	280351	8	EQUIPO BIOSALUDABLE PARA EJERCICIO TIPO CARDIO, (BIO.3,1) SURF DOBLE O EQUIVALENTE Y SU INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	1,000	3.043.683	3.043.683	0	0	0	0	1,000	3.043.683
	08. EQUIPOS BIOSALUDABLES - ZONA CARDIO	280352	8	EQUIPO BIOSALUDABLE PARA EJERCICIO TIPO CARDIO, (BIO.3,2) PATINES O EQUIVALENTE Y SU INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	1,000	3.109.348	3.109.348	0	0	0	0	1,000	3.109.348
	08. EQUIPOS BIOSALUDABLES - ZONA CARDIO	280353	8	EQUIPO BIOSALUDABLE PARA EJERCICIO TIPO CARDIO, (BIO.3,3) CAMINADORA O EQUIVALENTE Y SU INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	1,000	3.284.391	3.284.391	0	0	0	0	1,000	3.284.391
	09. EQUIPOS BIOSALUDABLES - ZONA RELAJACION			**09. EQUIPOS BIOSALUDABLES - ZONA RELAJACION**					0	0	0	0		0
	09. EQUIPOS BIOSALUDABLES - ZONA RELAJACION	280372	9	EQUIPO BIOSALUDABLE PARA EJERCICIO TIPO RELAJACIÓN, (BIO.5,1) MASAJE O EQUIVALENTE Y SU INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	1,000	2.802.697	2.802.697	0	0	0	0	1,000	2.802.697
	10. VALLA INFORMATIVA BIOSALUDABLES			**10. VALLA INFORMATIVA BIOSALUDABLES**					0	0	0	0		0
	10. VALLA INFORMATIVA BIOSALUDABLES	100227	10	DADO EN CONCRETO 30X30X30 DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELLENO SELECC. Y RELLENO MAT. SITIO	UND	2,000	97.330	194.660	0	0	0	0	2,000	194.660
	10. VALLA INFORMATIVA BIOSALUDABLES	100629	10	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3-KM	1,460	3.037	4.434	0	0	2	7.106	3,800	11.540
	10. VALLA INFORMATIVA BIOSALUDABLES	120101	10	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	4,050	6.432	26.049	0	0	20	126.683	23,746	152.732
	10. VALLA INFORMATIVA BIOSALUDABLES	280354	10	VALLA INSTRUCTIVA O TABLERO (tubo de acero de 2" con un área visible de 120 x 60 y una altura de 1,70 m) - PINTURA ELECTROSTATICA	UND	1,000	1.858.919	1.858.919	0	0	0	0	1,000	1.858.919
	11. DRENAJES - ZANJAS DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO			**11. DRENAJES - ZANJAS DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO**					0	0	0	0		0
	11. DRENAJES - ZANJAS DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO	100601	11	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	7,200	27.128	195.323	1	34.724	0	0	5,920	160.599
	11. DRENAJES - ZANJAS DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO	100629	11	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3-KM	194,400	3.037	590.377	0	0	31	92.808	224,960	683.185
	11. DRENAJES - ZANJAS DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO	110909	11	SUMINISTRO E INSTALACION POLISOMBRA AL 80% ENTRELASADA GEOTEXTIL NT 1600	M2	14,400	4.067	58.570	0	0	8	31.726	22,200	90.296
	11. DRENAJES - ZANJAS DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO	110910	11	GEOMEMBRA FLEXIBLE DE BAJA DENSIDAD CON RESISTENCIA A LA ROTURA (NORMA ASTM D6693 - ASTM D4632) RESISTENCIA AL PUNZONAMIENTO (NORMA ASTM D4833-ASTM D6241)	M2	13,000	36.222	470.890	0	0	39	1.405.424	51,800	1.876.314
	11. DRENAJES - ZANJAS DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO	300235	11	RELLENO CON TIERRA NEGRA Y ARENA, PROPORCION 70/30 (30% TIERRA)	M3	1,440	69.632	100.270	0	0	0	2.785	1,480	103.055
	11. DRENAJES - ZANJAS DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO	010106	11	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO	M	36,000	2.195	79.022	0	0	1	2.195	37,000	81.217
	11. DRENAJES - ZANJAS DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO	040605	11	RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE GRANULAR >= Ø 1 PG, PERMEABILIDAD K= 1x10--3	M3	5,760	124.711	718.335	1	90.790	0	0	5,032	627.545
	11. DRENAJES - ZANJAS DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO	110903	11	GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600, INCLUYE TRASLAPO	M2	43,200	7.001	302.454	29	205.977	0	0	13,780	96.477
	12. ANDENES - RAMPAS			**12. ANDENES - RAMPAS**					0	0	0	0		0
	12. ANDENES - RAMPAS	100601	12	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	19,480	27.128	528.457	0	0	1	18.577	20,165	547.034
	12. ANDENES - RAMPAS	100629	12	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3-KM	525,960	3.037	1.597.298	0	0	79	239.868	604,944	1.837.166
	12. ANDENES - RAMPAS	110908	12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL BX-650 (Resistencia Grab 2390 (MD) 2370 (TD)) PARA REFUERZO DE SUBRASANTE	M2	67,810	17.862	1.211.233	1	10.610	0	0	67,216	1.200.623
	12. ANDENES - RAMPAS	120101	12	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	63,410	6.432	407.847	0	0	235	1.511.732	298,446	1.919.579
	12. ANDENES - RAMPAS	200149	12	DILATACIONES SOBRE LOSA DE CONCRETO CON CORTE CON MAQUINA Y DISCO DIAMANTADO	M	56,000	10.198	571.089	51	520.099	0	0	5,000	50.990

	12. ANDENES - RAMPAS	200151	12	ADOQUIN ALERTA/GUIA/LISA DE 40 X 40 X 6 EN CONCRETO GAMA DE COLOR, COLOR AMARILLO O GRIS	M2	2,560	86.442	221.290	0	0	0	0	2,560	221.290
	12. ANDENES - RAMPAS	200164	12	CORDON CONCRETO 3000 PSI (12 X 45 CM)	M	9,600	63.242	607.118	0	0	55	3.502.947	64,990	4.110.065
	12. ANDENES - RAMPAS	200331	12	ADOQUIN PEATONAL EN CONCRETO 0.20x0.10x0.06 MT. AMARILLO, INCLUYE ARENA Y NIVELACION CON VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA "	M2	50,220	168.852	8.479.738	6	962.455	0	0	44,520	7.517.283
	12. ANDENES - RAMPAS	321012	12	SELLADO DE JUNTAS CON ESPUMA DE POLIETILENO Ø 1/4" o 1/2" (YUMBOLON O EQUIVALENTE) MAS SELLADOR ELASTICO (SIKAFLEX 1A O EQUIVALENTE) HASTA NIVEL DE LA LOSA	M	56,000	18.821	1.053.979	51	959.874	0	0	5,000	94.105
	12. ANDENES - RAMPAS	010112	12	LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z.VERDES	M2	64,930	2.007	130.299	0	0	2	4.588	67,216	134.887
	12. ANDENES - RAMPAS	010115	12	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	64,930	3.792	246.206	0	0	2	8.668	67,216	254.874
	12. ANDENES - RAMPAS	080211	12	SUB-BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	12,760	134.084	1.710.911	0	0	5	632.361	17,476	2.343.272
	12. ANDENES - RAMPAS	130105	12	MALLA ELECTROSOLDADA	KG	36,300	7.631	277.004	0	2.289	0	0	36,000	274.715
	12. ANDENES - RAMPAS	200132	12	ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	M2	11,000	78.299	861.287	0	0	1	78.299	12,000	939.586
	13. ATRAQUES			**13. ATRAQUES**					0	0	0	0		0
	13. ATRAQUES	100601	13	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	20,000	27.128	542.563	4	116.499	0	0	15,706	426.064
	13. ATRAQUES	100629	13	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3-KM	540,000	3.037	1.639.936	0	0	37	111.359	576,668	1.751.295
	13. ATRAQUES	300234	13	SUMINISTRO DE SUSTRATO ANTES DE SEMBRAR LAS LONJAS DE GRAMA TRENZA	M2	40,000	13.797	551.874	0	0	0	3.502	40,254	555.376
	13. ATRAQUES	080211	13	SUB-BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	16,000	134.084	2.145.343	2	302.708	0	0	13,742	1.842.635
	14. TRATAMIENTO DE RAICES			**14. TRATAMIENTO DE RAICES**					0	0	0	0		0
	14. TRATAMIENTO DE RAICES	100601	14	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	2,160	27.128	58.597	0	0	0	0	2,160	58.597
	14. TRATAMIENTO DE RAICES	010117	14	CORTE Y RETIRO RAIZ 12.1"-20.0"	UND	7,000	25.892	181.242	0	0	0	0	7,000	181.242
	14. TRATAMIENTO DE RAICES	010121	14	CORTE Y RETIRO RAIZ D=4"- 12". INCLUYE TRATAMIENTO DE RAICES CON CICATRIZANTE HORMONAL.	UND	7,000	9.695	67.863	0	0	0	0	7,000	67.863
	14. TRATAMIENTO DE RAICES	010123	14	CORTE Y RETIRO RAIZ D=15- 20 M. INCLUYE TRATAMIENTO DE RAICES CON CICATRIZANTE HORMONAL.	UND	7,000	646.312	4.524.184	0	0	0	0	7,000	4.524.184
	14. TRATAMIENTO DE RAICES	010101	14	RETIRO DE PALMA / ARBOL H<=4MTS Y POSTERIOR TRASPLANTE EN EL MISMO ESCENARIO	UND	1,000	86.435	86.435	0	0	0	0	1,000	86.435
	15. CONTENCION DE RAICES			**15. CONTENCION DE RAICES**					0	0	0	0		0
	15. CONTENCION DE RAICES	100601	15	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	9,650	27.128	261.787	0	0	0	271	9,660	262.058
	15. CONTENCION DE RAICES	100629	15	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3-KM	260,570	3.037	791.330	0	0	92	277.991	352,107	1.069.321
	15. CONTENCION DE RAICES	010115	15	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	16,080	3.792	60.973	0	0	0	76	16,100	61.049
	15. CONTENCION DE RAICES	120221	15	CONCRETO CICLOPEO 1500 PSI RELAC.60C/40P	M3	9,650	342.972	3.309.684	0	0	0	3.430	9,660	3.313.114
	16. ADECUACION ZONAS VERDES			**16. ADECUACION ZONAS VERDES**					0	0	0	0		0
	16. ADECUACION ZONAS VERDES	300220	16	SUMINISTRO E INSTALACION TIERRA AGRICOLA	M3	10,813	110.991	1.200.173	0	29	0	0	10,813	1.200.144
	16. ADECUACION ZONAS VERDES	300230	16	PRADO TRENZA	M2	108,130	12.863	1.390.915	0	0	0	0	108,130	1.390.915
	16. ADECUACION ZONAS VERDES	300204	16	CORTE PRADO MANUAL Y CONTROL MALEZA	M2	108,130	602	65.056	0	0	0	0	108,130	65.056
	16. ADECUACION ZONAS VERDES	300221	16	RECUPERACION SUELO - ABONO	M2	108,130	525	56.727	0	0	0	0	108,130	56.727
	17. DOTACION			**17. DOTACION**					0	0	0	0		0
	17. DOTACION	100227	17	DADO EN CONCRETO 30X30X30 DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELLENO SELECC. Y RELLENO MAT. SITIO	UND	4,000	97.330	389.320	0	0	0	0	4,000	389.320
	17. DOTACION	100629	17	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3-KM	2,970	3.037	9.020	0	0	15	46.373	18,240	55.393
	17. DOTACION	120101	17	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	16,200	6.432	104.197	0	0	21	135.074	37,201	239.271
	17. DOTACION	280413	17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BANCA PREFABRICADA EN CONCRETO. DIMENSIONES: L=180, A=45, H=45.	UND	2,000	2.461.007	4.922.013	0	0	4	9.844.027	6,000	14.766.040
	17. DOTACION	280417	17	BANCA 40x40x45 CM EN CONCRETO REFORZ A LA VISTA FUNDIDA EN SITIO 3000 PSI, SIN MARCAS DE FORMALETA. SEGÚN DISEÑOS.	UND	4,000	307.372	1.229.489	0	0	0	0	4,000	1.229.489
	99. Provision Ajustes			**99. Provision Ajustes**										
	99. Provision Ajustes	099.99.1	99.1	99. Provision Ajustes	GLB	1,000	8.811.892	8.811.892	1	8.811.892	0	0		0
1837-0023.2026.Adecuaciones.SANTA ELENA.Calle 1 entre Carrera 100 v Carrera 100 Bis								**262.904.664**	0	0	0	51.676.524		**314.581.188**
	00. GESTION DE OBRA			**00. GESTION DE OBRA**					0	0	0	0		
	00. GESTION DE OBRA	000.0,1	0,1	G_Obra	UND	0,059	345.064.925	20.505.873	0	0	0	45.796.329	0,192	66.302.202
	01. PRELIMINARES			**01. PRELIMINARES**					0	0	0	0		0
	01. PRELIMINARES	010107	1	LOCALIZACION-REPLANTEO C.MULTIPLE-PISTAS	M2	216,000	2.022	436.841	20	41.197	0	0	195,630	395.644
	01. PRELIMINARES	010120	1	CERRAMIENTO POLISOMBRA TUPIDA H=2.00	ML	80,000	9.514	761.119	0	0	0	0	80,000	761.119
	02. DEMOLICIONES			**02. DEMOLICIONES**					0	0	0	0		0
	02. DEMOLICIONES	100629	2	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3KM	96,000	3.037	291.544	20	60.641	0	0	76,032	230.903
	02. DEMOLICIONES	200556	2	DESMONTE PORTERIAS METALICAS	JUEGO	1,000	341.154	341.154	0	0	0	0	1,000	341.154
	02. DEMOLICIONES	100625	2	TRANSPORTE CAMION URBANO 1.0-5.0 TON	VJE	1,000	624.864	624.864	0	0	0	0	1,000	624.864
	02. DEMOLICIONES	100215	2	DEMOL.VIGA CANAL	ML	22,000	28.203	620.456	0	0	0	0	22,000	620.456
	03. MOVIMIENTOS DE TIERRA CANCHA MULTIPLE			**03. MOVIMIENTOS DE TIERRA CANCHA MULTIPLE**					0	0	0	0		0
	03. MOVIMIENTOS DE TIERRA CANCHA MULTIPLE	100601	3	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	99,000	27.128	2.685.688	11	297.501	0	0	88,034	2.388.187
	03. MOVIMIENTOS DE TIERRA CANCHA MULTIPLE	100629	3	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3KM	1.980,000	3.037	6.013.100	0	0	1.218	3.699.322	3.198,116	9.712.422
	03. MOVIMIENTOS DE TIERRA CANCHA MULTIPLE	010115	3	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	216,000	3.792	819.042	20	77.240	0	0	195,630	741.802

	03. MOVIMIENTOS DE TIERRA CANCHA MULTIPLE	010215	3	CONFIGURACION-NIVELACION TERRENO	M2	216,000	1.361	294.058	20	27.732	0	0	195,630	266.326
	04. RELLENOS CANCHA MULTIPLE			**04. RELLENOS CANCHA MULTIPLE**					0	0	0	0		0
	04. RELLENOS CANCHA MULTIPLE	110908	4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL BX-650 (Resistencia Grab 2390 (MD) 2370 (TD)) PARA REFUERZO DE SUBRASANTE	M2	281,520	17.862	5.028.557	86	1.534.182	0	0	195,630	3.494.375
	04. RELLENOS CANCHA MULTIPLE	080211	4	SUB-BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	64,800	134.084	8.688.637	6	819.386	0	0	58,689	7.869.251
	05. SISTEMAS DE DRENAJES CANCHA MULTIPLE			**05. SISTEMAS DE DRENAJES CANCHA MULTIPLE**					0	0	0	0		0
	05. SISTEMAS DE DRENAJES CANCHA MULTIPLE	100601	5	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	7,200	27.128	195.323	6	160.360	0	0	1,289	34.963
	05. SISTEMAS DE DRENAJES CANCHA MULTIPLE	100629	5	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3KM	144,000	3.037	437.316	98	296.413	0	0	46,397	140.903
	05. SISTEMAS DE DRENAJES CANCHA MULTIPLE	120101	5	ACERO DE REFUERZO FLEJADO FY= 60000 PSI (INCLUYE TRANSPORTE FLEJADO Y DOBLADO Y DESPERDICIOS)	KLS	300,000	6.432	1.929.573	188	1.210.352	0	0	111,821	719.221
	05. SISTEMAS DE DRENAJES CANCHA MULTIPLE	200161	5	CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI DE A=38CM H=26 CM E=8 CM UNIFORME A TODO LO LARGO. INCLUYE ANGULO DE ACERO 1" x 1/8" Y FORMALETA	ML	18,000	100.146	1.802.628	0	10.015	0	0	17,900	1.792.613
	05. SISTEMAS DE DRENAJES CANCHA MULTIPLE	010106	5	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA	ML	18,000	2.195	39.511	0	219	0	0	17,900	39.292
	05. SISTEMAS DE DRENAJES CANCHA MULTIPLE	080211	5	SUB-BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	2,700	134.084	362.027	2	292.424	0	0	0,519	69.603
	05. SISTEMAS DE DRENAJES CANCHA MULTIPLE	200302	5	ADOQUIN GRESS [VEHICULAR] H=5.0	ML	18,000	107.607	1.936.928	0	0	0	0	18,000	1.936.928
	05. SISTEMAS DE DRENAJES CANCHA MULTIPLE	150348	5	CODO SANITARIO PVC 90 CC-3"	UND	1,000	14.240	14.240	0	0	2	28.481	3,000	42.721
	05. SISTEMAS DE DRENAJES CANCHA MULTIPLE	110303	5	TUBERIA PVC SANITARIA 4"	ML	3,000	41.198	123.593	0	0	7	288.385	10,000	411.978
	06. REGATA DE DESCOLE			**06. REGATA DE DESCOLE**					0	0	0	0		0
	06. REGATA DE DESCOLE	100601	6	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	4,050	27.128	109.869	0	0	0	0	4,050	109.869
	06. REGATA DE DESCOLE	120101	6	ACERO DE REFUERZO FLEJADO FY= 60000 PSI (INCLUYE TRANSPORTE FLEJADO Y DOBLADO Y DESPERDICIOS)	KLS	198,480	6.432	1.276.605	50	321.595	0	0	148,480	955.010
	06. REGATA DE DESCOLE	010106	6	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA	ML	3,000	2.195	6.585	0	0	0	0	3,000	6.585
	06. REGATA DE DESCOLE	081001	6	DEMOLICION ANDEN E=0.10	M2	1,350	5.641	7.615	0	0	0	0	1,350	7.615
	07. PISO EN CONCRETO Y ACABADO			**07. PISO EN CONCRETO Y ACABADO**					0	0	0	0		0
	07. PISO EN CONCRETO Y ACABADO	200149	7	DILATACIONES SOBRE LOSA DE CONCRETO CON CORTE CON MAQUINA Y DISCO DIAMANTADO	ML	180,000	10.198	1.835.644	0	0	0	0	180,000	1.835.644
	07. PISO EN CONCRETO Y ACABADO	291207	7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO PISO PARA CANCHA MÚLTIPLE EN PLACA DE CONCRETO, CON PRIMER EPOXICO Y RECUBRIMIENTO CON RESINAS ACRILICAS BASE DE AGUA Y PARTICULAS ANTIDESLIZANTES. CONSISTE EN: 1) LAVADO Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON DESENGRASANTE. 2) APLICACIÓN DE IMPRIMANTE EPOXICO BASE SOLVENTE (1 MANO). 3) APLICACION DE PINTURA ACRILICA PARA CANCHA (2 MANOS) DE ACUERDO CON DISEÑO DE DEMARCACIONES Y LETREROS. INCLUYE: RESANES Y NIVELACION. CONDICIONES DE EJECUCIÓN SEGÚN ESPECIFICACIÓN DEL FABRICANTE.SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO PISO PARA CANCHA MÚLTIPLE EN PLACA DE CONCRETO, CON PRIMER EPOXICO Y RECUBRIMIENTO CON RESINAS ACRILICAS BASE DE AGUA Y PARTICULAS ANTIDESLIZANTES. CONSISTE EN: 1) LAVADO Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON DESENGRASANTE. 2) APLICACIÓN DE IMPRIMANTE EPOXICO BASE SOLVENTE (1 MANO). 3) APLICACION DE PINTURA ACRILICA PARA CANCHA (2 MANOS) DE ACUERDO CON DISEÑO DE DEMARCACIONES Y LETREROS. INCLUYE: RESANES Y NIVELACION. CONDICIONES DE EJECUCIÓN SEGÚN ESPECIFICACIÓN DEL FABRICANTE.	M2	140,000	42.191	5.906.682	0	211	0	0	139,995	5.906.471
	07. PISO EN CONCRETO Y ACABADO	321012	7	SELLADO DE JUNTAS CON ESPUMA DE POLIETILENO Ø 1/4" o 1/2" (YUMBOLON O EQUIVALENTE) MAS SELLADOR ELASTICO (SIKAFLEX 1A O EQUIVALENTE) HASTA NIVEL DE LA LOSA	ML	180,000	18.821	3.387.791	0	0	0	0	180,000	3.387.791
	07. PISO EN CONCRETO Y ACABADO	130105	7	MALLA ELECTROSOLDADA	KLS	969,408	7.631	7.397.520	213	1.624.495	0	0	756,526	5.773.025
	07. PISO EN CONCRETO Y ACABADO	130704	7	LOSA CONCRETO MACIZA E=15CM	M2	216,000	165.095	35.660.612	7	1.091.413	0	0	209,389	34.569.199
	08. DOTACIONES			**08. DOTACIONES**					0	0	0	0		0
	08. DOTACIONES	100230	8	DADO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELLENO SELECC. Y RELLENO MAT. SITIO	M3	2,880	584.296	1.682.773	1	682.458	0	0	1,712	1.000.315
	08. DOTACIONES	120101	8	ACERO DE REFUERZO FLEJADO FY= 60000 PSI (INCLUYE TRANSPORTE FLEJADO Y DOBLADO Y DESPERDICIOS)	KLS	432,000	6.432	2.778.585	238	1.532.891	0	0	193,674	1.245.694

	08. DOTACIONES	280360	8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN JUEGO DE PORTERÍAS PARA MICROFÚTBOL DE 3MT ANCHO X 2MT ALTO X 0,5MT DE FONDO SUPERIOR Y 1MT DE FONDO INFERIOR. EN TUBERÍA GALVANIZADA DE 3" Y 2" EN C-2.5 CON PINTURA ELECTROESTÁTICA, COLOR BLANCO. INCLUYE: JUEGO DE MALLA PARA PORTERÍA DE MICROFÚTBOL DE 3MT DE ANCHO X 2MT DE ALTO X 50CM DE FONDO SUPERIOR Y 1MT DE FONDO INFERIOR EN CALIBRE #4 TIPO PROFESIONAL ESPECIAL PARA INTEMPERIE CONTRA RAYOS UV. INCLUYE: ELEMENTOS PARA CUATRO (4) PUNTOS DE ANCLAJE Y DADOS EN CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO. TODO SEGÚN DISEÑO. PRESENTACIÓN Y UNIDAD DE PAGO: JUEGO = DOS (2) PORTERÍAS INSTALADAS CON MALLAS.	JGO	1,000	3.854.079	3.854.079	0	0	0	0	1,000	3.854.079
	08. DOTACIONES	280361	8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUEGO DE POSTES PARA VOLEIBOL GRADUABLES A LAS 3 CATEGORÍAS; HOMBRES (2,43M), MUJERES (2,24M), NIÑOS (2,13M).	JGO	1,000	2.283.160	2.283.160	0	0	0	0	1,000	2.283.160
	08. DOTACIONES	280363	8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUEGO DE TORRES PARA BALONCESTO CON TABLEROS EN ACRÍLICO DE 10 MM 100% DE 1.80MT DE ANCHO X 1.05MT DE ALTO PARA UNA ALTURA DE 3.05M DEL ARO AL PISO. EL SOPORTE ES DE TUBERIA ESTRUCTURAL DE 4" C-2.5MM. AROS CON DOBLE VARILLA DE 19MM COLOR NARANJA, CON PINTURA ELECTROSOLDADA COLOR NARANJA. INCLUYE MALLAS EN CALIBRE #2 COLOR BLANCO. (FIJAS). TODO SEGÚN DISEÑO. PRESENTACIÓN Y UNIDAD DE PAGO: JUEGO = DOS (2) TABLEROS INSTALADOS.CON MALLAS	JGO	1,000	11.087.838	11.087.838	0	0	0	0	1,000	11.087.838
	09. PANTALLA MIXTA CON MALLA ESLABONADA H:5,00MTS			**09. PANTALLA MIXTA CON MALLA ESLABONADA H:5,00MTS**					0	0	0	0		0
	09. PANTALLA MIXTA CON MALLA ESLABONADA H:5,00MTS	100601	9	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	7,200	27.128	195.323	0	0	13	361.266	20,517	556.589
	09. PANTALLA MIXTA CON MALLA ESLABONADA H:5,00MTS	100629	9	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3KM	144,000	3.037	437.316	0	0	595	1.805.789	738,612	2.243.105
	09. PANTALLA MIXTA CON MALLA ESLABONADA H:5,00MTS	120101	9	ACERO DE REFUERZO FLEJADO FY= 60000 PSI (INCLUYE TRANSPORTE FLEJADO Y DOBLADO Y DESPERDICIOS)	KLS	659,243	6.432	4.240.188	0	0	2.327	14.968.826	2.986,518	19.209.014
	09. PANTALLA MIXTA CON MALLA ESLABONADA H:5,00MTS	120210	9	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2	12,000	32.393	388.717	0	0	2	80.659	14,490	469.376
	09. PANTALLA MIXTA CON MALLA ESLABONADA H:5,00MTS	301218	9	PANTALLA DE PROTECCION : MODULO DE 2.5 MTS DE ANCHO POR 5 METROS DE ALTURA. PRIMER TRAMO DE 2.5 MTS DE ANCHO X 2.5 MTS DE ALTURA CON RIOSTRAS DIAGONALES DE REFUERZO, FABRICADAS EN ÁNGULO DE 1 1/2" X 3/16".LOS MARCOS SE FIJARÁN A LOS PARALES CON DE 60MMX 120MM X 3MM-TRAMOS DE ÁNGULOS 1 1/2"X3/16" CADA 30CM A EJE UBICADOS EN CADA PARAL. SEGUNDO TRAMO DE 2.5 MTS DE ANCHO X 2.5 MTS DE ALTURA. LOS MARCOS SERÁN FABRICADOS EN ÁNGULO DE 1 1/2"X 3/16"EN MALLA ESLABONADA GALVANIZADA CON ROMBO DE 2" CAL 10,Y DEBE SER ENTRETEJIDAY TEMPLADA PERIMETRALMENTE CON ÁNGULO DE 1 1/2"X3/16. SEGUN DISEÑO	UND	15,000	2.472.306	37.084.593	15	37.084.593	0	0		0
	09. PANTALLA MIXTA CON MALLA ESLABONADA H:5,00MTS	010114	9	LOCALIZACION-REPLANTEO CERRAMIENTO-VARIO	ML	60,000	2.526	151.570	12	29.556	0	0	48,300	122.014
	09. PANTALLA MIXTA CON MALLA ESLABONADA H:5,00MTS	010115	9	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	12,000	3.792	45.502	0	0	7	27.757	19,320	73.259
	09. PANTALLA MIXTA CON MALLA ESLABONADA H:5,00MTS	080211	9	SUB-BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	4,800	134.084	643.603	0	0	1	133.547	5,796	777.150
	09. PANTALLA MIXTA CON MALLA ESLABONADA H:5,00MTS	120303	9	VIGA CIMIENTO DE 3000 PSI DE H=45 A=30CMS	M3	5,400	879.468	4.749.130	0	0	0	348.269	5,796	5.097.399
	09. PANTALLA MIXTA CON MALLA ESLABONADA H:5,00MTS	120208	9	PILOTE CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - D=0,40m; H=0.55mt NO INCLUYE REFUERZO	M3	2,010	92.045	184.973	2	184.973	0	0		0
	10. MANTENIMIENTO CUBIERTA TEATRINO			**10. MANTENIMIENTO CUBIERTA TEATRINO**					0	0	0	0		0
	10. MANTENIMIENTO CUBIERTA TEATRINO	130801	10	ACERO ESTRUCTURAL A.S.T,M,A-36	KG	856,000	17.748	15.192.338	856	15.192.338	0	0	0,000	0
	10. MANTENIMIENTO CUBIERTA TEATRINO	181107	10	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.18, DESARROLLO 50 CM, ABRAZADERA ÁNGULO 1"X1"X1/8" CADA MT, PINTURA ESMALTE	ML	32,000	110.062	3.521.996	2	176.100	0	0	30,400	3.345.896
	10. MANTENIMIENTO CUBIERTA TEATRINO	290444	10	PINTURA ESTRUC METALICA ESMALTE 3 EN 1 (2M) MATE (CERCHAS, CORREAS, TENSORES, COLUMNAS, CARTELAS, ETC). INCL. ANDAMIOS Y PERS CERTIF TRAB ALTURA. MEDIDA: M2 CUB HORIZ	M2	209,600	43.194	9.053.511	66	2.842.751	0	0	143,787	6.210.760
	10. MANTENIMIENTO CUBIERTA TEATRINO	180919	10	LAMINA POLICARBONATOALVEOLAR OPAL 10MM FIJADA SOBRE ESTRUCTURA DE MADERA PLASTICA EXISTENTE CON TORNILLERIA PARAPOLICARBONATO + CONECTORES Y PERFILES TERMINALES TRANSPARENTE PARA TEJA DEPOLICARBONATO. CUBRIR EXTREMOS CON CINTA PLANA PARA POLICARBONATO	M2	185,600	171.015	31.740.384	56	9.513.838	0	0	129,968	22.226.546
	10. MANTENIMIENTO CUBIERTA TEATRINO	180920	10	CONECTOR H LAMINA POLICARBONATO A=8-10MM	ML	54,000	23.942	1.292.871	31	746.992	0	0	22,800	545.879

	10. MANTENIMIENTO CUBIERTA TEATRINO	180215	10	REPOSICION PIEZA MADERA ROLLIZA 4" -5"	ML	162,400	25.334	4.114.203	0	0	567	14.361.708	729,300	18.475.911
	10. MANTENIMIENTO CUBIERTA TEATRINO	181001	10	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC CUADRADO CANAL	ML	16,000	51.136	818.184	0	0	0	0	16,000	818.184
	10. MANTENIMIENTO CUBIERTA TEATRINO	100536	10	DESM.ESTRUCTURA METALICA PERFILES-VIGAS	KG	500,000	3.738	1.868.852	0	0	2.597	9.708.398	3.097,422	11.577.250
	11. DRENAJES - ZANJAS DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO			**11. DRENAJES - ZANJAS DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO**					0	0	0	0		0
	11. DRENAJES - ZANJAS DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO	100601	11	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	2,100	27.128	56.969	0	0	0	0	2,100	56.969
	11. DRENAJES - ZANJAS DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO	100629	11	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3KM	42,000	3.037	127.551	0	0	53	159.438	94,500	286.989
	11. DRENAJES - ZANJAS DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO	110205	12	CAJA INSPECCION MED.INTERIOR 60X60 CM, PROF: 46-50 CM, CON TAPA, EN CONCRETO 3000PSI (INCL. EXCAVACION, RELLENO CON ROCA MUERTA Y ACARREO, Y ACERO DE TAPA)	UND	1,000	354.228	354.228	0	0	0	0	1,000	354.228
	11. DRENAJES - ZANJAS DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO	110664	12	CONEXION TUBERIAS A CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO	UND	3,000	61.177	183.532	0	0	0	0	3,000	183.532
	11. DRENAJES - ZANJAS DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO	150358	11	YEE SANITARIA PVC 3" SENCILLA	UND	1,000	21.723	21.723	0	0	0	0	1,000	21.723
	11. DRENAJES - ZANJAS DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO	250610	11	REJILLA SOSCO 4"X3" ALUMINIO"	UND	6,000	36.482	218.895	0	0	0	0	6,000	218.895
	11. DRENAJES - ZANJAS DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO	010106	11	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA	ML	35,000	2.195	76.827	0	0	0	0	35,000	76.827
	11. DRENAJES - ZANJAS DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO	020419	12	EMPALME TUB 15"-21" CAMARA CONCRETO (CAJA EXISTENTE)	UND	1,000	230.393	230.393	0	0	0	0	1,000	230.393
	11. DRENAJES - ZANJAS DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO	100605	12	RELLENO MATERIAL SITIO MANUAL	M3	4,600	13.135	60.422	0	1	0	0	4,600	60.421
	11. DRENAJES - ZANJAS DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO	110302	12	TUBERIA PVC 3" SANITARIA	ML	33,600	29.407	988.087	0	0	0	0	33,600	988.087
	11. DRENAJES - ZANJAS DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO	110901	11	COLCHON ARENA-GRAVA TUBER.INCLUYE ACARRE	M3	1,450	88.309	128.052	0	4	0	0	1,450	128.048
	11. DRENAJES - ZANJAS DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO	150348	11	CODO SANITARIO PVC 90 CC-3"	UND	3,000	14.240	42.721	0	0	0	0	3,000	42.721
	11. DRENAJES - ZANJAS DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO	150309	11	CODO SANITARIO PVC 45 CC-3"	UND	2,000	15.263	30.525	0	0	0	0	2,000	30.525
	12. MAYORES CANTIDADES			**12. MAYORES CANTIDADES**					0	0	0	0		0
	12. MAYORES CANTIDADES	120220	12	PILOTE CONCRETO REFORZADO	M3		743.404	0	0	0	5	3.558.859	4,787	3.558.859
	12. MAYORES CANTIDADES	301009	12	POSTE TUBO GALV. 2" X3.0MM C.11	ML		51.880	0	0	0	126	6.536.891	126,000	6.536.891
	12. MAYORES CANTIDADES	301217	12	PANTALLA DE PROTECCION : MODULO DE 2.5 MTS DE ANCHO POR 5 METROS DE ALTURA.	MODULO		2.551.808	0	0	0	10	25.518.077	10,000	25.518.077
	12. MAYORES CANTIDADES	100748	12	CONCRETO BOMBEADO	M3		68.036	0	0	0	42	2.856.942	41,992	2.856.942
	12. MAYORES CANTIDADES	200008 300008 300026	12	ACARREO PETREOS-VARIOS HASTA 100M	M3		8.739	0	0	0	164	1.437.391	164,480	1.437.391
	12. MAYORES CANTIDADES	100625	12	TRANSPORTE CAMION URBANO 1.0-5.0 TON	VJE		624.864	0	0	0	3	1.874.592	3,000	1.874.592
	12. MAYORES CANTIDADES	310121	12	LIMPIEZA MANUAL ESTRUCTURA METÁLICA CUBUERTA	M2		10.650	0	0	0	144	1.531.329	143,787	1.531.329
	12. MAYORES CANTIDADES	310107	12	LIMPIEZA PERMANENTE OBRA (CUADRILLA 2P)	MES		5.880.195	0	0	0	1	5.880.195	1,000	5.880.195
	99. Provision Ajustes			**99. Provision Ajustes**										
	99. Provision Ajustes	099.99.1	99.1	99. Provision Ajustes	GLB	1,000	13.434.055	13.434.055	1	13.434.055	0	0		0
1898-0081.2026.Adecuaciones.ALDEAS INFANTILES.Calle 1D con Carrera 79								**306.056.439**	0	0	0	59.190.177		**365.246.616**
	00. GESTION DE OBRA			**00. GESTION DE OBRA**					0	0	0	0		
	00. GESTION DE OBRA	000.0,1	0,1	G_Obra	UND	0,069	345.064.925	23.870.204	0	0	0	53.309.982	0,224	77.180.186
	01. PRELIMINARES			**01. PRELIMINARES**					0	0	0	0		0
	01. PRELIMINARES	010112	1	LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z.VERDES	M2	228,930	2.007	459.410	0	1	0	0	228,930	459.409
	01. PRELIMINARES	010120	1	CERRAMIENTO POLISOMBRA TUPIDA H=2.00	M	104,250	9.514	991.833	0	0	0	0	104,250	991.833
	02. ESTRUCTURA CONCRETO LOSA CALENTAMIENTO Y PLAZOLETA			**02. ESTRUCTURA CONCRETO LOSA CALENTAMIENTO Y PLAZOLETA**					0	0	0	0		0
	02. ESTRUCTURA CONCRETO LOSA CALENTAMIENTO Y PLAZOLETA	100601	2	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	58,577	27.128	1.589.074	16	434.106	0	0	42,575	1.154.968
	02. ESTRUCTURA CONCRETO LOSA CALENTAMIENTO Y PLAZOLETA	110908	2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL BX-650 (Resistencia Grab 2390 (MD) 2370 (TD)) PARA REFUERZO DE SUBRASANTE	M2	189,870	17.862	3.391.490	105	1.870.527	0	0	85,150	1.520.963
	02. ESTRUCTURA CONCRETO LOSA CALENTAMIENTO Y PLAZOLETA	120101	2	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	227,908	6.432	1.465.883	0	0	2	13.914	230,071	1.479.797
	02. ESTRUCTURA CONCRETO LOSA CALENTAMIENTO Y PLAZOLETA	200149	2	DILATACIONES SOBRE LOSA DE CONCRETO CON CORTE CON MAQUINA Y DISCO DIAMANTADO	M	86,000	10.198	877.030	0	0	0	0	86,000	877.030
	02. ESTRUCTURA CONCRETO LOSA CALENTAMIENTO Y PLAZOLETA	200164	2	CORDON CONCRETO 3000 PSI (12 X 45 CM)	M	67,924	63.242	4.295.629	27	1.721.700	0	0	40,700	2.573.929
	02. ESTRUCTURA CONCRETO LOSA CALENTAMIENTO Y PLAZOLETA	321012	2	SELLADO DE JUNTAS CON ESPUMA DE POLIETILENO Ø 1/4" o 1/2" (YUMBOLON O EQUIVALENTE) MAS SELLADOR ELASTICO (SIKAFLEX 1A O EQUIVALENTE) HASTA NIVEL DE LA LOSA	M	86,000	18.821	1.618.611	0	0	0	0	86,000	1.618.611
	02. ESTRUCTURA CONCRETO LOSA CALENTAMIENTO Y PLAZOLETA	010115	2	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	117,153	3.792	444.229	32	121.352	0	0	85,150	322.877
	02. ESTRUCTURA CONCRETO LOSA CALENTAMIENTO Y PLAZOLETA	080211	2	SUB-BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	46,861	134.084	6.283.338	13	1.716.440	0	0	34,060	4.566.898
	02. ESTRUCTURA CONCRETO LOSA CALENTAMIENTO Y PLAZOLETA	130105	2	MALLA ELECTROSOLDADA	KG	350,462	7.631	2.674.366	43	326.713	0	0	307,648	2.347.653
	02. ESTRUCTURA CONCRETO LOSA CALENTAMIENTO Y PLAZOLETA	120202	2	LOSA MACIZA CIMIENTO H=10 CM	M2	117,200	85.181	9.983.224	37	3.141.479	0	0	80,320	6.841.745
	03. ACABADO PISO LOSA DE CALENTAMIENTO			**03. ACABADO PISO LOSA DE CALENTAMIENTO**					0	0	0	0		0
	03. ACABADO PISO LOSA DE CALENTAMIENTO	291207	3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO PISO PARA CANCHA MÚLTIPLE EN PLACA DE CONCRETO	M2	12,000	42.191	506.287	0	0	0	17.376	12,412	523.663

	04. DRENAJES - ZANJA DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO			**04. DRENAJES - ZANJA DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO**					0	0	0	0		0
	04. DRENAJES - ZANJA DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO	100601	4	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	12,350	27.128	335.028	11	292.708	0	0	1,560	42.320
	04. DRENAJES - ZANJA DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO	110204	4	CAJA INSPECCION MED.INTERIOR 60X60 CM, PROF: 35-45 CM, CON TAPA, EN CONCRETO 3000PSI (INCL. EXCAVACION, RELLENO CON ROCA MUERTA Y ACARREO, Y ACERO DE TAPA)	UND	1,000	318.822	318.822	1	318.822	0	0	0,000	0
	04. DRENAJES - ZANJA DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO	110206	4	CAJA INSPECCION MED.INTERIOR 60X60 CM, PROF: 51-55 CM, CON TAPA, EN CONCRETO 3000PSI (INCL. EXCAVACION, RELLENO CON ROCA MUERTA Y ACARREO, Y ACERO DE TAPA)	UND	1,000	380.749	380.749	1	380.749	0	0	0,000	0
	04. DRENAJES - ZANJA DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO	110664	4	CONEXION TUBERIAS A CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO	UND	5,000	61.177	305.887	5	305.887	0	0	0,000	0
	04. DRENAJES - ZANJA DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO	110908	4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL BX-650 (Resistencia Grab 2390 (MD) 2370 (TD)) PARA REFUERZO DE SUBRASANTE	M2	5,500	17.862	98.242	1	11.164	0	0	4,875	87.078
	04. DRENAJES - ZANJA DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO	110909	4	SUMINISTRO E INSTALACION POLISOMBRA AL 80% ENTRELASADA GEOTEXTIL NT 1600	M2	28,870	4.067	117.424	17	69.836	0	0	11,700	47.588
	04. DRENAJES - ZANJA DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO	010106	4	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO	M	56,850	2.195	124.789	47	103.387	0	0	9,750	21.402
	04. DRENAJES - ZANJA DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO	020412	4	REALCE CAMARA DE INSPECCION	UND	1,000	434.455	434.455	0	0	0	0	1,000	434.455
	04. DRENAJES - ZANJA DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO	020419	4	EMPALME TUB 15"-21" CAMARA CONCRETO	UND	5,000	230.393	1.151.964	5	1.151.964	0	0	0,000	0
	04. DRENAJES - ZANJA DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO	040605	4	RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE GRANULAR >= Ø 1 PG, PERMEABILIDAD K= 1x10--3	M3	8,878	124.711	1.107.181	7	912.632	0	0	1,560	194.549
	04. DRENAJES - ZANJA DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO	100605	4	RELLENO MATERIAL SITIO MANUAL	M3	1,571	13.135	20.640	0	149	0	0	1,560	20.491
	04. DRENAJES - ZANJA DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO	150405	4	INSTALACION TUBERIA SANITARIA 4"	M	48,117	8.376	403.033	48	403.033	0	0	0,000	0
	04. DRENAJES - ZANJA DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO	110903	4	GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600, INCLUYE TRASLAPO	M2	63,637	7.001	445.536	52	363.621	0	0	11,700	81.915
	04. DRENAJES - ZANJA DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO	110901	4	COLCHON ARENA-GRAVA TUBER.INCLUYE ACARRE	M3	0,524	88.309	46.256	1	46.256	0	0	0,000	0
	04. DRENAJES - ZANJA DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO	150403	4	INSTALACION TUBERIA SANITARIA 2"	M	8,730	6.043	52.757	9	52.757	0	0	0,000	0
	05. ANDENES			**05. ANDENES**					0	0	0	0		0
	05. ANDENES	100601	5	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	31,279	27.128	848.555	0	0	22	601.106	53,438	1.449.661
	05. ANDENES	110908	5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL BX-650 (Resistencia Grab 2390 (MD) 2370 (TD)) PARA REFUERZO DE SUBRASANTE	M2	136,267	17.862	2.434.030	18	321.382	0	0	118,275	2.112.648
	05. ANDENES	120101	5	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	438,173	6.432	2.818.289	0	0	304	1.957.126	742,457	4.775.415
	05. ANDENES	200149	5	DILATACIONES SOBRE LOSA DE CONCRETO CON CORTE CON MAQUINA Y DISCO DIAMANTADO	M	41,980	10.198	428.113	0	0	3	34.469	45,360	462.582
	05. ANDENES	200164	5	CORDON CONCRETO 3000 PSI (12 X 45 CM)	M	105,000	63.242	6.640.358	0	0	31	1.949.103	135,820	8.589.461
	05. ANDENES	321012	5	SELLADO DE JUNTAS CON ESPUMA DE POLIETILENO Ø 1/4" o 1/2" (YUMBOLON O EQUIVALENTE) MAS SELLADOR ELASTICO (SIKAFLEX 1A O EQUIVALENTE) HASTA NIVEL DE LA LOSA	M	41,980	18.821	790.108	0	0	3	63.615	45,360	853.723
	05. ANDENES	010115	5	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	78,199	3.792	296.519	0	0	29	108.736	106,875	405.255
	05. ANDENES	080211	5	SUB-BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	23,460	134.084	3.145.556	0	0	12	1.669.397	35,910	4.814.953
	05. ANDENES	080502	5	ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	M2	78,199	78.961	6.174.650	0	0	12	914.076	89,775	7.088.726
	05. ANDENES	130105	5	MALLA ELECTROSOLDADA	KG	269,020	7.631	2.052.884	0	0	55	422.284	324,358	2.475.168
	06. BANCAS LOSA DE PLAZOLETA			**06. BANCAS LOSA DE PLAZOLETA**					0	0	0	0		0
	06. BANCAS LOSA DE PLAZOLETA	100230	6	DADO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELLENO SELECC. Y RELLENO MAT. SITIO	M3	1,000	584.296	584.296	1	489.640	0	0	0,162	94.656
	06. BANCAS LOSA DE PLAZOLETA	120101	6	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	70,206	6.432	451.556	0	0	5	34.233	75,528	485.789
	06. BANCAS LOSA DE PLAZOLETA	280413	6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BANCA PREFABRICADA EN CONCRETO. DIMENSIONES: L=180, A=45, H=45.	UND	2,000	2.461.007	4.922.013	0	0	2	4.922.014	4,000	9.844.027
	06. BANCAS LOSA DE PLAZOLETA	280417	6	BANCA 40x40x45 CM EN CONCRETO REFORZ A LA VISTA FUNDIDA EN SITIO 3000 PSI, SIN MARCAS DE FORMALETA. SEGÚN DISEÑOS.	UND	4,000	307.372	1.229.489	0	0	6	1.844.234	10,000	3.073.723
	06. BANCAS LOSA DE PLAZOLETA	080211	6	SUB-BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	0,096	134.084	12.872	0	12.872	0	0	0,000	0
	06. BANCAS LOSA DE PLAZOLETA	320306	6	PLASTIFICANTE IMPERMEABILIZANTE.	KG	1,000	20.381	20.381	1	20.381	0	0	0,000	0
	07. GRADERIAS EN CONCRETO			**07. GRADERIAS EN CONCRETO**					0	0	0	0		0
	07. GRADERIAS EN CONCRETO	100601	7	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	12,752	27.128	345.935	5	145.924	0	0	7,373	200.011
	07. GRADERIAS EN CONCRETO	120101	7	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	1.880,700	6.432	12.096.493	1.486	9.560.134	0	0	394,340	2.536.359
	07. GRADERIAS EN CONCRETO	120301	7	VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 3100PSI	M3	5,445	854.837	4.654.417	2	1.503.145	0	0	3,686	3.151.272
	07. GRADERIAS EN CONCRETO	280404	7	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRADERIAS 100% EN ALUMINIO (ACABADO NATURAL) DE 3 FILAS POR 5,80 METROS DE LARGO, NO ELEVADA, CAPACIDAD UN MODULO: 40 PERSONAS).INCLUYE ANCLAJE A LA GRADERIA.	UND	2,000	13.222.388	26.444.776	0	0	0	0	2,000	26.444.776
	07. GRADERIAS EN CONCRETO	010115	7	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	28,562	3.792	108.302	19	73.356	0	0	9,216	34.946
	07. GRADERIAS EN CONCRETO	130105	7	MALLA ELECTROSOLDADA	KG	18,353	7.631	140.048	18	140.048	0	0	0,000	0
	07. GRADERIAS EN CONCRETO	120202	7	LOSA MACIZA CIMIENTO H=10 CM	M2	5,580	85.181	475.310	6	475.310	0	0	0,000	0
	07. GRADERIAS EN CONCRETO	120212	7	ZAPATA CONCRETO 3000 PSI 210 MPA	M3	0,968	520.275	503.626	1	503.626	0	0	0,000	0
	07. GRADERIAS EN CONCRETO	100113	7	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	19,038	5.538	105.439	1	7.741	0	0	17,640	97.698
	07. GRADERIAS EN CONCRETO	130204	7	COLUMNA CONCRETO 3000 PSI	M3	0,216	1.516.544	327.573	0	327.573	0	0	0,000	0
	07. GRADERIAS EN CONCRETO	130901	7	PANTALLA EN CONCRETO 3100 PSI E=10-30CMS	M3	2,604	992.936	2.585.606	3	2.585.606	0	0	0,000	0

	08. ADECUACION ACCESO - CERRAMIENTO			**08. ADECUACION ACCESO - CERRAMIENTO**					0	0	0	0		0
	08. ADECUACION ACCESO - CERRAMIENTO	100601	8	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	6,696	27.128	181.650	2	44.497	0	0	5,056	137.153
	08. ADECUACION ACCESO - CERRAMIENTO	120101	8	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	566,810	6.432	3.645.670	115	737.536	0	0	452,142	2.908.134
	08. ADECUACION ACCESO - CERRAMIENTO	120210	8	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2	10,020	32.393	324.579	4	142.611	0	0	5,618	181.968
	08. ADECUACION ACCESO - CERRAMIENTO	220323	8	PUERTA DOBLE METALICA DE 3,10M DE ANCHO Y 3M DE ALTO, CON VERTICALES Y HORIZONTALES EN ANGULO DE 1"X1/8" Y MALLA ONDULADA GALVANIZADA HUECO 2", CALIBRE 10.5	UND	2,000	2.099.816	4.199.632	0	0	0	0	2,000	4.199.632
	08. ADECUACION ACCESO - CERRAMIENTO	290217	8	PINTURA CON HIDROFUGO (2M) EN MURO LADRILLO LIMPIO	M2	15,512	19.562	303.450	7	127.624	0	0	8,988	175.826
	08. ADECUACION ACCESO - CERRAMIENTO	301011	8	POSTE TUBO GALV. 2" X6M 1.9MM C. 14	M	27,500	39.274	1.080.023	0	0	43	1.678.551	70,240	2.758.574
	08. ADECUACION ACCESO - CERRAMIENTO	010115	8	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	10,020	3.792	37.994	4	16.693	0	0	5,618	21.301
	08. ADECUACION ACCESO - CERRAMIENTO	080206	8	RELLENO COMP.MAT.SELECC.SIN TRANSP (ROCA MUERTA)	M3	0,896	67.078	60.102	1	60.102	0	0	0,000	0
	08. ADECUACION ACCESO - CERRAMIENTO	080211	8	SUB-BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	1,108	134.084	148.565	1	148.565	0	0	0,000	0
	08. ADECUACION ACCESO - CERRAMIENTO	301110	8	DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV CAL 16 X 1,1/2"	M	21,500	24.330	523.090	22	523.090	0	0	0,000	0
	08. ADECUACION ACCESO - CERRAMIENTO	120212	8	ZAPATA CONCRETO 3000 PSI 210 MPA	M3	2,016	520.275	1.048.873	2	1.048.873	0	0	0,000	0
	08. ADECUACION ACCESO - CERRAMIENTO	130201	8	COLUMNA AMARRE MURO	M	11,000	62.168	683.844	7	410.307	0	0	4,400	273.537
	08. ADECUACION ACCESO - CERRAMIENTO	130403	8	VIGA CONCR.AMARRE MURO 10-12x20CM	M	22,160	48.674	1.078.626	17	816.134	0	0	5,393	262.492
	08. ADECUACION ACCESO - CERRAMIENTO	140219	8	MURO LADRILLO SOGA LIMPIO REVITADO [2C]	M2	7,756	100.272	777.709	0	0	1	123.535	8,988	901.244
	08. ADECUACION ACCESO - CERRAMIENTO	301113	8	DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV CAL 14 X 1,1/2"	M	22,160	24.596	545.057	0	0	6	136.756	27,720	681.813
	08. ADECUACION ACCESO - CERRAMIENTO	301202	8	MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 2"	M2	43,212	40.659	1.756.957	0	0	2	70.259	44,940	1.827.216
	08. ADECUACION ACCESO - CERRAMIENTO	120303	8	VIGA CIMIENTO ENLACE H=41-50CM 3100 PSI	M3	2,493	879.468	2.192.515	0	0	0	30.671	2,528	2.223.186
	09. ESTRUCTURA CONCRETO LOSA JUEGOS INFANTILES			**09. ESTRUCTURA CONCRETO LOSA JUEGOS INFANTILES**					0	0	0	0		0
	09. ESTRUCTURA CONCRETO LOSA JUEGOS INFANTILES	100601	9	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	50,000	27.128	1.356.408	0	0	14	392.545	64,470	1.748.953
	09. ESTRUCTURA CONCRETO LOSA JUEGOS INFANTILES	110908	9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL BX-650 (Resistencia Grab 2390 (MD) 2370 (TD)) PARA REFUERZO DE SUBRASANTE	M2	152,372	17.862	2.721.689	23	418.541	0	0	128,940	2.303.148
	09. ESTRUCTURA CONCRETO LOSA JUEGOS INFANTILES	120101	9	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	202,500	6.432	1.302.462	0	0	176	1.129.903	378,172	2.432.365
	09. ESTRUCTURA CONCRETO LOSA JUEGOS INFANTILES	200149	9	DILATACIONES SOBRE LOSA DE CONCRETO CON CORTE CON MAQUINA Y DISCO DIAMANTADO	M	80,000	10.198	815.842	0	0	0	0	80,000	815.842
	09. ESTRUCTURA CONCRETO LOSA JUEGOS INFANTILES	200164	9	CORDON CONCRETO 3000 PSI (12 X 45 CM)	M	45,000	63.242	2.845.868	0	0	24	1.529.812	69,190	4.375.680
	09. ESTRUCTURA CONCRETO LOSA JUEGOS INFANTILES	321012	9	SELLADO DE JUNTAS CON ESPUMA DE POLIETILENO Ø 1/4" o 1/2" (YUMBOLON O EQUIVALENTE) MAS SELLADOR ELASTICO (SIKAFLEX 1A O EQUIVALENTE) HASTA NIVEL DE LA LOSA	ML	80,000	18.821	1.505.685	0	0	0	0	80,000	1.505.685
	09. ESTRUCTURA CONCRETO LOSA JUEGOS INFANTILES	010115	9	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	100,000	3.792	379.186	0	0	29	109.737	128,940	488.923
	09. ESTRUCTURA CONCRETO LOSA JUEGOS INFANTILES	080211	9	SUB-BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	40,000	134.084	5.363.356	0	0	8	1.113.433	48,304	6.476.789
	09. ESTRUCTURA CONCRETO LOSA JUEGOS INFANTILES	130105	9	MALLA ELECTROSOLDADA	KG	315,000	7.631	2.403.755	0	0	121	925.693	436,308	3.329.448
	09. ESTRUCTURA CONCRETO LOSA JUEGOS INFANTILES	120202	9	LOSA MACIZA CIMIENTO H=10 CM	M2	100,000	85.181	8.518.109	0	0	21	1.768.360	120,760	10.286.469
	10. ACABADO PISO PARA ZONA DE JUEGOS INFANTILES			**10. ACABADO PISO PARA ZONA DE JUEGOS INFANTILES**					0	0	0	0		0
	10. ACABADO PISO PARA ZONA DE JUEGOS INFANTILES	200620	10	SUMINISTRO, TRASPORTE E INSTALACIÓN DE SUPERFICIE DE SEGURIDAD EN CAUCHO LÍQUIDO RECICLABLE DE E=4 CM (según especificación)	M2	100,000	402.064	40.206.376	16	6.569.722	0	0	83,660	33.636.654
	11. DOTACIONES JUEGOS INFANTILES			**11. DOTACIONES JUEGOS INFANTILES**					0	0	0	0		0
	11. DOTACIONES JUEGOS INFANTILES	100230	11	DADO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELLENO SELECC. Y RELLENO MAT. SITIO	M3	1,500	584.296	876.444	0	0	1	819.475	2,903	1.695.919
	11. DOTACIONES JUEGOS INFANTILES	120101	11	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	145,009	6.432	932.682	0	0	262	1.686.474	407,213	2.619.156
	11. DOTACIONES JUEGOS INFANTILES	280125	11	JUEGO INFANTIL BALANCÍN VERTICAL (JIN-2,13) TRANSPORTE E INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	1,000	6.656.626	6.656.626	0	0	0	0	1,000	6.656.626
	11. DOTACIONES JUEGOS INFANTILES	280128	11	JUEGO INFANTIL TREPADOR MÚLTIPLE (JIN1,6) TRANSPORTE E INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	1,000	17.486.862	17.486.862	0	0	0	0	1,000	17.486.862
	11. DOTACIONES JUEGOS INFANTILES	280129	11	JUEGO INFANTIL DESLIZADOR EN TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE (JIN2,8) TRANSPORTE E INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	1,000	8.538.934	8.538.934	0	0	0	0	1,000	8.538.934
	11. DOTACIONES JUEGOS INFANTILES	280132	11	JUEGO INFANTIL TWISTER (JIN 2.7) TRANSPORTE E INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	1,000	2.476.525	2.476.525	0	0	0	0	1,000	2.476.525
	11. DOTACIONES JUEGOS INFANTILES	280135	11	JUEGO INFANTIL TÚNEL ESPIRAL TRIPLE (JIN-2,12) TRANSPORTE E INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	1,000	3.799.679	3.799.679	0	0	0	0	1,000	3.799.679
	12. ATRAQUES			**12. ATRAQUES**					0	0	0	0		0
	12. ATRAQUES	100601	12	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	24,000	27.128	651.076	0	0	9	253.724	33,353	904.800
	12. ATRAQUES	100629	12	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3-KM	480,000	3.037	1.457.721	0	0	587	1.783.552	1.067,290	3.241.273
	12. ATRAQUES	300234	12	SUMINISTRO DE SUSTRATO ANTES DE SEMBRAR LAS LONJAS DE GRAMA TRENZA	M2	48,000	13.797	662.249	0	0	3	45.695	51,312	707.944
	12. ATRAQUES	080211	12	SUB-BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	19,200	134.084	2.574.411	0	0	14	1.897.663	33,353	4.472.074
	13. ASEO FINAL			**13. ASEO FINAL**					0	0	0	0		0

	13. ASEO FINAL	100629	13	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3-KM	4.565,990	3.037	13.866.543	0	0	1.133	3.440.167	5.698,772	17.306.710
	14. MAYORES CANTIDADES			**14. MAYORES CANTIDADES**					0	0	0	0		0
	19. MAYORES CANTIDADES	310107	11	LIMPIEZA PERMANENTE OBRA (CUADRILLA 2P)	MES	0,000	5.880.195	0	0	0	1	5.880.195	1,000	5.880.195
	19. MAYORES CANTIDADES	200008 300008 300026	13	ACARREO PETREOS-VARIOS HASTA 100M	M3		8.739		0		7		7,400	64.669
	14. MAYORES CANTIDADES	100748	14	CONCRETO BOMBEADO	M3	0,000	68.036	0	0	0	37	2.520.087	37,041	2.520.087
	14. MAYORES CANTIDADES	200008	14	ACARREO PETREOS-VARIOS HASTA 100M	M3	0,000	8.739	0	0	0	212	1.854.248	212,181	1.854.248
	14. MAYORES CANTIDADES	120221	14	CONCRETO CICLOPEO 1500 PSI RELAC.60C/40P	M3	0,000	342.972	0	0	0	3	866.991	2,528	866.991
	14. MAYORES CANTIDADES	010121	15	CORTE Y RETIRO RAIZ D=4"- 12". INCLUYE TRATAMIENTO DE RAICES CON CICATRIZANTE HORMONAL.	UND	0,000	9.695	0	0	0	10	96.947	10,000	96.947
	14. MAYORES CANTIDADES	010123	15	CORTE Y RETIRO RAIZ D=15- 20 M. INCLUYE TRATAMIENTO DE RAICES CON CICATRIZANTE HORMONAL.	UND	0,000	646.312	0	0	0	6	3.877.872	6,000	3.877.872
	14. MAYORES CANTIDADES	300220	15	SUMINISTRO E INSTALACION TIERRA AGRICOLA	M3	0,000	110.991	0	0	0	10	1.132.107	10,200	1.132.107
	14. MAYORES CANTIDADES	300230	15	PRADO TRENZA	M2	0,000	12.863	0	0	0	174	2.239.294	174,083	2.239.294
	14. MAYORES CANTIDADES	290426	15	ESMALTE PASAMANOS METÁLICO TUBULAR REDONDO	ML	0,000	34.019	0	0	0	98	3.332.504	97,960	3.332.504
	14. MAYORES CANTIDADES	291207	14	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO PISO PARA CANCHA MÚLTIPLE EN PLACA DE CONCRETO	M2	0,000	42.191	0	0	0	30	1.262.764	29,930	1.262.764
	14. MAYORES CANTIDADES	310107	6	LIMPIEZA PERMANENTE OBRA (CUADRILLA 2P)	MES	0,000	5.880.195	0	0	0	1	5.880.195	1,000	5.880.195
	99. Provision Ajustes			**99. Provision Ajustes**										
	99. Provision Ajustes	099.99.1	99.1	99. Provision Ajustes	GLB	1,000	15.639.050	15.639.050	1	15.639.050	0	0		
1999-0001.2026.Impermeabilización .COLISEO DEL PUEBLO-IMP.PLATAFORMA.Calle 4A entre Carrera 52 v Carrera 55								**1.189.603.935**	0	272.826.615	0	0		**916.777.320**
	00. GESTION DE OBRA			**00. GESTION DE OBRA**					0	0	0	0		
	00. GESTION DE OBRA	000.0,1	0,1	G_Obra	UND	0,249	345.064.925	85.965.470	0	0	0	0	0,249	85.965.470
	01. IMPERMEABILIZACIÓN NUEVA			**01. IMPERMEABILIZACIÓN NUEVA**					0	0	0	0		0
	01. IMPERMEABILIZACIÓN NUEVA	100629	1.4	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3-KM	8.523,029	3.037	25.883.753	2.122	6.445.469	0	0	6.400,658	19.438.284
	01. IMPERMEABILIZACIÓN NUEVA	080112	1.3	CARGUE DE SALDO EN SITIO(MANUAL)	M3	367,372	10.186	3.741.972	154	1.568.781	0	0	213,355	2.173.191
	01. IMPERMEABILIZACIÓN NUEVA	310104	1.5	LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON EQ. PRESION	M2	6.679,490	4.022	26.864.449	4.013	16.138.119	0	0	2.666,960	10.726.330
	01. IMPERMEABILIZACIÓN NUEVA	100418	1.1	RETIRO MANTO IMPERM .-BREA-ALQUITRAN-XX	M2	6.679,490	10.062	67.209.819	4.013	40.374.552	0	0	2.666,960	26.835.267
	01. IMPERMEABILIZACIÓN NUEVA	310214	1.2	DESTRONQUE CON PULIDORA SOBRE LOSA DE CONCRETO	M2	6.679,490	12.958	86.553.097	4.013	51.994.523	0	0	2.666,960	34.558.574
	01. IMPERMEABILIZACIÓN NUEVA	200171	1.6	CORTE CON PULIDORA SOBRE LOSA DE CONCRETO PARA FISURAS H=5MM Y SELLADO JUNTA DE POLIURETANO	ML	5.343,592	10.505	56.135.779	5.344	56.135.779	0	0	0,000	0
	01. IMPERMEABILIZACIÓN NUEVA	320807	1.7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE POLIUREA 100%; 350 % DE ELONGACIÓN O SUPERIOR, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN DE 140 KG/CM2 O SUPERIOR, APLICADO EN CALIENTE CON EQUIPO DE PROYECCIÓN EN SITIO A 3000 PSI, ACABADO COLOR GRIS Y ESPESOR DE 2MM, SECADO AL TACTO EN 30 SEG. MÁS IMPRIMANTE PARA POLIUREA CON ADHERENCIA EN SOPORTES DE HORMIGÓN CSP2, SECADO NO SUPERIOR A 24 HORAS SIN GASES VOC Y BARNIZ MONO-COMPONETE DE POLIURETANO ALIFÁTICO FLEXIBLE O ELÁSTICO, DE SECADO POR HUMEDAD AMBIENTAL, RESISTENTE A CONDICIONES DE INTEMPERIE, JUNTO CON ARENILLA DE CUARZO 20-40 O 20-80.	M2	6.679,490	104.725	699.506.949	6.679	699.506.949	0	0	0,000	0
	01. IMPERMEABILIZACIÓN NUEVA	100126	1.8	PROTECCION PLASTICO GRUESO SUPERFICIES	M2	490,400	42.974	21.074.600	124	5.347.162	0	0	365,973	15.727.438
	02. MANTENIMIENTO IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE			**02. MANTENIMIENTO IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE**					0	0	0	0	**0,000**	0
	02. MANTENIMIENTO IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE	310104	2.1	LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON EQ. PRESION	M2	1.523,890	4.022	6.128.981	1.524	6.128.981	0	0	0,000	0
	02. MANTENIMIENTO IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE	320807	2.3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE POLIUREA 100%; 350 % DE ELONGACIÓN O SUPERIOR, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN DE 140 KG/CM2 O SUPERIOR, APLICADO EN CALIENTE CON EQUIPO DE PROYECCIÓN EN SITIO A 3000 PSI, ACABADO COLOR GRIS Y ESPESOR DE 2MM, SECADO AL TACTO EN 30 SEG. MÁS IMPRIMANTE PARA POLIUREA CON ADHERENCIA EN SOPORTES DE HORMIGÓN CSP2, SECADO NO SUPERIOR A 24 HORAS SIN GASES VOC Y BARNIZ MONO-COMPONETE DE POLIURETANO ALIFÁTICO FLEXIBLE O ELÁSTICO, DE SECADO POR HUMEDAD AMBIENTAL, RESISTENTE A CONDICIONES DE INTEMPERIE, JUNTO CON ARENILLA DE CUARZO 20-40 O 20-80.	M2	182,120	104.725	19.072.445	182	19.072.445	0	0	0,000	0
	02. MANTENIMIENTO IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE	321005	2.2	SELLANTE ELASTOMERICO+POLIURETANO	ML	182,120	67.915	12.368.628	182	12.368.628	0	0	0,000	0
	02. MANTENIMIENTO IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE	320808	2.4	SUMINISTRO Y APLICACION RECUBRIMIENTO CON RESINA MONOCOMPONENTE DE POIURETANO ALIFÁTICO, CON 1 CAPA DE 150 GR/M2, APLICADO CON RODILLO SOBRE SUPERFICIE POLIÚREA	M2	1.523,890	12.016	18.310.920	1.524	18.310.920	0	0	0,000	0
	03. MAYORES CANTIDADES			**03. MAYORES CANTIDADES**										

	03. MAYORES CANTIDADES	10107	3	LOCALIZACION-REPLANTEO C.MULTIPLE-PISTAS	M2		2.192	0	0	0	8.150	17.865.718	8.150,419	17.865.718
		0	**0**	**01. MANTENIMIENTO MUROS INTERNOS LIGAS**				0	0	0	0	0		0
		10120	1	CERRAMIENTO POLISOMBRA TUPIDA H=2.00	ML		$ 10.311	0	0	0	100	1.031.100	100,00	1.031.100
		200174	1	CORTE CON PULIDORA RETIRO FRAGUA ENCHAPE PISO/MUROS	ML		$ 3.916	0	0	0	120	469.920	120,00	469.920
		100314	0	DEMOLICION MURO LAD. SOGA	M2		$ 8.168	0	0	0	530	4.328.468	529,93	4.328.468
		100624	1	ACARREO MATERIALES-ESCOMBROS 10 PERS	H		$ 307.683	0	0	0	42	12.922.686	42,00	12.922.686
		310105	1	LIMPIEZA GENERAL	M2		$ 1.038	0	0	0	1.904	1.976.767	1.904,40	1.976.767
		100606	1	CARGUE MATERIAL A MAQUINA	M3		$ 5.607	0	0	0	199	1.116.069	199,05	1.116.069
		100629	1	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3-KM		$ 3.037	0	0	0	3.614	10.976.674	3.614,41	10.976.674
		100126	1	PROTECCION PLASTICO GRUESO SUPERFICIES	M2		$ 42.974	0	0	0	50	2.148.714	50,00	2.148.714
		0	**0**	**02. CONSTRUCCION MUROS**				0	0	0	0	0		0
		131126	2	ANCLAJE HIERRO ,3/8"-PERFORACION ,1/2" 30-45CM + TUERCA	PUNTO		$ 43.032	0	0	0	360	15.491.565	360,00	15.491.565
		180158	2	PLATINA LAMINA HR 25-30X25-30 CAL.3/16"	UND		$ 44.192	0	0	0	90	3.977.272	90,00	3.977.272
		131512	2	TUBO ESTRUCTURAL 100X100X4MM	ML		$ 154.356	0	0	0	365	56.403.226	365,41	56.403.226
		120101	2	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG		$ 6.432	0	0	0	172	1.109.376	172,48	1.109.376
		240435	2	ESTRUC.MURO PANEL [CANAL PARAL] 93MM C24	M2		$ 43.587	0	0	0	659	28.742.575	659,43	28.742.575
		240431	2	MURO 1-BOARD 10MM 1-BOARD 10MM	M2		$ 152.602	0	0	0	659	100.630.337	659,43	100.630.337
		209303	2	VINILO MURO TIPO 1 [2M	M2		$ 10.727	0	0	0	1.319	14.147.411	1.318,86	14.147.411
		321012	2	SELLADO DE JUNTAS CON ESPUMA DE POLIETILENO Ø 1/4" o 1/2" (YUMBOLON O EQUIVALENTE) MAS SELLADOR ELASTICO (SIKAFLEX 1A O EQUIVALENTE) HASTA NIVEL DE LA LOSA	ML		$ 18.821	0	0	0	309	5.817.590	309,10	5.817.590
		0	**0**	**03. EQUIPOS ADCIONALES**				0	0	0	0	0		0
		300002	3	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D		$ 15.976	0	0	0	900	14.378.400	900,00	14.378.400
		300048	3	SOLDADOR ELECTRICO	DIA		$ 35.445	0	0	0	45	1.595.025	45,00	1.595.025
		101657	3	SOLDADURA 6013 X 1/8"	KG		$ 21.603	0	0	0	300	6.480.900	300,00	6.480.900
		0	**0**	**04. CUBIERTA INTERNA PARA GOTERAS**				0	0	0	0	0		0
		10107	4	LOCALIZACION-REPLANTEO C.MULTIPLE-PISTAS	M2		$ 2.192	0	0	0	2.902	6.362.013	2.902,4	6.362.013
		180816	4	TEJA ZINC	M2		42.999	0	0	0	2.902	124.799.354	2.902,4	124.799.354
		180316	4	SOLAPA-CINTA ADHESIVA SELLO CUBIERTA 15	ML		17.755	0	0	0	443	7.870.270	443,3	7.870.270
		181203	4	FLANCHE ALUMINIO DINTEL CANECILLO	ML		63.008	0	0	0	314	19.770.058	313,8	19.770.058
		131126	2	ANCLAJE HIERRO ,3/8"-PERFORACION ,1/2" 30-45CM + TUERCA	PUNTO		$ 43.032	0	0	0	315	13.555.120	315,0	13.555.120
		180158	2	PLATINA LAMINA HR 25-30X25-30 CAL.3/16"	UND		$ 44.192	0	0	0	79	3.480.113	78,8	3.480.113
		131512	2	TUBO ESTRUCTURAL 100X100X4MM	ML		$ 154.356	0	0	0	882	136.216.054	882,5	136.216.054
		181223	4	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 18. DESARROLLO ANCHO: 80 CM,ABRAZADERA ANGULO 1" X 1" X 1/8" CADA M, PINTURA ESMALTE	ML		203.500	0	0	0	130	26.353.211	129,5	26.353.211
		150302	4	ABRAZADERA SANITARIA 4"	UND		23.853	0	0	0	24	572.482	24,0	572.482
		150202	4	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4	ML		36.187	0	0	0	21	759.935	21,0	759.935
		150313	4	CODO SANITARIO PVC 90 CxC 4"	UND		21.173	0	0	0	12	254.075	12,0	254.075
		110303	4	TUBERIA PVC 4" SANITARI	ML		44.649	0	0	0	48	2.143.152	48,0	2.143.152
		181224	0	IMPERMEABILIZACION TORNILLOS CUBIERTA	UND		1.028	0	0	0	2.835	2.914.380	2.835,0	2.914.380
		0	**0**	**05.CLAUSURA INGRESO INTERNO**	**0**		**0**	0	0	0	0	0	**0,00**	0
		10107	1	LOCALIZACION-REPLANTEO C.MULTIPLE-PISTAS	M2		$ 2.192	0	0	0	67	145.768	66,50	145.768
		240435	2	ESTRUC.MURO PANEL [CANAL PARAL] 93MM C24	M2		$ 43.587	0	0	0	67	2.898.536	66,50	2.898.536
		240431	2	MURO 1-BOARD 10MM 1-BOARD 10MM	M2		$ 152.602	0	0	0	67	10.148.033	66,50	10.148.033
		209303	2	VINILO MURO TIPO 1 [2M	M2		$ 10.727	0	0	0	67	713.346	66,50	713.346
	99. Provision Ajustes			**99. Provision Ajustes**										
	99. Provision Ajustes	099.99.1	99.1	99. Provision Ajustes	GLB	1,000	60.787.073	60.787.073	0	0	0	0	1,000	60.787.073
2106-0119.2026.Adecuaciones.INVICALI.CALLE 120G Y 1200 con CAR 22 Y 23								**215.032.756**	0	0	0	54.920.244		**269.953.000**
	00. GESTION DE OBRA			**00. GESTION DE OBRA**					0	0	0	0		0
	00. GESTION DE OBRA	000.0,1	0,1	G_Obra	UND	0,049	345.064.925	16.761.542	0	0	0	37.434.011	0,157	54.195.553
	01. PRELIMINARES			**01. PRELIMINARES**					0	0	0	0		0
	01. PRELIMINARES	100415	1	DEMOL.PLACA CONCRETO E=12.1 A 17.5 CM.	M2	520,000	17.913	9.314.872	0	0	20	358.265	540,000	9.673.137
	01. PRELIMINARES	100547	1	DESMONTE MALLA NYLON-CERRAMIENTO CANCHA FUTBOL	M2	1.283,080	1.364	1.749.841	1.283	1.749.841	0	0	0,000	0
	01. PRELIMINARES	100629	2	RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE.	M3KM	4.211,040	3.037	12.788.589	0	0	325	986.877	4.536,000	13.775.466
	01. PRELIMINARES	200556	1	DESMONTE DE PORTERIAS METALICAS	JGO	1,000	341.154	341.154	0	0	0	0	1,000	341.154
	01. PRELIMINARES	200559	1	DESMONTE DE CESPED SINTETICO, RECOLECCION TOTAL DE LA ARENA Y DEL CAUCHO EN ESTOPAS. ENTREGA EN LA BODEGA DEL ESCENARIO DEPORTIVO DEL TAPETE SELECCIONADO ENROLLADO Y DE LOS BULTOS DE ARENA Y CAUCHO. INCLUYE EQUIPO DE CARGUE Y TRANSPORTE REQUERIDOS.	M2	580,000	7.261	4.211.594	563	4.086.698	0	0	17,200	124.896
	01. PRELIMINARES	060810	2	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	130,000	20.560	2.672.854	0	0	32	657.934	162,000	3.330.788
	02. CERRAMIENTO MALLA NYLON			**02. CERRAMIENTO MALLA NYLON**					0	0	0	0		0
	02. CERRAMIENTO MALLA NYLON	100230	2.6	DADO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELLENO SELECC. Y RELLENO MAT. SITIO	M3	0,400	584.296	233.718	0	233.718	0	0	0,000	0
	02. CERRAMIENTO MALLA NYLON	120101	2.7	ACERO DE REFUERZO FLEJADO FY= 60000 PSI 420 Mpa	KLS	28,830	6.432	185.432	29	185.432	0	0	0,000	0

	02. CERRAMIENTO MALLA NYLON	301215	2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA CERRAMIENTO LATERAL EN NYLON DE ALTA TENACIDAD, CALIBRE No 3 ENTRELAZADA, COLOR NEGRO, CUADROS 10 CM X 10 CM, 180 KGF MIN POR M2 (INCLUYE GUAYAS EN CABLE 3/16, ALMA DE FIBRA 6X19 RECUBIERTO CON MANGUERA DE POLIETILENO, TENSORES EN ACERO GALVANIZADO DE 3/8" TIPO OJO-OJO Y PERROS, PARA SU FIJACIÓN Y AJUSTE, ESTAS LINEAS IRAN DESDE EL NIVEL 0,00 HASTA +7,00 METROS, VER DISEÑO, DEJANDO UNA HILADA CADA METRO) NYLON DE ALTA RESISTENCIA, DURACION EN INTEMPERIE 6 AÑOS, MULTI FILAMENTO, CON TRATAMIENTO ULTRAVIOLETA ALQUITRANADO	M2	1.283,000	16.360	20.989.829	1.283	20.989.829	0	0	0,000	0
	02. CERRAMIENTO MALLA NYLON	301216	2.3	TENSOR VERTICAL: SUMINISTRO E INSTALACION DE COLLARIN ABRAZADERA DE 6" GALVANIZADA EN CALIENTE ESPESOR 1/4"; SUMINISTRO E INSTALACION BRAZO PARA GUITARRA DE TUBO GALVANIZADO 1 1/2" ANCHO 1.2M; SUMINISTRO E INSTALACION GRAPA PRENSORA 3 TORNILLOS CABLE 1/4" A 3/8" PLATINA 1 1/2"; SUMINISTRO E INSTALACION AISLADOR PARA RETENIDA DE BAJA TENSION; SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ACERO GALVANIZADO 3/8" EXTRA ALTA TENSION; SUMINISTRO E INSTALACION ENTICE CON ALAMBRE DE ACERO 12 AWG GRADO COMUN; SUMINISTRO E INSTALACION GUARDACABO ACERO GALVANIZADO 5/8"; SUMINISTRO E INSTALACION VARILLA DE ANCLAJE 5/8" X 1800MM; SUMINISTRO E INSTALACION DE ARANDELA PLANA CUADRADA 4"X4"1/4"X5/8"	UND	2,000	824.291	1.648.583	2	1.648.583	0	0	0,000	0
	02. CERRAMIENTO MALLA NYLON	301316	2.4	PUERTA MALLA ESLABONADA (2.25MX1.40M) TUBO GALVANIZADO CALIBRE 13 MALLA ESLABONADA ROMBO 2" (NAVE H=2.18M x A=1.20M). INCLUYE UN (1) NAVE CON PASADOR, PORTACANDADO Y FALLEBA. ACABADO ESMALTE COLOR ALUMINIO.	UND	1,000	1.198.571	1.198.571	0	0	0	0	1,000	1.198.571
	02. CERRAMIENTO MALLA NYLON	301322	2.5	LAMINA GALVANIZADA C 16 GRABADA CON LASER 1,245 X 45 X ,01 CM	UND	1,000	554.082	554.082	0	0	0	0	1,000	554.082
	03. BASE DE CANCHA SINTETICA			**03. BASE DE CANCHA SINTETICA**					0	0	0	0		0
	03. BASE DE CANCHA SINTETICA	110908	3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL BX-650 (Resistencia Grab 2390 (MD) 2370 (TD)) PARA REFUERZO DE SUBRASANTE	M2	579,300	17.862	10.347.552	25	443.160	0	0	554,490	9.904.392
	03. BASE DE CANCHA SINTETICA	120101	4	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	26,000	6.432	167.230	26	167.230	0	0	0,000	0
	03. BASE DE CANCHA SINTETICA	010115	3	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	520,000	3.792	1.971.769	0	0	20	75.837	540,000	2.047.606
	03. BASE DE CANCHA SINTETICA	080210	3	BASE COMPACTADA MAT GRANULAR. TRANSPORTE PERIM URBANO. MODIF GOB VALLE	M3	182,000	141.681	25.785.965	20	2.833.622	0	0	162,000	22.952.343
	03. BASE DE CANCHA SINTETICA	080405	3	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA	M2	520,000	3.323	1.727.719	520	1.727.719	0	0	0,000	0
	03. BASE DE CANCHA SINTETICA	080409	4	TRANSPORTE DE EQUIPO HASTA 30 KM	GLB	1,000	687.596	687.596	1	687.596	0	0	0,000	0
	03. BASE DE CANCHA SINTETICA	200157	4	CORDON CONCRETO 3000 PSI (15 x 48 CM)	M	97,000	84.154	8.162.957	97	8.162.957	0	0	0,000	0
	04. PISO EN GRAMMA SINTETICA			**04. PISO EN GRAMMA SINTETICA**					0	0	0	0		0
	04. PISO EN GRAMMA SINTETICA	200621	4.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PISO EN GRAMA SINTÉTICA MONOFILAMENTO DE POLIETILENO, (SEGÚN ESPECIFICACION)	M2	520,000	90.338	46.975.878	520	46.975.878	0	0	0,000	0
	05. PORTERIAS MANTENIMIENTO			**05. PORTERIAS MANTENIMIENTO**					0	0	0	0		0
	05. PORTERIAS MANTENIMIENTO	100230	5.2	DADO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELLENO SELECC. Y RELLENO MAT. SITIO	M3	0,770	584.296	449.908	1	449.908	0	0	0,000	0
	05. PORTERIAS MANTENIMIENTO	120101	5.3	ACERO DE REFUERZO FLEJADO FY= 60000 PSI 420 Mpa	KLS	29,500	6.432	189.741	30	189.741	0	0	0,000	0
	05. PORTERIAS MANTENIMIENTO	310211	5.1	MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE PORTERIA DE MICROFUTBOL. INCLUYE: LIJADO, SOLDADURA DE ARGOLLAS DE ANCLAJE PARA MALLA NYLON, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE TUBOS. UNIDAD DE MEDIDA: PORTERIA - INCLUYE SUMINISTRO MALLAS NYLON DE PORTERIAS	UND	2,000	258.071	516.142	2	516.142	0	0	0,000	0
	06. SISTEMA DE DRENAJES			**06. SISTEMA DE DRENAJES**					0	0	0	0		0
	06. SISTEMA DE DRENAJES	100629	6	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3-KM	217,500	3.037	660.530	0	0	303	921.098	520,800	1.581.628
	06. SISTEMA DE DRENAJES	100629	8	RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE EXPANSION.	M3KM	34,590	3.037	105.047	35	105.047	0	0	0,000	0
	06. SISTEMA DE DRENAJES	100629	9	SUMINISTRO E INSTALACION TAPA CARCAMO, EN CONCRETO 4000 PSI, PREFABRICADA, A= 30CM L=40CM E=8 CM PERFORADA SEGÚN DISEÑOS	ML	61,660	3.037	187.256	62	187.256	0	0	0,000	0
	06. SISTEMA DE DRENAJES	120101	7	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	1.854,000	6.432	11.924.760	1.755	11.286.715	0	0	99,200	638.045
	06. SISTEMA DE DRENAJES	200173	7	TAPA PARA CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI L=50 CM A=30 CM E=7 CM. INCLUYE FORMALETA	M	62,000	50.331	3.120.508	0	0	0	0	62,000	3.120.508
	06. SISTEMA DE DRENAJES	310120	8	LIMPIEZA CANAL EN CONCRETO PISO ANCHO 30 CM	ML	61,660	3.714	229.036	0	0	0	1.262	62,000	230.298
	06. SISTEMA DE DRENAJES	010115	6	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	535,500	3.792	2.030.543	498	1.889.486	0	0	37,200	141.057
	06. SISTEMA DE DRENAJES	040775	9	SONDEO,LAVADO Y DESINFECCION TUBERIA	ML	71,660	9.969	714.372	0	0	0	3.390	72,000	717.762
	06. SISTEMA DE DRENAJES	060810	6	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	14,500	20.560	298.126	0	0	7	148.035	21,700	446.161
	06. SISTEMA DE DRENAJES	080210	6	BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	14,500	141.681	2.054.376	8	1.175.953	0	0	6,200	878.423
	06. SISTEMA DE DRENAJES	080517	8	DESCOLMATACION CUNETAS,ZANJAS,DESCOL(MANUAL)	ML	61,660	2.847	175.553	0	0	0	968	62,000	176.521

	06. SISTEMA DE DRENAJES	200166	7	CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI DE A=40 CM H=38 CM E=8 CM UNIFORME A TODO LO LARGO. INCLUYE ANGULO DE ACERO 1" x 1/8" Y DOS PERFORACIONES @ 20 CM	M	62,000	107.271	6.650.817	0	0	0	0	62,000	6.650.817
	06. SISTEMA DE DRENAJES	200558	8	DESMONTE TAPA CARCAMO	ML	61,660	7.521	463.726	2	12.484	0	0	60,000	451.242
	07. MANTENIMIENTO CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA			**07. MANTENIMIENTO CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA**					0	0	0	0		0
	07. MANTENIMIENTO CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA	100230	8	DADO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELLENO SELECC. Y RELLENO MAT. SITIO	M3	0,800	584.296	467.437	0	0	2	1.425.682	3,240	1.893.119
	07. MANTENIMIENTO CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA	100514	7	DESM.MALLA ESLABONADA H=2.0 MT	ML	40,000	7.051	282.026	0	0	32	225.622	72,000	507.648
	07. MANTENIMIENTO CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA	120101	8	ACERO DE REFUERZO FLEJADO FY= 60000 PSI 420 Mpa	KLS	90,330	6.432	580.994	0	0	210	1.348.579	300,000	1.929.573
	07. MANTENIMIENTO CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA	301110	7	SUMINISTRO E INSTALACION DIAGONAL-VERTICAL.TUBO GALV CAL 16 X 1,1/2" ACABADO CON ANTICORROSIVO WASH PRIMER Y ESMALTE COLOR ALUMINIO. INCL. GORRO ALUMINIO 2"	ML	32,400	24.330	788.285	0	0	168	4.077.671	200,000	4.865.956
	07. MANTENIMIENTO CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA	301204	7	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ESLABONADA GALV # 12 ROMBO 2" SOLDADA A TUBERIAS EN CADA NUDO DE LA MALLA - ACABADO CON ESMALTE COLOR ALUMINIO	M2	90,000	32.507	2.925.650	0	0	72	2.340.521	162,000	5.266.171
	07. MANTENIMIENTO CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA	301301	7	NAVE PUERTA TUBO C.14 MALLA(2x0.60-1.0)	UND	1,000	752.727	752.727	1	752.727	0	0	0,000	0
	08. MAYORES CANTIDADES			**08. MAYORES CANTIDADES**					0	0	0	0		0
	08. MAYORES CANTIDADES	130105	8	MALLA ELECTROSOLDADA	KG	0,000	7.631	0	0	0	540	4.120.722	540,000	4.120.722
	08. MAYORES CANTIDADES	120202	8	LOSA MACIZA CIMIENTO H=10 CM	M2	0,000	85.181	0	0	0	540	45.997.790	540,000	45.997.790
	08. MAYORES CANTIDADES	200149	8	DILATACIONES SOBRE LOSA DE CONCRETO CON CORTE CON MAQUINA Y DISCO DIAMANTADO	M	0,000	10.198	0	0	0	209	2.135.874	209,440	2.135.874
	08. MAYORES CANTIDADES	321012	9	SELLADO DE JUNTAS CON ESPUMA DE POLIETILENO Ø 1/4" o 1/2" (YUMBOLON O EQUIVALENTE) MAS SELLADOR ELASTICO (SIKAFLEX 1A O EQUIVALENTE) HASTA NIVEL DE LA LOSA	M	0,000	18.821	0	0	0	209	3.941.883	209,440	3.941.883
	08. MAYORES CANTIDADES	291207	9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO PISO PARA CANCHA MÚLTIPLE EN PLACA DE CONCRETO, CON PRIMER EPOXICO Y RECUBRIMIENTO CON RESINAS ACRILICAS BASE DE AGUA Y PARTICULAS ANTIDESLIZANTES. CONSISTE EN: 1) LAVADO Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON DESENGRASANTE. 2) APLICACIÓN DE IMPRIMANTE EPOXICO BASE SOLVENTE (1 MANO). 3) APLICACION DE PINTURA ACRILICA PARA CANCHA (2 MANOS) DE ACUERDO CON DISEÑO DE DEMARCACIONES Y LETREROS. INCLUYE: RESANES Y NIVELACION. CONDICIONES DE EJECUCIÓN SEGÚN ESPECIFICACIÓN DEL FABRICANTE.SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO PISO PARA CANCHA MÚLTIPLE EN PLACA DE CONCRETO, CON PRIMER EPOXICO Y RECUBRIMIENTO CON RESINAS ACRILICAS BASE DE AGUA Y PARTICULAS ANTIDESLIZANTES. CONSISTE EN: 1) LAVADO Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON DESENGRASANTE. 2) APLICACIÓN DE IMPRIMANTE EPOXICO BASE SOLVENTE (1 MANO). 3) APLICACION DE PINTURA ACRILICA PARA CANCHA (2 MANOS) DE ACUERDO CON DISEÑO DE DEMARCACIONES Y LETREROS. INCLUYE: RESANES Y NIVELACION. CONDICIONES DE EJECUCIÓN SEGÚN ESPECIFICACIÓN DEL FABRICANTE.	M2	0,000	42.191	0	0	0	540	22.782.918	540,000	22.782.918
	08. MAYORES CANTIDADES	100230	9	DADO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELLENO SELECC. Y RELLENO MAT. SITIO	M3	0,000	584.296	0	0	0	1	584.296	1,000	584.296
	08. MAYORES CANTIDADES	120101	9	ACERO DE REFUERZO FLEJADO FY= 60000 PSI (INCLUYE TRANSPORTE FLEJADO Y DOBLADO Y DESPERDICIOS)	KLS	0,000	6.432	0	0	0	118	761.073	118,328	761.073
	08. MAYORES CANTIDADES	280361	9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUEGO DE POSTES PARA VOLEIBOL GRADUABLES A LAS 3 CATEGORÍAS; HOMBRES (2,43M), MUJERES (2,24M), NIÑOS (2,13M).	JGO	0,000	2.283.160	0	0	0	1	2.283.160	1,000	2.283.160
	08. MAYORES CANTIDADES	280363	8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUEGO DE TORRES PARA BALONCESTO CON TABLEROS EN ACRÍLICO DE 10 MM 100% DE 1.80MT DE ANCHO X 1.05MT DE ALTO PARA UNA ALTURA DE 3.05M DEL ARO AL PISO. EL SOPORTE ES DE TUBERIA ESTRUCTURAL DE 4" C-2.5MM. AROS CON DOBLE VARILLA DE 19MM COLOR NARANJA, CON PINTURA ELECTROSOLDADA COLOR NARANJA. INCLUYE MALLAS EN CALIBRE #2 COLOR BLANCO. (FIJAS). TODO SEGÚN DISEÑO. PRESENTACIÓN Y UNIDAD DE PAGO: JUEGO = DOS (2) TABLEROS INSTALADOS.CON MALLAS	JGO	0,000	11.087.838	0	0	0	1	11.087.838	1,000	11.087.838
	08. MAYORES CANTIDADES	200008	8	ACARREO PETREOS-VARIOS HASTA 100M	M3	0,000	8.739	0	0	0	347	3.028.904	346,596	3.028.904
	08. MAYORES CANTIDADES	010120	8	CERRAMIENTO POLISOMBRA TUPIDA H=2.00	M	0,000	9.514	0	0	0	134	1.274.874	134,000	1.274.874
	08. MAYORES CANTIDADES	120503	8	BOMBEO CONCRETO A MAQUINA	M3	0,000	68.036	0	0	0	54	3.673.944	54,000	3.673.944

	08. MAYORES CANTIDADES	320702	8	ENDURECEDOR ROCKTOP+CURASEAL (TRA.MEDIO)	M2	0,000	17.530	0	0	0	540	9.466.200	540,000	9.466.200
	08. MAYORES CANTIDADES	301520	8	ALLANADORA MECANICA 5HP	DIA	0,000	84.967	0	0	0	8	679.736	8,000	679.736
	08. MAYORES CANTIDADES	100230	8	DADO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELLENO SELECC. Y RELLENO MAT. SITIO	M3		584.296	0	0	0	1	297.991	0,510	297.991
	08. MAYORES CANTIDADES	120101	8	ACERO DE REFUERZO FLEJADO FY= 60000 PSI 420 Mpa	KLS		6.432	0	0	0	45	291.044	45,250	291.044
	08. MAYORES CANTIDADES	310211	8	MANTENIMIENTO DE PORTERIA DE MICROFUTBOL. UNIDAD DE MEDIDA: PORTERIA - INCLUYE MALLAS DE PORTERIAS	UND		258.071	0	0	0	2	516.142	2,000	516.142
	08. MAYORES CANTIDADES	301012	8	SUMINISTRO E INSTALACION POSTE TUBO GALV. 3" x3,3MM ACABADO CON ANTICORROSIVO WASH PRIMER Y ESMALTE COLOR ALUMINIO. INCL. GORRO ALUMINIO 3"	M		79.172	0	0	0	6	467.113	5,900	467.113
	08. MAYORES CANTIDADES	301321	8	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE 2" DE DIAMETRO CALIBRE 2,5 MM, DIMENSIONES 1,50 X 2,20 METROS, EN MALLA ESLABONADA DE 2" X 2" CALIBRE 10,5.	UND		752.727	0	0	0	1	752.727	1,000	752.727
	08. MAYORES CANTIDADES	310107	8	LIMPIEZA PERMANENTE OBRA (CUADRILLA 2P)	MES		5.880.195	0	0	0	1	5.880.195	1,000	5.880.195
		301110	7	SUMINISTRO E INSTALACION DIAGONAL-VERTICAL.TUBO GALV CAL 16 X 1,1/2" ACABADO CON ANTICORROSIVO WASH PRIMER Y ESMALTE COLOR ALUMINIO. INCL. GORRO ALUMINIO 2"	ML		24.330	0	0	0	96	2.335.659	96,000	2.335.659
	99. Provision Ajustes			**99. Provision Ajustes**										
	99. Provision Ajustes	099.99.1	99.1	99. Provision Ajustes	GLB	1,000	10.987.869	10.987.869	1	10.987.869	0	0		0
	Costo Directo de la Obra							4.499.496.385						4.499.496.385
9999-0001.2026.Prov Ajuste.Provision Ajustes.														
	99. Provision Ajustes													
	99. Provision Ajustes	099.99.1	99.1	Provisión Ajuste	GLB	1,00	229.917.882,000		1	0	0	0		0
	Costo Directo de la Obra + PROVI AJUSTE							4.499.496.385						4.499.496.385
	Pólizas						0,65%	29.178.109						29.178.109
	Descuentos, estampillas y otros						27,27%	1.226.882.719						1.226.882.719
	Gastos Administración						4,59%	206.471.135						206.471.135
	Utilidad						5,00%	224.974.819						224.974.819
	Costo Indirectos de la Obra						37,50%	1.687.506.780						1.687.506.780
	VALOR TOTAL PRESUPUESTO CON AU							6.187.003.165						6.187.003.165

PARA CONSTANCIA FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVIENE EL DÍA VENTIOCHO (28) DEL MES DE OCTUBRE DEL 2026



CONSORCIO ADECUACION ELITE
REPRESENTANTE LEGAL
NIT: 902036897-7



SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS
INTERVENTORÍA
NIT: 900389180-2