JJ-FRR-20261015-01

Popayán, 15 de octubre de 2026

INFORME DE OBRA

Señores:
INTEROBRAS A&R SAS
Atención: Ing. Johan Alexander Acosta Rivas
Interventoría
Popayán – Cauca

REF.: Contrato de Obra 094 de 2026, con objeto: Adecuación y mantenimiento de la sede de la Delegación Departamental y Registraduría Especial de Popayán - Cauca

Asunto: INFORME DE OBRA – ACTA DOCUMENTAL

CRONOGRAMA:

- FECHA FIRMA CONTRATO: 03 de septiembre de 2026
- FECHA DE INICIO: 08 de septiembre de 2026
- FECHA DE TERMINACION: 07 de diciembre de 2026

PLAZOS:

- Plazo Inicial: 3 meses
- Plazo Adicional: N/A
- Plazo Total: 3 meses
- Fecha contractual de terminación: 07 de diciembre de 2026

VALORES CONTRACTUALES:

- Valor Inicial del contrato: $250.187.402
- Valor Adicional: $0,00
- Valor Total del Contrato: $250.187.402

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Corresponde a la ejecución de actividades preobra, correspondientes al acápite CLÁUSULA NOVENA, del contrato de obra suscrito el día 03 de septiembre de 2026.

- Labores de Medición y Valoración de Presupuesto Inicial
- Labores de registro fotográfico inicial.
- Gestión Documental de Balance de Obra.
- Gestión Documental APUs.
- Gestión Documental – Cronograma de Obra
- Gestión Documental – Hojas de Vida.
- Gestión Documental – Plan de Calidad.

VALORES:

- Valor Acta de Obra No. 0 – Acta Documental: $25.018.740,20

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE OBRA:

- Acta de Obra No. 0 – Acta Documental 0,0%

Atentamente,



JUDY JANNED JARAMILLO PAZ
Representante Legal JJ JARAMILLO INGENIERIA SAS

PD.: Adjuntamos con la presente los documentos relacionados.

Señores:
INTEROBRAS A&R SAS
Atención: Ing. Johan Alexander Acosta Rivas
Interventoría
Popayán – Cauca

CONTRATISTA:

JJ JARAMILLO INGENIERIA SAS
NIT.: 900.645.305-1

REPRESENTANTE LEGAL:

JUDY JANNED JARAMILLO PAZ
CC. 34.445.665 de Mercaderes (Cauca)

CONTRATO: Contrato de Obra 094 de 2026

Objeto: Adecuación y mantenimiento de la sede de la Delegación Departamental y Registraduría Especial de Popayán - Cauca

Contiene:

REGISTRO FOTOGRÁFICO INICIAL

FECHA:

SEPTIEMBRE DE 2026



FOTO No. 1

Estado Inicial de Cielo Falso




FOTO No. 6

Estado inicial de pasillos




FOTO No. 11

Estado inicial de pasillos



FOTO No. 2

Estado Inicial de Cielo Falso



FOTO No. 7

Vista parcial inicial de cubierta



FOTO No. 12

Vista parcial inicial de cubierta



FOTO No. 3

Estado inicial de Vano Gradas Acceso



FOTO No. 8

Vista parcial inicial de cubierta



FOTO No. 13

Vista inicial de gradas de acceso



FOTO No. 4

Estado Inicial de Fuente en Puiedra existente



FOTO No. 9

Estado Inicial de Baños



FOTO No. 14

Vista inicial de cocineta



FOTO No. 5

Estado Inicial de Baños



FOTO No. 10

Estado Inicial de Tableros Eléctricos



FOTO No. 15

Vista inicial de patio