VICTOR BERRIO BLANCO

INFORME DE EJECUCIÓN PARA LA I.E. DULCE NOMBRE DE JESÚS N° 01

FECHA: 09 de noviembre de 2026

CONTRATO:	16-IEDNDJ-2026
CONTRATANTE:	INSTITUCION EDUCATIVA DULCE NOMBRE DE JESÚS DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO, SUCRE
CONTRATISTA:	VICTOR BERRIO BLANCO
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A TODO COSTO DE BAÑOS INFANTILES DEL BLOQUE DOS DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DULCE NOMBRE DE JESÚS DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO.
VALOR DEL CONTRATO:	SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS MCTE ($6,547,220).
PLAZO DE EJECUCIÓN:	tres (3) Días CALENDARIOS
PERIODO DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A LA PRESENTE ACTA 100%.	06 de noviembre 09 de noviembre de 2026.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	CDP No. 0026 de 2026
FORMA DE PAGO PLANTEADA EN EL CONTRATO.	Para la legalización del presente contrato el contratista deberá estar a paz y salvo con los impuestos y estampillas por lo cual deberá presentar a la institución los recibos de pago que de acuerdo con el valor del contrato estuviere obligado a cancelar, igualmente se le realizaran los descuentos de acuerdo con la normatividad vigente.

Para conocimiento del supervisor y para los demás fines pertinentes, presento el informe de ejecución del Contrato No. 16-IEDNDJ-2026, correspondiente al periodo comprendido entre el 06 y el 09 de noviembre de 2026, en el cual se reporta la ejecución del 100 % de las actividades y del valor contractual.

En desarrollo y cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el Contrato No. 16-IEDNDJ-2026, se realizaron las actividades de mantenimiento y reparación a todo costo de los baños infantiles ubicados en el Bloque Dos de la sede principal de la Institución Educativa Dulce Nombre de Jesús, en el municipio de Sincelejo, Sucre.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

En cumplimiento del objeto contractual, se ejecutaron las siguientes actividades, de acuerdo con los ítems contemplados en el presupuesto aprobado:

1. Tratamiento y recuperación de muros: se efectuó el resane y curado de aproximadamente 8 metros lineales de muros afectados por humedad y deterioro de la pintura, preparando las superficies para su posterior acabado. Asimismo, se suministró y aplicó impermeabilizante acrílico en 8 metros lineales de pared, con el propósito de proteger las superficies intervenidas.

2. Acabados y pintura: se suministró y aplicó estuco acrílico en 24 m² de pared para mejorar la uniformidad de las superficies; posteriormente, se aplicó pintura tipo vinilo en 24 m² de muros interiores, dejando las áreas intervenidas con un acabado renovado.

3. Limpieza de pisos: se suministraron y aplicaron productos químicos para la limpieza de las baldosas de los baños infantiles, con el fin de retirar suciedad y mejorar las condiciones de aseo de las superficies.

4. Aparatos y redes sanitarias: se suministraron e instalaron dos sanitarios para uso infantil. Para su adecuado funcionamiento, se realizó el arreglo de dos puntos sanitarios destinados a la conexión e instalación de dichos aparatos.

5. Iluminación: se suministraron e instalaron dos lámparas tipo T8 de 2 × 32 W y se adecuaron dos salidas eléctricas para lámparas, de acuerdo con las cantidades previstas en el presupuesto.

6. Interruptores y elementos eléctricos: se suministraron e instalaron dos salidas para interruptores, dos interruptores dobles, dos cajas Rawelt de 2 × 4 y dos cajas Rawelt de 4 × 4. También se instaló una caja para breakers y dos breakers, junto con tres unidades de alambre Centelsa No. 10.

7. Canalización y protección de conductores: se suministró e instaló tubería plástica y sus accesorios para el recubrimiento y protección del cableado eléctrico No. 10, incluyendo codos, uniones y terminales.

8. Elementos de apoyo y señalización: se suministró e instaló una baranda tipo pasamanos en acero pulido. De igual manera, se suministró e instaló la señalización y los adhesivos decorativos infantiles contemplados en el presupuesto, contribuyendo a la identificación y ambientación de los espacios.

Una vez ejecutadas las actividades descritas, se realizó la intervención prevista en los baños infantiles del Bloque Dos, atendiendo los componentes de obra civil, acabados, aparatos sanitarios, instalaciones eléctricas, elementos de apoyo y señalización incluidos en el presupuesto contractual. Con lo anterior, se deja constancia de la ejecución reportada del 100 % del contrato, por un valor total de SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($6.547.220), incluidos los costos directos e indirectos señalados en el presupuesto.