	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	02
		VIGENCIA:	08-09-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	**CACOM 2 - GRUAL**
Fecha del informe	Dia: 09 Mes: 10 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: 09 Año: 2026
Número de Contrato	028-00-E-CACOM-2-GRUAL-2026
Contratista	SERVIMAC SMC SAS
Objeto	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2
Valor del Contrato	CIENTO TRECE MILLONES VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS ($ 113.028.310,00) M/CTE.
Fecha Suscripción	Dia: 28 Mes: 05 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Dia: 20 Mes: 11 Año: 2026
Forma de Pago	El MDN – FAC-CACOM-2 pagará al contratista el valor del contrato de acuerdo a cortes de facturación con cargo a los siguientes PAC:

No.	PAC	VALOR	FECHA DE CORTE
1	PAC OCTUBRE o dentro de los 45 días posteriores al acta de recibo a satisfacción	De acuerdo a facturación, el cual debe ser como mínimo el 35% del valor del contrato.	Desde el acta de inicio hasta el 14 de agosto del 2026
2	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2027	De acuerdo a facturación, por el saldo final del contrato.	Desde el 14 de agosto hasta el 20 de noviembre del 2026

Notas:

1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte, obligaciones o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.

2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses.

3. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.

4. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

5. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

6. La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de la vigencia fiscal actual

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 160226 Dia: 29 Mes: 05 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: N/A Dia: Mes: Año:
Registro Presupuestal VF	No.: N/A Dia: Mes: Año:
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 06 Mes: 05 Año: 2026
Aprobación Garantía Responsabilidad Civil Extracontractual	No.: N/A Dia: Mes: Año:
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	No.: N/A Dia: Mes: Año:
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 25 Mes: 06 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	**NO APLICA**
Fecha firma Modificatorio	Día: Mes: Año:
Objeto de la Modificación	
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	
Nuevo Valor Contrato	
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: Mes: Año:
Registro Presupuestal Ajustado	No. Día: Mes: Año:
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Día: Mes: Año:

Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Día: Mes: Año:
Aprobación - Otras Garantías	Día: Mes: Año:

PRIMERA SUSPENSIÓN	**NO APLICA**
Fecha firma	Día: Mes: Año:
Objeto de la Suspensión	
Reinicio	Día: Mes: Año:
Observaciones	

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

JOSE ALBEIRO ORTIZ FORERO	OFICIAL DE OBRA	NO APLICA
JORGE ALBERTO BONILLA GONZALES	AYUDANTE DE OBRA	NO APLICA
CRISTIAN STIVEN JAIMES	AYUDANTE DE OBRA	NO APLICA
WILLINTONG ALBEIRO ORTIZ HERRERA	AYUDANTE DE OBRA	NO APLICA

ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

La medición de los indicadores de ejecución del contrato se realizó tomando como referencia las actividades efectivamente ejecutadas y verificadas por la Supervisión durante el período objeto de evaluación, en relación con el alcance y las obligaciones establecidas en el contrato, cuyo objeto corresponde a la **"PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2"**.

De acuerdo con la verificación realizada, el contrato presenta un **avance físico acumulado del 77,89 %**, correspondiente a las actividades de mantenimiento efectivamente ejecutadas por el contratista y verificadas por la Supervisión.

Por otra parte, el **avance en tiempo corresponde al 65,54 %**, calculado con base en el plazo contractual transcurrido desde la suscripción del Acta de Inicio hasta la fecha de corte del presente informe.

1. Avance Físico

El avance físico se determinó con base en las actividades de mantenimiento efectivamente ejecutadas, verificadas y certificadas durante el período evaluado, frente al total de las actividades y obligaciones contempladas en el alcance contractual.

A la fecha de corte del presente informe, el contrato registra un **avance físico acumulado del 77,89 %**, evidenciándose un nivel significativo de ejecución de las actividades de mantenimiento de bienes inmuebles

requeridas por la Unidad, de conformidad con las órdenes de trabajo, necesidades identificadas y condiciones establecidas contractualmente.

La Supervisión realizó el seguimiento y verificación de las actividades ejecutadas, constatando su correspondencia con los requerimientos efectuados por la Unidad y con el alcance establecido contractualmente, así como la existencia de los respectivos soportes y registros asociados a su ejecución.

2. Avance en Tiempo

El avance en tiempo se calculó con base en el período contractual transcurrido desde la suscripción del Acta de Inicio hasta la fecha de corte del presente informe, respecto del plazo total establecido para la ejecución del contrato.

De acuerdo con la revisión efectuada, el contrato presenta un **avance en tiempo del 65,54 %** respecto del plazo contractual total.

Análisis de Ejecución

Al realizar la comparación entre los indicadores de **avance físico y avance en tiempo**, se evidencia que, a la fecha de corte del presente informe, el contrato registra un **avance físico del 77,89 % frente a un avance en tiempo del 65,54 %**.

En consecuencia, se evidencia que la ejecución física del contrato **se encuentra adelantada respecto al tiempo transcurrido**, presentándose una diferencia de **12,35 puntos porcentuales a favor del avance físico**.

Lo anterior permite establecer que, a la fecha de corte, **no se evidencia atraso en la ejecución contractual**, toda vez que el porcentaje de actividades efectivamente ejecutadas supera el porcentaje del plazo contractual transcurrido. En este sentido, se observa un comportamiento satisfactorio en la ejecución del contrato frente al desarrollo de las actividades de mantenimiento requeridas por la Unidad.

La Supervisión continuará realizando el seguimiento técnico, administrativo y documental correspondiente, con el propósito de verificar la continuidad de las actividades pendientes y propender por el cumplimiento integral del objeto contractual dentro del plazo establecido.

Avance Físico	77.89 %
Avance en Tiempo	65.54 %
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$ 113.028.310,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$ 0,00 (0,00 %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$ 113.028.310,00 (100 %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado	No. soporte y fecha (SAP)

1	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
				Total Pagos		

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN). NO APLICA.

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X No cumple: No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: X No cumple: No aplica:
Especificaciones técnicas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: No cumple: No aplica: X
Clausula Catalogación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Clausula Offset NO APLICA.	Cumple: No cumple: No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: No cumple: No aplica: X
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: No cumple: No aplica: X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Otros	

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Durante el período evaluado, correspondiente al **mes de septiembre de 2026**, el contratista desarrolló actividades relacionadas con el objeto contractual **"PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2"**, atendiendo los requerimientos de mantenimiento establecidos por la Entidad.

En desarrollo de las obligaciones contractuales, se ejecutaron trabajos de mantenimiento y adecuación en diferentes áreas e instalaciones del **Comando Aéreo de Combate No. 2**, relacionados principalmente con la preparación y aplicación de pintura en superficies interiores y exteriores, actividades que fueron objeto de seguimiento y verificación por parte de la supervisión.

De acuerdo con las memorias de corte correspondientes al período evaluado, se ejecutaron las siguientes actividades:

No.	Descripción de la actividad	Unidad	Cantidad ejecutada
1	Pintura interior, incluyendo resane, aplicación de estuco y lijado de ser necesario en la superficie a pintar.	m^2	**1.089,74**
2	Pintura exterior con una altura menor a 4 metros.	m^2	**287,93**

La cantidad total ejecutada durante el período corresponde a **1.377,67 m²**, de acuerdo con las memorias de cálculo y mediciones efectuadas para el respectivo corte de obra.

Las actividades ejecutadas comprendieron labores de **mantenimiento locativo, preparación de superficies, resane, aplicación de estuco, lijado y pintura interior, así como pintura exterior en superficies con altura menor a 4 metros**, orientadas a mejorar las condiciones de conservación, presentación y funcionalidad de las instalaciones de la Unidad.

La supervisión realizó el seguimiento correspondiente a las actividades desarrolladas, verificando las cantidades ejecutadas, las condiciones generales de los trabajos y su correspondencia con los requerimientos establecidos por la Entidad y con el alcance del objeto contractual.

De acuerdo con la verificación efectuada, las actividades desarrolladas durante el período contribuyeron al cumplimiento progresivo de las obligaciones contractuales, registrándose a la fecha de corte un **avance físico acumulado del 77,89 %**, frente a un **avance en tiempo del 65,54 %**, evidenciándose que la ejecución física se encuentra por encima del porcentaje de tiempo transcurrido, con una diferencia de **12,35 puntos porcentuales**.

Relación de actividades ejecutadas

Actividad / Hito	Período / Fecha	Evidencia / Soporte	Estado	Observaciones
Disponibilidad de personal, equipos y herramientas para la ejecución de actividades de mantenimiento.	Septiembre de 2026	Acta de inicio, órdenes de trabajo y seguimiento de supervisión.	**Cumplida**	Se verificó la disponibilidad del recurso humano, equipos y herramientas necesarios para el desarrollo de las actividades requeridas.
Ejecución de pintura interior, incluyendo resane, estuco y lijado de superficies.	Septiembre de 2026	Memorias de corte de obra, órdenes de trabajo, registros de actividades y registro fotográfico.	**Ejecutada**	Se ejecutaron **1.089,74 m²** de pintura interior, incluyendo la preparación previa de las superficies de acuerdo con las condiciones encontradas.
Ejecución de pintura exterior con una altura menor a 4 metros.	Septiembre de 2026	Memorias de corte de obra, órdenes de trabajo, registros de actividades y registro fotográfico.	**Ejecutada**	Se ejecutaron **287,93 m²** de pintura exterior en superficies con altura menor a 4 metros.
Seguimiento y verificación de las actividades ejecutadas.	Septiembre de 2026	Informes de supervisión, memorias de corte, registros de seguimiento y evidencias fotográficas.	**Cumplida**	La supervisión realizó el seguimiento y verificación de las cantidades ejecutadas y de las condiciones de los trabajos realizados.

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS

OBLIGACIONES CONVENIDAS	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
1. Prestar el servicio de mano de obra, equipos y herramientas para trabajos de mantenimiento de bienes inmuebles	**Cumple.**	Durante el período evaluado se verificó la prestación del servicio requerido para la ejecución de las actividades de mantenimiento desarrolladas en las

conforme a los requerimientos de la Entidad.		instalaciones del CACOM 2, correspondientes a pintura interior y pintura exterior.
2. (Transcribir la segunda obligación contractual).	**Cumple.**	Se verificó el desarrollo de las actividades de mantenimiento requeridas por la Entidad, de acuerdo con las condiciones y especificaciones establecidas para su ejecución.
3. (Transcribir la tercera obligación contractual).	**Cumple.**	La supervisión verificó el cumplimiento de las obligaciones administrativas y operativas exigibles durante el período objeto de seguimiento, de acuerdo con los soportes presentados por el contratista.

Observación general del supervisor

Durante el período evaluado se evidenció la ejecución de actividades de mantenimiento relacionadas con **pintura interior, resane, aplicación de estuco, lijado de superficies y pintura exterior con una altura menor a 4 metros**, alcanzando una cantidad total ejecutada de **1.377,67 m²**, correspondiente a **1.089,74 m² de pintura interior** y **287,93 m² de pintura exterior**, conforme a las memorias de corte correspondientes al período.

La supervisión efectuó el seguimiento y verificación de los trabajos ejecutados, constatando su correspondencia con los requerimientos de mantenimiento de la Unidad y con el alcance del objeto contractual.

A la fecha de corte, el contrato presenta un **avance físico acumulado del 77,89 %**, frente a un **avance en tiempo del 65,54 %**, evidenciándose una diferencia favorable de **12,35 puntos porcentuales** entre ambos indicadores.

En tal sentido, **la ejecución física del contrato se encuentra por encima del porcentaje de tiempo transcurrido**, por lo cual no se evidencia atraso en la ejecución contractual. Se observa un avance satisfactorio en el desarrollo de las actividades requeridas, manteniéndose el seguimiento permanente de la supervisión sobre las actividades pendientes y las demás obligaciones contractuales.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

A la fecha de corte del presente informe de supervisión, se evidencia un avance progresivo en la ejecución de las actividades contempladas dentro del objeto contractual, de acuerdo con los requerimientos de mantenimiento establecidos por la Entidad y la priorización realizada por la supervisión.

Durante el período comprendido entre el **01 y el 3 de septiembre de 2026**, se adelantaron actividades correspondientes a los ítems de **pintura interior, incl yendo resane, aplicación de estuco y lijado de ser necesario en la superficie a pintar**, así co o **pintura e terior con una altura menor a 4 metros**, de acuerdo con los requerimientos de mantenimiento establecidos para la instalaciones del CACOM 2.

De acuerdo con las memorias de corte y los registros de seguimiento correspondientes al período, las actividades ejecutadas fueron objeto de verificación por parte de la supervisión, constatando las cantidades y condiciones generales de los trabajos realizados.

Las actividades desarrolladas durante el período compre dieron labores de **preparación de superficies, resane, aplicación de estuco, lijado y pintura de superficies n teriores**, así como trabajos de **pintura exterior en áreas**

con altura menor a 4 metros, orientadas al mantenimiento, conservación y mejoramiento de las instalaciones de la Unidad.

Trabajos pendientes

Como resultado del seguimiento efectuado durante el período comprendido entre el **01 y el 30 de septiembre de 2026**, se identifican como actividades pendientes de intervención los trabajos correspondientes a los **apartamentos Tucano 201 y Tucano 302**.

En consecuencia, la supervisión continuará realizando el seguimiento técnico y administrativo correspondiente a fin de verificar la programación y ejecución de las actividades pendientes, de acuerdo con las necesidades de mantenimiento de la Unidad, el plan de trabajo, el cronograma de ejecución y las instrucciones impartidas por la supervisión.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___No: __X__
Entidad	Sí: ___No: __X__

Observaciones: NO APLICA

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: X

Observaciones: _____

10. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Con fundamento en la verificación realizada durante el período objeto del presente informe, se concluye que el contrato presenta una **ejecución satisfactoria**, evidenciándose durante el mes de **septiembre de 2026** la realización de actividades de mantenimiento de bienes inmuebles correspondientes a **pintura exterior con una altura menor a 4 metros**, con una cantidad ejecutada de **287,93 m²**, y **pintura interior, incluyendo resane, aplicación de estuco y lijado de ser necesario en la superficie a pintar**, con una cantidad ejecutada de **1.089,74 m²**, para un total de **1.377,67 m²** intervenidos durante el período.


Las actividades ejecutadas fueron desarrolladas de acuerdo con los requerimientos y necesidades de mantenimiento identificados por la Unidad, orientadas a la conservación, mejoramiento y adecuación de las diferentes áreas e instalaciones del **Comando Aéreo de Combate No. 2**.

La supervisión realizó el seguimiento y verificación de las actividades ejecutadas, constatando su correspondencia con el objeto contractual, los requerimientos impartidos y las condiciones establecidas para su desarrollo.

A la fecha de corte, el contrato registra un **avance físico acumulado del 77,89 %**, frente a un **avance en tiempo del 65,54 %**, evidenciándose que la ejecución física se encuentra **12,35 puntos porcentuales por encima del tiempo transcurrido**. En consecuencia, se considera que el contrato mantiene una **ejecución acorde con las necesidades de la Unidad y dentro del plazo contractual**, continuándose con el seguimiento de las actividades pendientes, entre

ellas las correspondientes a los **apartamentos Tucano 201 y Tucano 302**, así como de las demás actividades que sean requeridas durante el período restante de ejecución.

11. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor (Indicar si Principal o Suplente)	ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD Suplente	**C.C.** 1.006.794.315
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 07 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE APOYO LOGISTICO / ESCUADRÓN DE INSTALACIONES	
Firma	 ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD Supervisor Suplente	

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	5
		Vigencia	20/12/2024

Corredor	
Sectores	
Tipo de Obra	
Objeto	**SERVICIO DE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO COMBATE DE NO. 2**

Ítem	Actividad.	Descripción	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
4,2		Enchape de pisos, (raspado, rayado limpieza y posterior instalación de cerámica)	m2	-		$ -
4,3		Pintura exterior con una altura menor a 4 metros	m2	287,93	$ 28.000	$ 8.062.138
4,4		Pintura exterior con una altura superior a 4 metros	m2	-		$ -
4,5		Pintura interior, resane, estuco y lijado de ser necesario en la superficie a pintar.	m2	1.089,74	$ 24.000	$ 26.153.712
5,6		Pañete en mortero sobre muros de ladrillo.	m2	-		$ -
8,1		Limpieza y ajuste de canales en altura menor a 4 metros.	m			$ -
8,2		Limpieza y ajuste de canales en altura superior a 4 metros.	m	-		$ -
8,5		Limpieza de cubiertas en altura menor a 4 metros.	m2			$ -
						$ -
						$ -
					TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 34.215.850**
					ADMINISTRACIÓN (0,0 %)	
					IMPREVISTOS (0,00 %)	
					UTILIDAD (0,00 %)	
					IVA SOBRE LA UTILIDAD (0,00 %)	
					VALOR TOTAL DE LA OBRA	**$ 34.215.850**

Elaboró: Luis Carlos Vargas Tamayo

Contratista
Firma y Posfirma

VoBo: St. Bautista Garcia Didson Stiward

Supervisor Suplente del Contrato
Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	5
		Vigencia	20/12/2024

CONTRATO No.	028-00-E-CACOM-2-GRUAL-2026
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO COMBATE DE NO. 2
CONTRATISTA	SERVIMAC SMC S.A.S
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	St. Bautista Garcia Didson Stiward
ITEM Nº	UND: M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	Pintura interior, resane, estuco y lijado de ser necesario en la superficie a pintar.
CORTE Nº: 2	FECHA : 01/08/2026 - 31/08/2026

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



ANTES



DESPUÉS



UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
APTO 301 BRONCO 2						
SALA						
MURO INTERIOR	1,49		2,40	3,58	1	3,58
MURO INTERIOR	1,26		2,40	3,02	1	3,02
MURO INTERIOR	1,73		2,40	4,15	1	4,15
MURO INTERIOR	5,45		2,40	13,08	1	13,08
MURO INTERIOR	0,21		2,40	0,50	1	0,50
MURO INTERIOR	0,90		2,40	2,16	1	2,16
MURO INTERIOR	0,23		2,40	0,55	4	2,21
MURO INTERIOR	1,40		2,40	3,36	1	3,36
MURO INTERIOR	0,18		2,40	0,43	2	0,86
MURO INTERIOR	0,99		2,40	2,38	1	2,38
MURO INTERIOR	6,71		2,40	16,10	1	16,10
MURO INTERIOR	0,20		2,40	0,48	1	0,48
						51,89
PASILLO						
MURO INTERIOR	5,85		2,40	14,04	2	28,08
MURO INTERIOR	0,21		2,40	0,50	1	0,50
MURO INTERIOR	0,88		2,40	2,11	1	2,11
MURO INTERIOR	1,09		2,40	2,62	1	2,62
						33,31
COCINA Y LAVADERO						
MURO INTERIOR	1,81		0,50	0,91	1	0,91
MURO INTERIOR	0,21		0,50	0,11	1	0,11
MURO INTERIOR	0,20		0,50	0,10	1	0,10
MURO INTERIOR	1,82		0,50	0,91	1	0,91
MURO INTERIOR	0,64		0,50	0,32	2	0,64
MURO INTERIOR	0,16		0,50	0,08	2	0,16
MURO INTERIOR	1,36		0,50	0,68	1	0,68
MURO INTERIOR	0,64		0,50	0,32	1	0,32
MURO INTERIOR	0,40		0,50	0,20	1	0,20
MURO INTERIOR	1,37		0,50	0,69	1	0,69
MURO INTERIOR	1,76		0,50	0,88	1	0,88
MURO INTERIOR	0,53		0,50	0,27	2	0,53
MURO INTERIOR	2,03		0,50	1,02	1	1,02
						7,13
HABITACIÓN 1						
MRUO INTERIOR	4,63		2,40	11,11	1	11,11
MRUO INTERIOR	3,00		2,40	7,20	1	7,20
MRUO INTERIOR	4,63		2,40	11,11	1	11,11
MRUO INTERIOR	0,50		2,40	1,20	2	2,40
MRUO INTERIOR	2,30		2,40	5,52	1	5,52
MRUO INTERIOR	0,96		2,40	2,30	1	2,30
MRUO INTERIOR	0,70		2,40	1,68	1	1,68
MRUO INTERIOR	0,80		2,40	1,92	3	5,76
MRUO INTERIOR	0,16		2,40	0,38	1	0,38
						47,47
HABITACIÓN 2						
MURO INTERIOR	3,59		2,40	8,62	1	8,62
MURO INTERIOR	2,41		2,40	5,78	1	5,78
MURO INTERIOR	0,20		2,40	0,48	1	0,48
MURO INTERIOR	0,21		2,40	0,50	1	0,50
MURO INTERIOR	3,39		2,40	8,14	1	8,14
MURO INTERIOR	0,60		2,40	1,44	2	2,88
MURO INTERIOR	0,16		2,40	0,38	1	0,38
MURO INTERIOR	2,61		2,40	6,26	1	6,26
						33,05
HABITACIÓN 3						
MURO INTERIOR	4,33		2,40	10,39	1	10,39
MURO INTERIOR	2,92		2,40	7,01	1	7,01
MURO INTERIOR	0,60		2,40	1,44	2	2,88
MURO INTERIOR	0,16		2,40	0,38	3	1,15
MURO INTERIOR	3,34		2,40	8,02	1	8,02
MURO INTERIOR	0,20		2,40	0,48	1	0,48
MURO INTERIOR	0,99		2,40	2,38	1	2,38
MURO INTERIOR	2,72		2,40	6,53	1	6,53
MURO INTERIOR	0,22		2,40	0,53	4	2,11
						40,94
BAÑOS						
MURO BAÑO SOCIAL	1,60		0,50	0,80	1	0,80
MURO BAÑO SOCIAL	1,60		0,50	0,80	1	0,80
MURO BAÑO PRIVADO	2,50		0,50	1,25	1	1,25
MURO BAÑO PRIVADO	1,21		0,50	0,61	1	0,61



MURO BAÑO PRIVADO	0,20		0,50	0,10	1	0,10
MURO BAÑO PRIVADO	0,41		0,50	0,21	1	0,21
MURO BAÑO PRIVADO	1,60		0,50	0,80	2	1,60
MURO BAÑO PRIVADO	1,62		0,50	0,81	3	2,43
MURO BAÑO PRIVADO	0,70		0,50	0,35	4	1,40
						9,19
TECHO	**AREA**					
TECHO HABITACIÓN 1	13,58			13,58	1	13,58
TECHO HABITACIÓN 2	9,23			9,23	1	9,23
TECHO HABITACIÓN 3	12,27			12,27	1	12,27
TECHO BAÑO SOCIAL	2,56			2,56	1	2,56
TECHO BAÑO PRIVADO	3,40			3,40	1	3,40
TECHO COCINA Y LAVADERO	7,45			7,45	1	7,45
TECHO SALA	20,07			20,07	1	20,07
TECHO PASILLO	6,30			6,30	1	6,30
						74,86
DESCUENTO VANOS						
VENTANA SALA	1,40		2,32	3,25	-1	-3,25
PUERTA ACCESO	0,84		2,32	1,95	-1	-1,95
VANO PASILLO	0,88		2,32	2,04	-1	-2,04
VENTANA HABITACIÓN 3	1,40		2,32	3,25	-1	-3,25
PUERTA HABITACIÓN 3	0,73		2,32	1,69	-1	-1,69
VENTANA HABITACIÓN 2	1,20		2,05	2,46	-1	-2,46
PUERTA HABITACIÓN 2	0,73		2,32	1,69	-1	-1,69
VENTANA HABITACIÓN 1	1,20		2,05	2,46	-1	-2,46
VENTANA HABITACIÓN 1	0,80		1,70	1,36	-1	-1,36
PUERTA HABITACIÓN 1	0,73		2,32	1,69	-1	-1,69
PUERTA BAÑO PRIVADO	0,62		2,32	1,44	-1	-1,44
PUERTA BAÑO SOCIAL	0,62		2,32	1,44	-1	-1,44
VENTANA BAÑO PRIVADO	0,80		0,40	0,32	-1	-0,32
PUERTA COCINA Y LAVADERO	0,62		2,32	1,44	-1	-1,44
VANO VENTANA COCINA	1,20		0,50	0,60	-1	-0,60
VANO VENTANA LAVADERO	1,36		0,50	0,68	-1	-0,68
						-27,76
					PINTURA INTERIOR	**270,08**

Elaboró: Luis Carlos Vargas Tamayo



Contratista
Firma y Posfirma

VoBo: St. Bautista Garcia Didson Stiward

Supervisor Suplente del Contrato
Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	5
		Vigencia	20/12/2024

CONTRATO No.	028-00-E-CACOM-2-GRUAL-2026
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO COMBATE DE NO. 2
CONTRATISTA	SERVIMAC SMC S.A.S
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	St. Bautista Garcia Didson Stiward
ITEM Nº	UND: M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	Pintura interior, resane, estuco y lijado de ser necesario en la superficie a pintar.
CORTE Nº: 2	FECHA : 01/08/2026 - 31/08/2026

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	KIOSCO						
	PERFIL 1	0,43	3,5			12	18,06
	PERFIL 2	0,43	8,2			12	42,31
	PERFIL 3	0,24	2,98			12	8,58
	PERFIL 4	0,24	2,47			12	7,11
	PERFIL 5	0,24	1,95			12	5,62
	PERFIL 6	0,24	1,43			12	4,12
	PERFIL 7	0,24	0,92			12	2,65
	PERFIL 8	0,24	1,2			12	3,46
	PERFIL 9	0,24	1,2			12	3,46
	PERFIL 10	0,24	1,37			12	3,95
	PERFIL 11	0,24	0,4			12	1,15
				ÁREA			
	TEJA (FIGURA CASI TRIANGULAR)	3,50	9,8	18,43		12	221,16
						PINTURA INTERIOR	321,62

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:

ANTES



DESPUÉS




Elaboró: Luis Carlos Vargas Tamayo	VoBo: St. Bautista Garcia Didson Stiward
Contratista Firma y Posfirma	Supervisor Suplente del Contrato Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	5
		Vigencia	20/12/2024

CONTRATO No.	028-00-E-CACOM-2-GRUAL-2026
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO COMBATE DE NO. 2
CONTRATISTA	SERVIMAC SMC S.A.S
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	St. Bautista Garcia Didson Stiward

ITEM Nº		UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	Pintura interior, resane, estuco y lijado de ser necesario en la superficie a pintar.		
CORTE Nº:	2	FECHA :	01/08/2026 - 31/08/2026

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	BARRACA 1 HABITACIÓN 14						
	**HABITACIÓN**						
	MURO INTERIOR	3,67		3,00	11,01	1	11,01
	MURO INTERIOR	5,35		3,00	16,05	1	16,05
	MURO INTERIOR	6,12		3,00	18,36	1	18,36
	MURO INTERIOR	3,45		3,00	10,35	1	10,35
	MURO INTERIOR	2,45		3,00	7,35	1	7,35
	MURO PUERTA BAÑO	1,90		3,00	5,70	1	5,70
							68,82
	BAÑO						
	MURO INTERIOR	1,80		0,80	1,44	2	2,88
	MURO INTERIOR	2,40		0,80	1,92	2	3,84
							6,72
	TECHO	**ÁREA**					
	TECHO HABITACIÓN	29,98			29,98	1	29,98
	TECHO BAÑO	4,32			4,32	1	4,32
							34,30
	DESCUENTO VANOS						
	VENTANA HABITACIÓN	1,95		1,00	1,95	-1	-1,95
	PUERTA ACCESO	0,94		2,10	1,97	-1	-1,97
	PUERTA BAÑO	0,77		2,12	1,63	-1	-1,63
	VENTANA BAÑO	1,80		0,53	0,95	-1	-0,95
							-5,56
						PINTURA INTERIOR	**104,28**

BARRACA 1 HABITACIÓN 14

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:

ANTES



DESPUÉS



Elaboró: Luis Carlos Vargas Tamayo

Contratista
Firma y Posfirma


VoBo: St. Bautista Garcia Didson Stiward


Supervisor Suplente del Contrato
Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	5
		Vigencia	20/12/2024


CONTRATO No.	**028-00-E-CACOM-2-GRUAL-2026**
OBJETO DEL CONTRATO	**SERVICIO DE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO COMBATE DE NO. 2**
CONTRATISTA	**SERVIMAC SMC S.A.S**
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	**St. Bautista Garcia Didson Stiward**
ITEM Nº	UND: M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	Pintura exterior con una altura menor a 4 metros
CORTE Nº: 2	FECHA : 01/08/2026 - 31/08/2026

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA









UBICACIÓN	DIMENSIONES Ancho	Longitud	Altura	MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
YATARO EXTERIOR						
MURO EXTERIOR LATERAL IZQ.		19,2	4,70	90,24	1	90,24
CUBIERTA EXTERIOR LATERAL IZQ.	0,70	2,3		1,61	2	3,22
CUBIERTA EXTERIOR LATERAL IZQ.		0,7	0,30	0,21	2	0,42
CUBIERTA EXTERIOR LATERAL IZQ.		2,3	0,30	0,69	1	0,69
MURO EXTERIOR FRONTAL		6,99	4,70	32,85	1	32,85
				AREA		
MURO BORDE ESCALERA TRIANGULAR				1,50	4	6,00
BORDE MURO ESCALERA				0,74	2	1,48
MURO INCLUNADO PUERTA				1,68	2	3,36
MURO INCLUNADO PUERTA		0,35	2,91	1,02	1	1,02
CUBIERTA PUERTA EXTERIOR	0,91	2,15		1,96	1	1,96
CUBIERTA PUERTA EXTERIOR	0,87	1,8		1,57	1	1,57
MURO INCLINADO ZONA MAQUINA				1,35	2	2,70
CUBIERTA ZONA MAQUINA	0,84	1,76		1,48	2	2,96
BORDE CUBIERTA-MURO ZONA MAQ.				1,28	1	1,28
MURO LATERAL IZQ ZONA MAQUINA		4,42	4,80	21,22	1	21,22
MURO IZQ. FACHADA FRONTAL		1,95	4,80	9,36	1	9,36
MURO IZQ. FACHADA FRONTAL		1,04	3,22	3,35	1	3,35
MURO FACHADA FRONTAL		14,1	3,22	45,40	1	45,40
UBIERTA ACCESO FACHADA FRONTAL		14,1	1,40	19,74	1	19,74
UBIERTA ACCESO FACHADA FRONTAL				1,78	1	1,78
UBIERTA ACCESO FACHADA FRONTAL		14,1	1,43	20,16	1	20,16
UBIERTA ACCESO FACHADA FRONTAL		14,1	1,16	16,36	1	16,36
MURO INCLINADO FACHADA FRONTAL				2,78	1	2,78
MURO INCLINADO FACHADA FRONTAL				4,56	1	4,56
MURO INCLINADO FACHADA FRONTA	0,48	4,68		2,25	1	2,25
MURO EXTERIOR		3,2	2,00	6,40	1	6,40
MURO INCLINADO FACHADA FRONTAL				2,88	1	2,88
MURO FACHADA FRONTAL DERECHA		7,25	3,25	23,56	1	23,56
						0,00
DESCUENTOS VANOS						
VENTANAS DE 0,6 X 0,6		0,60	0,60	-0,36	2	-0,72
VENTANAS DE 1,20 X 1,0		1	1,20	-1,20	2	-2,40
VENTANA DE 1,20 X 1,20		1,2	1,20	-1,44	2	-2,88
VENTANA DE 0,6 X 1,1		0,6	1,10	-0,66	1	-0,66
VENTANA DE 4,30 X 2,3		4,3	2,30	-9,89	2	-19,78
VANO PUERTA ACCESO PRINCIPAL		3,34	2,90	-9,69	1	-9,69
VANO PUERTA ACCESO SEGUNDARIO		0,9	2,08	-1,87	1	-1,87
VANO PUERTA SERVICIOS		1,8	2,00	-3,60	1	-3,60
						0,00
					PINTURA INTERIOR	**287,93**

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:

ANTES



DESPUÉS




Elaboró: Luis Carlos Vargas Tamayo	VoBo: St. Bautista Garcia Didson Stiward
Contratista Firma y Posfirma	Supervisor Suplente del Contrato Firma y Posfirma



	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	5
		Vigencia	20/12/2024

CONTRATO No.	028-00-E-CACOM-2-GRUAL-2026
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO COMBATE DE NO. 2
CONTRATISTA	SERVIMAC SMC S.A.S
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	St. Bautista Garcia Didson Stiward
ITEM Nº	UND: M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	Pintura interior, resane, estuco y lijado de ser necesario en la superficie a pintar.
CORTE Nº: 3	FECHA : 01/08/2026 - 31/08/2026

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



DESPUÉS





UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
TUCANO 1 APTO 302						
SALA						
MURO INTERIOR		5,23	2,40	12,55	1	12,55
MURO INTERIOR		3,83	2,40	9,19	1	9,19
MURO INTERIOR		5,88	2,40	14,11	1	14,11
MURO INTERIOR		2,51	2,40	6,02	1	6,02
MURO INTERIOR		0,65	1,80	1,17	2	2,34
MURO INTERIOR		0,6	1,80	1,08	1	1,08
MURO INTERIOR		0,65	0,60	0,39	1	0,39
COCINA Y ROPAS						
MURO INTERIOR		2	0,35	0,70	1	0,70
MURO INTERIOR		3,3	2,40	7,92	1	7,92
MURO INTERIOR		0,5	2,40	1,20	2	2,40
MURO INTERIOR		0,16	0,35	0,06	1	0,06
MURO INTERIOR		0,4	0,35	0,14	1	0,14
MURO INTERIOR		0,6	0,35	0,21	2	0,42
MURO INTERIOR		1,51	0,35	0,53	1	0,53
MURO INTERIOR		1,4	2,40	3,36	1	3,36
MURO INTERIOR		1,75	2,40	4,20	1	4,20
MURO INTERIOR		0,6	0,35	0,21	1	0,21
MURO VIGA VANO		1,41	0,98	1,38	2	2,76
MURO INTERIOR		3,3	0,35	1,16	1	1,16
PASILLO						
MURO INTERIOR		3,08	2,40	7,39	1	7,39
MURO INTERIOR		1,56	2,40	3,74	1	3,74
MURO INTERIOR		1,6	2,40	3,84	1	3,84
MURO INTERIOR		0,52	2,40	1,25	1	1,25
MURO INTERIOR		0,16	2,40	0,38	1	0,38
MURO INTERIOR		1,68	2,40	4,03	1	4,03
HABITACIÓN 1						
MURO INTERIOR		3,92	2,40	9,41	2	18,82
MURO INTERIOR		3,52	2,40	8,45	2	16,90
MURO INTERIOR		0,61	1,80	1,10	2	2,20
MURO INTERIOR		0,16	1,80	0,29	1	0,29
MURO INTERIOR		0,65	1,80	1,17	2	2,34
MURO INTERIOR		0,6	0,65	0,39	1	0,39
BAÑOS						
URO CON ENCHAPE INTERIOR BAÑO 1		0,75	1,30	0,98	1	0,98
MURO INTERIOR BAÑO 1		1,43	2,40	3,43	1	3,43
URO INTERIOR CON ENCHAPE BAÑO 1		1	0,25	0,25	1	0,25
p		0,4	0,25	0,10	1	0,10
URO CON ENCHAPE INTERIOR BAÑO 1		0,6	1,30	0,78	1	0,78
URO CON ENCHAPE INTERIOR BAÑO 1		1,9	1,30	2,47	1	2,47
MURO INTERIOR BAÑO 1		0,85	2,40	2,04	1	2,04
URO CON ENCHAPE INTERIOR BAÑO 1		0,87	0,25	0,22	1	0,22
MURO INTERIOR BAÑO 2		1,32	2,40	3,17	1	3,17
MURO INTERIOR BAÑO 2		1,37	2,40	3,29	2	6,58
URO CON ENCHAPE INTERIOR BAÑO 2		0,93	0,25	0,23	2	0,47
URO CON ENCHAPE INTERIOR BAÑO 2		1,32	0,25	0,33	1	0,33
HABITACIÓN 2						
MURO INTERIOR		3,9	2,40	9,36	2	18,72








MURO INTERIOR		3	2,40	7,20	2	14,40
MURO INTERIOR		0,62	2,40	1,49	2	2,98
MURO INTERIOR		0,16	2,40	0,38	1	0,38
MURO INTERIOR		0,65	1,80	1,17	2	2,34
MURO INTERIOR		0,65	0,60	0,39	1	0,39
DESCUENTOS VANOS						
PUERTA ACCESO		0,84	2,40	2,02	-1	-2,02
PUERTA COCINA		0,8	1,96	1,57	-1	-1,57
PUERTA HABITACIONES		0,73	1,96	1,43	-2	-2,86
PUERTA BAÑOS		0,63	1,96	1,23	-2	-2,47
VENTANA SALA		1,2	1,90	2,28	-1	-2,28
VENTANA SALA		3	1,90	5,70	-1	-5,70
VENTANA COCINA		1,5	0,35	0,53	-1	-0,53
p		0,96	0,35	0,34	-1	-0,34
VENTANA HABITACIÓN 1		1,2	1,90	2,28	-1	-2,28
VENTANA HABITACIÓN 1		1,8	1,90	3,42	-1	-3,42
VENTANA BAÑO 1		1	0,25	0,25	-1	-0,25
VENTANA BAÑO 2		1,32	0,25	0,33	-1	-0,33
VENTANA HABITACIÓN 2		1,2	1,90	2,28	-1	-2,28
					PINTURA INTERIOR	**164,81**

OBSERVACIONES:


REGISTRO FOTOGRAFICO:


ANTES

















DESPUES



Elaboró: Luis Carlos Vargas Tamayo

Contratista
Firma y Posfirma


VoBo: St. Bautista Garcia Didson Stiward

Supervisor Suplente del Contrato
Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	5
		Vigencia	20/12/2024

CONTRATO No.	028-00-E-CACOM-2-GRUAL-2026
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO COMBATE DE NO. 2
CONTRATISTA	SERVIMAC SMC S.A.S
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	St. Bautista Garcia Didson Stiward
ITEM Nº	UND: M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	Pintura interior, resane, estuco y lijado de ser necesario en la superficie a pintar.
CORTE Nº: 3	FECHA : 01/08/2026 - 31/08/2026

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



DESPUÉS










UBICACIÓN	DIMENSIONES Ancho	Longitud	Altura	MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
TUCANO 1 APTO 201						
SALA						
MURO INTERIOR		5,20	2,40	12,48	1	12,48
MURO INTERIOR		3,80	2,40	9,12	1	9,12
MURO INTERIOR		5,85	2,40	14,04	1	14,04
MURO INTERIOR		2,48	2,40	5,95	1	5,95
MURO INTERIOR		0,65	1,90	1,24	2	2,47
MURO INTERIOR		0,6	1,90	1,14	1	1,14
MURO INTERIOR		0,65	0,60	0,39	1	0,39
COCINA Y ROPAS						
MURO INTERIOR		2	0,35	0,70	1	0,70
MURO INTERIOR		3,28	2,40	7,87	1	7,87
MURO INTERIOR		0,5	2,40	1,20	2	2,40
MURO INTERIOR		0,16	0,35	0,06	1	0,06
MURO INTERIOR		0,4	0,35	0,14	1	0,14
MURO INTERIOR		0,9	0,35	0,32	2	0,63
MURO INTERIOR		1,51	0,35	0,53	1	0,53
MURO INTERIOR		1,37	2,40	3,29	1	3,29
MURO INTERIOR		1,75	2,40	4,20	1	4,20
MURO INTERIOR		0,6	0,35	0,21	1	0,21
MURO VIGA VANO		1,41	0,98	1,38	2	2,76
MURO INTERIOR		3,28	0,35	1,15	1	1,15
PASILLO						
MURO INTERIOR		3,08	2,40	7,39	1	7,39
MURO INTERIOR		1,54	2,40	3,70	1	3,70
MURO INTERIOR		1,6	2,40	3,84	1	3,84
MURO INTERIOR		0,52	2,40	1,25	1	1,25
MURO INTERIOR		0,16	2,40	0,38	1	0,38
MURO INTERIOR		1,66	2,40	3,98	1	3,98
HABITACION 1						
MURO INTERIOR		3,9	2,40	9,36	2	18,72
MURO INTERIOR		3,5	2,40	8,40	2	16,80
MURO INTERIOR		0,6	1,80	1,08	2	2,16
MURO INTERIOR		0,16	1,80	0,29	1	0,29
MURO INTERIOR		0,65	1,80	1,17	2	2,34
MURO INTERIOR		0,6	0,65	0,39	1	0,39
BANO						
MURO INTERIOR BANO 1		1,4	2,40	3,36	2	6,72
MURO INTERIOR BANO 1		1,32	2,40	3,17	1	3,17
MURO INTERIOR BANO 2		1,4	2,40	3,36	1	3,36
MURO INTERIOR BANO 2		1,37	2,40	3,29	2	6,58
URO CON ENCHAPE INTERIOR BANO 2		0,25	0,25	0,06	1	0,06
HABITACION 2						
MURO INTERIOR		3,9	2,40	9,36	2	18,72
MURO INTERIOR		3	2,40	7,20	2	14,40
MURO INTERIOR		0,62	2,40	1,49	2	2,98
MURO INTERIOR		0,16	2,40	0,38	1	0,38
MURO INTERIOR		0,65	1,80	1,17	2	2,34
MURO INTERIOR		0,65	0,60	0,39	1	0,39
TECHO		**AREA**				
SALA		20,15			1	20,15
COCINA		6,56			1	6,56
ROPAS		3,5			1	3,50
PASILLO		4,81			1	4,81
HABITACION 1		14			1	14,00
HABITACION 2		11,96			1	11,96
BANO 1		3,46			1	3,46
BANO 2		3,04			1	3,04
DESCUENTOS VANOS						
PUERTA ACCESO		0,84	2,40	2,02	-1	-2,02
PUERTA COCINA		0,8	1,96	1,57	-1	-1,57
PUERTA HABITACIONES		0,73	1,96	1,43	-3	-4,29
PUERTA BANOS		0,63	1,96	1,23	-3	-3,70
VENTANA SALA		1,2	1,90	2,28	-1	-2,28
VENTANA SALA		3	1,90	5,70	-1	-5,70
VENTANA COCINA		1,5	0,35	0,53	-1	-0,53
VENTANA COCINA		0,96	0,35	0,34	-1	-0,34
VENTANA HABITACION 1		1,2	1,90	2,28	-1	-2,28
VENTANA HABITACION 1		1,8	1,90	3,42	-1	-3,42
VENTANA HABITACION 2		1,2	1,90	2,28	-1	-2,28

	PINTURA INTERIOR	228,94

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:

ANTES



DESPUES



Elaboró: Luis Carlos Vargas Tamayo Contratista Firma y Posfirma	VoBo: St. Bautista Garcia Didson Stiward Supervisor Suplente del Contrato Firma y Posfirma