CIVALL INGENIEROS & ARQUITECTOS CONSULTORES S.A.S BIC

REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES

Contrato No. 072 - 00 - A - COFAC - DIFRA - 2026

FECHA: 31 DE OCTUBRE DEL 2026

OBJETO: "CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE IV DEL CENTRO DE INSTRUCCIÓN EN CAÍDA LIBRE E INVESTIGACIÓN AERONÁUTICA DE LA FAC EN LAS INSTALACIONES DEL MUSEO AEROESPACIAL EN TOCANCIPÁ – CUNDINAMARCA, INCLUYE ACTIVIDADES DE ACABADO, OBRAS DE URBANISMO, MOBILIARIO Y EQUIPOS."

CONTRATISTA	**UNION TEMPORAL COFAC MDM**	**INTERVENTORÍA CIVALL INGENIEROS & ARQUITECTOS CONSULTORES S.A.S**
LOCALIZACIÓN	**MUSEO AEROESPACIAL Tocancipá - Cundinamarca**	
FECHA	31 DE OCTUBRE DEL 2026	

PERSONAL OBRA		**PERSONAL INTERVENTORIA**	
CARGO	**CANTIDAD**	**CARGO**	**CANTIDAD**
Director de Proyectos	0	Residente de Interventoría	1
Arquitecta Residente	1	Director de Interventoría	1
Auxiliar de Obra - Residente	1	Residente SISOMA Interventoría	1
SISOMA	0		
PERSONAL MSI	12		
PERSONAL QUARKS	1		
TOTAL	**15**	**TOTAL**	**3**

SEGUIMIENTO SST



TOMA DE ASISTENCIA DE PERSONAL



SEGUIMIENTO ASEO DE LOS BAÑOS

SEGUIMIENTO AMBIENTAL



SEGUIMIENTO A MATERIAL PETREO SIN CUBRIR



SEGUIMIENTO A DIQUE Y ROTULACIÓN DE PRODUCTOS

CIVALL INGENIEROS & ARQUITECTOS
CONSULTORES S.A.S BIC

REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES

Contrato No. 072 - 00 - A - COFAC - DIFRA - 2026

FECHA: 31 DE OCTUBRE DEL 2026

OBJETO: "CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE IV DEL CENTRO DE INSTRUCCIÓN EN CAÍDA LIBRE E INVESTIGACIÓN AERONÁUTICA DE LA FAC EN LAS INSTALACIONES DEL MUSEO AEROESPACIAL EN TOCANCIPÁ – CUNDINAMARCA, INCLUYE ACTIVIDADES DE ACABADO, OBRAS DE URBANISMO, MOBILIARIO Y EQUIPOS."

MATERIALES EN OBRA	
DETALLE	**CANTIDAD**
ARENA DE PEÑA	4 M3
CEMENTO GRIS	205 BULTOS
Bloque	2000
Triturado	1 M3
Recebo	1 M3

EQUIPOS EN OBRA	
DETALLE	**CANTIDAD**
Mezcladora	1
Herramienta menor	Variable
Canguro	1
Rana Compactadora	1
TOTAL	**3**

Descripción	Diario	Acumulado
ACCIDENTES	0	2
INCIDENTES	0	1
DIAS PERDIDOS	0	0

ENSAYOS Y RESULTADOS	
DETALLE	**OBSERVACIONES Y RESULTADOS**
ENSAYO DE DENSIDADES MEDIANTE EL METODO DE CONO Y ARENA - PLACA 510M2, SUBESTACION, ANDEN	PENDIENTE ENTREGA DE RESULTADOS

ESTADO DEL TIEMPO
OPACO
CONDICION DEL TERRENO
En buenas condiciones

CANTIDAD HORAS LLUVIA			
	H. INICIO	**H. FINAL**	**H. TOTAL**
MAÑANA	0:00	0:00	0:00
TARDE	0:00	0:00	0:00
NOCHE	0:00	0:00	0:00

DESCRIPCIÓN Y DETALLE DE LABORES EJECUTADAS

CAPÍTULO	ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
	7.10.1.21	CABLE SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS (USO SISTEMAS INCENDIO, AUDIO EVACUACIÓN Y CITOFONÍA DE EMERGENCIA): 18 AWG 2/C SHIELDED FPLR BX305M RED 75ºC COSTO METRO LINEAL INSTALADO	5,30	ML
	13,1	ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	13,45	M2

CIVALL INGENIEROS & ARQUITECTOS CONSULTORES S.A.S BIC

REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES

Contrato No. 072 - 00 - A - COFAC - DIFRA - 2026

FECHA: 31 DE OCTUBRE DEL 2026

OBJETO: "CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE IV DEL CENTRO DE INSTRUCCIÓN EN CAÍDA LIBRE E INVESTIGACIÓN AERONÁUTICA DE LA FAC EN LAS INSTALACIONES DEL MUSEO AEROESPACIAL EN TOCANCIPÁ – CUNDINAMARCA, INCLUYE ACTIVIDADES DE ACABADO, OBRAS DE URBANISMO, MOBILIARIO Y EQUIPOS."

AVANCE PROGRAMADO VS AVANCE EJECUTADO	
AVANCE PROGRAMADO	AVANCE EJECUTADO
18,73%	**8,83%**

De acuerdo con el nuevo flujo de caja presentado por el contratista de obra para el Modificatorio No 01 se realizó la actualización de los porcentajes de avance acumulado programado, conforme a la distribución financiera establecida en la nueva proyección, por lo tanto se tiene**:**

Avance. Programado Acumulado: 18,73%.
Avance Físico Ejecutado Acumulado: 8,83%.
Atraso(-)/Adelanto(+): - 9,90%.

Las actividades programadas por parte del Contratista para esta semana son:

- MOVIMIENTO DE TIERRAS
- CIMENTACIÓN
- ESTRUCTURA
- INSTALACIONES ELÉCTRICAS
- ACABADOS DE MUROS, PINTURA Y/O ENCHAPES
- ITEMS NO PREVISTOS
  * DEMOLICION DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL
  * DEMOLICION DE VIGAS Y COLUMNETAS
  * CAJA DE PUESTA A TIERRA DE 0,30M X 0,30M
  * DESCAPOTE MANUAL

CIVALL INGENIEROS & ARQUITECTOS
CONSULTORES S.A.S BIC

REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES

Contrato No. 072 - 00 - A - COFAC - DIFRA - 2026

FECHA: 31 DE OCTUBRE DEL 2026

SEGUIMIENTO TÉCNICO

OBJETO: "CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE IV DEL CENTRO DE INSTRUCCIÓN EN CAÍDA LIBRE E INVESTIGACIÓN AERONÁUTICA DE LA FAC EN LAS INSTALACIONES DEL MUSEO AEROESPACIAL EN TOCANCIPÁ – CUNDINAMARCA, INCLUYE ACTIVIDADES DE ACABADO, OBRAS DE URBANISMO, MOBILIARIO Y EQUIPOS."

OBRAS INTERIORES



INSTALACIÓN DE TAPAS DE TUBERÍA S. DETECCIÓN PISO 3



INSTALACIÓN DE TAPAS DE TUBERÍA S. DETECCIÓN PISO 1



APLICACIÓN DE ESTUCO PISO 2



APLICACIÓN DE ESTUCO PISO 2

OBRAS EXTERIORES



EXCAVACIÓN MANUAL PARA BORDILLO



EXCAVACIÓN MANUAL PARA BORDILLO

CIVALL INGENIEROS & ARQUITECTOS CONSULTORES S.A.S BIC

REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES

Contrato No. 072 - 00 - A - COFAC - DIFRA - 2026

FECHA: 31 DE OCTUBRE DEL 2026

OBJETO: "CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE IV DEL CENTRO DE INSTRUCCIÓN EN CAÍDA LIBRE E INVESTIGACIÓN AERONÁUTICA DE LA FAC EN LAS INSTALACIONES DEL MUSEO AEROESPACIAL EN TOCANCIPÁ – CUNDINAMARCA, INCLUYE ACTIVIDADES DE ACABADO, OBRAS DE URBANISMO, MOBILIARIO Y EQUIPOS."

ACTIVIDADES EJECUTADAS

1. MS INGENIERÍA
Estuco: Se continuó con las actividades de aplicación de estuco, dando continuidad al procedimiento constructivo implementado.
Placa de concreto de 510 m²: Se ejecutaron actividades de excavación manual para la conformación del bordillo perimetral de la placa.
Aseo general: El personal realizó actividades de limpieza y aseo general en los diferentes frentes de trabajo, con el propósito de mantener las áreas de intervención en condiciones adecuadas de orden y limpieza.

2. QUARKS
Sistema de detección de incendios: Se realizó la instalación de tapas en los elementos previamente instalados, correspondientes a los pisos 1, 2 y 3.

3. SEGUIMIENTO PROFESIONAL SISOMA OBRA
Desde La Interventoría se envió comunicado al contratista manifestando su preocupación por los cambios recurrentes y la falta de continuidad del personal SISOMA del Contratista, situación que ha generado interrupciones en el seguimiento y cumplimiento de las actividades de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente. Se evidenció, además, la ausencia de un profesional SISOMA en obra, lo que ha afectado la ejecución de actividades preventivas básicas, como charlas de seguridad, elaboración y verificación de ATS e inspecciones preoperacionales de maquinaria y equipos.
En consecuencia, se solicitó al Contratista agilizar la designación y contratación de un profesional SISOMA permanente, remitiendo oportunamente la documentación para su revisión y autorización de ingreso, y garantizando su presencia continua en obra para asegurar la gestión preventiva, el seguimiento de compromisos y el cumplimiento de las obligaciones contractuales en materia de SST y gestión ambiental.

Ing. CAROLINA PINZÓN GUZMÁN
Residente de Interventoría
CIVALL INGENIEROS & ARQUITECTOS CONSULTORES S.A.S