CIUDAD Y FECHA	Duitama, 10 de Noviembre de 2026
TIPO Y No. CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	CONTRATO DE OBRA COP-20260004
ACTA PARCIAL N°	01 SEGÚN FORMA DE PAGO
OBJETO:	MEJORAR Y ADECUAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL RAFAEL REYES DEL MUNICIPIO DE DUITAMA - BOYACÁ
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE EDUCACIÓN
CONTRATISTA	GREEN DESIGNS SAS
NIT N°	900574899-1
REPRESENTANTE LEGAL	NATALIA ROJAS FLOREZ
C.C. No.	52.006.755 de Bogotá D.C
RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.1.22.01.0700.2.1.15 -Mejoramiento y adecuación de la infraestructura educativa, del Instituto Técnico Industrial Rafae] Reyes. Convenio interadministrativo No. CO1.PCCNTR.8427038/3452 de 2025. / 141 Superávit transferencias departamentales - 1.3.3.5.04 R.B. otras trasferencias corrientes de otras entidades del gobierno general
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS / MCTE ($181.984,348,94).
ADICIONES HASTA LA FECHA1	SI _____ NO ___X___
	VALOR: $0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS / MCTE ($181.984,348,94).
DURACIÓN DEL CONTRATO INICIAL	Hasta el 30 de diciembre de 2026, sin superar la vigencia 2026.
PRÓRROGAS HASTA LA FECHA2	SI _____ NO ___X___
	PLAZO: N/A
DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO	Hasta el 30 de diciembre de 2026
FECHA SUSCRIPCION	13 de Octubre de 2026
FECHA DE INICIO	19 de Octubre de 2026
SUSPENSIONES HASTA LA FECHA	SI _____ NO __X____
	FECHA DE SUSPENSION: N/A
REINICIOS HASTA LA FECHA	SI _____ NO __X____
	FECHA DE REINICIOS: N/A
FECHA DE TERMINACION	30 de diciembre de 2026
SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES	CUMPLE
NOMBRE DEL SUPERVISOR	ALBA JOHANA REYES BARAJAS Profesional Universitario Secretaría de Infraestructura
*CUMPLIMIENTO	P

- *(T: Cumple totalmente actividades pactadas) (P: Cumple parcialmente las actividades pactadas) (N: No cumple las actividades pactadas)*

[1] *Marcar con una "x" en la casilla SI o NO según corresponda.
[2] *Marcar con una "x" en la casilla SI o NO según corresponda.

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

TEM	DETALLE	VALORES (Cifra en pesos colombianos)
1	VALOR INICIAL	$ 181.984.348,94
	* APORTE ALCALDIA	
	* APORTE ENTIDAD CONVENIENTE	
2	VALOR ADICIONADO	$0,00
3	VALOR TOTAL (1+2)	$ 181.984.348,94
4	VALOR PRESENTE ACTA	$ 65.640.809,98
5	VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS	$0,00
6	VALOR EJECUTADO (4 + 5)	$ 65.640.809,98
7	SALDO POR EJECUTAR (3-6)	$ 116.343.538,96

* Aplica solo para convenios.
***Si el Contrato, Convenio u Orden de compra fue objeto de modificación (adiciones, liberaciones, devoluciones) agregar más filas para complementar la información.**

AFECTACION PRESUESTAL

N° Registró Presupuestal	Código Rubro	Nombre rubro / fuente	CPC	Saldo Anterior	Valor Presente Acta	Nuevo Saldo
			TOTAL			

***Diligenciar si el Contrato, Convenio u Orden de compra presenta dos o más rubros presupuestales y dos o más registros presupuestales**

En constancia se firma a los 10 días del mes de Noviembre del año 2026

NATALIA ROJAS FLOREZ
C.C 52.006.755 de Bogotá D.C
R.L. GREEN DESIGNS SAS
NIT 900574899-1
CONTRATISTA

ALBA JOHANA REYES BARAJAS
C.C 1.098.726.254 de B/maga
Profesional Universitario Sec. Infraestructura
SUPERVISOR

ANEXO 1 AL ACTA PARCIAL DE OBRA N.° 01

CONTRATO DE OBRA COP-20260004

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE DUITAMA – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONTRATISTA**	GREEN DESIGNS SAS – NIT 900.574.899-1
CONTRATO	CONTRATO DE OBRA COP-20260004	**REPRESENTANTE LEGAL**	NATALIA ROJAS FLOREZ – C.C. 52.006.755 de Bogotá D.C.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$181.984.348,94	**SUPERVISORA**	ALBA JOHANA REYES BARAJAS – Profesional Universitario, Secretaría de Infraestructura
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO	13 de octubre de 2026	**FECHA DE INICIO**	19 de octubre de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	30 de diciembre de 2026	**PLAZO**	Hasta el 30 de diciembre de 2026, sin superar la vigencia 2026
GARANTÍAS	RCE N.° 11-40-101097896 y Cumplimiento N.° 11-44-101293507 – Seguros del Estado S.A.	**PERÍODO DEL ACTA**	19 al 30 de octubre de 2026
ACTA N.°	01 (PARCIAL)	**FECHA DE ACTA**	10 de Noviembre de 2026
OBJETO	**MEJORAR Y ADECUAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL RAFAEL REYES DEL MUNICIPIO DE DUITAMA – BOYACÁ**		

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA DE CORTE N.° 01			
ITEM No.	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUCIÓN ACOMULADA	VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL 01	SALDO POR EJECUTAR
1	**MEJORAR LA RED DE ALCANTARILLADO DE LABORATORIOS - ESCENARIO DEPORTIVO**								
1.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES	ML	99,17	$ 5.630,00	$ 558.327,10	0,00	0,00%	$ 0,00	$ 558.327,10
1.02	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	80,97	$ 83.458,00	$ 6.757.594,26	0,00	0,00%	$ 0,00	$ 6.757.594,26
1.03	RELLENO EN ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA.	M3	12,55	$ 146.945,00	$ 1.844.159,75	0,00	0,00%	$ 0,00	$ 1.844.159,75
1.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 6" PVC T.P.	ML	39,65	$ 168.160,00	$ 6.667.544,00	0,00	0,00%	$ 0,00	$ 6.667.544,00
1.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=8"	ML	49,96	$ 119.660,00	$ 5.978.213,60	0,00	0,00%	$ 0,00	$ 5.978.213,60
1.06	CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.60 X 0.60 x 0.60 M. (NO INCLUYE TAPA).	UN	3,00	$ 517.490,00	$ 1.552.470,00	0,00	0,00%	$ 0,00	$ 1.552.470,00
1.07	CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M. (NO INCLUYE TAPA).	UN	3,00	$ 696.145,00	$ 2.088.435,00	0,00	0,00%	$ 0,00	$ 2.088.435,00
1.08	POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M. (1.50 M. < H < 2.00 M.). (NO INCLUYE ARO Y TAPA).	UN	1,00	$ 2.544.900,00	$ 2.544.900,00	0,00	0,00%	$ 0,00	$ 2.544.900,00
1.09	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3	72,75	$ 141.895,00	$ 10.322.861,25	0,00	0,00%	$ 0,00	$ 10.322.861,25
1.10	LOSA MACIZA PARA CIMIENTO EN CONCRETO DE 21 MPa (3000 PSI) H = 10 CM.	M2	54,43	$ 126.573,00	$ 6.889.368,39	0,00	0,00%	$ 0,00	$ 6.889.368,39
1.11	PISO EN CERÁMICA	M2	26,67	$ 107.992,00	$ 2.880.146,64	0,00	0,00%	$ 0,00	$ 2.880.146,64
1.12	MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.10 M.	M2	4,50	$ 104.583,00	$ 470.623,50	0,00	0,00%	$ 0,00	$ 470.623,50
1.13	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	M2	4,50	$ 45.500,00	$ 204.750,00	0,00	0,00%	$ 0,00	$ 204.750,00
1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARO - TAPA EN HF - TIPO LIVIANO	UN	1,00	$ 542.800,00	$ 542.800,00	0,00	0,00%	$ 0,00	$ 542.800,00
				SUBTOTAL CAPÍTULO 1	**$ 49.302.193,49**			**$ 0,00**	**$ 49.302.193,49**
2	**ADECUAR LA RED DE ALCANTARILLADO DE LAS AULAS DE LA SECCIÓN PRIMARIA**								
2.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES	ML	136,90	$ 5.630,00	$ 770.747,00	0,00	0,00%	$ 0,00	$ 770.747,00
2.02	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	47,39	$ 83.458,00	$ 3.955.074,62	0,00	0,00%	$ 0,00	$ 3.955.074,62

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA DE CORTE N.° 01			
ITEM No.	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUCIÓN ACOMULADA	VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL 01	SALDO POR EJECUTAR
2.03	EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3	56,99	$ 31.874,00	$ 1.816.499,26	0,00	0,00%	$ 0,00	$ 1.816.499,26
2.04	CONCRETO CICLÓPEO DE 14 MPa (2000 PSI) RELACIÓN 60C/40P	M3	22,07	$ 549.466,00	$ 12.126.714,62	0,00	0,00%	$ 0,00	$ 12.126.714,62
2.05	CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.60 X 0.60 x 0.60 M. (NO INCLUYE TAPA).	UN	3,00	$ 517.493,00	$ 1.552.479,00	0,00	0,00%	$ 0,00	$ 1.552.479,00
2.06	CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M. (NO INCLUYE TAPA).	UN	4,00	$ 696.149,00	$ 2.784.596,00	0,00	0,00%	$ 0,00	$ 2.784.596,00
2.07	RELLENO EN ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA.	M3	10,74	$ 146.946,00	$ 1.578.200,04	0,00	0,00%	$ 0,00	$ 1.578.200,04
2.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 6" PVC T.P.	ML	10,35	$ 168.160,00	$ 1.740.456,00	0,00	0,00%	$ 0,00	$ 1.740.456,00
2.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=10"	ML	67,85	$ 180.410,00	$ 12.240.818,50	0,00	0,00%	$ 0,00	$ 12.240.818,50
2.10	CONSTRUCCIÓN DE SUMIDERO LONGITUDINAL EN MAMPOSTERÍA A=20CM H=40CM, CON MARCO EN ANGULO 1" X 1/8" Y REJILLA EN VARILLA DE 1/2" (INCLUYE ACABADO Y PENDIANTADO).	ML	58,70	$ 350.900,00	$ 20.597.830,00	0,00	0,00%	$ 0,00	$ 20.597.830,00
2.11	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3	49,98	$ 141.895,00	$ 7.091.912,10	0,00	0,00%	$ 0,00	$ 7.091.912,10
2.12	LOSA MACIZA PARA CIMIENTO EN CONCRETO DE 21 MPa (3000 PSI) H = 10 CM.	M2	6,21	$ 126.573,00	$ 786.018,33	0,00	0,00%	$ 0,00	$ 786.018,33
				SUBTOTAL CAPÍTULO 2	**$ 67.041.345,47**			**$ 0,00**	**$ 67.041.345,47**
3	**MEJORAR LA CUBIERTA DE LAS AULAS DE LA SECCIÓN DE DIBUJO TECNICO**								
3.01	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO. (INCLUYE RETIRO - ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	657,20	$ 17.176,00	$ 11.288.067,20	657,20	100,00%	$ 11.288.067,20	$ 0,00
3.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6.	M2	657,20	$ 73.629,00	$ 48.388.978,80	657,20	100,00%	$ 48.388.978,80	$ 0,00
3.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ONDULADO FIBROCEMENTO	ML	21,30	$ 96.509,00	$ 2.055.641,70	21,30	100,00%	$ 2.055.641,70	$ 0,00
3.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LÁMINA E=0.25M	ML	63,02	$ 62.014,00	$ 3.908.122,28	63,02	100,00%	$ 3.908.122,28	$ 0,00
				SUBTOTAL CAPÍTULO 3	**$ 65.640.809,98**			**$ 65.640.809,98**	**$ 0,00**
				VALOR TOTAL (INCLUYE A.I.U. 25 %)	**$ 181.984.348,94**		**36,07%**	**$ 65.640.809,98**	**$ 116.343.538,96**

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO	
Valor total del contrato (incluye A.I.U.)	$ 181.984.348,94
Valor de actas anteriores	$ 0,00
Valor ejecutado en la presente acta (N.° 01)	$ 65.640.809,98
Valor ejecutado acumulado	$ 65.640.809,98
Saldo del contrato por ejecutar	$ 116.343.538,96
VALOR A FACTURAR EN ESTA ACTA	**$ 65.640.809,98**

RESUMEN DE AVANCE	
Avance financiero acumulado	36,07%
Fecha de inicio	19/10/2026
Fecha de corte	30/10/2026
Días transcurridos / plazo total	12 de 73 días
Avance de plazo	16,44%
Estado de los capítulos	Cap. 3 al 100 %; Cap. 1 y 2 pendientes

Las partes dejan constancia de que las cantidades de obra relacionadas en la presente acta fueron ejecutadas por el contratista y verificadas por la supervisión, y de que su pago se realizará conforme a la forma de pago pactada en el contrato (actas parciales hasta el 90 % y saldo del 10 % con el acta de recibo final), previa verificación de los pagos a seguridad social.

Para constancia se firma en Duitama (Boyacá), a los diez (10) días del mes de Noviembre de 2026

NATALIA ROJAS FLOREZ
C.C. 52.006.755 de Bogotá D.C.
Representante Legal – GREEN DESIGNS SAS
CONTRATISTA


ALBA JOHANA REYES BARAJAS
C.C. 1.098.726.254
Profesional Universitario – Secretaría de Infraestructura
SUPERVISORA

MEMORIAS DE CANTIDADES

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL RAFAEL REYES DEL MUNICIPIO DE DUITAMA – BOYACÁ

(a) CAPITULO:	CAP.1 SECCIÓN LABORATORIOS - ESCENARIO DEPORTIVO	**(b) DESCRIPCION ITEM**	3,01	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO. (INCLUYE RETIRO - ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	**(c) UND:**	Metro Cuadrado

(d) DESCRIPCION Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA



(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			N° Elementos	Cantidad Unitaria	Cantidad Total
	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)			
Desmonte de teja Aulas de Dibujo	15,15	10,65		2,00		322,70
	33,72	9,92		1,00		334,50
(I)TOTAL						657,20

NATALIA ROJAS FLOREZ
C.C 52.006.755 de Bogotá D.C
R.L. GREEN DESIGNS SAS
NIT 900574899-1
CONTRATISTA


ALBA JOHANA REYES BARAJAS
C.C 1.098.726.254 de B/maga
Profesional Universitario Sec. Infraestructura
SUPERVISOR

MEMORIAS DE CANTIDADES

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL RAFAEL REYES DEL MUNICIPIO DE DUITAMA – BOYACÁ

(a) CAPITULO: CAP.1 SECCIÓN LABORATORIOS - ESCENARIO DEPORTIVO | **(b) DESCRIPCION ITEM** 3,02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6. | **(c) UND:** Metro Cuadrado

(d) DESCRIPCION Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA



(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	N° Elementos	Cantidad Unitaria	Cantidad Total
Cubierta en teja fibrocemento en Aulas de Dibujo	15,15	10,65		2,00		322,70
	33,72	9,92		1,00		334,50
(l)TOTAL						657,20


NATALIA ROJAS FLOREZ
C.C 52.006.755 de Bogotá D.C
R.L. GREEN DESIGNS SAS
NIT 900574899-1
CONTRATISTA

ALBA JOHANA REYES BARAJAS
C.C 1.098.726.254 de B/maga
Profesional Universitario Sec. Infraestructura
SUPERVISOR

MEMORIAS DE CANTIDADES

PROYECTO:	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL RAFAEL REYES DEL MUNICIPIO DE DUITAMA – BOYACÁ					
(a) CAPITULO:	CAP.1 SECCIÓN LABORATORIOS - ESCENARIO DEPORTIVO	**(b) DESCRIPCION ITEM**	3,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ONDULADO FIBROCEMENTO	**(c) UND:**	Metro lineal

(d) DESCRIPCION Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA



(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			Nº Elementos	Cantidad Unitaria	Cantidad Total
	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)			
Caballete para teja fibrocemento en Aulas de Dibujo	10,65			2,00		21,30
(I)TOTAL						**21,30**

NATALIA ROJAS FLOREZ
C.C 52.006.755 de Bogotá D.C
R.L. GREEN DESIGNS SAS
NIT 900574899-1
CONTRATISTA


ALBA JOHANA REYES BARAJAS
C.C 1.098.726.254 de B/maga
Profesional Universitario Sec. Infraestructura
SUPERVISOR

MEMORIAS DE CANTIDADES

PROYECTO:	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL RAFAEL REYES DEL MUNICIPIO DE DUITAMA – BOYACÁ

(a) CAPITULO:	CAP.1 SECCIÓN LABORATORIOS - ESCENARIO DEPORTIVO	**(b) DESCRIPCION ITEM**	3,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LÁMINA E=0.25M	**(c) UND:**	Metro lineal

(d) DESCRIPCION Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA



(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			Nº Elementos	Cantidad Unitaria	Cantidad Total
	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)			
Flanche en lamina para teja fibrocemento en Aulas de Dibujo	33,72			1,00		33,72
	14,65			2,00		29,30
(I)TOTAL						63,02

NATALIA ROJAS FLOREZ
C.C 52.006.755 de Bogotá D.C
R.L. GREEN DESIGNS SAS
NIT 900574899-1
CONTRATISTA

ALBA JOHANA REYES BARAJAS
C.C 1.098.726.254 de B/maga
Profesional Universitario Sec. Infraestructura
SUPERVISOR