


INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL DE OBRA

CONVENIO SOLIDARIO 004-2026

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE ASTREA, DEPARTAMENTO DEL CESAR, Y UN ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL ESTADIO LOS BALSAMEROS DEL MUNICIPIO DE ASTREA, DEPARTAMENTO DEL CESAR, INCLUYENDO LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN TRANSFORMADOR ELÉCTRICO, ASÍ COMO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTORES DESTINADOS AL MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA (CIC)."

Alcaldía Municipal de Astrea
Nit. 829301541-1

ENTIDAD CONVENIENTE: ASOCIACIÓN DE JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE ASTREA.

ASTREA, CESAR
NOVIEMBRE 11 DE 2026

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 2
2. JUSTIFICACIÓN 3
3. DATOS GENERALES DEL CONVENIO 4
4. PROCESO DE CONTRATACIÓN 5
5. RELACIÓN DE ACTAS DEL CONVENIO 5
6. DATOS FINANCIEROS 5
7. ACTIVIDADES EJECUTADAS 6
8. RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 7
9. RESUMEN GENERAL EJECUTADO 8
10. EVIDENCIA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO 9
11. OBSERVACIONES 10

PALACIO MUNICIPAL
Dirección: Cra.2 #7-31 - Barrio Centro, Astrea – Cesar
Código postal: 201040
Correo electrónico: secretariadeplaneación@astrea-cesar.gov.co
Sitio web: www.astrea-cesar.gov.co

1. INTRODUCCIÓN

En el Marco del cumplimiento de las responsabilidades adquiridas a través del **CONVENIO SOLIDARIO 004-2026** suscrito entre el **Municipio de Astrea – Cesar** y la **ASOCIACIÓN DE JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE ASTREA,** se presenta el siguiente informe de supervisión final de las actividades realizadas a través del convenio que tiene por objeto **"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE ASTREA, DEPARTAMENTO DEL CESAR, Y UN ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL ESTADIO LOS BALSAMEROS DEL MUNICIPIO DE ASTREA, DEPARTAMENTO DEL CESAR, INCLUYENDO LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN TRANSFORMADOR ELÉCTRICO, ASÍ COMO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTORES DESTINADOS AL MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA (CIC).",** en aras de mantener informado al Municipio de Astrea sobre el desarrollo del convenio objeto de este informe, presentar evidencias de su ejecución y verificar que las actividades realizadas sean hechas con calidad y en los términos adecuados.

PALACIO MUNICIPAL
Dirección: Cra.2 #7-31 - Barrio Centro, Astrea – Cesar
Código postal: 201040
Correo electrónico: secretariadeplaneación@astrea-cesar.gov.co
Sitio web: www.astrea-cesar.gov.co

2. JUSTIFICACIÓN

Se realiza el siguiente informe de supervisión en cumplimiento de las responsabilidades legales y contractuales adquiridas por la Secretaría de Planeación y Obras Públicas, actuando por parte del Municipio de Astrea – Cesar, como supervisor de las actividades contempladas en el **CONVENIO SOLIDARIO 004-2026** que tiene por objeto **"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE ASTREA, DEPARTAMENTO DEL CESAR, Y UN ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL ESTADIO LOS BALSAMEROS DEL MUNICIPIO DE ASTREA, DEPARTAMENTO DEL CESAR, INCLUYENDO LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN TRANSFORMADOR ELÉCTRICO, ASÍ COMO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTORES DESTINADOS AL MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA (CIC)."**

La supervisión se llevó a cabo mediante visitas periódicas al lugar de ejecución en la cabecera municipal de Astrea Cesar, corregimientos y veredas. Durante estas visitas, se realizó una evaluación detallada del progreso y la calidad de las actividades realizadas, abarcando tanto la calidad de los trabajos ejecutados como el cumplimiento de los plazos establecidos, con el objetivo de asegurar que se consumaran todas las especificaciones y requisitos dados en el convenio.

PALACIO MUNICIPAL
Dirección: Cra.2 #7-31 - Barrio Centro, Astrea – Cesar
Código postal: 201040
Correo electrónico: secretariadeplaneación@astrea-cesar.gov.co
Sitio web: www.astrea-cesar.gov.co

3. DATOS GENERALES DEL CONVENIO

OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE ASTREA, DEPARTAMENTO DEL CESAR, Y UN ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL ESTADIO LOS BALSAMEROS DEL MUNICIPIO DE ASTREA, DEPARTAMENTO DEL CESAR, INCLUYENDO LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN TRANSFORMADOR ELÉCTRICO, ASÍ COMO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTORES DESTINADOS AL MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA (CIC)
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE ASTREA CESAR
NIT	892.301.541-1
REPRESENTANTE LEGAL	ALFREDO BARRIOS ORTEGA
IDENTIFICACIÓN	91.243.788 DE BUCARAMANGA – SANTANDER
ENTIDAD CONVENIENTE	ASOCIACIÓN DE JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE ASTREA
NIT:	900.031.606 -0
SUPERVISOR	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
VALOR DEL CONVENIO	TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($36.457.588,00)
APORTE ESTATAL	TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($35.457.588,00)
APORTE OAC	UN MILLON DE PESOS MCTE ($1.000.000,00)
ADICIÓN EN VALOR	CINCO MILLONES OCHENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($5.081.165)
VALOR FINAL	CUARENTA MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 40.538.752)
PLAZO DE EJECUCIÓN	VEINTICINCO (25) DIAS
FECHA DE SUSCRIPCION	SEIS (06) DE OCTUBRE DE 2026
FECHA DE INICIO	TRECE (13) DE OCTUBRE DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	SIETE (07) DE NOVIEMBRE DE 2026
ADICION EN TIEMPO	DIEZ (10) DÍAS
FECHA TERMINACIÓN PROGRAMADA	DIECISIETE (17) DE NOVIEMBRE DE 2026
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	NUEVE (09) DE NOVIEMBRE DE 2026

Tabla 1. Datos generales.

PALACIO MUNICIPAL
Dirección: Cra.2 #7-31 - Barrio Centro, Astrea – Cesar
Código postal: 201040
Correo electrónico: secretariadeplaneación@astrea-cesar.gov.co
Sitio web: www.astrea-cesar.gov.co

4. PROCESO DE CONTRATACIÓN

Para el cumplimiento del objeto contractual, el MUNICIPIO DE ASTREA – CESAR suscribió el **CONVENIO SOLIDARIO 004-2026** correspondiente para la ejecución del proyecto **"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE ASTREA, DEPARTAMENTO DEL CESAR, Y UN ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL ESTADIO LOS BALSAMEROS DEL MUNICIPIO DE ASTREA, DEPARTAMENTO DEL CESAR, INCLUYENDO LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN TRANSFORMADOR ELÉCTRICO, ASÍ COMO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTORES DESTINADOS AL MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA (CIC)."**, el cual fue adjudicado conforme a los procedimientos establecidos en la normativa vigente para la modalidad de convenio solidario.

5. RELACIÓN DE ACTAS DEL CONVENIO

ACTA	FECHA
Acta de Inicio	(13) de octubre de 2026.
Acta de Terminación.	(09) de noviembre de 2026.
Acta de Entrega y Recibo Final a Satisfacción.	(10) de noviembre de 2026.

Tabla 2. Relación de actas.

6. DATOS FINANCIEROS

CONVENIO SOLIDARIO 004-2026					
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - C.D.P					
N°	CDP-2026-001004	**Valor**	$ 35.457.588,60	**Fecha**	30 DE SEPTIEMBRE 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL- R.P					
N°	RP-2026-000970	**Valor**	$ 35.457.588.00	**Fecha**	06 DE OCTUBRE 2026

Tabla 3. CDP y RP iniciales.

PALACIO MUNICIPAL
Dirección: Cra.2 #7-31 - Barrio Centro, Astrea – Cesar
Código postal: 201040
Correo electrónico: secretariadeplaneación@astrea-cesar.gov.co
Sitio web: www.astrea-cesar.gov.co

CONVENIO SOLIDARIO 004-2026					
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - C.D.P					
N°	CDP-2026-001139	**Valor**	$ 5.081.165	**Fecha**	05 DE NOVIEMBRE 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL- R.P					
N°	RP-2026-001104	**Valor**	$ 5.081.165	**Fecha**	06 DE NOVIEMBRE 2026

Tabla 4. CDP y RP adición.

7. ACTIVIDADES EJECUTADAS

En el periodo comprendido entre el 13 de octubre de 2026 hasta el 09 de noviembre del año 2026, se realizaron las siguientes actividades:

ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1,00	Suministro de un (1) transformador de 37.5 KVA Bifásico, Incluye accesorio herrajes	UND	1,00	$ 9.274.331,25	$ 9.274.331,25
2,00	Limpieza y mantenimiento de canal de aguas lluvias, incluye retiro de material inservible	ML	295,00	$ 19.552,00	$ 5.767.840,00
3,00	Suministro e instalación de tapa 0,50x 0,70 para canal aguas lluvias	UND	30,00	$ 70.426,00	$ 2.112.780,00
4,00	Suministro e instalación de malla nilón industrial No. 210/96	M2	300,00	$ 31.160,00	$ 9.348.000,00

PALACIO MUNICIPAL
Dirección: Cra.2 #7-31 - Barrio Centro, Astrea – Cesar
Código postal: 201040
Correo electrónico: secretariadeplaneación@astrea-cesar.gov.co
Sitio web: www.astrea-cesar.gov.co

5,00	Suministro e instalación de Reflector led 200W	UND	20,00	$ 286.561,00	$ 5.731.220,00
NP-00	**NO PREVISTO**				
NP-001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2 EN CABLE DE COBRE No. 10 AWG	ML	75,00	$ 31.304,00	$ 2.347.800,00
NP-002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2 EN CABLE DE COBRE No. 12 AWG	ML	80,00	$ 28.393,00	$ 2.271.440,00

Tabla 5. Actividades ejecutadas.

8. RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

SE VERIFICÓ EL CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (SALUD Y PENSIÓN) CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO POR LA ENTIDAD CONVENIENTE.

BENEFICIARIO	TIPO DE APORTE	PLANILLA No.	VR PAGADO	PERIODO
NADER EDUARDO BAQUERO RANGEL	PENSIÓN	**39344259**	$ 168.100	13 AL 31 DE OCTUBRE
	SALUD		$ 42.100	
	CCF		$ 42.100	
	ARL		$ 5.600	
NADER EDUARDO BAQUERO RANGEL	PENSIÓN	**39344266**	$ 84.100	01 AL 09 DE NOVIEMBRE
	SALUD		$ 21.100	
	CCF		$ 21.100	
	ARL		$ 2.800	

Tabla 6. *Aportes seguridad social de octubre y noviembre.*

PALACIO MUNICIPAL
Dirección: Cra.2 #7-31 - Barrio Centro, Astrea – Cesar
Código postal: 201040
Correo electrónico: secretariadeplaneación@astrea-cesar.gov.co
Sitio web: www.astrea-cesar.gov.co

9. RESUMEN GENERAL EJECUTADO

Durante el periodo de ejecución del convenio, se desarrollaron las actividades y procesos constructivos necesarios para la ejecución de las obras complementarias requeridas para el adecuado funcionamiento del Estadio Los Balsameros y el mejoramiento de las condiciones de iluminación del Centro de Integración Ciudadana (CIC) del municipio de Astrea, Cesar.

Se realizó seguimiento técnico a las actividades ejecutadas, verificando el suministro e instalación del transformador bifásico de 37,5 KVA, incluyendo sus respectivos accesorios y herrajes, así como las labores de limpieza y mantenimiento de los canales de aguas lluvias, instalación de tapas, malla de protección y reflectores LED de 200 W. De igual manera, se contempló la instalación de las acometidas eléctricas en cable de cobre No. 10 y No. 12 AWG, necesarias para las conexiones eléctricas correspondientes.

Asimismo, se efectuó la verificación de las condiciones de ejecución de los trabajos, procurando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y las condiciones de seguridad requeridas para el desarrollo de las actividades.

En términos generales, las intervenciones estuvieron orientadas al mejoramiento de la infraestructura deportiva y comunitaria del municipio, contribuyendo al adecuado funcionamiento de estos espacios, al fortalecimiento de sus condiciones eléctricas y al mejoramiento de la iluminación para el aprovechamiento de las instalaciones por parte de la comunidad.


PALACIO MUNICIPAL
Dirección: Cra.2 #7-31 - Barrio Centro, Astrea – Cesar
Código postal: 201040
Correo electrónico: secretariadeplaneación@astrea-cesar.gov.co
Sitio web: www.astrea-cesar.gov.co

10. EVIDENCIA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

Se realiza el siguiente registro fotográfico como evidencias del proceso de ejecución de las actividades.



Fotografía 1. Suministro de transformador.



Fotografía 2. Instalación de transformador.



Fotografía 3. Estado previo al mantenimiento.



Fotografía 4. Limpieza de canales de aguas lluvias.

PALACIO MUNICIPAL
Dirección: Cra.2 #7-31 - Barrio Centro, Astrea – Cesar
Código postal: 201040
Correo electrónico: secretariadeplaneación@astrea-cesar.gov.co
Sitio web: www.astrea-cesar.gov.co



Fotografía 5. Instalacion de reflectores.



Fotografía 6. Reflectores en funcionamiento con acometida electrica.



Fotografía 7. Puesta en funcionamiento de los diferentes reflectores.



Fotografía 8. Funcionamiento de reflectores principales del estadio.

11. OBSERVACIONES

El **CONVENIO SOLIDARIO-004-2026**, a la fecha del presente informe se tiene un avance de ejecución del **100 %**, la entidad conveniente ha cumplido hasta la fecha con las cantidades plasmadas en al Acta de Pago Final, por tal motivo es viable su pago del Acta en mención.

PALACIO MUNICIPAL
Dirección: Cra.2 #7-31 - Barrio Centro, Astrea – Cesar
Código postal: 201040
Correo electrónico: secretariadeplaneación@astrea-cesar.gov.co
Sitio web: www.astrea-cesar.gov.co

Se da visto bueno para realizar el pago del **ACTA DE PAGO FINAL** por valor de **CUARENTA MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 40.538.752)**, por concepto de las actividades ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 13 de octubre de 2026 hasta el 09 de noviembre del año 2026, del **CONVENIO SOLIDARIO 004-2026**, cuyo objeto es: **"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE ASTREA, DEPARTAMENTO DEL CESAR, Y UN ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL ESTADIO LOS BALSAMEROS DEL MUNICIPIO DE ASTREA, DEPARTAMENTO DEL CESAR, INCLUYENDO LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN TRANSFORMADOR ELÉCTRICO, ASÍ COMO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTORES DESTINADOS AL MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA (CIC)".**

CERTIFICO que en cumplimiento de mis obligaciones como Supervisor, recibí, revisé y aprobé personalmente los documentos que aportó la entidad conveniente y que fueron la base de los datos que suministró en este Informe por medio del cual autorizo realizar el pago del valor antes expresado; así mismo dejo constancia que la entidad conveniente realizó los pagos por los valores correspondientes a los impuestos y publicaciones requeridos para la legalización del CONVENIO y que he verificado que la entidad conveniente ha cumplido con el pago de los Aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral conforme a lo exigido por la Ley y que existe una correcta relación entre las sumas canceladas con las que fueron cotizadas por la entidad conveniente, además que el valor cotizado corresponda al porcentaje y sobre la base señalada por las normas vigentes sobre la materia.

Para mayor constancia se firma el presente informe a los **diez (10)** días del mes de noviembre de 2026.

GERMÁN ENRIQUE ARAGÓN LÓPEZ
Secretario de Planeación y Obras Públicas Municipal
Astrea – Cesar

PALACIO MUNICIPAL
Dirección: Cra.2 #7-31 - Barrio Centro, Astrea – Cesar
Código postal: 201040
Correo electrónico: secretariadeplaneación@astrea-cesar.gov.co
Sitio web: www.astrea-cesar.gov.co