ACTA No. 001 PARCIAL DE PAGO

CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS 023 DE 2026

CONTRATO	CS 023 DE 2026
OBJETO	**SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE MATERIALES ELÉCTRICOS DE FERRETERÍA PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE PAUNA, BOYACÁ.**
CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE PAUNA** NIT 891801368-5
REPRESENTANTE LEGAL	**JULIO RAMIRO PEÑA RAMIREZ** 6.910.422 de Pauna
CONTRATISTA	**DELTA INGENIERÍA YC S.A.S.**NIT 901.472.445-7 **R/L YEISON CAMILO CASTRO CARO** C.C. 1.056.413.009
SUPERVISOR	**LUIS ELADIO CUÉLLAR JIMÉNEZ** C.C. 7.309.609
VALOR CONTRATO	CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($46.282.295,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN	Hasta el veintiocho (28) de diciembre de 2026 y/o hasta agotar el valor del presupuesto.
FECHA ACTA DE INICIO	Veintidós (22) de septiembre de 2026.

BALANCE DEL CONTRATO A LA FECHA	
ITEM	**PAGOS**
VALOR DEL CONTRATO	$46.282.295,00
ADICIONES	$0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$46.282.295,00
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES	$0,00
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$37.556.501,54
SALDO POR EJECUTAR	$8.725.793,46
TOTAL	$46.282.295,00

VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL: TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS UN PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($37.556.501,54).

VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES				
N	**DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN**	**ACTIVIDADES**		**DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO**
		CANTIDAD	**PORCENTAJE**	
1	**SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE MATERIALES ELÉCTRICOS DE FERRETERÍA PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE PAUNA, BOYACÁ.**	1 PAGO	81,14%	El contratista hizo entrega al Supervisor del contrato, los elementos solicitados e informe de actividades y recibo de seguridad social

En el Municipio de Pauna – Boyacá, a los doce (12) días del mes de noviembre del año dos mil veintiséis (2026), se reunieron en la oficina de la Secretaría General y de Gobierno, **LUIS ELADIO CUÉLLAR JIMÉNEZ**, en calidad de Supervisor del contrato CS23 de 2026, y **YEISON CAMILO CASTRO CARO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.056.413.009, en su condición de representante legal de DELTA INGENIERÍA YC S.A.S., con el fin de constatar el estado de ejecución del presente contrato y verificar el suministro de los bienes correspondientes al pago parcial del 22 de septiembre al 30 de octubre de 2026.

ESTADO GENERAL:

Una vez realizada la verificación del objeto contractual, se constató que DELTA INGENIERÍA YC S.A.S. ha venido ejecutando el contrato de suministro CS23 de 2026, cuyo objeto es: **SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE MATERIALES ELÉCTRICOS DE FERRETERÍA PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE PAUNA, BOYACÁ**.

En desarrollo del objeto contractual, el contratista realizó el suministro de materiales eléctricos y luminarias destinados al alumbrado público del municipio, correspondientes a nueve (9) referencias de productos, conforme a las cantidades y especificaciones relacionadas en la factura electrónica de venta No. DLT1002891, expedida el siete (07) de octubre de 2026.

El valor de los bienes suministrados corresponde a un total de **TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS UN PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($37.556.501,54).**

Los suministros relacionados corresponden a las necesidades del alumbrado público municipal y se presentan para revisión, verificación y recibo a satisfacción por parte de la supervisión, como soporte del presente pago parcial.

Para constancia de los anterior, firman la presente acta a los doce (12) días del mes de noviembre de año dos mil veintiséis (2026), por los que en ella intervinieron asegurando que no han omitido información y la consignada es veraz.

LUIS ELADIO CUELLAR JIMÉNEZ

Supervisor del contrato CS23 de 2026

YEISON CAMILO CASTRO CARO

Representante Legal
DELTA INGENIERÍA YC S.A.S.
NIT 901.472.445-7