Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL SANTA MARTA

INFORME DE SUPERVISION TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA

A. INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de Presentación del informe	Período del Informe - Entregable No.1	Contratista		Pago No.	
		Razón social	NIT		
25 de noviembre de 2025	25 November 2025	CONSORCIO GYG SANTA MARTA 2025	9.019.696.243	1	ÚLTIMO PAGO NO

Objeto contractual	"CONTRATAR LAS ADECUACIONES LOCATIVAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE JUDICIAL PALACIO DE JUSTICIA DE SANTA MARTA Y EDIFICIO INFANCIA Y ADOLESCENTES Y EJECUCIÓN Y PENA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD DE SANTA MARTA; además de las actividades que seguidamente se discriminan, a todo costo."	Nombres Supervisores	
		Sup. Técnica	ING. MARIO CABAS TORRES
		Sup. AFJC	

CONTRATO / CONVENIO	No. Interno	No. SECOP o TEVC (Si aplica)	Tipo	Valor Inicial del Contrato	Póliza No.	75-44-101147068	Vigencia póliza:	15/02/2029
CONTRATO	17 DEL 2025	CO1.PCCNTR.8062954	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA	$ 949.731.297,00	Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO SAS	Fecha aprobación	18/11/2025

Fecha de suscripción	martes, 3 de junio de 2025	Fecha de terminación (inicialmente pactada)	jueves, 30 de octubre de 2025
Fecha de inicio	martes, 3 de junio de 2025	Fecha final (incluídas prórrogas, si aplica)	

B. MODIFICACIONES

Tipo	Modificación No. (consecutivo)	No. SECOP o TVEC	Fecha	Valor (Si aplica)	Desde (AAAA-MM-DD)	Hasta (AAAA-MM-DD)	Tiempo (años, meses y días)	Comentarios / Observaciones (Registrar #RP, #CDP y Unidad Ejecutora, en caso de adiciones o reducciones)
ADICIÓN	01		13/11/2025	$474.865.643				
PRÓRROGA	01		13/11/2025	-	2025/11/16	2026/02/15	92 DIAS	0
			Total adiciones	$474.865.643				

C. INFORMACIÓN FINANCIERA

Unidad Ejecutora	CDP				Registro Presupuestal						
	No.	Fecha	Rubro(s) (Posición catálogo del gasto)	Valor CDP	No. RP	Fecha del RP	Valor RP	Total Pagos Realizados con el RP	% de Ejecución del RP	Liberaciones	Saldo Por Utilizar RP
27-01-02-000	1225	2025/05/20	14	$ 963.948.114,00	1125	2025/07/14	$ 949.731.297	$ 0,00	0,00%		$ 949.731.297,00
27-01-02-000	2115	2025/11/13	14	$ 474.865.643	1925	2025/11/19	$ 474.865.643	$ 0,00	0,00%		$ 474.865.643,00
Total				$ 1.438.813.757	Total		$ 1.424.596.940	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	$ 1.424.596.940

Valor inicial del contrato	$ 949.731.297		Saldo por pagar a la fecha	$ 1.424.596.940
Valor Adiciones o Reucciones	$ 474.865.643			
Valor total (Incluídas adiciones)	$ 1.424.596.940			
Total pagado a la fecha (incluido anticipo)	$ 0	0%	Valor anticipo (Si aplica)	0% $ -

I. PAGOS REALIZADOS SIIF NACIÓN	II. AMORTIZACIÓN ANTICIPO (si aplica)		

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL SANTA MARTA

RP	Sub-Unidad	Rubro	Fecha del Pago	No. Orden de Pago (SIIF)	Valor Orden de Pago SIIF	Factura No. - Cuenta de Cobro	Porcentaje Valor Pagado		Soporte/Actividad	Fecha	Valor
							0.00%				
Total pagos SIIF					$ 0	**Total Porcentaje Ejecución Financiera**	0,00%		**Total amortizado**	**$ -**	**0,0%**

Para el caso de convenios interadministrativos y otros relacionados, se deberán anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/o interventor.
(Facturas, comprobantes de pago de rendimientos, de acuerdo con el formato establecido)

D. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO — **sep-25**

Actividades realizadas para el cumplimiento de las obligaciones (Soportes, entregables, productos, evidencias, etc.)	Factura No. /Cuenta de Cobro No.	Valor factura - Valor a Cobrar	RP a afectar	Sub-unidad Ejecutora	Rubro	% del Pago a realizar
Suscribir junto con el Supervisor, el Acta de Inicio del contrato, dentro de los tres (3) días siguientes a la aprobación de la Garantía Única por parte de la Entidad	No. FEG1	$ 427.379.083,00	1125	014	C-2701-0800-37-20111D-2701019-02 ADQUIS. DE BYS - DESPACHOS JUDICIALES ADECUADOS Y DOTADOS - MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA A NIVEL NACIONAL	**30,00%**
Presentar un Cronograma en el cual se describirán las actividades que se llevarán cabo durante el desarrollo de las labores contratadas, garantizando la ejecución del proyecto dentro de los términos establecidos en el Contrato. Este cronograma deberá ser presentado al Supervisor, a la firma del Acta de Inicio, debidamente suscrito y en original						
Permitir al supervisor y a los demás servidores autorizados de la Entidad, la revisión de los trabajos y acatar las órdenes e instrucciones que le impartan; corregir a su costa el trabajo que no cumpla con lo previsto en las condiciones y especificaciones respectivas.						
Suministrar por su cuenta, la totalidad de materiales de primera calidad, insumos y equipos necesarios para la ejecución de los trabajos, instalación, desinstalación, transporte, obras civiles y demás. Para tal efecto, el Contratista se compromete a disponer todos los equipos, maquinaria e implementos requeridos para la correcta ejecución del contrato.						
Pagar los salarios y prestaciones sociales en forma oportuna a todo el personal que utilice en la ejecución del contrato, y en general, dar estricto cumplimiento a todas las obligaciones frente a los aportes al Sistema Integral de Salud, riesgos laborales, pensiones y parafiscales, derivadas de la ejecución del contrato, cuando a ello hubiere lugar.						
a) Informe parcial de ejecución con sus respectivos soportes (acta numérica, memoria de cálculo, bitácora, informe gestión ambiental y de residuos sólidos, etc.), sobre la ejecución y entrega a satisfacción del contrato. b) Informe de supervisión por parte del supervisor designado por la Entidad. c) La Factura electrónica validada a través del correo						
Total de pagos solicitados al corte del informe		**$ 427.379.083,00**	**% Total de pagos solicitados al corte del informe**			**30,00%**
% Ejecución Fisica del Contrato al corte de este informe:						**35,00%**

E. CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA

¿El contrato se está ejecutando normalmente?	SI ☑	NO ☐	¿El contrato presenta retraso?	☐ SI	☑ NO	¿La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones y obligaciones pactadas?	SI ☑	NO ☐

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL SANTA MARTA

I. Resumen ejecución del contrato:				**II. Resumen asuntos pendientes del contratista:**
El contrato se esta ejecutando con normalidad				NO PRESENTA ASUNTOS PENDIENTES
III. Matriz de Riesgo (Seguimiento Mensual)	**¿Se configuró algún riesgo contemplado en la matriz?**	**SI** ☐	**NO** ☑	**No se configuro riesgo en la ejecución de este pago, se realizan reuniones semanales de ejecución y se tienen en cuenta los riesgos que se puedan presentar.**

IV Validación de Pagos de Salarios, Aportes Parafiscales y Seguridad Social

Declaración Juramentada o Certificación de Parafiscales (Si Aplica)	**Fecha Certificación o Declaración Juramentada**	**Certificado antecedentes Revisor Fiscal (Si aplica)** ☑	**Fecha certificado antecedentes Revisor Fiscal (Si aplica)** ☑	**Nombre de quien expide certificado y/o declaración juramentada (Si aplica** ☑	**Mes de la Planilla de Pago Seguridad Social (Si aplica)** ☑	**No. de la Planilla de Pago Seguridad Social (Si aplica)** ☑	**¿Validación de la Planilla del Pago de Seguridad Social? (Si aplica)** ☑
SI APORTA	**SI APORTA**	**SI APORTA**	**SI APORTA**	**FARID ENRIQUE FERNANDEZ ALVAREZ**	**OCTUBRE**	**7991725126**	
¿El contrato tiene Personal de trabajo?			**SI** ☑	**NO** ☐	**¿Cantidad del Personal de trabajo del Contrato?**	**6**	**Observación: SIN OBSERVACIONES**

V. Observaciones:

Con base en el concepto técnico 01 de fecha 25 de NOVIEMBRE del 2025 expedido por MARIO CABAS TORRES, ingeniero civil supervisor del contrato; y el seguimiento realizado por el supervisor del contrato Número del SECOP CO1.PCCNTR.8062954 (No. 17 de 2025) en lo técnico, administrativo, financiero, contable y juridico, se CERTIFICA que **CONSORCIO GYG SANTA MARTA 2025** , cumplió con el objeto contratado, según lo descrito en la factura electrónica No. FEG1 expedida el 25/NOVIEMBRE/2025 por valor de $427.379.083 correspondiente al pago No. 01 con cargo al registro presupuestal No. 1125 de la unidad ejecutora 27-01-02-014

UNIDAD	**RP AFECTAR**	**FACTURA**	**VALOR**
27-01-02-000	1125	**No. FEG1**	**$ 427.379.083,00**
TOTAL A PAGAR			**$ 427.379.083,00**

F. SUSCRIPCION DEL INFORME

Supervisor			
Nombre	**ING. MARIO CABAS TORRES**	**Firma**	
Cargo	PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 9		