	OBJETO: CONSTRUCCION DE NUEVO BLOQUE PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (SEDE ADMINISTRATIVA) COMO PARTE DE LA CONSTRUCCION, ADECUACION Y AMPLIACION DEL HOSPITAL EMIRO QUINTERO CANIZARES DE OCANA, NORTE DE SANTANDER		**ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 003**
			CONTROL DE POLIZA
CONTRATISTA	**CONTRATO DE OBRA No. 095 de 2026**	**Cobertura**	**V/r Asegurado**	**Poliza No.**	**Vigencia**
CONSTRUCTORA LDG 360 S.A.S	**FECHA DE INICIO:** 08 DE MAYO DE 2026				
Rep.Legal/LUBIN DARIO GUERRERO DURAN	**FECHA DE SUSPENSION:** / **FECHA DE REINICIO:**	**Cumplimiento**	$ 472,540,606.95	CG-1075412	08/05/2026 AL 08/07/2027
	PLAZO: OCHO (8) MESES	**Prestaciones sociales**	$ 157,513,535.65	CG-1075412	08/05/2026 AL 07/01/2030
INTERVENTOR	**FECHA DE TERMINACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2026**	**Estabilidad de la obra**	$ 472,540,606.95	CG-1075412	07/01/2027 AL 07/01/2032
CONSORCIO INGCRA	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $ 3.119.240.713**				
Rep.Legal/CARLOS ROBERTO AREVALO OROZCO	**FECHA DEL PRESENTE ACTA:** 2 DE NOVIEMBRE DE 2026	**COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL**			

En la E.S.E HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES, el día 2 de noviembre de 2026, se reunieron, **RODRIGO ALBERTO ASCANIO MANTILLA**, Jefe Oficina Asesora de Planeación, supervisor del contrato , la ingeniera **LAURA XIMENA PITA ROZO** , profesional Universitario Mantenimiento, apoyo a la supervisión del contrato, el ingeniero **LUBIN DARIO GUERRERO DURAN,** Rep. legal de la empresa CONSTRUCTORA LDG 360 S.A.S, Contratista, el ingeniero **CARLOS ROBERTO AREVALO OROZCO** ,Rep. legal del CONSORCIO INGCRA, Interventor , con el objeto de suscribir la presente **ACTA PARCIAL No. 003** del Contrato de Obra No. 095 de 2026

ITEM	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS			OBRA EJECUTADA				ITEM
									PRESENTE ACTA		ACUMULADA		
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
1.0	**PRELIMINARES**												**1.0**
1.1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. INCLUYE EQUIPO AUTOMÁTICO DE PRECISIÓN, CARTERA Y PLANOS	M2	1,470.34	$ 3,671.00	$ 5,397,616.30	1,470.34	$ 3,671.00	$ 5,397,616.30		$ -	1,429.74	$ 5,248,575.54	1.1
1.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	499.82	$ 65,474.00	$ 32,725,345.63	529.73	$ 65,474.00	$ 34,683,542.02		$ -	529.73	$ 34,683,542.02	1.2
1.3	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO. COMPACTACIÓN MANUAL	M3	392.12	$ 62,254.00	$ 24,410,814.37	362.02	$ 62,254.00	$ 22,537,193.08		$ -	362.02	$ 22,537,193.08	1.3
				VR. PARCIAL	**$ 62,533,776.00**		**VR. PARCIAL**	**$ 62,618,351.00**	**VR. PARCIAL**	**$ -**	**VR. PARCIAL**	**$ 62,469,311.00**	
2.0	**CIMENTACIONES**										**0**		**2.0**
2.1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	18.48	$ 555,777.00	$ 10,271,203.58	18.48	$ 555,777.00	$ 10,270,758.96		$ -	18.48	$ 10,270,758.96	2.1
2.2	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	49.60	$ 881,296.00	$ 43,712,281.60	49.60	$ 881,296.00	$ 43,712,281.60		$ -	49.60	$ 43,712,281.60	2.2
2.3	PEDESTALES EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	10.85	$ 963,080.00	$ 10,449,418.00	10.85	$ 963,080.00	$ 10,449,418.00		$ -	10.85	$ 10,449,418.00	2.3
2.4	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	48.25	$ 1,389,740.00	$ 67,052,175.52	48.24	$ 1,389,740.00	$ 67,041,057.60		$ -	48.24	$ 67,041,057.60	2.4
				VR. PARCIAL	**$ 131,485,079.00**		**VR. PARCIAL**	**$ 131,473,516.00**	**VR. PARCIAL**	**$ -**	**VR. PARCIAL**	**$ 131,473,516.00**	

ITEM	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS			OBRA EJECUTADA				ITEM
									PRESENTE ACTA		ACUMULADA		
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
3.0	**ESTRUCTURAS**										**0**		**3.0**
3.1	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	51.15	$ 1,476,751.00	$ 75,535,813.65	57.54	$ 1,476,751.00	$ 84,972,252.54	3.79	$ 5,596,886.29	57.54	$ 84,972,252.54	3.1
3.2	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	29,161.08	$ 7,737.00	$ 225,619,291.90	52,734.83	$ 7,737.00	$ 408,009,354.33	9,616.32	$ 74,401,441.46	52,734.83	$ 408,009,353.33	3.2
3.3	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN-N+0,00 mts	M3	48.83	$ 1,356,396.00	$ 66,237,699.71	48.83	$ 1,356,396.00	$ 66,232,816.68		$ -	48.83	$ 66,232,816.68	3.3
3.4	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN-n+3,70 mts	M3	50.48	$ 1,489,769.00	$ 75,203,539.12	78.02	$ 1,489,769.00	$ 116,231,777.38	2.40	$ 3,575,445.60	73.63	$ 109,691,691.47	3.4
3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL 22 (NO INCLUYE CONCRETO)	M2	939.70	$ 76,867.00	$ 72,231,773.85	939.70	$ 76,867.00	$ 72,231,773.85	226.07	$ 17,377,176.64	939.70	$ 72,231,773.85	3.5
3.6	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	97.56	$ 1,046,579.00	$ 102,108,642.87	93.97	$ 1,046,579.00	$ 98,347,028.63	11.30	$ 11,830,005.73	82.67	$ 86,517,022.90	3.6
3.7	CONCRETO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA-ESCALERAS	M3	7.83	$ 722,910.00	$ 5,660,038.30	7.98	$ 722,910.00	$ 5,768,821.80	7.98	$ 5,768,821.80	7.98	$ 5,768,821.80	3.7
				VR. PARCIAL	**$ 622,596,799.00**		**VR. PARCIAL**	**$ 851,793,825.00**	**VR. PARCIAL**	**$ 118,549,778.00**	**VR. PARCIAL**	**$ 833,423,732.00**	
4.0	**MAMPOSTERIA Y PAÑETE**												**4.0**
4.1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1:3)	M2	964.73	$ 49,011.00	$ 47,282,185.99	1,291.04	$ 49,011.00	$ 63,275,161.44	690.80	$ 33,856,798.80	1,291.04	$ 63,275,161.44	4.1
4.2	MURO SUPER BOARD DOBLE CARA, E=0.11 M, CAL 6 MM, INCLUYE PINTURA	M2	321.43	$ 210,797.00	$ 67,755,847.32	520.09	$ 210,797.00	$ 109,633,411.73	120.61	$ 25,424,226.17	120.61	$ 25,424,226.17	4.2
4.3	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	1,913.55	$ 45,342.00	$ 86,764,002.73	2,414.00	$ 45,342.00	$ 109,455,588.00	1,329.99	$ 60,304,406.58	1,329.99	$ 60,304,406.58	4.3
				VR. PARCIAL	**$ 201,802,036.00**		**VR. PARCIAL**	**$ 282,364,161.00**	**VR. PARCIAL**	**$ 119,585,431.00**	**VR. PARCIAL**	**$ 149,003,794.00**	
5.0	**ENCHAPES Y PISOS**												**5.0**
5.1	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	73.09	$ 807,293.00	$ 59,004,803.18	65.50	$ 807,293.00	$ 52,877,691.50		$ -	65.50	$ 52,877,691.50	5.1
5.2	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 70 MM	M2	1,043.74	$ 66,504.00	$ 69,413,044.57	1,250.55	$ 66,504.00	$ 83,166,577.20	637.64	$ 42,405,610.56	1,250.55	$ 83,166,577.20	5.2
5.3	PISO EN CONCRETO PULIDO	M2	1,043.74	$ 144,487.00	$ 150,807,208.15	0.00	$ 144,487.00	$ -		$ -	0.00	$ -	5.3
5.4	GUARDAESCOBA EN CONCRETO PULIDO	ML	759.18	$ 39,560.00	$ 30,033,160.80	0.00	$ 39,560.00	$ -		$ -	0.00	$ -	5.4
5.5	SUMINISTRO INSTALACION DE FACHALETA COLONIAL GRES	M2	1,453.32	$ 90,162.00	$ 131,033,787.03	1,296.62	$ 90,162.00	$ 116,905,852.44		$ -	0.00	$ -	5.5
				VR. PARCIAL	**$ 440,292,004.00**		**VR. PARCIAL**	**$ 252,950,121.00**	**VR. PARCIAL**	**$ 42,405,610.00**	**VR. PARCIAL**	**$ 136,044,269.00**	
6.0	**ACABADOS Y PINTURA**												**6.0**
6.1	ESTUCO PREPARADO	M2	3,107.30	$ 15,366.00	$ 47,746,771.80	1,342.88	$ 15,366.00	$ 20,634,694.08	239.03	$ 3,672,934.98	239.03	$ 3,672,934.98	6.1
6.2	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD) 2 MANOS	M2	3,107.30	$ 16,227.00	$ 50,422,157.10	1,342.88	$ 16,227.00	$ 21,790,913.76		$ -	0.00	$ -	6.2
				VR. PARCIAL	**$ 98,168,929.00**		**VR. PARCIAL**	**$ 42,425,608.00**	**VR. PARCIAL**	**$ 3,672,935.00**	**VR. PARCIAL**	**$ 3,672,935.00**	

ITEM	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS			OBRA EJECUTADA				ITEM
									PRESENTE ACTA		ACUMULADA		
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
7.0	**CUBIERTA Y ESTRUCTURA METALICA**												**7.0**
7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN LAMINA MASTER 1000	M2	656.02	$ 57,380.00	$ 37,642,427.60	656.02	$ 57,380.00	$ 37,642,427.60		$ -	0.00	$ -	7.1
7.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN LAMINA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 6 MM (CRISTAL). NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	75.84	$ 87,565.00	$ 6,640,929.60	75.84	$ 87,565.00	$ 6,640,929.60		$ -	0.00	$ -	7.2
7.3	ACERO ESTRUCTURAL T ASTM A36 (INCLUYE SUMINISTRO MONTAJE Y PINTURA)	KG	2,779.80	$ 20,981.00	$ 58,322,983.80	2,779.80	$ 20,981.00	$ 58,322,983.80		$ -	0.00	$ -	7.3
7.4	CIELORASO PLACA DRY WALL INCLUYE PINTURA	M2	1,025.87	$ 83,036.00	$ 85,184,340.61	1,234.94	$ 83,036.00	$ 102,544,477.84	303.86	$ 25,231,318.96	303.86	$ 25,231,318.96	7.4
				VR. PARCIAL	**$ 187,790,682.00**		**VR. PARCIAL**	**$ 205,150,819.00**	**VR. PARCIAL**	**$ 25,231,319.00**	**VR. PARCIAL**	**$ 25,231,319.00**	
8.0	**RED HIDRAULICA**												**8.0**
8.1	TUBERIA CPVC 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	91.77	$ 22,265.00	$ 2,043,259.05	91.77	$ 22,265.00	$ 2,043,259.05	89.40	$ 1,990,491.00	89.40	$ 1,990,491.00	8.1
8.2	TUBERÍA CPVC 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	46.20	$ 29,674.00	$ 1,370,938.80	46.20	$ 29,674.00	$ 1,370,938.80	14.10	$ 418,403.40	14.10	$ 418,403.40	8.2
8.3	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	30.00	$ 75,525.00	$ 2,265,750.00	30.00	$ 75,525.00	$ 2,265,750.00	25.00	$ 1,888,125.00	25.00	$ 1,888,125.00	8.3
8.4	VALVULA DE CORTE 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	7.00	$ 38,585.00	$ 270,095.00	7.00	$ 38,585.00	$ 270,095.00	4.00	$ 154,340.00	4.00	$ 154,340.00	8.4
8.5	MICROMEDIDOR DE 1/2"	UN	1.00	$ 367,592.00	$ 367,592.00	1.00	$ 367,592.00	$ 367,592.00		$ -	0.00	$ -	8.5
8.6	CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE RED CONTRA INCENDIOS	M3	7.66	$ 1,060,830.00	$ 8,125,991.75	7.09	$ 1,060,830.00	$ 7,521,284.70		$ -	7.09	$ 7,521,284.70	8.6
8.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE TIPO BALA PARA AGUA POTABLE, DIAM SAL. 1" POTENCIA 1 H.P	UN	1.00	$ 1,099,973.00	$ 1,099,973.00	1.00	$ 1,099,973.00	$ 1,099,973.00		$ -	0.00	$ -	8.7
				VR. PARCIAL	**$ 15,543,600.00**		**VR. PARCIAL**	**$ 14,938,893.00**	**VR. PARCIAL**	**$ 4,451,359.00**	**VR. PARCIAL**	**$ 11,972,644.00**	
9.0	**RED SANITARIA**												**9.0**
9.1	TUBERÍA PVCL 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	29.44	$ 46,637.00	$ 1,372,993.28	29.44	$ 46,637.00	$ 1,372,993.28	28.80	$ 1,343,145.60	28.80	$ 1,343,145.60	9.1
9.2	TUBERIA PVCL 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	111.54	$ 59,408.00	$ 6,626,368.32	111.54	$ 59,408.00	$ 6,626,368.32	93.69	$ 5,565,935.52	93.69	$ 5,565,935.52	9.2
9.3	SALIDA SANITARIA SANITARIO 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	25.00	$ 114,903.00	$ 2,872,575.00	25.00	$ 114,903.00	$ 2,872,575.00	22.00	$ 2,527,866.00	22.00	$ 2,527,866.00	9.3
9.4	SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	10.00	$ 128,249.00	$ 1,282,490.00	10.00	$ 128,249.00	$ 1,282,490.00	6.00	$ 769,494.00	6.00	$ 769,494.00	9.4
9.5	TUBERÍA PVCL 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	12.88	$ 46,637.00	$ 600,684.56	12.88	$ 46,637.00	$ 600,684.56		$ -	0.00	$ -	9.5
9.6	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.60 X 0.60 X 0.60 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	3.00	$ 546,487.00	$ 1,639,461.00	3.00	$ 546,487.00	$ 1,639,461.00		$ -	0.00	$ -	9.6
				VR. PARCIAL	**$ 14,394,572.00**		**VR. PARCIAL**	**$ 14,394,572.16**	**VR. PARCIAL**	**$ 10,206,441.00**	**VR. PARCIAL**	**$ 10,206,441.00**	
10.0	**APARATOS SANITARIOS**												**10.0**
10.1	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA	UN	10.00	$ 376,969.00	$ 3,769,690.00	0.00	$ 376,969.00	$ -		$ -	0.00	$ -	10.1
10.2	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UN	14.00	$ 434,885.00	$ 6,088,390.00	0.00	$ 434,885.00	$ -		$ -	0.00	$ -	10.2
10.3	LAVADERO PREFABRICADO 0.65 0.80 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2.00	$ 443,976.00	$ 887,952.00	0.00	$ 443,976.00	$ -		$ -	0.00	$ -	10.3
10.4	LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 1.20 x 0.60 INCLUYE GRIFERIA	UN	1.00	$ 485,760.00	$ 485,760.00	0.00	$ 485,760.00	$ -		$ -	0.00	$ -	10.4
				VR. PARCIAL	**$ 11,231,792.00**		**VR. PARCIAL**	**$ -**	**VR. PARCIAL**	**$ -**	**VR. PARCIAL**	**$ -**	

ITEM	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS			OBRA EJECUTADA				ITEM
									PRESENTE ACTA		ACUMULADA		
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
11.0	**CARPINTERIA MADERA, METALICA Y ALUMINIO**												**11.0**
11.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ALUMINIO SISTEMA BISAGRA, CON VIDRIO 4 MM-0,90X2,90 M IZQUIERDA	M2	7.83	$ 438,575.00	$ 3,434,042.25	0.00	$ 438,575.00	$ -		$ -	0.00	$ -	11.1
11.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ALUMINIO SISTEMA BISAGRA, CON VIDRIO 4 MM-1,0X2,90 M DERECHA	M2	5.80	$ 438,575.00	$ 2,543,735.00	0.00	$ 438,575.00	$ -		$ -	0.00	$ -	11.2
11.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ALUMINIO SISTEMA BISAGRA, CON VIDRIO 4 MM-0,90X2,90 M DERECHA	M2	7.83	$ 438,575.00	$ 3,434,042.25	0.00	$ 438,575.00	$ -		$ -	0.00	$ -	11.3
11.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ALUMINIO SISTEMA BISAGRA, CON VIDRIO 4 MM-0,70X2,90 M IZQUIERDA	M2	4.06	$ 438,575.00	$ 1,780,614.50	0.00	$ 438,575.00	$ -		$ -	0.00	$ -	11.4
11.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ALUMINIO SISTEMA BISAGRA, CON VIDRIO 4 MM-0,70X2,90 M DERECHA	M2	4.06	$ 438,575.00	$ 1,780,614.50	0.00	$ 438,575.00	$ -		$ -	0.00	$ -	11.5
11.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, CERRADURA, MANIJA, BISAGRA-6,15X2,90	M2	17.84	$ 787,380.00	$ 14,042,922.30	0.00	$ 787,380.00	$ -		$ -	0.00	$ -	11.6
11.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, CERRADURA, MANIJA, BISAGRA-2,00X2,90 IZQUIERDA	M2	5.80	$ 787,380.00	$ 4,566,804.00	0.00	$ 787,380.00	$ -		$ -	0.00	$ -	11.7
11.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, CERRADURA, MANIJA, BISAGRA-2,50X2,90 IZQUIERDA	M2	7.25	$ 787,380.00	$ 5,708,505.00	0.00	$ 787,380.00	$ -		$ -	0.00	$ -	11.8
11.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, CERRADURA, MANIJA, BISAGRA-2,50X2,90 DERECHA	M2	14.50	$ 787,380.00	$ 11,417,010.00	0.00	$ 787,380.00	$ -		$ -	0.00	$ -	11.9
11.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, CERRADURA, MANIJA, BISAGRA-2,00X2,75 DERECHA	M2	5.50	$ 787,380.00	$ 4,330,590.00	0.00	$ 787,380.00	$ -		$ -	0.00	$ -	11.10
11.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO CORRREDIZO, CON VIDRIO 4 MM-0,40X0,40	M2	0.32	$ 310,080.00	$ 99,225.60	0.00	$ 310,080.00	$ -		$ -	0.00	$ -	11.11
11.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA SEGURIDAD TAQUILLA MARCO EN ALUMINIO-0,40X2,06	M2	2.47	$ 314,974.00	$ 778,615.73	0.00	$ 314,974.00	$ -		$ -	0.00	$ -	11.12
11.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA SEGURIDAD TAQUILLA MARCO EN ALUMINIO-0,65X2,06	M2	4.02	$ 314,974.00	$ 1,265,250.56	0.00	$ 314,974.00	$ -		$ -	0.00	$ -	11.13
11.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO CORRREDIZO, CON VIDRIO 4 MM-0,90X2,06	M2	1.85	$ 310,080.00	$ 574,888.32	0.00	$ 310,080.00	$ -		$ -	0.00	$ -	11.14

ITEM	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS			OBRA EJECUTADA				ITEM
									PRESENTE ACTA		ACUMULADA		
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
11.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO CORRREDIZO, CON VIDRIO 4 MM-1,05X2,06	M2	4.33	$ 310,080.00	$ 1,341,406.08	0.00	$ 310,080.00	$ -		$ -	0.00	$ -	11.15
11.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO CORRREDIZO, CON VIDRIO 4 MM-1,10X2,06	M2	4.53	$ 310,080.00	$ 1,405,282.56	0.00	$ 310,080.00	$ -		$ -	0.00	$ -	11.16
11.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO CORRREDIZO, CON VIDRIO 4 MM-1,15X2,06	M2	2.37	$ 310,080.00	$ 734,579.52	0.00	$ 310,080.00	$ -		$ -	0.00	$ -	11.17
11.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO CORRREDIZO, CON VIDRIO 4 MM-1,20X2,06	M2	9.89	$ 310,080.00	$ 3,066,071.04	0.00	$ 310,080.00	$ -		$ -	0.00	$ -	11.18
11.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO CORRREDIZO, CON VIDRIO 4 MM-1,30X2,06	M2	10.71	$ 310,080.00	$ 3,321,576.96	0.00	$ 310,080.00	$ -		$ -	0.00	$ -	11.19
11.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO CORRREDIZO, CON VIDRIO 4 MM-1,35X2,06	M2	2.78	$ 310,080.00	$ 862,332.48	0.00	$ 310,080.00	$ -		$ -	0.00	$ -	11.20
11.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO CORRREDIZO, CON VIDRIO 4 MM-1,40X2,06	M2	2.88	$ 310,080.00	$ 894,270.72	0.00	$ 310,080.00	$ -		$ -	0.00	$ -	11.21
11.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO CORRREDIZO, CON VIDRIO 4 MM-1,50X2,06	M2	15.45	$ 310,080.00	$ 4,790,736.00	0.00	$ 310,080.00	$ -		$ -	0.00	$ -	11.22
11.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO CORRREDIZO, CON VIDRIO 4 MM-1,55X2,06	M2	3.19	$ 310,080.00	$ 990,085.44	0.00	$ 310,080.00	$ -		$ -	0.00	$ -	11.23
11.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO CORRREDIZO, CON VIDRIO 4 MM-1,60X2,06	M2	3.30	$ 310,080.00	$ 1,022,023.68	0.00	$ 310,080.00	$ -		$ -	0.00	$ -	11.24
11.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO CORRREDIZO, CON VIDRIO 4 MM-1,85X2,06	M2	7.62	$ 310,080.00	$ 2,363,429.76	0.00	$ 310,080.00	$ -		$ -	0.00	$ -	11.25
11.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO CORRREDIZO, CON VIDRIO 4 MM-2,00X2,06	M2	4.12	$ 310,080.00	$ 1,277,529.60	0.00	$ 310,080.00	$ -		$ -	0.00	$ -	11.26
11.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO CORRREDIZO, CON VIDRIO 4 MM-2,10X2,06	M2	4.33	$ 310,080.00	$ 1,341,406.08	0.00	$ 310,080.00	$ -		$ -	0.00	$ -	11.27
11.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO CORRREDIZO, CON VIDRIO 4 MM-2,20X2,06	M2	9.06	$ 310,080.00	$ 2,810,565.12	0.00	$ 310,080.00	$ -		$ -	0.00	$ -	11.28
11.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO CORRREDIZO, CON VIDRIO 4 MM-2,30X2,06	M2	9.48	$ 310,080.00	$ 2,938,318.08	0.00	$ 310,080.00	$ -		$ -	0.00	$ -	11.29
11.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO CORRREDIZO, CON VIDRIO 4 MM-2,55X2,06	M2	5.25	$ 310,080.00	$ 1,628,850.24	0.00	$ 310,080.00	$ -		$ -	0.00	$ -	11.30

ITEM	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS			OBRA EJECUTADA				ITEM
									PRESENTE ACTA		ACUMULADA		
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
11.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO CORRREDIZO, CON VIDRIO 4 MM-2,80X2,06	M2	5.77	$ 310,080.00	$ 1,788,541.44	0.00	$ 310,080.00	$ -		$ -	0.00	$ -	11.31
11.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO CORRREDIZO, CON VIDRIO 4 MM-3,00X2,06	M2	12.36	$ 310,080.00	$ 3,832,588.80	0.00	$ 310,080.00	$ -		$ -	0.00	$ -	11.32
11.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO CORRREDIZO, CON VIDRIO 4 MM-3,10X2,06	M2	6.39	$ 310,080.00	$ 1,980,170.88	0.00	$ 310,080.00	$ -		$ -	0.00	$ -	11.33
11.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO CORRREDIZO, CON VIDRIO 4 MM-3,15X2,06	M2	12.98	$ 310,080.00	$ 4,024,218.24	0.00	$ 310,080.00	$ -		$ -	0.00	$ -	11.34
11.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO CORRREDIZO, CON VIDRIO 4 MM-3,55X2,06	M2	14.63	$ 310,080.00	$ 4,535,230.08	0.00	$ 310,080.00	$ -		$ -	0.00	$ -	11.35
11.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO CORRREDIZO, CON VIDRIO 4 MM-3,75X2,06	M2	7.73	$ 310,080.00	$ 2,395,368.00	0.00	$ 310,080.00	$ -		$ -	0.00	$ -	11.36
11.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO CORRREDIZO, CON VIDRIO 4 MM-4,25X2,06	M2	8.76	$ 310,080.00	$ 2,714,750.40	0.00	$ 310,080.00	$ -		$ -	0.00	$ -	11.37
11.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO CORRREDIZO, CON VIDRIO 4 MM-4,80X2,06	M2	9.89	$ 310,080.00	$ 3,066,071.04	0.00	$ 310,080.00	$ -		$ -	0.00	$ -	11.38
11.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO CORRREDIZO, CON VIDRIO 4 MM-4,85X2,06	M2	9.99	$ 310,080.00	$ 3,098,009.28	0.00	$ 310,080.00	$ -		$ -	0.00	$ -	11.39
11.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO CORRREDIZO, CON VIDRIO 4 MM-6,15X2,06	M2	12.67	$ 310,080.00	$ 3,928,403.52	0.00	$ 310,080.00	$ -		$ -	0.00	$ -	11.40
11.41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA ACERO INOXIDABLE PASAMANOS T 2" PARAL 1-1/2" BARANDA 5/8"	ML	33.22	$ 507,420.00	$ 16,856,492.40	0.00	$ 507,420.00	$ -		$ -	0.00	$ -	11.41
				VR. PARCIAL	$ 134,765,167.00		VR. PARCIAL	$ -	VR. PARCIAL	$ -	VR. PARCIAL	$ -	
12.0	RED CONTRA INCENDIOS												12
12.1	TUBERIA AG 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	23.53	$ 60,959.00	$ 1,434,365.27	23.53	$ 60,959.00	$ 1,434,365.27		$ -	0.00	$ -	12.1
12.2	GABINETE CONTRA INCENDIO TIPO III SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2.00	$ 2,280,318.00	$ 4,560,636.00	0.00	$ 2,280,318.00			$ -	0.00	$ -	12.2
				VR. PARCIAL	$ 5,995,001.00		VR. PARCIAL	$ 1,434,365.00	VR. PARCIAL	$ -	VR. PARCIAL	$ -	

ITEM	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS			OBRA EJECUTADA				ITEM
									PRESENTE ACTA		ACUMULADA		
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
13.0	**OBRAS VARIAS**												**13**
13.1	CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN PARA ANDENES	M3	14.83	$ 1,080,484.00	$ 16,018,931.64	0.00	$ 1,080,484.00	$ -		$ -	0.00	$ -	13.1
13.2	FILTRO T PERFORACION 100 MM 4" INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000 Y GRAVA 1"	ML	35.00	$ 113,823.00	$ 3,983,805.00	35.00	$ 113,823.00	$ 3,983,805.00		$ -	35.00	$ 3,983,805.00	13.2
				VR. PARCIAL	**$ 20,002,737.00**		**VR. PARCIAL**	**$ 3,983,805.00**	**VR. PARCIAL**	**$ -**	**VR. PARCIAL**	**$ 3,983,805.00**	
14.0	**INSTALACIONES ELECTRICAS**												**14**
14.1	**SISTEMA DE PUESTA A TIERRA**												**14.1**
14.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA SUBESTACION, INCLUYE VARILLAS COBRE DE 2.4 MT X 5/8", CABLE DE COBRE DESNUDO N°8 AWG Y ACCESORIOS DE CONECCION	UND	1.00	$ 531,275.00	$ 531,275.00	1.00	$ 531,275.00	$ 531,275.00		$ -	0.00	$ -	14.1.1
				VR. PARCIAL	**$ 531,275.00**		**VR. PARCIAL**	**$ 531,275.00**	**VR. PARCIAL**	**$ -**	**VR. PARCIAL**	**$ -**	
14.2	**ACOMETIDAS PRINCIPALES**												**14.2**
14.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTOR DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 3X2/0F + 1X2N +1X2T AWG INCLUYE AMARRES Y TERMINALES.(DESDE TABLERO GENERAL HASTA TABLERO DE AIRES)	ML	7.00	$ 302,778.00	$ 2,119,446.00	7.00	$ 302,778.00	$ 2,119,446.00		$ -	0.00	$ -	14.2.1
14.2.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTOR DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 3X1/0F + 1X1/0N +1X2T AWG INCLUYE AMARRES Y TERMINALES.(DESDE TABLERO GENERAL HASTA UPS)	ML	8.00	$ 279,171.00	$ 2,233,368.00	8.00	$ 279,171.00	$ 2,233,368.00		$ -	0.00	$ -	14.2.2
14.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTOR DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 3X4F + 1X4N +1X8T AWG INCLUYE AMARRES Y TERMINALES.(DESDE TABLERO GENERAL HASTA TABLERO DE TOMAS NORMALES)	ML	5.00	$ 113,837.00	$ 569,185.00	5.00	$ 113,837.00	$ 569,185.00		$ -	0.00	$ -	14.2.3
14.2.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTOR DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 3X4F + 1X4N +1X8T AWG INCLUYE AMARRES Y TERMINALES.(DESDE TABLERO GENERAL HASTA TABLERO DE TOMAS REGULADOS PISO 1)	ML	5.00	$ 113,837.00	$ 569,185.00	5.00	$ 113,837.00	$ 569,185.00		$ -	0.00	$ -	14.2.4
14.2.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTOR DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 3X4F + 1X4N +1X8T AWG INCLUYE AMARRES Y TERMINALES.(DESDE TABLERO GENERAL HASTA TABLERO DE TOMAS REGULADOS PISO 2)	ML	6.00	$ 113,837.00	$ 683,022.00	6.00	$ 113,837.00	$ 683,022.00		$ -	0.00	$ -	14.2.5

ITEM	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS			OBRA EJECUTADA				ITEM
									PRESENTE ACTA		ACUMULADA		
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
14.2.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTOR DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 3X1/0F + 1X1/0N +1X2T AWG INCLUYE AMARRES Y TERMINALES.(DESDE TABLERO GENERAL REGULADO HASTA LA UPS)	ML	5.00	$ 282,771.00	$ 1,413,855.00	5.00	$ 282,771.00	$ 1,413,855.00		$ -	0.00	$ -	14.2.6
14.2.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTOR DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1X8F + 1X8N +1X8T AWG INCLUYE AMARRES Y TERMINALES.(DESDE UPS HASTA RACK)	ML	5.00	$ 34,001.00	$ 170,005.00	5.00	$ 34,001.00	$ 170,005.00		$ -	0.00	$ -	14.2.7
14.2.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTOR DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 3X8F + 1X8N +1X8T AWG INCLUYE AMARRES Y TERMINALES.(DESDE TABLERO GENERAL HASTA TABLERO DE ILUMINACION)	ML	5.00	$ 51,940.00	$ 259,700.00	5.00	$ 51,940.00	$ 259,700.00		$ -	0.00	$ -	14.2.8
				VR. PARCIAL	**$ 8,017,766.00**		**VR. PARCIAL**	**$ 8,017,766.00**	**VR. PARCIAL**	**$ -**	**VR. PARCIAL**	**$ -**	
14.3	**SALIDAS ELECTRICAS**												**14.3**
14.3.1	Suministro e Instalación de accesorios, canalización en Tubería PVC 3/4" según Norma NTC2050 y cable 1#12(F)+1#12(N)+1#12(T) AWG libre de Halógenos, retardante a la Flama y Baja emisión de humos según RETIE (3.28.3.3.1 -E-F) para salida de tomas hasta 3 m, (NO INCLUYE APARATO)	UND	85.00	$ 84,799.00	$ 7,207,915.00	85.00	$ 84,799.00	$ 7,207,915.00		$ -	0.00	$ -	14.3.1
14.3.2	Suministro e Instalación de accesorios, canalización en Tubería Conduit PVC SCHEDULE 40 3/4" según Norma NTC2050 y cable 2#10(F)+1#12(T) AWG libre de Halógenos, retardante a la Flama y Baja emisión de humos según RETIE (3.28.3.3.1 -E-F). para salida de tomas AA hasta 3 m, (NO INCLUYE APARATO)	UND	12.00	$ 101,186.00	$ 1,214,232.00	12.00	$ 101,186.00	$ 1,214,232.00		$ -	0.00	$ -	14.3.2
14.3.3	Suministro e Instalación de cable 1#12 AWG libre de Halógenos, retardante a la Flama y Baja emisión de humos según RETIE (3.28.3.3.1 -E-F).	ML	3,822.00	$ 6,059.00	$ 23,157,498.00	3,822.00	$ 6,059.00	$ 23,157,498.00		$ -	0.00	$ -	14.3.3
14.3.4	Suministro e Instalación de cable 1#10 AWG libre de Halógenos, retardante a la Flama y Baja emisión de humos según RETIE (3.28.3.3.1 -E-F).	ML	346.00	$ 8,580.00	$ 2,968,680.00	346.00	$ 8,580.00	$ 2,968,680.00		$ -	0.00	$ -	14.3.4
14.3.5	Suministro e Instalación de accesorios, canalización en Tubería Conduit PVC SCHEDULE 40 3/4" según Norma NTC2050	ML	704.00	$ 9,846.00	$ 6,931,584.00	704.00	$ 9,846.00	$ 6,931,584.00	310.00	$ 3,052,260.00	310.00	$ 3,052,260.00	14.3.5
14.3.6	Suministro e Instalación de accesorios, canalización en Tubería Conduit PVC 3/4" según Norma NTC2051	ML	127.00	$ 6,720.00	$ 853,440.00	127.00	$ 6,720.00	$ 853,440.00	80.00	$ 537,600.00	80.00	$ 537,600.00	14.3.6
14.3.7	Suministro e Instalación de accesorios, canalización en Tubería Conduit PVC 3/4" según Norma NTC2050 y cable 1#12(F)+1#12(N)+1#12(T) AWG libre de Halógenos, retardante a la Flama y Baja emisión de humos según RETIE (3.28.3.3.1 -E-F) para salida interruptor sencillo.	UND	45.00	$ 84,209.00	$ 3,789,405.00	45.00	$ 84,209.00	$ 3,789,405.00		$ -	0.00	$ -	14.3.7

ITEM	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS			OBRA EJECUTADA				ITEM
									PRESENTE ACTA		ACUMULADA		
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
14.3.8	Suministro e Instalación de accesorios, canalización en Tubería Conduit PVC 40 3/4" según Norma NTC2050 y cable 2#12(F)+1#12(N)+1#12(T) AWG libre de Halógenos, retardante a la Flama y Baja emisión de humos según RETIE (3.28.3.3.1 -E-F) para salida interruptor doble.	UND	8.00	$ 94,212.00	$ 753,696.00	8.00	$ 94,212.00	$ 753,696.00		$ -	0.00	$ -	14.3.8
14.3.9	Suministro e Instalación de accesorios, canalización en Tubería Conduit PVC 40 3/4" según Norma NTC2050 y cable 3#12(F)+1#12(N)+1#12(T) AWG libre de Halógenos, retardante a la Flama y Baja emisión de humos según RETIE (3.28.3.3.1 -E-F) para salida interruptor conmutable sencillo.	UND	12.00	$ 94,049.00	$ 1,128,588.00	12.00	$ 94,049.00	$ 1,128,588.00		$ -	0.00	$ -	14.3.9
14.3.10	Suministro e Instalación de accesorios, canalización en Tubería Conduit PVC 3/4" según Norma NTC2050 y cable 4#12(F)+1#12(N)+1#12(T) AWG libre de Halógenos, retardante a la Flama y Baja emisión de humos según RETIE (3.28.3.3.1 -E-F) para salida interruptor conmutable DOBLE.	UND	2.00	$ 104,052.00	$ 208,104.00	2.00	$ 104,052.00	$ 208,104.00		$ -	0.00	$ -	14.3.10
14.3.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO.	UND	45.00	$ 26,467.00	$ 1,191,015.00	45.00	$ 26,467.00	$ 1,191,015.00		$ -	0.00	$ -	14.3.11
14.3.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE.	UND	8.00	$ 26,467.00	$ 211,736.00	8.00	$ 26,467.00	$ 211,736.00		$ -	0.00	$ -	14.3.12
14.3.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR CONMUTABLE.	UND	12.00	$ 27,824.00	$ 333,888.00	12.00	$ 27,824.00	$ 333,888.00		$ -	0.00	$ -	14.3.13
14.3.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR CONMUTABLE DOBLE .	UND	2.00	$ 30,008.00	$ 60,016.00	2.00	$ 30,008.00	$ 60,016.00		$ -	0.00	$ -	14.3.14
14.3.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL 15 A - 120 V CON POLO A TIERRA (2P+T) NEMA 5-15R, INCLUYE TAPA.	UND	79.00	$ 25,417.00	$ 2,007,943.00	79.00	$ 25,417.00	$ 2,007,943.00		$ -	0.00	$ -	14.3.15
14.3.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE GFCI 20 A - 110 V CON POLO A TIERRA (2P+T) NEMA 5-15R.	UND	6.00	$ 64,855.00	$ 389,130.00	6.00	$ 64,855.00	$ 389,130.00		$ -	0.00	$ -	14.3.16
14.3.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE VOLTAJE 220V. 30 amp	UND	12.00	$ 40,686.00	$ 488,232.00	12.00	$ 40,686.00	$ 488,232.00		$ -	0.00	$ -	14.3.17
14.3.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED RD DE 18 w 120v. 4000K, INCLUYE CAJA, CONECTORES, TERMINALES Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	45.00	$ 62,587.00	$ 2,816,415.00	45.00	$ 62,587.00	$ 2,816,415.00		$ -	0.00	$ -	14.3.18
14.3.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED SQ 36w DL UNV, 120v. 4000K, INCLUYE CAJA, CONECTORES, TERMINALES Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	110.00	$ 89,705.00	$ 9,867,550.00	110.00	$ 89,705.00	$ 9,867,550.00		$ -	0.00	$ -	14.3.19

ITEM	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS			OBRA EJECUTADA				ITEM
									PRESENTE ACTA		ACUMULADA		
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
14.3.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED JUPITER 15 W, 120v. 4000K, INCLUYE CAJA, CONECTORES, TERMINALES Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	16.00	$ 191,890.00	$ 3,070,240.00	16.00	$ 191,890.00	$ 3,070,240.00		$ -	0.00	$ -	14.3.20
14.3.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO EMERGENCIA LED 1.8W 8LM 110-130V VERDE, INCLUYE CAJA, CONECTORES, TERMINALES Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	16.00	$ 146,968.00	$ 2,351,488.00	16.00	$ 146,968.00	$ 2,351,488.00		$ -	0.00	$ -	14.3.21
14.3.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DE EMERGENCI R1 2X1.6W, INCLUYE CAJA, CONECTORES, TERMINALES Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	58.00	$ 153,037.00	$ 8,876,146.00	58.00	$ 153,037.00	$ 8,876,146.00		$ -	0.00	$ -	14.3.22
				VR. PARCIAL	**$ 79,876,941.00**		**VR. PARCIAL**	**$ 79,876,941.00**	**VR. PARCIAL**	**$ 3,589,860.00**	**VR. PARCIAL**	**$ 3,589,860.00**	
14.4	**TABLEROS DISTRIBUCION**												**14.4**
14.4.1	Suministro e instalación de Tablero de distribución General en Baja tensión 300A. Material: Galvanizado Calibre: 16-18, Color: RAL-7035, Acabados: Lamina tratada con pintura electrostática, Alto(cm): 70, Ancho(cm): 80, Fondo(cm): 30, Tensión de operación(V): 220V, Grado de protección(IP/IK): 54/10. Elementos de maniobra SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR, Barraje general en platina de cobre para 300A, derivación de carga en platina de cobre, Barraje neutro y tierra en platina de cobre, Identificación de circuitos y rotulado.	UND	1.00	$ 8,878,562.00	$ 8,878,562.00	0.00	$ 8,878,562.00	$ -		$ -	0.00	$ -	14.4.1
14.4.2	Suministro e instalación de Tablero de distribución General en Baja tensión REGULADO 200A. Material: Galvanizado Calibre: 16-18, Color: RAL-7035, Acabados: Lamina tratada con pintura electrostática, Alto(cm): 60, Ancho(cm): 70, Fondo(cm): 30, Tensión de operación(V): 220V, Grado de protección(IP/IK): 54/10. Elementos de maniobra SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR, Barraje general en platina de cobre para 200A, derivación de carga en platina de cobre, Barraje neutro y tierra en platina de cobre, Identificación de circuitos y rotulado.	UND	1.00	$ 6,451,914.00	$ 6,451,914.00	0.00	$ 6,451,914.00	$ -		$ -	0.00	$ -	14.4.2
14.4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLEROS ELECTRICOS DE 12 CIRCUITOS 3F, CON TAPA Y PUERTA CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR BARRAJE DE 125 A. INCLUYE BARRAJE DE NEUTRO Y TIERRA.	UND	4.00	$ 654,184.00	$ 2,616,736.00	0.00	$ 654,184.00	$ -		$ -	0.00	$ -	14.4.3

ITEM	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS			OBRA EJECUTADA				ITEM
									PRESENTE ACTA		ACUMULADA		
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
14.4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLEROS ELECTRICOS DE 36 CIRCUITOS 3F, CON TAPA Y PUERTA CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR BARRAJE DE 125 A. INCLUYE BARRAJE DE NEUTRO Y TIERRA.	UND	1.00	$ 786,203.00	$ 786,203.00	0.00	$ 786,203.00	$ -		$ -	0.00	$ -	14.4.4
14.4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE 1X20A	UND	39.00	$ 29,899.00	$ 1,166,061.00	0.00	$ 29,899.00	$ -		$ -	0.00	$ -	14.4.5
14.4.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE 2X30A	UND	11.00	$ 39,414.00	$ 433,554.00	0.00	$ 39,414.00	$ -		$ -	0.00	$ -	14.4.6
14.4.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOTALIZADOR 3X60A	UND	1.00	$ 273,883.00	$ 273,883.00	0.00	$ 273,883.00	$ -		$ -	0.00	$ -	14.4.7
14.4.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOTALIZADOR 3X55A	UND	2.00	$ 269,290.00	$ 538,580.00	0.00	$ 269,290.00	$ -		$ -	0.00	$ -	14.4.8
14.4.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOTALIZADOR 3X40A	UND	1.00	$ 221,880.00	$ 221,880.00	0.00	$ 221,880.00	$ -		$ -	0.00	$ -	14.4.9
14.4.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOTALIZADOR 3X125A	UND	1.00	$ 433,651.00	$ 433,651.00	0.00	$ 433,651.00	$ -		$ -	0.00	$ -	14.4.10
					$ 21,801,024.00			**$ -**	**VR. PARCIAL**	**$ -**	**VR. PARCIAL**	**$ -**	
14.5	**RED REGULADA**												**14.5**
14.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE TIERRA AISLADA 5-15R 120V RED REGULADA.	UND	144.00	$ 26,335.00	$ 3,792,240.00	144.00	$ 26,335.00	$ 3,792,240.00		$ -	0.00	$ -	14.5.1
14.5.2	Suministro e Instalación de accesorios, canalización en Tubería PVC 3/4" según Norma NTC2050 y cable 1#12(F)+1#12(N)+1#12(T) AWG libre de Halógenos, retardante a la Flama y Baja emisión de humos según RETIE (3.28.3.3.1 -E-F) para salida de tomas REGULADOS hasta 3 m, (NO INCLUYE APARATO)	UND	29.00	$ 82,252.00	$ 2,385,308.00	29.00	$ 82,252.00	$ 2,385,308.00		$ -	0.00	$ -	14.5.2
14.5.3	Suministro e Instalación de accesorios, canalización en Tubería PVC SCHEDULE 40 3/4" según Norma NTC2050 y cable 1#12(F)+1#12(N)+1#12(T) AWG libre de Halógenos, retardante a la Flama y Baja emisión de humos según RETIE (3.28.3.3.1 -E-F) para transición de salida de tomas REGULADOS hasta 3 m, (NO INCLUYE APARATO)	UND	14.00	$ 74,948.00	$ 1,049,272.00	14.00	$ 74,948.00	$ 1,049,272.00		$ -	0.00	$ -	14.5.3
14.5.4	suministro e instalación de ducto metálico de 200X50 mm incluye tapa y accesorios de conexión	ML	82.50	$ 239,213.00	$ 19,735,072.50	82.50	$ 239,213.00	$ 19,735,072.50		$ -	0.00	$ -	14.5.4
14.5.5	Suministro e instalación de UPS Trifásica . Potencia 40kVA, Autonomía 5 minutos, Voltaje de salida configurables 120VAC, 220VAC, Voltaje DC 60 X 12V	UND	1.00	$ 48,536,233.00	$ 48,536,233.00	1.00	$ 48,536,233.00	$ 48,536,233.00		$ -	0.00	$ -	14.5.5
				VR. PARCIAL	**$ 75,498,126.00**		**VR. PARCIAL**	**$ 75,498,126.00**	**VR. PARCIAL**	**$ -**	**VR. PARCIAL**	**$ -**	

ITEM	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS			OBRA EJECUTADA				ITEM
									PRESENTE ACTA		ACUMULADA		
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
14.6	**DATOS**												**14.6**
14.6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO 40X40 CM INCLYE ACCESORIOS	UND	10.00	$ 76,929.00	$ 769,290.00	10.00	$ 76,929.00	$ 769,290.00		$ -	0.00	$ -	14.6.1
14.6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS, CANALIZACIÓN EN TUBERÍA PVC DE 3/4" Y CABLE UTP CAT 6, TIPO EXTERIOR PARA SALIDA DE DATOS, NO INCLUYE APARATO HASTA 3m	UND	29.00	$ 1,431,791.00	$ 41,521,939.00	29.00	$ 1,431,791.00	$ 41,521,939.00		$ -	0.00	$ -	14.6.2
14.6.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DOBLE DE DATOS RJ45, INCLUYE APARATO	UND	38.00	$ 37,261.00	$ 1,415,918.00	38.00	$ 37,261.00	$ 1,415,918.00		$ -	0.00	$ -	14.6.3
14.6.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE DATOS RJ45, INCLUYE APARATO	UND	72.00	$ 36,395.00	$ 2,620,440.00	72.00	$ 36,395.00	$ 2,620,440.00		$ -	0.00	$ -	14.6.4
14.6.5	Suministro e instalación de canaleta tipo malla o cableifil de 65mmx200 mm de ancho, incluye accesorios de anclaje y conexión	ML	141.50	$ 247,505.00	$ 35,021,957.50	141.50	$ 247,505.00	$ 35,021,957.50	70.75	$ 17,510,978.75	70.75	$ 17,510,978.75	14.6.5
14.6.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CAT 6, TIPO EXTERIOR	ML	3,565.00	$ 4,632.00	$ 16,513,080.00	3,565.00	$ 4,632.00	$ 16,513,080.00		$ -	0.00	$ -	14.6.6
14.6.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALIZACION EN CANALETA 12X5 mm	ML	88.00	$ 102,639.00	$ 9,032,232.00	88.00	$ 102,639.00	$ 9,032,232.00	44.00	$ 4,516,116.00	44.00	$ 4,516,116.00	14.6.7
14.6.8	Suministro e instalación deSwitch 48-Port 1GE RJ45 Layer 3 Managed Access Switch with PoE+, 4-Port 10GE Uplink	UND	3.00	$ 6,974,863.00	$ 20,924,589.00	3.00	$ 6,974,863.00	$ 20,924,589.00		$ -	0.00	$ -	14.6.8
14.6.9	Switch 24-Port 1GE RJ45 Layer 3 Managed Access Switch with PoE+, 4-Port 10GE Uplink	UND	1.00	$ 4,067,410.00	$ 4,067,410.00	1.00	$ 4,067,410.00	$ 4,067,410.00		$ -	0.00	$ -	14.6.9
14.6.10	Suministro e instalación de RACK Gabinetes de Piso 42U | Ancho: 800 mm • Fondo: 1,000 mm, INCLUYE ACCESORIOS	UND	1.00	$ 7,143,011.00	$ 7,143,011.00	1.00	$ 7,143,011.00	$ 7,143,011.00		$ -	0.00	$ -	14.6.10
				VR. PARCIAL	**$ 139,029,867.00**		**VR. PARCIAL**	**$ 139,029,867.00**	**VR. PARCIAL**	**$ 22,027,095.00**	**VR. PARCIAL**	**$ 22,027,095.00**	
				VR. PARCIAL	**$ 324,754,999.00**		**VR. PARCIAL**	**$ 302,953,975.00**	**VR. PARCIAL**	**$ 25,616,955.00**	**VR. PARCIAL**	**$ 25,616,955.00**	
15.0	**ITEMS NO PREVISTOS**												**15.0**
15.1	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN-n+7.40mts	M3			$ -	62.06	$ 1,689,769.00	$ 104,875,161.86	62.06	$ 104,875,161.86	62.06	$ 104,875,161.86	15.1
				VR. PARCIAL	**$ -**		**VR. PARCIAL**	**$ 104,875,161.86**	**VR. PARCIAL**	**$ 104,875,161.86**	**VR. PARCIAL**	**$ 104,875,161.86**	
	COSTOS DIRECTOS				**$ 2,271,357,173.00**			**$ 2,271,357,173.00**		**$ 454,594,990.00**		**$ 1,497,973,883.00**	
	COSTOS ADMINISTRATIVOS - A (29.37%)				**$ 667,129,739.00**			**$ 667,129,739.00**		**$ 133,520,980.00**		**$ 439,976,124.00**	
	UTILIDAD - U (6%)				**$ 136,281,430.00**			**$ 136,281,430.00**		**$ 27,275,699.00**		**$ 89,878,433.00**	
	IVA (19%)				**$ 25,893,472.00**			**$ 25,893,472.00**		**$ 5,182,383.00**		**$ 17,076,902.00**	
	CERTIFICACION Y TRAMITES(RETIE Y RETILAP)				**$ 18,578,899.00**			**$ 18,578,899.00**					
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO				**$ 3,119,240,713.00**			**$ 3,119,240,713.00**		**$ 620,574,052.00**		**$ 2,044,905,342.00**	

VALOR A PAGAR..... $ 620,574,052.00

SON: SEISCIENTOS VEINTE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE.

Firman los que en ella intervienen a los 2 días del mes de noviembre de 2026

Ing.RODRIGO ALBERTO ASCANIO MONTILLA
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Supervisor

Ing. LAURA XIMENA PITA ROZO
Profesional Universitario Mantenimiento
Apoyo a la supervisión

Ing. LUBIN DARIO GUERRERO DURAN
R.L/ CONSTRUCTORA LDG 360 S.A.S
contratista

Ing. CARLOS ROBERTO AREVALO OROZCO
R.L/ CONSORCIO INGCRA
interventor