ALCALDÍA DE CHARALÁ · NIT. 890.205.063-4

PAVIMENTACIÓN VIAL EN CONCRETO RÍGIDO EN LA CARRERA 10 URBANIZACIÓN VILLA ESPERANZA, CASCO URBANO DE CHARALÁ, SANTANDER

CRONOGRAMA DE OBRA (PROGRAMACIÓN SEMANAL)

Celdas azules = datos editables (inicio y duración en semanas). Las barras se calculan solas.

PLAZO (meses): 2
SEMANAS: 6

ÍTEM	ACTIVIDAD	UND.	CANT.	VALOR TOTAL ($)	% COSTO	INICIO (SEM)	DURACIÓN (SEM)	FIN (SEM)	S1	S2	S3
1.1	Localización y replanteo	m2	467,50	1.668.975	0,94%	1	1	1			
1.2	Excavación en banco, material común, con medios mecánicos, incluye retiro	m3	154,28	5.607.461	3,16%	1	1	1			
1.3	Base granular tipo 1 (BG), e = 0,15 m compactada	m3	70,13	15.108.597	8,50%	1	2	2			
1.4	Losa de pavimento de concreto MR-38 (38 kg/cm²), e = 0,18 m	m3	84,15	102.088.760	57,45%	2	2	3			
1.5	Bordillo de concreto A-80, 20 × 35 cm, 3000 psi	ml	170,00	13.348.740	7,51%	2	2	3			
1.6	Juntas de contracción aserradas (transversales y longitudinal)	ml	211,50	9.650.534	5,43%	3	1	3			
1.7	Barras de amarre 1/2" (acero de refuerzo, APU separada)	kg	60,00	540.780	0,30%	2	2	3			
1.8	Sellado de juntas con sellador autonivelante	ml	211,50	3.237.854	1,82%	3	1	3			
1.9	Texturizado y curado de losa con emulsión de parafina	m2	467,50	2.256.155	1,27%	2	2	3			
1.10	Dovelas lisas 1" L = 0,35 m c/0,30 m en juntas transversales (acero, APU separada)	kg	813,70	10.029.666	5,64%	2	2	3			
1.11	Canasta o parrilla para dovelas (acero ø6 mm, por junta transversal)	und	23,00	1.462.225	0,82%	2	2	3			
PMT	Plan de manejo de tránsito (PMT)	glb	1	4.462.500	2,51%	1	3	3			
PMA	Plan de manejo ambiental y social (PMA)	glb	1	8.233.313	4,63%	1	3	3			
ENT	Acta de entrega, recibo y cierre de obra	glb		0	0,00%	3	1	3			
	TOTAL PROGRAMADO (incluye PMT y PMA)			**177.695.560**	**100,00%**						
	Control: total cronograma vs VALOR TOTAL del presupuesto (K46)			0	**OK**						
	Inversión programada por semana ($)								19.063	76.649	81.983
	Inversión acumulada (%)								11%	54%	100%

Inversión semanal en miles de pesos (000).

Elaboró y firma: JHONN ERICK F. SACHICA SANTANA
T.P. 68202-348697 STD