	EJECUCIÓN DEL PLAN DE GESTION SOCIAL	

INFORME MENSUAL No. 3

CONTRATO DE OBRA
2607170957

OBJETO DEL CONTRATO

“Mantenimiento y Rehabilitación de la infraestructura vial urbana, mediante la Reparación y Construcción de Pavimentos y Peatonales en los barrios Álamos, Alférez Real, Alto Guamal, Alto Persia, Arrayanes, Bajo Persia, Bajo Prado, Cervantes, Colombia, de la ciudad de Manizales, por monto agotable**”**

CONTRATISTA
CONSORCIO WTOTAL

INTERVENTORIA
CONSORCIO RT

PROFESIONAL SOCIAL
LEIDY PAOLA TORO BENAVIDES

PERIODO DE EJECUCIÓN
OCTUBRE DE 2026

MANIZALES
2026

TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción
2. Justificación
3. Objetivo
4. Descripción del proyecto
5. Localización
6. Puntos a intervenir
7. Programa de Gestión Social
8. Proyecto de Atención a la comunidad
9. Proyecto de información y divulgación
10. proyecto de manejo de la infraestructura de predios y servicios públicos
11. Proyecto de participación comunitaria e institucional
12. Proyecto de contratación de mano de obra
13. Construcción de directorio de actores sociales

INTRODUCCIÓN

El presente informe mensual se desarrolló con base en el Plan de Gestión Social-PGS , formulado en el marco del contrato cuyo objeto corresponde al mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura vial urbana en diferentes sectores de la Comuna 10 – La Fuente del municipio de Manizales. El proyecto contempla intervenciones orientadas al mejoramiento de pavimentos, andenes, escaleras, barandas, obras de drenaje y demás elementos asociados a la movilidad peatonal y vehicular, beneficiando directamente a los habitantes de los barrios Arrayanes, Cervantes, Alférez Real, Colombia, Alto Persia, Álamos, Bajo Prado y Bajo Persia.

La Gestión Social constituye un componente fundamental para garantizar una adecuada relación entre el contratista, la interventoría, la Administración Municipal y la comunidad, promoviendo espacios de información, participación y atención oportuna de las inquietudes que puedan surgir durante la ejecución de las obras. En este sentido, el plan busca contribuir a la prevención y mitigación de los impactos sociales temporales derivados de las intervenciones, favoreciendo el desarrollo adecuado del proyecto y el bienestar de la población beneficiaria.

JUSTIFICACIÓN

La ejecución del proyecto responde a la necesidad de mejorar las condiciones de movilidad, accesibilidad y seguridad vial en diferentes sectores de la Comuna 10 – La Fuente, donde se han identificado afectaciones asociadas al deterioro de pavimentos, andenes, escaleras peatonales, barandas y sistemas de drenaje.

Desde una perspectiva social, estas intervenciones resultan de gran importancia debido a que contribuyen al fortalecimiento de las condiciones de habitabilidad de los barrios intervenidos, facilitan el acceso de la comunidad a equipamientos urbanos, instituciones educativas, establecimientos comerciales y servicios de salud, además de disminuir riesgos para peatones y conductores.

Asimismo, considerando que la comuna cuenta con una población estimada entre 43.651 y 49.774 habitantes y una dinámica urbana caracterizada por la presencia de viviendas, comercio local, instituciones educativas y organizaciones comunitarias, se hace necesario implementar estrategias de gestión social que permitan mantener una comunicación permanente con la ciudadanía, promover la participación comunitaria y atender de manera oportuna las situaciones que puedan presentarse durante la ejecución de las obras.

OBJETIVO

Implementar acciones de Gestión Social que permitan informar, acompañar y articular a la comunidad, organizaciones sociales, comerciantes e instituciones presentes en el área de influencia del proyecto, promoviendo la participación ciudadana y contribuyendo a la prevención, mitigación y manejo adecuado de los impactos sociales derivados de las obras de mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura vial urbana de la Comuna 10 – La Fuente.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto contempla la ejecución de actividades de mantenimiento y rehabilitación de infraestructura vial urbana en diferentes sectores de la Comuna 10 – La Fuente del municipio de Manizales. Las intervenciones incluyen reparación y construcción de pavimentos, mejoramiento de andenes, mantenimiento y construcción de barandas, adecuación de escaleras peatonales, sellado de juntas, manejo de aguas superficiales mediante filtros y otras obras complementarias destinadas a mejorar las condiciones de movilidad y seguridad de la comunidad.

Las obras se desarrollarán en diversos puntos estratégicos previamente priorizados por la Administración Municipal y la comunidad, atendiendo necesidades

relacionadas con el deterioro de la infraestructura existente y las condiciones de accesibilidad de los diferentes barrios.

LOCALIZACIÓN

El proyecto se desarrolla en la **Comuna 10 – La Fuente**, ubicada en la zona urbana del municipio de Manizales, departamento de Caldas. Esta comuna cuenta con una población estimada entre 43.651 y 49.774 habitantes y está conformada por aproximadamente 22 barrios.

Las intervenciones se ejecutarán en los barrios:

- Arrayanes
- Cervantes
- Alférez Real
- Colombia
- Alto Persia
- Álamos
- Bajo Prado
- Bajo Persia

PUNTOS A INTERVENIR

Arrayanes	Adecuación de andenes y mejoramiento de infraestructura peatonal.
Cervantes	Mantenimiento y reparación de barandas y elementos de protección peatonal.
Alférez Real	Construcción de bahía para parqueo vehicular.
Colombia	Reparación de pavimentos en diferentes tramos de las calles 45, 47 y 48.
Alto Persia	Construcción y mantenimiento de barandas, sello de juntas y manejo de aguas mediante filtros en taludes.
Álamos	Reparaciones puntuales de pavimento en diferentes sectores.
Bajo Prado	Construcción de barandas, limpieza y mejoramiento de escaleras peatonales y reparación de pavimentos.
Bajo Persia	Reparación de pavimentos, reconstrucción de andenes, construcción de barandas y mejoramiento de escaleras peatonales.

PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL

Dando cumplimiento al Plan de Gestión Social PGS, presentado por el Consorcio WTotal, dentro del contrato, "**Mantenimiento y Rehabilitación de la infraestructura vial urbana, mediante la Reparación y Construcción de Pavimentos y Peatonales en los barrios Álamos, Alférez Real, Alto Guamal, Alto Persia, Arrayanes, Bajo Persia, Bajo Prado, Cervantes, Colombia, de la ciudad de Manizales, por monto agotable"** el cual tiene como objetivo, el cumplimiento de las obligaciones sociales contenidas en el Plan de Gestión Social- PGS, a fin de reducir y mitigar los impactos del proyecto en el área de influencia del mismo y generar procesos de formación y sensibilización en las comunidades, que respondan al cuidado y sostenibilidad de las obras; se hace seguimiento al mismo, de acuerdo a los programas planteados en el Plan de Gestión Social – PGS presentado Por el Consorcio.

Para este caso se presenta el **segundo** informe mensual de actividades realizadas por la Profesional Social así:

<table>
<tr><td colspan="4">Informe de Seguimiento Plan de Gestión Social – PGS</td></tr>
<tr><td>Proyecto</td><td colspan="3">""Mantenimiento y Rehabilitación de la infraestructura vial urbana, mediante la Reparación y Construcción de Pavimentos y Peatonales en los barrios Álamos, Alférez Real, Alto Guamal, Alto Persia, Arrayanes, Bajo Persia, Bajo Prado, Cervantes, Colombia, de la ciudad de Manizales, por monto agotable"</td></tr>
<tr><td>Contrato de obra</td><td colspan="3">2607170957</td></tr>
<tr><td>Informe mensual N°</td><td colspan="3">03</td></tr>
<tr><td>Consorcio</td><td colspan="3">CONSORCIO WTOTAL</td></tr>
<tr><td>Período del Informe</td><td colspan="3">1 de septiembre de 2026 a octubre 30 de 2026</td></tr>
<tr><td>Nombre Profesional Social Contratista</td><td colspan="3">Leidy Paola Toro Benavides</td></tr>
<tr><td>Nombre Profesional Social Interventoría</td><td colspan="3">Gloria María Rodríguez Gómez</td></tr>
<tr><td>Proyecto</td><td colspan="3">Seguimiento de Indicadores Plan de Gestión Social- PGS</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Proyecto de Atención a la Comunidad (P.A.C.)</td><td colspan="3">N° de Solicitudes PQRS</td></tr>
<tr><td>Presentadas</td><td>Resueltas</td><td>Indicador</td></tr>
<tr><td>3</td><td>3</td><td>100%</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">N° de Reuniones</td></tr>
</table>

Proyecto de Información y Divulgación (P.I.D.)	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Indicador**
	0	**0**	**100%**
	No. Volantes		
	Requeridos	**Entregados**	**Indicador**
	20	**15**	**100%**
	Visitas de socialización		
	Requeridas	**Realizadas**	**Indicador**
	1	**1**	**100%**
Proyecto de Manejo de la Infraestructura de Predios y de servicios públicos existentes (P.M.I.P.S.P.)	**Actas de Vecindad**		
	Requeridas	**Levantadas**	**Indicador**
	40	**40**	**100%**
	Actas de entorno		
	Requeridas	**Levantadas**	
	7	**7**	**100%**
Proyecto de Participación Comunitaria e Institucional	**Reuniones con Veeduría Ciudadana**		
	Programadas	**Realizadas**	**Indicador**
	0	**0**	**0%**
Proyecto de Contratación de Mano de obra	**Mano de Obra del Área de Influencia Directa del proyecto AID**		
	Contratada	**Del AID**	**Indicador**
	4	**4**	**100%**

1. Proyecto de Atención a la comunidad

Durante el periodo reportado se dio continuidad a los mecanismos de atención y relacionamiento comunitario mediante recorridos por los diferentes frentes de obra, acercamientos con residentes de los sectores intervenidos y atención de solicitudes, inquietudes y situaciones reportadas por la comunidad. Estas acciones estuvieron orientadas a brindar respuestas oportunas, realizar seguimiento a las posibles afectaciones derivadas de la ejecución de las obras y fortalecer los canales de comunicación entre la comunidad, el contratista y la interventoría.

En el barrio Álamos se atendieron tres (3) PQRS relacionadas con situaciones presentadas durante el desarrollo de las intervenciones. La primera correspondió al señor Hugo Vallejo, quien solicitó información sobre el proceso de compra y venta de servicios. Frente a este requerimiento, se realizó el respectivo acercamiento y se suscribió un acta de compromiso en la que se estableció que el Consorcio W Total asumiría los gastos adicionales ocasionados por el consumo de agua y energía suministrados desde su vivienda para el desarrollo de las actividades de obra.

La segunda solicitud fue presentada por la señora Zoraida Toro, quien manifestó inconformidad por el estado del andén peatonal ubicado frente a su vivienda,

indicando que este contaba anteriormente con acabados en granito y baldosa y que, durante la ejecución de las obras, se habían presentado desprendimientos de granito y fisuras. Ante esta situación, se realizó visita de verificación en compañía del inspector de interventoría, durante la cual se explicó que los andenes corresponden a espacio público y, por tanto, son bienes de propiedad del municipio. Asimismo, se informó que, de acuerdo con los lineamientos técnicos establecidos por la Secretaría de Movilidad, estos deben construirse en concreto, razón por la cual las reparaciones que puede ejecutar el contratista deben ajustarse a dichas especificaciones técnicas.

La tercera solicitud fue presentada por la señora Yuliana Cano, quien informó que, presuntamente, como consecuencia de la ejecución de las obras y las lluvias torrenciales, se había presentado filtración de agua hacia el primer piso de su vivienda, ocasionando afectaciones en algunas repisas. Frente a lo expuesto, se solicitó a la residente presentar una cotización de los elementos afectados y sus respectivas reparaciones, con el propósito de gestionar ante el Consorcio W Total la asunción de los costos correspondientes.

De manera complementaria, durante el periodo se realizaron recorridos de seguimiento y relacionamiento comunitario en los barrios Colombia, Álamos y Alto Persia, así como encuentros con la interventoría social para revisar las condiciones de los frentes activos, identificar situaciones que requirieran atención y verificar el desarrollo de los compromisos establecidos con la comunidad.

La atención de estos requerimientos permitió mantener un canal directo de comunicación con los residentes, facilitar la gestión de situaciones asociadas a la ejecución de las obras y fortalecer el acompañamiento social en los sectores intervenidos.

Resultado del indicador: Se atendieron tres (3) PQRS en el barrio Álamos, además de las actividades de acompañamiento, seguimiento y atención comunitaria desarrolladas en los demás sectores de intervención. **100% de cumplimiento.**

Registro fotográfico



barrio Colombia



visita Alamos





Barrio Colombia

2. Proyecto de Información y Divulgación

Se dio continuidad a las estrategias de información y divulgación dirigidas a los habitantes del área de influencia del proyecto, mediante acercamientos comunitarios, recorridos territoriales y socialización de información relacionada con el inicio y desarrollo de las actividades constructivas, los procedimientos de intervención, los posibles cambios en la movilidad y los mecanismos de comunicación disponibles para la atención de inquietudes.

En el barrio Alto Persia se realizaron actividades de relacionamiento comunitario con los residentes de los sectores objeto de intervención, mediante las cuales se socializó el inicio de las obras, se brindó información sobre las actividades previstas y se comunicaron los desvíos viales requeridos para facilitar el desarrollo de las intervenciones y minimizar las afectaciones a la movilidad del sector. De igual manera, se adelantó el levantamiento de actas de vecindad con los propietarios y residentes de los inmuebles ubicados en el área de influencia.

En el barrio Colombia se realizaron acercamientos con los residentes de los predios cercanos a los frentes de obra, complementados con recorridos de seguimiento y espacios de articulación con la interventoría social, orientados a verificar las condiciones de ejecución y mantener el relacionamiento con la comunidad.

Como parte de las acciones de divulgación y acompañamiento, se mantuvo comunicación directa con los habitantes de los sectores intervenidos, atendiendo inquietudes relacionadas con las actividades constructivas, las condiciones de los andenes, el uso de servicios públicos y las posibles afectaciones a los inmuebles. Asimismo, se continuó utilizando los canales comunitarios de comunicación y la articulación con los actores del territorio para facilitar la circulación de información sobre el proyecto.

Estas actividades permitieron fortalecer el conocimiento de la comunidad frente al desarrollo de las obras, promover la participación de los residentes y prevenir posibles situaciones de desinformación durante la ejecución de las intervenciones.

Resultado del indicador: Se desarrollaron actividades de información, divulgación y relacionamiento comunitario en los barrios Colombia, Alto Persia y Álamos, con acompañamiento y seguimiento de la interventoría social.

1 visita de socialización programada y 1 reunión ejecutada un cumplimiento del 100%.

Registro fotográfico




Alto Persia

3. proyecto de manejo de la infraestructura de predios y servicios públicos

Durante el periodo reportado se dio continuidad al levantamiento de actas de vecindad en los diferentes frentes de intervención, con el propósito de identificar, registrar y documentar las condiciones físicas iniciales de los predios ubicados en las áreas de influencia de las obras, garantizando el respectivo soporte fotográfico y documental como mecanismo de seguimiento y trazabilidad frente a posibles afectaciones derivadas de las actividades constructivas.

A la fecha, se registra un total de cuarenta (40) actas de vecindad levantadas y siete (7) actas de entorno, correspondientes a los sectores intervenidos. Estas actividades se desarrollaron mediante recorridos territoriales y acercamientos con los propietarios y residentes de los inmuebles, permitiendo documentar las condiciones existentes antes o durante el desarrollo de las intervenciones, de acuerdo con los frentes de obra habilitados.

De manera complementaria, se realizaron actividades de revisión, organización, digitalización y gestión documental de las actas levantadas, así como encuentros de seguimiento con la interventoría social para verificar la información registrada y revisar el avance de este componente.

Durante el periodo también se dio inicio al levantamiento de actas de cierre en los barrios Colombia y Álamos, con el propósito de documentar las condiciones finales de los predios una vez culminadas las actividades de intervención correspondientes,

permitiendo establecer una comparación entre el estado inicial y las condiciones posteriores a la ejecución de las obras.

Asimismo, en el marco del seguimiento a la infraestructura de los predios y servicios públicos, se atendieron situaciones particulares relacionadas con posibles afectaciones y requerimientos de los residentes. Entre estas se destaca el caso del señor Hugo Vallejo, con quien se suscribió un acta de compromiso mediante la cual el Consorcio W Total asumió los gastos adicionales ocasionados por el suministro de agua y energía desde su vivienda para el desarrollo de las actividades constructivas.

De igual manera, se realizó visita de verificación a la vivienda de la señora Zoraida Toro, quien reportó desprendimientos de granito y fisuras en el andén ubicado frente a su inmueble. Durante la visita, realizada con acompañamiento del inspector de interventoría, se brindó información sobre las condiciones técnicas y normativas aplicables a la intervención de los andenes, teniendo en cuenta su condición de espacio público y la obligatoriedad de utilizar concreto en las reparaciones ejecutadas por el contratista.

Por otra parte, se atendió el reporte de la señora Yuliana Cano, relacionado con el ingreso de agua a su vivienda y la afectación de algunas repisas, situación frente a la cual se solicitó la respectiva cotización para gestionar ante el contratista la reparación de los elementos afectados.

Estas acciones permitieron mantener el seguimiento a las condiciones de los inmuebles, atender los requerimientos de los residentes y fortalecer la gestión preventiva y correctiva frente a las posibles afectaciones asociadas al desarrollo de las obras.

- Resultado del indicador:
- Actas de vecindad levantadas: 40.
- Actas de entorno levantadas: 7.
- Actas de entorno adicionales requeridas: No se reportan nuevas necesidades.
- Actas de cierre: Se inició su levantamiento en los sectores intervenidos de Colombia y Álamos.
- Seguimiento: Continúa la gestión documental y el levantamiento de actas conforme al avance de los frentes de obra - Cumplimiento al 100%

Registro fotográfico



Barrio Colombia



Barrio Colombia



Barro Colombia



Barrio Colombia

4. Proyecto de Participación Comunitaria e Institucional

Durante el periodo evaluado no se reportó la conformación de una veeduría ciudadana formal para el seguimiento del proyecto. Esta condición se relaciona con las características propias del contrato, que contempla diferentes puntos de

intervención distribuidos en varios barrios y periodos de ejecución relativamente cortos, lo cual representa una dificultad para la conformación y consolidación de un mecanismo formal de vigilancia ciudadana con participación permanente.

No obstante, se continuó promoviendo la participación comunitaria mediante el relacionamiento directo con los residentes de los sectores intervenidos, el acercamiento a líderes comunitarios y la articulación con representantes de las Juntas de Acción Comunal y actores institucionales de la Comuna 10 – La Fuente.

En este sentido, se desarrollaron recorridos por los frentes de obra y espacios de encuentro con la interventoría social, orientados a realizar seguimiento a las actividades ejecutadas, revisar las condiciones del entorno y facilitar la identificación de situaciones que requirieran intervención o gestión por parte de los responsables del proyecto.

De igual manera, la atención de las solicitudes presentadas por los habitantes de los barrios Colombia, Álamos y Alto Persia permitió generar espacios de diálogo y concertación frente a las situaciones identificadas durante la ejecución de las obras, promoviendo la comunicación entre la comunidad, el contratista y la interventoría.

Como parte de este ejercicio de articulación institucional, se realizó un encuentro y recorrido conjunto con la interventoría social para efectuar seguimiento y supervisión a las acciones implementadas desde el componente social, revisar los compromisos establecidos y verificar el desarrollo de las actividades en territorio.

Estas acciones contribuyeron al fortalecimiento de los mecanismos de participación y control social, favoreciendo la comunicación entre los diferentes actores involucrados y promoviendo el acompañamiento comunitario durante la ejecución del proyecto.

5. Proyecto de contratación de mano de obra:

En desarrollo de este componente se dio continuidad a las estrategias de divulgación orientadas a promover la vinculación de mano de obra local para las actividades requeridas en la ejecución del proyecto, reconociendo la importancia de generar oportunidades laborales para los habitantes de los sectores de influencia.

Para ello, se mantuvieron los mecanismos de difusión de las convocatorias mediante el apoyo de líderes comunitarios, grupos de WhatsApp, medios digitales y voz a voz, facilitando la circulación de información sobre los perfiles requeridos y las oportunidades de vinculación laboral.

Durante el periodo reportado se logró la vinculación de cinco (5) personas adicionales para el desarrollo de las actividades del proyecto, distribuidas de la siguiente manera: dos (2) reguladoras de tránsito, un (1) oficial de obra y dos (2) ayudantes de obra. Estas vinculaciones contribuyen a la generación de oportunidades laborales y al fortalecimiento de la participación de la población local en la ejecución de las intervenciones.

Resultado del indicador:

- Nuevas personas vinculadas: 5.
- Reguladoras de tránsito: 2.
- Oficiales de obra: 1.
- Ayudantes de obra: 2.
- Total de vinculaciones adicionales reportadas: 5.
- Cumplimiento al 100%

Construcción de directorio de actores sociales:

Nombre	Rol Comunitario	Celular
José Uber Obando Marín	Presidente JAC -barrio Colombia	3146053955
Carlota Hurtado	Edil la fuente	3116112272
Amalia Ramirez	Edil la fuente	3023454298
Martha Liliana Clavijo	Presidente JAC – barrio Alférez Real	3146204908
Luis MaríaLopez Pareja	Líder social Alto Persia	31160062233
Rosario Castañeda Castaño	Secretaria Alférez Real	3205527994
Maria Eugenia Garcia	Rectora Institución Educativa Colegio Latinoamericano	3006581871
Jonathan Torres	Presidente JAC Alférez Real	3127676116
Jose Hugo Gallego	Líder comunitario barrio Alamos	3137183060
Ruben Lopez	Líder comunitario barrio El Guamal	3118911649

6. Observaciones del componente social

Durante el periodo evaluado se contó con acompañamiento permanente por parte de la Interventoría Social y Técnica, mediante la participación en recorridos de campo, espacios de seguimiento y comités técnicos, fortaleciendo la articulación entre los diferentes componentes del proyecto.

Desde el Componente Social se mantuvo comunicación constante con la Interventoría Social para la revisión de actividades, resolución de inquietudes, seguimiento a compromisos y orientación frente al relacionamiento comunitario. Asimismo, se contó con acompañamiento durante las actividades de socialización y atención de requerimientos comunitarios, facilitando la gestión oportuna de las situaciones identificadas en territorio.

Se realizaron recorridos conjuntos con la Interventoría Social y Técnica para verificar las condiciones de los puntos de intervención, realizar seguimiento al desarrollo de las actividades y fortalecer la coordinación entre los equipos Técnico, Social y Comunitario. De igual manera, se participó en **Comités Técnicos**, en los cuales se abordaron aspectos relacionados con el avance de las obras y las acciones requeridas para garantizar una adecuada Gestión Social.

Como parte del seguimiento y control de las actividades desarrolladas, se elaboraron y presentaron reportes semanales de Gestión Social**,** en los cuales se registraron las actividades realizadas, avances, situaciones identificadas, atención a requerimientos comunitarios y acciones de acompañamiento efectuadas durante cada periodo.

En términos generales, se destaca el acompañamiento y articulación permanente de la Interventoría Social y Técnica**,** contribuyendo al fortalecimiento de la Gestión Social, la atención oportuna de inquietudes y el adecuado relacionamiento entre el Contratista, la comunidad y los demás actores vinculados al proyecto.

Registro fotográfico



7. CONCLUSIONES

Durante el periodo reportado, el componente social permitió fortalecer el relacionamiento comunitario, el acompañamiento en los diferentes frentes de obra y la atención oportuna de los requerimientos presentados por los residentes de los sectores intervenidos. Se destaca el avance en el levantamiento de actas de vecindad y entorno, así como el inicio del proceso de cierre, contribuyendo al seguimiento y trazabilidad de las condiciones de los predios.

De igual manera, se resalta la articulación permanente con la Interventoría Social y Técnica para el seguimiento de las actividades y la gestión de situaciones que incidieron en el desarrollo de algunas intervenciones, como ocurrió en los barrios Alférez Real y en el sector de conexión entre Vía Guamal y la antigua vía a Villamaría. Estas situaciones evidenciaron la importancia de considerar las condiciones territoriales, prediales y comunitarias durante la ejecución del proyecto.

Finalmente, se destaca la atención de las PQRS, el cumplimiento de los compromisos establecidos con la comunidad y la generación de nuevas oportunidades de empleo mediante la vinculación de mano de obra local, acciones que contribuyeron al fortalecimiento de la gestión social y al adecuado desarrollo del proyecto.

Anexos

Actas de reunión

Actas de vecindad

Actas de entorno

Registro-listados de asistencia

Nota: es de aclarar que todas las actas de vecindad y entorno tienen los registros fotográficos respectivos, se encuentran en carpeta de la Profesional Social, fueron firmados por el componente Técnico del Consorcio WTotal, la Interventoría Técnica y Social y reposan en el Consorcio contratista, y serán entregados una vez finalice el Contrato.

Informe elaborado por:

leidy Paola Toro B.

Leidy Paola

Profesional Social

Consorcio WTotal