REPORTE TECNICO DE MANTENIMIENTO
AIRE ACONDICIONADO

Fecha:	30 - 09 - 2026	Orden de Servicio N°	
Empresa:	Cade luceros		
Ciudad:	Bogota	Sucursal:	Luceros
Dirección:		Teléfono:	
Contacto:		Área:	

DESCRIPCION DEL EQUIPO

Marca:	Midea	Unidad Manejadora	Modelo:	MSAFD-24CRNINCOW	
Capacidad:	24000 BTO		Serie:	HHGB1130850019	
Ubicación Maneja:	Rack	Unidad condensadora	Modelo:		
Ubicación Condensa:	Terraza		Serie:		

TRABAJO A REALIZAR

Garantía	
Mantenimiento Preventivo	X
Mantenimiento Correctivo	
Instalación:	

TIPO DE EQUIPO

Mini Split		Piso Techo	X
Cassete		Portátil	
Paquete		Precisión	
Ventana		Split Central	

TIEMPO DE EJECUCION DEL SERVICIO

hora/fecha de inicio servicio	30-09-26	hora/fecha de finalización servicio	30 -09. 26

Mediciones Unid Manejadora		Mediciones Unid Condensadora		LISTA DE VERIFICACION			
voltaje de placa	220	voltaje de placa:	220	Funcionamiento	✓	TUBERIA DE GAS	✓
voltaje de consumo	215	voltaje de consumo:	211	Carga de gas	✓	Revisión de escapes	✓
Amperaje de placa	0.6	Amperaje de placa:	16.0	Condensador	✓	Aislamiento	✓
Amp L1	0.4	Amp L1	10.3	Evaporador	✓	Soportes	✓
Amp L2	\	Amp L2	\	filtros de aire	✓	Tablero elec	✓
Amp L3	\	Amp L3	\	fan condensador	✓	Breakers	✓
Temp Ambiente	20°C	P. Succion	Ok	fan Evaporador	✓	Contactores	✓
Temp Set Point	21°C	P. Descarga	Ok	Bomba de cond	✓	Cableado	✓

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME TECNICO	OBSERVACIONES GENERALES
se realiza Mantenimiento Preventivo la maquina trabaja normalmente	

Firma del Técnico:		Firma del Cliente:	
Nombre	Jaime Alonso	Nombre:	Andres Vera
C.C. del Técnico:	79913309 1090435161	C.C. del Cliente:	1030558303