ALCANCE: ACTIVIDADES DE URBANISMO NO FINALIZADAS / PENDIENTES DE EJECUCIÓN							
ESTACIÓN	COSTADO		TABLETA PODOTÁCTIL (m)		VADO (un)	ANDÉN (m2)	OBSERVACIÓN / FALTANTES
	ORI	OCC	GUIA	ALERTA			
MADERA		X	40,3	50,4	2	40	- Vado paso peatonal, demolición, construcción de andén e instalación de tableta podotáctil. - Vado de ascenso y descenso (variante Bello - Medellín). - Tabletas podotáctiles en zonas de rampa, acceso al ascensor y paraderos. - Reparación de losas de concreto en plazoleta, alcorques y zonas de instalación de tableta guía.
	X		10	4,4	0	20	- Inst. tableta podotáctil hasta llegar al ascensor. - Reparación de losas en concreto alrededor de los alcorques cercanos al ascensor.
INDUSTRIALES	X		24,2	6	0	20	- Inst. tableta podotáctil en zona de acceso al ascensor. - Ajuste de adoquín en vado (Calle 30). - Adecuaciones de pisos en zona de ascensor.
AYURÁ	X		21,6	4,8	0	0	Tableta podotáctil hasta llegar al ascensor.
		X	4	6	0	0	Tableta podotáctil hasta llegar al ascensor.
AGUACATALA	X		84,2	65,2	2	118	- Recuperación de superficies de paraderos en zona norte. - Demolición y construcción de placas por manejo de raíces en alcorques de zona sur. - Mejoramiento de andén en zona norte. - Construcción de losas en concreto para ampliación de andén, entre escaleras y ascensor. - Vado paso peatonal, demolición, construcción de andén e instalación de tableta podotáctil. - Vado de ascenso y descenso (vía de servicio Av. Regional).

Nota: las presentes estaciones son aquellas donde se iniciaron actividades de urbanismo y quedaron con pendientes por ejecución, las estaciones restantes (STA, BAN, ITA, ENV y BEO) se deberán ejecutar en el 100% del alcance definido en urbanismo con la aprobación de la Interventoría.