CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA PRÓRROGA No. 2

ANEXO 2 — SOLICITUD DE PRÓRROGA No. 2 DEL PLAZO DE EJECUCIÓN · CONTRATO DE OBRA No. 1390 DE 2026

Documento: CR-PR2-000 Versión: 1 Fecha: 10/11/2026 Página 1 de 1

CONTRATO DE OBRA No. 1390 DE 2026 — INVÍAS, Dirección Territorial Cesar · CONTRATISTA: STS SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S. — NIT. 901106530-7

OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA SEDE DEL INVÍAS TERRITORIAL CESAR, EDIFICIO LA VALLENATA

PLAZO VIGENTE: Tres (3) meses (01/07/2026 – 30/09/2026) + Prórroga No. 1 de 45 días (01/10/2026 – 14/11/2026)

PRÓRROGA No. 2 SOLICITADA: Dieciséis (16) días calendario, del 15/11/2026 al 30/11/2026

VALOR DEL CONTRATO: $98.026.486 M/Cte. — la prórroga no modifica el valor, las cantidades contratadas ni los precios unitarios pactados

ESTADO: obra (ítems 1 a 14) ejecutada al 100 % · pendiente ítem 15, $8.330.000 M/Cte. incluido IVA

No.	ACTIVIDAD	INICIO	FIN	DÍAS	NOVIEMBRE 2026															
					15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ÍTEM 15 — ELABORACIÓN DEL CÁLCULO Y DISEÑO DE LA PROTECCIÓN CONTRA RAYOS (APANTALLAMIENTO)																				
1	Revisión de la versión preliminar del estudio por parte de la supervisión y de la Entidad	15/11/2026	21/11/2026	**7**	■	■	■	■	■	■	■									
2	Culminación de memorias de cálculo, planos de diseño, especificaciones técnicas y presupuesto de implementación (en paralelo con la actividad 1)	15/11/2026	21/11/2026	**7**	■	■	■	■	■	■	■									
3	Incorporación de las observaciones de la Entidad y ajuste de memorias, planos y especificaciones	22/11/2026	26/11/2026	**5**								■	■	■	■	■				
4	Entrega final del estudio suscrito por el profesional competente, verificación de conformidad y recibo por la supervisión	27/11/2026	30/11/2026	**4**													■	■	■	■
HITO	**Entrega final del estudio y diseño de la protección contra rayos — vencimiento del plazo prorrogado**	**30/11/2026**	**30/11/2026**	—																◆
	PLAZO TOTAL DE LA PRÓRROGA SOLICITADA	**15/11/2026**	**30/11/2026**	**16**	**16 DÍAS — NUEVO VENCIMIENTO: 30/11/2026**															

CONVENCIONES	
	Ítem 15 — Estudios y diseños
◆	Hito de entrega

1. Los plazos se expresan en DÍAS CALENDARIO y se cuentan a partir del día siguiente al vencimiento del plazo contractual vigente (14/11/2026).
2. Las actividades 1 y 2 se ejecutan en paralelo: mientras la Entidad revisa la versión preliminar, el contratista culmina los entregables. Las actividades 3 y 4 dependen del resultado de la revisión.
3. Las actividades de obra del contrato (ítems 1 a 14) se encuentran ejecutadas en su totalidad.
4. La prórroga no modifica el valor del contrato, las cantidades contratadas ni los precios unitarios pactados.
5. El contratista ampliará la vigencia de los amparos de la Garantía Única y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual al nuevo plazo, como condición previa al perfeccionamiento del documento modificatorio.

Para constancia se firma el presente cronograma, anexo a la solicitud de prórroga No. 2 del Contrato de Obra No. 1390 de 2026.

Firma:

Nombre: JAIRO ALONSO MEDINA TORRES
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista: STS SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S.

Firma:

Nombre: CARLOS ALBERTO VEGA MAESTRE
SUPERVISOR DEL CONTRATO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS