ACTA PARCIAL N° 001

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No SAMC-010-2026

CONTRATO	**SAMC-010-2026**
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CÓMBITA
CONTRATISTA:	INGENIERIA Y SOLUCIONES EN PROYECTOS ELECTROMECANICOS S.A.S.
NIT CONTRATISTA	901153581-2
NOMBRE REPRESENTANTE	DANIEL ALONSO RODRIGUEZ GIL
IDENTIFICACIÓN R/L:	C.C. No 1.056.801.198 de Samacá
OBJETO DEL CONTRATO	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE CÓMBITA (BOYACÁ).
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	CÓMBITA, VEINTE (20) DE AGOSTO DE 2026
SUERVISOR	ING. RODRIGO FERNEY TORRES GARCIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
PLAZO DE EJECUCION:	TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
VALOR DEL CONTRATO	NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS ($99.293.805) M/CTE.
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES DE AVANCE.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	N°. 444 DEL VEINTICUATRO (24) DE JUNIO DE 2026, EXPEDIDO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CÓMBITA.
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 1236 DEL VEINTE (20) DE AGOSTO DE 2026, EXPEDIDO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CÓMBITA.
RUBRO PRESUPUESTAL	2228 23201010010313-001-123105-16-2102010– PROYECTO DE EXPANSIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO
FECHA DE INICIO:	PRIMERO (01) DE SEPTIEMBRE DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2026
FECHA DE PRESENTE	ONCE (11) DE NOVIEMBRE DE 2026

En Combita a los once (11) días del mes de noviembre de 2026, se reunieron el secretario de Infraestructura y Servicios Públicos Ing. **RODRIGO FERNEY TORRES GARCIA,** identificado con la C.C. No. 1.049.629.571, en calidad de supervisor y por otra parte la empresa **DANIEL ALONSO RODRIGUEZ GIL**, C.C. No. **1.056.801.198 de Samacá** representante legal DE INGENIERIA **Y SOLUCIONES EN PROYECTOS ELECTROMECANICOS SAS NIT: 901.153.581-2**, en Calidad de **CONTRATISTA**, con el objeto de suscribir la presente acta parcial de avance del contrato **No SAMC-010-2026** durante el periodo comprendido entre el primero (01) de septiembre al treinta (30) de octubre del 2026, por la suma de **OCHENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS M/TE ($85.908.290,00),** previa presentación del informe de actividades N° 01 y de conformidad con las cantidades ejecutadas.

BALANCE ECONOMICO:

ÍTEM	PAGOS/SALDO	VALOR/ADICIONES
Valor inicial del contrato		99.293.805,00
Adiciones		000,00
Valor Actas Parciales anteriores	000,00	
Valor a pagar presente acta	85.908.290,00	
Saldo No Ejecutado	13.385.515,00	
SUMAS IGUALES	**99.293.805,00**	**99.293.805,00**

Valor a pagar en la presente acta: **OCHENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS M/TE ($ 85.908.290,00),** Suma de dinero que se cancelara con afectación al rubro descrito a continuación:

FECHA RP	No. RP	CUENTA	NOMBRE	VALOR A PAGAR
20/08/2026	1236	23201010010313-001-123105-16-2102010	PROYECTO DE EXPANSIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	$ 85.908.290,00
TOTAL: OCHENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS M/TE				**$ 85.908.290,00**

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron.

Por el municipio,

Ing. RODRIGO FERNEY TORRES GARCIA
Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos

Por el contratista,

INGENIERIA Y SOLUCIONES EN PROYECTOS ELECTROMECANICOS S.A.S.
NIT. 901.153.581-2
R/L: DANIEL ALONSO RODRIGUEZ GIL
C.C. No .056.801.198 de Samacá

Proyectó: Ing. Rodrigo Ferney Torres Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos
Elaboró: Ing. Rodrigo Ferney Torres Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos