INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 10 (Día) NOVIEMBRE (Mes) 2026 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CESAR

PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 2 (Indicar con una X) (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 1390-2026

OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA SEDE DEL INVIAS TERRITORIAL CESAR EDIFICIO LA VALLENATA

CONTRATISTA: STS SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S. - NIT 901.106.530-7

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): N/A - EDIFICIO LA VALLENATA, VALLEDUPAR (CESAR) (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: N/A

INTERVENTOR: N/A

PLAZO INICIAL: 3 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 3 MESES + 61 DÍAS (PRÓRROGAS 1 Y 2) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 01/07/2026 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 14/11/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 98.026.486,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 98.026.486,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		1 JULIO 2026	2 AGOSTO 2026	3 SEPTIEMBRE 2026	4 OCTUBRE 2026	5 NOVIEMBRE 2026	6 N/A	7 N/A	8 N/A	9 N/A	10 N/A	
GPP1 - ACABADOS Y PINTURA (Ítems 1 a 5)	$44.668	46,52%	46,52%	% P	46,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
	$44.668	46,52%	$44.668	$ P	$44.668	$0	$0	$0	$0						
				$ E	$44.668	$0	$0								
				% E	46,52%	0,00%	0,00%								
GPP2 - CARPINTERÍA METÁLICA (Ítems 6 a 8)	$8.253	8,60%	8,12%	% P	8,12%	0,00%	0,00%	0,47%	0,00%						
	$8.253	8,60%	$7.798	$ P	$7.798	$0	$0	$455	$0						
				$ E	$7.798	$0	$0								
				% E	8,12%	0,00%	0,00%								
GPP3 - CUBIERTA (Ítem 9)	$16.610	17,30%	15,64%	% P	15,64%	0,00%	0,00%	1,66%	0,00%						
	$16.610	17,30%	$15.015	$ P	$15.015	$0	$0	$1.595	$0						
				$ E	$15.015	$0	$0								
				% E	15,64%	0,00%	0,00%								
GPP4 - EXTERIORES (Ítems 10 y 11)	$950	0,99%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,99%	0,00%						
	$950	0,99%	$0	$ P	$0	$0	$0	$950	$0						
				$ E	$0	$0	$0								
				% E	0,00%	0,00%	0,00%								
GPP5 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS (Ítems 12 a 14)	$18.539	19,31%	19,31%	% P	19,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
	$18.539	19,31%	$18.539	$ P	$18.539	$0	$0	$0	$0						50%
				$ E	$18.539	$0	$0								
				% E	19,31%	0,00%	0,00%								
GPP6 - ESTUDIOS Y DISEÑOS (Ítem 15)	$7.000	7,29%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	3,70%	3,59%						
	$7.000	7,29%	$0	$ P	$0	$0	$0	$3.557	$3.443						
				$ E	$0	$0	$0								
				% E	0,00%	0,00%	0,00%								
GPP7 - N/A	N/A	N/A	N/A	% P											
	N/A	N/A	N/A	$ P											
				$ E											
				% E											
GPP8 - N/A	N/A	N/A	N/A	% P											
	N/A	N/A	N/A	$ P											
				$ E											
				% E											
TOTAL OTROS ITEMS	N/A	N/A	N/A	% P											
	N/A	N/A	N/A	$ P											
				$ E											
				% E											0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 96.019,93														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 96.019,93														

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**89,59%**	**0,00%**	**0,00%**	**6,83%**	**3,59%**					
	VALOR (Miles de Pesos)	**$86.020**	**$0**	**$0**	**$6.557**	**$3.443**					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**89,59%**	**89,59%**	**89,59%**	**96,41%**	**100,00%**					
	VALOR (Miles de Pesos)	**$86.020**	**$86.020**	**$86.020**	**$92.577**	**$96.020**					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**89,59%**	**0,00%**	**0,00%**							
	VALOR (Miles de Pesos)	**$86.020**	**$0**	**$0**							
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**89,59%**	**89,59%**	**89,59%**							
	VALOR (Miles de Pesos)	**$86.020**	**$86.020**	**$86.020**							

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	N/A / N/A
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	N/A / N/A
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$2.007 / $2.007
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	N/A / N/A
IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	N/A / N/A
GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA)	N/A / N/A
GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)	N/A / N/A
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$2.007
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$2.007
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$98.026**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$98.026**

NOTAS:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

OBSERVACIONES: Valores del cuadro de programación y de provisiones expresados en MILES DE PESOS. Las GPP corresponden a los capítulos de la propuesta económica aprobada (Formulario No. 1). Reprogramación No. 2, asociada a la solicitud de prórroga No. 2 del plazo de ejecución por dieciséis (16) días calendario radicada el 10/11/2026.

Ejecución del r: La reprogramación NO comprende adición en valor: el valor básico de obra se mantiene en $96.019.934 y el valor acumulado del contrato en $98.026.486. Julio/2026: Acta de Recibo Parcial No. 1 ($86.020.422 de valor básico). Octubre/2026: saldo de obra de los ítems 7, 9, 10 y 11 ($2.999.512), ejecutado dentro de la Prórroga No. 1. El ítem 15 ($7.000.000) se reparte entre octubre y noviembre a prorrata de días; registra un avance del 88 %. Lo ejecutado se cobrará en el Acta Parcial No. 2 y el saldo del Ítem 15 en el Acta Final. De aprobarse la prórroga, la nueva fecha de vencimiento del contrato es el 30/11/2026. Contrato sin interventoría y sin anticipo.

Firma:
Nombre: JAIRO ALONSO MEDINA TORRES
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: N/A

Aprueba Firma:
Nombre: N/A
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula No.: **N/A**

Aprueba Firma
Nombre: CARLOS ALBERTO VEGA MAESTRE
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula No.:

Revisó Firma:
Nombre: N/A
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.: N/A

Revisó Firma:
Nombre: **CARLOS ALBERTO VEGA MAESTRE**
Director Territorial
Matrícula No.:

Revisó Firma:
Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula No.:

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial