INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT


INFORME SEMANAL 5

GRUPO No. 1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 701-2020 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT





SEMANA 5 DEL 30 AL 6 DE DICIEMBRE DE 2020

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
NÚMERO: 701-2020

CONTRATANTE:	**SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT**	
CONTRATISTA:	**INPLAYCO S.A.S**	
IDENTIFICACIÓN:	N.I.T.: **860.524.168- 8**	
REPRESENTANTE LEGAL:	**GONZALO LIÉVANO HOYOS**	
IDENTIFICACIÓN:	C.C. Nº 19.100.962	
DIRECCIÓN:	Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201	
TELÉFONOS:	6181167	inplayco@yahoo.com.mx
SUPERVISOR	JUAN CARLOS ARBELÁEZ MURILLO	
FECHA DE INICIO	4 DE NOVIEMBRE DE 2020	
FECHA DE FINALIZACIÓN	3 DE MAYO DE 2021	
TIEMPO EJECUCIÓN DEL	6 MESES	
VALOR CONTRATO	$894.285.952	
FECHA ADICIÓN No. 1	------	
VALOR ADICIÓN No. 1	$0	
VALOR TOTAL CONTRATO	$894.285.952	
FECHA PRÓRROGA No. 1	------	
VALOR PRÓRROGA No. 1	$0	
VALOR TOTAL CONTRATO	$894.285.952	

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

CONTRATO DE OBRA
NÚMERO: 694-2020

CONTRATANTE:	**SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT**	
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTO EP 2020	
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS FERNANDO CARRILLO JIMÉNEZ	
OBJETO CONTRACTUAL	"CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT.".	
APROPIACIÓN PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO. 914 DEL 14 DE JULIO DE 2020	
FIDUCIA No.		
DIRECCIÓN:	Calle 31 No. 4 -47 oficina 501 MONTERÍA	
TELÉFONOS:	3212231771	Mejoramientoconsorcio2020@gmail.com
Consorciado No. 1.	CORPORACIÓN MULTIACTIVA EMPRENDER ONG	
NIT	900.164.714-9	
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS NOBLES NAVARRO	
C.C. R.L.	10.894.408	
Consorciado No. 2.	PROJECT CENTER LIMITADA	
NIT	900.236.613-3	
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS FERNANDO CARRILLO JIMENEZ	
C.C. R.L.	72.097.065	
PARTICIPACIÓN		
CORPORACIÓN MULTIACTIVA EMPRENDER	60% / MANEJO TÉCNICO, CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	
PROJECT CENTER LIMITADA	40% / MANEJO TÉCNICO y ADMINISTRATIVO	
SUPERVISOR	JUAN CARLOS ARBELÁEZ MURILLO	
FECHA DE INICIO	4 DE NOVIEMBRE DE 2020	
FECHA DE FINALIZACIÓN	3 DE ABRIL DE 2021	
TIEMPO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	5 MESES	
VALOR CONTRATO	$3.728.543.252	
FECHA ADICIÓN No. 1	------	
VALOR ADICIÓN No. 1	$0	
VALOR TOTAL CONTRATO	$3.728.543.252	
FECHA PRÓRROGA No. 1	------	
VALOR PRÓRROGA No. 1	$0	
VALOR TOTAL CONTRATO	$3.728.543.252	

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

INTRODUCCION

Por intermedio de la Secretaria Distrital del Hábitat, se busca adelantar las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad en los territorios de Ciudad Bolívar, Usme, Bosa; atendiendo a la Política Nacional y Distrital de Construcción Sostenible, ofreciendo a las familias favorecidas la mejora de sus ambientes habitacionales y de vida., para lograr este alcance del objeto contractual, la Secretaria Distrital del Hábitat celebró el contrato de Interventoría con el No 701 de 2020 con la empresa INPLAYCO S.A.S, para su correcta ejecución con el fin de desarrollar las actividades de mejoramiento de las viviendas de los territorios mencionados anteriormente.

ETAPA DE VALIDACIÓN

Este informe ejecutivo se desarrolla en su quinta semana, comprendida del 30 de noviembre al 6 de diciembre la presente anualidad, periodo en el cual después de la firma del acta de inicio el CONSORCIO MEJORAMIENTO EP 2020, comenzó con las validaciones y ejecución.

Durante la fase de validación se definió por parte el contratista **CONSORCIO MEJORAMIENTO EP 2020,** un punto de atención a la comunidad (PAC) por localidad y/o Territorio, con el fin de garantizar y resolver las dudas, inquietudes, quejas o reclamos de los beneficiarios las cuales son atendidas de manera oportuna; Ubicado en la Kr 18K Bis con Cll 69T Sur a una cuadra de la estación de Trasmicable de Manitas.

Estas reuniones se realizaron bajo los protocolos de Bioseguridad cumpliendo las exigencias del gobierno nacional.

SEMANA 5 DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 6 DE DICIEMBRE – VALIDACION Y APERTURAS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS

Para esta semana el consorcio continuo con las validaciones y procede a realizar aperturas de viviendas en diferentes zonas, continuando con lo descrito en la

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

programación entregada, a continuación, se relaciona los MV validados y en ejecución.

No.	ID_DMV	Dirección	Nombres y apellidos
NUEVA COLOMBIA			
1	MVCB_1437	KR 18L 70H 09 SUR	FLOR ELISA PARRA ROJAS
2	MVCB_1441	CL 70H SUR 18L 22	LUZMILA TORRES BERMUDEZ
3	MVCB_1440	CL 70H SUR 18L 16	ALBA CARMEN ARDILA MATEUS
4	MVCB_1421	CL 70I SUR 18L 54	MARIA ESTER ZORRO GUERRERO
5	MVCB_1124	DG 69D SUR 18J 15	MARIA ANTONIA SANTOS CORREDOR DE RAMIREZ
6	MVCB_1120	DG 69D SUR 18J 31	QUERUBIN CHAGUALA
7	MVCB_1091	DG 69D BIS SUR 18J 32	LIGIA TEJADA DE BARRERO
8	MVCB_1286	CL 70 SUR 18L 61	LUZ MINDA CASTRO PEÑA
JUAN PABLO II			
9	MVCB_2996	DG 69A BIS B SUR 18M 23	MARIA TERESA ANTOLINEZ Y OTRO
10|	MVCB_2993	DG 69A BIS B SUR 18M 35	CARLOS JULIO CARDENAS TRIANA **Beneficiario renuncia subsidio**
11	MVCB_2999	DG 69A BIS B SUR 18M 15	MARIA LEONOR FRAILE SUAREZ
12	MVCB_2991	DG 69A BIS B SUR 18M 43	BRISNELDA CONSTANZA MACIAS MARTINEZ
13	MVCB_2967	DG 69A BIS D SUR 18M 36	MARIA OLGA FARFAN GALEON
14	MVCB_2960	DG 69A BIS D SUR 18M 06	MARIA NURY QUINTERO CARDONA
15	MVCB_2434	KR 18M BIS 69A 64 SUR	MARGARITA MARIA MORALES OROZCO
16	MVCB_2432	KR 18M BIS 69A 72 SUR	AGUSTÍN VILLANUEVA GUZMÁN
17	MVCB_3030	KR 18M BIS 69A 81 SUR	TEODOSIA GALICIA DE GARCIA
18	MVCB_3020	KR 18M BIS A 69A 70 SUR	PEDRO PABLO IBAÑEZ
MIRADOR NUTIVARA			
19	MVCB_1914	CL70M BIS SUR 18N 33	BLANCA ODILLIA PATIÑO DE MARTINEZ
20	MVCB_1843	CL70M BIS SUR 18N 34	FLORALBA GUTIERREZ BELTRAN
21	MVCB_1866	CL70L SUR 18P 21	LUIS ALBERTO ALONSO CASTIBLANCO
22	MVCB_1818	KR 18P 70K 03 SUR	MERQUECIDE MONTAÑEZ UYOA
23	MVCB_1811	CL70K SUR 18Q 09	ROSA ELVIRAGONZALEZ
24	MVCB_1726	CL70K SUR 18P 10	EMPERATRIZ ACOSTA MARTINEZ
25	MVCB_1867	CL70L SUR 18P 15	JOSE ALBER LUGO
26	MVCB_1766	CL70K SUR 18N 46	CARMEN QUIQUE MARTINEZ

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

No.	ID_DMV	Dirección	Nombres y apellidos
JUAN PABLO II			
1	MVCB_4919	KR 18M BIS 68B 50 SUR MJ	URIEL PATIÑO RINCON
2	MVCB_4923	KR 18M BIS 68B 26 SUR	SIERVO MATIAS FIGUEROA CHAPARRO
3	MVCB_2932	TV 18N 69A 97 SUR	MARIA TERESA PIÑEROS PIÑEROS
4	MVCB_2926	TV 18N 69A 71 SUR	CORADO TORO DE TORRES Y OTRO
5	MVCB_3646	TV 18N BIS 69A 95 SUR	LUIS ANTONIO CABRERA LOPEZ Y OTRA
6	MVCB_3643	TV 18N BIS 69A 83 SUR	JOSE ARISTOBULO MENJURA LEITON Y OTRA
7	MVCB_2925	TV 18N 69A 67 SUR	MARTHA LUZ CAMPIÑO
8	MVCB_2917	DG 69A BIS B SUR 18M 30	CLAUDIA PATRICIA VARGAS GÓMEZ
9	MVCB_3642	TV 18N BIS 69A 77 SUR	JULIO CESAR FICHAS AVILA
10	MVCB_3641	TV 18N BIS 69A 75 SUR	CECILIA MENDEZ MORENO
11	MVCB_3640	TV 18N BIS 69A 71 SUR	OCTAVIO TELLEZ PINEDA
12	MVCB_3635	TV 18N BIS 69A 51 SUR	JUAN CARLOS MAZO CASTRO Y OTRA
13	MVCB_3634	TV 18N BIS 69A 47 SUR	AYDE NIÑO Y OTRO
14	MVCB_2939	TV 18N BIS 69A 84 SUR	MARIEYE LOAISA
15	MVCB_4918	KR 18M BIS 68B 56 SUR	ALVARO DIAZ AVILA
16	MVCB_3633	TV 18N BIS 69A 43 SUR	FRANCISCO JAVIER MENDIVELSO GUERRERO
17	MVCB_4917	KR 18M BIS 68B 62 SUR	ALVARO ALONSO MORENO
DESARROLLO NUEVA COLOMBIA			
18	MVCB_1320	CL70K SUR 18L 65	ISMINIA BARRETO ARIAS
19	MVCB_1383	CL70J SUR 18L 34	EDGAR FERNANDO CAMARCO ANGEL
20	MVCB_1380	CL 70J SUR 18L 22	ROSALBA MONTES DE CARDONA
21	MVCB_1382	CL 70J SUR 18L 30	MARIA CECILIA RINCON RINCON
22	MVCB_1381	CL 70J SUR 18L 26	NOHORA NOHEMI MAYORGA IBAGUE
23	MVCB_1374	CL 70J SUR 18L 11	OBED OSPINA RESTREPO
24	MVCB_1371	CL 70J SUR 18L 23	CONSUELO NAVARRO
25	MVCB_1328	CL 70K SUR 18L 29	EDILBERTO CARDENAS PAEZ
26	MVCB_1352	CL 70K SUR 18L 64	MARIA RAMOS ORTIZ
27	MVCB_1341	CL 70K SUR 18L 20	JOSE GABRIEL HERRERA MEDINA
28	MVCB_1344	CL 70K SUR 18L 32	ALBEIRO RUIZ SANABRIA
29	MVCB_1310	CL 70L SUR 18L 70	DORA ALICIA LÓPEZ SANABRIA
30	MVCB_1314	KR 18M 70K 16 SUR	MARTHA LUCIA OSPINA PEÑA

No.	ID_DMV	Dirección	Nombres y apellidos
MIRADOR NUTIVARA			
1	MVCB_1873	CL 70L BIS SUR 18N 14	BLANCA FABIOLA LANDAZURI MESA
2	MVCB_1886	KR 18N 70K 31 SUR	LUZ MARIA ARIZA ARIZA
3	MVCB_1836	KR 18N 70K 09 SUR	DELIA MARÍA MATEUS ESCAMILLA
4	MVCB_1829	CL 70K SUR 18N 45	DIANA PATRICIA PÁEZ FINO
5	MVCB_1684	CL 70I SUR 18N 56	MIRYAM MANRIQUE URUEÑA
6	MVCB_1692	CL 70 H SUR 18 N 51	BEATRIZ ADIELA MARTINEZ JARAMILLO
7	MVCB_1681	CL 70 I SUR 18 N 36 MJ	ALVARO ELIECER VERDUGO RODRIGUEZ

8	MVCB_1638	KR 18R 70H 09 SUR	MAURICIO ENRIQUE MUÑOZ RIAÑO
10	MVCB_1664	KR 18P 70G 08 SUR	MARINA CLEMENCIA RAMOS
11	MVCB_1748	KR 18P 70I 04 SUR	OLGA LUZ BETANCOURT LEON
12	MVCB_1704	KR 18R 70H 08 SUR	ALBA LUCIA VALENCIA OCAMPO
NUEVA COLOMBIA			
13	MVCB_1130	DG 69F SUR 18J 18	CARMEN JULIA SUAREZ PARADA
14	MVCB_1180	DG 69F SUR 18J 15	BLANCA TERESA CALVO DE GARZON
15	MVCB_1181	DG 69F SUR 18J 11	ALBERTO ULLOA ULLOA
16	MVCB_1161	DG 69F SUR 18J 03	MARIA ROSA ELENA BECERRA SEGURA
17	MVCB_1212	DG 69G SUR 18J 43	HERNAN LOPEZ
18	MVCB_1194	DG 69H SUR 18J 20	VICTOR HUGO WILCHES BERNAL
19	MVCB_1467	CL 70H SUR 18J 70	TERESA DE JESUS OLIVOS DE BLANCO
20	MVCB_1469	CL 70H SUR 18J 82	JORGE SANCHEZ FORERO
21	MVCB_1470	KR 18L 70G 24 SUR	ANA SILVIA CHACON
22	MVCB_1495	KR 18L 70H 10 SUR	YACQUELINE RADA MOJICA
23	MVCB_1493	CL 70I SUR 18J 86	MARIA ELENA ALCIRA GARZON CASALLAS
24	MVCB_1516	KR 18L 70I 10 SUR	BERTHA CECILIA MOJICA RUIZ
25	MVCB_1417	CL 70I SUR 18L 30	DIANA MARCELA PARRA BALLESTEROS
26	MVCB_1416	CL 70I SUR 18L 22	ANA CENETH TORRES ROJAS
27	MVCB_1407	CL 70I SUR 18L 33	MARIA ELSA TORRES
28	MVCB_1409	CL 70I SUR 18L 21	FRAN EDILBERTO CRUZ CANO Y OTRA

No.	ID_DMV	Dirección	Nombres y apellidos
DOMINGO LAIN II SECTOR Y CONDOMINIO DEL BOSQUE			
1	MVJA_0723	CL 63 SUR 18K 14	VICTOR MANUEL SAMORA HERNANDEZ
DOMINGO LAIN I			
2	MVJA_0898	CL 63B SUR 18L 53	EFIGENIA GUIZA DE SANCHEZ
3	MVJA_0899	CL 63B SUR 18L 61	DORIS AYDEE HERRERA OTALORA
4	MVJA_0970	CL 63D SUR 18L 02	DORIS CUESTA DE RODRIGUEZ
ALTOS DE JALISCO			
5	MVJA_2741	KR 18M 62A 44 SUR	CARLOS ALBERTO MUÑETON FRANCO
6	MVJA_2729	KR 18M 62A 07 SUR	JOSE IGNACIO TAO IBARRA
7	MVJA_0544	CL 62A SUR 18M 09	MERCEDES RIAÑO PARRA
8	MVJA_0567	CL 62A SUR 18M 41 IN 9	MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ
9	MVJA_3309	KR 18P BIS B 61D 25 SUR	TEOFILO MORALES TURGA Y OTRA
10	MVJA_3366	KR 18Q 61C 34 SUR	EDILMA ALCIRA CASTILLO
11	MVJA_4350	TV 18Q BIS C 61B 87 SUR	MARÍA BENDITA REDONDO CASTIBLANCO
12	MVJA_2660	KR 18L BIS A 62A 39 SUR	MANUEL EDUARDO RODRIGUEZ PRIETO
13	MVJA_4333	TV 18Q BIS C 61B 45 SUR	BEATRIZ CABRALES ACERO
14	MVJA_0890	DG 69D SUR 18J 15	MARIA ANTONIA SANTOS CORREDOR DE RAMIREZ
LA ESCALA 3ER SECTOR			
15	MVJA_0530	CL 62A SUR 18L 07	LUIS ALIRIO LÓPEZ DÍAZ
GIBRALTAR I Y II			
16	MVJA_4375	TV 18R 61B 41 SUR	FERNANDO TORRES Y OTRA

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

No.	ID_DMV	Dirección	Nombres y apellidos
ALTOS DE JALISCO			
1	MVJA_2992	KR 18 N BIS 61C 21 SUR	ISAURA AREVALO MALAGON
2	MVJA_3141	KR 18P 62 A 30 SUR MJ	GLORIA CRISTINA GUTIERREZ GARZON
3	MVJA_3146	KR 18P 62A 45 SUR MJ	CLARA INES GIL BAEZ
4	MVJA_3335	KR 18P BIS B 62A 48 SUR MJ	MYRIAM PATRICIA SARMIENTO APONTE
5	MVJA_3314	KR 18P BIS B 61D 36 SUR	MARIA OLMA MOLANO ROMERO
6	MVJA_3239	KR 18P BIS A 61C 22 SUR MJ	NATIVIDAD SILDANA CELYS VIUDA DE GARCIA
7	MVJA_0259	CL 61D SUR 18P 12 IN 3 MJ1	ALBA ROSA HURTADO CAICEDO
8	MVJA_3223	KR 18P BIS A 61A 55 SUR	MYRIAM AMPARO GÓMEZ DE GALVIS
9	MVJA_3231	KR 18P BIS A 61B 12 SUR MJ	SOFIA MORENO
10	MVJA_3119	KR 18P 61A 67 SUR MJ	LUZ YANID PADUA
11	MVJA_3125	KR 18P 61 A 76 SUR MJ	MARIA AURORA RENGIFO
12	MVJA_0252	CL 61D SUR 18N 30 MJ	JESUS ANTONIO ORTIZ CASTRO
13	MVJA_2996	KR 18N BIS 61D 18 SUR	MARIA DEL SOCORRO CUPITRA CACAIS
14	MVJA_2712	KR 18M 62 29 SUR	JOSE ALIRIO ORTIZ CABRERA Y OTRA
15	MVJA_2707	KR 18M 62 12 SUR	ANA LUISA BERNAL PULIDO
MIRADOR NUTIVARA			
16	MVCB_1774	CL 70J SUR 18N 23	JOSE WILSON MARULANDA GIRALDO
17	MVCB_1742	CL 70J SUR 18N 34	ANA ELVIA MENDOZA DE HERNANDEZ
18	MVCB_1907	CL 70N SUR 18N 22	ANA ROSA LLANOS DE GARCIA
19	MVCB_1661	CL 70H SUR 18N 46 MJ	MARICIELO ARIAS CERQUERA
20	MVCB_1698	CL 70I SUR 18P 22	LUZ AMALFI GUTIERREZ FRANCO
ROCIO ALTOS DEL SUR			
21	MVJA_2981	KR 18N BIS 61A 62 SUR	LEONOR TOVAR BARRERO
22	MVJA_2812	KR 18M BIS 61C 29 SUR	ANDREA JENNIFFER ACOSTA MENDIVELSO
23	MVJA_2909	KR 18N 61C 27 SUR	BLANCA CECILIA ALFONSO BOHORQUEZ
24	MVJA_0186	CL 61C SUR 18N 03	ISABEL ARDILA VARGAS
LA ESCALA			
25	MVJA_2672	KR 18M 61 15 SUR MJ	CARLOS OLIMPO SEGURA GUERRERO

CIUDAD BOLIVAR SEMANA 5	OBSERVACION	PQR	
		SI	NO
NUEVA COLOMBIA			X
JUAN PABLO II	SE PRESENTA UNA RENUNCIA		X
MIRADOR NUTIVARA			X
DESARROLLO NUEVA COLOMBIA			X
DOMINGO LAIN II SECTOR Y CONDOMINIO DEL BOSQUE			X
DOMINGO LAIN I			X
ALTOS DE JALISCO	MVCB_4917		X
LA ESCALA 3ER SECTOR			X
GIBRALTAR I Y II			X
ROCIO ALTOS DEL SUR			X
LA ESCALA			X

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE HÁBITAT

RESULTADOS- OBSERVACIÓN	
MVCB_4917	ÁLVARO ALONSO MORENO, Se realiza visita al predio en compañía con la secretaria, contratista e interventoría y visita-Social con el Beneficiario realizando toma de medidas y estructuración de las actividades a ejecutar de acuerdo lo acordado en comité.

PQR - A la fecha no se recibieron PQR




Avance de Validaciones.





INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE HÁBITAT



Para la semana 5 el Consorcio Mejoramiento EP 2020, se encuentra en periodo de Validación y en empezó a ejecutar obra.


INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

INFORME TECNICO SEMANAL

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT



INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

TECNICO ARQ. WILLIAM FDO GARZON

No.	ID_DMV	Dirección	Nombres y apellidos
NUEVA COLOMBIA			
1	MVCB_1437	KR 18L 70H 09 SUR	FLOR ELISA PARRA ROJAS
2	MVCB_1441	CL 70H SUR 18L 22	LUZMILA TORRES BERMUDEZ
3	MVCB_1440	CL 70H SUR 18L 16	ALBA CARMEN ARDILA MATEUS
4	MVCB_1421	CL 70I SUR 18L 54	MARIA ESTER ZORRO GUERRERO
5	MVCB_1124	DG 69D SUR 18J 15	MARIA ANTONIA SANTOS CORREDOR DE RAMIREZ
6	MVCB_1120	DG 69D SUR 18J 31	QUERUBIN CHAGUALA
7	MVCB_1091	DG 69D BIS SUR 18J 32	LIGIA TEJADA DE BARRERO
8	MVCB_1286	CL 70 SUR 18L 61	LUZ MINDA CASTRO PEÑA
JUAN PABLO II			
9	MVCB_2996	DG 69A BIS B SUR 18M 23	MARIA TERESA ANTOLINEZ Y OTRO
10|	MVCB_2993	DG 69A BIS B SUR 18M 35	CARLOS JULIO CARDENAS TRIANA **Beneficiario renuncia subsidio**
11	MVCB_2999	DG 69A BIS B SUR 18M 15	MARIA LEONOR FRAILE SUAREZ
12	MVCB_2991	DG 69A BIS B SUR 18M 43	BRISNELDA CONSTANZA MACIAS MARTINEZ
13	MVCB_2967	DG 69A BIS D SUR 18M 36	MARIA OLGA FARFAN GALEON
14	MVCB_2960	DG 69A BIS D SUR 18M 06	MARIA NURY QUINTERO CARDONA
15	MVCB_2434	KR 18M BIS 69A 64 SUR	MARGARITA MARIA MORALES OROZCO
16	MVCB_2432	KR 18M BIS 69A 72 SUR	AGUSTÍN VILLANUEVA GUZMÁN
17	MVCB_3030	KR 18M BIS 69A 81 SUR	TEODOSIA GALICIA DE GARCIA
18	MVCB_3020	KR 18M BIS A 69A 70 SUR	PEDRO PABLO IBAÑEZ
MIRADOR NUTIVARA			
19	MVCB_1914	CL70M BIS SUR 18N 33	BLANCA ODILLIA PATIÑO DE MARTINEZ
20	MVCB_1843	CL70M BIS SUR 18N 34	FLORALBA GUTIERREZ BELTRAN
21	MVCB_1866	CL70L SUR 18P 21	LUIS ALBERTO ALONSO CASTIBLANCO
22	MVCB_1818	KR 18P 70K 03 SUR	MERQUECIDE MONTAÑEZ UYOA
23	MVCB_1811	CL70K SUR 18Q 09	ROSA ELVIRAGONZALEZ
24	MVCB_1726	CL70K SUR 18P 10	EMPERATRIZ ACOSTA MARTINEZ
25	MVCB_1867	CL70L SUR 18P 15	JOSE ALBER LUGO
26	MVCB_1766	CL70K SUR 18N 46	CARMEN QUIQUE MARTINEZ

Subsecretaria de Coordinacion Operativa
Subdireccion de Barrios
Seguimiento ejecución proyectos de Mejoramiento de Vivienda - Habitabilidad

Proyecto mejoramiento de vivienda - AVANCE EJECUCIÓN SEMANAL

Fecha: 6-dic-20

Consorcio mejoramiento EP 2020 - Contratista de obra

Contratato de obra	694-2020			Plazo	Cinco (5) meses
Objeto	Contratar la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad de los proyectos estructurados en los territorios priorizados por la Secretaria Distrital de Habitat. Grupo I			Acta de inicio	4 de noviembre de 2020
CDP No.	No. 914 del 14 de julio de 2020	CRP No.		Valor del contrato	TRES MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS ($3.724.135.319) M/Cte

Gonzalo Lievano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

Contratato de interventoria	701-2020			Plazo	Seis (6) meses
Objeto	Realizar la interventorias técnica, jurídica, social, administrativa y financiera, para la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitablidad en los territorios priorizados por la secretaría distrital de hábitat.			Acta de inicio	04 de noviembre 2020
CDP No	No. 892 del 14 de julio de 2020	CRP No.		Valor del contrato	OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($894.285.952),

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT									Fase 2: Ejecución de obras				
					Validación				Ejecución				
Territorio o barrio a intervenir	CIUDAD BOLIVAR	Barrios	Predios	Total Predios	Validada	V/Por Validar	Renuncia	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
Arq o Ing. Responsable	ARQ. WILLIAM FDO GARZÓN	NUEVA COLOMBIA	8	26	8	0		0	4	0	4	0.50%	0
		JAUN PABLO II	10		10	0	1	0	9	0	1	0.73%	0
Técnico Responsable		MIRADOR NUTIVARA	8		8	0		0	1	0	7	0.01%	0
					0	0		0	0	0	0	0.00%	0
Subtotal			26		26	0	1	0	14	0	12	1.24%	0

AVANCE DE EJECUCIÓN SEMANAL

Proyecto				FASE I			Tiempo Programacion			NOVIEMBRE				
No.	ID_DMV	Dirección	Nombres y apellidos	V/ Validada	V/ Modificada	V/Inicial	Fecha inicio	Fecha terminada	F. Inicio	SEMANA DEL 4 AL 08 1 semana	SEMANA DEL 09 AL 15 2 semana	SEMANA DEL 16 AL 22 3 semana	SEMANA DEL 23 AL 29 4 semana	SEMANA DEL 30 AL 06 5 semana
		NUEVA COLOMBIA												
1	MVCB_1437	KR 18L 70H 09 SUR	FLOR ELISA PARRA ROJAS	SI		$11,751,182	24/11/2020	24/12/2020	24/11/2020	0%	0%	0%	10%	23%
				NO										
2	MVCB_1441	CL 70H SUR 18L 22	LUZMILA TORRES BERMUDEZ	SI		$5,997,032	24/11/2020	24/12/2020	24/11/2020	0%	0%	0%	8%	42%
				NO										
3	MVCB_1440	CL 70H SUR 18L 16	ALBA CARMEN ARDILA MATEUS	SI		$11,812,067	24/11/2020	24/12/2020	24/11/2020	0%	0%	0%	7%	20%
				NO										
4	MVCB_1421	CL 70I SUR 18L 54	MARIA ESTER ZORRO GUERRERO	SI		$11,725,109	24/11/2020	24/12/2020	24/11/2020	0%	0%	0%	12%	29%
				NO										
5	MVCB_1124	DG 69D SUR 18J 15	MARIA ANTONIA SANTOS CORREDOR DE RAMIREZ	SI		$11,816,865	27/11/2020	27/12/2020	27/11/2020	0%	0%	0%	0%	0%
				NO										
6	MVCB_1120	DG 69D SUR 18J 31	QUERUBIN CHAGUALA	SI		$11,785,499	27/11/2020	27/12/2020	27/11/2020	0%	0%	0%	0%	0%
				NO										
7	MVCB_1091	DG 69D BIS SUR 18J 32	LIGIA TEJADA DE BARRERO	SI		$11,513,691	27/11/2020	27/12/2020	27/11/2020	0%	0%	0%	0%	0%
				NO										
8	MVCB_1286	CL 70L SUR 18L 61	LUZ MINDA CASTRO PEÑA	SI		$11,176,968	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
				NO										

JUAN PABLO II															
9	MVCB_2996	DG 69A BIS B SUR 18M 23	MARIA TE NTOLINEZ Y OTRO	SI		$11,738,882	23/11/2020	23/12/2020	23/11/2020	0%	0%	0%	10%	26%
10	MVCB_2993	DG 69A BIS B SUR 18M 35	CARLOS JULIO CARDENAS TRIANA	NO		$11,820,087	RENUNCIA	RENUNCIA	RENUNCIA	0%	0%	0%		
11	MVCB_2999	DG 69A BIS B SUR 18M 15	MARIA LEONOR FRAILE SUAREZ	SI		$11,783,215	23/11/2020	23/12/2020	23/11/2020	0%	0%	0%	8%	23%
12	MVCB_2991	DG 69A BIS B SUR 18M 43	BRISNELDA CONSTANZA MACIAS MARTINEZ	NO		$11,757,101	23/11/2020	23/12/2020	23/11/2020	0%	0%	0%	10%	38%
13	MVCB_2967	DG 69A BIS D SUR 18M 36	MARIA OLGA FARFAN GALEON	SI		$11,712,722	27/11/2020	27/12/2020	27/11/2020	0%	0%	0%	0%	13%
14	MVCB_2960	DG 69A BIS D SUR 18M 06	MARIA NURY QUINTERO CARDONA	NO		$10,654,076	27/11/2020	27/12/2020	27/11/2020	0%	0%	0%	0%	9%
15	MVCB_2434	KR 18M BIS 69A 64 SUR	MARGARITA MARIA MORALES OROZCO	SI		$11,727,986	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	12%
16	MVCB_2432	KR 18M BIS 69A 72 SUR	AGUSTÍN VILLANUEVA GUZMÁN	NO		$11,329,964	27/11/2020	27/12/2020	27/11/2020	0%	0%	0%	0%	9%
17	MVCB_3030	KR 18M BIS 69A 81 SUR	TEODOSIA GALICIA DE GARCIA	SI		$10,652,060	26/11/2020	26/12/2020	26/11/2020	0%	0%	0%	0%	20%
18	MVCB_3020	KR 18M BIS A 69A 70 SUR	PEDRO PABLO IBAÑEZ	NO		$11,672,077	27/11/2020	27/12/2020	27/11/2020	0%	0%	0%	0%	9%
MIRADOR NUTIVARA															
19	MVCB_1914	CL 70M BIS SUR 18N 33	BLANCA ODILIA PATIÑO DE MARTINEZ	SI		$11,424,632	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
20	MVCB_1843	CL 70M BIS SUR 18N 34	FLORALBA GUTIERREZ BELTRAN	NO		$11,752,564	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
21	MVCB_1866	CL 70L SUR 18P 21	LUIS ALBERTO ALONSO CASTIBLANCO	SI		$11,207,445	2/12/2020	2/01/2021	2/12/2020	0%	0%	0%	0%	0%
22	MVCB_1818	KR 18P 70K 03 SUR	MERQUECIDE MONTANEZ UYOA	NO		$11,776,857	2/12/2020	2/01/2021	2/12/2020	0%	0%	0%	0%	2%
23	MVCB_1811	CL 70K SUR 18Q 09	ROSA ELVIRA GONZALEZ	SI		$11,826,704	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
24	MVCB_1726	CL 70K SUR 18P 10	EMPERATRIZ ACOSTA MARTINEZ	NO		$11,736,989	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
25	MVCB_1867	CL 70L SUR 18P 15	JOSE ALBER LUGO	SI		$11,317,334	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
26	MVCB_1766	CL 70K SUR 18N 46	CARMEN QUIQUE MARTINEZ	NO		$10,332,118	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

FECHA		PERIODO No.		DEL	30/11/2020	AL	6/12/2020

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	Realizar la interventorias técnica, jurídica, social, administrativa y financiera, para la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad en los territorios priorizados por la secretaría distrital de hábitat.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Corresponde al Grupo 1 a la ejecución de 254 mejoramientos de vivienda, localizados en 3 localidades: Bosa, Usme y Ciudad Bolivar, esta última localidad incluye cuatro (4) Intervenciones de MejoramientoIntegral.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	701-2020	CONTRATO No.:	694--2020
PLAZO INICIAL:	6 meses	PLAZO INICIAL:	5 meses
FECHA DE INICIACIÓN:	4 de noviembre de 2020	FECHA DE INICIACIÓN:	4 de noviembre de 2020
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0
**FECHA DE REINICIACIÓN:	0	**FECHA DE REINICIACIÓN:	0
FECHA DE TERMINACIÓN:	3 de mayo de 2021	FECHA DE TERMINACIÓN:	3 de abril 2021
PLAZO ACTUALIZADO:	0	PLAZO ACTUALIZADO:	0
PLAZO TRANSCURRIDO:	0	PLAZO TRANSCURRIDO:	0
VALOR INICIAL :	$ 894,285,952	VALOR INICIAL :	$ 3,724,135,319
VALOR ADICION(ES):	0	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ -	VALOR ACTUALIZADO:	$ -
VALOR ANTICIPO:	0	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ -	VALOR POR PAGAR:	$ -
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS ARBELAEZ MURILLO	INTERVENTOR:	Gonzalo Llevano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	4/11/2020	3/04/2021	
1	Validación	17/11/2020	20/12/2020	
2	Entrega de informe de validación	17/11/2020	20/12/2020	
3	Ejecución	21/12/2020	3/04/2021	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			


***** Inserte las filas que requiera según el número de hitos; teniendo en cuenta que como mínimo se deberán establecer 5 hitos adicionales a los obligatorios de inicio y terminación. Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo. Los Hitos aprobados por la interventoría y SDHT solo se podrán modificar previa novedad contractual que así lo requiera. La matriz ded seguimiento hace parte del presente documento.**


No.	INDICADORES BARRIO O TERRITORIO	VALORES CD + AIU	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$81,784,248.84	2.20%	
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$46,267,417.98	1.24%	

3. ASPECTOS GENERALES INFORME TÉCNICO

Registre los avances y novedades técnicas, sociales, administrativas, contables y financieras, acompañadas por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos, en todos sus aspectos en la fase de validación y ejecución de obra.

CIUDAD BOLIVAR





4- COMPONENTE TECNICO BARRIO O TERRITORIO			
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA. - ESTADO DE AVANCE SEMANAL POR VIV[illegible]A			
BARRIO O TERRITORIO - CIUDAD BOLIVAR- BARRIO NUEVA COLOMBIA			
FECHA: 06- DIC -2020			
1	MVCB_1437	FLOR ELISA PARRA ROJAS	Se realizan actividades de demolición de pisos y de meson, se instala enchape en alcoba y cocina, se inicia enchape en el baño
2	MVCB_1441	LUZMILA TORRES BERMUDEZ	Se realizan actividades de enchape de piso en el segundo nivel, pendiente emboquillar, estucar y pintar
3	MVCB_1440	ALBA CARMEN ARDILA MATEUS	Se realizan actividades de alistado de pisos y pañetes, demolicion de meson y enchape de baño y se continua la instalación de enchape de piso en el corredor
4	MVCB_1421	MARIA ESTER ZORRO GUERRERO	Se realiza la instalación de enchape de piso en sala y alcobas, se enchapa el baño, y se inicia la instalación de cielo raso en PVC en las alcobas y baño
5	MVCB_1124	MARIA ANTONIA SANTOS CORREDOR DE RAMIREZ	Se inicia con la demolicion de enchapes en el baño, se define el area de la cubierta para su posterior instalación
6	MVCB_1120	QUERUBIN CHAGUALA	Se hace la demolición de enchapes en cocina y baño, tambien se inicia con la preparación de superficie para enchapar en el baño, se debe demoler el meson de la cocina
7	MVCB_1091	LIGIA TEJADA DE BARRERO	Se hace demolicion de enchape en la cocina y alistado de paredes para enchape de cocina, se hacen arreglos de pañete en la zona de lavado
8	MVCB_1286	LUZ MINDA CASTRO PEÑA	Se hace la validación de la vivienda, pendiente hacer apertura de vivienda para inicio de obras
BARRIO O TERRITORIO - CIUDAD BOLIVAR- JUAN PABLO II			
9	MVCB_2996	MARIA TERESA ANTOLINEZ Y OTRO	Se instala enchape de piso en el segundo nivel, se continua con actividades de pañete en el piso 01
10	MVCB_2993	**CARLOS JULIO CARDENAS TRIANA**	**El beneficiario de la vivienda decide voluntariamente renunciar al beneficio, ya que la vivienda se encuentra en optimas condiciones de habitabilidad**
11	MVCB2999	MARIA LEONOR FRAILE SUAREZ	Se continua con las actividades de estuco en el local del acceso, y en la alcoba adjunta, se hace demolicion de enchape del baño, pendiente hacer actividades de la cocina
12	MVCB_2991	BRISNELDA CONSTANZA MACIAS MARTINEZ	Se termina de instalar enchape en el baño, se enchapa piso de sala y una alcoba, se instalo PVC en sala y alcobas, pendiente cocina y patio
13	MVCB_2967	MARIA OLGA FARFAN GALEON	Se hace el alistado de piso en las dos alcobas de atrás de la casa y se inicia el desmonte del cielo raso viejo y dañado
14	MVCB_2960	MARIA NURY QUINTERO CARDONA	Se inicia con la demolición de enchape de la cocina y posterior instalación de enchape de pared, tambien se hace instalación de PVC en la sala y cocina, pendiente intervenir el baño y pintura de alcobas
15	MVCB2434	MARGARITA MARIA MORALES OROZCO	Se hace el alistado y posterior instalacion de enchape de piso en las dos alcobas del tercer nivel, se construye el meson de cocina y se pañeta frente al baño y cocina
16	MVCB_2432	AGUSTÍN VILLANUEVA GUZMÁN	Se inicia con las actividades de pañete en las dos alcobas de atrás y se hace la demolicion del muro en la cocina para la correcta ubicación de la nevera
17	MVCB_3030	TEODOSIA GALICIA DE GARCIA	Se hace la demolición de enchape de paredes en cocina y baño, tambien se instala enchape de piso en el patio del segundo nivel y se inicia la aplicación de pintura en las alcobas
18	MVCB_3020	PEDRO PABLO IBAÑEZ	Se inicia con actividades de pañete en la cocina y en el patio no hay mas avances
BARRIO O TERRITORIO - CIUDAD BOLIVAR- MIRADOR NUTIVARA			
19	MV_1914	BLANCA ODILIA PATIÑO DE MARTINEZ	Se hace la validación de la vivienda, pendiente hacer apertura de vivienda para inicio de obras
20	MV_1843	FLORALBA GUTIERREZ BELTRAN	Se hace la validación de la vivienda, pendiente hacer apertura de vivienda para inicio de obras
21	MV_1866	LUIS ALBERTO ALONSO CASTIBLANCO	Se hace la validación de la vivienda, pendiente hacer apertura de vivienda para inicio de obras
22	MV_1818	MERQUECIDE MONTANEZ UYOA	Se hace la validación de la vivienda, pendiente hacer apertura de vivienda para inicio de obras
23	MV_1811	ROSA ELVIRA GONZALEZ	Se hace la validación de la vivienda, pendiente hacer apertura de vivienda para inicio de obras
24	MV_1726	EMPERATRIZ ACOSTA MARTINEZ	Se hace la validación de la vivienda, pendiente hacer apertura de vivienda para inicio de obras
25	MV_1867	JOSE ALBER LUGO	Se hace la validación de la vivienda, pendiente hacer apertura de vivienda para inicio de obras
26	MV_1766	CARMEN QUIQUE MARTINEZ	Se hace la validación de la vivienda, pendiente hacer apertura de vivienda para inicio de obras

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA - PLAN DE MEJORA		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
En conjunto con el contratista y esta interventoría se continua (supervisión a cada uno de los presupuestos, en los frentes que se les hiz ilimiento se encontro personal trabajando ejecutando actividades, la obser on mas recurrente ha sido la no demolición de mesones ya que los maestros persisten en hacer arreglos a esos mesones, sin embargo se les indica que se deben demoler, tambien se evidencia que en las zonas donde se ha iniciado actividades de pintura, las zonas no han quedado totalmente blancas	Arq. William Fdo Garzón	
se le solicita al contratista hacer entrega de una programación acertada, donde se indique las fechas de aperturas y conclusión de las validaciones y aperturas		

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

Se informa que en algunas de las viviendas se presentan mejoras en los acabados finales realizadas por los beneficiarios, por lo tanto se deside intervenir otros espacios en conjunto con el contratista garantizando una adecuada habitabilidad y dignificación de las viviendas

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

Barrio o Territorio: CIUDAD BOLIVAR

En el presente periodo se hace la apertura de obra en 2 viviendas beneficiadas, la validación en 7 viviendas y seguimiento de obra a otras 16 viviendas beneficiadas, se le informa al contratista de obra y al beneficiario sobre los espacios a intervenir, se realizan las respectivas actas de inicio


Se presentan lluvias intermitentes en el sector

En el presente periodo se inicia el acopio de materiales en las casas indicadas y se da inicio a las diferentes actividades previstas.


8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

SE ADJUNTA REGISTRO FOTOGRÁFICO


REGISTRO FOTOGRÁFICO




FECHA	jueves, 3 de diciembre de 2020
DESCRIPCION MVCB 1437	
Avance de obra	



FECHA	jueves, 3 de diciembre de 2020
DESCRIPCION MVCB 1441	
Avance de obra	



FECHA	jueves, 3 de diciembre de 2020
DESCRIPCION MVCB 1440	
Avance obra en cocina	



FECHA	jueves, 3 de diciembre de 2020
DESCRIPCION MVCB 1421	
Avance de obra en alcoba	




FECHA	jueves, 3 de diciembre de 2020
DESCRIPCION MVCB 2960	
Apertura de obra	




FECHA	jueves, 3 de diciembre de 2020
DESCRIPCION MVCB 2432	
Apertura de vivienda	


REGISTRO FOTOGRÁFICO




FECHA	viernes, 4 de diciembre de 2020
DESCRIPCION MVCB 3020	
Avance de obra	



FECHA	viernes, 4 de diciembre de 2020
DESCRIPCION MVCB 1124	
Estado de vivienda antes de intervenir	




FECHA	viernes, 4 de diciembre de 2020
DESCRIPCION MVCB 1120	
Avance de obra en cocina	



FECHA	viernes, 4 de diciembre de 2020
DESCRIPCION MVCB 1091	
Avance de obra en cocina	



FECHA	lunes, 30 de noviembre de 2020
DESCRIPCION MVCB 1843	
Estado de vivienda antes de intervenir	



FECHA	viernes, 4 de diciembre de 2020
DESCRIPCION MVCB 2996	
Avance de obra alcoba	

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

TECNICO ARQ. LEONARDO SOLANO

No.	ID_DMV	Dirección	Nombres y apellidos
JUAN PABLO II			
1	MVCB_4919	KR 18M BIS 68B 50 SUR MJ	URIEL PATIÑO RINCON
2	MVCB_4923	KR 18M BIS 68B 26 SUR	SIERVO MATIAS FIGUEROA CHAPARRO
3	MVCB_2932	TV 18N 69A 97 SUR	MARIA TERESA PIÑEROS PIÑEROS
4	MVCB_2926	TV 18N 69A 71 SUR	CORADO TORO DE TORRES Y OTRO
5	MVCB_3646	TV 18N BIS 69A 95 SUR	LUIS ANTONIO CABRERA LOPEZ Y OTRA
6	MVCB_3643	TV 18N BIS 69A 83 SUR	JOSE ARISTOBULO MENJURA LEITON Y OTRA
7	MVCB_2925	TV 18N 69A 67 SUR	MARTHA LUZ CAMPIÑO
8	MVCB_2917	DG 69A BIS B SUR 18M 30	CLAUDIA PATRICIA VARGAS GÓMEZ
9	MVCB_3642	TV 18N BIS 69A 77 SUR	JULIO CESAR FICHAS AVILA
10	MVCB_3641	TV 18N BIS 69A 75 SUR	CECILIA MENDEZ MORENO
11	MVCB_3640	TV 18N BIS 69A 71 SUR	OCTAVIO TELLEZ PINEDA
12	MVCB_3635	TV 18N BIS 69A 51 SUR	JUAN CARLOS MAZO CASTRO Y OTRA
13	MVCB_3634	TV 18N BIS 69A 47 SUR	AYDE NIÑO Y OTRO
14	MVCB_2939	TV 18N BIS 69A 84 SUR	MARIEYE LOAISA
15	MVCB_4918	KR 18M BIS 68B 56 SUR	ALVARO DIAZ AVILA
16	MVCB_3633	TV 18N BIS 69A 43 SUR	FRANCISCO JAVIER MENDIVELSO GUERRERO
17	MVCB_4917	KR 18M BIS 68B 62 SUR	ALVARO ALONSO MORENO
DESARROLLO NUEVA COLOMBIA			
18	MVCB_1320	CL70K SUR 18L 65	ISMINIA BARRETO ARIAS
19	MVCB_1383	CL70J SUR 18L 34	EDGAR FERNANDO CAMARCO ANGEL
20	MVCB_1380	CL 70J SUR 18L 22	ROSALBA MONTES DE CARDONA
21	MVCB_1382	CL 70J SUR 18L 30	MARIA CECILIA RINCON RINCON
22	MVCB_1381	CL 70J SUR 18L 26	NOHORA NOHEMI MAYORGA IBAGUE
23	MVCB_1374	CL 70J SUR 18L 11	OBED OSPINA RESTREPO
24	MVCB_1371	CL 70J SUR 18L 23	CONSUELO NAVARRO
25	MVCB_1328	CL 70K SUR 18L 29	EDILBERTO CARDENAS PAEZ
26	MVCB_1352	CL 70K SUR 18L 64	MARIA RAMOS ORTIZ
27	MVCB_1341	CL 70K SUR 18L 20	JOSE GABRIEL HERRERA MEDINA
28	MVCB_1344	CL 70K SUR 18L 32	ALBEIRO RUIZ SANABRIA
29	MVCB_1310	CL 70L SUR 18L 70	DORA ALICIA LÓPEZ SANABRIA
30	MVCB_1314	KR 18M 70K 16 SUR	MARTHA LUCIA OSPINA PEÑA

Subsecretaria de Coordinacion Operativa

Subdireccion de Barrios

Seguimiento ejecución proyectos de Mejoramiento de Vivienda - Habitabilidad

Proyecto mejoramiento de vivienda - AVANCE EJECUCIÓN SEMANAL

Fecha: **6-dic-20**

Contratato de obra	Consorcio mejoramiento EP 2020 - Contratista de obra				
	694-2020				
Objeto	Contratar la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad de los proyectos estructurados en los territorios priorizados por la Secretaria Distrital de Habitat. Grupo I			Plazo	Cinco (5) meses
				Acta de inicio	4 de noviembre de 2020
CDP No.	No. 914 del 14 de julio de 2020	CRP No.		Valor del contrato	TRES MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS ($3.724.135.319) M/Cte
Contratato de interventoría	Gonzalo Lievano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.				
	701-2020			Plazo	Seis (6) meses
Objeto	Realizar la interventorias técnica, jurídica, social, administrativa y financiera, para la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitablidad en los territorios priorizados por la secretaría distrital de hábitat.			Acta de inicio	04 de noviembre 2020
CDP No	No. 892 del 14 de julio de 2020	CRP No.		Valor del contrato	OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($894.285.952),

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT								Fase 2: Ejecución de obras				
					Validación			Ejecución				
Territorio o barrio a intervenir	JUAN PÁBLO II NUEVA COLOMBIA	Barrios	Predios	Total Predios	Validada	V/Por Validar	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
Arq o Ing. Responsable	Arq.Leonardo Solano	JUAN PABLO II	17		17	0	0	16	0	1	0.85%	0
		NUEVA COLOMB.	13		13	0	0	0	0	13	0.00%	0
Técnico Responsable		0	0		0	0	0	0	0	0	0.00%	0
		0	0		0	0	0	0	0	0	0.00%	0
Subtotal			30	30	30	0	0	16	0	14	0.85%	0

AVANCE DE EJECUCIÓN SEMANAL

No.	ID_DMV	Dirección	Nombres y apellidos	FASE I			Tiempo Programacion			NOVIEMBRE				DICIEMBRE
				V/ Validada	V/ Modificada	V/Inicial	Fecha inicio	Fecha terminada	F. Inicio	SEMANA DEL 4 AL 8	SEMANA DEL 9 AL 15	SEMANA DEL 16AL 22	SEMANA DEL 23 AL 29	SEMANA DEL 30 AL 06
										1 semana	2 semana	3 semana	4 semana	5 semana
JUAN PABLO II														
1	MVCB_4919	KR 18M BIS 68B 50 SUR MJ	KR 18M BIS 68B 50 SUR MJ	SI		$11,696,006	17/11/2020	1/12/2020	3/12/2020	0%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
				NO										
2	MVCB_4923	KR 18M BIS 68B 26 SUR	KR 18M BIS 68B 26 SUR	SI		$10,947,719	17/11/2020	1/12/2020	23/11/2020	0%	0.00%	0.00%	4.08%	28.89%
				NO										
3	MVCB_2932	TV 18N 69A 97 SUR	TV 18N 69A 97 SUR	SI		$11,700,811	17/11/2020	1/12/2020	23/11/2020	0%	0.00%	0.00%	2.11%	18.44%
				NO										
4	MVCB_2926	TV 18N 69A 71 SUR	TV 18N 69A 71 SUR	SI		$11,800,475	17/11/2020	1/12/2020	23/11/2020	0%	0.00%	0.00%	2.15%	16.72%
				NO										
5	MVCB_3646	TV 18N BIS 69A 95 SUR	TV 18N BIS 69A 95 SUR	SI		$11,416,175	2/12/2020	16/12/2020	24/11/2020	0%	0.00%	0.00%	3.31%	14.30%
				NO										
6	MVCB_3643	TV 18N BIS 69A 83 SUR	TV 18N BIS 69A 83 SUR	SI		$11,078,062	2/12/2020	16/12/2020	24/11/2020	0%	0.00%	0.00%	3.13%	14.45%
				NO										
7	MVCB_2925	TV 18N 69A 67 SUR	TV 18N 69A 67 SUR	SI		$11,553,359	2/12/2020	16/12/2020	24/11/2020	0%	0.00%	0.00%	2.10%	12.20%
				NO										
8	MVCB_2917	DG 69A BIS B SUR 18M 30	DG 69A BIS B SUR 18M 30	SI		$11,229,192	18/11/2020	2/12/2020	24/11/2020	0%	0.00%	0.00%	4.91%	4.91%
				NO										

9	MVCB_3642	TV 18N BIS 69A 77 SUR	TV 18N BIS 69A 77 SUR	SI NO		$11,811,376	2/12/2020	16/12/2020	25/11/2020	0%	0.00%	0.00%	0.00%	10.96%
10	MVCB_3641	TV 18N BIS 69A 75 SUR	TV 18N BIS 69A 75 SUR	SI NO		$11,561,960	2/12/2020	16/12/2020	25/11/2020	0%	0.00%	0.00%	3.34%	7.15%
11	MVCB_3640	TV 18N BIS 69A 71 SUR	TV 18N BIS 69A 71 SUR	SI NO		$11,827,947	3/12/2020	17/12/2020	25/11/2020	0%	0.00%	0.00%	4.95%	16.21%
12	MVCB_3635	TV 18N BIS 69A 51 SUR	TV 18N BIS 69A 51 SUR	SI NO		$11,819,965	3/12/2020	17/12/2020	25/11/2020	0%	0.00%	0.00%	8.24%	21.66%
13	MVCB_3634	TV 18N BIS 69A 47 SUR	AYDE NIÑO Y OTRO	SI NO		$10,782,650	3/12/2020	17/12/2020	23/11/2020	0%	0.00%	0.00%	3.82%	49.25%
14	MVCB_2939	TV 18N BIS 69A 84 SUR	MARIEYE LOAISA	SI NO		$11,086,579	4/12/2020	18/12/2020	30/11/2020	0%	0.00%	0.00%	0.00%	13.45%
15	MVCB_4918	KR 18M BIS 68B 56 SUR	ALVARO DIAZ AVILA	SI NO		$11,639,626	4/12/2020	18/12/2020	23/11/2020	0%	0.00%	0.00%	4.21%	17.10%
16	MVCB_3633	TV 18N BIS 69A 43 SUR	FRANCISCO JAVIER MENDIVELSO GUERRERO	SI NO		$10,296,334	3/12/2020	17/12/2020	30/11/2020	0%	0.00%	0.00%	0.00%	14.27%
17	MVCB_4917	KR 18M BIS 68B 62 SUR	ALVARO ALONSO MORENO	SI NO		$10,136,993	4/12/2020	18/12/2020	3/12/2020	0%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DESARROLLO NUEVA COLOMBIA														
18	MVCB_1320	CL 70K SUR 18L 65	ISMENIA BARRETO ARIAS	SI NO		$11,707,337	30/11/2020		EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
19	MVCB_1383	CL 70J SUR 18L 34	EDGAR FERNANDO CAMARCO ANGEL	SI NO		$10,129,674	1/12/2020		EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
20	MVCB_1380	CL 70J SUR 18L 22	ROSALBA MONTES DE CARDONA	SI NO		$11,330,297	1/12/2020		EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
21	MVCB_1382	CL 70J SUR 18L 30	MARIA CECILIA RINCON RINCON	SI NO		$11,818,990	1/12/2020		EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
22	MVCB_1381	CL 70J SUR 18L 26	NOHORA NOHEMI MAYORGA IBAGUE	SI NO		$8,886,491	1/12/2020		EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
23	MVCB_1374	CL 70J SUR 18L 11	OBED OSPINA RESTREPO	SI NO		$10,320,364	1/12/2020		EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
24	MVCB_1371	CL 70J SUR 18L 23	CONSUELO NAVARRO	SI NO		$11,808,362	1/12/2020		EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
25	MVCB_1328	CL 70K SUR 18L 29	EDILBERTO CARDENAS PAEZ	SI NO		$10,521,578	2/12/2020		EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
26	MVCB_1352	CL 70K SUR 18L 64	MARIA RAMOS ORTIZ	SI NO		$11,766,783	2/12/2020		EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
27	MVCB_1341	CL 70K SUR 18L 20	JOSE GABRIEL HERRERA MEDINA	SI NO		$11,783,941	2/12/2020		EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
28	MVCB_1344	CL 70K SUR 18L 32	ALBEIRO RUIZ SANABRIA	SI NO		$11,778,217	2/12/2020		EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
29	MVCB_1310	CL 70L SUR 18L 70	DORA ALICIA LÓPEZ SANABRIA	SI NO		$11,826,158	3/12/2020		EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
30	MVCB_1314	KR 18M 70K 16 SUR	MARTHA LUCIA OSPINA PEÑA	SI NO		$11,714,974	3/12/2020		EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

FECHA	6/12/2021	PERIODO No.	5	DEL	29/11/2020	AL	6/12/2020

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	Realizar la interventorias técnica, jurídica, social, administrativa y financiera, para la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitablidad en los territorios priorizados por la secretaría distrital de hábitat.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Corresponde al Grupo 1 a la ejecución de 254 mejoramientos de vivienda, localizados en 3 localidades: Bosa, Usme y Ciudad Bolívar, esta última localidad incluye cuatro (4) Intervenciones de MejoramientoIntegral.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	701-2020	CONTRATO No.:	694--2020
PLAZO INICIAL:	6 meses	PLAZO INICIAL:	5 meses
FECHA DE INICIACIÓN:	4 de noviembre de 2020	FECHA DE INICIACIÓN:	4 de noviembre de 2020
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0
**FECHA DE REINICIACIÓN:	0	**FECHA DE REINICIACIÓN:	0
FECHA DE TERMINACIÓN:	3 de mayo de 2021	FECHA DE TERMINACIÓN:	3 de abril 2021
PLAZO ACTUALIZADO:	0	PLAZO ACTUALIZADO:	0
PLAZO TRANSCURRIDO:	0	PLAZO TRANSCURRIDO:	0
VALOR INICIAL :	$ 894,285,952	VALOR INICIAL :	$ 3,724,135,319
VALOR ADICION(ES):	0	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ -	VALOR ACTUALIZADO:	$ -
VALOR ANTICIPO:	0	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ -	VALOR POR PAGAR:	$ -
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS ARBELAEZ MURILLO	INTERVENTOR:	Gonzalo Lievano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)			
1	Validación	4/11/2020	3/04/2021	
2	Entrega de informe de validación			
3	Ejecución			
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			


*** Inserte las filas que requiera según el número de hitos; teniendo en cuenta que como mínimo se deberán establecer 5 hitos adicionales a los obligatorios de inicio y terminación. Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo. Los Hitos aprobados por la interventoría y SDHT solo se podrán modificar previa novedad contractual que así lo requiera. La matriz ded segimiento hace parte del presente documento.


No.	INDICADORES BARRIO O TERRITORIO	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$98,217,107.10	2.64%	
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$39,861,682.56	1.07%	

3. ASPECTOS GENERALES INFORME TÉCNICO

Registre los avances y novedades técnicas, sociales, administrativas, contables y financieras, acompañadas por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos, en todos sus aspectos en la fase de validación y ejecución de obra.

Juan Pablo II - Nueva Colombia





4- COMPONENTE TECNICO BARRIO O TERRITORIO		
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA. - ESTADO DE AVANCE SEMANAL POR VIVIENDA		
JUAN PABLO II - NUEVA COLOMBIA		
FECHA: 06 DE DICIEMBRE 2020		
BARRIO JUAN PABLO II		
MVCB_4919	URIEL PATIÑO RINCON	Se realiza visita Tecnica-Social al Beneficiario dando apertura a las actividades
MVCB_4923	SIERVO MATIAS FIGUEROA CHAPARRO	Se realiza visita Tecnica-Social al Beneficiario evidenciando actividades de Piso ceramico en area Sala,enchape muro Cocina,Meson de Cocina ,Pañete liso Area Baño y Estuco Area Sala
MVCB_2932	MARIA TERESA PIÑEROS PIÑEROS	Se realiza visita Tecnica-Social al Beneficiario evidenciando actividades de Pañete liso muros
MVCB_2926	CORADO TORO DE TORRES Y OTRO	Se realiza visita Tecnica-Social al Beneficiario evidenciando actividades de Picado de Pisos y Demoliciones de Enchapes Ceramicos
MVCB_3646	LUIS ANTONIO CABRERA LOPEZ Y OTRA	Se realiza visita Tecnica-Social al Beneficiario evidenciando actividades de Pañete liso muros internos Area Sala y Hall de Habitaciones
MVCB_3643	JOSE ARISTOBULO MENJURA LEITON Y OTRA	Se realiza visita Tecnica-Social al Beneficiario evidenciando actividades de Pañete liso muros internos Area Habitacion,Picado de Piso y Demolicion Area Habitacion
MVCB_2925	MARTHA LUZ CAMPIÑO	Se realiza visita Tecnica-Social al Beneficiario evidenciando actividades de Picado de Pisos y Demoliciones de Enchapes Ceramicos
MVCB_2917	CLAUDIA PATRICIA VARGAS GÓMEZ	Se realiza visita Tecnica-Social al Beneficiario evidenciando actividades de Picado de Pisos y Demoliciones de Enchapes Ceramicos
MVCB_3642	JULIO CESAR FICHAS AVILA	Se realiza visita Tecnica-Social para apertura de las actividades y se da a conocer el PPTO
MVCB_3641	CECILIA MENDEZ MORENO	Se realiza visita Tecnica-Social al Beneficiario evidenciando actividades de Demolicion de Pisos existentes en Area de Cocina y Baño,Muro antepecho Cocina y Piso ceramico Baño
MVCB_3640	OCTAVIO TELLEZ PINEDA	Se realiza visita Tecnica-Social al Beneficiario evidenciando actividades de Pañete liso Zona Patio de Ropas,Demolicion Piso y Enchape ceramico Baño,Remover Piso Habitacion
MVCB_3635	JUAN CARLOS MAZO CASTRO Y OTRA	Se realiza visita Tecnica-Social al Beneficiario evidenciando actividades de Picado de Pisos y Demoliciones de Enchapes Ceramicos
MVCB_3634	AYDE NIÑO Y OTRO	Se realiza visita Tecnica-Social al Beneficiario evidenciando actividades de Picado de Pisos y Demoliciones de Enchapes Ceramicos
MVCB_3633	FRANCISCO JAVIER MENDIVELSO GUERRERO	Se realiza visita Tecnica-Social para apertura de las actividades y se da a conocer el PPTO
MVCB_2939	MARIEYE LOAISA	Se realiza visita Tecnica-Social para apertura de las actividades y se da a conocer el PPTO
MVCB_4917	ALVARO ALONSO MORENO	Se realiza visita Tecnica-Social al Beneficiario realizando toma de medidas y estructuracion de las actividades a ejecutar de acuerdo a visita realizada junto con la Entidad y Contatista de Obra.
MVCB_4918	ALVARO DIAZ AVILA	Se realiza visita Tecnica-Social al Beneficiario evidenciando actividades de Pañete Liso Area Sala
BARRIO NUEVA COLOMBIA		
MVCB_1320	ISMENIA BARRETO ARIAS	Se realiza visita Tecnica-Social al Beneficiario realizando Inspeccion Tecnica y Caracterizacion Social para generar la Validacion de la vivienda
MVCB_1383	EDGAR FERNANDO CAMARCO ANGEL	Se realiza visita Tecnica-Social al Beneficiario realizando Inspeccion Tecnica y Caracterizacion Social para generar la Validacion de la vivienda
MVCB_1380	ROSALBA MONTES DE CARDONA	Se realiza visita Tecnica-Social al Beneficiario realizando Inspeccion Tecnica y Caracterizacion Social para generar la Validacion de la vivienda
MVCB_1382	MARIA CECILIA RINCON RINCON	Se realiza visita Tecnica-Social al Beneficiario realizando Inspeccion Tecnica y Caracterizacion Social para generar la Validacion de la vivienda
MVCB_1381	NOHORA NOHEMI MAYORGA IBAGUE	Se realiza visita Tecnica-Social al Beneficiario realizando Inspeccion Tecnica y Caracterizacion Social para generar la Validacion de la vivienda
MVCB_1374	OBED OSPINA RESTREPO	Se realiza visita Tecnica-Social al Beneficiario realizando Inspeccion Tecnica y Caracterizacion Social para generar la Validacion de la vivienda
MVCB_1371	CONSUELO NAVARRO	Se realiza visita Tecnica-Social al Beneficiario realizando Inspeccion Tecnica y Caracterizacion Social para generar la Validacion de la vivienda
MVCB_1328	EDILBERTO CARDENAS PAEZ	Se realiza visita Tecnica-Social al Beneficiario realizando Inspeccion Tecnica y Caracterizacion Social para generar la Validacion de la vivienda
MVCB_1352	MARIA RAMOS ORTIZ	Se realiza visita Tecnica-Social al Beneficiario realizando Inspeccion Tecnica y Caracterizacion Social para generar la Validacion de la vivienda
MVCB_1341	JOSE GABRIEL HERRERA MEDINA	Se realiza visita Tecnica-Social al Beneficiario realizando Inspeccion Tecnica y Caracterizacion Social para generar la Validacion de la vivienda
MVCB_1344	ALBEIRO RUIZ SANABRIA	Se realiza visita Tecnica-Social al Beneficiario realizando Inspeccion Tecnica y Caracterizacion Social para generar la Validacion de la vivienda

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA - PLAN DE MEJORA		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Estructuración del proyecto para contribuir al proceso de gestión de recursos de c o de los Beneficiarios del Programa de Mejoramiento y Seguimiento de Contro dad de cada una de las actividades	ARQ.LEONARDO SOLANO	
Realizar una verificacion y actualizacion de la Programacion de Validaciones ,ya que en la actual Programacion se evidencia un tronque de viviendas ya validadas y por apertura en otras fechas siendo estas ya efectuadas.	ARQ.LEONARDO SOLANO	

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES
En el MVCB-2917 Se realiza visita Tecnica-Social y Siso por posible Caso de Covid-19.Se realiza socializacion de proceso de seguimiento y se solicita prueba del Beneficiario ante la EPS.Por esta razon se para ejecucion en esta vivienda
Se a determinado en conjunto con el Contratista cada una de las actividades priorizando areas terminadas y viabiliazando areas Primarias

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

Barrio o Territorio: JUAN PABLO II

En cada validación ejecutada en la semana es de vital importancia determinar condiciones de vulnerabilidad como hacinamiento, ausencia de servicios públicos, problemas de salud asociados a carencias en saneamiento básico, carencias de pisos, cubiertas, deficiencias constructivas, entre otras que permitan justificar y fijar una línea base del problema a abordar a través del proyecto de Mejoramiento de Vivienda

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

SE ADJUNTA REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO
MV -4923



FECHA	jueves, 3 de diciembre de 2020
DESCRIPCION	
MV -4923	



FECHA	jueves, 3 de diciembre de 2020
DESCRIPCION	
MV -4923	



FECHA	jueves, 3 de diciembre de 2020
DESCRIPCION	
Estado Actual Area Piso Ceramico Sala	



FECHA	jueves, 3 de diciembre de 2020
DESCRIPCION	
Estado Actual Area Piso Ceramico Cocina	

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

TECNICO. ING. HUMBERTO BLANCO

No.	ID_DMV	Dirección	Nombres y apellidos
MIRADOR NUTIVARA			
1	MVCB_1873	CL 70L BIS SUR 18N 14	BLANCA FABIOLA LANDAZURI MESA
2	MVCB_1886	KR 18N 70K 31 SUR	LUZ MARIA ARIZA ARIZA
3	MVCB_1836	KR 18N 70K 09 SUR	DELIA MARÍA MATEUS ESCAMILLA
4	MVCB_1829	CL 70K SUR 18N 45	DIANA PATRICIA PÁEZ FINO
5	MVCB_1684	CL 70I SUR 18N 56	MIRYAM MANRIQUE URUEÑA
6	MVCB_1692	CL 70 H SUR 18 N 51	BEATRIZ ADIELA MARTINEZ JARAMILLO
7	MVCB_1681	CL 70 I SUR 18 N 36 MJ	ALVARO ELIECER VERDUGO RODRIGUEZ
8	MVCB_1638	KR 18R 70H 09 SUR	MAURICIO ENRIQUE MUÑOZ RIAÑO
10	MVCB_1664	KR 18P 70G 08 SUR	MARINA CLEMENCIA RAMOS
11	MVCB_1748	KR 18P 70I 04 SUR	OLGA LUZ BETANCOURT LEON
12	MVCB_1704	KR 18R 70H 08 SUR	ALBA LUCIA VALENCIA OCAMPO
NUEVA COLOMBIA			
13	MVCB_1130	DG 69F SUR 18J 18	CARMEN JULIA SUAREZ PARADA
14	MVCB_1180	DG 69F SUR 18J 15	BLANCA TERESA CALVO DE GARZON
15	MVCB_1181	DG 69F SUR 18J 11	ALBERTO ULLOA ULLOA
16	MVCB_1161	DG 69F SUR 18J 03	MARIA ROSA ELENA BECERRA SEGURA
17	MVCB_1212	DG 69G SUR 18J 43	HERNAN LOPEZ
18	MVCB_1194	DG 69H SUR 18J 20	VICTOR HUGO WILCHES BERNAL
19	MVCB_1467	CL 70H SUR 18J 70	TERESA DE JESUS OLIVOS DE BLANCO
20	MVCB_1469	CL 70H SUR 18J 82	JORGE SANCHEZ FORERO
21	MVCB_1470	KR 18L 70G 24 SUR	ANA SILVIA CHACON
22	MVCB_1495	KR 18L 70H 10 SUR	YACQUELINE RADA MOJICA
23	MVCB_1493	CL 70I SUR 18J 86	MARIA ELENA ALCIRA GARZON CASALLAS
24	MVCB_1516	KR 18L 70I 10 SUR	BERTHA CECILIA MOJICA RUIZ
25	MVCB_1417	CL 70I SUR 18L 30	DIANA MARCELA PARRA BALLESTEROS
26	MVCB_1416	CL 70I SUR 18L 22	ANA CENETH TORRES ROJAS
27	MVCB_1407	CL 70I SUR 18L 33	MARIA ELSA TORRES
28	MVCB_1409	CL 70I SUR 18L 21	FRAN EDILBERTO CRUZ CANO Y OTRA

Subsecretaria de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios
Seguimiento ejecución proyectos de Mejoramiento de Vivienda - Habitabilidad

Proyecto mejoramiento de vivienda - AVANCE EJECUCIÓN SEMANAL

Fecha: 6-dic-20

Consorcio Mejoramiento EP 2020

Contrato de obra	694-2020	Plazo	Cinco (5) meses
Objeto	Contratar la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad de los proyectos estructurados en los territorios priorizados por la Secretaria Distrital de Habitat. Grupo I	Acta de inicio	4 de noviembre de 2020
CDP No.	No. 914 del 14 de julio de 2020 CRP No.	Valor del contrato	TRES MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS ($3.724.135.319) M/Cte

Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAVCO S.A.S.

Contrato de interventoría	701-2020	Plazo	Seis (6) meses
Objeto	Realizar la interventorías técnica, jurídica, social, administrativa y financiera, para la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad en los territorios priorizados por la secretaría distrital de hábitat.	Acta de inicio	04 de noviembre 2020
CDP No	No. 892 del 14 de julio de 2020 CRP No.	Valor del contrato	OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($894.285.952),

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT									Fase 2: Ejecución de obras				
					Validación				Ejecución				
Territorio o barrio a intervenir	Ciudad Bolivar	Barrios	Predios	Total Predios	Validada	V/Por Validar		V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
Arq. o Ing. Responsable	Ing. Humberto Blanco González	MIRADOR (NUTIVARA)	12	28	12	0		0	0	0	12	0.00%	0
Técnico Responsable		NUEVA COLOMBIA	16		16	0		0	16	0	0	1.08%	0
			0		0	0		0	0	0	0	0.00%	0
			0		0	0		0	0	0	0	0.00%	0
Subtotal			28	28	28	0		0	16	0	12	1.08%	0

AVANCE DE EJECUCIÓN SEMANAL

Proyecto Ciudad Bolivar				FASE I			Tiempo Programación			NOVIEMBRE				
No.	ID_DMV	Dirección	Nombres y apellidos	V/ Validada	V/ Modficada	V/Inicial	Fecha inicio	Fecha terminada	F. Inicio	SEMANA DEL 4 AL 8	SEMANA DEL 9 AL 15	SEMANA DEL 16AL 22	SEMANA DEL 23 AL 29	SEMANA DEL 30 AL 06
										1 semana	2 semana	3 semana	4 semana	5 semana
MIRADOR (NUTIVARA)														
1	MVCB_1873	CL 70I BIS SUR 18N 14	BLANCA FABIOLA LANDAZURI MESA	SI / NO		$11,828,247.60	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
2	MVCB_1886	KR 18N 70K 31 SUR	LUZ MARIA ARIZA ARIZA	SI / NO		$11,168,015.60	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
3	MVCB_1836	KR 18N 70K 09 SUR	DELIA MARÍA MATEUS ESCAMILLA	SI / NO		$11,749,726.10	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
4	MVCB_1829	CL 70K SUR 18N 45	DIANA PATRICIA PÁEZ FINO	SI / NO		$11,105,245.60	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
5	MVCB_1684	CL 70I SUR 18N 56	MIRYAM MANRIQUE URUEÑA	SI / NO		$11,749,188.70	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
6	MVCB_1692	CL 70 H SUR 18 N 51	BEATRIZ ADIELA MARTINEZ JARAMILLO	SI / NO		$10,114,021.80	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
7	MVCB_1681	CL 70 I SUR 18 N 36 MJ	ALVARO ELIECER VERDUGO RODRIGUEZ	SI / NO		$10,278,758.80	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
8	MVCB_1638	KR 18R 70H 09 SUR	MAURICIO ENRIQUE MUÑOZ RIAÑO	SI / NO		$9,580,888.90	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
9	MVCB_1664	KR 18P 70G 08 SUR	MARINA CLEMENCIA RAMOS	SI / NO		$9,223,968.20	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
10	MVCB_1748	KR 18P 70I 04 SUR	OLGA LUZ BETANCOURT LEON	SI / NO		$11,750,274.10	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
11	MVCB_1704	KR 18R 70H 08 SUR	ALBA LUCIA VALENCIA OCAMPO	SI / NO		$11,612,063.20	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
12	MVCB_1631	CL 70G SUR 18R 15	ELOISA LAVERDE RIOS	SI / NO		$11,276,851.40	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%

NUEVA COLOMBIA														
13	MVC3_1130	DG 69F SUR 18J 18	CARMEN JULIA SUAREZ PARADA	SI		$10,614,314.40	26/11/2020	EN EJECUCION	26/11/2020	0%	0%	0%	0%	15.48%
14	MVC3_1180	DG 69F SUR 18J 15	BLANCA TERESA CALVO DE GARZON	NO SI		$10,640,712.30	26/11/2020	EN EJECUCION	26/11/2020	0%	0%	0%	0%	35.00%
15	MVC3_1181	DG 69F SUR 18J 11	ALBERTO ULLOA ULLOA	NO SI		$7,917,003.90	27/11/2020	EN EJECUCION	27/11/2020	0%	0%	0%	0%	38.70%
16	MVC3_1161	DG 69F SUR 18J 03	MARIA ROSA ELENA BECERRA SEGURA	NO SI		$11,642,398.70	30/11/2020	EN EJECUCION	30/11/2020	0%	0%	0%	0%	0.00%
17	MVC3_1212	DG 69G SUR 18J 43	HERNAN LOPEZ	NO SI		$11,097,851.50	2/12/2020	EN EJECUCION	2/12/2020	0%	0%	0%	0%	0.00%
18	MVC3_1194	DG 69H SUR 18J 20	VICTOR HUGO VILCHES BERNAL	NO SI		$11,564,858.10	25/11/2020	EN EJECUCION	25/11/2020	0%	0%	0%	0%	8.57%
19	MVC3_1467	CL 70H SUR 18J 70	TERESA DE JESUS OLIVOS DE BLANCO	NO SI		$11,819,029.10	2/12/2020	EN EJECUCION	2/12/2020	0%	0%	0%	0%	0.00%
20	MVC3_1469	CL 70H SUR 18J 82	JORGE SANCHEZ FORERO	NO SI		$11,734,999.40	26/11/2020	EN EJECUCION	26/11/2020	0%	0%	0%	0%	16.71%
21	MVC3_1470	KR 18L 70G 24 SUR	ANA SILVIA CHACON	NO SI		$11,826,113.50	25/11/2020	EN EJECUCION	25/11/2020	0%	0%	0%	0%	21.80%
22	MVC3_1495	KR 18L 70H 10 SUR	YACQUELINE PADA MOJICA	NO SI		$11,751,135.80	25/11/2020	EN EJECUCION	25/11/2020	0%	0%	0%	0.05%	62.25%
23	MVC3_1493	CL 70I SUR 18J 85	MARIA ELENA ALCIRA GARZON CASALLAS	NO SI		$11,275,773.60	30/11/2020	EN EJECUCION	30/11/2020	0%	0%	0%	0%	0.00%
24	MVC3_1516	KR 18L 70I 10 SUR	BERTHA CECILIA MOJICA RUIZ	NO SI		$11,590,951.80	25/11/2020	EN EJECUCION	25/11/2020	0%	0%	0%	0.05%	43.70%
25	MVC3_1417	CL 70I SUR 18L 30	DIANA MARCELA PARRA BALLESTEROS	NO SI		$11,661,580.80	30/11/2020	EN EJECUCION	30/11/2020	0%	0%	0%	0%	0.00%
26	MVC3_1416	CL 70I SUR 18L 22	ANA CENETH TORRES ROJAS	NO SI		$11,557,790.90	27/11/2020	EN EJECUCION	27/11/2020	0%	0%	0%	0%	13.28%
27	MVC3_1407	CL 70I SUR 18L 33	MARIA ELSA TORRES	NO SI		$11,478,383.90	28/11/2020	EN EJECUCION	28/11/2020	0%	0%	0%	0%	0.00%
28	MVC3_1409	CL 70I SUR 18L 21	FRANCISCO ALBERTO CRUZ CANO Y OTRA	NO SI		$11,490,816.00	27/11/2020	EN EJECUCION	27/11/2020	0%	0%	0%	0%	35.00%
				NO										

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

FECHA	6/12/2021	PERIODO No.	5	DEL	30/11/2020	AL	6/12/2020

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	Realizar la interventoría técnica, jurídica, social, administrativa y financiera, para la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad en los territorios priorizados por la secretaría distrital de hábitat.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Corresponde al Grupo 1 a la ejecución de 254 mejoramientos de vivienda, localizados en 3 localidades: Bosa, Usme y Ciudad Bolívar, esta última localidad incluye cuatro (4) Intervenciones de MejoramientoIntegral.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.	701-2020	CONTRATO No.:	894-2020
PLAZO INICIAL:	6 meses	PLAZO INICIAL:	5 meses
FECHA DE INICIACIÓN:	4 de noviembre de 2020	FECHA DE INICIACIÓN	4 de noviembre de 2020
**FECHA DE SUSPENSIÓN	0	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0
**FECHA DE REINICIACIÓN:	0	**FECHA DE REINICIACIÓN:	0
FECHA DE TERMINACIÓN:	3 de mayo de 2021	FECHA DE TERMINACIÓN:	3 de abril 2021
PLAZO ACTUALIZADO:	0	PLAZO ACTUALIZADO:	0
PLAZO TRANSCURRIDO:	0	PLAZO TRANSCURRIDO:	0
VALOR INICIAL	$ 894,285,952	VALOR INICIAL :	$ 3,724,135,319
VALOR ADICION(ES):	0	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ -	VALOR ACTUALIZADO	$ -
VALOR ANTICIPO:	0	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ -	VALOR POR PAGAR:	$ -
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS ARBELAEZ MURILLO	INTERVENTOR:	Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUBSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	4/11/2020	3/04/2021	
1	Validación			
2	Entrega de informe de validación			
3	Ejecución			
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			

*** Inserte las filas que requiera según el número de hitos; teniendo en cuenta que como mínimo se deberán establecer 5 hitos adicionales a los obligatorios de inicio y terminación. Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo. Los Hitos aprobados por la interventoría y SDHT solo se podrán modificar previa novedad contractual que así lo requiera. La matriz de seguimiento hace parte del presente documento.


No.	INDICADORES BARRIO O TERRITORIO	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$71,129,152.00	1.91%	
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$40,183,691.00	1.08%	


3. ASPECTOS GENERALES INFORME TÉCNICO

Registre los avances y novedades técnicas, sociales, administrativas, contables y financieras, acompañadas por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos, en todos sus aspectos en la fase de valicación y ejecución de obra.

Fase de validación y apropiación.

Ciudad Bolívar





4- COMPONENTE TECNICO (BARRIO O TERRITORIO)			
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA. - ESTADO DE AVANCE SEMANAL POR VIVIENDA			
BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD BOLIVAR			
FECHA: 06-DIC -2020			
Se revisaron presupuestos producto de las validaciones y se hicieron observaciones al contratista para su corrección.			
BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD BOLIVAR - MIRADOR (NUTIVARA)			
1	MVCB_1873	BLANCA FABIOLA LANDAZURI MESA	Vivienda **validada**. Sin aperturar.
2	MVCB_1886	LUZ MARIA ARIZA ARIZA	Vivienda **validada**. Sin aperturar.
3	MVCB_1836	DELIA MARÍA MATEUS ESCAMILLA	Vivienda **validada**. Sin aperturar.
4	MVCB_1829	DIANA PATRICIA PÁEZ FINO	Vivienda **validada**. Sin aperturar.
5	MVCB_1684	MIRYAM MANRIQUE URUEÑA	Personal tanto técnico como social de la interventaría y del contratista, visitaron esta vivienda, con el fin de ejecutar la etapa de **validación** y/o priorización de las actividades de mejoramiento a ejecutar en el inmueble. Se efectuaron mediciones de las diferentes áreas a priorizar y se dejó registro fotográfico del estado inicial de las posibles áreas a intervenir. Se elaborará el presupuesto de acuerdo con las actividades priorizadas.
6	MVCB_1692	BEATRIZ ADIELA MARTINEZ JARAMILLO	Personal tanto técnico como social de la interventaría y del contratista, visitaron la vivienda, con el fin de realizar la **validación** y/o priorización de las actividades de mejoramiento a ejecutar en el inmueble. Se efectuaron mediciones de las diferentes áreas a priorizar y se dejó registro fotográfico del estado inicial de las posibles áreas a intervenir. Se elaborará el presupuesto de acuerdo con las actividades priorizadas.
7	MVCB_1681	ALVARO ELIECER VERDUGO RODRIGUEZ	Personal tanto técnico como social de la interventaría y del contratista, visitaron la vivienda, con el fin de realizar la **validación** y/o priorización de las actividades de mejoramiento a ejecutar en el inmueble. Se efectuaron mediciones de las diferentes áreas a priorizar y se dejó registro fotográfico del estado inicial de las posibles áreas a intervenir. Se elaborará el presupuesto de acuerdo con las actividades priorizadas.
8	MVCB_1638	MAURICIO ENRIQUE MUÑOZ RIAÑO	Personal tanto técnico como social de la interventaría y del contratista, visitaron la vivienda, con el fin de realizar la **validación** y/o priorización de las actividades de mejoramiento a ejecutar en el inmueble. Se efectuaron mediciones de las diferentes áreas a priorizar y se dejó registro fotográfico del estado inicial de las posibles áreas a intervenir. Se elaborará el presupuesto de acuerdo con las actividades priorizadas.
9	MVCB_1664	MARINA CLEMENCIA RAMOS	Personal tanto técnico como social de la interventaría y del contratista, visitaron la vivienda, con el fin de ejecutar la etapa de **validación** y/o priorización de las actividades de mejoramiento a ejecutar en el inmueble. Se efectuaron mediciones de las diferentes áreas a priorizar y se dejó registro fotográfico del estado inicial de las posibles áreas a intervenir. Se elaborará el presupuesto de acuerdo con las actividades priorizadas.
10	MVCB_1748	OLGA LUZ BETANCOURT LEON	Personal tanto técnico como social de la interventaría y del contratista, visitaron la vivienda, con el fin de ejecutar la etapa de **validación** y/o priorización de las actividades de mejoramiento a ejecutar en el inmueble. Se efectuaron mediciones de las diferentes áreas a priorizar y se dejó registro fotográfico del estado inicial de las posibles áreas a intervenir. Se elaborará el presupuesto de acuerdo con las actividades priorizadas.
11	MVCB_1704	ALBA LUCIA VALENCIA OCAMPO	Personal tanto técnico como social de la interventaría y del contratista, visitaron la vivienda, con el fin de ejecutar la etapa de **validación** y/o priorización de las actividades de mejoramiento a ejecutar en el inmueble. Se efectuaron mediciones de las diferentes áreas a priorizar y se dejó registro fotográfico del estado inicial de las posibles áreas a intervenir. Se elaborará el presupuesto de acuerdo con las actividades priorizadas.
12	MVCB_1631	ELOISA LAVERDE RIOS	Personal tanto técnico como social de la interventaría y del contratista, visitaron la vivienda, con el fin de ejecutar la etapa de **validación** y/o priorización de las actividades de mejoramiento a ejecutar en el inmueble. Se efectuaron mediciones de las diferentes áreas a priorizar y se dejó registro fotográfico del estado inicial de las posibles áreas a intervenir. Se elaborará el presupuesto de acuerdo con las actividades priorizadas.
BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD BOLIVAR - BARRIO NUEVA COLOMBIA			
13	MVCB_1130	CARMEN JULIA SUAREZ PARADA	Personal técnico y social de la interventoría y el contratista realizaron visitas de seguimiento al avance de obras. Se dejan anotaciones en bitácora del avance de las diferentes actividades; se hacen requerimientos a la calidad de los trabajos y se registran en la bitácora. Se efectúo registro fotográfico del avance de obra.
14	MVCB_1180	BLANCA TERESA CALVO DE GARZON	Se iniciaron actividades preliminares de acopio de material en la vivienda y demolición de enchapes.
15	MVCB_1181	ALBERTO ULLOA ULLOA	Personal técnico y social de la interventoría y el contratista realizaron visitas de seguimiento al avance de obras. Se dejan anotaciones en bitácora del avance de las diferentes actividades; se hacen requerimientos a la calidad de los trabajos y se registran en la bitácora. Se efectúo registro fotográfico del avance de obra.
16	MVCB_1161	MARIA ROSA ELENA BECERRA SEGURA	Se realizó el protocolo de **apertura de actividades** en la vivienda. En esta vivienda se hará mejoramiento de la cubierta. Durante el protocolo de apertura se hicieron presentes el personal técnico y social del contratista e interventoría. Los residentes técnicos del contratista e interventoría explican al beneficiario las actividades a ejecutar de acuerdo con los presupuestos aprobados. Se abren las bitácoras con anotación y firma de personal técnico, social y beneficiario.
17	MVCB_1212	HERNAN LOPEZ	Se efectuó el protocolo de **apertura** de actividades en la vivienda en la cual se ejecutará el **mejoramiento de cubierta**. Durante el protocolo de apertura se hicieron presentes el personal técnico y social del contratista e interventoría. Los residentes técnicos del contratista e interventoría explican al beneficiario las actividades a ejecutar de acuerdo con los presupuestos aprobados. Se abren las bitácoras con anotación y firma de personal técnico, social y beneficiario.
18	MVCB_1194	VICTOR HUGO WILCHES BERNA	Se iniciaron actividades preliminares de acopio de material en la vivienda y demolición de enchapes.

19	MVCB_1467	TERESA DE JESUS OLIVOS DE BLANCO	Se efectuó el protocolo de **apertura** de actividades en la vivienda en la cual se ejecutará el **mejoramiento de cubierta**. Durante el protocolo de apertura se hicieron presentes el personal técnico y social del contratista e interventoría. Los residentes técnicos del contratista e interventoría explican al beneficiario las actividades a ejecutar de acuerdo con los presupuestos aprobados. Se abren las bitácoras con anotación y firma del personal técnico, social y beneficiario.
20	MVCB_1469	JORGE SANCHEZ FORERO	Personal técnico y social de la interventoría y el contratista realizaron visitas de seguimiento al avance de obras. Se dejan anotaciones en bitácora del avance de las diferentes actividades; se hacen requerimientos a la calidad de los trabajos y se registran en la bitácora. Se efectúo registro fotográfico del avance de obra.
21	MVCB_1470	ANA SILVIA CHACON	Personal técnico y social de la interventoría y el contratista realizaron visitas de seguimiento al avance de obras. Se dejan anotaciones en bitácora del avance de las diferentes actividades; se hacen requerimientos a la calidad de los trabajos y se registran en la bitácora. Se efectúo registro fotográfico del avance de obra.
22	MVCB_1495	YACQUELINE RADA MOJICA	Personal técnico y social de la interventoría y el contratista realizaron visitas de seguimiento al avance de obras. Se dejan anotaciones en bitácora del avance de las diferentes actividades; se hacen requerimientos a la calidad de los trabajos y se registran en la bitácora. Se efectúo registro fotográfico del avance de obra.
23	MVCB_1493	MARIA ELENA ALCIRA GARZON CASALLAS	Se realizó el protocolo de **apertura de actividades** en la vivienda. Durante el protocolo de apertura se hicieron presentes el personal técnico y social del contratista e interventoría. Los residentes técnicos del contratista e interventoría explican al beneficiario las actividades a ejecutar de acuerdo con los presupuestos aprobados. Se abren las bitácoras con anotación y firma de personal técnico, social y beneficiario.
24	MVCB_1516	BERTHA CECILIA MOJICA RUIZ	Personal técnico y social de la interventoría y el contratista realizaron visitas de seguimiento al avance de obras. Se dejan anotaciones en bitácora del avance de las diferentes actividades; se hacen requerimientos a la calidad de los trabajos y se registran en la bitácora. Se efectúo registro fotográfico del avance de obra.
25	MVCB_1417	DIANA MARCELA PARRA BALLESTEROS	Se realizó el protocolo de **apertura de actividades** en la vivienda. Durante el protocolo de apertura se hicieron presentes el personal técnico y social del contratista e interventoría. Los residentes técnicos del contratista e interventoría explican al beneficiario las actividades a ejecutar de acuerdo con los presupuestos aprobados. Se abren las bitácoras con anotación y firma de personal técnico, social y beneficiario.
26	MVCB_1416	ANA CENETH TORRES ROJAS	Personal técnico y social de la interventoría y el contratista realizaron visitas de seguimiento al avance de obras. Se dejan anotaciones en bitácora del avance de las diferentes actividades; se hacen requerimientos a la calidad de los trabajos y se registran en la bitácora. Se efectúo registro fotográfico del avance de obra.
27	MVCB_1407	MARIA ELSA TORRES	Se iniciaron actividades preliminares de acopio de material en la vivienda y demolición de enchapes.
28	MVCB_1409	FRAN EDILBERTO CRUZ CANO Y OTRA	Personal técnico y social de la interventoría y el contratista realizaron visitas de seguimiento al avance de obras. Se dejan anotaciones en bitácora del avance de las diferentes actividades; se hacen requerimientos a la calidad de los trabajos y se registran en la bitácora. Se efectúo registro fotográfico del avance de obra.

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANALISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA - PLAN DE MEJORA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Se aprueban las mejoras en las cubiertas de las viviendas identificadas con los MVCB 1161, MVCB 1212 y MVCB 1467 y se aperturan dichas viviendas.	Director y residente de interventoría	30/11/2020
En conjunto con el contratista y la interventoría se realizaran y supervisaran los respectivos presupuestos iniciales de obra, también se definirán posibles ajustes a las áreas establecidas e indicadas inicialmente en cada uno de los expedientes de los beneficiarios del programa de mejoramiento de vivienda	Residente de interventoría	30/11/2020

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

Se ajustarán, en caso de ser necesario, las cantidades de obra de las diferentes actividades que se desarrollan en las viviendas, velando porque se cumpla el presupuesto proyectado.

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

Barrio o Territorio: Ciudad Bolivar

A la fecha se llevan 28 viviendas validadas, de las cuales se han efectuado 16 aperturas. Se han iniciado actividades en 10 viviendas de las 16 aperturadas.

Se presentaron lluvias aisladas en el sector.

En el presente periodo se efectuaron aperturas para el mejoramiento en 5 viviendas en barrio Nueva Colombia. Se avanza en las actividades proyectadas. Se continúa el acopio de materiales para alistado y pañete (arena y cemento), baldosas para enchape de piso y pared, tubulares metálicos y tablillas de pvc para cielo raso

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

(SE ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO)

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FECHA	lunes, 30 de noviembre de 2020
DESCRIPCION MVCB 1493	
Apertura de vivienda	




FECHA	lunes, 30 de noviembre de 2020
DESCRIPCION MVCB 1161	
Apertura de vivienda	




FECHA	miércoles, 2 de diciembre de 2020
DESCRIPCION MVCB 1212	
Apertura de vivienda	



FECHA	miércoles, 2 de diciembre de 2020
DESCRIPCION MVCB 1495	
Avance de obra	




FECHA	lunes, 30 de noviembre de 2020
DESCRIPCION MVCB 1684	
Validación de vivienda	




FECHA	martes, 1 de diciembre de 2020
DESCRIPCION MVCB 1638	
Validación de vivienda	


REGISTRO FOTOGRÁFICO




FECHA	martes, 1 de diciembre de 2020
DESCRIPCION MVCB 1681	
Validación de vivienda	




FECHA	viernes, 4 de diciembre de 2020
DESCRIPCION MVCB 1130	
Avance de obra	




FECHA	jueves, 3 de diciembre de 2020
DESCRIPCION MVCB 1631	
Validación de vivienda	



FECHA	jueves, 3 de diciembre de 2020
DESCRIPCION MVCB 1664	
Validación de vivienda	



FECHA	miércoles, 2 de diciembre de 2020
DESCRIPCION MVCB 1470	
Avance de obra	



FECHA	viernes, 4 de diciembre de 2020
DESCRIPCION MVCB 1181	
Avance de obra	

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

TECNICO CRISTIAN VELASCO

No.	ID_DMV	Dirección	Nombres y apellidos
ALTOS DE JALISCO			
1	MVJA_2992	KR 18 N BIS 61C 21 SUR	ISAURA AREVALO MALAGON
2	MVJA_3141	KR 18P 62 A 30 SUR MJ	GLORIA CRISTINA GUTIERREZ GARZON
3	MVJA_3146	KR 18P 62A 45 SUR MJ	CLARA INES GIL BAEZ
4	MVJA_3335	KR 18P BIS B 62A 48 SUR MJ	MYRIAM PATRICIA SARMIENTO APONTE
5	MVJA_3314	KR 18P BIS B 61D 36 SUR	MARIA OLMA MOLANO ROMERO
6	MVJA_3239	KR 18P BIS A 61C 22 SUR MJ	NATIVIDAD SILDANA CELYS VIUDA DE GARCIA
7	MVJA_0259	CL 61D SUR 18P 12 IN 3 MJ1	ALBA ROSA HURTADO CAICEDO
8	MVJA_3223	KR 18P BIS A 61A 55 SUR	MYRIAM AMPARO GÓMEZ DE GALVIS
9	MVJA_3231	KR 18P BIS A 61B 12 SUR MJ	SOFIA MORENO
10	MVJA_3119	KR 18P 61A 67 SUR MJ	LUZ YANID PADUA
11	MVJA_3125	KR 18P 61 A 76 SUR MJ	MARIA AURORA RENGIFO
12	MVJA_0252	CL 61D SUR 18N 30 MJ	JESUS ANTONIO ORTIZ CASTRO
13	MVJA_2996	KR 18N BIS 61D 18 SUR	MARIA DEL SOCORRO CUPITRA CACAIS
14	MVJA_2712	KR 18M 62 29 SUR	JOSE ALIRIO ORTIZ CABRERA Y OTRA
15	MVJA_2707	KR 18M 62 12 SUR	ANA LUISA BERNAL PULIDO
MIRADOR NUTIVARA			
16	MVCB_1774	CL 70J SUR 18N 23	JOSE WILSON MARULANDA GIRALDO
17	MVCB_1742	CL 70J SUR 18N 34	ANA ELVIA MENDOZA DE HERNANDEZ
18	MVCB_1907	CL 70N SUR 18N 22	ANA ROSA LLANOS DE GARCIA
19	MVCB_1661	CL 70H SUR 18N 46 MJ	MARICIELO ARIAS CERQUERA
20	MVCB_1698	CL 70I SUR 18P 22	LUZ AMALFI GUTIERREZ FRANCO
ROCIO ALTOS DEL SUR			
21	MVJA_2981	KR 18N BIS 61A 62 SUR	LEONOR TOVAR BARRERO
22	MVJA_2812	KR 18M BIS 61C 29 SUR	ANDREA JENNIFFER ACOSTA MENDIVELSO
23	MVJA_2909	KR 18N 61C 27 SUR	BLANCA CECILIA ALFONSO BOHORQUEZ
24	MVJA_0186	CL 61C SUR 18N 03	ISABEL ARDILA VARGAS
LA ESCALA			
25	MVJA_2672	KR 18M 61 15 SUR MJ	CARLOS OLIMPO SEGURA GUERRERO

Subsecretaria de Coordinacion Operativa
Subdireccion de Barrios
Seguimiento ejecución proyectos de Mejoramiento de Vivienda - Habitabilidad

Proyecto mejoramiento de vivienda - AVANCE EJECUCIÓN SEMANAL

Fecha: **6-dic-20**

Consorcio mejoramiento EP 2020

Contratato de obra	694-2020				Plazo	Cinco (5) meses
Objeto	Contratar la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad de los proyectos estructurados en los territorios priorizados por la Secretaria Distrital de Habitat. Grupo I				Acta de inicio	4 de noviembre de 2020
CDP No.	No. 914 del 14 de julio de 2020	CRP No.			Valor del contrato	TRES MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS ($3.724.135.319) M/Cte

Gonzalo Lievano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

Contratato de interventoría	701-2020				Plazo	Seis (6) meses
Objeto	Realizar la interventorias técnica, jurídica, social, administrativa y financiera, para la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitablidad en los territorios priorizados por la secretaría distrital de hábitat.				Acta de inicio	04 de noviembre 2020
CDP No	No. 892 del 14 de julio de 2020	CRP No.			Valor del contrato	OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($894.285.952),

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT									Fase 2: Ejecución de obras				
					Validación				Ejecución				
Territorio o barrio a intervenir	CIUDAD BOLIVAR	Barrios	Predios	Total Predios	Validada	V/Por Validar		V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
Arq o Ing. Responsable		ALTOS DE JALISCO	15	25	25	0		0	3	0	12	0.05%	0
		MIRADOR NUTIVARA	5		0	0		0	0	0	5	0.00%	0
Técnico Responsable	CRISTIAN VELASCO	ROCIO ALTOS DEL SUR	4		0	0		0	1	0	3	0.01%	0
		LA ESCALA	1		0	0		0	0	0	1	0.00%	0
Subtotal			25		25	0		0	4	0	21	0.06%	0

AVANCE DE EJECUCIÓN SEMANAL

Proyecto Jerusalen 2				FASE I			Tiempo Programacion			NOVIEMBRE				
No.	ID_DMV	Dirección	Nombres y apellidos	V/ Validada	V/ Modificada	V/Inicial	Fecha inicio	Fecha terminada	F. Inicio	SEMANA DEL 4 AL 8 — 1 semana	SEMANA DEL 9 AL 15 — 2 semana	SEMANA DEL 16AL 22 — 3 semana	SEMANA DEL 23 AL 29 — 4 semana	SEMANA DEL 30 AL 06 — 5 semana
ALTOS DE JALISCO														
1	MVJA_2992	KR 18 N BIS 61C 21 SUR	ISAURA AREVALO MALAGON	SI		$11,478,755	27/11/2020	EN EJECUCION	27/11/2020	0%	0%	0%	0%	8%
2	MVJA_3141	KR 18P 62 A 30 SUR MJ	GLORIA CRISTINA GUTIERREZ GARZON	SI		$11,433,514	26/11/2020	EN EJECUCION	26/11/2020	0%	0%	0%	0%	0%
3	MVJA_3146	KR 18P 62A 45 SUR MJ	CLARA INES GIL BAEZ	SI		$11,428,313	26/11/2020	EN EJECUCION	26/11/2020	0%	0%	0%	0%	3%
4	MVJA_3335	KR 18P BIS B 62A 48 SUR MJ	MYRIAM PATRICIA SARMIENTO APONTE	SI		$11,177,053	26/11/2020	EN EJECUCION	26/11/2020	0%	0%	0%	0%	0%
5	MVJA_3314	KR 18P BIS B 61D 36 SUR	MARIA OLMA MOLANO ROMERO	SI		$11,814,493	26/11/2020	EN EJECUCION	26/11/2020	0%	0%	0%	0%	2%
6	MVJA_3239	KR 18P BIS A 61C 22 SUR MJ	NATIVIDAD SILDANA CELYS VIUDA DE GARCIA	SI		$11,459,853	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
7	MVJA_0259	CL 61D SUR 18P 12 IN 3 MJ1	ALBA ROSA HURTADO CAICEDO	SI		$11,264,898	24/11/2020	EN EJECUCION	24/11/2020	0%	0%	0%	0%	0%
8	MVJA_3223	KR 18P BIS A 61A 55 SUR	MYRIAM AMPARO GÓMEZ DE GALVIS	SI		$11,811,986	27/11/2020	EN EJECUCION	27/11/2020	0%	0%	0%	0%	0%
9	MVJA_3231	KR 18P BIS A 61B 12 SUR MJ	SOFIA MORENO	SI		$11,630,690	24/11/2020	EN EJECUCION	24/11/2020	0%	0%	0%	0%	0%
10	MVJA_3119	KR 18P 61A 67 SUR MJ	LUZ YANID PADUA	SI		$7,121,160	24/11/2020	EN EJECUCION	24/11/2020	0%	0%	0%	0%	0%
11	MVJA_3125	KR 18P 61 A 76 SUR MJ	MARIA AURORA RENGIFO	SI		$9,222,769	24/11/2020	EN EJECUCION	24/11/2020	0%	0%	0%	0%	0%
12	MVJA_0252	CL 61D SUR 18N 30 MJ	JESUS ANTONIO ORTIZ CASTRO	SI		$11,693,259	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
13	MVJA_2996	KR 18N BIS 61D 18 SUR	MARIA DEL SOCORRO CUPITRA CACAIS	SI		$11,787,984	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
14	MVJA_2712	KR 18M 62 29 SUR	JOSE ALIRIO ORTIZ CABRERA Y OTRA	SI		$11,813,746	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
15	MVJA_2707	KR 18M 62 12 SUR	ANA LUISA BERNAL PULIDO	SI		$6,092,091	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
MIRADOR NUTIVARA														
16	MVCB_1774	CL 70J SUR 18N 23	JOSE WILSON MARULANDA GIRALDO	SI		$11,815,916	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%

17	MVCB_1742	CL 70J SUR 18N 34	ANA MENDOZA DE HERNANDEZ	SI		$11,779,533	EN VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
18	MVCB_1907	CL 70N SUR 18N 22	ANA ROSA LLANOS DE GARCIA	SI		$11,042,205	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
19	MVCB_1661	CL 70H SUR 18N 46 MJ	MARICIELO ARIAS CERQUERA	SI		$11,651,309	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
20	MVCB_1698	CL 70I SUR 18P 22	LUZ AMALFI GUTIERREZ FRANCO	SI		$9,465,986	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
					ROCIO ALTOS DEL SUR									
21	MVJA_2981	KR 18N BIS 61A 62 SUR	LEONOR TOVAR BARRERO	SI		$11,825,816	27/11/2020	EN EJECUCION	27/11/2020	0%	0%	0%	0%	0%
22	MVJA_2812	KR 18M BIS 61C 29 SUR	ANDREA JENNIFFER ACOSTA MENDIVELSO	SI		$10,471,857	27/11/2020	EN EJECUCION	27/11/2020	0%	0%	0%	0%	3%
23	MVJA_2909	KR 18N 61C 27 SUR	BLANCA CECILIA ALFONSO BOHORQUEZ	SI		$11,742,586	27/11/2020	EN EJECUCION	27/11/2020	0%	0%	0%	0%	0%
24	MVJA_0186	CL 61C SUR 18N 03	ISABEL ARDILA VARGAS	SI		$8,994,273	27/11/2020	EN EJECUCION	27/11/2020	0%	0%	0%	0%	0%
					LA ESCALA									
25	MVJA_2672	KR 18M 61 15 SUR MJ	CARLOS OLIMPO SEGURA GUERRERO	SI		$11,793,878	26/11/2020	EN EJECUCION	26/11/2020	0%	0%	0%	0%	0%

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

FECHA	6/12/2020	PERIODO No.	5	DEL	30/11/2020	AL	6/12/2020

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	Realizar la interventorias técnica, jurídica, social, administrativa y financiera, para la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad en los territorios priorizados por la secretaría distrital de hábitat.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Corresponde al Grupo 1 a la ejecución de 254 mejoramientos de vivienda, localizados en 3 localidades: Bosa, Usme y Ciudad Bolívar, esta última localidad incluye cuatro (4) Intervenciones de Mejoramientointegral.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	701-2020	CONTRATO No.:	694--2020
PLAZO INICIAL:	6 meses	PLAZO INICIAL:	5 meses
FECHA DE INICIACIÓN:	4 de noviembre de 2020	FECHA DE INICIACIÓN:	4 de noviembre de 2020
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0
**FECHA DE REINICIACIÓN:	0	**FECHA DE REINICIACIÓN:	0
FECHA DE TERMINACIÓN:	3 de mayo de 2021	FECHA DE TERMINACIÓN:	3 de abril 2021
PLAZO ACTUALIZADO:	0	PLAZO ACTUALIZADO:	0
PLAZO TRANSCURRIDO:	0	PLAZO TRANSCURRIDO:	0
VALOR INICIAL :	$ 894,285,952	VALOR INICIAL :	$ 3,724,135,319
VALOR ADICION(ES):	0	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ -	VALOR ACTUALIZADO:	$ -
VALOR ANTICIPO:	0	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ -	VALOR POR PAGAR:	$ -
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS ARBELAEZ MURILLO	INTERVENTOR:	Gonzalo Lievano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	4/11/2020	3/04/2021	
1	Validación			
2	Entrega de informe de validación			
3	Ejecución			
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			

***** Inserte las filas que requiera según el número de hitos; teniendo en cuenta que como mínimo se deberán establecer 5 hitos adicionales a los obligatorios de inicio y terminación. Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo. Los Hitos aprobados por la interventoría y SDHT solo se podrán modificar previa novedad contractual que así lo requiera. La matriz ded segimiento hace parte del presente documento.**


No.	INDICADORES BARRIO O TERRITORIO	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$5,100,929.82	0.14%	
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$395,836.56	0.01%	

3. ASPECTOS GENERALES INFORME TÉCNICO

Registre los avances y novedades técnicas, sociales, administrativas, contables y financieras, acompañadas por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos, en todos sus aspectos en la fase de validación y ejecución de obra.

Fase de validación y apropiación.

Barrio o Territorio





4- COMPONENTE TECNICO BARRIO O TERRITORIO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA. - ESTADO DE AVANCE SEMANAL POR VIVIENDA

BARRIO O TERRITORIO

FECHA: 05-DIC-2020

		ALTOS DE JALISCO	
1	MVJA_2992	ISAURA AREVALO MALAGON	Con un avance del 8% se evidencian actividades de alistado para pintura, picado de pisos, pañete en baño y construccion meson
2	MVJA_3141	GLORIA CRISTINA GUTIERREZ GARZON	Aun no se inician actividades de ejecucion
3	MVJA_3146	CLARA INES GIL BAEZ	Con un avance del 3% se evidencia demolicion de enchapes
4	MVJA_3335	MYRIAM PATRICIA SARMIENTO APONTE	Aun no se inician actividades de ejecucion
5	MVJA_3314	MARIA OLMA MOLANO ROMERO	Con un avance del 5% se evidencia alistado de piso en sala
6	MVJA_3239	NATIVIDAD SILDANA CELYS VIUDA DE GARCIA	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir, se hace levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra
7	MVJA_0259	ALBA ROSA HURTADO CAICEDO	Aun no se inician actividades de ejecucion
8	MVJA_3223	MYRIAM AMPARO GÒMEZ DE GALVIS	Aun no se inician actividades de ejecucion
9	MVJA_3231	SOFIA MORENO	Aun no se inician actividades de ejecucion
10	MVJA_3119	LUZ YANID PADUA	Aun no se inician actividades de ejecucion
11	MVJA_3125	MARIA AURORA RENGIFO	Aun no se inician actividades de ejecucion
12	MVJA_0252	JESUS ANTONIO ORTIZ CASTRO	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir, se hace levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra
13	MVJA_2996	MARIA DEL SOCORRO CUPITRA CACAIS	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir, se hace levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra
14	MVJA_2712	JOSE ALIRIO ORTIZ CABRERA Y OTRA	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir, se hace levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra
15	MVJA_2707	ANA LUISA BERNAL PULIDO	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir, se hace levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra
		MIRADOR NUTIVARA	
16	MVCB_1774	JOSE WILSON MARULANDA GIRALDO	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir, se hace levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra
17	MVCB_1742	ANA ELVIA MENDOZA DE HERNANDEZ	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir, se hace levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra
18	MVCB_1907	ANA ROSA LLANOS DE GARCIA	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir, se hace levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra. Cubierta en pesimas condiciones se solicita aprobacion para intervencion de cubierta con estructura en su totalidad
19	MVCB_1661	MARICIELO ARIAS CERQUERA	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir, se hace levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra
20	MVCB_1698	LUZ AMALFI GUTIERREZ FRANCO	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir, se hace levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra
		ROCIO ALTOS DEL SUR	
21	MVJA_2981	LEONOR TOVAR BARRERO	Aun no se inician actividades de ejecucion
22	MVJA_2812	ANDREA JENNIFFER ACOSTA MENDIVELSO	Con un avance del 3% se evidencia pañete en un muro de la sala y construccion entrepaño meson
23	MVJA_2909	BLANCA CECILIA ALFONSO BOHORQUEZ	Aun no se inician actividades de ejecucion. La beneficiaria manifiesta que se le priorice cubierta y cielo razo
24	MVJA_0186	ISABEL ARDILA VARGAS	En conjunto con el contratista, esta interventoría y el maestro de obra se hace apertura de la vivienda para dar inicio de a las obras
		LA ESCALA	
25	MVJA_2672	CARLOS OLIMPO SEGURA GUERRERO	En conjunto con el contratista, esta interventoría y el maestro de obra se hace apertura de la vivienda para dar inicio de a las obras

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA - PLAN DE MEJORA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
En conjunto con el contratista y esta interventoría se realizaran y supervisaran los respectivos presupuestos iniciales de obra, tambien se definiran posibles ajustes a las areas establecidas e indicadas inicialmente en cada uno de los expedientes de los beneficiaros del programa de mejoramiento de vivienda	CRISTIAN VELASCO	

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

Se informa que en algunas de las viviendas se presentan mejoras en los acabados finales realizadas por los beneficiarios, por lo tanto se deside intervenir otros espacios en conjunto con el contratista garantizando una adecuada habitabilidad

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.


Barrio o Territorio:_____

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA


REGISTRO FOTOGRÁFICO




FECHA	jueves, 3 de diciembre de 2020
DESCRIPCION MVJA_2992	
actividad picado de piso	



FECHA	martes, 1 de diciembre de 2020
DESCRIPCION MVCB_1774	
Estado cocina	



FECHA	martes, 1 de diciembre de 2020
DESCRIPCION MVCB_1774	
Estado habitación	



FECHA	martes, 1 de diciembre de 2020
DESCRIPCION MVCB_1774	
Estado baño	



FECHA	miércoles, 2 de diciembre de 2020
DESCRIPCION MVCB_1661	
Estado cocina	



FECHA	miércoles, 2 de diciembre de 2020
DESCRIPCION MVCB_1661	
Estado baño	

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

TECNICO LUIS DAVID OSPINA GIRALDO

No.	ID_DMV	Dirección	Nombres y apellidos
DOMINGO LAIN II SECTOR Y CONDOMINIO DEL BOSQUE			
1	MVJA_0723	CL 63 SUR 18K 14	VICTOR MANUEL SAMORA HERNANDEZ
DOMINGO LAIN I			
2	MVJA_0898	CL 63B SUR 18L 53	EFIGENIA GUIZA DE SANCHEZ
3	MVJA_0899	CL 63B SUR 18L 61	DORIS AYDEE HERRERA OTALORA
4	MVJA_0970	CL 63D SUR 18L 02	DORIS CUESTA DE RODRIGUEZ
ALTOS DE JALISCO			
5	MVJA_2741	KR 18M 62A 44 SUR	CARLOS ALBERTO MUÑETON FRANCO
6	MVJA_2729	KR 18M 62A 07 SUR	JOSE IGNACIO TAO IBARRA
7	MVJA_0544	CL 62A SUR 18M 09	MERCEDES RIAÑO PARRA
8	MVJA_0567	CL 62A SUR 18M 41 IN 9	MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ
9	MVJA_3309	KR 18P BIS B 61D 25 SUR	TEOFILO MORALES TURGA Y OTRA
10	MVJA_3366	KR 18Q 61C 34 SUR	EDILMA ALCIRA CASTILLO
11	MVJA_4350	TV 18Q BIS C 61B 87 SUR	MARÍA BENDITA REDONDO CASTIBLANCO
12	MVJA_2660	KR 18L BIS A 62A 39 SUR	MANUEL EDUARDO RODRIGUEZ PRIETO
13	MVJA_4333	TV 18Q BIS C 61B 45 SUR	BEATRIZ CABRALES ACERO
14	MVJA_0890	DG 69D SUR 18J 15	MARIA ANTONIA SANTOS CORREDOR DE RAMIREZ
LA ESCALA 3ER SECTOR			
15	MVJA_0530	CL 62A SUR 18L 07	LUIS ALIRIO LÓPEZ DÍAZ
GIBRALTAR I Y II			
16	MVJA_4375	TV 18R 61B 41 SUR	FERNANDO TORRES Y OTRA

Subsecretaria de Coordinacion Operativa
Subdireccion de Barrios
Seguimiento ejecución proyectos de Mejoramiento de Vivienda - Habitabilidad

Proyecto mejoramiento de vivienda - AVANCE EJECUCIÓN SEMANAL

Fecha	6-dic-20

Consorcio mejoramiento EP 2020 - Contratista de obra

Contratato de obra	694-2020			Plazo	Cinco (5) meses
Objeto	Contratar la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad de los proyectos estructurados en los territorios priorizados por la Secretaria Distrital de Habitat. Grupo I			Acta de inicio	4 de noviembre de 2020
CDP No.	No. 914 del 14 de julio de 2020	CRP No.		Valor del contrato	TRES MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS ($3.724.135.319) M/Cte

Gonzalo Lievano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

Contratato de interventoría	701-2020			Plazo	Seis (6) meses
Objeto	Realizar la interventorias técnica, jurídica, social, administrativa y financiera, para la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitablidad en los territorios priorizados por la secretaría distrital de hábitat.			Acta de inicio	04 de noviembre 2020
CDP No	No. 892 del 14 de julio de 2020	CRP No.		Valor del contrato	OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($894.285.952),

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT									Fase 2: Ejecución de obras				
					Validación				Ejecución				
Territorio o barrio a intervenir	CIUDAD BOLIVAR	Barrios	Predios	Total Predios	Validada	V/Por Validar		V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
Arq o Ing. Responsable	LUIS DAVID OSPINA GIRALDO	LA ESCALA 3ER SECTOR	1	16	1	0		0	1	0	0	0.01%	0
		DOMINGO LAIN II	1		1				1	0	0	0.00%	0
		DOMINGO LAIN I	3		3	0		0	3	0	0	0.21%	0
Técnico Responsable		ALTOS DE JALISCO	10		10	0		0	10	0	0	0.22%	0
		GIBRALTAR I Y II	1		1	0		0	1	0	0	0.05%	0
Subtotal			16	16	16	0		0	16	0	0	0.49%	0

AVANCE DE EJECUCIÓN SEMANAL										NOVIEMBRE				
Proyecto				FASE I			Tiempo Programacion			SEMANA DEL 4 AL 8	SEMANA DEL 9 AL 15	SEMANA DEL 16AL 22	SEMANA DEL 23 AL 29	SEMANA DEL 30 AL 06
No.	ID_DMV	Dirección	Nombres y apellidos	V/ Validada	V/ Modificada	V/Inicial	Fecha inicio	Fecha terminada	F. Inicio	1 semana	2 semana	3 semana	4 semana	5 semana
DOMINGO LAIN II SECTOR Y CONDOMINIO DEL BOSQUE														
1	MVJA_0723	CL 63 SUR 18K 14	VICTOR MANUEL SAMORA HERNANDEZ	SI / NO		$11,821,595	26/11/2020	EN EJECUCION	26/11/2020	0%	0%	0%	0%	0%
DOMINGO LAIN I														
2	MVJA_0898	CL 63B SUR 18L 53	EFIGENIA GUIZA DE SANCHEZ	SI / NO		$11,770,978	24/11/2020	EN EJECUCION	24/11/2020	0%	0%	0%	0%	21%
3	MVJA_0899	CL 63B SUR 18L 61	DORIS AYDEE HERRERA OTALORA	SI / NO		$11,058,620	24/11/2020	EN EJECUCION	24/11/2020	0%	0%	0%	0%	34%
4	MVJA_0970	CL 63D SUR 18L 02	DORIS CUESTA DE RODRIGUEZ	SI / NO		$11,559,058	25/11/2020	EN FASE DE VALIDACION	25/11/2020	0%	0%	0%	0%	15%
ALTOS DE JALISCO														
5	MVJA_2741	KR 18M 62A 44 SUR	CARLOS ALBERTO MUÑETON FRANCO	SI / NO		$11,816,187	27/11/2020	EN EJECUCION	27/11/2020	0%	0%	0%	0%	0%
6	MVJA_2729	KR 18M 62A 07 SUR	JOSE IGNACIO TAO IBARRA	SI / NO		$11,801,634	25/11/2020	EN EJECUCION	25/11/2020	0%	0%	0%	0%	0%
7	MVJA_0544	CL 62A SUR 18M 09	MERCEDES RIAÑO PARRA	SI / NO		$11,820,308	24/11/2020	EN EJECUCION	24/11/2020	0%	0%	0%	0%	31%
8	MVJA_0567	CL 62A SUR 18M 41 IN 9	MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ	SI / NO		$11,722,293	25/11/2020	EN EJECUCION	25/11/2020	0%	0%	0%	0%	0%
9	MVJA_3309	KR 18P BIS B 61D 25 SUR	TEOFILO MORALES TURGA Y OTRA	SI / NO		$11,799,687	24/11/2020	EN EJECUCION	24/11/2020	0%	0%	0%	0%	19%
10	MVJA_3366	KR 18Q 61C 34 SUR	EDILMA ALCIRA CASTILLO	SI / NO		$11,764,716	26/11/2020	EN EJECUCION	26/11/2020	0%	0%	0%	0%	0%
11	MVJA_4350	TV 18Q BIS C 61B 87 SUR	MARÍA BENDITA REDONDO CASTIBLANCO	SI / NO		$11,552,262	26/11/2020	EN EJECUCION	26/11/2020	0%	0%	0%	0%	0%
12	MVJA_2660	KR 18L BIS A 62A 39 SUR	MANUEL EDUARDO RODRIGUEZ PRIETO	SI / NO		$11,808,234	25/11/2020	25/12/2020	25/11/2020	0%	0%	0%	0%	0%
13	MVJA_4333	TV 18Q BIS C 61B 45 SUR	BEATRIZ CABRALES ACERO	SI / NO		$11,504,866	27/11/2020	EN EJECUCION	27/11/2020	0%	0%	0%	0%	20%
14	MVJA_0890	DG 69D SUR 18J 15	MARIA ANTONIA SANTOS CORREDOR DE RAMIREZ	SI / NO		$10,110,603	25/11/2020	EN FASE DE VALIDACION	25/11/2020	0%	0%	0%	0%	0%
LA ESCALA 3ER SECTOR														
15	MVJA_0530	CL 62A SUR 18L 07	LUIS ALIRIO LÓPEZ DÍAZ	SI / NO		$10,524,980	26/11/2020	EN EJECUCION	26/11/2020	0%	0%	0%	0%	2%
GIBRALTAR I Y II														
16	MVJA_4375	TV 18R 61B 41 SUR	FERNANDO TORRES Y OTRA	SI / NO		$7,358,179	26/11/2020	EN EJECUCION	26/11/2020	0%	0%	0%	0%	25%

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

FECHA	6/12/2021	PERIODO No.	5	DEL	30/11/2020	AL	6/12/2020

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	Realizar la interventorias técnica, jurídica, social, administrativa y financiera, para la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitablidad en los territorios priorizados por la secretaría distrital de hábitat.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Corresponde al Grupo 1 a la ejecución de 254 mejoramientos de vivienda, localizados en 3 localidades: Bosa, Usme y Ciudad Bolivar, esta última localidad incluye cuatro (4) intervenciones de Mejoramientointegral.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	701-2020	CONTRATO No.:	694--2020
PLAZO INICIAL:	6 meses	PLAZO INICIAL:	5 meses
FECHA DE INICIACIÓN:	4 de noviembre de 2020	FECHA DE INICIACIÓN:	4 de noviembre de 2020
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0
**FECHA DE REINICIACIÓN:	0	**FECHA DE REINICIACIÓN:	0
FECHA DE TERMINACIÓN:	3 de mayo de 2021	FECHA DE TERMINACIÓN:	3 de abril 2021
PLAZO ACTUALIZADO:	0	PLAZO ACTUALIZADO:	0
PLAZO TRANSCURRIDO:	0	PLAZO TRANSCURRIDO:	0
VALOR INICIAL :	$ 894,285,952	VALOR INICIAL :	$ 3,724,135,319
VALOR ADICION(ES):	0	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ -	VALOR ACTUALIZADO:	$ -
VALOR ANTICIPO:	0	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ -	VALOR POR PAGAR:	$ -
SUPERVISOR	JUAN CARLOS ARBELAEZ MURILLO	INTERVENTOR:	Gonzalo Lievano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	4/11/2020	3/04/2021	
1	Validación			
2	Entrega de informe de validación			
3	Ejecución			
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			

***** Inserte las filas que requiera según el número de hitos; teniendo en cuenta que como mínimo se deberán establecer 5 hitos adicionales a los obligatorios de inicio y terminación. Los hitos aprobados por la interventoria se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo. Los Hitos aprobados por la interventoria y SDHT solo se podrán modificar previa novedad contractual que así lo requiera. La matriz del segimiento hace parte del presente documento.**


No.	INDICADORES BARRIO O TERRITORIO	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$80,829,923.00	2.17%	
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la interventoría.	$22,806,000.00	0.61%	

3. ASPECTOS GENERALES INFORME TÉCNICO

Registre los avances y novedades técnicas, sociales, administrativas, contables y financieras, acompañadas por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos, en todos sus aspectos en la fase de validación y ejecución de obra.

Fase de validación y apropiación.

CIUDAD BOLIVAR





47

4- COMPONENTE TECNICO BARRIO O TERRITORIO			
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA. - ESTADO DE AVANCE SEMANAL POR VIVIENDA			
FECHA: 29- NOV -2020			
BARRIO O TERRITORIO - CIUDAD BOLIVAR - DOMINGO LAIN II SECTOR Y CONDOMINIO DEL BOSQ			
1	MVJA_0723	VICTOR MANUEL SAMORA HERNANDEZ	Se hace seguimiento, hijo de beneficiario no se encuentra; no se evidencia materiales ni actividades en ejecución.
BARRIO O TERRITORIO - CIUDAD BOLIVAR - DOMINGO LAIN I			
2	MVJA_0898	EFIGENIA GUIZA DE SANCHEZ	Se hace seguimiento, se evidencia materiales y maestro ejecutando actividades de pañete y estuco en muro. Beneficiaria se encuentra conforme.
3	MVJA_0899	DORIS AYDEE HERRERA OTALORA	Se hace seguimiento, se evidencia materiales y maestro ejecutando actividades de instalación de enchape en piso. Beneficiaria se encuentra conforme.
4	MVJA_0970	DORIS CUESTA DE RODRIGUEZ	Se hace seguimiento, se evidencia ateriales y maestro ejecutando actividades de demolición de enchape de piso y desmonte de aparatos sanitarios. Beneficiaria se encuentra conforme.
BARRIO O TERRITORIO - CIUDAD BOLIVAR - ALTOS DE JALISCO			
5	MVJA_2741	CARLOS ALBERTO MUÑETON FRANCO	Se hace seguimiento, beneficiario no se encuentra; se debe validar nuevamente una vez beneficiario termine adecuaciones por su cuenta.
6	MVJA_2729	JOSE IGNACIO TAO IBARRA	Se hace seguimiento, Beneficiario se encuentra pagando arriendo en otra vivienda para poder realizar las mejoras por lo cual se le debe dar prioridad para entregar. Materiales incompletos no se ha iniciado obra. Beneficiario inconforme.
7	MVJA_0544	MERCEDES RIAÑO PARRA	Se hace seguimiento, se evidencia materiales y maestro ejecutando actividades de pañete y estuco en muro. Beneficiaria se encuentra conforme.
8	MVJA_0567	MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ	Se hace seguimiento, no se evidencia materiales ni ejecución de actividades. Bebeficiaria se encuentra inconforme por demora en inicio de obra.
9	MVJA_3309	TEOFILO MORALES TURGA	Se hace seguimiento, se evidencia materiales y maestro ejecutando actividades de aplicación de estuco en muros y instalación de enchape en piso. Beneficiaria se encuentra conforme.
10	MVJA_3366	EDILMA ALCIRA CASTILLO	Se hace seguimiento, Beneficiaria se encuentra pagando arriendo en otra vivienda para poder realizar las mejoras por lo cual se le debe dar prioridad para entregar. No se evidencia materiales ni inicio de actividades. Beneficiaria inconforme.
11	MVJA_4350	MARÍA BENDITA REDONDO CASTIBLANCO	Se hace seguimiento, no se evidencia materiales ni ejecución de actividades. Bebeficiaria se encuentra inconforme por demora en inicio de obra.
12	MVJA_2660	MANUEL EDUARDO RODRIGUEZ PRIETO	Se hace seguimiento, no se evidencia maestro y materiales incompletos. Beneficiario se encuentra inconforme ya que hace días espera inicio de obra.
13	MVJA_4333	BEATRIZ CABRALES ACERO	Se hace seguimiento, se evidencia materiales y maestro ejecutando actividades de desmonte de enchape de piso y pañete en muros. Beneficiario se encuentra conforme.
14	MVJA_0890	MARIA ANTONIA SANTOS CORREDOR DE RAMIREZ	Se hace seguimiento, Beneficiario se encuentra de viaje deja autorizada a su hija para recibir materiales y maestro, no se evidencia materiales ni ejecución de actividades.
BARRIO O TERRITORIO - CIUDAD BOLIVAR - LA ESCALA 3ER SECTOR			
15	MVJA_0530	LUIS ALIRIO LÓPEZ DÍAZ	Se hace seguimiento, Esposa de Beneficiario tiene bajo custodia 3 niños y recibe visitas del ICBF por lo cual se le debe dar prioridad para entregar, no se evidencia materiales el día 1 de diciembre maestro desmonto enchape de muro en baño y no ha regresado. Beneficiario se encuentra inconforme.
BARRIO O TERRITORIO - CIUDAD BOLIVAR - GIBRALTAR I Y II			
16	MVJA_4375	FERNANDO TORRES Y OTRA	Se hace seguimiento, se evidencia materiales y maestro ejecutando actividades de alistado de piso y pañete en muros. Beneficiario se encuentra conforme.

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA - PLAN DE MEJORA		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
En conjunto con el contratista y esta interventoría se realizaran y supervisaran los respectivos presupuestos iniciales de obra, tambien se definiran posibles ajustes a las areas establecidas e indicadas inicialmente en cada uno de los expedientes de los beneficiaros del programa de mejoramiento de vivienda	LUIS DAVID OSPINA GIRALDO	

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES
Se informa que en algunas de las viviendas se presentan mejoras en los acabados finales realizadas por los beneficiarios, por lo tanto se deside intervenir otros espacios en conjunto con el contratista garantizando una adecuada habitabilidad

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

Barrio o Territorio: CIUDAD BOLIVAR

En el presente periodo se hace seguimiento en 16 viviendas beneficiadas, se explica en cada vivienda los espacios a intervenir, se le informa a cada propietario sobre las intervenciones que se realizaran por consecuente se realiliza apertura de Bitacoras en dode se redacta toda la informacion del MV a intervenir.

Se debe dar prioridad de entrega a los MV: 0530, 2729 y 3366.

En el MV 3309 se solicita una visita adicional para estudio de cubierta .Para dar solución de mejoramiento se decide intervenir áreas partes principales como lo son habitación, cocina y baño de esta manera se baja el cielo raso existente y se identifican posibles daños en cubierta y se procede a reparar la parte afectada, de esta manera garantizando que la mejora de vivienda realizada sea efectiva.


8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

SE ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO




FECHA	Miercoles, 2 de Diciembre 2020
DESCRIPCION MVJA_0723	
Seguimiento	



FECHA	Viernes, 4 de Diciembre 2020
DESCRIPCION MVJA_0898	
Seguimiento	



FECHA	Viernes, 4 de Diciembre 2020
DESCRIPCION MVJA_0899	
Seguimiento	



FECHA	Miercoles, 2 de Diciembre 2020
DESCRIPCION MVJA_0970	
Seguimiento	




FECHA	viernes, 27 de noviembre de 2020
DESCRIPCION MVJA_0544	
Seguimiento	




FECHA	Sabado, 5 de Diciembre 2020
DESCRIPCION MVJA_2729	
Seguimiento	

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FECHA	martes, 24 de noviembre de 2020
DESCRIPCION MVJA_4333	
Seguimiento	




FECHA	viernes, 4 de diciembre de 2020
DESCRIPCION MVJA_0567	
Seguimiento	




FECHA	viernes, 4 de diciembre de 2020
DESCRIPCION MVJA_3309	
Seguimiento	



FECHA	sábado, 5 de diciembre de 2020
DESCRIPCION MVJA_3366	
Seguimiento	



FECHA	sábado, 5 de diciembre de 2020
DESCRIPCION MVJA_4350	
Seguimiento	



FECHA	miércoles, 2 de diciembre de 2020
DESCRIPCION MVJA_2660	
Seguimiento	

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

INFORME SOCIAL

SEMANAL SCEP
5.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
GRUPO 1

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES & CONSULTORES

FECHA	05/12/2020	PERIODO No.	6	DEL	30/11/2020	AL	05/12/2020

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	Realizar la interventorías técnica, jurídica, social, administrativa y financiera, para la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad en los territorios priorizados por la secretaría distrital de hábitat.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Corresponde al Grupo 1 a la ejecución de 254 mejoramientos de vivienda, localizados en 3localidades: Bosa, Usme y Ciudad Bolívar, esta última localidad incluye cuatro (4) intervenciones de Mejoramiento integral.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	701-2020	CONTRATO No.:	694--2020
PLAZO INICIAL:	6 meses	PLAZO INICIAL:	9 meses
FECHA DE INICIACIÓN:	4 de noviembre de 2020	FECHA DE INICIACIÓN:	4 de noviembre de 2020
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0
**FECHA DE REINICIACIÓN:	0	**FECHA DE REINICIACIÓN:	0
FECHA DE TERMINACIÓN:	3 de mayo de 2021	FECHA DE TERMINACIÓN:	3 de abril 2021
PLAZO ACTUALIZADO:	0	PLAZO ACTUALIZADO:	0
PLAZO TRANSCURRIDO:	0	PLAZO TRANSCURRIDO:	0
VALOR INICIAL :	$ 894.295.952,00	VALOR INICIAL:	$ 3.724.195.319,00
VALOR ADICIÓN(ES):	$ -	VALOR ADICIÓN(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ -	VALOR ACTUALIZADO:	$ -
VALOR ANTICIPO:	$ -	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ -	VALOR POR PAGAR:	$ -
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS ARBELÁEZ MURILLO	INTERVENTOR:	Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	04/11/2020	03/04/2021	
1	Validación			
2	Entrega de informe de validación			
3	Ejecución			
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			

*** Inserte las filas que requiera según el número de hitos; teniendo en cuenta que como mínimo se deberán establecer 5 hitos adicionales a los obligatorios de inicio y terminación. Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo. Los Hitos aprobados por la interventoría y SDHT solo se podrán modificar previa novedad contractual que así lo requiera. La matriz de seguimiento hace parte del presente documento.

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$0,00		
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la interventoría.	$0,00		

3. ASPECTOS GENERALES INFORME SOCIAL

COMPONENTE SOCIAL - AVANCE SOCIAL DE CADA UNIDAD DE VIVIENDA

BARRIO O TERRITORIO: JUAN PALO II

30/11/2020 - **MVCB_2434: MARGARITA MORALES,** apertura en la que se socializan actividades de obra, presupuesto, recomendaciones sociales, protocolo de bioseguridad.

30/11/2020 - **MVCB_2996: MARÍA TERESA ANTOLINEZ**, visita de seguimiento en la que se encuentra a la beneficiaria conforme con la ejecución de obra

30/11/2020 - **MVCB_2999 : MARÍALEONOR FRAILE SUÁREZ**, visita de seguimiento en la que se encuentra al hijo autorizado con carta, manifiesta conformidad con la obra.

30/11/2020 - **MVCB_2991: BRISNELDA CONSTANZA MACIAS MARTINEZ,** visita de seguimiento en el cual la beneficiaria manifiesta conformidad con lo adelantado de obra.

20/11/2020 - **MVJA_2976: BLANCA LEONOR RÍOS CHAPARRO:** No se logra cumplir con la validación, debido que la beneficiaria falleció y la familia no recolectó los documentos en su totalidad para llevar a cabo el proceso.

03/12/2020 - **MVCB_2960: MARÍA NURY QUINTERO CARDONA**, visita de seguimiento en la cual se encuentra conforme a la beneficiaria

03/12/2020 - **MVCB_2434: MARGARITA MORALES,** seguimiento en la que se encuentran inquietudes por parte de la beneficiaria, las mismas son aclaradas por los profesionales y se solicita comunicarse exclusivamente con los profesionales para evitar desinformación. Se sugiere al contratista realizar seguimiento periódico.

03/12/2020 - **MVCB_3038: TEODOSIA GALICIA DE GARCÍA,** visita de seguimiento encontrando a la beneficiaria con algunas inquietudes, las cuales son aclaradas por el área técnica de interventoría.

03/12/2020 - **MVCB_2432 : AGUSTÍN VILLANUEVA,** visita de seguimiento encontrando conforme al beneficiario con la ejecución de actividades.

30/11 /2020 - **MVCB_3641: CECILIA MÉNDEZ MORENO,** seguimiento de obra

30/121/2020 - **MVCB_3634: AYDE PATIÑO,** seguimiento de obra

30/121/2020 - **MVCB_2926: CORADO TORO DE TORRES,** Seguimiento de obra.

30/121/2020 - **MVCB_2932: MARÍA TERESA PIÑEROS PIÑEROS** , seguimiento de obra

30/121/2020 - **MVCB_3643: JOSÉ ARISTOBULO MENJURA LEITION , Seguimiento de obra**

30/121/2020 - **MVCB_2925: MARTHA LUZ CAMPIÑO,** Seguimiento de obra.
01/12/2020 - **MVCB_2917: CLAUDIA PATRICIA VARGAS GÓMEZ,** Seguimiento de obra.
02/12/2020 - **MVCB_3633: FRANCISCO JAVIER MENDIVELSO GUERRERO,** Seguimiento de obra.
02/12 /2020. - **MVCB_3635: JUAN CARLOS MOZO CASTRO,** seguimiento de obra
02 /12/2020 - **MVCB_3642: JULIO CÉSAR FICHAS,** Seguimiento de obra
04 /12/2020 - **MVCB_3642: JULIO CÉSAR FICHAS,** Seguimiento de obra
02 /12/2020 - **MVCB_2939: MARIEYE LOAISA,** Seguimiento de obra
04 /12/2020 - **MVCB_2939: MARIEYE LOAISA,** Seguimiento de obra
02/12/2020 - **MVCB_3643: JOSÉ ARISTOBULO MENJURA LEITION , Seguimiento de obra**
03/12/2020- **MVCB_4823: SIERVO MATÍAS FIGUEROA,** Seguimiento de obra
03/12/2020 - **MVCB_4918: ÁLVARO DIAZ AVILA,** Seguimiento de obra.
04/12/2020 - **MVCB_2925: MARTHA LUZ CAMPIÑO,** Seguimiento de obra.
04/12/ 2020 - **MVCB_2826: CORADO TORO DE TORRES,** Seguimiento de obra.
04/12/2020 - **MVCB_2932: MARÍA TERESA PIÑEROS PIÑEROS** , seguimiento de obra
04 /12/2020 - **MVCB_3646: LUIS ANTONIO CABRERA LÓPEZ,** seguimiento de obra
04/12 /2020 - **MVCB_3640: OCTAVIO TELLEZ PINEDA,** seguimiento de obra
04 /12/2020 - **MVCB_3641: CECILIA MÉNDEZ MORENO,** Seguimiento de obra.
03/12/2020, **MVCB_4919: URIEL PATIÑO,** apertura de la vivienda
03/12/2020, **MVCB_4917: ÁLVARO ALONSO MORENO,** apertura de la vivienda
03 /12 /2020 - **MVCB_3641: CECILIA MÉNDEZ MORENO,** seguimiento de obra
BARRIO O TERRITORIO: MIRADOR NUTIBARA
30/11/2020 - **MVCB_1814: BLANCA ODILIA PATIÑO DE MARTÍNEZ Y OTRO,** validación.
30/11/2020 - **MVCB_1843: FLORALBA GUTIÉRREZ BELTRÁN,** validación.
30/11/2020 - **MVCB_1866: LUIS ALBERTO ALONSO CASTIBLANCO,** validación en la que el beneficiario informa que se va de viaje.
01/12/2020 - **MV_1745: ROSA MARTÍNEZ LIZARÁZO,** validación.
01/12/2020 - **MVCB_1908: JESÚS MARÍA COBA QUIROGA,** validación con MARLYS ESTHER GÓMEZ ROJA quien cuenta con carta de autorización y fotocopia de la cédula del beneficiario.
01/12/2020 - **MVCB_1692: BEATRÍZ ADIELA MARTINEZ JARAMILLO,** validación.
01/12/2020 - **MVCB_1681: ÁLVARO ELIÉCER VERDUGO RODRIGUEZ,** validación.
01/12/2020 - **MVCB_1638: MAURICIO ENRIQUE MUÑOZ RIAÑO,** validación.
03/12/2020 - **MVCB_1664: MARINA CLEMENCIA RAMOS,** validación.
03/12/2020 - **MVCB_1748: OLGA LUZ BETANCOURT LEÓN,** validación. Postulado para historia de vida . La familia tiene una asociación de víctimas del desplazamiento forzado hace 20 años. La beneficiaria es la presidente , además, la familia es víctima del conflicto armado.
03/12/2020 - **MVCB_1704: ALVA LUCIA VALENCIA OCAMPO,** validación.
03/12/2020 - **MVCB_1831: ELOISA LAVERDE RÍOS,** validación.
02/12/2020 - **MVCB_1818: MERQUECIDE MONTAÑEZ ULLOA,** se socializan actividades de obra, presupuesto, protocolo de bioseguridad y recomendaciones sociales; se evidencia al beneficiario con inconformidad frente al presupuesto y sus actividades porque toda la familia trabaja en construcción. Por lo mismo se sugiere seguimiento permanente. Además retirar los equipos de trabajo del beneficiario que tienen en diferentes áreas para evitar inconvenientes.
02/12/2020 - **MVCB_1866: LUIS ALBERTO ALONSO CASTIBLANCO,** apertura en la que se socializan actividades de obra, presupuesto, recomendaciones sociales, protocolo de bioseguridad.

02/12/2020 - **MVCB_1867: JOSÉ ALBER LUGO,** validación
02/12/2020 - **MVCB_1766: CARMEN QUIQUE MARTÍNEZ,** validación en la que la beneficiaria manifiesta inquietud respecto a las actividades de obra y presupuesto.
01/12/2020 - **MVCB_1774: JOSÉ WILSON MARULANDA GIRALDO,** validación
01/12/2020 - **MVCB_1742: ANA ALVIA MENDOZA DE HERNÁNDEZ,** validación
02/12/2020 - **MVCB_1907: ANA ROSA LLANOS DE GARCÍA,** validación
02/12/2020 - **MVCB_1661: MARICIELO ARIAS CERQUERA,** validación
02/12/2020 - **MVCB_1698: LUZ AMALFI GUTIÉRREZ FRANCO,** validación
02/12/2020 - **MVCB_1691: GINNA PAOLA MAHECHA FORERO,** validación
BARRIO O TERRITORIO:GIBRALTAR I Y II
30/11/2020 - **MVCB_4375: FERNANDO TORRES Y OTRA,** validación, en la que el enficiario manifiesta inconformidad porque el presupuesto no contempla la totalidad del cielo raso.
30/11/2020 - **MVJA_4375: FERNANDO TORRES Y OTRA,** visita de seguimiento en la que el autorizado presenta conformidad con la obra, pero hace observación de la demoras de los materiales.
04/12/2020 - **MVJA_4375: FERNANDO TORRES Y OTRA,** visita de seguimiento en la que el autorizado presenta conformidad con la obra, pero hace observación de la demoras de los materiales.
BARRIO O TERRITORIO: DOMINGO LAIN I SECTOR
02/12/2020 - **MVJA_0970: DORIS CUESTA DE RODRÍGUEZ ,** visita de seguimiento en la que la beneficiaria manifiesta conformidad con la ejecución
02/12/2020 - **MVJA_0899: DORIS AYDEE HERRERA OTÁLORA,** visita de seguimiento en la que la beneficiaria manifiesta conformidad con la obra.
04/12/2020 - **MVJA_0970: DORIS CUESTA,** se hace visita de seguimiento en la cual refieren que no hay material. la beneficiaria está conforme con lo adelantado de obra
04/12/2020 - **MVJA_0898: EFIGENIA GUIZA,** visita de seguimiento en la cual se encuentra conforme a la beneficiaria, manifiesta inquietud acerca de la instalación de una bajante, la misma queda pendiente para la próxima visita.
04/12/2020 - **MVJA_0899: DORIS AYDEE HERRERA**, visita de seguimiento en la cual la beneficiaria manifiesta inquietud técnica la cual es aclarada por el técnico de interventoría.
BARRIO O TERRITORIO: ROCIO ALTOS DEL SUR
03/12/2020 - **MVJA_2909: BLANCA CECILIA ALFONSO BOHÓRQUEZ.** Seguimiento de obra, donde se dialoga con la beneficiaria, se aclaran las prioridades del mejoramiento; aun así se realiza acta de solicitud hecha por la señora Blanca.
04/12/2020 - **MVJA_2981: LEONOR TOVÁR BARRERO**. Se realiza seguimiento donde se evidencia que no hay personal de obra.
04/12/2020 - **MVJA_0186: ISABEL ARDILA VARGAS.** Se realiza seguimiento donde se dialoga con la beneficiaria y manifiesta estar angustiada por el inicio de la obra, ya que ella tiene que ir a trabajar y hasta el momento no hay material y tampoco han ido a trabajar.
04/12/2020 - **MVJA_2812: ANDREA JENNIFFER ACOSTA MEDIVELSO.** Seguimiento de obra donde la beneficiaria manifiesta estar a gusto con las obras hasta el momento.
BARRIO O TERRITORIO NUEVA COLOMBIA
03/12/2020 - **MVCB_1441: LUZMILA TORRES BERMÚDEZ,** seguimiento en el cual se encuentra conforme a la beneficiaria.
03/12/2020 - **MVCB_1440: ALBA CARMEN ARDILA MATEUS,** visita de seguimiento en la cual se encuentra conforme a la beneficiaria.
03/12/2020 - **MVCB_1421: MARÍA ESTER ZORRO GUERRERO,** visita de seguimiento en la cual se encuentra conforme a la beneficiaria.
30/11/2020 - **MVCB_1320: ISMENIA BARRETO ARIAS,** validación
01/12/2020 - **MVCB_1383: EDGAR FERNANDO CAMARCO,** validación
01/12/2020 - **MVCB_1374: OBED OSPINA RESTREPO ,** validación
01/12/2020 - **MVCB_1382: MARÍA CELIA RINCÓN,** validación
01/12/2020 - **MVCB_ 1380: ROSALBA MONTES CARDONA,** validación
01/12/2020 - **MVCB_1381: NOHORA NOHEMI IBAGUE ,**validación
01/12/2020 - **MVCB_1371: CONSUELO NAVARRO,** validación
01/12/2020 - **MVCB_1371: CONSUELO NAVARRO**, validación
01/12/2020 - **MVCB_1371: CONSUELO NAVARRO,** validación

01/12/2020 - **MVCB_1371: CONSUELO NAVARRO**, validación
02/12/2020 - **MVCB_1353: MARÍA RAMOS ORTÍZ**, validación
02/12/2020 - **MVCB_1341: JOSÉ GABRIEL HERRERA**, validación
02/12/2020 - **MVCB_1328: EDILBETO CÁRDENAZ PÁEZ**, validación
02/12/2020 - **MVCB_1344: ALBEIRO RUÍZ SANABRIA**, validación
03/12/2020 - **MVCB_1310: DORA ALICIA LOPEZ SANABRIA**, validación
03/12/2020 - **MVCB_1314: MARTHA LUCÍA OSPINA PEÑA**, validación
30/11/2020 - **MVCB_1684: MYRIAM MANRIQUE UREÑA**, validación.
30/11/2020 - **MVCB_1417: DIANA PARRA BALLESTEROS**, apertura. Atiende la visita su esposo , se anexa carta de autorización a la bitácora
30/11/2020 - **MVCB_1493: MARÍA GARZÓN GASALLAS** , apertura.
30/11/2020 - **MVCB_1161: MARÍA BECERRA SEGURA**, apertura.
30/11/2020 - **MVCB_1470: ANA SILVIA CHACÒN**, seguimiento. Se observa personal de obra. La familia manifiesta conformidad con el avance constructivo
30/11/2020 - **MVCB_1469: JORGE SÁNCHEZ FORERO**, seguimiento. Se observa personal de obra. La familia manifiesta conformidad con el avance constructivo
30/11/2020 - **MVCB_1495: YACQUELINE RADA MOJICA**, seguimiento. Se observa personal de obra. Heidi Bocanegra (Autorizada) manifiesta inquietudes técnicas; se le sugiere al componente técnico visitar el predio y resolverlas. Por otro lado, manifiesta conformidad con el avance constructivo
30/11/2020 - **MVCB_1516: BERTHA MOJICA RUÍZ**, seguimiento. Se observa personal de obra . La familia manifiesta conformidad con el avance constructivo.
30/11/2020 - **MVCB_1416: ANA TORRES ROJAS**, seguimiento. Se observa personal de obra. La beneficiaria no se encuentra; en el predio esta un hermano de ella. Social contratista hace contacto telefónico con la señora Ana y le manifiesta realizar carta de autorización en caso de ausencia. En la llamada telefónica manifiesta que no refiere dudas e inquietudes
01/12/2020 - **MVCB_1180: BLANCA CALVO DE GARZÓN**, seguimiento. La beneficiaria manifiesta que empezaron obra el dia de ayer. No refiere dudas respecto a las labores constructivas
01/12/2020 - **MVCB_1130: CARMEN SUÁREZ PARADA**, seguimiento. La beneficiaria manifiesta que empezaron obra el día de ayer. Refiere dudas respecto a las las obras. Se le solicita a la parte técnica que visite el predio y las resuelva
02/12/2020 - **MVCB_1467: TERESA DE JESÚS OLIVOS DE BLANCO**, apertura. La beneficiaria es de avanzada edad, su nieta indica que posiblemente la señora Teresa se ira de la vivienda y dejaran a otro familiar a cargo. Se le solicita carta de autorización si así va a ser.
02/12/2020 - **MVCB_1212: HERNÁN LÓPEZ**, apertura.
02/12/2020 - **MVCB_1181: ALBERTO ULLOA ULLOA**, seguimiento. La familia manifiesta conformidad con el avance de obra. Se hace un acuerdo técnico que debe hacer la familia el cual queda consignado en la bitácora. Se le sugiere al beneficiario carta de autorización en caso de ausencia.
03/12/2020 - **MVCB_1495: YACQUELINE RADA MOJICA**, seguimiento. La familia manifiesta dudas técnicas las cuales son resueltas por el área correspondiente. Se evidencia personal de obra y conformidad por parte de la familia
03/12/2020 - **MVCB_1409: YENY BERNAL**, seguimiento. La familia manifiesta dudas técnicas las cuales son resueltas por el área correspondiente. Se evidencia personal de obra y conformidad por parte de la familia.
03/12/2020 - **MVCB_1416: ANA TORRES**, seguimiento. La familia solicita hacer un arreglo en la cubierta el fin de semana, la cual es aprobada por el área técnica. Se observa personal de obra y conformidad por parte de la familia. Sin embargo se le recomienda no hacer más actividades simultaneas
03/12/2020 - **MVCB_1130: CARMEN JULIA SUÁREZ**, seguimiento. La familia manifiesta dudas técnicas las cuales son resueltas por el área correspondiente. Se evidencia personal de obra y conformidad por parte de la familia. Parte técnica realizo compromisos los cuales consignó en la bitácora.
04/12/2020 - **MVCB_1469: JORGE SÁNCHEZ FORERO**, seguimiento. Se observa personal de obra . La familia manifiesta conformidad con el avance constructivo. No refiere dudas.
04/12/2020 - **MVCB_1495: YACQUELINE RADA MOJICA**, seguimiento. La familia manifiesta conformidad con el avance de obra. Se evidencia personal de obra.
04/12/2020 - **MVCB_1416: ANA TORRES ROJAS**, seguimiento. Se observa personal de obra . La beneficiaria no refiere inquietudes
04/12/2020 - **MVCB_1409: YENY BERNAL**, seguimiento. La familia manifiesta dudas técnicas las cuales son resueltas por el área correspondiente. Se evidencia personal de obra y conformidad por parte de la familia.
04/12/2020 - **MVCB_1493: MARÍA ALCIRA GARZON CASALLAS**, seguimiento. Aun no han empezado labores constructivas porque la familia se encuentra haciendo las adecuaciones eléctricas; las cuales culminan mañana.
04/12/2020 - **MVCB_1194: VÍCTOR HUGO WILCHES BERNAL**, seguimiento. El beneficiario refiere que han realizado actividades pero el dia de hoy no han llegado . Se le sugiere al contratista acelerar actividades ya que es adulto mayor, vive solo y actualmente se encuentra durmiendo en un colchón en el piso.
04/12/2020 - **MVCB_1181: ALBERTO ULLOA ULLOA**, seguimiento. Atiende la autorizada ANGELICA ANACONA. La familia manifiestan conformidad con el avance de obra. Manifiesta inquietud por el baño, ya que en el momento no tienen, el contratista le manifiesta que una semana aproximadamente para habilitar el baño. Por el momento usan el baño de un familiar de la cuadra.
04/12/2020 - **MVCB_1407: MARÍA ELSA TORRES**, seguimiento. La familia manifiesta que no se ha aperturado obra. El contratista refiere que empezaran la siguiente semana. Dicha información se le trasmite a la señora María.
04/12/2020 - **MVCB_1180: BLANCA TERESA CALVO DE GARZÓN**, seguimiento. La familia manifiesta conformidad con el avance de la obra, relaciones adecuadas con los trabajadores.
04/12/2020 - **MVCB_1516: BERTHA CECILIA MOJICA RUÍZ**, seguimiento. La familia manifiesta conformidad con el avance de la obra, relaciones adecuadas con los trabajadores.

BARRIO O TERRITORIO: DOMINGO LAIN II Y CONDOMINIO EL BOSQUE
02/12/2020 - **MVJA_0723: VÍCTOR MANUEL SAMORA HERNÁNDEZ,** visita de seguimiento en la que no se evidencia ni maestro ni materiales. No se puede ingresar ya que hijo de beneficiario no se encuentra se llama varias veces y no atiende.
BARRIO O TERRITORIO: LA ESCALA
02/12/2020 - **MVJA_0530: LUIS ALIRIO LÓPEZ DÍAZ,** visita de seguimiento en la que no se evidencia materiales ni maestro. Beneficiario manifiesta inconformidad, indica que el maestro que sólo vino el dia 1 de diciembre ha sido muy descortés, no es amable y se comunica de manera tosca. Adicional indica que los ayudantes no cuentan con la herramienta para trabajar.
04/12/2020 - **MVJA_0530: LUIS ALIRIO LÓPEZ,** se encuentra a la esposa del beneficiario quien tiene una situación especial con la custodia de sus hijos ante ICBF, por lo mismo se solicita celeridad en la ejecución de la obra.
BARRIO O TERRITORIO: ALTOS DE JALISCO
30/11/2020 - **MVJA_4333 BEATRIZ CABRALES ACERO,** validación.
30/11/2020 - **MVJA_3366: EDILMA ALCIRA CASTILLO**, validación.
30/11/2020 - **MVJA_0567: MARÍA DEL ROSARIO RODRÍGUEZ,** visita de seguimiento en la cual se evidencia que aún no se cuenta con maestro ni materiales
30/11/2020 - **MVJA_2729: JOSÉ IGNACIO TAO,** visita de seguimiento en la que se evidencia que aún no se cuenta con maestro ni materiales
30/11/2020 - **MVJA_0898: EFIGENIA GUIZA,** seguimiento en el que se encuentra conforme a la beneficiaria.
02/12/2020 - **MVJA 0890: HERNAN HUMBERTO PARRA,** visita de seguimiento en la que no hay material ni personal de obra.
02/12/2020 - **MVJA_0898: EFIGENIA GUIZA**, beneficiario manifiesta conformidad con la obra.
02/12/2020 - **MVJA_2660: MANUEL EDUARDO RODRIGUEZ,** visita de seguimiento en la que no se evidencia personal de obra, materiales incompletos razón por la cual no se ha iniciado obra. Beneficiario inconforme ya que hace días esta esperando el inicio de la obra.
02/12/2020 - **MVJA_2729: JOSÉ IGNACIO TAO,** visita de seguimiento en la que no se evidencia maestro, materiales incompletos razón por la cual no se ha iniciado obra. Beneficiario inconforme ya que hace días esta esperando el inicio de la obra e indica que esta pagando arriendo lo que le genera gastos adicionales que no tiene presupuestado.
02/12/2020 - **MVJA_2741: CARLOS HUMBERTO MUÑETON FRANCO**, no se encuentra beneficiario ni autorizadas. No se ha iniciado obras ya que beneficiario manifestó que iba hacer unas adecuaciones en la vivienda. Se debe volver a visitar.
02/12/2020 - **MVJA_0544: MERCEDES RIAÑO PARRA,** visita de seguimiento en la que la beneficiaria manifiesta conformidad con la obra. Se evidencia material para laboral pero no se cuenta con maestro, beneficiaria indica que el maestro no vuelve porque no ha recibido su pago.
02/12/2020 - **MVJA_0567: MARÍA DEL ROSARIO RODRÍGUEZ,** visita de seguimiento en la que no se cuenta con maestro, los materiales están incompletos. Beneficiaria solicita que se agilice la obra.
02/12/2020 - **MVJA_3309: TEOFILO MORALES TURGA Y OTRA**, beneficiario conforme con la obra, pero hace observación de la demora de los materiales.
02/12/2020 - **MVJA_3366: EDILMA CASTILLO**, visita de seguimiento en la que no se cuenta con maestro ni con materiales. Beneficiará se encuentra inconforme ya que ella está pagando un arriendo adicional y necesita que se agilice la obra.
02/12/2020 - **MVJA_4350: MARÍA BENDITA REDONDO CASTIBLANCO,** Autorizado presenta inconformidad, ya que no cuenta con maestro ni con materiales. Manifiesta que el desmontó su taller de carpintería y que necesita que se empiece, indica que si no tiene maestros a el dia 7 de diciembre desiste del beneficio.
02/12/2020 - **MVJA_4333: BEATRIZ CABRALES ACERO,** visita de seguimiento en la que no se evidencia maestro, beneficiaria indica que se trabajó el 1 de diciembre hasta medio día, pero no se contaba con el material completo par seguir trabando. Beneficiaria solicita que agilice la obra.
04/12/2020 - **MVJA_2660: MANUEL EDUARDO RODRÍGUEZ,** beneficiario inconforme porque no material ni maestros en la vivienda y la apertura fue el 24 de noviembre.
04/12/2020 - **MVJA_2729: JOSÉ IGNACIO TAO IBARRA,** visita de seguimiento en la cual el beneficiario se encuentra inconforme porque no hay material ni personal, teniendo en cuenta que están pagando arriendo para comodidad de la obra.
04/12/2020 - **MVJA_0544: MERCEDES RIAÑO PARRA,** visita de seguimiento a historia de vida, se encuentra a la beneficiaria conforme con el avance de obra.
04/12/2020 - **MVJA_0567: MARÍA DEL ROSARIO RODRÍGUEZ ,** beneficiaria manifiesta inconformidad por ausencia de personal de obra y material para ejecución.
04/12/2020 - **MVJA_3366: EDILMA ALICIA CASTILLO,** visita de seguimiento en la cual la beneficiaria manifiesta que no hay material ni personal de obra.
04/12/2020 - **MVJA_4350: MARÍA BENDITA REDONDO CASTIBLANCO,** visita de seguimiento en la que manifiestan inconformidad por ausencia de personal y material de obra desde la apertura
30/11/2020 - **MVJA_0252: JESUS ANTONIO ORTIZ CASTRO,** validación
30/11/2020 - **MVJA_2996: MARÍA DEL SOCORRO CUPITRA CACAIS**, validación
30/11/2020 - **MVJA_2712: JOSÉ ALIRIO ORTÍZ CABRERA Y OTRA,** validación
30/11/2020 - **MVJA_2707: ANA LUISA BERNAL PULIDO,** validación
01/12/2020 - **MVJA_3314: MARÍA OLMA MULANO ROMERO,** seguimiento a obra, la beneficiaria se muestra preocupada ya que no han iniciado actividades y necesita darle estabilidad y un lugar apto para las dos personas mayores que tiene a cargo.
01/12/2020 - **MVJA_3141: GLORIA CRISTINA GUTIÉRREZ G,** seguimiento a obra, donde no se evidencia materian ni personal de obra.
01/12/2020 - **MVJA_3146: CLARA INES GIL BÁEZ,** seguimiento a obra, donde se evidencia que no hay actividades y tampoco hay material.

01/12/2020 - **MVJA_3335: MYRIAM PATRICIA SARMIENTO APONTE,** seguimiento de obra, donde se evidencia ausencia de material y personal.
03/12/2020 - **MVJA_3125: MARÍA AURORA RENGIFO**, seguimiento de obra, donde se evidencia que no hay material y tampoco hay personal; por otro lado, los beneficiarios desentecharon y realizaron los compromisos pactados para poder iniciar los mejoramientos de vivienda
03/12/2020 - **MVJA_3125: MARÍA AURORA RENGIFO**. seguimiento de obra, donde se evidencia que no hay material y tampoco hay personal; por otro lado, los beneficiarios desentecharon y realizaron los compromisos pactados para poder iniciar los mejoramientos de viv
03/12/2020 - **MVJA_3119: LUZ YANID PADUA,** seguimiento de obra, donde se evidencia ausencia de material y personal, no se logra hacer apunte en la bitacora ya que la beneficiaria no se encuentra en la vivienda.
03/12/2020 - **MVJA_3231: SOFIA MORENO,** seguimiento de obra, donde se evidencia que no hay material ni trabajadores; no se logra hacer apunte en bitacora ya que la beneficiaria no esta.
03/12/2020 - **MVJA_3223: MYRIAM AMPARO GÓMEZ GALVIS,** seguimiento de obra, donde se evidencia ausencia de material y personal; no se logra realizar apunte en bitacora ya que la beneficiaria no se encuentra en la vivienda.
03/12/2020 - **MVJA_0259: ALBA ROSA HURTADO CAICEDO,** seguimiento de obra, donde no se encuentra a la beneficiaria, tampoco se evidencia material ni personal de obra; no se realiza apunte en bitacora.
03/12/2020 - **MVJA_3314: MARÍA OLMA MOLANO ROMERO,** seguimiento de obra donde se dialoga con la beneficiaria y manifiesta seguir con la angustia ya que no han iniciado actividades en su vivienda, aunque se evidencia material.
03/12/2020 - **MVJA_2992: ISAURA ARÉVALO MALAGÓN,** seguimiento de obra, donde se dialoga con la beneficiaria y se aclaran inquietudes frente a las actividades del presupuesto.
04/12/2020 - **MVJA_3314: MARÍA OLMA MOLANO ROMERO,** seguimiento, donde se dialoga con la beneficiaria y manifiesta que sigue preocupada, ya que no hay mayor avance en la ejecución de la obra, puesto que solo hay alistado de pisos. Así mismo se evidencia que no hay personal en la vivienda.
04/12/2020 **MVJA_3119: LUZ YANID PADUA,** se realiza seguimiento, donde se evidencia que no hay material y tampoco peronal de obra.
04/12/2020 **MVJA_3231: SOFÍA MORENO.** En el seguimiento se evidencia que no hay personal laborando y tampoco hay materia.
04/12/2020 **MVJA_0259: ALBA ROSA HURTADO CAICEDO.** En el seguimiento se dialoga con la beneficiari, quien se muestra inquieta ya que no han iniciado las actividades de mejoramiento en la vivienda, no hay material tampoco.
HISTORIAS DE VIDA
04/12/2020 - **MVJA_0899: DORIS AYDEE HERRERA**, visita de seguimiento en la cual la beneficiaria manifiesta inquietud técnica la cual es aclarada por el técnico de interventoria.
04/12/2020 - **MVJA_0544: MERCEDES RIAÑO PARRA,** visita de seguimiento a historia de vida, se encuentra a la beneficiaria conforme con el avance de obra.
4. CASOS ESPECIALES COMPONENTE SOCIAL - CONFLICTOS Y ANÓMALIAS

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA - PLAN DE MEJORA		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA PROGRAMADA**
N.A		

6. Actas de reunión con la comunidad y listados de asistencia o soporte de las diferentes acciones según corresponda (cuando aplique).
01/12/2020 - **MVCB_2917: CLAUDIA PATRICIA VARGAS GOMEZ,** se realiza acta ya que la beneficiaria manifiesta que esta presentando síntomas, relacionados al COVID. Se comunicó con la EPS donde le informaron que mañana le realizaran la prueba, por esta razón los trabajadores suspenden actividades hasta no tener el resultado de la prueba.
03/12/2020 - **MVJA_2909: BLANCA CECILIA ALFONSO,** Se realiza visita de seguimiento debido a solicitud de la beneficiaria la señora quien tenía dudas sobre el presupuesto inicial. En dicha visita que estuvo acompañada por a interventoría técnica y social al igual que del contratista, se realiza la resocialización del presupuesto y se realiza una serie de contestación a las preguntas expuestas por la beneficiaria.
30/11/2020 - **MVCB_3641, CECILIA MENDEZ MORENO,** : Se realiza seguimiento a la vivienda, con el fin de dar respuesta a la inquietud que tiene, dada la situación presentada el día sábado, donde los maestros se retiran de la vivienda y se llevaron la herramienta; se informa nuevamente a la beneficiaria que no se puede realizar obras alternas

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.
* Se evidencia en territorio puntos específicos de riesgo público, puntualmete focos de inseguridad y consumo de SPA.
Se registraron lluvias en el trancurso de la semana. Se realiza la etapa de validación en las viviendas. Se realiza la etapa de seguimiento en las viviendas.


INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

REGISTRO FOTOGRÁFICO


GRUPO 1 - JUAN PABLO II



25/11/2020 - MVCB_2991: JULIAN ROCARDO URBINA , Seguimiento de obra.



27/11/2020, MVCB_4923: SIERVO MATIAS FIGUEROA, Seguimiento de obra.



24 /11/2020 - MVCB_3646: LUIS ANTONIO CABRERA LOPEZ, Se realiza apertura de la vivienda.




26/11/2020 - MVCB_4918: ALVARO DIAZ AVILA, Se realiza apertura de la vivienda


INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

REGISTRO FOTOGRÁFICO

GRUPO 1



02/12/2020 - MVJA_2660: MANUEL EDUARDO RODRIGUEZ, visita de seguimiento en la que no se evidencia personal de obra, materiales incompletos razón por la cual no se ha iniciado obra. Beneficiario inconforme ya que hace días esta esperando el inicio de la obra.



04/12/2020 - MVJA_0544: MERCEDES RIAÑO PARRA, visita de seguimiento a historia de vida, se encuentra a la beneficiaria conforme con el avance de obra.



04/12/2020 - MVJA_0530: LUIS ALIRIO LÓPEZ, se encuentra a la esposa del beneficiario quien tiene una situación especial con la custodia de sus hijos ante ICBF, por lo mismo se solicita celeridad en la ejecución de la obra.



30/11/2020 - MVJA_2729: JOSÉ IGNACIO TAO, visita de seguimiento en la que se evidencia que aún no se cuenta con maestro ni materiales

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

INFORME SISO

INPLAYCO S.A.S.	INFORME HSE	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DEL HABITAT

INFORME INTERVENTORÍA SISO

FECHA DEL INFORME		OBJETO DEL CONTRATO	INFORME
DESDE	30/11/2020	" Ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad en los territorios priorizados por la Secretaría Distrital del Hábitat."	5
HASTA	6/12/2020		

1. Descripción de las Actividades Realizadas durante la semana

Contratista : Acompañamiento a las actividades de Apertura de vivienda por parte del equipo técnico, divulgación del protocolo de seguridad y bioseguridad para ingreso a las viviendas; entrega de aspersor manual con amonio cuaternario y alcohol. Se hace seguimiento a las actividades que vienen desarrollando en las viviendas asignadas a los diferentes grupos de trabajo en compañía de interventoría. Durante la semana se realizó jornada de exámenes médicos de aptitud para personal operativo de parte del contratista, la entrega de certificados de aptitud es el día miércoles debido al martes festivo.

Incapacidad No laboral: Juan Andrés Corredor Mayorga, contusión de rodilla por accidente de tránsito, 10 días de incapacidad del 28 de Noviembre de 2020 al 7 de diciembre de 2020

Interventoría: Se hace acompañamiento y verificación del cumplimiento del protocolo de Bioseguridad entregado por parte del contratista, proceso que se cumple durante los recorridos realizados. Acompañamiento al equipo técnico en las visitas de seguimiento. Se realiza recorrido por diferentes sectores en compañía de profesional SISO del contratista, tomando temperatura, reforzando tema de uso disposición de escombros, se encontró que una parte del personal no tiene overol y algunos no cuentan con botas de seguridad, se informa a la dirección de interventoría para envío de Oficio.

CAPACITACION

Divulgación del Protocolo de Bioseguridad	si	100%
	Durante las visitas de seguimiento se refuerza el tema y se verifica su aplicación	

2. Gestión Ambiental

Se hace disposición de escombros en Cemex sitio autorizado por la autoridad ambiental

2.1. Generación y Disposición de Residuos Sólidos

Tipo de Residuo	Cantidad m3	Acumulado	Sitio de Disposición	Observaciones
Escombro	8	8	Cemex	Se recibe vale de disposición

3. Gestión en Salud Ocupacional (Seguridad e Higiene Industrial)

Se revisaron las afiliaciones recibidas.
Una parte del personal no tiene los EPP (Botas y casco) y dotación (overol) completas, consultada la situación, se recibe respuesta de la dotación de overoles, los cuales se encuentran en proceso de manufactura, sin embargo se encuentra personal usando ropa de trabajo, se solicita completar la dotación de manera Urgente, para evitar incumplimientos o lesiones del personal por la falta de estos elementos.

3.1. Índices

Valor	Horas Hombre Trabajadas Contratista	Horas Hombre Capacitación	Horas Hombre Trabajadas Interventoría	Días Ausentismo por Enfermedad General	Ausentismo por Accidentes de Trabajo
Total Semanales	**3984**	21	**528**	**10**	**0**
Total Acumulado	**6816**	80	**1584**	**10**	**0**

3.1.1.Incidendentalidad								
	Fatalidades	Casos Con Daños A propiedad	Incidente Ambiental	Incidente Vehicular	Casi Accidentes	Casos Con dias Perdidos	Casos con Trabajo restringido	Casos Con Días de Incapacidad (tratamiento medico)
Total	0	0	0	0	0	0	0	1

3.2. Capacitaciones y Charlas	
2/12/2020	Se realizó charla en los diferentes puestos de trabajo sobre disposición de escombros en la vivienda, no uso del espacio publico. Se reafirma el protocolo de Bioseguridad en las viviendas aperturadas

3.3. Condiciones y Acciones Subsanar

3.3.1 Condición Substandar

No	Descripción	Acción Tomada	La Condición Continua?
1	Personal con dotación incompleta	Se informa a SST del contratista para tomar las acciones correspondientes	si
2	Arena descargada en vía, obstaculizando el paso	Se recoge en lonas de fibra, para ser distribuida	Fue corregida

4. Registro Fotográfico


Toma de temperatura a beneficiarios





Toma de temperatura a Personal y charla de Seguridad



INFORME SISO
INPLAYCO SAS
Fecha: 30 Noviembre al 6 de Diciembre de 2020

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

META DE CUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD: 100%

ACTIVIDADES						GESTIÓN AMBIENTAL			No. HORAS HOMBRE CAPACITACIONES					Reportes de incidentes en el componente social y técnico.								
PROYECTO / DEPARTAMENTO	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRATO	NUMERO DE TRABAJADORES	HORAS HOMBRE TRABAJADAS	ESCOMBROS (Unidad m3)	RESIDUOS PELIGROSOS (Kgs)	CONSUMO DE AGUA (m3), para las actividades de mejoramiento de vivienda	PROFESIONALES	TECNICOS	OPERATIVOS (Subcontratistas, maestros y auxiliares)	PROVEEDOR	TOTAL	LUGAR O ÁREA DE TRABAJO	FECHA DEL ACCIDENTE	No. DÍAS INCAPACIDAD	No. ACCIDENTE REGISTRABLE	FECHA DE INVESTIGACIÓN	DESCRIPCION DEL ACCIDENTE	RELACIÓN DE GRUPO DE INVESTIGACIÓN	LECCIÓN APRENDIDA	PLAN DE ACCIÓN Y FECHA
				64	3984	0.0	0.0		14.00	0.00	70.00	0.00	84			0	0					
									0	0	0	0	0			0	0					
									0	0	0	0	0			0	0					
CONTRATO 694 - 2020			Contratar la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad de los proyectos estructurados en los territorios priorizados por la Secretaria Distrital de Hábitat. Grupo I						0	0	0	0	0			0	0					
CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTO EP 2020									0	0	0	0	0			0	0					
									0	0	0	0	0			0	0					
				64	3984	0	0	0.0	14.00	0.00	70.00	0.00	84.00	0	0	0	0		0			

ELABORO: ROBERT ROJAS TORRES -PROFESIONAL SISO

INDICADORES SST- CONTRATO No. 694 2020	
META AL PLAN AMBIENTAL 100%	%
META AL PLAN DE CALIDAD 100%	%
HORAS HOMBRE SEMANAL	4,512
HORAS HOMBRE ACUMULADAS MES	8,400
No. INCIDENTES REGISTRABLES	0
No. DÍAS DE INCAPACIDAD	10
HORAS CAPACITACIONES SEMANAL	21.00
HORAS CAPACITACIONES ACOMULADA MENSUAL	80.00

No laboral

GESTIÓN AMBIENTAL		
ESCOMBROS (Cantidad m3) Semanal	8	Se realiza disposición de escombros en CEMEX
ESCOMBROS (Cantidad acumuladas mes)	8	
RESIDUOS PELIGROSOS (Cantidad Kg semanal)	0	
RESIDUOS PELIGROSOS (Cantidad acumuladas mes)	0	
CONSUMO DE AGUA (m3) Semanal	0	Uso de agua de casa vivienda, incluyendo agua lluvia, no se ha adquirido agua adicional
CONSUMO DE AGUA (m3), Mensual	0	

INFORME SISO
INPLAYCO SAS
Fecha: 30 Noviembre al 6 de Diciembre de 2020

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

RELACIÓN DE: CHARLAS DIARIAS CAPACITACIONES SIMULACROS LECCIONES APRENDIDAS (Fechas)	OBSERVACION POR PARTE DE INTERVENTORÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO		
Se realizó charla en los diferentes puestos de trabajo sobre disposición de escombros en la vivienda, no uso del espacio publico	Por la distancia entre los diferentes áreas de trabajo, se realiza la charla en cada una de las viviendas visitadas, diligenciando el respectivo registro	  MV 0544	 MV 4333	

INFORME SISO

Fecha: 30 Noviembre al 6 de Diciembre de 2020

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CONTRATO: 694 - 2020
CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTO EP 2020

CONDICIONES Y ACCIONES SUBESTÁNDAR

No.	DESCRIPCIÓN	HALLAZGOS	ACCIÓN CONTINUA		FECHAS		RESPONSABLE	REGISTRO FOTOGRÁFICO
			ABIERTA	CERRADA	FECHA DE APERTURA	FECHA DE CIERRE		
1	Suministro de dotación	Personal con dotación incompleta	1	0	2/12/2020		LEDA LAMBIS - SISO LUIS FERNANDO CARRILLO	
2	Uso indebido espacio publico	Arena descargada en vía, obstaculizando el paso	1	1	4/12/2020	5/12/2020	LEDA LAMBIS - SISO	
			2	1				

TOTAL ACCIONES ABIERTAS	2
TOTAL ACCIONES CERRADAS	1

INFORME SISO

Fecha: 30 Noviembre al 6 de Diciembre de 2020

CONTRATO: 694-2020
CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTO EP 2020

RELACIÓN DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS AFILIADOS A SEGURIDAD SOCIAL

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	Fecha de afiliación	Personal afiliado Administrativos	Personal afiliado (operativo: maestros y auxiliares)	EPS	PENSION	ARL	ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
									ACTIVO	RETIRADO	
1	CARLOS JOSE HERNADEZ JIMENEZ	78,717,000	17/11/2020	1		NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
2	DIANA CAROLINA NAVARRO JIMENEZ	52,233,027	20/11/2020	1		COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
3	LEDA LUZ LAMBIS CASTRO	22,732,637	19/11/2020	1		SURA	PORVENIR	POSITIVA	SI		
4	LUIS FERNANDOI CARRILLO JIMENEZ	72,097,065	19/11/2020	1		CAJACOPI	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
5	RICARDO JAIMES RUIZ	19,144,052	19/11/2020	1		NUEVA EPS	NO APLICA	POSITIVA	SI		
6	SHIRLEY AMELI VITOLA SERRANO	64,583,860	19/11/2020	1		COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
7	YESENIA VIVIANA GAMEZ SALAS	1,120,745,285	19/11/2020	1		NUEVA EPS	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
8	MARCO AUGUSTO HAMON RODRIGUEZ	1,070,955,988	19/11/2020	1		FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
9	LINA MARCELA COLORADO CASTRO	1,019,022,812	19/11/2020	1		SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
10	DANIELA CASTAÑO CASTAÑO	1,032,447,818	19/11/2020	1		FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	SI		
11	LIBYS PADILLA URUETA	1,073,822,532	2/10/2020	1		SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
12	JUAN ADRES CORREDOR MAYORGA	1.022,401,358	19/11/2020	1		FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
13	GERSON ASPRILLA LOPEZ	11,797,192	19/11/2020	1		SANITAS	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
14	WILFRED BENAVIDEZ SANCHEZ	79,851,515	19/11/2020	1		ALIANSA SALUD	PORVENIR	SURA	SI		
15	ANDAIR MONTIEL VAQUIRO	1,007,535,425	25/11/2020		1	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	SI		
16	CARLOS COLORADO BANDO	13,107,585	24/11/2020		1	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	SURA	SI		
17	EDGAR MARTINEZ CRUZ	79,296,107	25/11/2020		1	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	SI		
18	EDWIN HARVEY DE LA CRUZ TORO	10,907,972	25/11/2020		1	SALUD TOTAL	PROTECCIÓN	SURA	SI		
19	FERNANDO VIDAL ORTIZ	5,887,718	25/11/2020		1	FAMISANAR	COLPENSIONES	SURA	SI		
20	IDELFONSO CIFUENTES	19,232,722	25/11/2020		1	SURA	COLPENSIONES	SURA	SI		
21	MARLON HUMBERTO MARTINEZ VASQUEZ	1,031,162,766	25/11/2020		1	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	SI		
22	WILMER ANDRES ROJAS SOLANO	1,118,534,846	25/11/2020		1	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	SI		
23	OSCAR ARMANDO CALVACHE PAZ	12,977,717	24/11/2020		1	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	SI		
24	VICTOR RUIZ GARCIA	1,002,587,213	25/11/2020		1	CAPITAL SALUD	PORVENIR	SURA	SI		
25	CARLOS ALBERTO CAICEDO HINOJOSA	1,111,817,731	24/11/2020		1	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	SI		
26	YARLI COLORADO PAZ	1,065,549,452	24/11/2020		1	CAPITAL SALUD	PORVENIR	SURA	SI		
27	ILDELFONSO RAMIREZ ESQUIVEL	98,381,286	1/12/2020		1	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	SI		
28	JUAN PABLO CORREA MURCIA	1,116,920,538	1/12/2020		1	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	SURA	SI		
29	KEVIN FABIAN HOYOS YEPEZ	1,063,043,276	1/12/2020		1	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	SI		
30	LAMBERTO GABRIEL DORIA SANCHEZ	72,147,586	1/12/2020		1	SALUD TOTAL	PROTECCION	SURA	SI		

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	Fecha de afiliación	Personal afiliado Administrativos	Personal afiliado (operativo: maestros y auxiliares)	EPS	PENSION	ARL	ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
									ACTIVO	RETIRADO	
31	BRAYAN ESTIVEN LOPEZ MOLINA	1,024,602,801	17/11/2020		1	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	SI		
32	EDWIN JIMMY ESPINEL CHACON	80,064,358	17/11/2020		1	NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
33	EDGAR VELANDIA	80,090,780	26/11/2020		1	ALIANSA SALUD	PORVENIR	POSITIVA	SI		
34	EMITZO JOSE FANDIÑO FLOREZ	85,469,924	18/11/2020		1	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
35	EVAGELISTA BRINEZ BURGOS	6,030,390	17/11/2020		1	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
36	FABIO NELSON LOPEZ DIAZ	80,124,048	17/11/2020		1	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		
37	JULIO CESAR NEIRA BENAVIDEZ	79,903,950	18/11/2020		1	COMPENSAR	PROTECCION	POSITIVA	SI		
38	RAFAEL CASTRO VILLA	8,815,936	17/11/2020		1	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
39	LEYDY PATRICIA SUAREZ VELAZQUEZ	1,033,693,495	18/11/2020		1	CAPITAL SALUD	PROTECCION	POSITIVA	SI		
40	MICHEL LEONARDO SALAS CELIS	1,033,766,212	17/11/2020		1	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
41	VLADIMIR BRIÑEZ MAHECHA	1,033,682,982	17/11/2020		1	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
42	CARLOS ANDRES SUAREZ VELAZQUEZ	1,033,693,493	18/11/2020		1	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
43	LUIS FERNANDO CUPITRA DUCUARA	1,022,939,409	18/11/2020		1	SURA	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
44	LUIS ALEJANDRO ZAMBRANO	79,770,115	18/11/2020		1	CAPITAL SALUD	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
45	OSBAR RENE BERNAL PAEZ	80,778,371	20/11/2020		1	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		
46	ALBEIRO GUERRERO MACANA	5,995,412	25/11/2020		1	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
47	EDWIN RODRIGUEZ VIDAL	93,394,589	25/11/2020		1	MEDIMAS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
48	JOSE ANTONIO SILVA ORTEGA	19,458,840	26/11/2020		1	COMFACUNDI	PORVENIR	POSITIVA	SI		
49	SAURITH REALES DELGADO	91,431,492	25/11/2020		1	NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
50	CARLOS PAEZ PULIDO	1,049,630,871	17/11/2020		1	MEDIMAS	PROTECCION	POSITIVA	SI		
51	RAUL SALAMANCA	80,749,213	26/11/2020		1	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA	SI		
52	MISAEL PERDOMO VILLAMIL	1,033,784,477	24/11/2020		1	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
53	JOSE GUILLERMO MARTINEZ VARGAS	79,666,136	27/11/2020		1	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
54	OMAR MARTINEZ ZULETA	4,946,584	27/11/2020		1	NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
55	VICTOR MANUEL GUERRERO PACHECO	80,126,593	26/11/2020		1	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA	SI		
56	QUEVIN FABIAN LESMES LINARES	1,000,003,368	27/11/2020		1	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA	SI		
57	EDINSON JOSE VENECIA SARABIA	72,120,789	25/11/2020		1	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
58	YOENDISON JOSE VENECIA MORENO	1,101,879,446	25/11/2020		1	COMPARTA	PORVENIR	POSITIVA	SI		
59	RUBEN PINEDA MAHECHA	1,031,151,104	25/11/2020		1	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
60	RAUL ALEXANDER SALAMANCA SALGADO	80,749,213	26/11/2020		1	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA	SI		
61	LEONARDO SOLANO CELY	1,024,511,917	26/11/2020		1	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
62	ANDRES FERNANDO PEREZ DIAZ	1,063,625,214	1/12/2020		1	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
63	ANGEL IVAN DIAZ	79,294,351	1/12/2020		1	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
64	CARLOS ALBERTO SUAREZ BARRERA	9,527,688	1/12/2020		1	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA	SI		
65	CIRO ARTURO NIÑO	4,255,303	1/12/2020		1	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
66	EDGAR HERNANDO NIÑO	4,225,078	1/12/2020		1	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA	SI		

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	Fecha de afiliación	Personal afiliado Administrativos	Personal afiliado (operativo: maestros y auxiliares)	EPS	PENSION	ARL	ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
									ACTIVO	RETIRADO	
67	EDWAR ARLEY RODRIGUEZ MAYORGA	1,033,754,705	1/12/2020		1	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
68	EMILIANO MUÑOZ PALACIO	80,265,681	1/12/2020		1	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
69	CAMILO ERNESTO RAMIREZ ROA	10,337,735,370	1/12/2020		1	COMPENSAR	PROTECCION	POSITIVA	SI		
70	CARLOS ALFONSO LOPEZ CASTELLANO	1,031,170,279	1/12/2020		1	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	SI		
71	IDELFONSO DE JESUS PEÑARANDA	1,118,873,986	1/12/2020		1	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
72	CARLOS ALBERTO PULIDO YATE	1,033,683,233	1/12/2020		1	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	SI		
73	CIPRIANO PIÑEROS	79,703,764	1/12/2020		1	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
74	DAGOBERTO PAREJO AREVALO	8,668,649	1/12/2020		1	MUTUAL SER	PORVENIR	POSITIVA	SI		
75	DANIEL ARTURO NIÑO ROJAS	1,024,469,352	1/12/2020		1	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
76	EDER GONZALEZ GASTELBLONDO	84,082,070	1/12/2020		1	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
77	GLORIA JIMENEZ	28,155,523	2/12/2020		1	NUEVA EPS	PROTECCION	POSITIVA	SI		
78	JESUS DAVID LOPEZ GALVIZ	13,860,790	2/12/2020		1	NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
79	JHON RIVER MAYORGA BENAVIDEZ	1,033,721,955	1/12/2020		1	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA	SI		
80	SAMIR ZIAD PINEDA YAHMURE	79,020,337	1/12/2020		1	COMPENSAR	PROTECCION	POSITIVA	SI		
81	SIMON LOPEZ PALACIOS	94,418,910	1/12/2020		1	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
82	WILSON FERNEY BERNAL GUASCA	1,033,707,175	1/12/2020		1	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
83	YOISEN HAIDIN CHIBUQUE CAICEDO	1,007,413,403	1/12/2020		1	MEDIMAS	PROTECCION	POSITIVA	SI		
84	LUIS HERNANDEZ GRANADA	19,219,713	1/12/2020		1	SANITAS	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
85											
RESULTADOS:				14	70				84	0	

INPLAYCO S.A.S.

INFORME SISO

Fecha: 30 Noviembre al 6 de Diciembre de 2020

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

CONTRATO: 694-2020
CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTO EP 2020

RELACIÓN PERSONAL CON EXÁMENES MÉDICOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		Personal Trabajos en Alturas		ESTADOL ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	APTO	NO APTO	ACTIVO	RETIRADO	
1	CARLOS JOSE HERNADEZ JIMENEZ	78,717,000	17/11/2020	20/11/2020	1		SI		SI		
2	DIANA CAROLINA NAVARRO JIMENEZ	52,233,027	20/11/2020	10/11/2020	1		SI		SI		
3	LEDA LUZ LAMBIS CASTRO	22,732,637	19/11/2020	10/11/2020	1		SI		SI		
4	LUIS FERNANDO CARRILLO JIMENEZ	72,097,065	19/11/2020	11/11/2020	1		SI		SI		
5	RICARDO JAIMES RUIZ	19,144,052	19/11/2020	10/11/2020	1		SI		SI		
6	SHIRLEY AMELI VITOLA SERRANO	64,583,890	19/11/2020	10/11/2020	1		SI		SI		
7	YESENIA VIVIANA GAMEZ SALAS	1,120,745,285	19/11/2020	12/11/2020	1		SI		SI		
8	MARCO AUGUSTO HAMON RODRIGUEZ	1,070,955,988	19/11/2020	10/11/2020	1		SI		SI		
9	LINA MARCELA COLORADO CASTRO	1,019,022,812	19/11/2020	10/11/2020	1		SI		SI		
10	DANIELA CASTAÑO CASTAÑO	1,032,447,818	19/11/2020	14/11/2020	1		SI		SI		
11	LIBYS PADILLA URUETA	1,073,822,532	2/10/2020	20/8/2020	1		SI		SI		
12	JUAN ANDRES CORREDOR MAYORGA	1,022,401,358	19/11/2020	24/11/2020	1		SI		SI		incapacitado hasta el 7 de diciembre de 2020
13	GERSON ASPRILLA LOPEZ	11,797,192	19/11/2020	11/11/2020	1		SI		SI		
14	WILFRED BENAVIDEZ SANCHEZ	79,851,515	19/11/2020	13/11/2020	1		SI			SI	
15											
16											
17											
RESULTADOS:					**14**	**0**	**14**	**0**	**13**	**1**	

INFORME SISO

Fecha: 30 Noviembre al 6 de Diciembre de 2020

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

CONTRATO: 694-2020
CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTO EP 2020

RELACIÓN PERSONAL 7. Relación de actividades generales en donde se evidencie el cumplimiento de la implementación del Protocolo de Bioseguridad, así mismo, el interventor deberá informar sobre el cumplimiento o incumplimiento de este.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		IMPLEMENTACIÓN PROTOCÓLO		ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	SI	NO	ACTIVO	RETIRADO	
1	CARLOS JOSE HERNADEZ JIMENEZ	78,717,000	17/11/2020	20/11/2020	1		SI		SI		
2	DIANA CAROLINA NAVARRO JIMENEZ	52,233,027	20/11/2020	10/11/2020	1		SI		SI		
3	LEDA LUZ LAMBIS CASTRO	22,732,637	19/11/2020	10/11/2020	1		SI		SI		
4	LUIS FERNANDOI CARRILLO JIMENEZ	72,097,065	19/11/2020	11/11/2020	1		SI		SI		
5	RICARDO JAIMES RUIZ	19,144,052	19/11/2020	10/11/2020	1		SI		SI		
6	SHIRLEY AMELI VITOLA SERRANO	64,583,890	19/11/2020	10/11/2020	1		SI		SI		
7	YESENIA VIVIANA GAMEZ SALAS	1,120,745,285	19/11/2020	12/11/2020	1		SI		SI		
8	MARCO AUGUSTO HAMON RODRIGUEZ	1,070,955,988	19/11/2020	10/11/2020	1		SI		SI		
9	LINA MARCELA COLORADO CASTRO	1,019,022,812	19/11/2020	10/11/2020	1		SI		SI		
10	DANIELA CASTAÑO CASTAÑO	1,032,447,818	19/11/2020	14/11/2020	1		SI		SI		
11	LIBYS PADILLA URUETA	1,073,822,532	2/10/2020	20/8/2020	1		SI		SI		
12	JUAN ADRES CORREDOR MAYORGA	1,022,401,358	19/11/2020	24/11/2020	1		SI		SI		
13	GERSON ASPRILLA LOPEZ	11,797,192	19/11/2020	11/11/2020	1		SI		SI		
14	WILFRED BENAVIDEZ SANCHEZ	79,851,515	19/11/2020	13/11/2020	1		SI		SI		
15	ANDAIR MONTIEL VAQUIRO	1,007,535,425	25/11/2020			1	SI		SI		
16	CARLOS COLORADO BANDO	13,107,585	24/11/2020			1	SI		SI		
17	EDGAR MARTINEZ CRUZ	79,296,107	25/11/2020			1	SI		SI		
18	EDWIN HARVEY DE LA CRUZ TORO	10,307,972	25/11/2020			1	SI		SI		
19	FERNANDO VIDAL ORTIZ	5,887,718	25/11/2020			1	SI		SI		
20	IDELFONSO CIFUENTES	19,232,722	25/11/2020			1	SI		SI		

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		IMPLEMENTACIÓN PROTOCÓLO		ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	SI	NO	ACTIVO	RETIRADO	
21	MARLON HUMBERTO MARTINEZ VAZQUEZ	1,031,152,755	25/11/2020			1	SI		SI		
22	WILMER ANDRES ROJAS SOLANO	1,118,534,846	25/11/2020			1	SI		SI		
23	OSCAR ARMANDO CALVACHE PAZ	12,977,717	24/11/2020			1	SI		SI		
24	VICTOR RUIZ GARCIA	1,002,597,213	25/11/2020			1	SI		SI		
25	CARLOS ALBERTO CAICEDO HINOJOSA	1,111,817,731	24/11/2020			1	SI		SI		
26	YARLI COLORADO PAZ	1,085,549,452	24/11/2020			1	SI		SI		
27	ILDELFONSO RAMIREZ ESQUIVEL	96,361,399	1/12/2020			1	SI		SI		
28	JUAN PABLO CORREA MURCIA	1,116,920,538	1/12/2020			1	SI		SI		
29	KEVIN FABIAN HOYOS YEPEZ	1,083,043,276	1/12/2020			1	SI		SI		
30	LAMBERTO GABRIEL DORIA SANCHEZ	72,147,586	1/12/2020			1	SI		SI		
31	BRAYAN ESTIVEN LOPEZ MOLINA	1,024,602,801	17/11/2020			1	SI		SI		
32	EDWIN JIMMY ESPINEL CHACON	80,064,358	18/11/2020			1	SI		SI		
33	EDGAR VELANDIA	80,090,780	18/11/2020			1	SI		SI		
34	EMITZO JOSE FANDIÑO FLOREZ	85,469,924	17/11/2020			1	SI		SI		
35	EVAGELISTA BRINEZ BURGOS	6,030,390	17/11/2020			1	SI		SI		
36	FABIO NELSON LOPEZ DIAZ	80,124,048	18/11/2020			1	SI		SI		
37	JULIO CESAR NEIRA BENAVIDEZ	79,903,950	18/11/2020			1	SI		SI		
38	RAFAEL CASTRO VILLA	8,815,936	18/11/2020			1	SI		SI		
39	LEYDY PATRICIA SUAREZ VELAZQUEZ	1,033,693,495	20/11/2020			1	SI		SI		
40	MICHEL LEONARDO SALAS CELIS	1,033,766,212	25/11/2020			1	SI		SI		
41	VLADIMIR BRIÑEZ MAHECHA	1,033,682,982	25/11/2020			1	SI		SI		
42	CARLOS ANDRES SUAREZ VELAZQUEZ	1,033,693,493	25/11/2020			1	SI		SI		
43	LUIS FERNANDO CUPITRA DUCUARA	1,022,939,409	25/11/2020			1	SI		SI		
44	LUIS ALEJANDRO ZAMBRANO	79,770,115	17/11/2020			1	SI		SI		
45	OSBAR RENE BERNAL PAEZ	80,778,371	26/11/2020			1	SI		SI		
46	ALBEIRO GUERRERO MACANA	5,996,412	25/11/2020			1	SI		SI		
47	EDWIN RODRIGUEZ VIDAL	93,394,589	25/11/2020			1	SI		SI		
48	JOSE ANTONIO SILVA ORTEGA	19,458,840	25/11/2020			1	SI		SI		
49	SAURITH REALES DELGADO	91,431,492	25/11/2020			1	SI		SI		
50	CARLOS PAEZ PULIDO	1,049,630,871	17/11/2020			1	SI		SI		


No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		IMPLEMENTACIÓN PROTOCÓLO		ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	SI	NO	ACTIVO	RETIRADO	
51	RAUL SALAMANCA	80,749,213	26/11/2020			1	SI		SI		
52	MISAEL PERDOMO VILLAMIL	1,033,784,477	24/11/2020			1	SI		SI		
53	JOSE GUILLERMO MARTINEZ VARGAS	79,666,136	27/11/2020			1	SI		SI		
54	OMAR MARTINEZ ZULETA	4,946,584	27/11/2020			1	SI		SI		
55	VICTOR MANUEL GUERRERO PACHECO	80,126,593	26/11/2020			1	SI		SI		
56	QUEVIN FABIAN LESMES LINARES	1,000,003,268	27/11/2020			1	SI		SI		
57	EDISON JOSE VENECIA SARABIA	72,120,789	25/11/2020			1	SI		SI		
58	YOENDISON JOSE VENECIA MORENO	1,101,879,446	25/11/2020			1	SI		SI		
59	RUBEN PINEDA MAHECHA	1,031,151,104	25/11/2020			1	SI		SI		
60	RAUL ALEXANDER SALAMANCA SALGADO	80,749,213	26/11/2020			1	SI		SI		
61	LEONARDO SOLANO CELY	1,024,511,017	26/11/2020			1	SI		SI		
62	ANDRES FERNANDO PEREZ DIAZ	1,063,625,214	1/12/2020			1	SI		SI		
63	ANGEL IVAN DIAZ	79,294,351	1/12/2020			1	SI		SI		
64	CARLOS ALBERTO SUAREZ BARRERA	9,527,688	1/12/2020			1	SI		SI		
65	CIRO ARTURO NIÑO	4,255,303	1/12/2020			1	SI		SI		
66	EDGAR HERNANDO NIÑO	4,225,078	1/12/2020			1	SI		SI		
67	EDWAR ARLEY RODRIGUEZ MAYORGA	1,033,754,705	1/12/2020			1	SI		SI		
68	EMILIANO MUÑOZ PALACIO	80,265,681	1/12/2020			1	SI		SI		
69	CAMILO ERNESTO RAMIREZ ROA	10,337,735,370	1/12/2020			1	SI		SI		
70	CARLOS ALFONSO LOPEZ CASTELLANO	1,031,170,279	1/12/2020			1	SI		SI		
71	IDELFONSO DE JESUS PEÑARANDA	1,118,873,986	1/12/2020			1	SI		SI		
72	CARLOS ALBERTO PULIDO YATE	1,033,683,233	1/12/2020			1	SI		SI		
73	CIPRIANO PIÑEROS	79,703,764	1/12/2020			1	SI		SI		
74	DAGOBERTO PAREJO AREVALO	8,668,649	1/12/2020			1	SI		SI		
75	DANIEL ARTURO NIÑO ROJAS	1,024,469,352	1/12/2020			1	SI		SI		
76	EDER GONZALEZ GASTELBLONDO	84,062,070	1/12/2020			1	SI		SI		
77	GLORIA JIMENEZ	28,155,523	2/12/2020			1	SI		SI		
78	JESUS DAVID LOPEZ GALVIZ	13,860,790	2/12/2020			1	SI		SI		
79	JHON RIVER MAYORGA BENAVIDEZ	1,033,721,955	1/12/2020			1	SI		SI		
80	SAMIR ZIAD PINEDA YAHMURE	79,920,337	1/12/2020			1	SI		SI		
81	SIMON LOPEZ PALACIOS	94,418,910	1/12/2020			1	SI		SI		
82	WILSON FERNEY BERNAL GUASCA	1,033,707,175	1/12/2020			1	SI		SI		
83	YOISEN HAIDIN CHIBUQUE CAICEDO	1,007,413,403	1/12/2020			1	SI		SI		
84	LUIS HERNANDEZ GRANADA	19,219,713	1/12/2020			1	SI		SI		
RESULTADOS:					14	70	84	0	84	0	

REGISTRO FOTOGRAFICO

MV - 1970




DESCRIPCIÓN Y FECHA: Aplicación de protocolo de bioseguridad
Semana 30 Nov al 6 de Diciembre 2020



DESCRIPCIÓN Y FECHA: Seguimeinto a las actividades propias del trabajo
Semana 30 Nov al 6 de Diciembre 2020

MV - 4375



DESCRIPCIÓN Y FECHA: Participación en charla de refuerzo
Semana 30 Nov al 6 de Diciembre 2020

MV - 3660



DESCRIPCIÓN Y FECHA: Aplicación de protocolo de bioseguridad
Semana 30 Nov al 6 de Diciembre 2020

MV - 1416



DESCRIPCIÓN Y FECHA: Aplicación de protocolo de bioseguridad
Semana 30 Nov al 6 de Diciembre 2020

MV - 1440



DESCRIPCIÓN Y FECHA: charla de trabajadores
Semana 30 Nov al 6 de Diciembre 2020

REGISTRO FOTOGRAFICO


JORNADA DE EXAMENES MEDICOS



DESCRIPCIÓN Y FECHA: Jornada de exámenes médicos personal operativo
Semana 30 nov al 6 de Diciembre



DESCRIPCIÓN Y FECHA: Jornada de exámenes médicos personal operativo
Semana 30 nov al 6 de Diciembre



DESCRIPCIÓN Y FECHA: Jornada de exámenes médicos personal operativo
Semana 30 nov al 6 de Diciembre



DESCRIPCIÓN Y FECHA: Jornada de exámenes médicospersonal operativo
Semana 30 nov al 6 de Diciembre

MV - 4333



DESCRIPCIÓN Y FECHA: Aplicación de protocolo de bioseguridad
Semana 30 Nov al 6 de Diciembre 2020

MV - 1091



DESCRIPCIÓN Y FECHA: Aplicación de protocolo de bioseguridad
Semana 30 Nov al 6 de Diciembre 2020