CONTRATO N°5279-2026: INTERVENCION Y REPARACION DE LA CUBIERTA Y TECHO DE LAS UCI 1 Y 2 DEL HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUROCCIDENTE E.S.E

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	Contratante: La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.,		
EXEO INGENIERIA	Contratista: Exeo Ingenieria y Servicios SAS	Inicio del proyecto:	lun, 2026-09-07

TAREA	CANTIDADES	PROGRESO	INICIO	FIN	DÍAS
ACTIVIDADES PRELIMINARES					
Acta inicio	1		7-9-26	7-9-26	1
Tramite de ingreso personal	1		7-9-26	12-9-26	6
SUMINISTROS DE CUBIERTA					
CUBIERTA SISTEMA SANDWICH - ESPUMA PUR 30 mm TERMOACUSTICO AMBAS CARAS EN ACERO Fachada tipo panel con aislamiento en poliuretano PUR de espesor 30mm, densidad de 38 Kg/m3 entre dos caras en acero galvanizado prepintado, cara externa cal 28 RAL 9002, ancho util 1m	1865		12-9-26	26-10-26	45
CABALLETE EXTERNO CAL 26 DESARROLLO 610 mm Remate en acero prepintado, Incluye fijaciones y sellantes para los traslapos	83		20-9-26	30-10-26	41
CABALLETE INTERNO CAL 26 DESARROLLO 300 mm Remate en acero prepintado, Incluye fijaciones.	83		22-9-26	1-11-26	41
SOLAPA LATERAL CAL 26 DESARROLLO 500 mm Remate en acero prepintado, Incluye fijaciones y sellantes para los traslapos	61		27-9-26	1-11-26	36
SOLAPA LATERAL CAL 26 DESARROLLO 610 mm Remate en acero prepintado, Incluye fijaciones y sellantes para los traslapos y sellante lateral a muro	96		30-9-26	30-10-26	31
SOLAPA CHIMENEA CAL 26 DESARROLLO 1200 mm Remate en acero prepintado, Incluye fijaciones y sellantes resistentes al calor en boca de chimeneas	9		30-9-26	30-10-26	31
MURO A CANAL CAL 26 DESARROLLO 300mm Remate en acero prepintado, Incluye fijaciones	186		8-10-26	28-10-26	21
CANAL AGUAS LLUVIAS CAL 26 Cambio de Canal agua lluvias en lamina galvanizada calibre 26 con un desarrollo de 88 cm incluye dobleces necesarios	186		7-10-26	27-10-26	21
LINEAS DE VIDA DE TECHO					
SERVICIO CONSTRUCCION LINEAS DE VIDA Entrega e instalación línea de vida de horizontal en cable de acero inoxidable, 5/16 Contiene: absorbedor, tensor, cable, bypass y accesorios de instalación	186		20-10-26	28-10-26	9
SERVICIO CONSTRUCCION BASE CUADRADA Entrega e instalación punto de anclaje principal base cuadrada con su respectiva certificacion de punto de anclaje de acuerdo a la normatividad vigente	14		29-9-26	7-10-26	9
SERVICIO CONSTRUCCION BASE RECTANGULAR Entrega e instalación punto de anclaje principal base rectangular con su respectiva certificacion de punto de anclaje de acuerdo a la normatividad vigente	8		12-10-26	20-10-26	9
CAMBIO DE TECHO					
Desmonte seguro de teja existente con personal certificado para trabajo en alturas, disposición final de material desmontado	1865		13-9-26	5-11-26	54
Desmonte de accesorios laterales (Flanches y Caballetes) con personal certificado para trabajo en alturas, disposición final de material desmontado	2500		12-9-26	17-10-26	36
Instalacion: Consta de descargue de panel del vehiculo, izaje a nivel de estructura, ubicacicon segun plano, fijacion a la estructura y retiro de plastico con personal certificado para trabajo en alturas.	1865		9-9-26	9-10-26	31
Instalacion: Consta de descargue de materiales, izaje a nivel de estructura, fijacion accesorios (Flanches, Caballetes, Solapa) a panel y muros aticos, traslucida a la estructura, aplicación de sellos en bordes, traslapos y plieges con personal certificado para trabajo en alturas.	330		17-9-26	22-10-26	36
MANTENIMIENTO CANAL DE AGUAS LLUVIAS Consta de Lavado de canal, aplicación de fibra de vidrio con resina en 1 capa, para rehabilitacion de canales existentes sin requerir desmonte	186		12-10-26	6-11-26	26
INSTALACION CANAL AGUAS LLUVIAS CAL 26 Instalacion de canal agua lluvias en lamina galvanizada calibre 26 con un desarrollo de 88 cm, incluye material de sello contra muro, pernos, perforaciones, soscos, empate con bajante y demas accesorios necesarios para su instalacion y buen funcionamiento	186		20-10-26	28-10-26	9

