CRONOGRAMA DE FABRICACION CALDERA 40 B.H.P. Y 20 B.H.P. CENTROS BELLA VISTA - JULIO CESAR SANCHEZ Y CRECER LOS ANGELES

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predeces
1	**PRELIMINARES**	0 días	mié 26/08/26	mié 26/08/26	
2	REPLANTEO LEVANTAMIENTO BELLAVISTA	4 días	mié 26/08/26	sáb 29/08/26	
3	REPLANTEO LEVANTAMIENTO JULIO CESAR SANCHEZ	4 días	mié 26/08/26	sáb 29/08/26	
4	REPLANTEO LEVANTAMIENTO CENTRO CRECER LOS ANGELES	4 días	mié 26/08/26	sáb 29/08/26	
5	**SUMINISTRO E INSTALACION CENTRO CRECER LOS ANGELES**	0 días	mié 26/08/26	mié 26/08/26	
6	SOLICITUD DE MATERIALES	4 días	jue 27/08/26	lun 31/08/26	
7	COMPRA DE MATERIALES	12 días	lun 31/08/26	lun 14/09/26	6
8	DESMONTE EQUIPO EXISTENTE	2 días	lun 14/09/26	mié 16/09/26	7
9	TRASLADO DESDE CGI HASTA EL CENTRO CRECER	1 día	lun 14/09/26	mar 15/09/26	7
10	UBICACION EN SITIO	1 día	mar 15/09/26	mié 16/09/26	9
11	CONSTRUCCION REDES HIDRAULICAS	2 días	mié 16/09/26	vie 18/09/26	10
12	CONSTRUCCION REDES ELECTRICAS Y COMBUSTIBLE	2 días	mié 16/09/26	vie 18/09/26	10
13	AJUSTES GENERALES	1 día	vie 18/09/26	sáb 19/09/26	12
14	ENTREGA	1 día	sáb 19/09/26	lun 21/09/26	13
15	CAPACITACION	1 día	lun 21/09/26	mar 22/09/26	14
16	**CALDERAS 40 b.h.p**	0 días	mié 26/08/26	mié 26/08/26	
17	SOLICITUD DE MATERIALES	2 días	vie 28/08/26	sáb 29/08/26	16
18	COMPRA DE MATERIALES	6 días	sáb 29/08/26	sáb 5/09/26	17
19	ENTREGA DE MATERIALES	3 días	sáb 5/09/26	mié 9/09/26	18
20	TRAZADO Y CORTE DE LAMINA	2 días	mié 9/09/26	vie 11/09/26	19
21	ENROLLADO DE LAMINA (SP)	3 días	vie 11/09/26	mar 15/09/26	20
22	RECTIFICACION HUECOS PLACATUBOS	2 días	mar 15/09/26	jue 17/09/26	21
23	SOLDURA CUERPO + CAMARA DE FUEGO+ UNIONES	4 días	jue 17/09/26	mar 22/09/26	22
24	PRUEBAS DE ULTRASONIDO SOLDADURAS CUERPO	1 día	mar 22/09/26	mié 23/09/26	23
25	TRAZO CORTE Y ENSAMBLE BASE	2 días	mié 23/09/26	vie 25/09/26	24
26	TRAZO CORTE PUERTAS DELANTERA Y TRASERA	5 días	jue 17/09/26	mié 23/09/26	22
27	ENSAMBLE PLACATUBOS	3 días	mar 22/09/26	vie 25/09/26	23
28	NORMALIZADO VASO DE PRESION	1 día	mié 23/09/26	jue 24/09/26	24
29	MONTAJE TUBERIA	1 día	jue 24/09/26	vie 25/09/26	28
30	EXPANDIDA DE TUBERIA	2 días	vie 25/09/26	lun 28/09/26	29
31	PRUEBA HIDROSTATICA	1 día	lun 28/09/26	mar 29/09/26	30
32	MONTAJE DE PUERTAS	1 día	mar 29/09/26	mié 30/09/26	31
33	ENSAMBLE CONTROL ELECTRICO	2 días	mié 30/09/26	vie 2/10/26	32
34	PINTURA CUERPO	1 día	vie 2/10/26	sáb 3/10/26	33
35	AISLAMIENTO TERMICO	1 día	sáb 3/10/26	lun 5/10/26	34
36	MONTAJE DE INSTRUMENTACION	1 día	lun 5/10/26	mar 6/10/26	35
37	MONTAJE CONTROL ELECTRICO	1 día	mar 6/10/26	mié 7/10/26	36
38	PINTURA GENERAL	1 día	mié 7/10/26	jue 8/10/26	37
39	PRUEBAS EN FABRICA	2 días	jue 8/10/26	sáb 10/10/26	38
40					
41	**CHIMENEA**	0 días	mié 26/08/26	mié 26/08/26	
42	SOLICITUD DE MATERIALES	1 día	lun 31/08/26	lun 31/08/26	
43	COMPRA DE MATERIALES	5 días	mar 1/09/26	sáb 5/09/26	42
44	TRAZADO Y CORTE DE LAMINA	1 día	sáb 5/09/26	lun 7/09/26	43
45	ENROLLADO DE LAMINA	4 días	lun 7/09/26	vie 11/09/26	44
46	SOLDADURA	4 días	vie 11/09/26	mié 16/09/26	45
47	PINTURA GENERAL	2 días	mié 16/09/26	vie 18/09/26	46
48	**TANQUES DE CONDENSADOS**	0 días	mié 26/08/26	mié 26/08/26	
49	SOLICITUD DE MATERIALES	1 día	mar 15/09/26	mié 16/09/26	21
50	TRAZO Y CORTE DE MATERIALES CUERPO	2 días	mié 16/09/26	vie 18/09/26	49
51	ROLADO DE CUERPO	3 días	vie 18/09/26	mar 22/09/26	50
52	SOLDADURA CUERPO (UNIONES Y CONEXIONADO)	2 días	mar 22/09/26	jue 24/09/26	51
53	PRUEBA DE HERMETICIDAD TANQUE	1 día	jue 24/09/26	vie 25/09/26	52
54	MONTAJE ACCESORIOS	2 días	vie 25/09/26	lun 28/09/26	53
55	PINTURA	2 días	lun 28/09/26	mié 30/09/26	54
56	**INSTALACION EQUIPOS JULIO CESAR SANCHEZ**	0 días	mar 3/09/21	mar 3/09/21	
57	ENTREGA A INSTALADORES	1 día	mar 29/09/26	mié 30/09/26	31
58	DESMONTE DE REDES EXITENTES	2 días	mié 30/09/26	vie 2/10/26	57
59	DESMONTE DE CHIMENEA	3 días	vie 2/10/26	mar 6/10/26	58
60	DESMONTE CALDERA	3 días	mar 6/10/26	vie 9/10/26	59
61	TRASLADO CALDERA Y EQUIPOS CGI - CENTRO	1 día	vie 9/10/26	sáb 10/10/26	60
62	UBICACION EN SITIO	1 día	sáb 10/10/26	lun 12/10/26	61
63	MONTAJE CHIMENEA	2 días	lun 12/10/26	mié 14/10/26	62
64	MONTAJE REDES HIDRAULICAS	3 días	mié 14/10/26	sáb 17/10/26	63
65	MONTAJE REDES ELECTRICAS	2 días	sáb 17/10/26	mar 20/10/26	64
66	MONTAJE RED DE COMBUSTIBLE	1 día	mar 20/10/26	mié 21/10/26	65
67	PRUEBAS PRELIMINARES	2 días	mié 21/10/26	vie 23/10/26	66
68	AJUSTES GENERALES	1 día	vie 23/10/26	sáb 24/10/26	67
69	ENTREGA	1 día	sáb 24/10/26	lun 26/10/26	68
70	CAPACITACION	1 día	lun 26/10/26	mar 27/10/26	69
71	**CALDERAS 20 b.h.p**	0 días	mié 26/08/26	mié 26/08/26	
72	SOLICITUD DE MATERIALES	4 días	vie 25/09/26	mié 30/09/26	29
73	COMPRA DE MATERIALES	4 días	mié 30/09/26	lun 5/10/26	72
74	ENTREGA DE MATERIALES	6 días	lun 5/10/26	lun 12/10/26	73
75	TRAZADO Y CORTE DE LAMINA	4 días	lun 12/10/26	vie 16/10/26	74
76	ENROLLADO DE LAMINA (SP)	4 días	vie 16/10/26	mié 21/10/26	75
77	RECTIFICACION HUECOS PLACATUBOS	3 días	mié 21/10/26	sáb 24/10/26	76
78	SOLDURA CUERPO + CAMARA DE FUEGO+ UNIONES	6 días	sáb 24/10/26	sáb 31/10/26	77
79	PRUEBAS DE ULTRASONIDO SOLDADURAS CUERPO	1 día	sáb 31/10/26	lun 2/11/26	78
80	TRAZO CORTE Y ENSAMBLE BASE	2 días	lun 2/11/26	mié 4/11/26	79
81	TRAZO CORTE PUERTAS DELANTERA Y TRASERA	5 días	sáb 24/10/26	vie 30/10/26	77
82	ENSAMBLE PLACATUBOS	3 días	vie 30/10/26	mar 3/11/26	81
83	NORMALIZADO VASO DE PRESION	1 día	mar 3/11/26	mié 4/11/26	82
84	MONTAJE TUBERIA	1 día	mié 4/11/26	jue 5/11/26	83
85	EXPANDIDA DE TUBERIA	2 días	jue 5/11/26	sáb 7/11/26	84
86	PRUEBA HIDROSTATICA	2 días	sáb 7/11/26	mar 10/11/26	85
87	MONTAJE DE PUERTAS	1 día	mar 10/11/26	mié 11/11/26	86
88	ENSAMBLE CONTROL ELECTRICO	3 días	mié 4/11/26	sáb 7/11/26	83
89	ARMADO BASE	1 día	mié 11/11/26	jue 12/11/26	87
90	PINTURA CUERPO	1 día	jue 12/11/26	vie 13/11/26	89
91	AISLAMIENTO TERMICO	1 día	vie 13/11/26	sáb 14/11/26	90
92	MONTAJE DE INSTRUMENTACION	1 día	sáb 14/11/26	lun 16/11/26	91
93	MONTAJE CONTROL ELECTRICO	4 días	lun 16/11/26	vie 20/11/26	92
94	PINTURA GENERAL	1 día	vie 20/11/26	sáb 21/11/26	93
95	PRUEBAS EN FABRICA	1 día	sáb 21/11/26	lun 23/11/26	94
96	**INSTALACION EQUIPOS BELLAVISTA**	0 días	mié 26/08/26	mié 26/08/26	
97	ENTREGA A INSTALADORES	1 día	vie 20/11/26	sáb 21/11/26	93
98	DESMONTE DE REDES EXITENTES	3 días	sáb 21/11/26	mié 25/11/26	97
99	DESMONTE DE CHIMENEA	1 día	mié 25/11/26	jue 26/11/26	98
100	DESMONTE CALDERA	2 días	jue 26/11/26	sáb 28/11/26	99
101	TRASLADO CALDERA Y EQUIPOS CGI - CENTRO	1 día	sáb 28/11/26	lun 30/11/26	100
102	UBICACIÓN EN SITIO	2 días	lun 30/11/26	mié 2/12/26	101
103	MONTAJE CHIMENEA	3 días	mié 2/12/26	sáb 5/12/26	102
104	MONTAJE REDES HIDRAULICAS	3 días	sáb 5/12/26	mié 9/12/26	103
105	MONTAJE REDES ELECTRICAS	3 días	sáb 5/12/26	mié 9/12/26	103
106	MONTAJE RED DE COMBUSTIBLE	1 día	mié 9/12/26	jue 10/12/26	105
107	PRUEBAS PRELIMINARES	2 días	jue 10/12/26	sáb 12/12/26	106
108	AJUSTES GENERALES	1 día	sáb 12/12/26	mié 12/12/26	107
109	ENTREGA	1 día	lun 14/12/26	lun 14/12/26	108
110	CAPACITACION	1 día	mar 15/12/26	mar 15/12/26	109

INICIO 14/08/2026
FINALIZACION 14/01/2027

Tarea · Tarea crítica · Hito · Resumen · Tarea resumida · Tarea crítica resumida · Hito resumido · Progreso resumido · División · Tareas externas · Resumen del proyecto · Agrupar por síntesis · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · Sólo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · Sólo el comienzo · Sólo fin · Progreso