DEPARTAMENTO DEL META
ALCALDIA DE GUAMAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
CRONOGRAMA DE OBRA

OBJETO:		REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO RÍGIDO Y CORRECCIÓN DE SOCAVACIÓN EN LA CARRERA 11 ENTRE CALLES 10B Y 11, BARRIO LA FLORESTA, MUNICIPIO DE GUAMAL (META)								
FECHA:		15 de octubre de 2026								
	CODIGO AIM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR. UNITARIO**	**VR. PARCIAL**	**SEMANA 1**	**SEMANA 2**	**SEMANA 3**	**SEMANA 4**
1	**OBRAS PRELIMINARES Y ADECUACIONES**									
1.1	11010203	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. INCLUYE EQUIPO AUTOMÁTICO DE RECISIÓN, CARTERA Y PLANOS	M2	73.89	$ 2,619.00	$ 193,504.82				
1.2	11010502/ INSUMOS AIM	LIMPIEZA DE REJILLA	UN	2.00	$ 81,293.00	$ 162,586.00				
1.3	11090204	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VIAJE	4.00	$ 239,554.00	$ 958,216.00				
SUBTOTAL						**$ 1,314,306.82**				
2	**DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE**									
2.1	11020210/ INSUMOS AIM	DEMOLICIÓN PAVIMENTO RÍGIDO (CONCRETO E= 0.20 M)	M³	10.06	$ 402,275.00	$ 4,045,651.52				
2.2	11060105	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0.00-2.00 M INCLUYE CARGUE	M³	29.21	$ 73,164.00	$ 2,137,271.16				
2.3	11060203	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M³	14.78	$ 64,575.00	$ 954,224.78				
SUBTOTAL						**$ 7,137,147.45**				
3	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y PLACA DE CONCRETO**									
3.1	11030501 / INSUMOS AIM	SUBBASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M³	6.70	$ 127,459.00	$ 854,564.16				
3.2	11030801 / INSUMOS AIM	BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M³	7.39	$ 1,278,067.00	$ 9,442,998.03				
3.3	11050104	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO MR 42 KG/CM2 O 4.2 MPA, INCLUYE FUNDIDA, FORMALETEADO, BARRAS (TRANSFERENCIA/AMARRE), VIBRADO, TEXTURIZADO, CURADO Y JUNTAS. NO INCLUYE MALLA DE REFUERZO LOSA	M²	11.08	$ 1,278,067.00	$ 14,160,982.36				
3.4	11061411	SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN 10 MM X 10 MM CON POLIURETANO. INCLUYE CORDÓN EN POLIETILENO FONDO DE JUNTA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	42.81	$ 21,777.00	$ 932,273.37				

RUBY NATALY SALGAR CARREÑO
Directora del Departamento Administrativo de Planeación e Infraestructura.

ING. GILBERTO ANTONIO CABRERA ARANGO
Gilberto Antonio Carebra Arango/Apoyo Profesional