Santiago de Cali 27/08/2026

ACTA DE ENTREGA

EL SIGUIENTE ES EL INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA BARTOLOME LOBOGUERRERO Y SUS SEDES HABIENDOSE CONCLUIDO AL 100% SATISFATORIAMENTE DE LOS SIGUIENTES PUNTOS

SEDE ENRRIQUE OLAYA

- **RETIRO Y CAMBIÓ DE LAMPARAS REDONDAS 36 WATS LUZ BLANCA LED EN MAL ESTADO EN PASILLOS, ENTRADA, COORDINACIÓN MAÑANA Y TARDE , ENFERMERÍA CAFETERIA DOCENTES 20 UNIDADES $1.850.000 mil pesos**
- **DESISTALACION E INSTALACIÓN DE 3 REFLECTORES EN SECTORES LATERALES Y FRONTAL DE LA INSTITUCIÓN $550.000 mil pesos**
- **INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR EN LATERAL DERECHO FRENTE ALA PUERTA DE PARQUEADERO SE REQUIERE 3 CUERPOS DE ANDAMIO Y INSTALAR UNA BASE SOLDADA PARA SU FIJACION $752.500 mil pesos**
- **CAMBIÓ DE TOMACORRIENTE SALON $ 50.000 mil pesos**
- **CAMBIO DE BREKE EN MAL ESTADO CAFETERÍA ESTUDIANTES $ 100 000 mil pesos**

- **ARREGLO DE 2 TOMACORRIENTES COCINA ESTUDIANTES ES NECESARIO CABLEAR $ 240.000 mil pesos**
- **ARREGLO DE GOTERAS Y LIMPIEZA DE TECHO PRIMER PISO DONDE SE ENCUENTRA EL ÁRBOL DE MANGO ,TECHO CON TEJAS CORRIDAS 2 UNIDADES , QUEBRADAS 3 UNIDADES Y 3 CABALLETES EN MAL ESTADO SE CAMBIAN Y SE ASEGURAN CON TORNILLOS AUTO PERFORANTES $1.800.000 mil pesos**
- **ARREGLO DE ORINAL CAMBIO DE AGUA STOP $ 150.000 mil pesos**
- **CAMBIÓ DE GRIFOS EN MAL ESTADO EN BEBEDERO $350.000 mil pesos**

- **ARREGLO DE CONEXIÓN Y CAMBIO DE 2 LUMINARIAS EN LUDOTECA ,CAMBIO DE TOMA SUICHE, INTERRUPTOR SENCILLO $400.000 mil pesos**
- **INSTALACIÓN DE LÁMPARA SALON PROF NIDIA AL LADO DEL TABLERO CON INTERRUPTOR Y TUBERÍA CONDUIT PVC $350.000 mil pesos**
- **CAMBIÓ DE 3 LAMINAS SUPER BOARD SALON 1B 120X60 $ 250.000 mil pesos • LIMPIEZA DE CANALES PRIMER PISO $250.000 mil pesos**

SEDE CENTRAL

- **ARREGLO DE GOTERAS SALON MATEMÁTICAS CAMBIO DE 3 CABALLETES ETERNIT, CAMBIO DE TEJA ETERNIT 1.80 M Y SE TAPAN HUECOS CAUSADOS POR PIEDRAS $1.200.000 mil pesos**

- **ARREGLO DE TEJA CORRIDA SALON PROFESORA ESTELLA ES NECESARIO ABRIR UN HUECO EN EL CIELO FALSO PARA SU INSTALACIÓN 6 SE • ASEGURA CON TORNILLOS AUTPERFORANTES $ 600.000 mil pesos**
- **REALIZAR PEGA DE PARED EN LADRILLO COMUN 23X6X8 530X250 REVITADO $ 660.000 MIS PESOS**
- **REALIZACIÓN DE VIGA DE AMARRE5.30 ML$ 260.000 MIL PESOS**
- **SOLDADURA DE PELOS PARA AMARRE PARED DE COLUMNAS VERTICALES 100X100 CERRADO $120.000 MIL PESOS**
- **DEMOLICIÓN DE PARED EN SUPER BOARD 530X250 Y CIELO FALSO 530X3 $ 250.000 MIL PESOS**
- ***MATERIALES PARED $ 1.520.000 mil pesos**



JAMES VILLAQUIRAN RIASCOS
CC 16745114

Cel 3163509273