Santiago de Cali 25/09/2026

INFORME DE ACTIVIDADES

TRABAJOS REALIZADOS EN LA INSTITUCIONY SUS SEDES

SEDE CENTRAL

1. **Realización de andén con malla electro soldada 80 metros lineales x50 cm= 40 metros cuadrados se nivela desde la viga cimientos**
2. **Resane de pared 80 cm x 80 metros lineales con arena cemento impermeabilizante sika**
3. **Materiales andén**
4. **Botada de escombros**
5. **Pintura en vinilo de pared ambos lados 530 x 250**
6. **Instalación de súper boar en cielo falso 530x3 estucada y pintada**
7. **Demolición y arreglos de andenes en bebederos frente a los mismos y lateral cancha detrás de la portería,** **es**necesario usar malla electro soldada 262x130(6x 230)(.210x70) (170x2)
8. *__Botada de escombros bodega educación física__

SEDE ENRRIQUE OLAYA

9. **Arreglo de baño obstruido es necesario desinstalar**
10. **Instalación de tapa ciega ay tapa levitón para toma corriente**
11. **Arreglo y conexión de dos lámparas frente ala cafetería**
12. **Arreglo de dos tejas corridas salón 1B se corren y se aseguran con tornillos auto perforantes**
13. **Arreglo de baño transición cambio de válvula entrada y agua stop**
14. **Cambio de pulsoror grande para tanque sanitario baño enseguida de la portería**
15. **Cambio de interruptor sencillo salon**



James villaquiran

riascos Cc:16745114


1-realizacion de andén con
malla electrosoleada







#2 resane de pared 80cm
*80M




#5 pintura de pared por lado
y lado


6 instalación de súper
boar


#7 demolición y arreglos de andenes en bebederos y lateral ala cancha
9:07 p. m.


#8 Arreglo de baño obstruido




#10 arreglo y conexión de 2
lámparas frente a cafeteria


#11 arreglo de 2 tejas
corridas


#12 arreglo de baño
transición cambio de
válvula ay agua stop
10:53 p. m.


10:53 p. m.


#13 cambio de PULSOR
grande


#14 cambio de interruptor
sencillo