CONTRATO DE OBRA No. LP-004-2026

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA PLAZA CENTRAL EN LA ZONA URBANA DE ASTREA, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

ESTE	NORTE	AB	VISTA +	ALTURA INSTRUMENTAL	VISTA -	COTA	COTA BM
			1.885	91.465		CORONA	89.58
1017095.803	1542266.092		0.355			91.11	
1017104.060	1542266.257		0.305			91.16	
1017119.832	1542274.105		0.195			91.27	
1017115.951	1542261.383		0.345			91.12	
1017105.547	1542254.113		0.285			91.18	
1017128.089	1542256.674		0.375			91.09	

COTA	VALOR	UNIDAD	OBSERVACIONES
Cota Superior	91,27	m	Cota máxima registrada en rasante
Cota Inferior (Base)	90,88	m	Cota de fondo de excavación / subrasante
Altura Promedio (Espesor)	0,39	m	Diferencia de niveles (H = Cota Sup - Cota Inf)
Ancho de la Plaza	39,00	m	Dimensión transversal del área de intervención
Largo de la Plaza	35,51	m	Dimensión longitudinal del área de intervención
Área Total de Intervención	1.385,00	m²	Área
Volumen Total Calculado	**534,00**	**m³**	**Volumen lleno de subbase**

Andrea Carolina Gutierrez Rosado

Profesional

ANDREA CAROLINA GUTIERREZ ROSADO

071037-0523631 CES