CRONOGRAMA Y FLUJO DE CAJA SEMANAL	Duración 60 días	Programado: 100%

ALCALDIA MUNICIPAL DE YONDO ANTIOQUIA

Obra: ADECUACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIA CANO DEL MUNICIPIO DE YONDO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y FLUJO DE CAJA SEMANAL

Proceso: -

Fecha: 12-oct-26

Duración Obra		Fecha Inicio:	
60	Días calendario	Fecha Final:	28-feb-1900

No.	ACTIVIDAD	Durac.	#FT	#TU	Und	CANT.	Valores	%		SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8	SEM 9	SEM 10
1	**PRELIMINARES 1**						**$ 13.066**		Programado										
									Ejecutado	100,0% 13.066									
1,1	DEMOLICION MURO PARA CONSTRUCCION DE VANO PARA INSTALACION DE PUERTA	1	1		M2	2	13.066	0,01%	%	100,00%									
									C	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									$	13.066	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	**CUBIERTA**						**$ 23.741.054**		Programado										
									Ejecutado	13,8% 3.286.750	14,8% 3.506.452	17,2% 4.090.861	17,2% 4.090.861	17,2% 4.090.861	17,2% 4.090.861	2,5% 584.409			
2,1	REPARACION SOBRE TEJA ARQUITECTONICA INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU TRABAJO	21 Prog. 35 Exc 14	1		M2	208	20.454.304	22,28%	%		17,14%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	2,86%			
									C	-	35,66	41,60	41,60	41,60	41,60	5,94	-	-	-
									$	-	3.506.452	4.090.861	4.090.861	4.090.861	4.090.861	584.409	-	-	-
2,2	SUMINISTRO Y APLICACION DE FRISO LINEAL ENTRE PLACA Y CUBIERTA CON EL FIN DE CONTROLAR LA ENTRADA DE ANIMALES	6 Prog. 5 Faltan 1	1		M	68	3.286.750	3,58%	%	100,00%									
									C	67,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									$	3.286.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	**MURO Y PINTURA**						**$ 28.617.260**		Programado										
									Ejecutado	6,7% 1.921.843	93,3% 26.695.417								
3,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN SUPERBOAR INCLUYE ESTRUCTURA, LAMINA DE SUPERBOAR DE 8 MM Y ACABADO CON	1 Prog. 2 Exc 1	1		M2	11	1.921.843	2,09%	%	100,00%									
									C	11,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									$	1.921.843	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3,2	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA PAREDES EXTERIORES EN PINTURA TIPO CORAZA INCLUYE, HERRAMIENTAS Y	2	1		M2	415	19.328.130		%		100,00%								
									C	-	415,48	-	-	-	-	-	-	-	-
									$	-	19.328.130	-	-	-	-	-	-	-	-
3,3	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DOS MANO EN VINILO TIPO 1, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU	1	1		M2	308	7.367.287		%		100,00%								
									C	-	308,10	-	-	-	-	-	-	-	-
									$	-	7.367.287	-	-	-	-	-	-	-	-
4	**CARPINTERIA METALICA Y DE ALUMINIO**						**$ 5.243.804**		Programado										
									Ejecutado		9,8% 515.833	90,2% 4.727.971							
4,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA EN LAMINA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO, PINTURA ANTICORROSIVA Y	1 Prog. 2 Exc 1	1		M2	2	950.002	1,03%	%			100,00%							
									C	-	-	2,10	-	-	-	-	-	-	-
									$	-	-	950.002	-	-	-	-	-	-	-
4,2	ADECUACION DE VENTANA PISO TECHO EN EL AREA INFANTIL INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU INSTALACION	1	1		UND	1	515.833	0,56%	%		100,00%								
									C	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
									$	-	515.833	-	-	-	-	-	-	-	-
4,3	SUMINISTR E INSTALACION DE BARANDA-PASAMANOS EN TUBO 1,1/2x1,1/2" C.20 CON ANTICORROSIVO Y ESMALTER TERMINADO	2	1		M2	2	1.200.334	1,31%	%			100,00%							
									C	-	-	2,40	-	-	-	-	-	-	-
									$	-	-	1.200.334	-	-	-	-	-	-	-
4,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPA ANTIPANICO SENCILLA-PRESION, PARA PUERTA EN SALIDA DE EMERGENCIA	1	1		UND	1	1.314.319		%			100,00%							
									C	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-
									$	-	-	1.314.319	-	-	-	-	-	-	-
	SUMINISTRO E INSTALCION DE ESPEJO CLARO DE 4 MM. INCLUYE MATERIALES PARA SU INSTALACION	1	1		M2	9	1.263.316		%			100,00%							
									C	-	-	8,71	-	-	-	-	-	-	-
									$	-	-	1.263.316	-	-	-	-	-	-	-
5	**SISTEMA ELECTRICO**						**$ 25.882.332**		Programado										
									Ejecutado		8,5% 2.211.258	24,0% 6.216.398	17,4% 4.502.729	22,7% 5.868.770	27,4% 7.083.177				
5,1	MANTENIMIENTO DE MINISPLIT EXISTENTE INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU MANTENIMIENTO	6 Prog. 12 Exc 6	1		UND	17	3.790.728	4,13%	%		58,33%	41,67%							
									C	-	9,92	7,08	-	-	-	-	-	-	-
									$	-	2.211.258	1.579.470	-	-	-	-	-	-	-
5,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL 30X120 60W 6500K INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU	2 Prog. 5 Exc 3	1		UND	16	4.636.928	5,05%	%			100,00%							
									C	-	-	16,00	-	-	-	-	-	-	-
									$	-	-	4.636.928	-	-	-	-	-	-	-
5,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED DE 40X40 40W INCLUYE EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU	1 Prog. 4 Exc	1		UND	7	1.065.806	1,16%	%				100,00%						
									C	-	-	-	7,00	-	-	-	-	-	-

CRONOGRAMA Y FLUJO DE CAJA SEMANAL	Duración 60 días	Programado: 100%

ALCALDIA MUNICIPAL DE YONDO ANTIOQUIA

Obra: ADECUACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIA CANO DEL MUNICIPIO DE YONDO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y FLUJO DE CAJA SEMANAL

Duración Obra		Fecha Inicio:	
60	Días calendario	Fecha Final:	28-feb-1900

Proceso: -

Fecha: 12-oct-26

		Prog. 1 Exc 3						$	-	-	-	1.065.806	-	-	-	-	-	-				
5,4	MANTENIMIENTO DE CUARTO ELECTRICO, INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD	5	1	UND	7	3.436.923	3,74%	%				100,00%										
		Prog. 2 Faltan 3						C	-	-	-	7,00	-	-	-	-	-	-				
								$	-	-	-	3.436.923	-	-	-	-	-	-				
5,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA DE SEGURIDAD	5	1	UND	1	6.385.283	6,95%	%					60,00%	40,00%								
								C	-	-	-	-	0,60	0,40	-	-	-	-				
								$	-	-	-	-	3.831.170	2.554.113	-	-	-	-				
5,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA CORRIENTE 120a INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA	3	1	UND	12	2.037.600	2,22%	%					100,00%									
								C	-	-	-	-	12,00	-	-	-	-	-				
								$	-	-	-	-	2.037.600	-	-	-	-	-				
5,7	MANTENIMIENTO DE ELECTROBOMBAS Y SISTEMA HIDROFLOW	2	1	UND	2	4.529.064	4,93%	%						100,00%								
								C	-	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-				
								$	-	-	-	-	-	4.529.064	-	-	-	-				
6	**SISTEMA SANITARIO**					**$ 7.516.329**		Programado															
								100%							19,1%	1.432.917	79,6%	5.984.468	1,3%	98.944			
6,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA LAVAMANOS SENCILLO	3	1	UND	9	1.432.917	1,56%	%								100,00%						
								C	-	-	-	-	-	-		9,00	-	-	-	-		
								$	-	-	-	-	-	-		1.432.917	-	-	-	-		
6,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL TRADICIONAL	1	1	UND	4	3.762.540	4,10%	%										100,00%				
								C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	-	-		
								$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.762.540	-	-		
6,3	GRIFO SANITARIO FLUXOMETRO	1	1	UND	2	2.221.928	2,42%	%										100,00%				
		Prog. 4 Exc 3						C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	-	-		
								$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.221.928	-	-		
6,4	INSTALACION SANITARIO	1	1	UND	2	98.944	0,11%	%											100,00%			
		Prog. 3 Exc 2						C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	-		
								$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98.944	-		
7	**ENCHAPES**					**$ 805.988**		Programado															
								100%										100,0% 805.988				
7,1	SUMINISTO E INSTALACION DE ENCHAPE CERAMICA 20X20 -1 CALIDAD PARA PARED EN EL AREA DE BAÑOS INCLUYE BOQUILLA	1	1	M2	6	805.988	0,88%	%										100,00%				
								C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,25	-	-		
								$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	805.988	-	-		
	TOTAL COSTOS DIRECTOS					91.819.833	68,12%	$	5.221.659	32.928.960	15.035.230	8.593.590	9.959.631	11.174.038	2.017.326	6.790.456	98.944	-				
	COSTOS INDIRECTOS					48.848.151			2.777.923	17.518.207	7.998.742	4.571.790	5.298.523	5.944.588	1.073.217	3.612.523	52.638	-				
	COSTO TOTAL					140.667.984			7.999.582	50.447.167	23.033.972	13.165.380	15.258.154	17.118.626	3.090.543	10.402.979	151.582	-				
	PORCENTAJE DE EJECUCION SEMANAL							%	6%	36%	16%	9%	11%	12%	2%	7%	0%					
	INVERSION MENSUAL:							$	61.779.439				29.941.450					98.9				
	% DE EJECUCION MENSUAL:							%	67%				33%					0%				
	INVERSION **ACUMULADA:**					140.667.985		$A	7.999.582	58.446.749	81.480.721	94.646.101	109.904.255	127.022.881	130.113.424	140.516.403	140.667.985	-				
	% DE EJECUCION **ACUMULADA:**					100,00%		%A	5,69%	41,55%	57,92%	67,28%	78,13%	90,30%	92,50%	99,89%	100,00%					

FIRMA	PLAZO DE EJECUCION **60** DÍAS CALENDARIO	P = Barra de programación en días % = Porcentaje de ejecución C = Cantidad Semanal	$A = Valor de ejecucion Acumulada %A = Porcentaje de ejecución Acumulada Actividad / R-Crítica →