INTERARCON
Interventoría Arquitectura y Construcción S.A.S

MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES EN EL CENTRO EDUCATIVO RURAL GUAMALA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CONTRACTUAL		
			CANTIDAD	V/UNITARIO	SUBTOTAL
10,0	**ESTUCOS Y PINTURAS**				**$ 8.404.860**
10,1	RESANE Y REPINTE PINTURA EXTERIOR para muros acrílica tipo Koraza o equivalente para exteriores (hidrorepelente) de primera calidad que cumpla con la Norma NTC 1335, tres (3) manos o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea, a satisfacción de la interventoría. Incluye suministro de los materiales, preparada y adecuación de la superficie a intervenir. Color a definir según aprobación de la interventoría.	m²	180,00	$ 40.428	$ 7.277.040
10.2	Suministro y aplicación de REVOQUE PARA EXTERIORES con mortero 1:4 impermeabilizado con Sika 1 o equivalente. Incluye suministro de los materiales, ranuras, filetes, dilataciones y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.	m²	30,00	$ 37.594	$ 1.127.820
11	**CUBIERTAS**				**$ 3.220.000**
11,1	Suministro e instalación de CANOA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, DLLO HASTA 1.00M. Incluye embudo galvanizado calibre 16, pintura anticorrosiva, esmalte base aceite y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. Se deberá	m	28,00	$ 115.000	$ 3.220.000
13,0	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				
13,2	**Salidas de energía**				**$ 1.904.636**
13.2.1	Suministro e instalación de SALIDA ELECTRICA PARA TOMA CORRIENTE EXPUESTO TIPO GFCI 20A en tubería EMT 1/2". Incluye: Aparato, 9m de cable N°12 AWG HF LS , conectores, tubería EMT 1/2", caja metálica 12x12x5cm, elementos de fijación y marcación	und	8,00	$ 174.549	$ 1.396.392
13.2.2	Suministro e instalación de SALIDA ELÉCTRICA PARA INTERRUPTOR sencillo o doble, 120V 15 A en tubería EMT 1/2". Incluye: Aparato, 9m de cable N°12 AWG HF LS , conectores, tubería EMT 1/2", caja metálica 12x12x5cm, elementos de fijación y marcación	und	4,00	$ 127.061	$ 508.244
13,4	**Iluminación**				**$ 1.518.632**
13.4.1	Suministro e instalación de PLAFÓN. Incluye todos los elementos necesarios para su adecuada instalación y puesta en servicio.	und	8,00	$ 94.829	$ 758.632
13.4.2	Suministro e instalacion de BOMBILLO LED	und	8,00	$ 95.000	$ 760.000
15	**TRANSPORTE**				**$ 682.375**
15,1	Transporte desde cabecera municipal hasta Institución Educativa.	gbl	1,00	$ 682.375	$ 682.375
	COSTO DIRECTO				**$15.730.503**

SEDES VARIAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CONTRACTUAL		
			CANTIDAD	V/UNITARIO	SUBTOTAL
1,0	**PRELIMINARES**				**$ 298.770**
1,2	RETIRO DE SANITARIOS en mal estado.	und	6,00	$ 49.795	$ 298.770
3.0	**PISOS**				**$ 1.756.800**
3.1	Suministro, transporte e instalación de muro jardinera en concreto de 21Mpa, incluye formaleta para acabado y todos los materiales necesarios para su construcción	ml	9,00	$ 195.200	$ 1.756.800
10,0	**ESTUCOS Y PINTURAS**				**$ 780.220**
10,1	RESANE Y REPINTE PINTURA EXTERIOR para muros acrílica tipo Koraza o equivalente para exteriores (hidrorepelente) de primera calidad que cumpla con la Norma NTC 1335, tres (3) manos o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea, a satisfacción de la interventoría. Incluye suministro de los materiales, preparada y adecuación de la superficie a intervenir. Color a definir según aprobación de la interventoría.	m²	10,00	$ 40.428	$ 404.280
10,3	Suministro y aplicación de REVOQUE PARA EXTERIORES con mortero 1:4 impermeabilizado con Sika 1 o equivalente. Incluye suministro de los materiales, ranuras, filetes, dilataciones y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.	m²	10,00	$ 37.594	$ 375.940
12	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				**$ 7.443.186**
12,1	Suministro e instalación de SANITARIO INFANTIL BLANCO de bajo consumo, Incluye brida de fijación, tapón con rosca para la brida color del sanitario, abasto metálico con maguera flexible, emboquillado con silicona antihongos y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	und	6,00	$ 656.093	$ 3.936.558
12.3	Suministro, transporte e instalación de LAVAMANOS INFANTIL CON PEDESTAL COLOR BLANCO. Incluye grifería y todo lo necesario para su buen funcionamiento.	und	6,00	$ 584.438	$ 3.506.628
15	**TRANSPORTE**				**$ 1.590.521**
15,1	Transporte desde cabecera municipal hasta Institución Educativa.	gbl	1,00	$ 1.590.521	$ 1.590.521
	COSTO DIRECTO				**$11.869.497**

	VALOR TOTAL				**$27.600.000**



MARIA PAOLA SÁNCHEZ GALLEGO
Representante legal de INTERARCON S.A.S