ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Version 05

ACTA Nº	2
FECHA	30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
CONTRATO Nº	2606190875
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTUTA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LOS BARRIOS ESTAMBUL, GRANJAS DE ESTAMBUL, NOGALES, NUEVO HORIZONTE, PANORAMA, SAN ANTONIO, SOLIDARIDAD, VILLA JARDIN, VILLA KEMPIS, DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE.
FECHA DE INICIO	09 DE JULIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	08 DE OCTUBRE DE 2026
PLAZO (MESES O DÍAS)	3 MESES
VALOR	$ 1,283,000,000.00
FORMA DE PAGO	ANTICIPIO Y ACTAS PARCIALES
PRORROGAS	N / A
SUSPENSIONES	N / A
ADICIONES	$ 100,000,000.00
VALOR ANTICIPO	$ 256,600,000.00
CONTRATISTA	HCC INGENIERIA SAS
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	CONSORCIO RT

TIPO DE OBRA

VIAS	SI	EDUCACIÓN	NO	SANEAMIENTO	NO
PARQUES	NO	ACCIÓN COMUNAL	NO	ESTABILIDAD	NO
OTROS	SI	CUALES	ESPACIO PUBLICO	OBSERVACIONES	NO

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.2		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
PRELIMINARES															
001.044	DESCAPOTE MANUAL E=0.20 M.	M2	1	$ 4,538.00		0.00			0.00	$ -					
001.049	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN YUTE H= 2 M	ML	1	$ 20,833.00		1801.00		1801.00	0.00	$ -					
001.060	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TECHADO MOVIBLE EN GUADUA Y PLÁSTICO	M2	1	$ 16,376.00		0.00			0.00	$ -					
001.061	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CORDÓN PARA CONTROL DE AGUAS LLUVIAS CON SUELO CEMENTO	ML	1	$ 8,837.00		0.00			0.00	$ -					
001.083	SOBREACARREO AL HOMBRO FUERTE PENDIENTE (DESPUÉS DE 50M DE ACARREO LIBRE)	M3-HM	1	$ 225,113.00		0.00	6.10		6.10	$ 1,373,189.00	**6.10**	**$ 1,373,189.00**	6.10	$ 1,373,189.00	**100.00%**
001.084	TRANSPORTE POR DÍA LABORADO VEHÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMIÓNETA DE ESTACAS O SIMILAR. INCLUYE CONDUCTOR Y COMBUSTIBLE	DIA	1	$ 302,950.00		68.00			68.00	$ 20,600,600.00	**26.00**	**$ 7,876,700.00**	61.00	$ 18,479,950.00	**89.71%**
001.085	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE VIAS INCLUYE EJE DE VIA Y LATERALES CON ANDENES	ML	1	$ 6,556.00		2338.39		2338.39	0.00	$ -					
001.087	AVISOS DE SEÑALIZACION TEMPORAL PARA IMPLEMENTACIÓN DE PMT	UND	1	$ 341,405.00		40.00		16.00	24.00	$ 8,193,720.00			24.00	$ 8,193,720.00	**100.00%**
MOVIMIENTO DE TIERRAS															

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 012 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	2	
FECHA	30 DE SEPTIEMBRE DE 2026	
CONTRATO Nº	2606190875	
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTUTA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LOS BARRIOS ESTAMBUL, GRANJAS DE ESTAMBUL, NOGALES, NUEVO HORIZONTE, PANORAMA, SAN ANTONIO, SOLIDARIDAD, VILLA JARDIN, VILLA KEMPIS, DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE.	

002.001	EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	1	$	59,427.00		0.00			0.00	$ -					
002.015	EXCAVACIÓN MECANIZADA P/ESTRUCTURAS-MATER COMÚN/CONGLOM 0.0 A 6.0 M.	M3	1	$	18,324.00		0.00	51.86		51.86	$ 950,283.00	**51,86**	**$ 950,283.00**	51.86	$ 950,283.00	**100.00%**
002.016	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	1	$	64,408.00		311.89	58.98		370.87	$ 23,886,995.00	**214.33**	**$ 13,804,567.00**	362.56	$ 23,351,764.00	**97.76%**
002.017	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M	M3	1	$	91,919.00		83.16		16.52	66.64	$ 6,125,482.00	**3.25**	**$ 298,737.00**	66.64	$ 6,125,482.00	**100.00%**
002.050	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (CANGURO)	M3	1	$	57,091.00		0.00			0.00	$ -					
002.086	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)	M3-Suelto	1	$	45,957.00		251.00		134.80	116.20	$ 5,340,203.00			116.20	$ 5,340,203.00	**100.00%**
002.089	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)	M3-Suelto	1	$	59,263.00		451.00	122.51		573.51	$ 33,988,180.00	**351.27**	**$ 20,817,314.00**	509.82	$ 30,213,463.00	**88.89%**
CIMIENTOS																
002A.003	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SOLADO DE LIMPIEZA 2.000 PSI E = 5 CM	M2	1	$	43,116.00		0.00			0.00	$ -					
002A.005	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIGA CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI	M3	1	$	1,302,477.00		0.00			0.00	$ -					
002A.019	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PILOTES EN CONCRETO 3000 PSI D= 0.35 M	M3	1	$	1,220,576.00		0.00			0.00	$ -					
DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS																
003.120	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA BAJO TIERRA 8"	ML	1	$	256,323.00		0.00			0.00	$ -					
003.126	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PVC NOVAFORT BAJO TIERRA 10"	ML	1	$	217,018.00		0.00			0.00	$ -					
ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METALICAS Y DE MADERA																
005.086	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION MURO EN CONCRETO 21 MPA, NO INCLUYE REFUERZO	M3	1	$	1,475,710.00		0.00			0.00	$ -					
MAMPOSTERIA																
006.031	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANCLAJE EPOXICO 3/8" L=15 CM (INCLUYE PERFORACIÓN Y ADHESIVO EPÓXICO)	M3	1	$	13,018.00		0.00			0.00	$ -					
CARPINTERIA METALICA																
17.089	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARANDA EN TUBERIA GALVANIZADA 2 HILOS DE 2", ENTRE 0,9 Y 1MTS, PARALES VERTICALES CADA 2 MTS, RELLENA DE CONCRETO, INCLUYE WASH PRIMER, PINTURA, ANCLAJES Y RETIRO DE SOBRANTES	ML	1	$	254,640.00		319.27			319.27	$ 81,298,913.00			319.27	$ 81,298,913.00	**100.00%**

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Version 05
ACTA Nº	2	
FECHA	30 DE SEPTIEMBRE DE 2026	
CONTRATO Nº	2606190875	
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTUTA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LOS BARRIOS ESTAMBUL, GRANJAS DE ESTAMBUL, NOGALES, NUEVO HORIZONTE, PANORAMA, SAN ANTONIO, SOLIDARIDAD, VILLA JARDIN, VILLA KEMPIS, DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE.	

017.160	DESMONTE, MANTENIMIENTO Y RE-INSTALACION BARANDA EN TUBERIA GALVANIZADA 2 HILOS DE 2", ENTRE 0,9 Y 1MTS, PARALES VERTICALES CADA 2 MTS, INCLUYE, LOMPIEZA, WASH PRIMER, PINTURA Y FIJACIÓN	ML	1	$ 211,373.00		54.62			108.62	$ 22,959,335.00			24.62	$ 5,204,003.00	**22.67%**
OBRAS EXTERIORES																
021.012	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CUNETA RECTANGULAR EN CONCRETO 3000 PSI A=0.45 M. H=VARIABLE 0.20 A 0.35 M	ML	1	$ 175,701.00		0.00			0.00	$ -					
021.016	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL CHAFLANADO ANCHO = 20 CM H = ENTRE 17 Y 24 CM EN CONCRETO 3000 PSI	ML	1	$ 119,430.00		428.79		226.09	202.70	$ 24,208,461.00	**66.51**	**$ 7,943,289.00**	139.20	$ 16,624,656.00	**68.67%**
021.024	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION EMPRADIZACIÓN CON BLOQUES DE CÉSPED	M2	1	$ 24,931.00		0.00			0.00	$ -					
021.034	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESCALAS CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. SOBRE TIERRA ACABADO ESCOBIADO	M2	1	$ 236,158.00		0.00			0.00	$ -					
021.036	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TOPELLANTAS PREFABRICADO EN CONCRETO CON PINTURA ACRILICA PARA TRAFICO H=15 CM, B=20 CM Y L=50 CM.	UND	1	$ 141,700.00		0.00			0.00	$ -					
021.041	DEFENSA METALICA VEHICULAR TIPO INVIAS	ML	1	$ 851,526.00		0.00			0.00	$ -					
021.052	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTÁLACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.08M. ACABADO ESCOBIADO	M2	1	$ 130,732.00		230.00		5.79	224.21	$ 29,311,422.00	**81.20**	**$ 10,615,438.00**	186.61	$ 24,395,899.00	**83.23%**
VIAS																
023.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PAVIMENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO FAST TRACK MR42	M3		$ 1,690,085.00		0.00	66.52		66.52	$ 112,424,454.00	**34.21**	**$ 57,817,808.00**	34.21	$ 57,817,808.00	**51.43%**
023.002	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA	M2		$ 8,342.00		1922.00	101.88		2023.88	$ 16,883,207.00	**865.21**	**$ 7,217,582.00**	2023.91	$ 16,883,457.00	**100.00%**
023.004	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19. EXTENDIDO MECÁNICO Y COMPACTADO	M3		$ 1,911,407.00		0.00			0.00	$ -					
023.008	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO PARA ANDENES	M3		$ 168,151.00		11.40	14.53		25.93	$ 4,360,155.00	**8.54**	**$ 1,436,010.00**	24.17	$ 4,064,210.00	**93.21%**
023.009	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BASE COMPACTADA CON CILINDRO	M3		$ 269,134.00		0.00	51.86		51.86	$ 13,957,289.00	**51.86**	**$ 13,957,289.00**	51.86	$ 13,957,289.00	**100.00%**
023.010	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BASE COMPACTADA CON RANA	M3		$ 284,949.00		90.23		90.23	0.00	$ -					
023.011	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE COMPACTADA CON RANA	M3		$ 279,775.00		268.10	87.35		355.45	$ 99,446,024.00	**279.07**	**$ 78,076,809.00**	349.22	$ 97,703,026.00	**98.25%**

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	2	
FECHA	30 DE SEPTIEMBRE DE 2026	
CONTRATO №	2606190875	
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTUTA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LOS BARRIOS ESTAMBUL, GRANJAS DE ESTAMBUL, NOGALES, NUEVO HORIZONTE, PANORAMA, SAN ANTONIO, SOLIDARIDAD, VILLA JARDIN, VILLA KEMPIS, DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE.	

023.012	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE COMPACTADA CON CILINDRO	M3	1	$ 264,821.00		0.00			0.00	$ -						
023.028	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO MR 42 HECHO EN OBRA	M3	1	$ 1,210,096.00		124.52	50.25		174.77	$ 211,488,478.00	**102.35**	**$ 123,853,326.00**	174.71	$ 211,415,872.00	**99.97%**
023.031	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19 PARA PARCHEO MANTENIMIENTO	M3-SUELTO	1	$ 2,077,603.00		186.12		1.34	184.78	$ 383,899,482.00	**76.15**	**$ 158,209,468.00**	184.78	$ 383,899,482.00	**100.00%**
023.032	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA DE PAVIMENTO RIGIDO 0,01 M	ML	1	$ 24,585.00		783.25		379.90	403.35	$ 9,916,360.00	**403.35**	**$ 9,916,360.00**	403.35	$ 9,916,360.00	**100.00%**
023.034	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO A=5 MM PROFUNDIDAD UN TERCIO DEL ESPESOR	ML	1	$ 14,123.00		782.02		125.06	656.96	$ 9,278,246.00	**399.47**	**$ 5,641,715.00**	414.47	$ 5,853,560.00	**63.09%**
023.036	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA DE PAVIMENTO RIGIDO 5MM	ML	1	$ 16,305.00		0.00	303.44		303.44	$ 4,947,589.00					
023.037	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACELERANTE DE FRAGUADO Y RESISTENCIA PARA CONCRETO	KG	1	$ 34,521.00		1192.84	64.21		1257.05	$ 43,394,623.00	**803.58**	**$ 27,740,385.00**	1257.03	$ 43,393,933.00	**100.00%**
023.045	CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 3/8" Y 1/4"	ML	1	$ 25,110.00		169.20	47.75		216.95	$ 5,447,615.00	**95.30**	**$ 2,392,983.00**	148.60	$ 3,731,346.00	**68.50%**
023.046	DOVELAS DE ACERO LISO 60000 PSI PARA PAVIMENTOS	KG	1	$ 22,150.00		916.27	50.66		966.93	$ 21,417,500.00	**460.50**	**$ 10,200,075.00**	719.27	$ 15,931,831.00	**74.39%**
023.048	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEMARCACION PASOS PEATONALES, LINEAS DE PARE, SIMBOLOS, TEXTOS Y OTRAS, CON PINTURA PLASTICO EN FRIO METODO LLANA	M2		$ 102,562.00		27.00		27.00	0.00	$ -					
023.049	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEMARCACION LINEAS CENTRALES CON PINTURA PLÁSTICA EN FRIO APLICADA CON VEHICULO (DE BORDE, DE CARRIL Y OTRAS (ANCHO 12CMS)	ML		$ 12,621.00		321.00	453.00		774.00	$ 9,768,654.00	**774.00**	**$ 9,768,654.00**	774.00	$ 9,768,654.00	**100.00%**
023.062	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TACHONES 40X15X8CM	UND		$ 95,381.00		0.00			0.00	$ -					
023.064	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION HITOS REFLECTIVOS	UND		$ 127,172.00		0.00			0.00	$ -					

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PGI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	2	
FECHA	30 DE SEPTIEMBRE DE 2026	
CONTRATO №	2606190875	
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTUTA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LOS BARRIOS ESTAMBUL, GRANJAS DE ESTAMBUL, NOGALES, NUEVO HORIZONTE, PANORAMA, SAN ANTONIO, SOLIDARIDAD, VILLA JARDIN, VILLA KEMPIS, DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE.	

023.067	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GEOMALLA BIAXIAL DE RESISTENCIA A LA CARGA CÍCLICA DE 800 KN/M PARA REFORZAMIENTO Y MITIGACION DE DILATACIONES Y FISURAS	M2		$ 29,757.00		323.73		182.88	140.85	$ 4,191,273.00	**140.85**	**$ 4,191,273.00**	140.85	$ 4,191,273.00	**100.00%**
023.070	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SELLO DE JUNTAS, FISURAS Y GRIETAS CON MEZCLA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA Y ARENA FINA	ML		$ 16,966.00		0.00			0.00	$ -					
023.073	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PIEDRAPLEN COMPACTO, INCLUYE TRANSPORTE	M3		$ 289,829.00		0.00			0.00	$ -					
023.086	RECICLADO DE MATERIAL ASFALTICO	M3		$ 238,172.00		0.00			0.00	$ -					
023.090	DISEÑO Y PRESENTACIÓN PARA APROBACIÓN DE PMT PARA PUNTOS VIALES	PTO		$ 159,247.00		27.00		6.00	21.00	$ 3,344,187.00	**10.00**	**$ 1,592,470.00**	20.00	$ 3,184,940.00	**95.24%**
ALCANTARILLADO																
024.077	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CÁMARA CIRCULAR DE INSPECCIÓN/CAÍDA D=1.20 M. EN CONCRETO CLASE II PARA REALCE	M3		$ 969,352.00		0.00			0.00	$ -					
024.086	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ARO-TAPA HD DE 0.65 M. PARA CÁMARA CIRCULAR DE INSPECCIÓN-ANTI RUIDO	UND		$ 1,654,494.00		0.00			0.00	$ -					
024.088	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ARO TAPA HF D=0.68 M. P/CÁMARA DE INSPECCIÓN	UND		$ 1,002,139.00		0.00			0.00	$ -					
024.089	TRANSPORTE E INSTALACION ARO TAPA HF D=0.68 M. P/CÁMARA DE INSPECCIÓN	UND		$ 292,892.00		0.00			0.00	$ -					
024.098	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA DE INSPECCIÓN EMPALME DOMICILIARIO TIPO I (0,60X0,60 M) EN CONCRETO CLASE II	ML		$ 629,351.00		0.00			0.00	$ -					
024.104	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TAPA P/CAJA DE INSPECCIÓN TIPO I (0,6X0,6X0,1 M) CONCRETO CLASE II	UND		$ 276,182.00		0.00			0.00	$ -					

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJR-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	2	
FECHA	30 DE SEPTIEMBRE DE 2026	
CONTRATO №	2606190875	
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTUTA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LOS BARRIOS ESTAMBUL, GRANJAS DE ESTAMBUL, NOGALES, NUEVO HORIZONTE, PANORAMA, SAN ANTONIO, SOLIDARIDAD, VILLA JARDIN, VILLA KEMPIS, DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE.	

024.112	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUMIDERO DOBLE REJA TIPO SIFÓN EN CONCRETO CLASE II-TAPA ANTIRUIDO	UND		$ 3,087,281.00		0.00			0.00	$ -						
024.116	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUMIDERO DOBLE REJA SIN SIFÓN EN CONCRETO CLASE II - SIN TAPA	UND		$ 1,222,377.00		1.00			1.00	$ 1,222,377.00			1.00	$ 1,222,377.00	**100.00%**	
024.156	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA DE 4"	ML		$ 38,628.00		1.00			1.00	$ 38,628.00			1.00	$ 38,628.00	**100.00%**	
ESTABILIDAD DE TALUDES																
027.004	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PANTALLA EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI (NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 1,424,310.00		0.00			0.00	$ -						
027.043	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ANCLAJES PASIVOS CON LECHADA A/C 0.45 INYECTADA CON BOMBA CON PERFORACION MECÁNICA(INCLUYE ADITIVOS EXPANSOR Y PLASTIFICANTE) - NO INCLUYE ACERO	ML		$ 271,891.00		0.00			0.00	$ -						
027.046	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MUROS DE CONTENCION CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI H<3.0M. NO INCLUYE REFUERZO.	M3		$ 1,598,060.00		0.00			0.00	$ -						
DESMONTES																
028.084	DESMONTE DE BARANDA EN TUBERIA GALVANIZADA 2 HILOS DE 2", ENTRE 0,9 Y 1MTS, PARALES VERTICALES HASTA CADA 2 MTS (INCLUYE RETIRO)	ML		$ 30,234.00		0.00			0.00	$ -						
DESMONTES																
29,007	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES EN CONCRETO HIDRÁULICO - INCLUYE CARGUE A MANO, RETIRO Y DISPOSICIÓN EN BOTADERO	M3		$ 167,351.00		24.51		5.24	19.27	$ 3,224,854.00	**7.34**	**$ 1,228,356.00**	17.56	$ 2,938,684.00	**91.13%**	
029.013	DEMOLICION MECANICA DE PAVIMENTO CONCRETO ASFALTICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO	M3		$ 144,902.00		143.32	5.95		149.27	$ 21,629,522.00	**59.71**	**$ 8,652,098.00**	148.71	$ 21,548,376.00	**99.62%**	
029.014	DEMOLICION MECANICA DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO	M3		$ 169,671.00		190.32	4.67		194.99	$ 33,084,148.00	**76.83**	**$ 13,035,823.00**	189.20	$ 32,101,753.00	**97.03%**	
JORNALES																

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA Nº	2	
FECHA	30 DE SEPTIEMBRE DE 2026	
CONTRATO №	2606190875	
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTUTA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LOS BARRIOS ESTAMBUL, GRANJAS DE ESTAMBUL, NOGALES, NUEVO HORIZONTE, PANORAMA, SAN ANTONIO, SOLIDARIDAD, VILLA JARDIN, VILLA KEMPIS, DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE.	

030.002	JORNAL AYUDANTE	DIA		$ 141,649.00		0.00			0.00	$ -						
030.003	REGULADOR DE TRANSITO	DIA		$ 187,102.00		248.00		59.00	189.00	$ 35,362,278.00	**80.00**	**$ 14,968,160.00**	163.00	$ 30,497,626.00	**86.24%**	
ACTIVIDADES PARA PROYECTOS ESPECIFICOS																
032.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION RELLENO EN AFIRMADO COMPACTADO	M3		$ 202,664.00		0.00			0.00	$ -						
032.007	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESCALAS CONCRETO 3000 PSI RAMPA E= 0.10M, MEDIDA EN RAMPA, PASOS DE 0,3X0,17 Y LOSA DE 10 CM	M2		$ 384,361.00		50.00		8.01	41.99	$ 16,139,318.00			34.94	$ 13,429,573.00	**83.21%**	
032.015	CORTE MECANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO CON DISCO (3,5CM)	ML		$ 12,659.00		51.65		24.00	27.65	$ 350,021.00			22.65	$ 286,726.00	**81.92%**	
32,016	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. ACABADO: ESCOBIADO	M2		$ 163,666.00		0.00			0.00	$ -						
032.083	EXCAVACION PARA PILOTES D=< A 45 CM (0-6)M	ML		$ 101,374.00		0.00			0.00	$ -						
032.389	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUYE CARGUE MECÁNICO Y RETIRO HASTA 15KM	M3-SUELTO		$ 161,034.00		0.00			0.00	$ -						
032.390	RECARGO DE OFICIAL EN DIA DOMNIICAL Y FESTIVO	HR		$ 30,922.00		0.00			0.00	$ -						
032.391	RECARGO DE AYUDANTE EN DIA DOMNIICAL Y FESTIVO	HR		$ 19,325.00		0.00			0.00	$ -						
032.392	RECARGO DE OFICIAL EN JORNADA NOCTURNA	HR		$ 23,191.00		0.00			0.00	$ -						
032.393	RECARGO DE OFICIAL EN JORNADA NOCTURNA	HR		$ 14,494.00		0.00			0.00	$ -						
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS																
033.087	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO	M3		$ 288,747.00		5.00		4.53	0.47	$ 135,711.00			0.47	$ 135,711.00	**100.00%**	
033.097	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE OBRA	M3		$ 57,873.00		3.60			3.60	$ 208,343.00			3.60	$ 208,343.00	**100.00%**	

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

SERVICIOS JURÍDICOS

ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

PSI-S.JM-FR 018
Estado Vigente
Versión 05

ACTA N°	2
FECHA	30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
CONTRATO №	2606190875
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTUTA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LOS BARRIOS ESTAMBUL, GRANJAS DE ESTAMBUL, NOGALES, NUEVO HORIZONTE, PANORAMA, SAN ANTONIO, SOLIDARIDAD, VILLA JARDIN, VILLA KEMPIS, DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE.

033.098	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FILTRO DRENAJE (0.60 X 0.60 M) TUBO DRENAJE CORRUGADO DE 4" CON FILTRO. INCLUYE RELLENO PIEDRA FILTRO, GEOTEXTIL NT 3000	ML		$ 197,249.00		0.00			0.00	$ -					
033.109	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA M-159 Q-4 F 5.5MM C/.15M EN AMBOS SENTIDOS (INCLUYE ALAMBRE NEGRO, COLOCACIÓN Y TRASLAPO).	M2		$ 28,395.00		199.09		95.58	103.51	$ 2,939,166.00			103.51	$ 2,939,166.00	**100.00%**
033.117	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO MR 42	M3		$ 1,440,250.00		90.23		90.23	0.00	$ -					
ANALISIS BÀSICOS															
AB1	ACERO 60.000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN)	KG		$ 10,672.00		2562.98	508.99		3071.97	$ 32,784,064.00	**821.26**	**$ 8,764,487.00**	988.31	$ 10,547,244.00	**32.17%**
ANALISIS BÀSICOS															
NP-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARRERA CON BOMBONES PLÁSTICOS Y CINTA DE SEGURIDAD	ML		$ 14,510.00		0.00	1217.23		1217.23	$ 17,662,007.00	**1168.51**	**$ 16,955,080.00**	1168.51	$ 16,955,080.00	**96.00%**
NP-2	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE VIAS INCLUYE EJE DE VIA Y LATERALES CON ANDENES	ML		$ 5,912.00		0.00	984.04		984.04	$ 5,817,644.00	**984.04**	**$ 5,817,644.00**	984.04	$ 5,817,644.00	**100.00%**
												$ -			
TOTAL										**$ 1,383,000,000.00**		**$ 645,113,372.00**		**$ 1,241,931,497.00**	

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-S.JM-FR 018 Estado Vigente Version 05
ACTA N°	2	
FECHA	30 DE SEPTIEMBRE DE 2026	
CONTRATO №	2606190675	
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTUTA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LOS BARRIOS ESTAMBUL, GRANJAS DE ESTAMBUL, NOGALES, NUEVO HORIZONTE, PANORAMA, SAN ANTONIO, SOLIDARIDAD, VILLA JARDIN, VILLA KEMPIS, DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE.	

CONTROL FINANCIERO

REBUMEN DEL CONTRATO			REBUMEN DEL ANTICIPO		
VALOR DEL CONTRATO	$ 1,283,000,000.00		VALOR ANTICIPO	$ 256,600,000.00	
VALOR ACTAS ANTERIORES	$ 596,818,124.00		AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES	$ 119,363,624.80	
VALOR PRESENTE ACTA	$ 645,113,372.00		AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA	$ 137,236,375.20	
VALOR ADICIONES	$ 100,000,000.00		SALDO POR AMORTIZAR	$ -	
SALDO POR EJECUTAR	$ 141,068,504.00				
SUMAS IGUALES			SUMAS IGUALES		

VALOR PRESENTE ACTA	$ 645,113,372.00		VALOR A PAGAR EN LETRAS	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ 137,236,375.20			
VALOR A PAGAR	$ 507,876,996.80			

Por medio de la presente Acta, se hace entrega al Contratista del sitio donde se realizarán los trabajos, quedando bajo su responsabilidad y manejo, dejando constancia de que el personal arriba anotado se encuentra afiliado al sistema de seguridad integral, según constancias de afiliación anexas. El Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado.

FIRMA

NOMBRE: CRISTHIAN JAVIER RAMIREZ MARTINEZ

C.C. 80.858.047

HOC INGENIERIA S.A.S

NIT 860.038.553-8

CONTRATISTA

FIRMA

NOMBRE: ING. RICARDO TABARES GONZALEZ

C.C. 75.076.406

CONSORCIO RT

NIT 902.070.982-9

INTERVENTOR

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesorería.