SOLUCIONES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION SAS
NIT 901.215.228-4
SYSTROC FR SAS
CALLE 63 # 10-74 BRR LA CASTELLANA
Tel: (3104233801) 3135850485
Montería - Colombia
systrocfr@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEST 405

Señores	INSTITUCION EDUCATIVA MOGAMBO		
NIT	812.002.061-4	**Teléfono**	(604) 0000000
Dirección	MOGAMBO	**Ciudad**	Montería - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/11/2026, 10:16
Expedición	04/11/2026, 10:16
Vencimiento	04/11/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Unitario
1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO, DEMOLICIÓN DE ANDENES Y EXCAVACIÓN DE ZANJAS.	109.00	599,500.00	5,695.25	5,500.00
2	AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE CAJA DE REGISTRO PLUVIAL: EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE AMPLIACIÓN ESTRUCTURAL, ADECUACIÓN EN CONCRETO E IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL PARA CAJA DE INSPECCIÓN PLUVIAL EXISTENTE, AJUSTANDO SUS DIMENSIONES A 0.60 0.60 M CON UNA PROFUNDIDAD VARIABLE ENTRE 0.30 Y 0.45 M2, SEGÚN PLANOS Y DISEÑO; INCLUYE DEMOLICIÓN PARCIAL O DEMOLICIÓN DE PAÑETE DETERIORADO, RECONSTRUCCIÓN DE MUROS, APLICACIÓN DE PAÑETE IMPERMEABILIZADO CON MORTERO ADITIVADO, RECONFIGURACIÓN Y PERFILADO DE CAÑUELAS DE FONDO PARA EL CORRECTO FLUJO DEL AGUA, FABRICACIÓN O AJUSTE DE MARCO Y TAPA, RETIRO DE ESCOMBROS, MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA REQUERIDOS.	4.00	1,000,000.00	9,500.00	250,000.00
3	DEMOLICIÓN DE ANDÉN Y PISOS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA: EJECUCIÓN DE DEMOLICIÓN MANUAL O MECÁNICA DE ANDÉN Y PISOS EXISTENTES EN CONCRETO PARA APERTURA DE BRECHA, REQUERIDA EN LA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE DESAGÜE DE 4" PVC DE LÍNEA PESADA (AGUA LLUVIA); INCLUYE EL CORTE DE PLACA CON CORTADORA DE DISCO, RETIRO, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS ESCOMBROS EN BOTADERO AUTORIZADO, ASÍ COMO LAS HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA CORRECTA ENTREGA.	109.00	3,046,119.45	28,938.13	27,946.05
4	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE REGISTRO PLUVIAL NUEVA: EJECUCIÓN DE CAJA DE REGISTRO PARA AGUAS LLUVIAS DE DIMENSIONES INTERNAS DE 0.40 0.40 M, ELABORADA EN CONCRETO DE 3,000 PSI (21 MPA) CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL; INCLUYE LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE TAPA EN CONCRETO REFORZADO, EXCAVACIÓN, SOLADO DE LIMPIEZA, PAÑETE INTERIOR PULIDO E IMPERMEABILIZADO, PERFILADO DE CAÑUELAS Y TODOS LOS MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA ENTREGA	7.00	1,960,000.00	18,620.00	280,000.00
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 4" LÍNEA PESADA PLUVIAL.	216.00	6,264,000.00	59,508.00	29,000.00
6	CONSTRUCCIÓN DE ANDÉN Y PISO NUEVO EN CONCRETO: EJECUCIÓN DE ANDÉN Y PISO EN CONCRETO DE 3,000 PSI (21 MPA) DE 10 CM DE ESPESOR Y 1.00 M DE ANCHO, PARA EL CUBRIMIENTO Y ACABADO ESTÉTICO SOBRE LA INSTALACIÓN DE LA NUEVA TUBERÍA DE DESAGÜE PLUVIAL EN PVC DE 4"; INCLUYE RELLENO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO (PROFUNDIDAD DE BRECHA DE 30 A 40 CM APROX.), PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FORMALETEADO, VACIADO DE CONCRETO, AFINADO/ACABADO SUPERFICIAL (ESCOBILLADO O PULIDO SEGÚN DISEÑO), DILATAJAMIENTO Y TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA ENTREGA	109.00	7,070,176.00	67,166.67	64,864.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 6

Valor en Letras:
Veintitres millones ciento veinte mil ciento noventa y dos pesos m/cte con ochenta y dos cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia	$	23,120,192.82

Total Bruto	19,939,795.45
Administración 5.00%	996,989.77
Imprevistos 5.00%	996,989.78
Utilidad 5.00%	996,989.77
IVA 19%	189,428.05
Total a Pagar	23,120,192.82

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764105680408 aprobado en 20260208 prefijo FEST desde el número 380 al 800 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4330 Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil Tarifa 6XMIL
CUFE: 232c3ec1e8db0868acbd518a3d58e36131f5141858b9992220e9ad02ba877d12c5faf74cbb98e1460e93c48aad420fa9