ACTA DE INICIO

En el Municipio de Mosquera Cundinamarca, a los dos (02) días del mes de octubre de dos mil veintiséis (2026), en las instalaciones de la Alcaldía, se reunieron el Director de Servicios Bienes e Inventarios SERGIO DANIEL SIRTORY CASTAÑO, y JUAN CAMILO ARROYAVE GIRALDO**,** con el fin de efectuar el Acta de Inicio del Contrato de suministros No. CS-011-2026.

Contratista	JUAN CAMILO ARROYAVE GIRALDO
Nit./ CC	71311832
Contrato No	CS-011-2026
Naturaleza de Contrato	Suministro
Objeto	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS DE ACABADO, MOBILIARIO, Y DOTACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SALA DE VELACIÓN DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA
Valor Inicial del contrato	El valor del contrato es por la suma de **VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS ($22.393.420) M/CTE** incluido IVA cuando a ello haya lugar, discrimados según la oferta económica, así:

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor unitario	Iva (si aplica)	Valor total
1	**PANEL DECORATIVO ALISTONADO** Descripción: Suministro e instalación de panel decorativo alistonado vertical para revestimiento del costado izquierdo del oratorio. **Material** Panel decorativo alistonado fabricado en WPC (Wood Plastic Composite), de primera calidad, apto para uso interior, con adecuada resistencia y estabilidad dimensional para las condiciones de instalación requeridas. **Dimensiones:** 34 cm de ancho × 254 cm de alto, con ancho de pestaña interno de 4 cm. Las dimensiones deberán ser verificadas previamente en sitio antes de su fabricación y/o instalación. **Área total:** 0,87 m² aproximadamente. **Espesor:** Mínimo 20 mm. **Acabado** Superficie texturizada con apariencia visual similar a la madera, que permita apreciar textura y relieve propios de un acabado tipo madera, de conformidad con las imágenes de referencia del presente Anexo Técnico. **Color:** El color definitivo será definido por la Entidad, previa presentación de muestras físicas por parte del contratista. El acabado deberá corresponder a tonalidades oscuras, acordes con el diseño y las imágenes de referencia del presente Anexo Técnico. **Observaciones** El panel deberá entregarse completamente instalado, sin fisuras, deformaciones, desprendimientos ni diferencias de tonalidad. Las dimensiones deberán verificarse previamente en sitio antes de su fabricación e instalación.	Global	1	$ 800.000	$ 152.000	$ 952.000

	2	**LUMINARIA LED EMPOTRABLE PARA REPISAS:** Suministro e instalación de luminaria LED empotrable para iluminación puntual de las repisas del oratorio. Especificación **Tipo:**Luminaria LED mini empotrable para mobiliario. **Potencia:** 3 W. **Temperatura de color:**3000 K (luz cálida). **Forma:** Circular. **Material:**Aluminio con difusor en policarbonato. **Color del aro:**Color con la repisa. **Instalación:**Empotrada en la parte inferior de las repisas, con cableado oculto con interruptor de encendido y apagado. **Alimentación:** 110 V a 124 V AC, con fuente de alimentación compatible. **Incluye:** Luminaria, fuente de alimentación, cableado, accesorios de fijación interruptor de encedidos y apagado, conexiones e instalación .	Global	3	$ 160.000	$ 30.400	$ 571.200
	3	**REPISAS FLOTANTES DECORATIVAS:** Suministro e instalación de repisas flotantes decorativas para el oratorio, fabricadas en MDF RH (resistente a la humedad) o MDP, con acabado en color Tonalidades oscuras (se define según muestra) con textura tipo madera, de acuerdo con el diseño arquitectónico aprobado. **Especificación** **Dimensiones** :34 cm de ancho × 20 cm de fondo × 5 cm de espesor. **Material:**MDF RH (Resistente a la humedad) o MDP de primera calidad. Acabado en melamina o laminado decorativo color negro mate o negro grafito. Cantos protegidos con cinta PVC del mismo color. Superficie lisa, resistente al desgaste y de fácil limpieza. **Color:**El color definitivo será definido por la Entidad una vez se presenten las muestras del material; no obstante, deberá corresponder a tonalidades oscuras acordes con el diseño y las imágenes de referencia del Anexo Técnico. **Sistema de fijación:**Tipo flotante mediante herrajes ocultos de alta resistencia. **Capacidad:**Aptas para soportar elementos decorativos de acuerdo con el diseño del oratorio. **Acabado:**Sin tornillos visibles, perfectamente niveladas y alineadas.	Und	2	$ 480.000	$ 91.200	$ 1.142.400
	4	**REPISA DECORATIVA SUPERIOR:** Suministro e instalación de repisa superior flotante decorativa para el oratorio, fabricadas en MDF RH (resistente a la humedad) o MDP, con acabado en color Tonalidades oscuras (se define según muestra) con textura tipo madera, de acuerdo con el diseño arquitectónico aprobado. **Especificación** **Longitud aproximada:** 199 cm (desde el muro lateral hasta el borde de la columna izquierda). **Espesor:**5 cm. **Fondo:** 20 cm desde el muro lateral hasta el borde de la columna izquierda; 47 cm en el tramo comprendido entre columnas. **Material:**MDF RH (Resistente a la humedad) o MDP de primera calidad. Acabado en melamina o laminado decorativo color negro mate o negro grafito. Cantos protegidos con cinta PVC del mismo color. Superficie lisa, resistente al desgaste y de fácil limpieza. **Color:**El color definitivo será definido por la Entidad una vez se presenten las muestras del material; no obstante, deberá corresponder a tonalidades oscuras acordes con el diseño y las imágenes de referencia del Anexo Técnico.. **Sistema de fijación:**Tipo flotante mediante estructura o herrajes ocultos que garanticen estabilidad y seguridad.	Und	1	$ 1.040.000	$ 197.600	$ 1.237.600

		Acabado: Continuo, uniforme, sin uniones visibles ni diferencias de nivel.					
	5	**PANEL DECORATIVO ALISTONADO – MURO DE FONDO SALA DE VELACIÓN 1** Descripción: Suministro e instalación de panel decorativo alistonado para revestimiento del muro de fondo de la Sala de Velación 1, instalado de muro a muro, desde la parte inferior de la viga estructural hasta el nivel de piso terminado, conforme al diseño arquitectónico aprobado. **Material** Panel decorativo alistonado fabricado en WPC (Wood Plastic Composite), de primera calidad, apto para uso interior, con adecuada resistencia y estabilidad dimensional para las condiciones de instalación requeridas. **Dimensiones:**4,83 m (ancho) × 2,47 m (alto)., con ancho de pestaña interno de 4 cm. Las dimensiones deberán ser verificadas previamente en sitio antes de su fabricación y/o instalación. **Área total:**12 m² aproximadamente. **Espesor:**Mínimo 20 mm. **Acabado:** Superficie texturizada con apariencia visual similar a la madera, que permita apreciar textura y relieve propios de un acabado tipo madera, de conformidad con las imágenes de referencia del presente Anexo Técnico. **Color:**El color definitivo será definido por la Entidad, previa presentación de muestras físicas por parte del contratista. El acabado deberá corresponder a tonalidades oscuras, acordes con el diseño y las imágenes de referencia del presente Anexo Técnico. **Observaciones** El panel deberá entregarse completamente instalado, sin fisuras, deformaciones, desprendimientos ni diferencias de tonalidad. Las dimensiones deberán verificarse previamente en sitio antes de su fabricación e instalación.	Global	1	$ 1.500.000	$ 285.000	$ 1.785.000
	6	**CENEFA ALISTONADA HORIZONTAL – SALA DE VELACIÓN 1** Suministro e instalación de cenefa decorativa alistonada horizontal en los muros laterales de la Sala de Velación 1, elaborada en WPC (Wood Plastic Composite), de primera calidad, apto para uso interior, con adecuada resistencia y estabilidad dimensional para las condiciones de instalación requeridas., color tonalidades oscuras (se define según muestra), con una altura de 32 cm y una longitud lineal total aproximada de 11,15 m (1.115 cm), distribuida en ambos costados de la sala conforme al diseño arquitectónico aprobado. En el costado derecho la cenefa deberá rodear las columnas existentes, garantizando la continuidad del diseño y un acabado uniforme. El suministro incluye materiales, accesorios, elementos de fijación, remates y mano de obra necesarios para su correcta instalación. **Material:** Panel decorativo alistonado fabricado en WPC (Wood Plastic Composite), de primera calidad, apto para uso interior, con adecuada resistencia y estabilidad dimensional para las condiciones de instalación requeridas. **Lado derecho:**600 cm de longitud lineal × 32 cm de altura (incluye el recubrimiento de las columnas). **Lado izquierdo:** 515 cm de longitud lineal × 32 cm de altura. **Longitud total:**1.115 cm (11,15 m). con ancho de pestaña interno de 4 cm. Las dimensiones deberán	Global	1	$ 1.050.000	$ 199.500	$ 1.249.500

		ser verificadas previamente en sitio antes de su fabricación y/o instalación. **Espesor:**Mínimo 20 mm. **Acabado:** Superficie texturizada con apariencia visual similar a la madera, que permita apreciar textura y relieve propios de un acabado tipo madera, de conformidad con las imágenes de referencia del presente Anexo Técnico. **Color:**El color definitivo será definido por la Entidad, previa presentación de muestras físicas por parte del contratista. El acabado deberá corresponder a tonalidades oscuras, acordes con el diseño y las imágenes de referencia del presente Anexo Técnico. **Observaciones** El panel deberá entregarse completamente instalado, sin fisuras, deformaciones, desprendimientos ni diferencias de tonalidad. Las dimensiones deberán verificarse previamente en sitio antes de su fabricación e instalación.					
	7	**PANEL DECORATIVO ALISTONADO – MURO DE FONDO SALA DE VELACIÓN 2** Descripción: Suministro e instalación de panel decorativo a listonado para revestimiento del muro de fondo de la Sala de Velación 2, instalado de muro a muro, desde la parte inferior de la viga estructural hasta el nivel de piso terminado, conforme al diseño arquitectónico aprobado. **Material:** Panel decorativo alistonado fabricado en WPC (Wood Plastic Composite), de primera calidad, apto para uso interior, con adecuada resistencia y estabilidad dimensional para las condiciones de instalación requeridas. **Dimensiones:**4,32 m (ancho) × 2,47 m (alto)., con ancho de pestaña interno de 4 cm. Las dimensiones deberán ser verificadas previamente en sitio antes de su fabricación y/o instalación. **Área total:** 11 m² aproximadamente. **Espesor:**Mínimo 20 mm. **Acabado:** Superficie texturizada con apariencia visual similar a la madera, que permita apreciar textura y relieve propios de un acabado tipo madera, de conformidad con las imágenes de referencia del presente Anexo Técnico. **Color:** El color definitivo será definido por la Entidad, previa presentación de muestras físicas por parte del contratista. El acabado deberá corresponder a tonalidades oscuras, acordes con el diseño y las imágenes de referencia del presente Anexo Técnico. **Observaciones** El panel deberá entregarse completamente instalado, sin fisuras, deformaciones, desprendimientos ni diferencias de tonalidad. Las dimensiones deberán verificarse previamente en sitio antes de su fabricación e instalación.	Global	1	$ 1.600.000	$ 304.000	$ 1.904.000
	8	**CENEFA ALISTONADA HORIZONTAL – SALA DE VELACIÓN 2** Suministro e instalación de cenefa decorativa alistonada horizontal en los muros laterales de la Sala de Velación 2, elaborada en WPC (Wood Plastic Composite), de primera calidad, apto para uso interior, con adecuada resistencia y estabilidad dimensional para las condiciones de instalación requeridas. Color tonalidades oscuras (se define según muestra), con una altura de 32 cm y una longitud lineal total aproximada de 10,97 m (1.097 cm), distribuida en ambos costados de la sala conforme al diseño arquitectónico aprobado. En el costado derecho la cenefa deberá rodear las columnas existentes, garantizando la continuidad del	Global	1	$ 960.000	$ 182.400	$ 1.142.400

		diseño y un acabado uniforme. El suministro incluye materiales, accesorios, elementos de fijación, remates y mano de obra necesarios para su correcta instalación. **Material:** Panel decorativo alistonado fabricado en WPC (Wood Plastic Composite), de primera calidad, apto para uso interior, con adecuada resistencia y estabilidad dimensional para las condiciones de instalación requeridas. **Lado derecho:** 516 cm de longitud lineal × 32 cm de altura (incluye el recubrimiento de las columnas). **Lado izquierdo:** 581 cm de longitud lineal × 32 cm de altura. **Longitud total**:1.097 cm (10,97 m). con ancho de pestaña interno de 4 cm. Las dimensiones deberán ser verificadas previamente en sitio antes de su fabricación y/o instalación. **Espesor:**Mínimo 20 mm. **Acabado:**Superficie texturizada con apariencia visual similar a la madera, que permita apreciar textura y relieve propios de un acabado tipo madera, de conformidad con las imágenes de referencia del presente Anexo Técnico. **Color:**El color definitivo será definido por la Entidad, previa presentación de muestras físicas por parte del contratista. El acabado deberá corresponder a tonalidades oscuras, acordes con el diseño y las imágenes de referencia del presente Anexo Técnico. **Observaciones** El panel deberá entregarse completamente instalado, sin fisuras, deformaciones, desprendimientos ni diferencias de tonalidad. Las dimensiones deberán verificarse previamente en sitio antes de su fabricación e instalación.					
	9	**ILUMINACIÓN TIRA LED:** Suministro e instalación de iluminación mediante tira LED indirecta para resaltar el panel decorativo del muro principal del oratorio y los paneles decorativos de fondo de las salas 1 y 2, de acuerdo con el diseño, las imágenes de referencia y las especificaciones establecidas en el presente Anexo Técnico. **Tipo**: Tira LED flexible de alta luminosidad, de primera calidad, apta para instalación interior. **Temperatura de color:**3000–3500 K, correspondiente a luz cálida **Instalación:** Oculta mediante empotramiento, canalización o alojamiento en perfil de aluminio detrás o entre los elementos del panel decorativo,Cada sistema de iluminación correspondiente al oratorio, sala 1 y sala 2 deberá contar con un interruptor independiente para su encendido y apagado. según corresponda al diseño, garantizando una iluminación indirecta, uniforme y continua. **Distribución**:En el panel decorativo del oratorio, la iluminación se dispondrá de acuerdo con el diseño arquitectónico. En los paneles decorativos de fondo de las salas 1 y 2 se instalarán seis (6) líneas verticales de iluminación LED, de longitud correspondiente a la altura del panel, distribuidas uniformemente a lo largo de este y manteniendo una separación regular y simétrica entre las líneas. **Alimentación:**Alimentación de entrada de 110–124 V AC, mediante fuente de alimentación o driver compatible con la tira LED, con salida de baja tensión de acuerdo con las especificaciones del fabricante. **Protección:**Perfil de aluminio con difusor opal o sistema equivalente, adecuado para mejorar la disipación térmica, proteger la tira LED y garantizar una distribución uniforme de la iluminación. **Acabado:**La iluminación deberá quedar completamente integrada y oculta en el panel, sin	Global	1	$ 1.500.000	$ 285.000	$ 1.785.000

		exposición directa de la tira LED, perfil, fuente de alimentación ni cableado. **Observaciones:**El sistema deberá entregarse completamente instalado y funcional, con conexiones eléctricas seguras, elementos correctamente fijados y acabados limpios incluyendo para cada sistema su interruptor de encendido y apagado . La iluminación deberá presentar una distribución uniforme, sin puntos LED visibles, parpadeos, diferencias apreciables de intensidad o discontinuidades en la iluminación. La ubicación definitiv**a**, separación y distribución de las líneas de iluminación serán verificadas y aprobadas por la Entidad antes de su instalación definitiva, de acuerdo con las imágenes de referencia y el diseño aprobado.					
	10	**TÁNDEM SILLA DE ESPERA CAPRI 3 PUESTOS:** Suministro de seis (6) sillas tándem de espera de tres (3) puestos, con estructura metálica de alta resistencia, asientos y espaldares tapizados en cuero sintético color negro, apoyabrazos y patas metálicas con acabado cromado, diseñado para áreas de espera de alto tráfico. Especificación **Tipo: T**ándem de espera de tres (3) puestos **Material:** estructura Acero con acabado cromado **Asientos:**3 puestos tapizados en cuero sintético **Color:** Negro **Dimensiones :** 171 cm (largo) × 38 cm (fondo) × 76,5 cm (alto) **Capacidad:**Tres (3) usuarios **Uso:Interior –** salas de espera institucionales	Und	6	$ 688.000	$ 130.720	$ 4.912.320
	11	**TV 40" PULGADAS 100.4 CM FHD QLED SMART TV .** Suministro de televisor Smart TV LED QLED de 40 pulgadas, resolución Full HD, con conectividad WiFi y Bluetooth, sintonizador digital DVB-T2 integrado, control remoto y accesorios necesarios para su funcionamiento.	Und	2	$ 1.280.000	$ 243.200	$ 3.046.400
	12	**BASE BRAZO FLEXIBLE PARA TELEVISORES 23" A 55":** Suministro de soporte metálicos con inclinación para montaje de televisores en muro, compatibles con televisores de 23" a Especificación **Tipo:** Soporte metálico para televisor con inclinación **Compatibilidad:**Televisores de 23" a 55", compatible con los televisores suministrados. **Compatibilidad:** VESA Mínimo 75 × 75 mm hasta 400 × 400 mm **Capacidad de carga:**Mínimo 35 kg **Material:**Acero de alta resistencia **Color**:Negro **Uso:**Interior	Und	2	$ 240.000	$ 45.600	$ 571.200
	13	**MATERA POLIETILENO 44 X 80 CM:**Suministro de matera decorativa de piso, elaboradas en polietileno o polipropileno de alta resistencia, color gris piedra o concreto, acabado mate, para uso interior Especificación **Tipo:**Matera decorativa de piso **Material:**Polietileno o polipropileno **Diseño:** Cilíndrico troncocónico **Color:** Gris piedra o concreto, acabado mate **Dimensiones:** 44 × 44 × 80 cm (largo × ancho × alto) **Uso:**Interior	Und	2	$ 280.000	$ 53.200	$ 666.400

	14	**AVISO INSTITUCIONAL EN VIDRIO TEMPLADO CON BOLSILLO PORTA INFORMACIÓN DESMONTABLE:** Descripción: Suministro e instalación de aviso institucionales para uso exterior, elaborados en vidrio templado con bolsillo desmontable en acrílico transparente de las mismas dimensiones del aviso, para la exhibición y reemplazo de información. Especificación **Tipo:** Aviso institucional para exterior **Material del aviso:** Vidrio templado transparente de 6 mm **Material del bolsillo:** Vidrio templado transparente de 3 mm, desmontable **Dimensiones del aviso:**50 cm × 45 cm (ancho × alto) **Dimensiones del bolsillo:** 50 cm × 45 cm (ancho × alto) **Sistema de fijación:** Cuatro (4) separadores en acero inoxidable **Uso:** Exterior **Observación:** Incluye suministro, transporte, accesorios de fijación e instalación.	Und	2	$ 600.000	$ 114.000	$ 1.428.000
		Total					**$22.393.420**

Forma de Pago	EL MUNICIPIO pagará al contratista el valor estipulado del contrato de la siguiente manera: El municipio cancelará al contratista en un único pago, la totalidad del contrato según cuenta de cobro y/o factura, informe de ejecución, certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato, acta de liquidación, así como demás documentos exigidos por la supervisión del contrato. También deberá acreditar el contratista que se encuentra al día con el pago de aportes parafiscales cuando corresponda conforme lo establece el artículo 23, parágrafo 1 de la ley 1150 de 2007. PARÁGRAFO PRIMERO: Los pagos a los cuales hace referencia la presente cláusula se efectuarán previo informe del supervisor del contrato, con los estándares de calidad y contenido que éste hubiere indicado, así como del comprobante de pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensión y ARL-si aplica) y las facturas, cuando se requiera, con el cumplimiento de los requisitos establecidos legalmente para estas. Las demoras que tengan lugar por la presentación de los documentos sin el lleno de los requisitos o por la presentación incompleta de los mismos, serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensaciones de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO SEGUNDO: ABONOS EN CUENTA: El valor al que se refiere la presente cláusula será cancelado mediante abono en la cuenta bancaria, que para tal efecto indique EL CONTRATISTA, mediante la correspondiente certificación aportada a la entidad. PARÁGRAFO TERCERO: Una vez realizado el registro presupuestal del contrato, el valor correspondiente al saldo del CDP que no fue comprometido será liberado por la Secretaría de Hacienda. PARÁGRAFO CUARTO: El contratista autoriza al Municipio, para que, por conducto de la Secretaría de Hacienda, se efectúen los desembolsos a su favor, las deducciones por concepto de los gravámenes Municipales y legales y descuentos obligatorios a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deducción, los parámetros que para tal efecto haya establecido la disposición que dio origen al gravamen o descuento.
Fecha de Suscripción	septiembre 23 de 2026
Fecha de Iniciación	Octubre 02 de 2026
Fecha de Terminación	Noviembre 30 de 2026

REQUISITO DE LEGALIZACIÓN	FECHA	NUMERO	VALOR
REGISTRO PRESUPUESTAL	24/09/2026	2026003719	$22.393.420
POLIZA	29/09/2026	42-44-101169882	$5.598.355
	29/09/2026	42-40-101053428	$350.181.000
ESTAMPILLA	N/A	N/A	N/A

De conformidad con lo enunciado, las partes acuerdan iniciar el contrato de suministro No. CS-011-2026, a partir del día dos (02) del mes de octubre de dos mil veintiséis (2026).

En constancia se firma por los que en ella intervinieron.

SERGIO DANIEL SIRTORY CASTAÑO
DIRECTOR DE SERVICIOS BIENES E INVENTARIOS
SUPERVISOR

JUAN CAMILO ARROYAVE GIRALDO
CONTRATISTA

Elaboró: Jose A. Mangones C –TA-DSBI