	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	02
		VIGENCIA:	08-09-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	COMANDO AÉREO DE COMBATE N2
Fecha del informe	Día: 07 Mes: 10 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: Final: X
Periodo evaluado	Mes: 01-09-2026 al 30-09-2026 Año:2026
Número de Contrato	032-00-E-CACOM-2-GRUAL-2026
Contratista	AMC DE COLOMBIA – NIT 1012399523-8
Objeto	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE CUARTOS DE REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN, EQUIPOS DE COCCIÓN Y DE COCINA DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2
Valor del Contrato	$40.000.000,00 Cuarenta millones M/CTE
Fecha Suscripción	Día:17 Mes:06 Año:2026
Plazo de Ejecución	Día: 30 Mes: 09 Año:2026
Forma de Pago	

N°	PAC	VALOR	Fecha de Corte
1	PAC Nov 2026	De acuerdo a facturación	30 -09-2026

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 180626 Día:17 Mes: 06 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: N/A Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Registro Presupuestal VF	No.: N/A Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación Garantía de Cumplimiento Indique la fecha de aprobación en la plataforma.	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación Garantía Responsabilidad Civil Extracontractual Relacione la fecha de aprobación en la plataforma, si no se solicitó indique N/A	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte) Relacione la fecha de aprobación en la plataforma, si no se solicitó indique N/A	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica) Indique la fecha de suscripción del acta de inicio.	Día: 17 Mes: 07 Año: 2026

.

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

NO APLICA

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Objeto de la Modificación	N/A
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A

Registro Presupuestal Ajustado	No. N/A Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Objeto de la Suspensión	N/A
Reinicio	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Observaciones	N/A

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
CARLOS DAVID HURTADO GONZÁLEZ	TÉCNICO EN REFRIGERACIÓN, AIRE ACONDICIONADO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GIMNASIO	TÉCNICO EN REFRIGERACIÓN, AIRE ACONDICIONADO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GIMNASIO
DIEGO FELIPE VANEGAS QUINTERO	TÉCNICO EN ELECTROMEDICINA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL	TÉCNICO EN ELECTROMEDICINA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	100 %
Avance en Tiempo	100%
Estado del Contrato/Convenio	En ejecución: Ejecutado: X Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato/Convenio	$ 40.000.000,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$ 00.0 / 100 %
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$ 40.000.00,00 / (00.0 %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado	No. soporte y fecha (SAP)
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total Pagos		

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).
NO APLICA

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X No cumple: No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: X No cumple: No aplica:
Especificaciones técnicas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Clausula Offset Cuando aplique, el supervisor del contrato garantizará y hará seguimiento que el contratista suscriba con el Ministerio de Defensa, el correspondiente Convenio Marco Offset y dejar constancia de esto en sus informes de supervisión y acta de liquidación. Si el contrato no establece la obligación OFFSET, en este numeral indicar NO APLICA.	Cumple: No cumple: No aplica:X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: X No cumple: No aplica:
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: X No cumple: No aplica:
Otros	N/A

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Se cumplió el objeto contractual correspondiente al servicio de mantenimiento a todo costo de cuartos de refrigeración y congelación, equipos de cocción y de cocina del Comando Aéreo de Combate No. 2. El contrato se desarrolló de acuerdo con el alcance, las condiciones y las especificaciones establecidas en el estudio previo.

Durante la ejecución se realizaron las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo previstas, incluyendo los suministros e instalaciones necesarios, con lo cual se atendieron las necesidades de conservación y funcionamiento de los equipos intervenidos.

Los servicios entregados correspondieron a las intervenciones y suministros relacionados en la tabla de ejecución. La verificación contractual permitió establecer el cumplimiento de las obligaciones pactadas y la atención de los requerimientos técnicos contemplados en el estudio previo.

Descripción de las tareas realizadas de acuerdo a la prioridad establecida por el supervisor:

Ítem	Descripción	cantidad
1	3.1. Mantenimiento preventivo: Mantenimiento a los intercaladores de calor, condensadora, motor ventiladores ubicados en la azotea mediante hidro lavadora y desengrasantes, lavado de evaporadora y revisión del sistema eléctrico, motores ventiladores solenoides, presostatos, revisión de presiones, toma de medidas voltaje y corriente e identificación de fugas, las cuales deberán ser presurizadas con nitrógeno para su identificación en el sistema y posterior solución. Se Deberá entregar formato escrito de las todas las actividades de mantenimiento por cada equipo. Requiere operario con curso de alturas y coordinador de alturas 3.1 GRUSE	1,00
2	3.2. Mantenimiento Correctivo: Cambio y suministro e instalación de sensores de temperatura uno indicador de temperatura ambiente que hay dentro del cuarto y otro que indica la temperatura de evaporador, reparación del sistema eléctrico si se requiere, cambio de mirillas, solenoide y/o presostato de ser necesario. cambio unidad compresora trifásica 220 v, reparación del sistema eléctrico, mirillas, solenoides, presostatos, recarga de gas refrigerantes, limpieza, suministro y cambio de conductos desagüé de ser necesarios.	1,00
3	3.4. Mantenimiento Correctivo: SIPS de motor ventilador del equipo condensador y/o evaporador de acuerdo a las necesidades que requiera el equipo, incluye capacitores.	1,00
4	3.5 Mantenimiento correctivo: suministro instalación y puesta en servicio de los cauchos y empaquetaduras de las puertas de los cuartos industriales NO SE ACEPTAN CAUCHOS VEHICULARES, empaques importados referencia EMP al igual que la chapa de seguridad de tipo seguridad inoxidable IMPORTADA.	1,00
5	3.6 Mantenimiento correctivo: Suministro e instalación la chapa de seguridad de tipo seguridad inoxidable IMPORTADA a la puerta de acceso del cuarto de refrigeración y/o congelación por desgaste o deterioro en el seguro.3.6 GRUSE	1,00
6	3.7 Mantenimiento Correctivo: lavado y pintado superficie piso cuarto, mediante aplicación base epoxica a dos manos de 10 metros cuadrados, incluye cambio luminaria LED, lavado y pintura epoxica de las rejillas y trampas de la entrada	1,00
7	3.8 Mantenimiento Correctivo: suministro e instalación y puesta en servicio de 01 elemento protector de ausencia de voltaje BREAKER MATIC PARA SISTEMAS monofásicos 220 voltios y/o sistemas trifásicos	1,00
8	4.1 Mantenimiento a los intercaladores de calor, condensadora, motor ventiladores ubicados en la azotea mediante hidro lavadora y desengrasantes, lavado de evaporadora y revisión del sistema eléctrico, motores ventiladores solenoides, presostatos, revisión de presiones, toma de medidas voltaje y corriente e identificación de fugas, las cuales deberán ser presurizadas con nitrógeno para su identificación en el sistema y posterior solución. Se Deberá entregar formato escrito de las todas las actividades de mantenimiento por cada equipo. Requiere operario con curso de alturas y coordinador de alturas 4.1 OFICIALES	1,00
9	4.2. Cambio y suministro e instalación de sensores de temperatura uno indicador de temperatura ambiente que hay dentro del cuarto y otro que indica la temperatura de evaporador, reparación del sistema eléctrico si se requiere, cambio de mirillas, solenoide y/o presostato de ser necesario. Cambio unidad compresora trifásica 220 v, reparación del sistema eléctrico, mirillas, solenoides, presostatos, recarga de gas refrigerantes, limpieza, suministro y cambio de conductos desagüé de ser necesarios. 4.2 CASINO OFICIALES	1,00
10	4.3. Suministro instalación y puesta en servicio de compresor trifásico 220 voltios trifásico, incluye barrido con nitrógeno del sistema, cambio de filtro recarga gas refrigerante de acuerdo al sistema si es (conservación y/o congelación). Uso obligatorio de bomba RECUPERADORA Y DE VACÍO. 4.3 OFICIALES	1,00

11	4.4. Mantenimiento Correctivo: SIPS de motor ventilador del equipo condensador y/o evaporador de acuerdo a las necesidades que requiera el equipo, incluye capacitores. 4.4 OFICIALES	1,00
12	4.5. suministro instalación y puesta en servicio de los cauchos y empaquetaduras de las puertas de los cuartos industriales NO SE ACEPTAN CAUCHOS VEHICULARES, empaques importados referencia EMP al igual que la chapa de seguridad de tipo seguridad inoxidable IMPORTADA 4.5 OFICIALES	1,00
13	4.6. Suministro e instalación la chapa de seguridad de tipo seguridad inoxidable IMPORTADA a la puerta de acceso del cuarto de refrigeración y/o congelación por desgaste o deterioro en el seguro. 4.6 OFICIALES	1,00
14	4.7. lavado y pintado superficie piso cuarto, mediante aplicación base epoxica color blanco a dos manos de 10 metros cuadrados, incluye cambio luminaria LED, lavado y pintura epoxica color blanco de las rejillas y trampas de la entrada. 4.7 OFICIALES	1,00
15	4.8. suministro e instalación y puesta en servicio de cilindro de 30 libras de gas refrigerante R22 o R134 de acuerdo a la necesidad de la carga. 4.8 OFICIALES	1,00
16	5.1 Mantenimiento a los intercaladores de calor, condensadora, motor ventiladores ubicados en la azotea mediante hidro lavadora y desengrasantes, lavado de evaporadora y revisión del sistema eléctrico, motores ventiladores solenoides, presostatos, revisión de presiones, toma de medidas voltaje y corriente e identificación de fugas, las cuales deberán ser presurizadas con nitrógeno para su identificación en el sistema y posterior solución. Se Deberá entregar formato escrito de las todas las actividades de mantenimiento por cada equipo. Requiere operario con curso de alturas y coordinador de alturas. 5.1 SUBOFICIALES	1,00
17	5.2 Cambio y suministro e instalación de sensores de temperatura uno indicador de temperatura ambiente que hay dentro del cuarto y otro que indica la temperatura de evaporador, reparación del sistema eléctrico si se requiere, cambio de mirillas, solenoide y/o presostato de ser necesario. cambio unidad compresora trifásica 220 v, reparación del sistema eléctrico, mirillas, solenoides, presostatos, recarga de gas refrigerantes, limpieza, suministro y cambio de conductos desagüé de ser necesarios. 5.2. SUBOFICIALES	1,00
18	5.3 Suministro instalación y puesta en servicio de compresor trifásico 220 voltios trifásico, incluye barrido con nitrógeno del sistema, cambio de filtro recarga gas refrigerante de acuerdo al sistema si es (conservación y/o congelación). Uso obligatorio de bomba RECUPERADORA Y DE VACÍO. 5.3 SUBOFICIALES	1,00
19	5.4 Mantenimiento Correctivo: SIPS de motor ventilador del equipo condensador y/o evaporador de acuerdo a las necesidades que requiera el equipo, incluye capacitores. 5.4. SUBOFICIALES	1,00
20	5.5. suministro instalación y puesta en servicio de los cauchos y empaquetaduras de las puertas de los cuartos industriales NO SE ACEPTAN CAUCHOS VEHICULARES, empaques importados referencia EMP al igual que la chapa de seguridad de tipo seguridad inoxidable IMPORTADA. 5.5 SUBOFICIALES	1,00
21	5.6. Suministro e instalación la chapa de seguridad de tipo seguridad inoxidable IMPORTADA a la puerta de acceso del cuarto de refrigeración y/o congelación por desgaste o deterioro en el seguro. 5.6 SUBOFICIALES	1,00

22	lavado y pintado superficie piso cuarto, mediante aplicación base epoxica color blanco a dos manos de 10 metros cuadrados, incluye cambio luminaria LED, lavado y pintura epoxica color blanco de las rejillas y trampas de la entrada. 5.7 SUBOFICIALES	1,00
23	5.8. suministro e instalación y puesta en servicio de 01 kilogramo de gas refrigerante R22 o R134 como carga para sistema de congelación y/o conservación de acuerdo a la necesidad para los cuartos fríos de los casinos. 5.8 SUBOFICIALES	1,00
24	6.1 Mantenimiento Correctivo: a todo costo de campana extractora de grasa 4 mts x 4 mts incluye. • Soldadura de bordes y laterales con equipo de acero inoxidable. • Suministro instalación y puesta en servicio de un motor de 3HP • Suministro y reposición de terminales averiados o recalentados. • Suministro e instalación de 01 extractor Retiro de grasa interna y externa. Todos estos trabajos se realizarán sobre banco en tierra, para determinar y verificar el estado interno del equipo. Incluye pintura total en aceite de la carcasa de la salida de la campana sobre cubierta a una altura de 05 metros se exige CERTIFICACIÓN operario con curso de alturas vigente y presencia del coordinador de alturas 6.1 OFICIALES	1,00
25	6.2. Mantenimiento preventivo: a todo costo campana extractora incluye. • Limpieza General con hidrolavadora y desengrasante mediante QUÍMICOS de la campana. • Limpieza de ductos, aspas de extracción, filtros de campana • Desmonte de filtros y rejillas de campana que deben ser lavados fuera del área de la cocina. • Lavado de la campana interna y externo • Lubricación y engrase a los rodamientos del motor y control eléctrico. • Pintura anticorrosiva partes oxidadas pertenecientes a la campana en su exterior, • se requiere CERTIFICACIÓN curso de alturas vigente operario y coordinador de alturas control eléctrico. • Pintura anticorrosiva partes oxidadas pertenecientes a la campana en su exterior, • se requiere CERTIFICACIÓN curso de alturas vigente operario y coordinador de alturas. 6.2 OFICIALES	1,00
26	7.1 Mantenimiento Correctivo: a todo costo de campana extractora de grasa de 2.70 mts x 7.80 mts incluye. • Soldadura de bordes y laterales con equipo de acero inoxidable. • Suministro instalación y puesta en servicio de un motor de 3 HP • Suministro y reposición de terminales averiados o recalentados. • Suministro e instalación de 01 extractor Retiro de grasa interna y externa. Todos estos trabajos se realizarán sobre banco en tierra, para determinar y verificar el estado interno del equipo. Incluye pintura total en aceite de la carcasa de la salida de la campana sobre cubierta a una altura de 07 metros se exige CERTIFICACIÓN operario con curso de alturas vigente y presencia del coordinador de alturas 7.1 GRUSE	1,00
27	7.2 Mantenimiento preventivo: a todo costo campana extractora incluye. • Limpieza General con hidrolavadora y desengrasante mediante QUÍMICOS de la campana. • Limpieza de ductos, aspas de extracción, filtros de campana • Desmonte de filtros y rejillas de campana que deben ser lavados fuera del área de la cocina. • Lavado de la campana interna y externo • Lubricación y engrase a los rodamientos del motor y control eléctrico. • Pintura anticorrosiva partes oxidadas pertenecientes a la campana en su exterior, • se requiere CERTIFICACIÓN curso de alturas vigente operario y coordinador de alturas 7.2. GRUSE	1,00
28	28. Mantenimiento preventivo estufa enana: Se requiere realizar mantenimiento, válvulas, quemadores, perillas y tubería de cobre y acero limpieza activa de todas sus partes, lavado desengrasado con químico e hidrolavadora, deshollinada remoción de óxido, pintura alta temperatura calibración de boquilla y hornillas. Prueba con detector de fugas CERTIFICADO 8.1 GRUSE	1,00
29	8.2 Mantenimiento preventivo estufa industrial 06 puestos: Se requiere realizar mantenimiento, válvulas, quemadores, perillas y tubería de cobre y acero, pilotos, limpieza activa de todas sus partes, lavado desengrasado con químicos e hidrolavadora, deshollinada remoción de óxido, pintura alta temperatura calibración de boquillas y hornillas.8.2 OFICIALES	1,00

30	8.3 Mantenimiento correctivo: Suministro instalación y puesta en funcionamiento de válvula tipo industrial de ¼" y/o 3/8" para estufa industrial, incluye llave metálica y cambio de fisto 8.3 SUBOFICIALES	1,00
31	8.5 Plancha Mantenimiento preventivo: limpieza interna y externa con desengrasante 8.5 OFICIALES	1,00
32	9.1 Mantenimiento preventivo: mantenimiento a todo costo y puesto en funcionamiento de cada uno de los dispensadores de los casinos, estos deberán ser desarmados en su totalidad, se evidenciará prueba de presiones, estado de componentes, unidad de refrigeración limpieza general, engrase del motor, revisión y reparación o suministro y cambio de instalaciones eléctricas y sistema de encendido. 9.1. OFICIALES	1,00
33	10.1 Mantenimiento preventivo: Se requiere realizar este mantenimiento consistente en el desarme total del equipo fuera de las instalaciones de la cocina, lavado con desengrasantes químicos e hidrolavadora, paso con cepillos orbitales cerdas aceradas hasta remover toda grasa y residuos quemados al interior de los hornos, verificación de los elementos de control y medida como termostatos, termo cuplas y programadores digitales, así mismo verificar estado de válvulas y mangueras flexo métricas certificadas. Pruebas finales con equipo detector de gas CERTIFICADO 10.1 SUBOFICIALES	1,00
34	10.2 Mantenimiento correctivo: Suministro instalación y puesta en funcionamiento de bandeja adecuada en acero inoxidable cal 20 de 60cm x 80 cm para instalar al interior del horno ya que no cuenta con este elemento para reposar alimentos en la preparación 10.2 SUBOFICIALES	1,00
35	10.3 Mantenimiento correctivo: Suministro instalación y puesta en funcionamiento de elemento controlador de temperatura que incluya sonda de temperatura y su respectiva programación adecuada. 10.3 SUBOFICIALES	1,00
36	11.2 Suministro, instalación y puesta en funcionamiento del cambio del componente ABRASIVO instalado sobre las paredes internas de la pela papa y el disco giratorio del equipo ubicado al interior del equipo, Este componente deberá cumplir con las especificaciones técnicas y aprobado por el INVIMA. No se ACEPTA pliegos de lijas industriales. 11.2 SUBOFICIALES	1,00
37	11.3 Suministro instalación y puesta en servicio de rodamientos mecánico apropiado para el equipo, una vez desarmado este incluye el cambio de sellos mecánicos y cambio de Suich de encendido de ser necesario por desgaste.11.3 SUBOFICIALES	1,00
38	12.2 Suministro instalación y puesta en servicio de rodamientos mecánico apropiado para el equipo, una vez desarmado este incluye el cambio de sellos mecánicos y cambio de Suich de encendido de ser necesario por desgaste así mismo se deberá repasar los filos de las cuchillas de corte. 12.2 OFICIALES	1,00
39	12.3 Suministro instalación y puesta en servicio de los inducidos del motor eléctrico rotor y estator de la licuadora industrial por desgaste o deterioro del equipo, incluye lo arrancadores eléctricos del motor. 12.3 SUBOFICIALES	1,00
40	13.1 Mantenimiento preventivo: mantenimiento a todo costo y puesto en funcionamiento de cada una de las neveras, retirar la suciedad y el polvo depositados sobre la superficie del condensador. Utilizar una aspiradora dotada de un cepillo de succión. Recorrer toda la superficie del condensador para retirar la suciedad o el polvo acumulado. Verificar que tanto la superficie de los tubos como la superficie de las aletas conductoras de calor queden limpias. Aspirar también el filtro (si se dispone de este elemento). limpiar la zona de condensación con desengrasante, nivelar la presión, comprobar los cojinetes del sistema de motor del ventilador en el evaporador y el condensador cambiarlos de ser necesario, comprobar el consumo de amperaje y la temperatura	1,00

Registro Fotográfico de los Equipos Intervenidos

Refrigeración y congelación



Fotografía 01. Tableros de control de refrigeración.



Fotografía 02. Tableros de control y señalización.



Fotografía 03. Unidad evaporadora.



Fotografía 04. Equipo evaporador e instrumentos de medición.

Refrigeración y congelación



Fotografía 05. Medición en equipo de refrigeración.



Fotografía 06. Unidades de condensación.



Fotografía 07. Unidad de condensación y tuberías.



Fotografía 08. Componentes de la unidad de condensación.

Componentes eléctricos y mecánicos



Fotografía 09. Motores ventiladores y componentes.



Fotografía 10. Componentes e instrumentos de intervención.



Fotografía 11. Motor ventilador y componentes eléctricos.



Fotografía 12. Detalle del filtro secador.

Componentes eléctricos y mecánicos



Fotografía 13. Filtro secador del sistema de refrigeración.



Fotografía 14. Compresor y elementos de intervención.



Fotografía 15. Compresor y conexiones.



Fotografía 16. Compresor y tubería de conexión.

Componentes eléctricos y mecánicos



Fotografía 17. Compresor y materiales de intervención.



Fotografía 18. Recipiente con fluido de intervención.




Fotografía 19. Recipiente con fluido de intervención.

Componentes eléctricos y mecánicos



Fotografía 20. Instrumentos y conexiones de refrigeración.



Fotografía 21. Tuberías y componentes de refrigeración.



Fotografía 22. Detalle de tuberías y válvulas.

Componentes eléctricos y mecánicos



Fotografía 23. Componente de la línea de refrigeración.



Fotografía 24. Revisión de conexiones eléctricas.



Fotografía 25. Detalle de terminales eléctricos.

Equipos de cocción



Fotografía 26. Componentes de control de gas.



Fotografía 27. Intervención de componentes de la estufa.



Fotografía 28. Estufa industrial y quemadores.



Fotografía 29. Quemadores de estufa industrial.

Equipos de cocción



Fotografía 30. Vista de quemadores de estufa industrial.



Fotografía 31. Desarme e intervención de estufa.



Fotografía 32. Limpieza de superficie del equipo.



Fotografía 33. Horno industrial.

Equipos de cocción



Fotografía 34. Panel de control del horno.



Fotografía 35. Componentes internos del horno.



Fotografía 36. Vista posterior del horno.



Fotografía 37. Sistema interno del horno.

Campanas extractoras



Fotografía 38. Campana extractora y área de cocina.



Fotografía 39. Intervención en campana extractora.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

NO SE ENCUENTRAN TRABAJOS PENDIENTES

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

En caso de incumplimiento por parte del contratista o de la FAC, se deberán describir brevemente los hechos que lo configuran y las acciones emprendidas, adjuntando la documentación soporte correspondiente.

Contratista	Sí: ___No: __X__
Entidad	Sí: ___No: __X__

Observaciones: N/A

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

N/A

¿Riesgos materializados?	Sí: No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No:X

Observaciones: N/A

10. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Se concluye que el contrato No. 032-00-E-CACOM-2-GRUAL-2026 fue ejecutado integralmente, con un avance físico y en tiempo del 100 %. Se cumplió el objeto de mantenimiento a todo costo de cuartos de refrigeración y congelación, equipos de cocción y de cocina del Comando Aéreo de Combate No. 2, de acuerdo con el alcance y las especificaciones del estudio previo. Las actividades, suministros e instalaciones previstos fueron realizados y se cumplió con las obligaciones contractuales, sin trabajos pendientes ni incumplimientos reportados. Al corte del periodo evaluado no se registran pagos efectuados y permanece pendiente el pago correspondiente a los servicios ejecutados, conforme a la facturación y los soportes de recibo a satisfacción. En consecuencia, procede adelantar el trámite de liquidación del contrato, previa conciliación del estado financiero, determinación del valor definitivo a pagar y de los saldos, y verificación de los soportes requeridos para su cierre.

11. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor (Indicar si Principal o Suplente)	TE. ZAPATA MENDOZA CAMILO Principal	**C.C.** 1.069.740.238
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 003 del 04 de mayo de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	ESSER-GRUAL	
Firma		